

# Monitorovací zpráva / hlášení o pokroku Opera ní program: CZ.1.11 ROP NUTS II Jihovýchod

íslo monitorovací zprávy/hlášení: 211J8PM00501

## 1. Údaje o projektu

**Prioritní osa:** 11.1  
Dostupnost dopravy

**Oblast podpory:** 11.1.1  
Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu

**Podoblast podpory:**

**Kraj:** ROP NUTS II Jihovýchod

**P íjemce:** Kraj Vyso ína

**Registra ní íslo projektu:** CZ.1.11/1.1.00/21.01330

**Název projektu:** II/150 Havlí k v Brod - Okrouhlice

**Kontaktní osoba:** Kremlá ková Mirka

**Adresa:** Jihlava, Žižkova, 1882, 58601

**E-mail:** kremlackova.m@kr-vysocina.cz

**Telefon:** 564602181

## 2. Položka ze seznamu monitorovacích zpráv a hlášení

**Po adí:** 5

**Typ zprávy:** Záv re ná monitorovací zpráva


**P edpokládané datum p edložení:** 27.02.2015

**Sledované období:** 31.08.2014 - 29.01.2015

## 3. Indikátory hlášení



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod




**Kód nár. íselníku:** 00.07.  
**Název indikátoru:** Po et postavených nebo technicky zhodnocených most  
**Jednotka:** Po et  
**Výchozí hodnota:** 0,00  
**Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení:** 0,00  
**Dosažená hodnota:** 1,00  
**Cílová hodnota:** 1,00  
**Datum dosažené hodnoty:** 29.01.2015  
**Aktuální stav:**

**Kód nár. íselníku:** 00.11.  
**Název indikátoru:** Po et dalších nov zbudovaných nebo technicky zhodnocených dopravních staveb  
**Jednotka:** Po et  
**Výchozí hodnota:** 0,00  
**Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení:** 0,00  
**Dosažená hodnota:** 2,00  
**Cílová hodnota:** 2,00  
**Datum dosažené hodnoty:** 29.01.2015  
**Aktuální stav:**

**Kód nár. íselníku:** 00.12.  
**Název indikátoru:** Po et zbudovaných nebo technicky zhodnocených obchvat  
**Jednotka:** Po et  
**Výchozí hodnota:** 0,00  
**Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení:** 0,00  
**Dosažená hodnota:** 1,00  
**Cílová hodnota:** 1,00  
**Datum dosažené hodnoty:** 29.01.2015  
**Aktuální stav:**

**Kód nár. íselníku:** 61.01.00  
**Název indikátoru:** Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. t ídy celkem  
**Jednotka:** km  
**Výchozí hodnota:** 0,00  
**Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení:** 0,00  
**Dosažená hodnota:** 1,61  
**Cílová hodnota:** 1,61  
**Datum dosažené hodnoty:** 29.01.2015  
**Aktuální stav:**




**PRACOVNÍ VERZE (ROP-IP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!**

Kód nář. íselníku:	61.01.09
Název indikátoru:	Délka nov vybudovaných nebo rekonstruovaných silni ních obchvat m st a obcí
Jednotka:	km
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	1,61
Cílová hodnota:	1,61
Datum dosažené hodnoty:	29.01.2015
Aktuální stav:	



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod



## 4. Výb rová ízení

Po adové íslo V : 001  
 Je V evidováno v ISVZ: Ano  
 íslo ISVZ: 7202011010796  
 Název V : Stavby - 04, komunikace  
 Vypl ované údaje k: Výb rové ízení  
 V dle výše p edpokládané hodnoty: Nadlimitní  
 Stav V : Výb rové ízení ukon eno  
 Druh výb rového/zadávacího ízení: Užší ízení (§28)  
 Vybráno: Ano  
 Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel  
 Druh V podle p edm tu: Stavební práce  
 P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 75 600 000,00  
 Nasmlouvaná cena v K bez DPH: 68 121 469,00  
 P edpokládané/skute né datum zahájení V : 26.03.2012  
 P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 19.02.2013  
 Datum podpisu smlouvy o dílo: 19.02.2013  
 Výb rové ízení s více dodavateli: Ne  
 Dodavatel(é) výb rového ízení:

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	I nebo R / DI	Nasmlouvaná cena v K bez DPH/ Právní forma	Skute ná cena V po podpisu dodatku v K bez DPH
Skanska Transbeton, s.r.o.	60471778	68 121 469,00	64 836 421,00
		Spole nost s r.o.	

### Dodatky V :

Po adí: 001  
 Datum podpisu: 29.09.2014  
 Skute ná cena V po podpisu dodatku: 68 121 469,00


#### Popis zm n ešených dodavatelem:

Dodatek . 1 smlouvy o dílo eší úpravu sjednaných díl ích termín pln ní smlouvy o dílo.

Po adí: 002  
 Datum podpisu: 21.11.2014  
 Skute ná cena V po podpisu dodatku: 64 836 421,00

#### Popis zm n ešených dodavatelem:

Dodatek . 2 smlouvy o dílo eší zm nu celkové ceny díla v d sledku nep edvídatelných prací, jejichž provedení bylo nutné k provedení díla.



## **5. Publicita**

**Zp sob zajišt ní publicity: Internetové stránky**

**Konkrétní opat ení pro zajišt ní publicity:**

**Stav p i podání projektové žádosti:** Na stránkách Kraje Vyso ina ([www.kr-vysocina.cz](http://www.kr-vysocina.cz)) existuje zvláštní odkaz pro publicitu projekt financovaných prost ednictvím Strukturálních fond Evropské unie:  
**Téma - Doprava - Silni ní projekty spolufinancované ze zdroj Evropské unie** (<http://www.krvysocina.cz/regionalni-operacni-program-nuts2-jihovychod-rop-jv/ds-300579/p1=9175>).

**Aktuální stav:** Na stránkách Kraje Vyso ina (<http://www.kr-vysocina.cz/regionalni-operacni-program-nuts2-jihovychod-rop-jv/ds-300579/p1=9175>) je k dispozici publicita projekt financovaných prost ednictvím Strukturálníchfond Evropské unie.

**Zp sob zajišt ní publicity: Stálá vysv tlující tabulka (pam tní deska)**

**Konkrétní opat ení pro zajišt ní publicity:**

**Stav p i podání projektové žádosti:** Po ukon ení projektu bude místo realizace ozna eno jedním kusem stálé vysv tlující tabulky dle Pravidel publicity ROP JV.

**Aktuální stav:** Po ukon ení projektu bylo místo realizace ozna eno jedním kusem stálé vysv tlující tabulky dle Pravidel publicity ROP JV. Fotodokumentace pam tní desky je sou ástí p ílohy monitorovací zprávy.

**Zp sob zajišt ní publicity: Velkoplošný reklamní panel (billboard)**

**Konkrétní opat ení pro zajišt ní publicity:**

**Stav p i podání projektové žádosti:** Stavba bude po dobu realizace ozna ena (na jejím za átku a konci) dv ma kusy velkoplošných billboard dle Pravidel publicity ROP JV.

**Aktuální stav:** P ed zahájením stavebních prací byly osazeny na za átku a konci úseku velkoplošné billboardy dle Pravidel publicity ROP JV. Billboardy budou ozna ovat místo stavby až do ukon ení stavebních prací, poté bude osazena pam tní deska dle Pravidel publicity ROP JV.

## **6. Rovné p íležitosti**



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod



## **7. Environmentální kritéria**

**Kvantifikovatelná environmentální kritéria:**

**Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:**

**íslo:** 39

**Název environmentálního kritéria:** P isp je projekt ke snížení zatížení transitní a nákladní dopravou ?

**Popis aktivit/opat ení/dopadu projektu:**

**Stav k projektové žádosti:** P eložka a rekonstrukce silnice II/150 v úseku Horní Chlístov - Okrouhlice, umožní plynulejší pr jezd vozidel a odstraní se prudké zatá ky. Omezí se astá akcelerace a decelerace vozidel, která je z pohledu vlivu na životní prost edí velmi negativní.

**Aktuální stav:** Výstavba p eložky a rekonstrukce komunikace II/150 v úseku Horní Chlístov - Okrouhlice p isp la k bezpečnějšímu a plynulejšímu pr jezd vozidel odstraní m prudké zatá ky. Snížila se astá akcelerace a decelerace vozidel v uvedeném úseku, což má pozitivní vliv na životní prost edí zejména z hlediska emisí hluku a vibrací.

**íslo:** 66

**Název environmentálního kritéria:** Dojde realizací projektu ke snížení dopravních nehod ?

**Popis aktivit/opat ení/dopadu projektu:**

**Stav k projektové žádosti:** Realizace projektu bude znamenat i snížení rizika dopravních nenod, protože po ukon ení projektu se na daném úseku již nebudou vyskytovat místa nevyhovující z dopravn -bezpečnostního hlediska znamenající vyšší riziko výskytu dopravních nehod.

**Aktuální stav:** Realizace projektu zkvalitnila dopravní spojení po komunikaci II/150 mezi Havlí kovým Brodem a Sv tlou nad Sázavou, p isp la ke zvýšení bezpečnosti provozu a ke výšeni úrovn technického stavu komunikace.




Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod



## **8. Rozpo et projektu**

Kód	Název	Po et k s	Cena kusu [K ]	Výdaje celkem [K ]	Z toho neinvesti ní [K ]	Procento	Jednotka
01	Dopl kové zp sobilé výdaje			0,00	0,00	0,00	
01.01	Lidské zdroje			0,00	0,00	0,00	
01.01.01	Mzdové výdaje - hrubá mzda	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.02	Odvody soc.a zdrav.pojišt ní zam stnance	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.02	Nákupy materiálu (spot ební)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03	Další dopl kové výdaje			0,00	0,00	0,00	
01.03.01	Výb rová ízení	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.02	Nezbytné poradenství, konzulta ní, expertní a právní služby	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.03	Inženýring bez stavebního a autorského dozoru	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.04	Finan ní výdaje a poplatky (s výjimkou správních a místních poplatk )	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.05	Licence, patenty a jiná práva využitá p i po izování majetku(s výjimkou software)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.06	Náhrady za omezení vlastnických práv, náhrady za majetkové újmy	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.07	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Hlavní zp sobilé výdaje			60 928 622,07	0,00	100,00	
02.01	Výdaje na povinnou publicitu	1	88 235,27	88 235,27	0,00	0,14	
02.02	Nákup nemovitostí			4 881 498,60	0,00	8,01	
02.02.01	Pozemky v etn ostatních zp sobilých výdaj souvisejících s po ízením pozemku	1	4 881 498,60	4 881 498,60	0,00	8,01	
02.02.02	Nemovitosti vyjma pozemk	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02.03	Ostatní zp sobilé výdaje související s po ízením nemovitostí v rozpo tu jinde neuvedené	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02.04	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03	Projektová dokumentace			0,00	0,00	0,00	
02.03.01	Projektová dokumentace (náklady na zpracování žádosti a povinných p íloh projektu)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.02	Stavební dokumentace k územnímu a st. ízení, rozpo et stavby, pr zkumné a jiné obdobné práce	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.03	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.04	Stavební dozor, autorský dozor	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.05	Stavební a technologické innosti			55 958 888,20	0,00	91,84	
02.05.01	Ostatní zp sobilé výdaje související s po ízením staveb, jinde v rozpo tu neuvedené	1	55 783 042,20	55 783 042,20	0,00	91,55	
02.05.02	Jiné	1	175 846,00	175 846,00	0,00	0,29	




**PRACOVNÍ VERZE (ROP-IP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!**

02.06	Stroje a za ízení, hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek		0,00	0,00	0,00	
02.06.01	Nákup a technické zhodnocení stroj a za ízení - (dlouhodobý hmotný majetek DHM)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02	Nákup dlouhodobého nehmotného majetku ( patenty, know-how, licence, sw) - DNM	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03	Nákup drobného dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku (DDHM a DDNM)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.04	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	Finan ní leasing			0,00	0,00	0,00
02.07.01	Finan ní leasing -splátky	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02	Finan ní leasing-zbytková kupní cena	0	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Nezp sobilé výdaje celkem		27 455 544,03		62 704,00	45,06
03.01	Další dopl kové výdaje	1 330 639,10	330 639,10		62 704,00	0,54
03.02	Projektová dokumentace	1 2 923 917,00	2 923 917,00		0,00	4,80
03.03	Stavební dozor, autorský dozor	1 461 252,00	461 252,00		0,00	0,76
03.04	Po ízení staveb - dle emailu ze dne 13.3.2012	1 9 267 144,20	9 267 144,20		0,00	15,21
03.05	Jiné	1 135 923,00	135 923,00		0,00	0,22
03.06	Výdaje na povinnou publicitu	1 1 630,65	1 630,65		0,00	0,00
03.07	Korekce za V na stavební práce a publicitu	1 12 089 206,51	12 089 206,51		0,00	19,84
03.08	Pozemky v etn ostatních zp sobilých výdaj souvisejících s po ízením pozemku	1 524 895,40	524 895,40		0,00	0,86
03.09	Po ízení staveb - dodatek . 2 SOD (dle e-mailu ze dne 13. 2. 2015)	1 1 720 936,17	1 720 936,17		0,00	2,82
04	Zp sobilé výdaje bez ode tení p íjm		60 928 622,07		0,00	100,00
05	Celkové výdaje projektu bez ode t ní p íjm		88 384 166,10		62 704,00	145,06
06	P íjmy vyplývající z realizace projektu	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zp sobilé výdaje po ode t ní p íjm		60 928 622,07		0,00	100,00



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod






**9. P ehled financování**

	Výdaje projektu (v K )
Celkové zdroje:	88 384 166,10
Celkové zp sobilé výdaje:	60 928 622,07
Celkové nezp sobilé výdaje:	27 455 544,03
Celkové zp sobilé investiční výdaje:	60 928 622,07
Celkové zp sobilé neinvestiční výdaje:	0,00
Jiné pen žní příjmy projektu:	53 049,00
Příjmy projektu dle článku 55:	0,00
Veřejné prostředky:	9 131 335,97
Soukromé prostředky:	0,00
Dotace z rozpočtu RR:	51 744 237,10
z toho EU:	51 744 237,10

**10. Finanční plán**

Pořadí žádosti o platbu:	01
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	30.10.2013
částka dotace:	20 975 310,36
Z toho neinvestiční:	0,00
Skutečnost - částka dotace:	15 729 368,81
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00
Pořadí žádosti o platbu:	02
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	30.08.2014
částka dotace:	24 841 686,78
Z toho neinvestiční:	0,00
Skutečnost - částka dotace:	19 811 802,80
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00
Pořadí žádosti o platbu:	03
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	29.01.2015
částka dotace:	16 203 065,49
Z toho neinvestiční:	0,00
Skutečnost - částka dotace:	0,00
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00



## 11. Prioritní téma

Název prioritního tématu: Regionální / místní komunikace  
Íslo prioritního tématu: 23  
Odhad výdaj (K):  
Stav p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení: 61 132 309,39  
Aktuální stav: 51 744 237,10

## 12. P ílohy

Název p ílohy: ú etní doklady v požadované form v etn zaú tování a dokladu o zaplacení společ n se soupiskou faktur  
Íslo p ílohy: 19  
Požadovaná p íloha: P íloha  
Po et list : 0  
Po et vyhotovení: 0  
Datum schválení:  
P ílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ  
P íloha: 03\_1330\_soupiska-faktur\_II150\_HB-Okrouhlice.xls  
Doloženo: Ano

**Popis:**

Sou ástí p ílohy jsou:

- výkaz výdaj vynaložených p íjemcem,
- ú etní doklady v požadované form v etn zaú tování,
- doklady o zaplacení (tj. výpisy z ú tu).

Název p ílohy: odd lené ú etnictví (nap . pomocí analytických ú t ) projektu  
Íslo p ílohy: 20  
Požadovaná p íloha: P íloha  
Po et list : 0  
Po et vyhotovení: 0  
Datum schválení:  
P ílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ  
P íloha: Ú etní deníky 2014-2015.zip  
Doloženo: Ano

**Popis:**

Sou ástí p ílohy jsou ú etní deníky a odd lené ú etnictví projektu pomocí analytických ú t .



Název p ílohy: u staveb zápisy z kontrolních dn v etn stavebního deníku

íslo p ílohy: 25

Požadovaná  
p íloha: P íloha

Po et list : 0

Po et vyhotovení: 0

Datum schválení:

P ílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ

P íloha: Zápisy z KD . 26 - 29.zip

Doloženo: Ano

Popis:

Sou ástí p ílohy jsou kopie zápis z kontrolních dn . Kopie stavebního deníku je sou ástí záv re né zprávy zhotovitele.

Název p ílohy: dodržení publicity projektu (fotodokumentaci, vzory propaga ních a jiných materiálu)

íslo p ílohy: 26

Požadovaná  
p íloha: P íloha

Po et list : 0

Po et vyhotovení: 0

Datum schválení:

P ílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ

P íloha: publicita projektu 1330.zip


Doloženo: Ano

Popis:

Sou ástí p ílohy je fotodokumentace zajišt ní publicity projektu (billboardy a pam tní deska).



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod



Název p ílohy: estné prohlášení p íjemce k nemožnosti zastavení majetku  
íslo p ílohy: 35  
Požadovaná p íloha: estná prohlášení  
Po et list : 0  
Po et vyhotovení: 0  
Datum schválení:  
P ílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ  
P íloha: P k pozemk m výpis z KN.zip  
Doloženo: Ano

**Popis:**

Dle p edpis ROP JV platí, že v p ípad liniových staveb se statutem pozemní komunikace dle zákona . 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve zn ní pozd jších p edpis , se neuvád jí pozemky, na kterých se tyto stavby nacházejí a nebyly po ízeny z dotace.

Z pohledu p íjemce, Kraje Vyso ina, je doložení estného prohlášení k nemožnosti zastavení majetku, dle metodického pokynu Ú adu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod . 15/2009 EX, nerelevantní. Vlastnit silnice II. a III. t ídy m že pouze p íslušný kraj a jen na svém území (§ 9 zákona . 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích). Tyto silnice tvo í dle § 5 odst. 1 z. . 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích jednotnou silni ní sí . S ohledem na p edchozí sd lení je z ejmé, že p íjemci, Kraji Vyso ina, žádná banka zástavní právo ke stavb silnice II. a III. t ídy nez ídí, nebo by zástavu nemohla nikdy realizovat.

V rámci p edchozí monitorovací zprávy se žádostí o platbu . 2 byly uplatn ny zp sobilé výdaje související s výkupem pozemk dle stanovené administrativní ceny ur ené znaleckých posudkem . 678-02/2014. Sou ástí p ílohy je estné prolášení p íjemce k nemožnosti zastavení majetku a výpis z katastru nemovitostí.

Název p ílohy: Popis realizace projektu  
íslo p ílohy:  
Požadovaná p íloha:  
Po et list :  
Po et vyhotovení:  
Datum schválení:  
P ílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ  
P íloha: priloha-mz03-II150 HB-Okrouhlice.doc  
Doloženo: Ano

**Popis:**

Sou ástí p ílohy je Popis realizace projektu dle Metodického pokynu . 10/2009 EX.

**Název p ílohy:** Fotodokumentace realizace projektu

**íslo p ílohy:**

**Požadovaná  
p íloha:**

**Po et list :**

**Po et vyhotovení:**

**Datum schválení:**

**P ílohu zadal:** KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ

**P íloha:** výstupy projektu 1330.zip

**Doloženo:** Ano

**Popis:**

Sou ástí p ílohy je fotodokumentace pr b hu realizace stavebních prací projektu za sledované období.

**Název p ílohy:** Monitoring prostav nosti a finan ního pln ní

**íslo p ílohy:**

**Požadovaná  
p íloha:**

**Po et list :**

**Po et vyhotovení:**

**Datum schválení:**


**P ílohu zadal:** KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ

**P íloha:** monitoring prostav nosti a finan ního pln ní 1330.zip

**Doloženo:** Ano

**Popis:**

Sou ástí p ílohy je monitoring prostav nosti a finan ního pln ní projektu dle metodického pokynu ÚRR . 6/2011 EX.



Název p ílohy: Podklady k jiným pen žním p íjm m (JPP)

íslo p ílohy:

Požadovaná  
p íloha:

Po et list :

Po et vyhotovení:

Datum schválení:

P ílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ

P íloha: JPP - p ehled.pdf

Doloženo: Ano

Popis:

Sou ástí p ílohy jsou:

- doklady k evidenci získaného materiálu ze stavby (frézovaná, kovový odpad). Doklady k evidenci JPP z vyt žené d evní hmoty (ocen ní dle znaleckého posudku) byly p edloženy v monitorovací zpráv se žádostí o platbu . 1.
- Sm rnice KSÚSV, p. o. S 35/2010 k evidenci vyt ženého materiálu (na základ stanoviska ÚRR k využívání sm rnice KSÚSV pro ocen ní získaného materiálu).

Název p ílohy: Protokoly o p edání stavby

íslo p ílohy:

Požadovaná  
p íloha:

Po et list :

Po et vyhotovení:

Datum schválení:

P ílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ

P íloha:

Doloženo: Ano


Popis:

Sou ástí p ílohy je:

- Zápis ze záv re né technické prohlídky ze dne 18. 11. 2014,
- Protokol o p edání a p evzetí stavby ze dne 21. 11. 2014,
- Zápis o odstran ní vad a nedod lk ze dne 11. 12. 2014.



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod



Název p ílohy: Dokumentace skute ného provedení stavby

íslo p ílohy:

Požadovaná  
p íloha:

Po et list :

Po et vyhotovení:

Datum schválení:

P ílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ

P íloha:

Doloženo: Ano

Popis:

Sou ástí p ílohy je Dokumentace skute ného provedení stavby (DSPS) v etn geodetické ásti DSPS v  
tišt né podob .

Název p ílohy: Záv re ná zpráva zhotovitele

íslo p ílohy:

Požadovaná  
p íloha:

Po et list :

Po et vyhotovení:

Datum schválení:

P ílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ

P íloha:


Doloženo: Ano

Popis:

Sou ástí p ílohy je záv re ná zpráva zhotovitele stavebních prací v tišt né podob . Záv re ná zpráva  
zhotovitele obsahuje mj. doklady o uložení odpadu, ornice a komunálního odpadu.



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod



### 13. **estné prohlášení**


Jméno a p íjmení osoby oprávn ěné jednat jménem žadatele:

Místo a datum:

Podpis:



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod






## Zjednodušená žádost o platbu

### 1. Identifikační údaje

Název projektu: II/150 Havlík v Brod - Okrouhlice  
Íslo projektu: CZ.1.11/1.1.00/21.01330  
Název příjemce: Kraj Vysočina  
Íslo smlouvy: 2  
Íslo žádosti o platbu: 00/01330  
Modifikovaná platba: Ne  
Typ žádosti: Ex-post  
Datum finalizace žádosti o platbu:  
Závazná žádost: Ne

### 2. Bankovní spojení

Název banky: Sberbank  
Účet příjemce - Íslo účtu a kód banky: 000000-4200112654/6800  
Měna účtu: CZK  
Konstantní symbol:  
Variabilní symbol: 0001330  
Specifický symbol:  
Účet zizovatele příjemce - Íslo účtu a kód banky:




### 3. Finan ní údaje

P edpokládané výdaje:

Celkové zp sobilé výdaje platby p ipadající na finan ní mezeru o išt né o p íjmy dle lánku 55:	19 062 429,99
Celkové zp sobilé výdaje platby p ipadající na finan ní mezeru o išt né o p íjmy dle lánku 55 - investí ní:	19 062 429,99
Celkové zp sobilé výdaje platby p ipadající na finan ní mezeru o išt né o p íjmy dle lánku 55 - neinvestí ní:	0,00
Požadovaná ástka dotace celkem:	16 203 065,49
Požadovaná ástka dotace investí ní:	16 203 065,49
Požadovaná ástka dotace neinvestí ní:	0,00

Vynaložené výdaje vztahující se k žádosti o platbu:

Celkové zp sobilé výdaje platby p ipadající na p íjmy dle lánku 55:	0,00
Celkové zdroje p ipadající na zp sobilé výdaje snížené o jiné pen žní p íjmy:	19 062 429,99
Jiné pen žní p íjmy platby p ipadající na zp sobilé výdaje:	43 101,00
Celkové zdroje p ipadající na zp sobilé výdaje:	19 105 530,99
Celkové zdroje p ipadající na zp sobilé výdaje - investí ní:	19 105 530,99
Celkové zdroje p ipadající na zp sobilé výdaje - neinvestí ní:	0,00
Celkové zdroje p ipadající na nezp sobilé výdaje:	7 618 621,61
Celkové výdaje:	26 724 152,60
Celkové zp sobilé výdaje vynaložené v rámci k ížového financování:	0,00
Výdaje na nákup pozemk :	0,00



#### **4. Přílohy žádosti o platbu**

**Název přílohy:** Monitorovací zpráva

**Číslo přílohy:**

**Požadovaná příloha:**

**Počet listů :**

**Počet vyhotovení:**

**Doložena:** Ano

**Nerelevantní:** Ne

**Datum schválení:**

**Přílohu zadal:** KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ


**Příloha:**

**Popis:**

Součástí přílohy je monitorovací zpráva za sledované období.



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod



**5. estné prohlášení**

Žadatel estn prohlašuje, že v p ípad , že mu vznikne nárok na odpo et dan z p ídané hodnoty, tento nárok nebude uplat ovat, pokud m l zahrnuto DPH jako zp sobilý výdaj v žádosti o platbu.

P íjemce estn prohlašuje, že na aktivity projektu ne erpá podporu z jiného ve ejného rozpo tu R, p ípadn pouze na nezp sobilé výdaje a na zp sobilé výdaje maximáln ve výši vlastního podílu na financování projektu. Podrobnosti o této podpo e jsou, pokud je to relevantní, popsány v p íloze této žádosti o platbu (dota ní titul nebo ve ejný rozpo et, výše poskytnuté podpory).

P íjemce podpory estn prohlašuje, že má k datu p edložení žádosti o platbu vypo ádány veškeré splatné závazky v í státním fond m a státním institucím.

P íjemce estn prohlašuje, že v rámci práv administrované p edložené žádosti o platbu, která obsahuje zp sobilé výdaje na pojistném na sociálním zabezpe ení, nepožaduje proplacení ástky, která odpovídá výši slevy na pojistném na sociálním zabezpe ení od eské správy sociálního zabezpe ení, že si ani o proplacení ástky, která odpovídá výši slevy na pojistném, o tuto slevu v budoucnu od eské správy sociálního zabezpe ení nepožádá.

Jméno a p íjmení osoby oprávn ěné jednat jménem žadatele	
Místo a datum	
Podpis a razítko	

V..... dne:

.....  
podpis



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod

