

# Monitorovací zpráva / hlášení o pokroku Opera ní program: CZ.1.11 ROP NUTS II Jihovýchod

íslo monitorovací zprávy/hlášení: 3JVA0PM00101

## 1. Údaje o projektu

**Prioritní osa:** 11.1  
Dostupnost dopravy

**Oblast podpory:** 11.1.1  
Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu

**Podoblast podpory:**

**Kraj:** ROP NUTS II Jihovýchod

**P íjemce:** Kraj Vyso ína

**Registra ní íslo projektu:** CZ.1.11/1.1.00/40.01677

**Název projektu:** II/405 Zašovice - pr tah

**Kontaktní osoba:** Žižka Radek

**Adresa:** Jihlava, Žižkova, 1882, 58601

**E-mail:** zizka.r@kr-vysocina.cz

**Telefon:** 564602192

## 2. Položka ze seznamu monitorovacích zpráv a hlášení

**Po adí:** 1

**Typ zprávy:** Záv re ná monitorovací zpráva

**P edpokládané datum p edložení:** 27.02.2015

**Sledované období:** 18.12.2014 - 30.01.2015

## 3. Indikátory hlášení

**PRACOVNÍ VERZE (ROP-IP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!**

Kód nár. íselníku:	00.09.
Název indikátoru:	Po et zklidn ých pr tah
Jednotka:	Po et
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	1,00
Cílová hodnota:	1,00
Datum dosažené hodnoty:	30.01.2015
Aktuální stav:	
Kód nár. íselníku:	00.11.
Název indikátoru:	Po et dalších nov zbudovaných nebo technicky zhodnocených dopravních staveb
Jednotka:	Po et
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	4,00
Cílová hodnota:	4,00
Datum dosažené hodnoty:	30.01.2015
Aktuální stav:	Projekt ešil vybudování 2 autobusových zastávek, rekonstrukci chodníku po pravé stran komunikace II/405 ve sm ru na T ebí a vybudování nového chodníku po levé stran komunikace II/405 ve sm ru na T ebí .
Kód nár. íselníku:	61.01.00
Název indikátoru:	Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. t ídy celkem
Jednotka:	km
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	1,26
Cílová hodnota:	1,26
Datum dosažené hodnoty:	30.01.2015
Aktuální stav:	



## 4. Výb rová ízení

Po adové íslo V : 001  
 Je V evidováno v ISVZ: Ano  
 íslo ISVZ: 374937  
 Název V : II/405 Zašovice - pr tah  
 Vypl ované údaje k: Výb rové ízení  
 V dle výše p edpokládané hodnoty: Podlimitní  
 Stav V : Výb rové ízení ukon eno  
 Druh výb rového/zadávacího ízení: Otev ené ízení (§27)  
 Vybráno: Ano  
 Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel  
 Druh V podle p edm tu: Stavební práce  
 P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 18 113 280,29  
 Nasmlouvaná cena v K bez DPH: 16 300 706,36  
 P edpokládané/skute né datum zahájení V : 12.06.2014  
 P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 31.07.2014  
 Datum podpisu smlouvy o dílo: 31.07.2014  
 Výb rové ízení s více dodavateli: Ne  
 Dodavatel(é) výb rového ízení:

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	I nebo R / DI	Nasmlouvaná cena v K bez DPH/ Právní forma	Skute ná cena V po podpisu dodatku v K bez DPH
COLAS CZ, a.s.	26177005	16 300 706,36	16 418 206,80
		Akciová spole nost	

### Dodatky V :

Po adí: 001  
 Datum podpisu: 30.09.2014  
 Skute ná cena V po podpisu dodatku: 16 300 706,36

#### Popis zm n ešených dodavatelem:

Zm na bankovního ú tu objednatele

Po adí: 002  
 Datum podpisu: 31.10.2014  
 Skute ná cena V po podpisu dodatku: 16 793 719,88

#### Popis zm n ešených dodavatelem:

Dodatek . 2 smlouvy o dílo se zhotovitelem stavebních prací eší dodate né stavební práce, ke kterým došlo v pr b hu realizace stavby.



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod



**PRACOVNÍ VERZE (ROP-IP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!****Dodatky V :**

Po adí: 003  
 Datum podpisu: 04.12.2014  
 Skute ná cena V po podpisu dodatku: 16 418 206,80

**Popis zm n ešených dodavatelem:**


Dodatek . 3 smlouvy o dílo se zhotovitelem stavebních prací eší dodate né stavební práce, ke kterým došlo v pr b hu realizace stavby.

Po adové íslo V : 002  
 Je V evidováno v ISVZ: Ne  
 Název V : Zajišt ní publicity projektu II/405 Zašovice - pr tah  
 Vypl ované údaje k: Výb rové ízení  
 V dle výše p edpokládané hodnoty: Ve ejná zakázka malého rozsahu (VZMR)  
 Stav V : Výb rové ízení ukon eno  
 Druh výb rového/zadávacího ízení:  
 Vybráno: Ano  
 Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel  
 Druh V podle p edm tu: Dodávky  
 P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 75 000,00  
 Nasmlouvaná cena v K bez DPH: 73 239,67  
 P edpokládané/skute né datum zahájení V : 14.07.2014  
 P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 18.11.2014  
 Datum podpisu smlouvy o dílo:  
 Výb rové ízení s více dodavateli: Ne  
 Dodavatel(é) výb rového ízení:

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	I nebo R / DI	Nasmlouvaná cena v K bez DPH/ Právní forma	Skute ná cena V po podpisu dodatku v K bez DPH
YASHICA s.r.o.	46980121	73 239,67	
		Spole nost s ru ením omezeným	



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod



## **5. Publicita**

**Zp sob zajišt ní publicity: Internetové stránky**

**Konkrétní opat ení pro zajišt ní publicity:**

**Stav p i podání projektové žádosti:** Kraj Vyso ina má na svých webových stránkách samostatnou záložku v novanou tiskovým zprávám zajiš ujícím publicitu projekt podpo ených z ROP Jihovýchod:  
<http://www.kr-vysocina.cz/regionalni-operacni-program-nuts2-jihovýchod-rop-jv/ds-300579/archiv=0&p1=9051>

**Aktuální stav:** Beze zm ny.

**Zp sob zajišt ní publicity: Stálá vysv tlující tabulka (pam tní deska)**

**Konkrétní opat ení pro zajišt ní publicity:**

**Stav p i podání projektové žádosti:** Po ukon ení realizace stavby bude místo ozna eno stálou vysv tlující tabulkou v souladu s Pravidly publicity ROP Jihovýchod.

**Aktuální stav:** Po ukon ení realizace stavby bylo místo ozna eno stálou vysv tlující tabulkou v souladu s Pravidly publicity ROP Jihovýchod.

**Zp sob zajišt ní publicity: Velkoplošný reklamní panel (billboard)**

**Konkrétní opat ení pro zajišt ní publicity:**

**Stav p i podání projektové žádosti:** Po dobu realizace stavby bude místo ozna eno 2 kusy velkoplošných billboard (na za átku a na konci úseku) v souladu s Pravidly publicity ROP Jihovýchod.

**Aktuální stav:** Po dobu realizace stavby bylo místo ozna eno 2 kusy velkoplošných billboard (na za átku a na konci úseku) v souladu s Pravidly publicity ROP Jihovýchod.

## **6. Rovné p íležitosti**



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod



## **7. Environmentální kritéria**

**Kvantifikovatelná environmentální kritéria:**

**Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:**

íslo: 63

Název environmentálního kritéria: Bude mít projekt jiné pozitivní vlivy na ŽP ?

**Popis aktivit/opat ení/dopadu projektu:**

**Stav k projektové žádosti:** Rekonstrukce komunikace umožní plynulejší pr jezd vozidel. Omezí se jejich akcelerace a decelerace, která je z pohledu na životní prost edí velmi negativní.

**Aktuální stav:** V p edm tném úseku komunikace II/405 bylo dosaženo stavebního a technického stavu, který odpovídá normovým požadavk m a rovn ž požadavk m provozu na této komunikaci. Došlo k výraznému zvýšení bezpe nosti dopravy a plynulosti provozu, což je pozitivní z pohledu vlivu na životní prost edí.

íslo: 66

Název environmentálního kritéria: Dojde realizací projektu ke snížení dopravních nehod ?

**Popis aktivit/opat ení/dopadu projektu:**

**Stav k projektové žádosti:** Realizace projektu bude znamenat i snížení rizika dopravních nehod, protože po ukon ení projektu se na daném úseku již nebudou vyskytovat místa nevyhovující z dopravn -bezpe nostního hlediska znamenající vyšší riziko výskytu dopravních nehod.

**Aktuální stav:** Po realizaci projektu se na p edm tném úseku komunikace již nevyskytují místa nevyhovující z dopravn bezpe nostního hlediska a znamenající vyšší riziko výskytu dopravních nehod.




Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod



## **8. Rozpo et projektu**

Kód	Název	Po et k s	Cena kusu [K ]	Výdaje celkem [K ]	Z toho neinvesti ní [K ]	Procento	Jednotka
01	Dopl kové zp sobilé výdaje			0,00	0,00	0,00	
01.01	Lidské zdroje			0,00	0,00	0,00	
01.01.01	Mzdové výdaje - hrubá mzda	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.02	Odvody soc.a zdrav.pojišt ní zam stnance	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.02	Nákupy materiálu (spot ební)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03	Další dopl kové výdaje			0,00	0,00	0,00	
01.03.01	Výb rová ízení	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.02	Nezbytné poradenství, konzulta ní, expertní a právní služby	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.03	Inženýring bez stavebního a autorského dozoru	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.04	Finan ní výdaje a poplatky (s výjimkou správních a místních poplatk )	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.05	Licence, patenty a jiná práva využitá p i po izování majetku(s výjimkou software)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.06	Náhrady za omezení vlastnických práv, náhrady za majetkové újmy	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.07	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Hlavní zp sobilé výdaje			18 717 449,09	0,00	100,00	
02.01	Výdaje na povinnou publicitu	1	84 778,00	84 778,00	0,00	0,45	
02.02	Nákup nemovitostí			0,00	0,00	0,00	
02.02.01	Pozemky v etn ostatních zp sobilých výdaj souvisejících s po ízením pozemku	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02.02	Nemovitosti vyjma pozemk	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02.03	Ostatní zp sobilé výdaje související s po ízením nemovitostí v rozpo tu jinde neuvedené	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02.04	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03	Projektová dokumentace			0,00	0,00	0,00	
02.03.01	Projektová dokumentace (náklady na zpracování žádosti a povinných p íloh projektu)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.02	Stavební dokumentace k územnímu a st. ízení, rozpo et stavby, pr zkumné a jiné obdobné práce	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.03	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.04	Stavební dozor, autorský dozor	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.05	Stavební a technologické innosti			18 632 671,09	0,00	99,55	
02.05.01	Ostatní zp sobilé výdaje související s po ízením staveb, jinde v rozpo tu neuvedené	1	18 632 671,09	18 632 671,09	0,00	99,55	
02.05.02	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	



**PRACOVNÍ VERZE (ROP-IP) - PŘED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLNĚ ULOŽIT!!!**


02.06	Stroje a zařízení, hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek		0,00	0,00	0,00
02.06.01	Nákup a technické zhodnocení strojů a zařízení - (dlouhodobý hmotný majetek DHM)	0	0,00	0,00	0,00
02.06.02	Nákup dlouhodobého nehmotného majetku (patenty, know-how, licence, sw) - DNM	0	0,00	0,00	0,00
02.06.03	Nákup drobného dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku (DDHM a DDNM)	0	0,00	0,00	0,00
02.06.04	Jiné	0	0,00	0,00	0,00
02.07	Finanční leasing		0,00	0,00	0,00
02.07.01	Finanční leasing -splátky	0	0,00	0,00	0,00
02.07.02	Finanční leasing-zbytková kupní cena	0	0,00	0,00	0,00
03	Nezpůsobitelné výdaje celkem		1 451 642,22	0,00	7,76
03.01	Další doplňkové výdaje (BOZP, archeolog atd.)	1	22 997,80	22 997,80	0,12
03.02	Projektová dokumentace (FEHP, výtiskový PD)	1	294 829,00	294 829,00	1,58
03.03	Stavební dozor, autorský dozor	1	111 670,66	111 670,66	0,60
03.04	Pořízení staveb - RDS a DSPS	1	229 712,45	229 712,45	1,23
03.05	Pořízení staveb - výdaje na výsadbu zeleně	1	56 381,16	56 381,16	0,30
03.06	Pořízení staveb - nástupiště (levá strana)	1	44 169,24	44 169,24	0,24
03.07	Billboard EU	1	3 842,00	3 842,00	0,02
03.08	Pořízení staveb - ostatní (dodatky 2 a 3 SOD - dle e-mailu ze dne 13. 2. 2015)	1	688 039,91	688 039,91	3,68
04	Způsobitelné výdaje		18 717 449,09	0,00	100,00
05	Celkové výdaje projektu		20 169 091,31	0,00	107,76

**9. Pohled financování****Výdaje projektu (v Kč)**

<b>Celkové zdroje:</b>	20 135 785,31
<b>Celkové způsobilé výdaje:</b>	18 684 143,09
<b>Celkové nezpůsobilé výdaje:</b>	1 451 642,22
<b>Celkové způsobilé investiční výdaje:</b>	18 717 449,09
<b>Celkové způsobilé neinvestiční výdaje:</b>	0,00
<b>Jiné peněžní příjmy projektu:</b>	0,00
<b>Příjmy projektu dle článku 55:</b>	0,00
<b>Veřejné prostředky:</b>	0,00
<b>Soukromé prostředky:</b>	0,00
<b>Dotace z rozpočtu RR:</b>	18 684 143,09
<b>z toho EU:</b>	18 684 143,09



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod





## 10. Finan ní plán

Po adí žádosti o platbu:	01
Datum p edpokládaného p edložení žádosti o platbu:	30.01.2015
áštka dotace:	18 684 143,09
Z toho neinvesti ní:	0,00
Skute nost - áštka dotace:	0,00
Skute nost - z toho neinvesti ní:	0,00

## 11. Prioritní téma

Název prioritního tématu:	Regionální / místní komunikace
íslo prioritního tématu:	23
Odhad výdaj (K ):	
Stav p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení:	21 749 399,96
Aktuální stav:	18 684 143,09


## 12. P ílohy

Název p ílohy:	ú etní doklady v požadované form v etn zaú tování a dokladu o zaplacení společ n se soupiskou faktur
íslo p ílohy:	19
Požadovaná p íloha:	P íloha
Po et list :	0
Po et vyhotovení:	0
Datum schválení:	
P ílohu zadal:	ZIZKA.R@KR-VYSOCINA.CZ
P íloha:	01_1677_soupiska-faktur-nova_II405_Zašovice-pr tah.xls
Doloženo:	Ano

### Popis:

Sou ástí p ílohy jsou:

- výkaz výdaj vynaložených p íjemcem,
- ú etní doklady v požadované form v etn zaú tování,
- doklady o zaplacení (tj. výpisy z ú tu).



Název p ílohy: odd lené ú etnictví (nap . pomocí analytických ú t ) projektu  
íslo p ílohy: 20  
Požadovaná p íloha: P íloha  
Po et list : 0  
Po et vyhotovení: 0  
Datum schválení:  
P ílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ  
P íloha: Ú etní deníky - 1677.zip  
Doloženo: Ano  
Popis:


Sou ástí p ílohy jsou ú etní deníky a odd lené ú etnictví pomocí analytických ú t .

Název p ílohy: dokumenty k zadávacímu ízení v etn smlouvy uzav ené s dodavatelem  
íslo p ílohy: 21  
Požadovaná p íloha: P íloha  
Po et list : 0  
Po et vyhotovení: 0  
Datum schválení:  
P ílohu zadal: ZIZKA.R@KR-VYSOCINA.CZ  
P íloha: 1677\_V 002\_zajišt ní publicity.pdf  
Doloženo: Ano  
Popis:

Dokumentace k V 002 - Zajišt ní publicity projektu II/405 Zašovice - pr tah

Název p ílohy: doklady o ukon ení realizace projektu (pravomocný kolauda ní souhlas nebo oznámení stavebnímu ú adu o zapo etí užívání stavby a estné prohlášení, ž  
íslo p ílohy: 22  
Požadovaná p íloha: P íloha  
Po et list : 0  
Po et vyhotovení: 0  
Datum schválení:  
P ílohu zadal: ZIZKA.R@KR-VYSOCINA.CZ  
P íloha: 1677\_zápis o p edání a p evzetí prací.pdf  
Doloženo: Ano  
Popis:

Zápis o p edání a p evzetí prací




**Název p ílohy:** u staveb zápisy z kontrolních dn v etn stavebního deníku  
**íslo p ílohy:** 25  
**Požadovaná p íloha:** P íloha  
**Po et list :** 0  
**Po et vyhotovení:** 0  
**Datum schválení:**  
**P ílohu zadal:** ZIZKA.R@KR-VYSOCINA.CZ  
**P íloha:**  
**Doloženo:** Ano  
**Popis:**

Doloženy zápisy z kontrolních dn . 1 - 11. Kopie stavebního deníku - viz p íloha . 24.

**Název p ílohy:** dodržení publicity projektu (fotodokumentaci, vzory propaga ních a jiných materiálu)  
**íslo p ílohy:** 26  
**Požadovaná p íloha:** P íloha  
**Po et list :** 0  
**Po et vyhotovení:** 0  
**Datum schválení:**  
**P ílohu zadal:** ZIZKA.R@KR-VYSOCINA.CZ  
**P íloha:** 1677\_foto\_publicita.pdf  
**Doloženo:** Ano  
**Popis:**

Fotodokumentace velkoplošných billboard a stálé vysv tlující tabulky.


**Název p ílohy:** Zápis o p edání a p evzetí staveníšt  
**íslo p ílohy:**  
**Požadovaná p íloha:**  
**Po et list :**  
**Po et vyhotovení:**  
**Datum schválení:**  
**P ílohu zadal:** ZIZKA.R@KR-VYSOCINA.CZ  
**P íloha:** 1677\_Zápis o p edání a p evzetí staveníšt .pdf  
**Doloženo:** Ano  
**Popis:**



**Název p ílohy:** Popis realizace projektu  
**íslo p ílohy:**  
**Požadovaná p íloha:**  
**Po et list :**  
**Po et vyhotovení:**  
**Datum schválení:**  
**P ílohu zadal:** ZIZKA.R@KR-VYSOCINA.CZ  
**P íloha:** 1677\_ZMZ\_popis realizace.doc  
**Doloženo:** Ano  
**Popis:**

**Název p ílohy:** Doklady k jiným pen žním p íjm m  
**íslo p ílohy:**  
**Požadovaná p íloha:**  
**Po et list :**  
**Po et vyhotovení:**  
**Datum schválení:**  
**P ílohu zadal:** ZIZKA.R@KR-VYSOCINA.CZ  
**P íloha:** 1677\_jiné pen žní p íjmy.pdf  
**Doloženo:** Ano  
**Popis:**

**Název p ílohy:** Doklady k odpad m  
**íslo p ílohy:**  
**Požadovaná p íloha:**  
**Po et list :**  
**Po et vyhotovení:**  
**Datum schválení:**  
**P ílohu zadal:** ZIZKA.R@KR-VYSOCINA.CZ  
**P íloha:** 1677\_doklady k odpad m.pdf  
**Doloženo:** Ano  
**Popis:**



**Název p ílohy: Dokumentace skute né provedení stavby (DSPS)**

**íslo p ílohy:**

**Požadovaná  
p íloha:**

**Po et list :**

**Po et vyhotovení:**

**Datum schválení:**

**P ílohu zadal: ZIZKA.R@KR-VYSOCINA.CZ**

**P íloha:**

**Doloženo: Ano**

**Popis:**

**Dokumentace skute né provedení stavby (DSPS) je doložena v tišt né podob .**

**Název p ílohy: Geodetická dokumentace**

**íslo p ílohy:**

**Požadovaná  
p íloha:**

**Po et list :**

**Po et vyhotovení:**

**Datum schválení:**

**P ílohu zadal: ZIZKA.R@KR-VYSOCINA.CZ**

**P íloha:**

**Doloženo: Ano**

**Popis:**

**Geodetická dokumentace doložena v tišt né podob .**

**Název p ílohy: Souhrnná záv re ná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla**

**íslo p ílohy:**

**Požadovaná  
p íloha:**

**Po et list :**

**Po et vyhotovení:**

**Datum schválení:**


**P ílohu zadal: ZIZKA.R@KR-VYSOCINA.CZ**

**P íloha:**

**Doloženo: Ano**

**Popis:**


**Souhrnná záv re ná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla doložena v tišt né podob .**



**Název p ílohy:** Zajišt ní publicity - tisková zpráva  
**íslo p ílohy:**  
**Požadovaná p íloha:**  
**Po et list :**  
**Po et vyhotovení:**  
**Datum schválení:**  
**P ílohu zadal:** ZIZKA.R@KR-VYSOCINA.CZ  
**P íloha:** 1677\_tisková zpráva.pdf  
**Doloženo:** Ano  
**Popis:**

**Název p ílohy:** Kopie stavebního deníku  
**íslo p ílohy:**  
**Požadovaná p íloha:**  
**Po et list :**  
**Po et vyhotovení:**  
**Datum schválení:**  
**P ílohu zadal:** ZIZKA.R@KR-VYSOCINA.CZ  
**P íloha:** 1677\_kopie stavebního deníku.pdf  
**Doloženo:** Ano  
**Popis:**

**Název p ílohy:** Fotodokumentace realizace projektu I  
**íslo p ílohy:**  
**Požadovaná p íloha:**  
**Po et list :**  
**Po et vyhotovení:**  
**Datum schválení:**  
**P ílohu zadal:** ZIZKA.R@KR-VYSOCINA.CZ  
**P íloha:** 1677\_foto realizace\_I.pdf  
**Doloženo:** Ano  
**Popis:**



**Název p ílohy: Fotodokumentace realizace projektu II**

**íslo p ílohy:**

**Požadovaná  
p íloha:**

**Po et list :**

**Po et vyhotovení:**

**Datum schválení:**

**P ílohu zadal: ZIZKA.R@KR-VYSOCINA.CZ**

**P íloha: 1677\_foto realizace\_II.pdf**

**Doloženo: Ano**

**Popis:**

**Název p ílohy: Fotodokumentace realizace projektu III**

**íslo p ílohy:**

**Požadovaná  
p íloha:**

**Po et list :**

**Po et vyhotovení:**

**Datum schválení:**

**P ílohu zadal: ZIZKA.R@KR-VYSOCINA.CZ**

**P íloha: 1677\_foto realizace\_III.pdf**

**Doloženo: Ano**

**Popis:**

**Název p ílohy: Monitoring prostav nosti a finan ního pln ní**

**íslo p ílohy:**

**Požadovaná  
p íloha:**

**Po et list :**

**Po et vyhotovení:**

**Datum schválení:**

**P ílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ**

**P íloha: Monitoring prostav nosti a finan ního pln ní.zip**


**Doloženo: Ano**

**Popis:**

**Sou ástí p ílohy je monitoring prostav nosti a finan ního pln ní projektu dle metodického pokynu ÚRR . 6/2011 EX.**



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod



## **13. Ústní prohlášení**


**Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele:**

**Místo a datum:**

**Podpis:**



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod






## Zjednodušená žádost o platbu

### 1. Identifikační údaje

Název projektu: II/405 Zašovice - pr tah  
Íslo projektu: CZ.1.11/1.1.00/40.01677  
Název příjemce: Kraj Vysočina  
Íslo smlouvy: 1  
Íslo žádosti o platbu: 00/01677  
Modifikovaná platba: Ne  
Typ žádosti: Ex-post  
Datum finalizace žádosti o platbu:  
Závazná žádost: Ne

### 2. Bankovní spojení

Název banky: Sberbank  
Účet příjemce - íslo útu a kód banky: 000000-4200511014/6800  
Měna útu: CZK  
Konstantní symbol:  
Variabilní symbol: 0001677  
Specifický symbol:  
Účet zizovatele příjemce - íslo útu a kód banky:



### 3. Finan ní údaje

P edpokládané výdaje:

Celkové zp sobilé výdaje platby p ipadající na finan ní mezeru o išt né o p íjmy dle lánku 55:	18 684 143,09
Celkové zp sobilé výdaje platby p ipadající na finan ní mezeru o išt né o p íjmy dle lánku 55 - investí ní:	18 684 143,09
Celkové zp sobilé výdaje platby p ipadající na finan ní mezeru o išt né o p íjmy dle lánku 55 - neinvestí ní:	0,00
Požadovaná ástka dotace celkem:	18 684 143,09
Požadovaná ástka dotace investí ní:	18 684 143,09
Požadovaná ástka dotace neinvestí ní:	0,00

Vynaložené výdaje vztahující se k žádosti o platbu:

Celkové zp sobilé výdaje platby p ipadající na p íjmy dle lánku 55:	0,00
Celkové zdroje p ipadající na zp sobilé výdaje snížené o jiné pen žní p íjmy:	18 684 143,09
Jiné pen žní p íjmy platby p ipadající na zp sobilé výdaje:	33 306,00
Celkové zdroje p ipadající na zp sobilé výdaje:	18 717 449,09
Celkové zdroje p ipadající na zp sobilé výdaje - investí ní:	18 717 449,09
Celkové zdroje p ipadající na zp sobilé výdaje - neinvestí ní:	0,00
Celkové zdroje p ipadající na nezp sobilé výdaje:	1 451 642,22
Celkové výdaje:	20 169 091,31
Celkové zp sobilé výdaje vynaložené v rámci k ížového financování:	0,00
Výdaje na nákup pozemk :	



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod



#### **4. P ílohy žádosti o platbu**

**Název p ílohy:** Monitorovací zpráva

**íslo p ílohy:**

**Požadovaná  
p íloha:**

**Po et list :**

**Po et vyhotovení:**

**Doložena:** Ano

**Nerelevantní:** Ne

**Datum schválení:**

**P ílohu zadal:** KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ

**P íloha:**

**Popis:**

Sou ástí p ílohy je monitorovací zpráva za sledované období.



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod



**5. estné prohlášení**

Žadatel estn prohlašuje, že v p ípad , že mu vznikne nárok na odpo et dan z p ídané hodnoty, tento nárok nebude uplat ovat, pokud m l zahrnuto DPH jako zp sobilý výdaj v žádosti o platbu.

P íjemce estn prohlašuje, že na aktivity projektu ne erpá podporu z jiného ve ejného rozpo tu R, p ípadn pouze na nezp sobilé výdaje a na zp sobilé výdaje maximáln ve výši vlastního podílu na financování projektu. Podrobnosti o této podpo e jsou, pokud je to relevantní, popsány v p íloze této žádosti o platbu (dota ní titul nebo ve ejný rozpo et, výše poskytnuté podpory).

P íjemce podpory estn prohlašuje, že má k datu p edložení žádosti o platbu vypo ádány veškeré splatné závazky v í státním fond m a státním institucím.

P íjemce estn prohlašuje, že v rámci práv administrované p edložené žádosti o platbu, která obsahuje zp sobilé výdaje na pojistném na sociálním zabezpe ení, nepožaduje proplacení ástky, která odpovídá výši slevy na pojistném na sociálním zabezpe ení od eské správy sociálního zabezpe ení, že si ani o proplacení ástky, která odpovídá výši slevy na pojistném, o tuto slevu v budoucnu od eské správy sociálního zabezpe ení nepožádá.

Jméno a p íjmení osoby oprávn ěné jednat jménem žadatele	
Místo a datum	
Podpis a razítko	

V..... dne:

.....  
podpis



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod

