

# Monitorovací zpráva / hlášení o pokroku

## Opera ní program: CZ.1.11 ROP NUTS II Jihovýchod

íslo monitorovací zprávy/hlášení: 2lvq7PM00301

### 1. Údaje o projektu

**Prioritní osa:** 11.1  
Dostupnost dopravy

**Oblast podpory:** 11.1.1  
Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu

**Podoblast podpory:**

**Kraj:** ROP NUTS II Jihovýchod

**P íjemce:** Kraj Vyso ína

**Registra ní íslo projektu:** CZ.1.11/1.1.00/21.01329

**Název projektu:** II/602 hr. kraje - Pelh imov, 6. stavba

**Kontaktní osoba:** Žižka Radek

**Adresa:** Jihlava, Žižkova, 1882, 58601

**E-mail:** zizka.r@kr-vysocina.cz

**Telefon:** 564602192

### 2. Položka ze seznamu monitorovacích zpráv a hlášení


**Po adí:** 3

**Typ zprávy:** Záv re ná monitorovací zpráva

**P edpokládané datum p edložení:** 02.03.2015

**Sledované období:** 01.08.2014 - 01.03.2015

### 3. Indikátory hlášení

Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod

**PRACOVNÍ VERZE (ROP-IP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!**


Kód nár. íselníku: 00.10.  
Název indikátoru: Po et vybudovaných nebo technicky zhodnocených okružních k ižovatek  
Jednotka: Po et  
Výchozí hodnota: 0,00  
Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení: 0,00  
Dosažená hodnota: 1,00  
Cílová hodnota: 1,00  
Datum dosažené hodnoty: 01.03.2015  
Aktuální stav:

Kód nár. íselníku: 00.11.  
Název indikátoru: Po et dalších nov zbudovaných nebo technicky zhodnocených dopravních staveb  
Jednotka: Po et  
Výchozí hodnota: 0,00  
Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení: 7,00  
Dosažená hodnota: 7,00  
Cílová hodnota: 7,00  
Datum dosažené hodnoty: 31.01.2014  
Aktuální stav: Beze zm ny.

Kód nár. íselníku: 61.01.00  
Název indikátoru: Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. t ídy celkem  
Jednotka: km  
Výchozí hodnota: 0,00  
Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení: 3,97  
Dosažená hodnota: 7,39  
Cílová hodnota: 7,37  
Datum dosažené hodnoty: 01.03.2015  
Aktuální stav: Dosažená hodnota indikátoru je vyšší oproti plánované hodnot . Rozdíl je dán výpo tem napojení jednotlivých v tví okružní k ižovatky na st edový kruh. V p vodní PD (Ing. Rybák) je za átek v tví napojen vždy do obvodu kruhu. V dokumentaci, dle které byl projekt realizován (Pragoprojekt), jsou v tve napojeny do st edu okružního pásu. Rozdíl tedy není v délce v tví, nýbrž ve výpo tu jejich napojení. Doklady ke stanovení dosaženého indikátoru v etn sítuace okružní k ižovatky jsou samostatnou p ílohou MZ.



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod



#### 4. Výb rová ízení


Po adové íslo V : 001  
 Je V evidováno v ISVZ: Ano  
 íslo ISVZ: 7202011010796  
 Název V : V na zhotovitele stavebních prací  
 Vypl ované údaje k: Výb rové ízení  
 V dle výše p edpokládané hodnoty: Nadlimitní  
 Stav V : Výb rové ízení ukon eno  
 Druh výb rového/zadávacího ízení: Užší ízení (§28)  
 Vybráno: Ano  
 Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel  
 Druh V podle p edm tu: Stavební práce  
 P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 153 000 000,00  
 Nasmlouvaná cena v K bez DPH: 142 597 357,23  
 P edpokládané/skute né datum zahájení V : 27.03.2012  
 P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 06.03.2013  
 Datum podpisu smlouvy o dílo: 06.03.2013  
 Výb rové ízení s více dodavateli: Ano  
 Dodavatel(é) výb rového ízení:

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	I nebo R / DI	Nasmlouvaná cena v K bez DPH/ Právní forma	Skute ná cena V po podpisu dodatku v K bez DPH
Metrostav a.s.	00014915	71 298 678,61	70 507 201,27
		Akciová spole nost	
SWIETELSKY stavební s.r.o.	48035599	71 298 678,62	70 507 201,27
		Spole nost s r.o.	

#### Dodatky V :

Po adí: 001  
 Datum podpisu: 01.11.2013  
 Skute ná cena V po podpisu dodatku: 142 597 357,23  
 Popis zm n ešených dodavatelem:

Dodatek . 1 eší prodloužení termínu dokon ení díla do 31. 10. 2014. D vodem je opožd né vydání pravomocných stavebních povolení.



**Dodatky V :**

**Po adí:** 002  
**Datum podpisu:** 12.06.2014  
**Skute ná cena V po podpisu dodatku:** 141 014 402,54

**Popis zm n ešených dodavatelem:**

Dodatek . 2 smlouvy o dílo se zhotovitelem stavebních prací eší dodate né stavební práce, ke kterým došlo v pr b hu realizace stavby. Dokumentace k V na dodate né stavební práce byla na ÚRR, OIP Jihlava p edložena dne 8. 8. 2014.

**Po adí:** 003  
**Datum podpisu:** 31.10.2014  
**Skute ná cena V po podpisu dodatku:** 152 815 097,53

**Popis zm n ešených dodavatelem:**

Dodatek . 3 smlouvy o dílo se zhotovitelem stavebních prací eší zm nu termínu dokon ení díla a dodate né stavební práce, ke kterým došlo v pr b hu realizace stavby.

**Po adí:** 004  
**Datum podpisu:** 19.12.2014  
**Skute ná cena V po podpisu dodatku:** 153 760 218,86

**Popis zm n ešených dodavatelem:**

Dodatek . 4 smlouvy o dílo se zhotovitelem stavebních prací eší dodate né stavební práce, ke kterým došlo v pr b hu realizace stavby.



## **5. Publicita**

**Zp sob zajišt ní publicity: Internetové stránky**

**Konkrétní opat ení pro zajišt ní publicity:**

**Stav p i podání projektové žádosti: Na stránkách [www.kr-vysocina.cz](http://www.kr-vysocina.cz) existuje zvláštní odkaz pro publicitu projekt financovaných prost ednictvím strukturálních fond Evropské unie:**

**Téma - Doprava - Silni ní projekty spolufinancované ze zdroj Evropské unie - Ostatní**

**<http://www.kr-vysocina.cz/silnicni-projekty-spolufinancovane-z-prostredku-evropske-unie/ds-300446/p1=9051>**

**Aktuální stav: Beze zm ny**

**Zp sob zajišt ní publicity: Stálá vysv tlující tabulka (pam tní deska)**

**Konkrétní opat ení pro zajišt ní publicity:**

**Stav p i podání projektové žádosti: Po ukon ení projektu bude místo realizace ozna eno stálou vysv tlující tabulkou dle Pravidel publicity ROP JV.**

**Aktuální stav: Po ukon ení projektu bylo místo realizace projektu (st ed okružní k ižovatky) ozna eno stálou vysv tlující tabulkou dle Pravidel publicity ROP JV.**

**Zp sob zajišt ní publicity: Velkoplošný reklamní panel (billboard)**

**Konkrétní opat ení pro zajišt ní publicity:**

**Stav p i podání projektové žádosti: Stavba bude po dobu realizace ozna ena 4 velkoplošnými billboardy dle Pravidel publicity ROP JV. Billboardy budou osazeny v prostoru k ižovatky II/602 a II/406, dále na konci 2. etapy a na za átku a konci 3. etapy.**


**Velkoplošné billboardy jsou sou ástí rozpo tu stavebních prací zhotovitele (2 ks v rozpo tu 1. etapy, 2 ks v rozpo tu 3. etapy).**

**Aktuální stav: Místo realizace stavby bylo ozna eno 4 velkoplošnými billboardy dle Pravidel publicity ROP JV. Osazeny byly v prostoru k ižovatky II/602 a II/406, dále na konci 2. etapy a na za átku a konci 3. etapy.**

## **6. Rovné p íležitosti**



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod



## **7. Environmentální kritéria**

**Kvantifikovatelná environmentální kritéria:**

**Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:**

**íslo: 39**

**Název environmentálního kritéria:** P isp je projekt ke snížení zatížení transiitní a nákladní dopravou ?

**Popis aktivit/opat ení/dopadu projektu:**

**Stav k projektové žádosti:** Modernizace komunikace umožní plynulejší pr jezd vozidel. Omezí se astá akcelerace a decelerace vozidel, která je z pohledu vlivu na životní prost edí velmi negativní.

**Aktuální stav:** Na p edm tných úsecích komunikace II/602 bylo dosaženo stavebního a technického stavu, který odpovídá normovým požadavk m a rovn ž požadavk m provozu na této komunikaci. Došlo k výraznému zvýšení bezpe ností dopravy a plynulosti provozu, což je pozitivní z pohledu vlivu na životní prost edí.

**íslo: 66**

**Název environmentálního kritéria:** Dojde realizací projektu ke snížení dopravních nehod ?

**Popis aktivit/opat ení/dopadu projektu:**

**Stav k projektové žádosti:** Realizace projektu bude znamenat snížení rizika dopravních nehod, protože po ukon ení projektu se na daném úseku již nebudou vyskytovat místa nevyhovující z dopravn -bezpe nostního hlediska a znamenající vyšší riziko výskytu dopravních nehod.

**Aktuální stav:** Po realizaci projektu se na p edm tných úsecích komunikace II/602 již nevyskytují místa nevyhovující z dopravn bezpe nostního hlediska a znamenající vyšší riziko výskytu dopravních nehod.




Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod



## 8. Rozpo et projektu

Kód	Název	Po et k s	Cena kusu [K ]	Výdaje celkem [K ]	Z toho neinvesti ní [K ]	Procento	Jednotka
01	Dopl kové zp sobilé výdaje			0,00	0,00	0,00	
01.01	Lidské zdroje			0,00	0,00	0,00	
01.01.01	Mzdové výdaje - hrubá mzda	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.02	Odvody soc.a zdrav.pojišt ní zam stnance	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.02	Nákupy materiálu (spot ební)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03	Další dopl kové výdaje			0,00	0,00	0,00	
01.03.01	Výb rová ízení	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.02	Nezbytné poradenství, konzulta ní, expertní a právní služby	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.03	Inženýring bez stavebního a autorského dozoru	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.04	Finan ní výdaje a poplatky (s výjimkou správních a místních poplatk )	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.05	Licence, patenty a jiná práva využitá p i po izování majetku(s výjimkou software)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.06	Náhrady za omezení vlastnických práv, náhrady za majetkové újmy	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.07	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Hlavní zp sobilé výdaje			104 945 830,97	0,00	100,00	
02.01	Výdaje na povinnou publicitu	1	117 193,06	117 193,06	0,00	0,11	
02.02	Nákup nemovitostí			3 400 426,00	0,00	3,24	
02.02.01	Pozemky v etn ostatních zp sobilých výdaj souvisejících s po ízením pozemku	1	3 400 426,00	3 400 426,00	0,00	3,24	
02.02.02	Nemovitosti vyjma pozemk	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02.03	Ostatní zp sobilé výdaje související s po ízením nemovitostí v rozpo tu jinde neuvedené	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02.04	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03	Projektová dokumentace			0,00	0,00	0,00	
02.03.01	Projektová dokumentace (náklady na zpracování žádosti a povinných p íloh projektu)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.02	Stavební dokumentace k územnímu a st. ízení, rozpo et stavby, pr zkumné a jiné obdobné práce	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.03	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.04	Stavební dozor, autorský dozor	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.05	Stavební a technologické innosti			101 428 211,91	0,00	96,65	
02.05.01	Ostatní zp sobilé výdaje související s po ízením staveb, jinde v rozpo tu neuvedené	1	101 414 952,91	101 414 952,91	0,00	96,64	
02.05.02	Jiné	1	13 259,00	13 259,00	0,00	0,01	




**PRACOVNÍ VERZE (ROP-IP) - PĚD ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLNĚ ULOŽIT!!!**

02.06	Stroje a zařízení, hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek			0,00	0,00	0,00
02.06.01	Nákup a technické zhodnocení strojů a zařízení - (dlouhodobý hmotný majetek DHM)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02	Nákup dlouhodobého nehmotného majetku (patenty, know-how, licence, sw) - DNM	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03	Nákup drobného dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku (DDHM a DDNM)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.04	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	Finanční leasing			0,00	0,00	0,00
02.07.01	Finanční leasing - splátky	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02	Finanční leasing - zbytková kupní cena	0	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Nezpsobilé výdaje celkem			57 559 893,90	0,00	54,85
03.01	Další doplňkové výdaje	1	315 284,10	315 284,10	0,00	0,30
03.02	Projektová dokumentace	1	873 926,00	873 926,00	0,00	0,83
03.03	Stavební dozor, autorský dozor	1	325 686,00	325 686,00	0,00	0,31
03.04	Pořízení staveb - RDS, DSPS	1	424 700,32	424 700,32	0,00	0,40
03.05	Pořízení staveb - výdaje na výsadbu zeleně	1	1 148 582,52	1 148 582,52	0,00	1,09
03.06	Pořízení staveb - ostatní	1	21 652 768,01	21 652 768,01	0,00	20,63
03.07	Jiné	1	200 211,00	200 211,00	0,00	0,19
03.08	Publicita nezpsobilá	1	0,00	0,00	0,00	0,00
03.09	Korekce za V na publicitu a stavební práce+dobropis 440 K	1	30 923 760,95	30 923 760,95	0,00	29,47
03.10	Pozemky - nezpsobilé	1	1 694 975,00	1 694 975,00	0,00	1,62
04	Zpsobilé výdaje bez odečtení příjmů			104 945 830,97	0,00	100,00
05	Celkové výdaje projektu bez odečtení příjmů			162 505 724,87	0,00	154,85
06	Příjmy vyplývající z realizace projektu	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zpsobilé výdaje po odečtení příjmů			104 945 830,97	0,00	100,00



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod






**9. P ehled financování**

	Výdaje projektu (v K )
Celkové zdroje:	162 505 724,87
Celkové zp sobilé výdaje:	104 945 830,97
Celkové nezp sobilé výdaje:	57 559 893,90
Celkové zp sobilé investiční výdaje:	104 945 830,97
Celkové zp sobilé neinvestiční výdaje:	0,00
Jiné pen žní příjmy projektu:	219 122,01
Příjmy projektu dle článku 55:	0,00
Veřejné prostředky:	15 709 006,35
Soukromé prostředky:	0,00
Dotace z rozpočtu RR:	89 017 702,61
z toho EU:	89 017 702,61

**10. Finanční plán**

Pořadí žádosti o platbu:	01
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	31.01.2014
částka dotace:	52 714 392,56
Z toho neinvestiční:	0,00
Skutečnost - částka dotace:	39 538 331,45
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00
Pořadí žádosti o platbu:	02
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	31.07.2014
částka dotace:	42 620 544,87
Z toho neinvestiční:	0,00
Skutečnost - částka dotace:	29 511 409,17
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00
Pořadí žádosti o platbu:	03
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	01.03.2015
částka dotace:	19 967 961,98
Z toho neinvestiční:	0,00
Skutečnost - částka dotace:	0,00
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00



**11. Prioritní téma**

Název prioritního tématu: Regionální / místní komunikace  
 íslo prioritního tématu: 23  
 Odhad výdaj (K ):  
 Stav p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení: 114 162 426,46  
 Aktuální stav: 89 017 702,61

**12. P ílohy**

Název p ílohy: ú etní doklady v požadované form v etn zaú tování a dokladu o zaplacení  
 společ n se soupiskou faktur  
 íslo p ílohy: 19  
 Požadovaná p íloha: P íloha  
 Po et list : 0  
 Po et vyhotovení: 0  
 Datum schválení:  
 P ílohu zadal: OPATOVA.R@KR-VYSOCINA.CZ  
 P íloha: 1329\_03\_soupiska-mimo 2.2\_10.2.2015.xlsm  
 Doloženo: Ano

**Popis:**


Sou ástí p ílohy jsou:

- výkaz výdaj vynaložených p íjemcem,
- ú etní doklady v požadované form v etn zaú tování,
- doklady o zaplacení (tj. výpisy z ú tu).

Název p ílohy: odd lené ú etnictví (nap . pomocí analytických ú t ) projektu  
 íslo p ílohy: 20  
 Požadovaná p íloha: P íloha  
 Po et list : 0  
 Po et vyhotovení: 0  
 Datum schválení:  
 P ílohu zadal: OPATOVA.R@KR-VYSOCINA.CZ  
 P íloha: Ú etní deníky 2008-2015.zip  
 Doloženo: Ano

**Popis:**

Sou ástí p ílohy jsou ú etní deníky a odd lené ú etnictví projektu pomocí analytických ú t . V p íloze jsou doloženy ú etní sestavy také za II/602 hr. kraje Pelh imov, 3. stavba, nebo ást pozemk II/602 hr. kraje Pelh imov, 6. stavba byla hrazena z ú tu 3.stavby.



**Název přílohy:** doklady o ukončení realizace projektu (pravomocný kolaudační souhlas nebo oznámení stavebnímu úřadu o započatí užívání stavby a estetné prohlášení, ž

**číslo přílohy:** 22

**Požadovaná příloha:** P příloha

**Počet listů :** 0

**Počet vyhotovení:** 0

**Datum schválení:**

**Přílohu zadal:** ZIZKA.R@KR-VYSOCINA.CZ

**Příloha:** 1329\_doklady o ukončení realizace.pdf

**Doloženo:** Ano

**Popis:**  
Protokoly o jednání a povzetí dokončené stavby za jednotlivé etapy  
Protokol o odstranění vad a nedodlk .  
Povolení k předásnému užívání stavby

**Název přílohy:** u staveb zápisy z kontrolních dnů včetně stavebního deníku

**číslo přílohy:** 25

**Požadovaná příloha:** P příloha

**Počet listů :** 0

**Počet vyhotovení:** 0

**Datum schválení:**

**Přílohu zadal:** ZIZKA.R@KR-VYSOCINA.CZ

**Příloha:** 1329\_zápisy KD.pdf

**Doloženo:** Ano

**Popis:**  
Doloženy zápisy z kontrolních dnů . 29 - 36. Kopie stavebního deníku - viz samostatná příloha.

**Název přílohy:** dodržení publicity projektu (fotodokumentaci, vzory propagačních a jiných materiálů)

**číslo přílohy:** 26

**Požadovaná příloha:** P příloha

**Počet listů :** 0

**Počet vyhotovení:** 0

**Datum schválení:**

**Přílohu zadal:** ZIZKA.R@KR-VYSOCINA.CZ

**Příloha:** 1329\_publicita.pdf

**Doloženo:** Ano

**Popis:**  
Fotodokumentace velkoplošných billboardů a stálé vysvětlující tabulky.



Název p ílohy: estné prohlášení p íjemce k nemožnosti zastavení majetku  
íslo p ílohy: 35  
Požadovaná p íloha: estná prohlášení  
Po et list : 0  
Po et vyhotovení: 0  
Datum schválení:  
P ílohu zadal: OPATOVA.R@KR-VYSOCINA.CZ  
P íloha: P k pozemk m a výpisy z KN.zip  
Doloženo: Ano

**Popis:**


V rámci p edchozí monitorovací zprávy se žádostí o platbu . 2 byly uplatn ny zp sobilé výdaje související s výkupem pozemk dle stanovené administrativní ceny ur ené znaleckých posudkem. V této monitorovací zpráv jsou uplatn ny další výdaje na pozemky. Jejich vý et je sou ástí p íloženého estného prohlášení p íjemce.

Dle p edpis ROP JV platí, že v p ípad liniových staveb se statutem pozemní komunikace dle zákona . 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve zn ní pozd jších p edpis , se neuvád jí pozemky, na kterých se tyto stavby nacházejí a nebyly po ízeny z dotace.

Z pohledu p íjemce, Kraje Vyso ina, je však dokládání estného prohlášení k nemožnosti zastavení majetku, dle metodického pokynu Ú adu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod . 15/2009 EX, nerelevantní.

Vlastnit silnice II. a III. t ídy m že pouze p íslušný kraj a jen na svém území (§ 9 zákona . 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích). Tyto silnice tvo í dle § 5 odst. 1 zák. . 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích jednotnou silni ní sí . S ohledem na p edchozí sd lení je z ejmé, že p íjemci, Kraji Vyso ina, žádná banka zástavní právo ke stavb silnice II. a III. t ídy nez ídí, nebo by zástavu nemohla nikdy realizovat.

Název p ílohy: Doklady k jiným pen žním p íjm m  
íslo p ílohy:  
Požadovaná p íloha:  
Po et list :  
Po et vyhotovení:  
Datum schválení:  
P ílohu zadal: ZIZKA.R@KR-VYSOCINA.CZ  
P íloha:  
Doloženo: Ano  
Popis:




Název p ílohy: Popis realizace projektu  
íslo p ílohy:  
Požadovaná p íloha:  
Po et list :  
Po et vyhotovení:  
Datum schválení:  
P ílohu zadal: ZIZKA.R@KR-VYSOCINA.CZ  
P íloha: 1329\_popis realizace projektu.doc  
Doloženo: Ano  
Popis:

Název p ílohy: Dokumentace skute ného provedení stavby (DSPS)  
íslo p ílohy:  
Požadovaná p íloha:  
Po et list :  
Po et vyhotovení:  
Datum schválení:  
P ílohu zadal: ZIZKA.R@KR-VYSOCINA.CZ  
P íloha:  
Doloženo: Ano  
Popis:

Název p ílohy: M ické protokoly  
íslo p ílohy:  
Požadovaná p íloha:  
Po et list :  
Po et vyhotovení:  
Datum schválení:  
P ílohu zadal: ZIZKA.R@KR-VYSOCINA.CZ  
P íloha:  
Doloženo: Ano  
Popis:

V tišt né podob doloženy m ické protokoly skute ného zam ení za jednotlivé etapy stavby.



**Název p ílohy:** Záv re né zprávy zhotovitele o hodnocení jakosti díla

**íslo p ílohy:**

**Požadovaná  
p íloha:**

**Po et list :**

**Po et vyhotovení:**

**Datum schválení:**

**P ílohu zadal:** ZIZKA.R@KR-VYSOCINA.CZ

**P íloha:**

**Doloženo:** Ano

**Popis:**

**V tišt né podob doloženy záv re né zprávy zhotovitele o hodnocení jakosti díla za jednotlivé etapy stavby.**

**Název p ílohy:** Kopie stavebního deníku

**íslo p ílohy:**

**Požadovaná  
p íloha:**

**Po et list :**

**Po et vyhotovení:**

**Datum schválení:**

**P ílohu zadal:** ZIZKA.R@KR-VYSOCINA.CZ

**P íloha:**

**Doloženo:** Ano

**Popis:**

**V tišt né podob doloženy kopie stavebního deníku za jednotlivé etapy stavby.**

**Název p ílohy:** Doklady k odpad m

**íslo p ílohy:**

**Požadovaná  
p íloha:**

**Po et list :**

**Po et vyhotovení:**

**Datum schválení:**


**P ílohu zadal:** ZIZKA.R@KR-VYSOCINA.CZ

**P íloha:**

**Doloženo:** Ano

**Popis:**

**V tišt né podob doloženy doklady k odpad m (p ebyte ná zemina, nakládání s ornící apod.) za jednotlivé etapy stavby.**



**Název p ílohy:** Zajišt ní publicity - tisková zpráva  
**íslo p ílohy:**  
**Požadovaná p íloha:**  
**Po et list :**  
**Po et vyhotovení:**  
**Datum schválení:**  
**P ílohu zadal:** ZIZKA.R@KR-VYSOCINA.CZ  
**P íloha:** 1329\_tisková zpráva.pdf  
**Doloženo:** Ano  
**Popis:**

**Název p ílohy:** Stanovení indikátoru  
**íslo p ílohy:**  
**Požadovaná p íloha:**  
**Po et list :**  
**Po et vyhotovení:**  
**Datum schválení:**  
**P ílohu zadal:** ZIZKA.R@KR-VYSOCINA.CZ  
**P íloha:**  
**Doloženo:** Ano  
**Popis:**

**Název p ílohy:** Fotodokumentace realizace projektu  
**íslo p ílohy:**  
**Požadovaná p íloha:**  
**Po et list :**  
**Po et vyhotovení:**  
**Datum schválení:**  
**P ílohu zadal:** ZIZKA.R@KR-VYSOCINA.CZ  
**P íloha:**  
**Doloženo:** Ano  
**Popis:**



Název p ílohy: Monitoring prostav nosti a finan ního pln ní

íslo p ílohy:

Požadovaná  
p íloha:

Po et list :

Po et vyhotovení:

Datum schválení:

P ílohu zadal: OPATOVA.R@KR-VYSOCINA.CZ

P íloha: Prostav nost.zip


Doloženo: Ano

Popis:

Sou ástí p ílohy je monitoring prostav nosti a finan ního pln ní projektu dle metodického pokynu ÚRR  
. 6/2011 EX.



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod





### 13. **estné prohlášení**


Jméno a p íjmení osoby oprávn ěné jednat jménem žadatele:

Místo a datum:

Podpis:



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod




## Zjednodušená žádost o platbu

### 1. Identifikační údaje

Název projektu: II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba  
Íslo projektu: CZ.1.11/1.1.00/21.01329  
Název příjemce: Kraj Vysočina  
Íslo smlouvy: 1  
Íslo žádosti o platbu: 00/01329  
Modifikovaná platba: Ne  
Typ žádosti: Ex-post  
Datum finalizace žádosti o platbu:  
Závazná žádost: Ne

### 2. Bankovní spojení

Název banky: Sberbank  
Účet příjemce - Íslo účtu a kód banky: 000000-4200186098/6800  
Měna účtu: CZK  
Konstantní symbol:  
Variabilní symbol: 0001329  
Specifický symbol:  
Účet zizovatele příjemce - Íslo účtu a kód banky:



### 3. Finan ní údaje

P edpokládané výdaje:


Celkové zp sobilé výdaje platby p ipadající na finan ní mezeru o išt né o p íjmy dle lánku 55:	23 491 719,98
Celkové zp sobilé výdaje platby p ipadající na finan ní mezeru o išt né o p íjmy dle lánku 55 - investí ní:	23 491 719,98
Celkové zp sobilé výdaje platby p ipadající na finan ní mezeru o išt né o p íjmy dle lánku 55 - neinvestí ní:	0,00
Požadovaná ástka dotace celkem:	19 967 961,98
Požadovaná ástka dotace investí ní:	19 967 961,98
Požadovaná ástka dotace neinvestí ní:	0,00

Vynaložené výdaje vztahující se k žádosti o platbu:

Celkové zp sobilé výdaje platby p ipadající na p íjmy dle lánku 55:	0,00
Celkové zdroje p ipadající na zp sobilé výdaje snížené o jiné pen žní p íjmy:	23 491 719,98
Jiné pen žní p íjmy platby p ipadající na zp sobilé výdaje:	219 122,01
Celkové zdroje p ipadající na zp sobilé výdaje:	23 710 841,99
Celkové zdroje p ipadající na zp sobilé výdaje - investí ní:	23 710 841,99
Celkové zdroje p ipadající na zp sobilé výdaje - neinvestí ní:	0,00
Celkové zdroje p ipadající na nezp sobilé výdaje:	25 115 232,51
Celkové výdaje:	48 826 074,50
Celkové zp sobilé výdaje vynaložené v rámci k ížového financování:	0,00
Výdaje na nákup pozemk :	3 174 826,00



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod



#### **4. Přílohy žádosti o platbu**

**Název přílohy:** Monitorovací zpráva

**číslo přílohy:**

**Požadovaná příloha:**

**Počet listů :**

**Počet vyhotovení:**

**Doložena:** Ano

**Nerelevantní:** Ne

**Datum schválení:**

**Přílohu zadal:** OPATOVA.R@KR-VYSOCINA.CZ


**Příloha:**

**Popis:**

Součástí přílohy je monitorovací zpráva za sledované období.



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod



## 5. estné prohlášení

Žadatel estn prohlašuje, že v p ípad , že mu vznikne nárok na odpo et dan z p ídané hodnoty, tento nárok nebude uplat ovat, pokud m l zahrnuto DPH jako zp sobilý výdaj v žádosti o platbu.

P íjemce estn prohlašuje, že na aktivity projektu ne erpá podporu z jiného ve ejného rozpo tu R, p ípadn pouze na nezp sobilé výdaje a na zp sobilé výdaje maximáln ve výši vlastního podílu na financování projektu. Podrobnosti o této podpo e jsou, pokud je to relevantní, popsány v p íloze této žádosti o platbu (dota ní titul nebo ve ejný rozpo et, výše poskytnuté podpory).

P íjemce podpory estn prohlašuje, že má k datu p edložení žádosti o platbu vypo ádány veškeré splatné závazky v í státním fond m a státním institucím.

P íjemce estn prohlašuje, že v rámci práv administrované p edložené žádosti o platbu, která obsahuje zp sobilé výdaje na pojistném na sociálním zabezpe ení, nepožaduje proplacení ástky, která odpovídá výši slevy na pojistném na sociálním zabezpe ení od eské správy sociálního zabezpe ení, že si ani o proplacení ástky, která odpovídá výši slevy na pojistném, o tuto slevu v budoucnu od eské správy sociálního zabezpe ení nepožádá.

Jméno a p íjmení osoby oprávn ěné jednat jménem žadatele	
Místo a datum	
Podpis a razítko	

V..... dne:

.....  
**podpis**



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod

