



EUROPEAN TERRITORIAL CO-OPERATION
AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007 - 2013
Gemeinsam mehr erreichen. Společně dosáhneme více.



Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj

ZPRÁVA O POKROKU 6.

ETC AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007-2013

Vyplňte prosím informace ve Vašem jazyce.

Zkratka projektu:	II/406 Telč - průtah
Číslo projektu:	M00254
Číslo partnera (ATMOS):	LP
Název partnera:	Kraj Vysočina
Adresa:	Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Kontaktní osoba:	Ing. Radek Žižka
Kontakt (tel./e-mail):	564 602 192, zizka.r@kr-vysocina.cz
Role v projektu:	Vedoucí partner
Typ zprávy:	závěrečná
Monitorovací období (č./od do):	č. 4 od 01/10/2014 - 31/12/2014

1. Přehled doposud předložených Zpráv o pokroku		
Číslo monitorovacího období	Monitorovací období	
	Počátek	Konec
1	10.10.2012	31.7.2013
2	1.8.2013	31.1.2014
3	1.2.2014	31.7.2014
4A	1.8.2014	30.9.2014

2. Shrnutí aktivit realizovaných projektovým partnerem v období, za které je zpráva podávána
 - stavební práce dle smlouvy s dodavatelem - 2. etapa stavby v ul. 9. května včetně okružní křižovatky Dačická
 - zajištění trvalé publicity projektu (stálá vysvětlující tabulka)
 dne 29.10.2014 byl vydán kolaudační souhlas a ke dni 7. 11. 2014 byl majetek pořízený v rámci realizace projektu předán do správy Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci;

3. Detailní popis aktivit partnera s ohledem na jednotlivé činnosti, k nimž se partner zavázal ve Smlouvě
 - v závěrečném monitorovacím období č. 4 probíhaly dokončovací stavební práce dle smlouvy s dodavatelem v rámci 2. etapy stavby, tj. rekonstrukce komunikace II/406 v ulici 9. května a budování okružní křižovatky Dačická (zápisy z kontrolních dnů, kopie stavebního deníku - viz přílohy);
 - zajištěna trvalá publicita na místě realizace projektu (stálá vysvětlující tabulka);

Zkratka projektu: II/406 Telč - průtah

Číslo projektu: M00254

4. Jakým způsobem byly popsány aktivity realizovány společně s projektovými partnery?

- LP ve spolupráci s PP01 zajistil zveřejnění tiskové zprávy na webových stránkách Kraje Vysočina a Dolního Rakouska (viz příloha);

5. Plnění časového plánu:

5.1 Aktivity dosažené v průběhu dosavadní realizace projektu (vzhledem k milníkům):

Aktivita	Plánované datum splnění	Skutečné datum splnění
zajištění výběrových řízení (stavební práce), podpis smlouvy o dílo (M1)	30.4.2013	7.5.2013
zajištění TDI (M1)	30.4.2013	7.5.2013
zajištění koordinátora BOZP (M1)	30.4.2013	14.5.2013
stavební práce; publicita na místě realizace projektu; spolupráce s PP01 - pravidelné schůzky (M2)	31.12.2014	7.11.2014
zajištění trvalé publicity na místě realizace projektu - pamětní deska; informace na web. stránkách Kraje Vysočina (M2)	31.12.2014	11.11.2014

5.2 Komentář k plnění časového plánu: realizace projektu je v souladu s časovým plánem

6. Popis informačních a propagačních aktivit partnera:

- do doby ukončení stavebních prací byly na místě realizace projektu osazeny 2 ks velkoplošných billboardů pro označení staveniště dle pravidel publicity;
- zajištění trvalé publicity na místě realizace projektu - po dokončení projektu byla na místě realizace instalována stálá vysvětlující tabulka. Doklad o dodržení povinné publicity (fotodokumentace stálé vysvětlující tabulky) - viz příloha;
- informace o projektu - na webových stránkách kraje byla zveřejněna tisková zpráva, LP spolupracoval s PP01 při zajištění zveřejnění tiskové zprávy na dolnorakouských webových stránkách;

7. Popis dosažených výstupů/indikátorů v realizovaných činnostech:

7.1 Druh výstupu:

Výstup/indikátor	Plán	Skutečnost
počet metrů silnic	1316	1316

7.2 Komentář k výstupům/indikátorům realizovaných aktivit: Výstupy jsou v souladu s harmonogramem projektu.

8. Popis problémů, s nimiž byl partner během realizace projektu konfrontován, a řešení, která byla nalezena:

Problémy se nevyskytly.

9. Odchytky od původně plánovaných aktivit (v rámci zprávy, která nepodléhá předešlému schválení RO či MV):

Odchytky se nevyskytly.

Zkratka projektu: II/406 Telč - průtah

Číslo projektu: M00254

10. Prováděl jste v rámci projektu zadávací řízení? Pokud ano, doložíte přílohu č. 10 Zadávací řízení ANO, příloha č. 10 doložena v předchozí zprávě o pokroku. Dokumentace k VŘ na dodatečné stavební práce (dodatek č. 3) - viz příloha.

jen pro Průběžné zprávy:

11. Hlavní aktivity plánované pro příští období, za které bude podána další zpráva:

jen pro Závěrečné zprávy:

12. Udržitelnost výstupů a realizovaných aktivit:

12.1 Opatření zajišťující udržitelnost aktivit v projektu a jeho výstupů za partnera:
Předmětný úsek komunikace II/406 bude po dobu udržitelnosti projektu i po jejím ukončení provozován podle běžných pravidel pro tento typ komunikace. Minimálně po dobu udržitelnosti bude na místě realizace instalována stálá vysvětlující tabulka (pamětní deska).

12.2 Finanční zabezpečení stálosti výstupů po ukončení podpory:
Provoz zajišťuje Kraj Vysočina prostřednictvím Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, s finančním krytím nákladů ze svého rozpočtu.

13. Přílohy:

Číslo přílohy	Označení přílohy
1	finanční zpráva č. 4 - závěrečná
2	soupiska výdajů
3	účetní doklady
4	fotodokumentace publicity a realizace projektu
5	kopie stavebního deníku
6	dokumentace k VŘ na dodatečné stavební práce (dodatek č. 3)
7	přehled realizovaných a předpokládaných ZR
8	zápisy z kontrolních dnů č. 37-39
9	zápisy o předání a převzetí dokončené části stavby
10	rozhodnutí o povolení předčasného užívání
11	kolaudační souhlas
12	tisková zpráva na webu Kraje Vysočina a Dolního Rakouska
13	protokol o povýšení hodnoty DHM

14. Je s touto zprávou předložena také Finanční zpráva? (Prosíme označit)

ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE	<input type="checkbox"/>
-----	-------------------------------------	----	--------------------------

Zpracovatel: Ing. Radek Žižka

Podpis:

Pozice: projektový manažer

Statutární zástupce: MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje

Podpis a razítko:

Datum:



FINANČNÍ ZPRÁVA 7.

ETC AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007-2013

Zkratka projektu:	II/406 Telč - průtah		
Číslo projektu:	M00254		
Název partnera:	Kraj Vysočina		
Číslo partnera (ATMOS):	LP	Typ partnera:	veřejný
Adresa:	Žižkova 57, 587 33 Jihlava	Způsobitá DPH:	ano
Kontaktní osoba:	Ing. Radek Žižka	E-mail:	zizka.r@kr-vysocina.cz
Role v projektu:	Vedoucí partner	Telefon:	564 602 192
Číslo Finanční zprávy:	4	Typ zprávy:	závěrečná
Monitorovací období (č./od do), na které se Finanční zpráva vztahuje	č. 4 od 01/10/2014 - 31/12/2014		
Banka:	Sberbank CZ, a.s.	Číslo účtu:	1 200 102 487/6800
Adresa banky:	Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha	BIC/SWIFT :	VBOECZ2X
Majitel účtu:	Kraj Vysočina	Poznámka:	
IBAN bankovního účtu:	CZ36 6800 0000 0012 0010 2487		

INKASNÍ PŘÍKAZ V EURECH ZA PARTNERA

Kategorie výdajů	Schválený rozpočet	Uznané výdaje z předchozích zpráv	Výdaje požadované v této zprávě	% vyúčtování ke schválenému rozpočtu	Zůstatková částka
	(a)	(b)	(c)	((b) + (c)) / (a)	(a) - (b) - (c)
1. Personální výdaje	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DĚLENÍ_NULOU!	0,00 €
2. Věcné a externí výdaje	66,00 €	66,60 €	0,00 €	101%	-0,60 €
3. Investice	913 399,00 €	898 552,96 €	24 293,73 €	101%	-9 447,69 €
4. Odečtené příjmy*	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DĚLENÍ_NULOU!	0,00 €
CELKEM	913 465,00 €	898 619,56 €	24 293,73 €	101%	-9 448 €

* Zde uveďte příjmy u všech projektů nad 1 mil. EUR celkových nákladů a dále příjmy u těch projektů do 1 mil. EUR celkových nákladů, které se v projektové žádosti explicitně nerozhodly uplatnit příjmy jako zdroj vlastních prostředků pro spolufinancování příjemcem.

v tom započteny

Výdaje v sousedících regionech (čl. 21, par. 1 Nařízení 1080/2006):	0,00 €
v % schváleného rozpočtu	0%
Přípravné výdaje (max. 5%):	0,00 €
v % schváleného rozpočtu	0%
Věcné příspěvky (dle čl. 56 (2)c 1083/2006):	0,00 €
v % schváleného rozpočtu	0%
Nákup pozemků:	0,00 €
v % schváleného rozpočtu	0%

Zkratka projektu: II/406 Telč - průtah

Číslo projektu: M00254

PŘÍSPĚVEK Z ERDF

Schválený rozpočet ERDF	Předchozí platby	Platba požadovaná v této zprávě	% celkového příspěvku vzhledem ke schválenému rozpočtu	Zůstatková částka ERDF
776 445 €	763 825 €	20 649 €	101%	-8 029 €

PŘÍJMY JAKO SOUČÁST FINANCOVÁNÍ**

Rozpočtované příjmy	Příjmy uvedené v předchozích zprávách	Příjmy účtované v této zprávě	% příjmů vzhledem k celkovým rozpočtovaným příjmům	Zůstatková částka příjmů
0 €	0 €	0 €	#DĚLENÍ_NULOU!	0 €

***Tento odstavec vyplňte pouze v případě, pokud uplatňujete příjmy jako zdroj vlastních prostředků pro spolufinancování příjemcem. To platí pouze pro projekty do 1 mil. EUR celkových nákladů a tato skutečnost musí být explicitně uvedena při podávání žádosti prostřednictvím podepsaného prohlášení a detailní kalkulace.*

Prohlášení: viz Soupiska výdajů

Zpracovatel: Ing. Mirka Kremláčková

Podpis:

Pozice: finanční manažerka

Statutární zástupce: MUDr. Jiří Běhounek, hejtmán kraje

Podpis a razítko:

Datum:

Soupiska výdajů vynaložených partnerem - příloha Finanční zprávy za období

č. 4 od 01/10/2014 - 31/12/2014

Číslo soupisky výdajů:	4	Název partnera:	Kraj Vysočina
Registrační číslo projektu:	M00254	Zkratka projektu:	III/406 Telč - průtah

Plátce DPH:	ANO
U plátce DPH: má-li nárok na odpočet DPH u níže uvedených výdajů v rámci mého daňového přiznání?	NE

Kurz EUR/CZK:	27,515
Datum zpracování:	10.3.2015

	Vypíjí partner													Vypíjí CRR ČR								
	Podkapitola rozpočtu	Specifikace výdaje				Číslo dokladu (faktury)	Číslo dokladu v účetnictví partnera	Dodavatel		Datum vystavení dokladu	Datum úhrady	Měna dokladu/ sestavy	Nárokovaná částka v měně dokladu			Nárokovaná částka v EUR (Celkem vč. DPH)	Počet stran dokladu	Korekce v měně dokladu		Celkem vč. DPH	Stručný důvod neuznání výdaje/ Poznámka	
		Název plnění / Předmět fakturace	Druh výdaje dle nálezitosti dokladování	Účel / Aktivita projektu	Výdaj investiční (IV) nebo neinvestiční (NIV)			Název	IČ				Částka bez DPH	DPH	Celkem vč. DPH			DPH odočteno	CZK			EUR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(14a)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
Kap. 1 Personální výdaje				IV							CZK			0,00		0,00				0,00		
				NIV							CZK			0,00		0,00				0,00		
				NIV							CZK			0,00		0,00				0,00		
				NIV							CZK			0,00		0,00				0,00		
				NIV							CZK			0,00		0,00				0,00		
				NIV							CZK			0,00		0,00				0,00		
				NIV							CZK			0,00		0,00				0,00		
Mezisoučet kapitoly 1: Personální výdaje																	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Kap. 2 Věcné a externí výdaje				IV							CZK			0,00		0,00				0,00		
				IV							EUR			0,00		0,00				0,00		
				NIV							EUR			0,00		0,00				0,00		
				NIV							CZK			0,00		0,00				0,00		
				NIV							CZK			0,00		0,00				0,00		
				NIV							CZK			0,00		0,00				0,00		
				NIV							CZK			0,00		0,00				0,00		
Mezisoučet kapitoly 2: Věcné a externí výdaje																	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.2.1-1.16	činnost TDI za 10/2014	Pořízení majetku	Výkon technického dozoru investora	IV	201423	2014/11/000797007	Ing. Petr Brunclik	46 31 80 71	3.11.2014	27.11.2014	CZK	13 000,00	2 730,00	15 730,00	0,00	571,89	5			571,89		
	činnost TDI za 10/2014 - opravný daňový doklad k faktuře č. 201423	Pořízení majetku	Výkon technického dozoru investora	IV	201438	2014/12/000797015	Ing. Petr Brunclik	46 31 80 71	17.12.2014	19.12.2014	CZK	-13 000,00	-2 730,00	-15 730,00	0,00	-571,89	6			-571,89		
	3.2.2-1.14	stavební práce za 09/2014	Pořízení majetku	Pořízení staveb	IV	1490600085	2014/10/000797004	STRABAG a.s.	60 83 87 44	2.10.2014	10.10.2014	CZK	311 000,00	65 310,00	376 310,00	0,00	13 676,54	10			13 676,54	
	3.2.2-1.15	stavební práce za 10/2014	Pořízení majetku	Pořízení staveb	IV	1490600122	2014/12/000797001	STRABAG a.s.	60 83 87 44	13.11.2014	12.12.2014	CZK	233 966,18	49 132,90	283 099,08	0,00	10 288,90	16			10 288,90	
	3.2.2-2.6	uveřejnění formuláře na dodatečné stavební práce	Pořízení majetku	Pořízení staveb	IV	14101349	2014/10/000797009	NESS Czech s.r.o.	45 78 62 59	17.10.2014	31.10.2014	CZK	210,00	44,10	254,10	0,00	9,23	7			9,23	
	3.2.2-2.7	uveřejnění formuláře na dodatečné stavební práce	Pořízení majetku	Pořízení staveb	IV	14110278	2014/11/000797002	NESS Czech s.r.o.	45 78 62 59	5.11.2014	12.11.2014	CZK	210,00	44,10	254,10	0,00	9,23	7			9,23	
	3.2.4-1.2	zajištění publicity (pamětní deska)	Pořízení majetku	Zajištění publicity projektu	IV	35150702	2014/12/000797011	YASHICA s.r.o.	46 98 01 21	17.12.2014	29.12.2014	CZK	7 045,50	1 479,50	8 525,00	0,00	309,83	7			309,83	
	Mezisoučet kapitoly 3: Investice																	0,00	24 283,73	58	0,00	0,00
A.	CELKEM VÝDAJE DLE PARTNERA :												EUR		24 283,73	58	0,00	0,00	24 283,73			
B.	PŘÍJMY Z REALIZACE:												CZK				EUR	0,00				
C.	CELKEM ZPŮSOBILÉ VÝDAJE (F. A-B)																EUR	24 283,73				
Výdaje na přípravu				IV							CZK			0,00	0,00	0,00				0,00		
				IV							CZK			0,00	0,00	0,00				0,00		
				IV							CZK			0,00	0,00	0,00				0,00		
				IV							CZK			0,00	0,00	0,00				0,00		
				IV							CZK			0,00	0,00	0,00				0,00		
				IV							CZK			0,00	0,00	0,00				0,00		
				IV							CZK			0,00	0,00	0,00				0,00		
Mezisoučet kapitoly 4: Výdaje na přípravu																	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Soupiska výdajů vynaložených partnerem - příloha Finanční zprávy za období

č. 4 od 01/10/2014 - 31/12/2014

Císlo soupisky výdajů:	4	Název partnera:	Kraj Vysočina
Registrační číslo projektu:	M00254	Zkratka projektu:	III/406 Telč - průtah

Plátce DPH:	ANO
U plátce DPH: má-li nárok na odpočet DPH u níže uvedených výdajů v rámci svého daňového přiznání?	NE

Kurz EUR/CZK:	27,515
Datum zpracování:	10.3.2015

Podkapitola rozpočtu	Specifikace výdaje					Vypíná partner		Datum vystavení dokladu		Datum úhrady		Měna dokladu/ sestavy		Nárokovaná částka v měně dokladu				Nárokovaná částka v EUR (Celkem vč. DPH)	Počet stran dokladu	Vypíjí se CRR ČR			
	Název plnění / Předmět fakturace	Druh výdaje dle nálezitosti dokladování	Účel / Aktivita projektu	Výdaj investiční (IV) nebo neinvestiční (NIV)	Číslo dokladu (faktury)	Číslo dokladu v účetnictví partnera	Název	IČ	Číslo bez DPH	DPH	Celkem vč. DPH	DPH odloženo	Korekce v měně dokladu		Celkem vč. DPH	Stručný důvod neuznání výdaje/ Poznámka							
													CZK	EUR									

Jako partner prohlašuji:

- veškeré vynaložené výdaje jsou v souladu s Application form/Subsidy contract/Partnership agreement a závaznou dokumentací programu,
- soupiska obsahuje skutečně vzniklé výdaje,
- projekt nebyl podpořen jiným finančním nástrojem EU, ani z jiných národních veřejných zdrojů s výjimkou stanoveného spolufinancování,
- při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory,
- při realizaci projektu byla dodržena pravidla zadávání veřejných zakázek, ochrany životního prostředí, rovnosti příležitostí,
- všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví (v analytické evidenci pro projekt) a předložené kopie dokladů jsou v souladu s originály v účetnictví nemám dluhy vůči orgánům veřejné správy po hbité splatnosti (tj. daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojištném a penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ČR),
- odvody za porušení rozpočtové kázně či další nevyžadované finanční závazky z jiných projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU),
- veškeré příjmy z projektu byly reportovány.

Celkové uznané výdaje dle CRR ČR v EUR:	24 293,73 EUR
Celkové neuznané výdaje dle CRR ČR v EUR:	0,00 EUR
Celkové investiční uznané výdaje dle CRR ČR v EUR:	24 293,73 EUR
Celkové neinvestiční uznané výdaje dle CRR ČR v EUR:	0,00 EUR

rozdělení SR na NIV a IV	kontrola	OK
€ 1 214,00 IV	€ 1 214,00	
€ 0,00 NIV		

Spolufinancování		
Zdroj	Míra spolufin.	Spolufinancování
Přístředky Cile 3	85%	20 640,00 EUR
Přístředky SR	5%	1 214,00 EUR
Vlastní přístředky	10%	2 430,73 EUR
Celkem	100%	24 293,73 EUR

Za projektového partnera (statutárního zástupce):

MUDr. Jiří Běhounek, hejtmán kraje

(datum, podpis, razítko)

Za příslušné pracoviště CRR ČR:

(titul, jméno, příjmení, funkce)

(datum, podpis, razítko)