

# Monitorovací zpráva / hlášení o pokroku

## Opera ní program: CZ.1.11 ROP NUTS II Jihovýchod

íslo monitorovací zprávy/hlášení: 46yWIPM00101

### 1. Údaje o projektu

**Prioritní osa:** 11.1  
Dostupnost dopravy

**Oblast podpory:** 11.1.1  
Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu

**Podoblast podpory:**

**Kraj:** ROP NUTS II Jihovýchod

**P íjemce:** Kraj Vyso ína

**Registra ní íslo projektu:** CZ.1.11/1.1.00/40.01706

**Název projektu:** II/523 V trný Jeníkov - Humpolec

**Kontaktní osoba:** Kremlá ková Mirka

**Adresa:** Jihlava, Žižkova, 1882, 58601

**E-mail:** kremlackova.m@kr-vysocina.cz

**Telefon:** 564602181

### 2. Položka ze seznamu monitorovacích zpráv a hlášení

**Po adí:** 1


**Typ zprávy:** Záv re ná monitorovací zpráva

**P edpokládané datum p edložení:** 01.12.2015

**Sledované období:** 17.09.2015 - 30.11.2015

### **3. Indikátory hlášení**

<b>Kód nár. íselníku:</b>	<b>00.11.</b>
<b>Název indikátoru:</b>	<b>Po et dalších nov zbudovaných nebo technicky zhodnocených dopravních staveb</b>
<b>Jednotka:</b>	<b>Po et</b>
<b>Výchozí hodnota:</b>	<b>0,00</b>
<b>Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení:</b>	<b>0,00</b>
<b>Dosažená hodnota:</b>	<b>1,00</b>
<b>Cílová hodnota:</b>	<b>1,00</b>
<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	<b>30.11.2015</b>
<b>Aktuální stav:</b>	
<b>Kód nár. íselníku:</b>	<b>61.01.00</b>
<b>Název indikátoru:</b>	<b>Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. t ídy celkem</b>
<b>Jednotka:</b>	<b>km</b>
<b>Výchozí hodnota:</b>	<b>0,00</b>
<b>Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení:</b>	<b>0,00</b>
<b>Dosažená hodnota:</b>	<b>9,95</b>
<b>Cílová hodnota:</b>	<b>9,95</b>
<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	<b>30.11.2015</b>
<b>Aktuální stav:</b>	



#### 4. Výb rová ízení

Po adové íslo V : 001  
 Je V evidováno v ISVZ: Ano  
 íslo ISVZ: 509054  
 Název V : II/523 V trný Jeníkov - Humpolec  
 Vypl ované údaje k: Výb rové ízení  
 V dle výše p edpokládané hodnoty: Podlimitní  
 Stav V : Výb rové ízení ukon eno  
 Druh výb rového/zadávacího ízení: Otev ené ízení (§27)  
 Vybráno: Ano  
 Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel  
 Druh V podle p edm tu: Stavební práce  
 P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 61 388 928,56  
 Nasmlouvaná cena v K bez DPH: 56 616 833,60  
 P edpokládané/skute né datum zahájení V : 24.04.2015  
 P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 14.07.2015  
 Datum podpisu smlouvy o dílo: 14.07.2015  
 Výb rové ízení s více dodavateli: Ne  
 Dodavatel(é) výb rového ízení:

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	I nebo R / DI	Nasmlouvaná cena v K bez DPH/ Právní forma	Skute ná cena V po podpisu dodatku v K bez DPH
B E S s.r.o.	43792553	56 616 833,60	57 412 436,12
		Spole nost s ru ením omezeným	

#### Dodatky V :

Po adí: 001  
 Datum podpisu: 15.10.2015  
 Skute ná cena V po podpisu dodatku: 57 412 436,12  
 Popis zm n ešených dodavatelem:

P edm t smlouvy o dílo uzav ené dne 14. 7. 2015 je rozší eno o dodate né stavební práce v rozsahu p ílohy . 1 dodatku . 1 SoD.



## **5. Publicita**

**Zp sob zajišt ní publicity: Internetové stránky**

**Konkrétní opat ení pro zajišt ní publicity:**

**Stav p i podání projektové žádosti:** Kraj Vyso ina má na svých webových stránkách samostatnou záložku v novanou tiskovým zprávám zajiš ujícím publicitu projekt podpo ených z ROP Jihovýchod:  
<http://www.kr-vysocina.cz/regionalni-operacni-program-nuts2-jihovýchod-rop-jv/ds-300579/archiv=0&p1=9051>

**Aktuální stav:** Na stránkách Kraje Vyso ina (<http://www.kr-vysocina.cz/regionalni-operacni-program-nuts2-jihovýchod-rop-jv/ds-300579/p1=9175>) je k dispozici publicita projekt financovaných prost ednictvím Strukturálních fond Evropské unie.

**Zp sob zajišt ní publicity: Stálá vysv tlující tabulka (pam tní deska)**

**Konkrétní opat ení pro zajišt ní publicity:**

**Stav p i podání projektové žádosti:** Po ukon ení realizace stavby bude místo ozna eno stálou vysv tlující tabulkou v souladu s Pravidly publicity ROP Jihovýchod.

**Aktuální stav:** Po ukon ení projektu bylo místo realizace ozna eno jedním kusem stálé vysv tlující tabulky dle Pravidel publicity ROP JV. Fotodokumentace pam tní desky je sou ástí p ílohy monitorovací zprávy.

**Zp sob zajišt ní publicity: Velkoplošný reklamní panel (billboard)**

**Konkrétní opat ení pro zajišt ní publicity:**

**Stav p i podání projektové žádosti:** Po dobu realizace stavby bude místo ozna eno 2 kusy velkoplošných billboard (na za átku a na konci úseku) v souladu s Pravidly publicity ROP Jihovýchod.

**Aktuální stav:** Velkoplošné billboardy byly osazeny z obou stran modernizovaného úseku dle Pravidel publicity ROP JV. Billboardy ozna ovaly místo stavby po dobu realizace stavebních prací a po jejich ukon ení byla na míst osazena pam tní deska dle Pravidel publicity ROP JV.

## **6. Rovné p íležitosti**



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod



## **7. Environmentální kritéria**

**Kvantifikovatelná environmentální kritéria:**

**Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:**

**íslo:** 63

**Název environmentálního kritéria:** Bude mít projekt jiné pozitivní vlivy na ŽP ?

**Popis aktivit/opat ení/dopadu projektu:**

**Stav k projektové žádosti:** Rekonstrukce komunikace umožní plynulejší pr jezd vozidel. Omezí se jejich akcelerace a decelerace, která je z pohledu dopadu na životní prost edí velmi negativní.

**Aktuální stav:** Modernizace komunikace II/523 v úseku od k ižovatky za V trným Jeníkovem po Humpolec p isp la k bezpečnějšímu a plynulejšímu pr jezd vozidel v uvedeném úseku. Snížila se astá akcelerace a decelerace vozidel, což má pozitivní vliv na životní prost edí zejména z hlediska emisí, hluku a vibrací.

**íslo:** 66

**Název environmentálního kritéria:** Dojde realizací projektu ke snížení dopravních nehod ?


**Popis aktivit/opat ení/dopadu projektu:**

**Stav k projektové žádosti:** Realizace projektu bude znamenat i snížení rizika dopravních nehod, protože po ukon ení projektu se na daném úseku již nebudou vyskytovat místa nevyhovující z dopravní-bezpečnostního hlediska znamenající vyšší riziko výskytu dopravních nehod.

**Aktuální stav:** Realizace projektu zkvalitnila dopravní spojení po komunikaci II/523 mezi V trným Jeníkovem a Humpolcem, p isp la ke zvýšení bezpečnosti provozu a ke zvýšení úrovn technického stavu komunikace.




Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod



## **8. Rozpo et projektu**

Kód	Název	Po et k s	Cena kusu [K ]	Výdaje celkem [K ]	Z toho neinvesti ní [K ]	Procento	Jednotka
01	Dopl kové zp sobilé výdaje			0,00	0,00	0,00	
01.01	Lidské zdroje			0,00	0,00	0,00	
01.01.01	Mzdové výdaje - hrubá mzda	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.02	Odvody soc.a zdrav.pojišt ní zam stnance	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.02	Nákupy materiálu (spot ební)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03	Další dopl kové výdaje			0,00	0,00	0,00	
01.03.01	Výb rová ízení	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.02	Nezbytné poradenství, konzulta ní, expertní a právní služby	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.03	Inženýring bez stavebního a autorského dozoru	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.04	Finan ní výdaje a poplatky (s výjimkou správních a místních poplatk )	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.05	Licence, patenty a jiná práva využitá p i po izování majetku(s výjimkou software)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.06	Náhrady za omezení vlastnických práv, náhrady za majetkové újmy	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.07	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Hlavní zp sobilé výdaje			45 380 477,39	0,00	100,00	
02.01	Výdaje na povinnou publicitu	1	42 108,00	42 108,00	0,00	0,09	
02.02	Nákup nemovitostí			0,00	0,00	0,00	
02.02.01	Pozemky v etn ostatních zp sobilých výdaj souvisejících s po ízením pozemku	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02.02	Nemovitosti vyjma pozemk	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02.03	Ostatní zp sobilé výdaje související s po ízením nemovitostí v rozpo tu jinde neuvedené	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02.04	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03	Projektová dokumentace			0,00	0,00	0,00	
02.03.01	Projektová dokumentace (náklady na zpracování žádosti a povinných p íloh projektu)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.02	Stavební dokumentace k územnímu a st. ízení, rozpo et stavby, pr zkumné a jiné obdobné práce	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.03	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.04	Stavební dozor, autorský dozor	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.05	Stavební a technologické innosti			45 338 369,39	0,00	99,91	
02.05.01	Ostatní zp sobilé výdaje související s po ízením staveb, jinde v rozpo tu neuvedené	1	45 338 369,39	45 338 369,39	0,00	99,91	
02.05.02	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	



**PRACOVNÍ VERZE (ROP-IP) - PŘED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLNĚ ULOŽIT!!!**


02.06	Stroje a zařízení, hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek			0,00	0,00	0,00
02.06.01	Nákup a technické zhodnocení strojů a zařízení - (dlouhodobý hmotný majetek DHM)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02	Nákup dlouhodobého nehmotného majetku (patenty, know-how, licence, sw) - DNM	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03	Nákup drobného dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku (DDHM a DDNM)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.04	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	Finanční leasing			0,00	0,00	0,00
02.07.01	Finanční leasing - splátky	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02	Finanční leasing - zbytková kupní cena	0	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Nezpečené výdaje celkem			1 275 350,72	0,00	2,81
03.01	Další doplnkové výdaje (BOZP atd.)	1	49 206,00	49 206,00	0,00	0,11
03.02	Projektová dokumentace (FEHP)	1	145 950,20	145 950,20	0,00	0,32
03.03	Stavební dozor, autorský dozor	1	63 259,00	63 259,00	0,00	0,14
03.04	Pořízení staveb - RDS a DSPS	1	53 240,00	53 240,00	0,00	0,12
03.05	Jiné (uveřejněné atd.)	1	1 016,40	1 016,40	0,00	0,00
03.06	Pořízení staveb - dodatek k 1 SoD	1	962 679,12	962 679,12	0,00	2,12
04	Zpečené výdaje			45 380 477,39	0,00	100,00
05	Celkové výdaje projektu			46 655 828,11	0,00	102,81

**9. Přehled financování**

	<b>Výdaje projektu (v Kč)</b>
<b>Celkové zdroje:</b>	46 655 828,11
<b>Celkové zpečené výdaje:</b>	45 380 477,39
<b>Celkové nezpečené výdaje:</b>	1 275 350,72
<b>Celkové zpečené investiční výdaje:</b>	45 380 477,39
<b>Celkové zpečené neinvestiční výdaje:</b>	0,00
<b>Jiné příjmy projektu:</b>	345 343,59
<b>Příjmy projektu dle článku 55:</b>	0,00
<b>Veřejné prostředky:</b>	0,00
<b>Soukromé prostředky:</b>	0,00
<b>Dotace z rozpočtu RR:</b>	45 035 133,80
<b>z toho EU:</b>	45 035 133,80



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod



## 10. Finan ní plán

Po adí žádosti o platbu:	01
Datum p edpokládaného p edložení žádosti o platbu:	30.11.2015
áštka dotace:	45 035 133,80
Z toho neinvesti ní:	0,00
Skute nost - áštka dotace:	0,00
Skute nost - z toho neinvesti ní:	0,00

## 11. Prioritní téma

Název prioritního tématu:	Regionální / místní komunikace
íslo prioritního tématu:	23
Odhad výdaj (K ):	
Stav p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení:	74 189 853,55
Aktuální stav:	45 035 133,80

## 12. P ílohy

Název p ílohy:	ú etní doklady v požadované form v etn zaú tování a dokladu o zaplacení společn se soupiskou faktur
íslo p ílohy:	19
Požadovaná p íloha:	P íloha
Po et list :	0
Po et vyhotovení:	0
Datum schválení:	
P ílohu zadal:	KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ
P íloha:	soupiska-mimo 2.2_5.10.2015_1706-ŽOP01.xlsm
Doloženo:	Ano

### Popis:

Sou ástí p ílohy jsou:

- výkaz výdaj vynaložených p íjemcem,
- ú etní doklady v požadované form v etn zaú tování,
- doklady o zaplacení (tj. výpisy z ú tu).



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod





Název p ílohy: odd lené ú etnictví (nap . pomocí analytických ú t ) projektu  
íslo p ílohy: 20  
Požadovaná p íloha: P íloha  
Po et list : 0  
Po et vyhotovení: 0  
Datum schválení:  
P ílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ  
P íloha: Ú etní deníky.zip  
Doloženo: Ano  
Popis:


Sou ástí p ílohy jsou ú etní deníky a odd lené ú etnictví projektu pomocí analytických ú t .

Název p ílohy: doklady o ukon ení realizace projektu (pravomocný kolauda ní souhlas nebo oznámení stavebnímu ú adu o zapo etí užívání stavby a estné prohlášení, ž  
íslo p ílohy: 22  
Požadovaná p íloha: P íloha  
Po et list : 0  
Po et vyhotovení: 0  
Datum schválení:  
P ílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ  
P íloha: Rozhodnutí o p ed asném užívání stavby.pdf  
Doloženo: Ano  
Popis:

Sou ástí p ílohy je povolení k p ed asnému užívání stavby (ov ená kopie je doložena v tišt né podob ).

Název p ílohy: u staveb zápisy z kontrolních dn v etn stavebního deníku  
íslo p ílohy: 25  
Požadovaná p íloha: P íloha  
Po et list : 0  
Po et vyhotovení: 0  
Datum schválení:  
P ílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ  
P íloha:  
Doloženo: Ano  
Popis:

Sou ástí p ílohy jsou v tišt né podob zápisy z kontrolních dn . Stavební deníky jsou sou ástí doložené záv re né zprávy zhotovitele.




Název p ílohy: dodržení publicity projektu (fotodokumentaci, vzory propaga ních a jiných materiálu)  
íslo p ílohy: 26  
Požadovaná p íloha: P íloha  
Po et list : 0  
Po et vyhotovení: 0  
Datum schválení:  
P ílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ  
P íloha: 1706\_Fotodokumentace publicity.zip  
Doloženo: Ano  
Popis:

Sou ástí p ílohy je fotodokumentace zajišt ní publicity projektu (billboardy a pam tní deska).

Název p ílohy: kopie uzav ených smluv s dodavateli (nep edkládá se, bylo-li ji s n kterým z p edešlých monitorovacích hlášení p edloženo)  
íslo p ílohy: 34  
Požadovaná p íloha: P íloha  
Po et list : 0  
Po et vyhotovení: 0  
Datum schválení:  
P ílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ  
P íloha:  
Doloženo: Ano  
Popis:

Sou ástí p ílohy jsou v tišt né podob doloženy dokumenty k dodatku . 1 smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby.



Název p ílohy: estné prohlášení p íjemce k nemožnosti zastavení majetku  
íslo p ílohy: 35  
Požadovaná p íloha: estná prohlášení  
Počet listů: 0  
Počet vyhotovení: 0  
Datum schválení:  
P ílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ  
P íloha:  
Doloženo: Ano

**Popis:**

Dle p edpis ROP JV platí, že v p ípad liniových staveb se statutem pozemní komunikace dle zákona . 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve zn ní pozd jších p edpis , se neuvád jí pozemky, na kterých se tyto stavby nacházejí a nebyly po ízeny z dotace.  
Z pohledu p íjemce, Kraje Vyso ína, je doložení estného prohlášení k nemožnosti zastavení majetku, dle metodického pokynu Ú adu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod . 15/2009 EX, nerelevantní. Vlastnit silnice II. a III. t ídy m že pouze p íslušný kraj a jen na svém území (§ 9 zákona . 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích). Tyto silnice tvo í dle § 5 odst. 1 z. . 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích jednotnou silni ní sí . S ohledem na p edchozí sd lení je z ejmé, že p íjemci, Kraji Vyso ína, žádná banka zástavní právo ke stavb silnice II. a III. t ídy nez ídí, nebo by zástavu nemohla nikdy realizovat.


Název p ílohy: Popis realizace projektu  
íslo p ílohy:  
Požadovaná p íloha:  
Počet listů:  
Počet vyhotovení:  
Datum schválení:  
P ílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ  
P íloha: priloha-mz-01\_1706.doc  
Doloženo: Ano

**Popis:**

Sou ástí p ílohy je Popis realizace projektu dle Metodického pokynu . 10/2009 EX.



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod



Název p ílohy: Fotodokumentace realizace a výstup projektu

íslo p ílohy:

Požadovaná  
p íloha:

Po et list :

Po et vyhotovení:

Datum schválení:

P ílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ

P íloha: 1706\_Fotodokumentace realizace.zip

Doloženo: Ano

Popis:

Sou ástí p ílohy je fotodokumentace pr b hu realizace stavebních prací projektu za sledované období.

Název p ílohy: Zajišt ní publicity - tiskové zprávy

íslo p ílohy:

Požadovaná  
p íloha:

Po et list :

Po et vyhotovení:

Datum schválení:

P ílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ

P íloha: Tiskové zprávy.zip

Doloženo: Ano

Popis:

Sou ástí p ílohy jsou tiskové zprávy z oficiálních internetových stránek Kraje Vyso ina (<http://www.kr-vysocina.cz/regionalni-operacni-program-nuts2-jihovychod-rop-jv/ds-300579/p1=74775>), které informují o dokon ených projektech spolufinancovaných z Regionálního opera ního programu NUTS II Jihovýchod.

Název p ílohy: Podklady k jiným pen žním p íjm m

íslo p ílohy:

Požadovaná  
p íloha:

Po et list :

Po et vyhotovení:

Datum schválení:

P ílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ

P íloha: JPP - p ehled.xlsx

Doloženo: Ano


Popis:

Sou ástí p ílohy je doložen:

- p ehled jiných pen žních p íjm projektu,
- Sm rnice KSÚSV, p. o. S 35/2010 k evidenci vyt Źeného materiálu  
(na základ stanoviska ÚRR k využívání sm rnice KSÚSV pro ocen ní získaného materiálu)



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod



Název p ílohy: Záv re ná zpráva zhotovitele

íslo p ílohy:

Požadovaná  
p íloha:

Po et list :

Po et vyhotovení:

Datum schválení:

P ílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ

P íloha:

Doloženo: Ano

Popis:

Sou ástí p ílohy je záv re ná zpráva zhotovitele stavebních prací v tišt né podob .

Název p ílohy: Dokumentace skute ného provedení stavby

íslo p ílohy:

Požadovaná  
p íloha:

Po et list :

Po et vyhotovení:

Datum schválení:

P ílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ

P íloha:

Doloženo: Ano

Popis:

Sou ástí p ílohy je Dokumentace skute ného provedení stavby (DSPS) v etn geodetické ásti DSPS v tišt né podob .

Název p ílohy: Protokoly o p edání stavby

íslo p ílohy:

Požadovaná  
p íloha:

Po et list :

Po et vyhotovení:

Datum schválení:

P ílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ

P íloha: Protokoly o p edání stavby.zip


Doloženo: Ano

Popis:

Sou ástí p ílohy je v tišt né podob doložen protokol o p edání stavby a protokol o odstran ní nedod lk stavby.



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod



Název p ílohy: **Monitoring prostav nosti a finan ního pln ní**

íslo p ílohy:

Požadovaná  
p íloha:

Po et list :

Po et vyhotovení:

Datum schválení:

P ílohu zadal: **KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ**

P íloha: **1706\_Monitoring prostav nosti a finan ního pln ní.zip**

Doloženo: **Ano**

Popis:

Sou ástí p ílohy je monitoring prostav nosti a finan ního pln ní projektu dle metodického pokynu ÚRR  
. 6/2011 EX

Název p ílohy: **Bankovní záruka**

íslo p ílohy:

Požadovaná  
p íloha:

Po et list :

Po et vyhotovení:

Datum schválení:

P ílohu zadal: **KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ**

P íloha: **Bankovní záruka.pdf**


Doloženo: **Ano**

Popis:

Sou ástí p ílohy je bankovní záruka za ádné zajišt ní závazk zhotovitele plynoucí z odpov dnosti za  
vady díla.



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod



## **13. Ústní prohlášení**


**Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele:**

**Místo a datum:**

**Podpis:**



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod



## Zjednodušená žádost o platbu

### 1. Identifikační údaje

**Název projektu:** II/523 V trný Jeníkov - Humpolec  
**íslo projektu:** CZ.1.11/1.1.00/40.01706  
**Název příjemce:** Kraj Vysočina  
**íslo smlouvy:** 1  
**íslo žádosti o platbu:** 00/01706  
**Modifikovaná platba:** Ne  
**Typ žádosti:** Ex-post  
**Datum finalizace žádosti o platbu:**  
**Závazná žádost:** Ne

### 2. Bankovní spojení

**Název banky:** Sberbank CZ, a.s.  
**Účet příjemce - íslo útu a kód banky:** 000000-4200580941/6800  
**Měna útu:** CZK  
**Konstantní symbol:**  
**Variabilní symbol:** 0001706  
**Specifický symbol:**  
**Účet zizovatele příjemce - íslo útu a kód banky:**





### 3. Finan ní údaje

P edpokládané výdaje:


Celkové zp sobilé výdaje platby p ipadající na finan ní mezeru o išt né o p íjmy dle lánku 55:	45 035 133,80
Celkové zp sobilé výdaje platby p ipadající na finan ní mezeru o išt né o p íjmy dle lánku 55 - investí ní:	45 035 133,80
Celkové zp sobilé výdaje platby p ipadající na finan ní mezeru o išt né o p íjmy dle lánku 55 - neinvestí ní:	0,00
Požadovaná ástka dotace celkem:	45 035 133,80
Požadovaná ástka dotace investí ní:	45 035 133,80
Požadovaná ástka dotace neinvestí ní:	0,00

Vynaložené výdaje vztahující se k žádosti o platbu:

Celkové zp sobilé výdaje platby p ipadající na p íjmy dle lánku 55:	0,00
Celkové zdroje p ipadající na zp sobilé výdaje snížené o jiné pen žní p íjmy:	45 035 133,80
Jiné pen žní p íjmy platby p ipadající na zp sobilé výdaje:	345 343,59
Celkové zdroje p ipadající na zp sobilé výdaje:	45 380 477,39
Celkové zdroje p ipadající na zp sobilé výdaje - investí ní:	45 380 477,39
Celkové zdroje p ipadající na zp sobilé výdaje - neinvestí ní:	0,00
Celkové zdroje p ipadající na nezp sobilé výdaje:	1 275 350,52
Celkové výdaje:	46 655 827,91
Celkové zp sobilé výdaje vynaložené v rámci k ížového financování:	0,00
Výdaje na nákup pozemk :	0,00



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod




#### **4. P ílohy žádosti o platbu**

**Název p ílohy:** Monitorovací zpráva  
**íslo p ílohy:**  
**Požadovaná p íloha:**  
**Po et list :**  
**Po et vyhotovení:**  
**Doložena:** Ano  
**Nerelevantní:** Ne  
**Datum schválení:**  
**P ílohu zadal:** KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ  
**P íloha:**  
**Popis:**



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod



## 5. estné prohlášení

Žadatel estn prohlašuje, že v p ípad , že mu vznikne nárok na odpo et dan z p ídané hodnoty, tento nárok nebude uplat ovat, pokud m l zahrnuto DPH jako zp sobilý výdaj v žádosti o platbu.

P íjemce estn prohlašuje, že na aktivity projektu ne erpá podporu z jiného ve ejného rozpo tu R, p ípadn pouze na nezp sobilé výdaje a na zp sobilé výdaje maximáln ve výši vlastního podílu na financování projektu. Podrobnosti o této podpo e jsou, pokud je to relevantní, popsány v p íloze této žádosti o platbu (dota ní titul nebo ve ejný rozpo et, výše poskytnuté podpory).

P íjemce podpory estn prohlašuje, že má k datu p edložení žádosti o platbu vypo ádány veškeré splatné závazky v í státním fond m a státním institucím.

P íjemce estn prohlašuje, že v rámci práv administrované p edložené žádosti o platbu, která obsahuje zp sobilé výdaje na pojistném na sociálním zabezpe ení, nepožaduje proplacení ástky, která odpovídá výši slevy na pojistném na sociálním zabezpe ení od eské správy sociálního zabezpe ení, že si ani o proplacení ástky, která odpovídá výši slevy na pojistném, o tuto slevu v budoucnu od eské správy sociálního zabezpe ení nepožádá.

Jméno a p íjmení osoby oprávn ěné jednat jménem žadatele	
Místo a datum	
Podpis a razítko	

V..... dne:

.....  
podpis



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod

