



PRŮBĚŽNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

Žadatel: **Kraj Vysočina**
Název projektu: **Revitalizace zámeckého parku ve Zboží**
Název prioritní osy: **6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF)**

Akceptační číslo:	14180676	PM projektu:	Kadlecová Kristina
Číslo projektu:	26830223	FM projektu:	Horáček Vilém
Číslo MSC-2007:	CZ.1.02/6.5.00/13.20885	Právník projektu:	Kuncířová Magda
Číslo EDS/SMVS:	115D122003734		
Datum:	09.11.2015		
Č. j.:	11929/ZV/13		

1. Identifikační údaje

Číslo monitorovací zprávy:	4
Období monitorovací zprávy:	30.6.2015 - 31.10.2015
Anglický název projektu:	Revitalization of the park in the Zboží

2. Časový harmonogram

Datum předpokládaného zahájení realizace projektu:	10.11.2014
Předpokládané datum ukončení projektu:	30.9.2015
Datum skutečného zahájení realizace projektu:	10.11.2014
Prohlašuji, že vývoj implementace projektu probíhá dle předpokládaného časového plánu (časové údaje ze žádosti o poskytnutí podpory), případně dle časových termínů uvedených v registračním listu akce / v rozhodnutí o poskytnutí dotace:	ANO

3. Veřejné zakázky



Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
29749858	VŘ - Podlimitní - Zjednodušené podlimitní řízení (§38)	29.8.2014	30.9.2015	1 096 345	OK
Popis:	realizace akce				
Dodavatelé			Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky
EKOIMPEX Vysočina s.r.o.			10.11.2014	Služby	Realizace

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
31456648	VŘ - Veřejná zakázka malého rozsahu - Zakázka malého rozsahu 1. kategorie	13.10.2014	10.10.2015	32 670	OK
Popis:	TDI s prvky autorského dozoru				
Dodavatelé			Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky
Irena Dundychová			20.10.2014	Služby	Technický dozor

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
31457213	VŘ - Veřejná zakázka malého rozsahu - Zakázka malého rozsahu 1. kategorie	24.10.2013	15.11.2013	96 800	OK
Popis:	zpracování dokumentace				
Dodavatelé			Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky
Irena Dundychová			24.10.2013	Služby	Projektová příprava
Komentáře a doplňující informace k výběrovým řízením:			-		

4. Finanční řízení projektu

4.1 Uskutečněné výdaje (dle soupisu fakturace):

Číslo žádosti o platbu	Číslo faktury	Cena s DPH (včetně víceprací)	Uhrazeno dle BV	Způsobilé výdaje	Datum proplacení dotace	Stav
CELKEM		0	0	0		

**Přehled financování projektu:**

Ukazatel	Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace	Realizované výdaje dle žádosti o platbu
Celkové výdaje na projekt v Kč	1 225 815,00	0,00
Celkové způsobilé výdaje na projekt v Kč	1 075 563,00	0,00
Celkové způsobilé veřejné výdaje na projekt v Kč	1 075 563,00	0,00
Celkové způsobilé výdaje na projekt očištěné o skutečné příjmy převyšující příjmy předem deklarované v Kč	1 075 563,00	0,00
Způsobilé veřejné výdaje	v Kč	1 075 563,00
	v %	87,74
Výdaje ERDF/FS	v Kč	752 894,10
	v %	70,00
Spolufinancování ze státního rozpočtu(MŽP - kapitola 315 ŽP)	v Kč	0,00
	v %	0,00
Spolufinancování z rozpočtů krajů	v Kč	268 890,75
	v %	25,00
Spolufinancování z rozpočtu obcí	v Kč	0,00
	v %	0,00
Spolufinancování ze státních fondů (SFŽP ČR)	v Kč	53 778,15
	v %	5,00
Jiné veřejné výdaje	v Kč	0,00
	v %	0,00
Soukromé výdaje	v Kč	0,00
	v %	0,00

5. Informace o kontrolách a auditech projektu

Byla v rámci projektu provedena kontrola na místě?:	NE
Byl v rámci projektu proveden audit?	NE



6. Publicita

Monitorovací zpráva ke dni 31.10.2014

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 28.02.2015

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	tisková zpráva o zahájení realizace (http://www.kr-vysocina.cz/zamecky-park-u-domova-ve-zbozi-prispevkove-organizace-kraje-vysocina-se-dockal-zahajeni-revitalizace/d-4064084/p1=1013) informace o zahájení prací v novinách Měsíčník Kraje Vysočina (http://extranet.kr-vysocina.cz/download/pdf/noviny/noviny-01-15.pdf)
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 30.06.2015

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Aktuální monitorovací zpráva (ke dni 31.10.2015)

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	Tisková zpráva (http://www.kr-vysocina.cz/kraj-vysocina-dokoncil-revitalizaci-parku-domova-ve-zbozi/d-4069512/p1=3379)
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

7. Nesrovnalosti

Byly v rámci dosavadní implementace a realizace projektu zjištěny nějaké nesrovnalosti?:	NE
--	----



8. Stav realizace projektu

kód	celkové náklady bez DPH	celkové náklady s DPH	plánované náklady za období	fakturované celkové náklady bez DPH	fakturované celkové náklady s DPH	způsobilé výdaje
1	906 070,00 Kč	1 096 345,00 Kč	1 096 345,00 Kč	906 070,00 Kč	1 096 345,00 Kč	995 893,00 Kč
2	27 000,00 Kč	32 670,00 Kč	32 670,00 Kč	27 000,00 Kč	32 670,00 Kč	29 876,00 Kč
3	80 000,00 Kč	96 800,00 Kč	96 800,00 Kč	80 000,00 Kč	96 800,00 Kč	49 794,00 Kč
Celkem	1 013 070,00 Kč	1 225 815,00 Kč	1 225 815,00 Kč	1 013 070,00 Kč	1 225 815,00 Kč	1 075 563,00 Kč

Stručný popis současného stavu realizace za období dané monitorovací zprávou:	Byly kompletně dokončeny práce na realizaci Dokončeny sadové úpravy včetně založení trávníků).
Stručný popis předpokládaného stavu realizace za období další monitorovací zprávy:	Bude zajištěna publicita umístěním pamětní desky v prostorách budovy zámku (Domova ve Zboží).

9. Monitorovací indikátory projektu

Název ukazatele	Jednotky	Skutečně dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů	Hodnoty monitorovacích indikátorů z registračního listu / rozhodnutí o poskytnutí dotace
Celková plocha zakládání a regenerované zeleně	ha	4,7700	4,7700
Celkový počet ošetřených dřevin	počet	194,0000	194,0000
Celkový počet vysazených dřevin	počet	26,0000	26,0000
Komentáře a doplňující informace k indikátorům:		-	

10. Finální údaje

Datum zpracování monit. zprávy:	31.10.2015
Zpracovatel monit. zprávy:	Jan Joneš
Prohlašuji, že všechny uvedené údaje odpovídají skutečnému stavu ke dni 31.10.2015	

Ostatní pro informaci k MZ pro GUI SFZP-CENTRAL:

Stav monit. zprávy:	vyplnění
Monit. zprávu ověřil:	Kadlecová Kristina
Datum ověření monit. zprávy:	