

KRAJ VYSOČINA 13	
Došlo dne: 13 -10- 2015	Počet listů
č.j.: KÚJL 68202/2015	Počet příloh

Krajský úřad Kraje Vysočina  
Odbor kultury, památkové péče a  
cestovního ruchu  
Žižkova 57  
587 33 Jihlava

Váš dopis ze dne

číslo jednací  
MMJ/ORM/246/2015  
165030/2015/MMJ

vyřizuje / telefon  
Bauer / 567 167 482

Jihlava  
13. 10. 2015

### Žádost o prodloužení termínu pro předložení závěrečné zprávy a vyúčtování

Vážená paní, vážený pane,

dovolte nám, abychom Vás informovali, že během realizace projektu Jihlava, Masarykovo náměstí 1205/47 – celková obnova fasády včetně souvisejících prací (ZZ01178.0043) došlo k neočekávaným skutečnostem, které povedou k posunutí termínu pro dokončení díla. Konkrétně se jedná o zdržení při provádění úpravy rozvodny a zemních prací před objektem na ulici Matky Boží, kvůli kterému nelze dle stanoveného harmonogramu postavit lešení a následně provádět omítky a nátěry fasády. Z tohoto důvodu Vás žádáme o prodloužení termínu pro předložení závěrečné zprávy a vyúčtování do 15. prosince 2015.

Předem děkujeme za kladné posouzení naší žádosti.

S pozdravem

Ing. Vratislav Výborný  
náměstek primátora

