



Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

KRAJ VYSOČINA		19
Došlo dne: - 6. 12. 2016	Počet listů	1
Č.j.: KUSI 92445/2016 02PZ 805/2016ZV	Počet příloh	0

Kraj Vysočina
k rukám Ing. Bc. Martin Hyský
Žižkova 57
Jihlava
587 33

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje

Žďár nad Sázavou
6.12.2016

Smlouva o poskytnutí dotace na akci „Bukov – rekonstrukce části vodovodního přivaděče ÚV Vír – Drahonín v komunikaci III/3859“ ID ZZ01703.0005

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko žádá Kraj Vysočinu z níže uvedeného důvodu o převod čerpání dotace „Bukov – rekonstrukce části vodovodního přivaděče ÚV Vír - Drahonín v komunikaci III/3859“ z roku 2016 do 31.7.2017.

Zdůvodnění nezahájení prací a nečerpání dotace na stavbu „Bukov – rekonstrukce části vodovodního přivaděče ÚV Vír – Drahonín v komunikaci dle smlouvy o poskytnutí dotace ID ZZ01703.0005 ze dne 3.10.2016.

V obci Bukov byly na základě společného výběrového řízení tří investorů (E.on, obec a SVK Žďársko v průběhu měsíce července 2016 zahájeny současně 4 stavby – rekonstrukce vodovodu, rekonstrukce vod. přivaděče, dešťové kanalizace a rozvodů nn.

Vlastní práce na vod. přivaděči měly být zahájeny po dokončení dešťové kanalizace budované v krajnici komunikace III/3859 a to v souběhu s rekonstruovaným vodovodním přivaděčem a rekonstruovaným vodovodním rozvodným řadem, které jsou vedeny v jednom jízdním pruhu komunikace. Investorem stavby dešťové kanalizace je obec Bukov. Práce byly dále koordinovány s postupem dalšího investora firmy E.on, která provádí v obci Bukov rekonstrukci rozvodů nn. Zahájení prací na kanalizaci bylo limitováno skutečností, že průjezd obcí Bukov nemohl být uzavřen z důvodu vedení objízdné trasy jiné stavby v obci Strážek přes obec Bukov do 31.8.2016.

Práce na kanalizaci byly zahájeny ihned po možnosti uzavření silnice III/3859 v obci Bukov. Při provádění prací na kanalizaci docházelo ke kolizím se stávajícím rozvodným vodovodním řadem a přípojkami k jednotlivým nemovitostem, které jsou v havarijním stavu. Z tohoto důvodu došlo v průběhu měsíce září a října k nepředpokládanému zpoždění prací na kanalizaci.

Při projednání dalšího postupu prací na rekonstrukci vodovodního přivaděče bylo v průběhu listopadu konstatováno, že termín provedení této stavby a vyčerpání dotace do konce roku 2016 je ve výše uvedené komunikaci nereálné.

TELEFON: 566 626357

E-mail: kratochvilova@svkzdarsko.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ:

1622321399/0800

ČESKÁ SPOŘITELNA a.s. Žďár n.S.

IČO: 43383513

DIČ: CZ 43383513



Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou


Hlavním důvodem je skutečnost, že práce na vodovodu nelze provádět v zimním období, kdy hrozí zamrzání souběžného i kříženého stávajícího vodovodního potrubí a významné omezení zimní údržby komunikace. Výše popsané skutečnosti vyplynuly z postupu výstavby a smluvní strany tuto skutečnost nemohly předpokládat. Bylo dohodnuto zahájení prací na rekonstrukci přivaděče nejdéle od 1.3.2017 případně dříve, pokud to klimatické podmínky dovolí.

Z výše popsaných skutečností je zřejmé, že v průběhu listopadu 2016 nastaly nepředvídatelné skutečnosti, které neumožnily zhotoviteli zahájení prací na rekonstrukci přivaděče a tím čerpání Krajem Vysočina poskytnuté dotace.

Žádáme Kraj Vysočina o schválení možnosti nečerpání dotace ID ZZ01703.0005 v roce 2016 a její přesun do 31.7.2017, kdy bude stavba celá provedena a dokončena.

Děkujeme za kladné vyřízení a jsme s pozdravem

Svaz vodovodů a kanalizací
Žďársko
Vodárenská 2
591 01 Žďár nad Sázavou


Ing. Radovan Necid
místopředseda předsednictva