



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

PRŮBĚŽNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

Příjemce podpory: **Kraj Vysočina**
Název projektu: **Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Ústav sociální péče - Křižanov**
Název prioritní osy: **6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF)**

| | | | |
|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Akceptační číslo: | 10078526 | PM projektu: | Šittnerová Tereza |
| Číslo projektu: | 2447007 | FM projektu: | Navrátil Lukáš |
| Číslo MSC-2007: | CZ.1.02/6.5.00/10.09179 | Právník projektu: | Kuncířová Magda |
| Číslo EDS/SMVS: | 115D122001613 | | |
| Datum: | 16.05.2013 | | |
| Č. j.: | 00702/HBR/2010 | | |

1. Identifikační údaje

| | |
|-----------------------------|---|
| Číslo monitorovací zprávy: | 7 |
| Období monitorovací zprávy: | 31.12.2012 - 30.4.2013 |
| Anglický název projektu: | Revtalisation of Parks within Vysocina council facilities - Special Needs Home - Křižanov |

2. Časový harmonogram

| | |
|---|------------|
| Datum předpokládaného zahájení realizace projektu: | 15.11.2011 |
| Předpokládané datum ukončení projektu: | 30.4.2015 |
| Datum skutečného zahájení realizace projektu: | - |
| Prohlašuji, že vývoj implementace projektu probíhá dle předpokládaného časového plánu (časové údaje ze žádosti o poskytnutí podpory), případně dle časových termínů uvedených v registračním listu akce / v rozhodnutí o poskytnutí dotace: | ANO |

3. Veřejné zakázky

| Číslo | Typ | Datum zahájení | Datum ukončení | Cena s DPH | Stav |
|-------|-----|----------------|----------------|------------|------|
|-------|-----|----------------|----------------|------------|------|



| | | | | | |
|---|---|----------------------|------------------|-------------------|---|
| 16655545 | VŘ - Nadlimitní - Otevřené řízení (S27) | 23.3.2012 | 31.12.2014 | 1 094 189 | - |
| Popis: | Realizace akce - Ústav soc. péče-Křižanov | | | | |
| Dodavatelé | | Datum podpisu SoD | Druh předmětu VZ | Charakter zakázky | |
| EKOIMPEX Vysočina s.r.o. | | 17.09.2012 | Služby | Realizace | |
| Komentáře a doplňující informace k výběrovým řízením: | - | | | | |

4. Finanční řízení projektu

4.1 Uskutečněné výdaje (dle soupisu fakturace):

| Číslo žádosti o platbu | Číslo faktury | Cena s DPH (včetně víceprací) | Uhrazeno dle BV | Způsobilé výdaje | Datum proplacení dotace | Stav |
|------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|------|
| CELKEM | | 0 | 0 | 0 | | |



Přehled financování projektu:

| Ukazatel | Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace | Realizované výdaje dle žádosti o platbu |
|---|------------------------------------|---|
| Celkové výdaje na projekt v Kč | 0,00 | 0,00 |
| Celkové způsobilé výdaje na projekt v Kč | 0,00 | 0,00 |
| Celkové způsobilé veřejné výdaje na projekt v Kč | 0,00 | 0,00 |
| Celkové způsobilé výdaje na projekt očištěné o skutečné příjmy převyšující příjmy předem deklarované v Kč | 0,00 | 0,00 |
| Způsobilé veřejné výdaje | v Kč | 0,00 |
| | v % | 0,00 |
| Výdaje ERDF/FS | v Kč | 0,00 |
| | v % | 0,00 |
| Spolufinancování ze státního rozpočtu(MŽP - kapitola 315 ŽP) | v Kč | 0,00 |
| | v % | 0,00 |
| Spolufinancování z rozpočtů krajů | v Kč | 0,00 |
| | v % | 0,00 |
| Spolufinancování z rozpočtu obcí | v Kč | 0,00 |
| | v % | 0,00 |
| Spolufinancování ze státních fondů (SFŽP ČR) | v Kč | 0,00 |
| | v % | 0,00 |
| Jiné veřejné výdaje | v Kč | 0,00 |
| | v % | 0,00 |
| Soukromé výdaje | v Kč | 0,00 |
| | v % | 0,00 |



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

4.2 Odhad financování:

| zdroj | 2013 | 2014 | celkem |
|---------------------------------------|-----------|---------|-----------|
| Celkové výdaje na projekt | 3 100 000 | 182 615 | 3 282 615 |
| Celkové nezpůsobilé výdaje na projekt | 62 386 | 3 675 | 66 062 |
| Celkové způsobilé výdaje projektu | 3 037 614 | 178 940 | 3 216 553 |
| Dotace ERDF | 2 126 330 | 125 258 | 2 251 588 |
| Dotace SFZP | 151 881 | 8 947 | 160 828 |
| VZ žad. veřejné | 759 403 | 44 735 | 804 138 |



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

5. Informace o kontrolách a auditech projektu

| | |
|---|----|
| Byla v rámci projektu provedena kontrola na místě?: | NE |
| Byl v rámci projektu proveden audit? | NE |



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

6. Publicita

Monitorovací zpráva ke dni 30.04.2011

| | |
|--|----|
| Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu: | NE |
| - jiné formy zajištění publicity projektu: | - |
| - komentáře a doplňující informace k publicitě | - |

Monitorovací zpráva ke dni 31.08.2011

| | |
|--|----|
| Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu: | NE |
| - jiné formy zajištění publicity projektu: | - |
| - komentáře a doplňující informace k publicitě | - |

Monitorovací zpráva ke dni 31.12.2011

| | |
|--|----|
| Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu: | NE |
| - jiné formy zajištění publicity projektu: | - |
| - komentáře a doplňující informace k publicitě | - |

Monitorovací zpráva ke dni 30.04.2012

| | |
|------------------------------|--|
| Zajištění povinné publicity: | |
|------------------------------|--|



| | |
|--|----|
| - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu: | NE |
| - jiné formy zajištění publicity projektu: | - |
| - komentáře a doplňující informace k publicitě | - |

Monitorovací zpráva ke dni 31.08.2012

| | |
|--|----|
| Zajištění povinné publicity: | |
| - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu: | NE |
| - jiné formy zajištění publicity projektu: | - |
| - komentáře a doplňující informace k publicitě | - |

Monitorovací zpráva ke dni 31.12.2012

| | |
|--|----|
| Zajištění povinné publicity: | |
| - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu: | NE |
| - jiné formy zajištění publicity projektu: | - |
| - komentáře a doplňující informace k publicitě | - |

Aktuální monitorovací zpráva (ke dni 30.04.2013)

| | |
|--|----|
| Zajištění povinné publicity: | |
| - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu: | NE |
| - jiné formy zajištění publicity projektu: | - |
| - komentáře a doplňující informace k publicitě | - |



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

7. Nesrovnalosti

| | |
|--|----|
| Byly v rámci dosavadní implementace a realizace projektu zjištěny nějaké nesrovnalosti?: | NE |
|--|----|



8. Stav realizace projektu

| kód | celkové náklady bez DPH | celkové náklady s DPH | plánované náklady za období | fakturované celkové náklady bez DPH | fakturované celkové náklady s DPH | způsobilé výdaje |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| Stručný popis současného stavu realizace za období dané monitorovací zprávy: | | | | Probíhá vlastní realizace. | | |
| Stručný popis předpokládaného stavu realizace za období další monitorovací zprávy: | | | | Realizace vlastních prací. | | |

9. Monitorovací indikátory projektu

| Název ukazatele | Jednotky | Skutečně dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů | Hodnoty monitorovacích indikátorů z registračního listu / rozhodnutí o poskytnutí dotace |
|---|----------|---|--|
| Celkový počet ošetřených dřevin | počet | 0,0000 | 129,0000 |
| Celkový počet vysazených dřevin | počet | 0,0000 | 3 606,0000 |
| Komentáře a doplňující informace k indikátorům: | | - | |

10. Finální údaje

| | |
|---|------------|
| Datum zpracování monit. zprávy: | 30.04.2013 |
| Zpracovatel monit. zprávy: | Marek Brom |
| Prohlašuji, že všechny uvedené údaje odpovídají skutečnému stavu ke dni 30.4.2013 | |

Ostatní pro informaci k MZ pro GUI SFZP-CENTRAL:

| | |
|---------------------|--|
| Stav monit. zprávy: | |
|---------------------|--|



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Monit. zprávu ověřil: | Šittnerová Tereza |
| Datum ověření monit. zprávy: | |