

# Monitorovací zpráva / hlášení o pokroku

## Opera ní program: CZ.1.11 ROP NUTS II Jihovýchod

íslo monitorovací zprávy/hlášení: 2IY9NPM00201

### 1. Údaje o projektu

**Prioritní osa:** 11.1  
Dostupnost dopravy

**Oblast podpory:** 11.1.1  
Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu

**Podoblast podpory:**

**Kraj:** ROP NUTS II Jihovýchod

**P íjemce:** Kraj Vyso ína

**Registra ní íslo projektu:** CZ.1.11/1.1.00/21.01331

**Název projektu:** II/353 D1 - Rytí sko - Jamné, 2. stavba

**Kontaktní osoba:** Kremlá ková Mirka

**Adresa:** Jihlava, Žižkova, 1882, 58601

**E-mail:** kremlackova.m@kr-vysocina.cz

**Telefon:** 564602181

### 2. Položka ze seznamu monitorovacích zpráv a hlášení

**Po adí:** 2

**Typ zprávy:** Monitorovací zpráva se ŽoP

**P edpokládané datum p edložení:** 31.10.2013

**Sledované období:** 10.03.2013 - 30.10.2013


### 3. Indikátory hlášení



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod



<b>Kód nár. íselníku:</b>	00.07.
<b>Název indikátoru:</b>	Po et postavených nebo technicky zhodnocených most
<b>Jednotka:</b>	Po et
<b>Výchozí hodnota:</b>	0,00
<b>Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení:</b>	0,00
<b>Dosažená hodnota:</b>	0,00
<b>Cílová hodnota:</b>	1,00
<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	
<b>Aktuální stav:</b>	
<b>Kód nár. íselníku:</b>	00.08.
<b>Název indikátoru:</b>	Po et vybudovaných nebo technicky zhodnocených protihlukových zdí a bariér
<b>Jednotka:</b>	Po et
<b>Výchozí hodnota:</b>	0,00
<b>Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení:</b>	0,00
<b>Dosažená hodnota:</b>	0,00
<b>Cílová hodnota:</b>	1,00
<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	
<b>Aktuální stav:</b>	
<b>Kód nár. íselníku:</b>	00.12.
<b>Název indikátoru:</b>	Po et zbudovaných nebo technicky zhodnocených obchvat
<b>Jednotka:</b>	Po et
<b>Výchozí hodnota:</b>	0,00
<b>Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení:</b>	0,00
<b>Dosažená hodnota:</b>	0,00
<b>Cílová hodnota:</b>	1,00
<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	
<b>Aktuální stav:</b>	
<b>Kód nár. íselníku:</b>	61.01.00
<b>Název indikátoru:</b>	Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. t ídy celkem
<b>Jednotka:</b>	km
<b>Výchozí hodnota:</b>	0,00
<b>Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení:</b>	0,00
<b>Dosažená hodnota:</b>	0,00
<b>Cílová hodnota:</b>	1,76
<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	
<b>Aktuální stav:</b>	




**PRACOVNÍ VERZE (ROP-IP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!**

Kód nár. íselníku:	61.01.09
Název indikátoru:	Délka nov vybudovaných nebo rekonstruovaných silni ních obchvat m st a obcí
Jednotka:	km
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	0,00
Cílová hodnota:	1,76
Datum dosažené hodnoty:	
Aktuální stav:	




Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod



#### 4. Výb rová ízení

Po adové íslo V : 001  
 Je V evidováno v ISVZ: Ano  
 íslo ISVZ: 7202011010796  
 Název V : Stavby - 04, komunikace  
 Vypl ované údaje k: Výb rové ízení  
 V dle výše p edpokládané hodnoty: Nadlimitní  
 Stav V : Výb rové ízení ukon eno  
 Druh výb rového/zadávacího ízení: Užší ízení (§28)  
 Vybráno: Ano  
 Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel  
 Druh V podle p edm tu: Stavební práce  
 P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 115 000 000,00  
 Nasmlouvaná cena v K bez DPH: 107 649 888,00  
 P edpokládané/skute né datum zahájení V : 26.03.2012  
 P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 06.03.2013  
 Datum podpisu smlouvy o dílo: 06.03.2013  
 Výb rové ízení s více dodavateli: Ano  
 Dodavatel(é) výb rového ízení:

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	I nebo R / DI	Nasmlouvaná cena v K bez DPH/ Právní forma	Skute ná cena V po podpisu dodatku v K bez DPH
EUROVIA CS, a.s.	45274924	53 824 944,00	0,00
		Akciová spole nost	
STRABAG a.s.	60838744	53 824 944,00	0,00
		Akciová spole nost	



## **5. Publicita**

**Zp sob zajišt ní publicity:** Internetové stránky

**Konkrétní opat ení pro zajišt ní publicity:**

**Stav p i podání projektové žádosti:** Na stránkách Kraje Vyso ína ([www.kr-vysocina.cz](http://www.kr-vysocina.cz)) existuje zvláštní odkaz pro publicitu projekt financovaných prost ednictvím Strukturálních fond Evropské unie:  
Téma - Doprava - Silni ní projekty spolufinancované ze zdroj Evropské unie  
(<http://www.krvysocina.cz/regionalni-operacni-program-nuts2-jihovychod-rop-jv/ds-300579/p1=9175>).

**Aktuální stav:** Na stránkách Kraje Vyso ína (<http://www.kr-vysocina.cz/regionalni-operacni-program-nuts2-jihovychod-rop-jv/ds-300579/p1=9175>) je k dispozici publicita projekt financovaných prost ednictvím Strukturálních fond Evropské unie.

**Zp sob zajišt ní publicity:** Stálá vysv tlující tabulka (pam tní deska)

**Konkrétní opat ení pro zajišt ní publicity:**

**Stav p i podání projektové žádosti:** Po ukon ení projektu bude místo realizace ozna eno jedním kusem stálé vysv tlující tabulky dle Pravidel publicity ROP JV.

**Aktuální stav:** Beze zm ny

**Zp sob zajišt ní publicity:** Velkoplošný reklamní panel (billboard)

**Konkrétní opat ení pro zajišt ní publicity:**


**Stav p i podání projektové žádosti:** Stavba bude po dobu realizace ozna ena (na jejím za átku a konci) dv ma kusy velkoplošných billboard dle Pravidel publicity ROP JV.

**Aktuální stav:** P ed zahájením stavebních prací byly osazeny na za átku a konci úseku velkoplošné billboardy dle Pravidel publicity ROP JV. Billboardy budou ozna ovat místo stavby až do ukon ení stavebních prací, poté bude osazena pam tní deska dle Pravidel publicity ROP JV. Fotodokumentace billboard je sou ástí p ílohy monitorovací zprávy.

## **6. Rovné p íležitosti**



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod



## **7. Environmentální kritéria**

### **Kvantifikovatelná environmentální kritéria:**

### **Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:**

íslo: 39

**Název environmentálního kritéria:** P ísp je projekt ke snížení zatížení transi ní a nákladní dopravou ?

#### **Popis aktivit/opat ení/dopadu projektu:**

**Stav k projektové žádosti:** Výstavba p eložky v úseku komunikace II/353 v obchvatu obce Jamné mezi m sty Jihlava a Ž ár nad Sázavou umožní plynulejší pr jezd vozidel. Omezí se astá akcelerace a decelerace vozidel, která je z pohledu vlivu na životní prost edí velmi negativní.

**Aktuální stav:** Beze zm ny

íslo: 66

**Název environmentálního kritéria:** Dojde realizací projektu ke snížení dopravních nehod ?

#### **Popis aktivit/opat ení/dopadu projektu:**

**Stav k projektové žádosti:** Realizace projektu bude znamenat i snížení rizika dopravních nehod, protože po ukon ení projektu se na daném úseku již nebudou vyskytovat místa nevyhovující z dopravní-bezpe nostního hlediska znamenající vyšší riziko výskytu dopravních nehod.

**Aktuální stav:** Beze zm ny



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod




## 8. Rozpo et projektu

Kód	Název	Po et k s	Cena kusu [K ]	Výdaje celkem [K ]	Z toho neinvesti ní [K ]	Procento	Jednotka
01	Dopl kové zp sobilé výdaje	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01	Lidské zdroje	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.01	Mzdové výdaje - hrubá mzda	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.02	Odvody soc.a zdrav.pojišt ní zam stnance	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.02	Nákupy materiálu (spot ební)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03	Další dopl kové výdaje	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.01	Výb rová ízení	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.02	Nezbytné poradenství, konzulta ní, expertní a právní služby	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.03	Inženýring bez stavebního a autorského dozoru	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.04	Finan ní výdaje a poplatky (s výjimkou správních a místních poplatk )	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.05	Licence, patenty a jiná práva využitá p i po izování majetku(s výjimkou software)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.06	Náhrady za omezení vlastnických práv, náhrady za majetkové újmy	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.07	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Hlavní zp sobilé výdaje	0	0,00	137 028 562,47	0,00	100,00	
02.01	Výdaje na povinnou publicitu	1	100 414,72	100 414,72	0,00	0,07	
02.02	Nákup nemovitostí	0	0,00	2 300 418,00	0,00	1,68	
02.02.01	Pozemky v etn ostatních zp sobilých výdaj souvisejících s po ízením pozemku	1	2 300 418,00	2 300 418,00	0,00	1,68	
02.02.02	Nemovitosti vyjma pozemk	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02.03	Ostatní zp sobilé výdaje související s po ízením nemovitostí v rozpo tu jinde neuvedené	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02.04	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03	Projektová dokumentace	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.01	Projektová dokumentace (náklady na zpracování žádosti a povinných p íloh projektu)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.02	Stavební dokumentace k územnímu a st. ízení, rozpo et stavby, pr zkumné a jiné obdobné práce	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.03	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.04	Stavební dozor, autorský dozor	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.05	Stavební a technologické innosti	0	0,00	134 627 729,75	0,00	98,25	
02.05.01	Ostatní zp sobilé výdaje související s po ízením staveb, jinde v rozpo tu neuvedené	1	114 150 784,75	114 150 784,75	0,00	83,30	
02.05.02	Jiné	1	20 476 945,00	20 476 945,00	0,00	14,94	



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod



**PRACOVNÍ VERZE (ROP-IP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!**

02.06	Stroje a za ízení, hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01	Nákup a technické zhodnocení stroj a za ízení - (dlouhodobý hmotný majetek DHM)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02	Nákup dlouhodobého nehmotného majetku ( patenty, know-how, licence, sw) - DNM	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03	Nákup drobného dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku (DDHM a DDNM)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.04	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	Finan ní leasing	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01	Finan ní leasing -splátky	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02	Finan ní leasing-zbytková kupní cena	0	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Nezp sobilé výdaje celkem	0	0,00	19 060 834,53	100 000,00	13,91
03.01	Další dopl kové výdaje	1	500 000,00	500 000,00	0,00	0,36
03.02	Projektová dokumentace	1	1 855 669,00	1 855 669,00	0,00	1,35
03.03	Stavební dozor, autorský dozor	1	500 000,00	500 000,00	0,00	0,36
03.04	Po ízení staveb - RDS, DSPS	1	1 796 850,00	1 796 850,00	0,00	1,31
03.05	Po ízení staveb - výdaje na výsadbu zelen	1	3 029 775,57	3 029 775,57	0,00	2,21
03.06	Po ízení staveb - ostatní	1	9 911 359,18	9 911 359,18	0,00	7,23
03.07	Nájemné	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,07
03.08	Jiné	1	100 000,00	100 000,00	0,00	0,07
03.09	SO 702 Protihluková ze v km 1,49 až 1,54 vpravo	1	1 239 517,00	1 239 517,00	0,00	0,90
03.10	Výdaje na povinnou publicitu (billboard EU)	1	27 663,78	27 663,78	0,00	0,02
04	Zp sobilé výdaje bez ode tení p íjm	0	0,00	137 028 562,47	0,00	100,00
05	Celkové výdaje projektu bez ode t ní p íjm	0	0,00	156 089 397,00	100 000,00	113,91
06	P íjmy vyplývající z realizace projektu	1	43 275,08	43 275,08	0,00	0,03
07	Zp sobilé výdaje po ode t ní p íjm	0	0,00	136 985 287,39	0,00	99,97





**9. P ehled financování**

	Výdaje projektu (v K )
Celkové zdroje:	156 089 397,00
Celkové zp sobilé výdaje:	137 028 562,47
Celkové nezp sobilé výdaje:	19 060 834,53
Celkové zp sobilé investi ní výdaje:	137 028 562,47
Celkové zp sobilé neinvesti ní výdaje:	0,00
Jiné pen žní p íjmy projektu:	43 275,08
P íjmy projektu dle lánku 55:	0,00
Ve ejné prost edky:	20 547 793,12
Soukromé prost edky:	0,00
Dotace z rozpo tu RR:	116 437 494,27
z toho EU:	116 437 494,27

**10. Finan ní plán**

Po adí žádosti o platbu:	01
Datum p edpokládaného p edložení žádosti o platbu:	30.10.2013
ástka dotace:	67 054 874,02
Z toho neinvesti ní:	0,00
Skute nost - ástka dotace:	0,00
Skute nost - z toho neinvesti ní:	0,00


Po adí žádosti o platbu:	02
Datum p edpokládaného p edložení žádosti o platbu:	30.09.2014
ástka dotace:	49 382 620,25
Z toho neinvesti ní:	0,00
Skute nost - ástka dotace:	0,00
Skute nost - z toho neinvesti ní:	0,00

**11. Prioritní téma**

Název prioritního tématu:	Regionální / místní komunikace
íslo prioritního tématu:	23
Odhad výdaj (K ):	
Stav p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení:	116 437 494,28
Aktuální stav:	116 437 494,27

**12. P ílohy**

Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod



Název p ílohy: ú etní doklady v požadované form v etn zaú tování a dokladu o zaplacení  
spole n se soupiskou faktur  
íslo p ílohy: 19  
Požadovaná P íloha  
p íloha:  
Po et list : 0  
Po et vyhotovení: 0  
Datum schválení:  
P ílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ  
P íloha: 01\_1331\_soupiska-faktur-nova\_II353\_D1-Rytirsko-Jamne,2.st.xls

**Popis:**

Sou ástí p ílohy jsou:

- výkaz výdaj vynaložených p íjemcem,
- ú etní doklady v požadované form v etn zaú tování,
- doklady o zaplacení (tj. výpisy z ú tu).

Název p ílohy: odd lené ú etnictví (nap . pomocí analytických ú t ) projektu  
íslo p ílohy: 20  
Požadovaná P íloha  
p íloha:  
Po et list : 0  
Po et vyhotovení: 0  
Datum schválení:  
P ílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ

P íloha:

**Popis:**


Sou ástí p ílohy jsou ú etní deníky a odd lené ú etnictví pomocí analytických ú t .

Název p ílohy: u staveb zápisy z kontrolních dn v etn stavebního deníku  
íslo p ílohy: 25  
Požadovaná P íloha  
p íloha:  
Po et list : 0  
Po et vyhotovení: 0  
Datum schválení:  
P ílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ

P íloha:

**Popis:**

Sou ástní p ílohy jsou zápisy z kontrolních dn v etn stavebního deníku v tišt né podob .




Název p ílohy: dodržení publicity projektu (fotodokumentaci, vzory propaga ních a jiných materiálu)  
íslo p ílohy: 26  
Požadovaná p íloha: P íloha  
Po et list : 0  
Po et vyhotovení: 0  
Datum schválení:  
P ílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ  
P íloha: foto publicity\_1331.zip  
Popis:  
Sou ástí p ílohy je fotodokumentace zajišt ní publicity projektu (billboardy).

Název p ílohy: estné prohlášení p íjemce k nemožnosti zastavení majetku  
íslo p ílohy: 35  
Požadovaná p íloha: estná prohlášení  
Po et list : 0  
Po et vyhotovení: 0  
Datum schválení:  
P ílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ  
P íloha: priloha-k-cestnemu-prohlaseni-priemce-k-nemoznosti-zastaveni-majetku-web2\_1331.docx  
Popis:

Dle p edpis ROP JV platí, že v p ípad liniových staveb se statutem pozemní komunikace dle zákona . 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve zn ní pozd jších p edpis , se neuvád jí pozemky, na kterých se tyto stavby nacházejí a nebyly po ízeny z dotace.

Z pohledu p íjemce, Kraje Vyso ina, je doložení estného prohlášení k nemožnosti zastavení majetku, dle metodického pokynu Ú adu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod . 15/2009 EX, nerelevantní. Vlastnit silnice II. a III. t ídy m že pouze p íslušný kraj a jen na svém území (§ 9 zákona . 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích). Tyto silnice tvo í dle § 5 odst. 1 z. . 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích jednotnou silni ní sí . S ohledem na p edchozí sd lení je z ejmé, že p íjemci, Kraji Vyso ina, žádná banka zástavní právo ke stavb silnice II. a III. t ídy nez ídí, nebo by zástavu nemohla nikdy realizovat.

V rámci této žádosti o platbu jsou uplat ovány zp sobilé výdaje související s výkupem pozemk v k.ú. Jamné u Jihlavy dle stanovené administrativní ceny pozemk ur ené znaleckým posudkem . 666-02/2013.



**Název p ílohy:** Popis realizace projektu

**íslo p ílohy:**

**Požadovaná  
p íloha:**

**Po et list :**

**Po et vyhotovení:**

**Datum schválení:**

**P ílohu zadal:** KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ

**P íloha:** priloha-mz-II353 D1-Rytí sko-Jamn2 stavba.doc

**Popis:**

Sou ástí p ílohy je Popis realizace projektu dle Metodického pokynu . 10/2009 EX.

**Název p ílohy:** Realiza ní dokumentace stavby

**íslo p ílohy:**

**Požadovaná  
p íloha:**

**Po et list :**

**Po et vyhotovení:**

**Datum schválení:**

**P ílohu zadal:** KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ

**P íloha:**

**Popis:**

Sou ástí p ílohy je realiza ní dokumentace stavby na n které stavební objekty.

**Název p ílohy:** Monitoring prostav nosti a finan ního pln ní

**íslo p ílohy:**

**Požadovaná  
p íloha:**

**Po et list :**

**Po et vyhotovení:**

**Datum schválení:**

**P ílohu zadal:** KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ


**P íloha:** Monitoring prostav nosti a finan ního pln ní.zip

**Popis:**

Sou ástí p ílohy je monitoring prostav nosti a finan ního pln ní projektu dle metodického pokynu ÚRR . 6/2011 externí.



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod



Název p ílohy: Fotodokumentace realizace a výstup projektu

íslo p ílohy:

Požadovaná  
p íloha:

Po et list :

Po et vyhotovení:

Datum schválení:

P ílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ

P íloha: foto realizace\_1331.zip

Popis:

Sou ástí p ílohy je fotodokumentace pr b hu realizace stavebních prací projektu za sledované období.

Název p ílohy: Rozhodnutí o povolení k p ed asnému užívání stavby

íslo p ílohy:

Požadovaná  
p íloha:

Po et list :

Po et vyhotovení:

Datum schválení:

P ílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ


P íloha:

Popis:

Sou ástí p ílohy je Rozhodnutí o povolení k p ed asnému užívání stavby, které nabylo právní moci dne 1. 11. 2013



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod



### **13. Estní prohlášení**

P íjemce estn prohlašuje,  
že nezatížil zástavním právem žádný majetek, který použili pro realizaci projektu a ani nezatížil zástavním právem majetek, který po ídil z dotace. Zástavním právem nejsou zatíženy nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí, které se vztahují k projektu (vyjma sousedních pozemk ).  
P esný výpis nemovitostí - viz P íloha k estnému prohlášení p íjemce k nemožnosti zastavení majetku.

**Jméno a p íjmení osoby oprávn ěné jednat jménem žadatele:**

**Místo a datum:**

**Podpis:**



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod




## Zjednodušená žádost o platbu

### 1. Identifikační údaje

**Název projektu:** II/353 D1 - Rytísko - Jamné, 2. stavba  
**Íslo projektu:** CZ.1.11/1.1.00/21.01331  
**Název příjemce:** Kraj Vysočina  
**Íslo smlouvy:** 1  
**Íslo žádosti o platbu:** 00/01331  
**Modifikovaná platba:** Ne  
**Typ žádosti:** Ex-post  
**Datum finalizace žádosti o platbu:**  
**Závazná žádost:** Ne

### 2. Bankovní spojení

**Název banky:** Sberbank  
**Účet příjemce - íslo útu a kód banky:** 000000-4200134220/6800  
**Měna útu:** CZK  
**Konstantní symbol:**  
**Variabilní symbol:** 0001331  
**Specifický symbol:**  
**Účet zizovatele příjemce - íslo útu a kód banky:**



### 3. Finan ní údaje

P edpokládané výdaje:


Celkové zp sobilé výdaje platby p ipadající na finan ní mezeru o išt né o p íjmy dle lánku 55:	78 888 087,09
Celkové zp sobilé výdaje platby p ipadající na finan ní mezeru o išt né o p íjmy dle lánku 55 - investí ní:	78 888 087,09
Celkové zp sobilé výdaje platby p ipadající na finan ní mezeru o išt né o p íjmy dle lánku 55 - neinvestí ní:	0,00
Požadovaná ástka dotace celkem:	67 054 874,02
Požadovaná ástka dotace investí ní:	67 054 874,02
Požadovaná ástka dotace neinvestí ní:	0,00

Vynaložené výdaje vztahující se k žádosti o platbu:

Celkové zp sobilé výdaje platby p ipadající na p íjmy dle lánku 55:	0,00
Celkové zdroje p ipadající na zp sobilé výdaje snížené o jiné pen žní p íjmy:	78 888 087,09
Jiné pen žní p íjmy platby p ipadající na zp sobilé výdaje:	0,00
Celkové zdroje p ipadající na zp sobilé výdaje:	78 888 087,09
Celkové zdroje p ipadající na zp sobilé výdaje - investí ní:	78 888 087,09
Celkové zdroje p ipadající na zp sobilé výdaje - neinvestí ní:	0,00
Celkové zdroje p ipadající na nezp sobilé výdaje:	6 196 190,20
Celkové výdaje:	85 084 277,29
Celkové zp sobilé výdaje vynaložené v rámci k ížového financování:	0,00
Výdaje na nákup pozemk :	1 282 694,76



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod





#### **4. P ílohy žádosti o platbu**

**Název p ílohy:** Monitorovací zpráva

**íslo p ílohy:**

**Požadovaná  
p íloha:**

**Po et list :**

**Po et vyhotovení:**

**Doložena:** Ano

**Nerelevantní:** Ne

**Datum schválení:**

**P ílohu zadal:** KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ


**P íloha:**

**Popis:**

Sou ástí p ílohy je monitorovací zpráva projektu II/353 D1 - Rytí sko - Jamné, 2. stavba.



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod



**5. Estní prohlášení**

Žadatel estní prohlašuje, že v případě, že mu vznikne nárok na odpovídaný dan z přidané hodnoty, tento nárok nebude uplatňovat, pokud má zahrnuto DPH jako způsobilý výdaj v žádosti o platbu.

Příjemce podpory estní prohlašuje, že v případě, že nainnost, která je předmětem pomoci dle Smlouvy v příslušném období, pro které je pomoc poskytnána, nepřijímá žádnou další dotaci, podporu, finanční příspěvek či jiné obdobné, a to ani z jiných rozpočtových kapitol státního rozpočtu ČR, státního fondu či jiných SF nebo jiných prostředků EU.

Příjemce podpory estní prohlašuje, že má k datu předložení žádosti o platbu vypořádané veškeré splatné závazky vůči státním fondům a státním institucím.

Příjemce estní prohlašuje, že v rámci práv administrovaných předloženou žádostí o platbu, která obsahuje způsobilé výdaje na pojistném na sociálním zabezpečení, nepožaduje proplacení částky, která odpovídá výši slevy na pojistném na sociálním zabezpečení od české správy sociálního zabezpečení, že si ani o proplacení částky, která odpovídá výši slevy na pojistném, o tuto slevu v budoucnu od české správy sociálního zabezpečení nepožádá.

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele	
Místo a datum	
Podpis a razítko	

V..... dne:

.....  
podpis



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod

