

Monitorovací zpráva / hlášení o pokroku

Operační program: CZ.1.11 ROP NUTS II Jihovýchod

Číslo monitorovací zprávy/hlášení: 3IY9zPM00201

1. Údaje o projektu

Prioritní osa: 11.1
Dostupnost dopravy

Oblast podpory: 11.1.1
Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu

Podoblast podpory:

Kraj: ROP NUTS II Jihovýchod

Příjemce: Kraj Vysočina

Registrační číslo projektu: CZ.1.11/1.1.00/40.01676

Název projektu: II/345 Chotěboř - průtah, 2. etapa

Kontaktní osoba: Opatová Radka

Adresa: Jihlava, Žižkova, 1882, 58601

E-mail: opatova.r@kr-vysocina.cz

Telefon: 564602186

2. Položka ze seznamu monitorovacích zpráv a hlášení


Pořadí: 2


Typ zprávy: Závěrečná monitorovací zpráva

Předpokládané datum předložení: 31.10.2015

Sledované období: 16.06.2015 - 30.10.2015

3. Indikátory hlášení

Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod


PRACOVNÍ VERZE (ROP-IP) - PŘED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLNĚ ULOŽIT!!!**Kód nár. číselníku:** 00.09.**Název indikátoru:** Počet zklidněných průtahů**Jednotka:** Počet**Výchozí hodnota:** 0,00**Dosažená hodnota před podáním
monitorovací zprávy/hlášení:** 0,00**Dosažená hodnota:** 1,00**Cílová hodnota:** 1,00**Datum dosažené hodnoty:** 30.10.2015**Aktuální stav:** Cílová hodnota indikátoru byla dosažena.**Kód nár. číselníku:** 00.10.**Název indikátoru:** Počet vybudovaných nebo technicky zhodnocených okružních
křižovatek**Jednotka:** Počet**Výchozí hodnota:** 0,00**Dosažená hodnota před podáním
monitorovací zprávy/hlášení:** 0,00**Dosažená hodnota:** 1,00**Cílová hodnota:** 1,00**Datum dosažené hodnoty:** 30.10.2015**Aktuální stav:** Cílová hodnota indikátoru byla dosažena.**Kód nár. číselníku:** 00.11.**Název indikátoru:** Počet dalších nově zbudovaných nebo technicky zhodnocených
dopravních staveb**Jednotka:** Počet**Výchozí hodnota:** 0,00**Dosažená hodnota před podáním
monitorovací zprávy/hlášení:** 0,00**Dosažená hodnota:** 2,00**Cílová hodnota:** 2,00**Datum dosažené hodnoty:** 30.10.2015**Aktuální stav:** Cílová hodnota indikátoru byla dosažena.Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod

PRACOVNÍ VERZE (ROP-IP) - PŘED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLNĚ ULOŽIT!!!

Kód nár. číselníku:	61.01.00
Název indikátoru:	Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem
Jednotka:	km
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	2,27
Cílová hodnota:	2,27
Datum dosažené hodnoty:	30.10.2015
Aktuální stav:	Cílová hodnota indikátoru byla dosažena.



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



4. Výběrová řízení

Pořadové číslo VŘ: 001
 Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
 Název VŘ: VŘ na zhotovitele stavebních prací
 Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
 VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Podlimitní
 Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
 Druh výběrového/zadávacího řízení: Otevřené řízení (§27)
 Vybráno: Ano
 Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
 Druh VŘ podle předmětu: Stavební práce
 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 19 686 144,68
 Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 20 345 634,49
 Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 16.12.2014
 Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 02.03.2015
 Datum podpisu smlouvy o dílo: 02.03.2015
 Výběrové řízení s více dodavateli: Ne
 Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	IČ nebo RČ/ DIČ	Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH/ Právní forma	Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH
BERGER BOHEMIA a. s.	45357269	20 345 634,49	19 383 194,15
	CZ45357269	Akciová společnost	

Dodatky VŘ:

Pořadí: 001
 Datum podpisu: 30.10.2015
 Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku: 19 383 194,15
 Popis změn řešení dodavatelem:

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo se zhotovitelem stavebních prací řeší dodatečné stavební práce č. 1, ke kterým došlo v průběhu realizace stavby.

5. Publicita

Způsob zajištění publicity: Internetové stránky

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Na stránkách www.kr-vysocina.cz existuje zvláštní odkaz pro publicitu projektů financovaných prostřednictvím strukturálních fondů Evropské unie:
Téma - Doprava - Silniční projekty spolufinancované ze zdrojů Evropské unie - Ostatní
<http://www.kr-vysocina.cz/silnicni-projekty-spolufinancovane-z-prostredku-evropske-unie/ds-300446/p1=9051>

Aktuální stav: O projektu bylo informováno na internetovém odkaze <http://www.kr-vysocina.cz/druha-etapa-prutahu-chotebore-dokoncena/d-4068454/p1=3380>. Tisková zpráva je vložena do přílohy "Publicita projektu".

Způsob zajištění publicity: Stálá vysvětlující tabulka (pamětní deska)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Po ukončení projektu bude místo realizace označeno stálou vysvětlující tabulkou dle Pravidel publicity ROP JV.

Aktuální stav: Stálá vysvětlující tabulka byla umístěna na sloupu veřejného osvětlení na nově vzniklém kruhovém objezdu.

Způsob zajištění publicity: Velkoplošný reklamní panel (billboard)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Stavba bude po dobu realizace označena 2 velkoplošnými billboardy dle Pravidel publicity ROP JV. Billboardy budou osazeny na začátku a na konci plánovaného rekonstruovaného úseku.
Velkoplošné billboardy jsou součástí rozpočtu stavebních prací zhotovitele.

Aktuální stav: První billboard byl po dobu stavby umístěn v zeleném pásu v místě vzniku budoucího kruhového objezdu. Druhý byl umístěn směrem ke konci úseku nedaleko benzínové stanice (odbočka na Podmoklany).

6. Rovné příležitosti

7. Environmentální kritéria

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:


Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:

8. Rozpočet projektu

Kód	Název	Počet kusů	Cena kusu [Kč]	Výdaje celkem [Kč]	Z toho neinvestiční [Kč]	Procento	Jednotka
01	Doplňkové způsobilé výdaje			0,00	0,00	0,00	
01.01	Lidské zdroje			0,00	0,00	0,00	
01.01.01	Mzdové výdaje - hrubá mzda	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.02	Odvody soc.a zdrav.pojištění zaměstnance	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.02	Nákupy materiálu (spotřební)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03	Další doplňkové výdaje			0,00	0,00	0,00	
01.03.01	Výběrová řízení	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.02	Nezbytné poradenství, konzultační, expertní a právní služby	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.03	Inženýring bez stavebního a autorského dozoru	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.04	Finanční výdaje a poplatky (s výjimkou správních a místních poplatků)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.05	Licence, patenty a jiná práva využitá při pořízování majetku(s výjimkou software)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.06	Náhrady za omezení vlastnických práv, náhrady za majetkové újmy	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.07	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Hlavní způsobilé výdaje			19 231 057,78	0,00	100,00	
02.01	Výdaje na povinnou publicitu	1	60 500,00	60 500,00	0,00	0,31	
02.02	Nákup nemovitostí			0,00	0,00	0,00	
02.02.01	Pozemky včetně ostatních způsobilých výdajů souvisejících s pořízením pozemku	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02.02	Nemovitosti vyjma pozemků	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02.03	Ostatní způsobilé výdaje související s pořízením nemovitostí v rozpočtu jinde neuvedené	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02.04	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03	Projektová dokumentace			0,00	0,00	0,00	
02.03.01	Projektová dokumentace (náklady na zpracování žádosti a povinných příloh projektu)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.02	Stavební dokumentace k územnímu a st. řízení, rozpočet stavby, průzkumné a jiné obdobné práce	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.03	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.04	Stavební dozor, autorský dozor	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.05	Stavební a technologické činnosti			19 170 557,78	0,00	99,69	
02.05.01	Ostatní způsobilé výdaje související s pořízením staveb, jinde v rozpočtu neuvedené	1	19 170 557,78	19 170 557,78	0,00	99,69	
02.05.02	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



PRACOVNÍ VERZE (ROP-IP) - PŘED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLNĚ ULOŽIT!!!

02.06	Stroje a zařízení, hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek			0,00	0,00	0,00
02.06.01	Nákup a technické zhodnocení strojů a zařízení - (dlouhodobý hmotný majetek DHM)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02	Nákup dlouhodobého nehmotného majetku (patenty, know-how, licence, sw) - DNM	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03	Nákup drobného dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku (DDHM a DDNM)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.04	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	Finanční leasing			0,00	0,00	0,00
02.07.01	Finanční leasing -splátky	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02	Finanční leasing-zbytková kupní cena	0	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Nezpůsobilé výdaje celkem	1	5 554 067,84	5 554 067,84	0,00	28,88
04	Způsobilé výdaje			19 231 057,78	0,00	100,00
05	Celkové výdaje projektu			24 785 125,62	0,00	128,88

9. Přehled financování**Výdaje projektu (v Kč)**

Celkové zdroje:	24 785 125,62
Celkové způsobilé výdaje:	19 231 057,78
Celkové nezpůsobilé výdaje:	5 554 067,84
Celkové způsobilé investiční výdaje:	19 231 057,78
Celkové způsobilé neinvestiční výdaje:	0,00
Jiné peněžní příjmy projektu:	826 189,90
Příjmy projektu dle článku 55:	0,00
Veřejné prostředky:	0,00
Soukromé prostředky:	0,00
Dotace z rozpočtu RR:	18 404 867,88
z toho EU:	18 404 867,88

10. Finanční plán

Pořadí žádosti o platbu:	01
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	30.10.2015
Částka dotace:	18 404 867,88
Z toho neinvestiční:	0,00
Skutečnost - částka dotace:	0,00
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00

11. Prioritní téma

Název prioritního tématu:	Regionální / místní komunikace
Číslo prioritního tématu:	23
Odhad výdajů (Kč):	
Stav před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	19 621 529,96
Aktuální stav:	18 404 867,88

12. Přílohy

Název přílohy:	účetní doklady v požadované formě včetně zaúčtování a dokladu o zaplacení společně se soupiskou faktur
Číslo přílohy:	19
Požadovaná příloha:	Příloha
Počet listů:	0
Počet vyhotovení:	0
Datum schválení:	
Přílohu zadal:	OPATOVA.R@KR-VYSOCINA.CZ
Příloha:	Soupiska 01_1676.xlsm
Doloženo:	Ano

Popis:

Součástí přílohy jsou:

- výkaz výdajů vynaložených příjemcem - přiloženo elektronicky;
- účetní doklady v požadované formě včetně zaúčtování - doloženo v tištěné podobě;
- doklady o zaplacení (tj. výpisy z účtu) - doloženo v tištěné podobě.

Název přílohy:	oddělené účetnictví (např. pomocí analytických účtů) projektu
Číslo přílohy:	20
Požadovaná příloha:	Příloha
Počet listů:	0
Počet vyhotovení:	0
Datum schválení:	
Přílohu zadal:	OPATOVA.R@KR-VYSOCINA.CZ
Příloha:	Účetní deníky.zip
Doloženo:	Ano

Popis:

Součástí přílohy jsou účetní deníky a oddělené účetnictví pomocí analytických účtů.

Název přílohy: dokumenty k zadávacímu řízení včetně smlouvy uzavřené s dodavatelem
Číslo přílohy: 21
Požadovaná příloha: Příloha
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 0
Datum schválení:
Přílohu zadal: OPATOVA.R@KR-VYSOCINA.CZ
Příloha:
Doloženo: Ano
Popis:

Dokumentace k JŘBU na dodatečné stavební práce, dodatek č. 1 smlouvy o dílo doložen v tištěné podobě.

Název přílohy: doklady o ukončení realizace projektu (pravomocný kolaudační souhlas nebo oznámení stavebnímu úřadu o započetí užívání stavby a čestné prohlášení, ž
Číslo přílohy: 22
Požadovaná příloha: Příloha
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 0
Datum schválení:
Přílohu zadal: OPATOVA.R@KR-VYSOCINA.CZ
Příloha: Oznámení o zahájení jednání na předčasné užívání.pdf
Doloženo: Ano
Popis:

Součástí přílohy je Oznámení o zahájení jednání k předčasnému užívání stavby.

Název přílohy: u staveb zápisy z kontrolních dnů včetně stavebního deníku
Číslo přílohy: 25
Požadovaná příloha: Příloha
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 0
Datum schválení:
Přílohu zadal: OPATOVA.R@KR-VYSOCINA.CZ
Příloha:
Doloženo: Ano
Popis:

Zápisy z kontrolních dnů č. 11 - 25 doloženy v tištěné podobě;
Stavební deníky jsou součástí doložené závěrečné zprávy zhotovitele.

Název přílohy: dodržení publicity projektu (fotodokumentaci, vzory propagačních a jiných materiálů)
Číslo přílohy: 26
Požadovaná příloha: Příloha
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 0
Datum schválení:
Přílohu zadal: OPATOVA.R@KR-VYSOCINA.CZ
Příloha: Foto publicity.zip
Doloženo: Ano

Popis:

Součástí přiložené přílohy jsou fotografie dvou billboardů, stálé vysvětlující tabulky. Dále je součástí přílohy print screen tiskové zprávy, která je zveřejněna na internetovém odkaze <http://www.kr-vysocina.cz/druha-etapa-prutahu-chotebore-dokoncena/d-4068454/p1=58888>.

Název přílohy: kopie uzavřených smluv s dodavateli (nepředkládá se, bylo-li ji s některým z předešlých monitorovacích hlášení předloženo)
Číslo přílohy: 34
Požadovaná příloha: Příloha
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 0
Datum schválení:
Přílohu zadal: OPATOVA.R@KR-VYSOCINA.CZ
Příloha:
Doloženo: Ano

Popis:

Součástí přílohy je dodatek č. 1 smlouvy o dílo se zhotovitelem, který je doložen v tištěné podobě.


Název přílohy: Fotodokumentace realizace projektu I.
Číslo přílohy:
Požadovaná příloha:
Počet listů:
Počet vyhotovení:
Datum schválení:
Přílohu zadal: OPATOVA.R@KR-VYSOCINA.CZ
Příloha: Foto realizace I.zip
Doloženo: Ano

Popis:

Součástí přílohy je fotodokumentace realizace projektu za sledované období.



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



Název přílohy: Fotodokumentace realizace projektu II.

Číslo přílohy:

Požadovaná příloha:

Počet listů:

Počet vyhotovení:

Datum schválení:

Přílohu zadal: OPATOVA.R@KR-VYSOCINA.CZ

Příloha: Foto realizace II.zip

Doloženo: Ano

Popis:

Součástí přílohy je fotodokumentace realizace projektu za sledované období.

Název přílohy: Popis realizace projektu

Číslo přílohy:

Požadovaná příloha:

Počet listů:

Počet vyhotovení:

Datum schválení:

Přílohu zadal: OPATOVA.R@KR-VYSOCINA.CZ

Příloha: 01_Chotěboř-průtah, 2.etapa-zmz.doc

Doloženo: Ano

Popis:

Součástí přílohy je Popis realizace projektu dle Metodického pokynu č. 10/2009 EX.

Název přílohy: Monitoring prostavěnosti

Číslo přílohy:

Požadovaná příloha:

Počet listů:

Počet vyhotovení:

Datum schválení:

Přílohu zadal: OPATOVA.R@KR-VYSOCINA.CZ

Příloha: Monitoring prostavěnosti a finančního plnění.zip

Doloženo: Ano

Popis:

Součástí přílohy je monitoring prostavěnosti a finančního plnění projektu dle metodického pokynu ÚRR č. 6/2011 EX.



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



Název přílohy: Poklady k jiným peněžním příjmům

Číslo přílohy:

Požadovaná příloha:

Počet listů:

Počet vyhotovení:

Datum schválení:

Přílohu zadal: OPATOVA.R@KR-VYSOCINA.CZ

Příloha: Jiné peněžní příjmy.pdf

Doloženo: Ano

Popis:

Součástí přílohy je přehled za JPP, protokol za frézovanou, faktury vystavená na smluvní pokutu a směrnice KSÚSV pro ocenění získaného materiálu.

Název přílohy: Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)

Číslo přílohy:

Požadovaná příloha:

Počet listů:

Počet vyhotovení:

Datum schválení:

Přílohu zadal: OPATOVA.R@KR-VYSOCINA.CZ

Příloha:

Doloženo: Ano

Popis:

Součástí přílohy je Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) v tištěné podobě.

Název přílohy: Závěrečná zpráva zhotovitele

Číslo přílohy:

Požadovaná příloha:

Počet listů:

Počet vyhotovení:

Datum schválení:

Přílohu zadal: OPATOVA.R@KR-VYSOCINA.CZ

Příloha:


Doloženo: Ano

Popis:

Součástí přílohy je závěrečná zpráva zhotovitele stavebních prací v tištěné podobě.



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



Název přílohy: Bankovní záruka
Číslo přílohy:
Požadovaná příloha:
Počet listů:
Počet vyhotovení:
Datum schválení:
Přílohu zadal: OPATOVA.R@KR-VYSOCINA.CZ
Příloha: bankovní záruka po dobu udržitelnosti.pdf
Doloženo: Ano
Popis:
Doložena bankovní záruka po dobu záruční lhůty díla.

Název přílohy: Protokoly o předání stavby
Číslo přílohy:
Požadovaná příloha:
Počet listů:
Počet vyhotovení:
Datum schválení:
Přílohu zadal: OPATOVA.R@KR-VYSOCINA.CZ
Příloha: Převzetí stavby.zip
Doloženo: Ano
Popis:
Součástí přílohy jsou protokoly o předání stavby a odstranění nedodělků stavby.

13. Čestné prohlášení


Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele:

Místo a datum:

Podpis:



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



Zjednodušená žádost o platbu

1. Identifikační údaje


Název projektu: II/345 Chotěboř - průtah, 2. etapa
Číslo projektu: CZ.1.11/1.1.00/40.01676
Název příjemce: Kraj Vysočina
Číslo smlouvy: 1
Číslo žádosti o platbu: 00/01676
Modifikovaná platba: Ne
Typ žádosti: Ex-post
Datum finalizace žádosti o platbu:
Závěrečná žádost: Ne

2. Bankovní spojení

Název banky: Sberbank CZ, a.s.
Účet příjemce - číslo účtu a kód banky: 000000-4200511022/6800
Měna účtu: CZK
Konstantní symbol:
Variabilní symbol: 0001676
Specifický symbol:
Účet zřizovatele příjemce - číslo účtu a kód banky:



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod




3. Finanční údaje

Předpokládané výdaje:

Celkové způsobilé výdaje platby připadající na finanční mezeru očištěné o příjmy dle článku 55:	18 404 867,88
Celkové způsobilé výdaje platby připadající na finanční mezeru očištěné o příjmy dle článku 55 - investiční:	18 404 867,88
Celkové způsobilé výdaje platby připadající na finanční mezeru očištěné o příjmy dle článku 55 - neinvestiční:	0,00
Požadovaná částka dotace celkem:	18 404 867,88
Požadovaná částka dotace investiční:	18 404 867,88
Požadovaná částka dotace neinvestiční:	0,00

Vynaložené výdaje vztahující se k žádosti o platbu:

Celkové způsobilé výdaje platby připadající na příjmy dle článku 55:	0,00
Celkové zdroje připadající na způsobilé výdaje snížené o jiné peněžní příjmy:	18 404 867,88
Jiné peněžní příjmy platby připadající na způsobilé výdaje:	826 189,90
Celkové zdroje připadající na způsobilé výdaje:	19 231 057,78
Celkové zdroje připadající na způsobilé výdaje - investiční:	19 231 057,78
Celkové zdroje připadající na způsobilé výdaje - neinvestiční:	0,00
Celkové zdroje připadající na nezpůsobilé výdaje:	5 554 067,84
Celkové výdaje:	24 785 125,62
Celkové způsobilé výdaje vynaložené v rámci křížového financování:	0,00
Výdaje na nákup pozemků:	0,00




4. Přílohy žádosti o platbu

Název přílohy: Monitorovací zpráva
Číslo přílohy:
Požadovaná příloha:
Počet listů:
Počet vyhotovení:
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení:
Přílohu zadal: OPATOVA.R@KR-VYSOCINA.CZ
Příloha:
Popis:



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



5. Čestné prohlášení

Žadatel čestně prohlašuje, že v případě, že mu vznikne nárok na odpočet daně z přidané hodnoty, tento nárok nebude uplatňovat, pokud měl zahrnuto DPH jako způsobilý výdaj v žádosti o platbu.

Příjemce čestně prohlašuje, že na aktivity projektu nečerpá podporu z jiného veřejného rozpočtu ČR, případně pouze na nezpůsobilé výdaje a na způsobilé výdaje maximálně ve výši vlastního podílu na financování projektu. Podrobnosti o této podpoře jsou, pokud je to relevantní, popsány v příloze této žádosti o platbu (dotační titul nebo veřejný rozpočet, výše poskytnuté podpory).

Příjemce podpory čestně prohlašuje, že má k datu předložení žádosti o platbu vypořádány veškeré splatné závazky vůči státním fondům a státním institucím.

Příjemce čestně prohlašuje, že v rámci právě administrované předložené žádosti o platbu, která obsahuje způsobilé výdaje na pojistném na sociálním zabezpečení, nepožaduje proplacení částky, která odpovídá výši slevy na pojistném na sociálním zabezpečení od České správy sociálního zabezpečení, že si ani o proplacení částky, která odpovídá výši slevy na pojistném, o tuto slevu v budoucnu od České správy sociálního zabezpečení nepožádá.

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele	
Místo a datum	
Podpis a razítko	

V..... dne:

.....
podpis



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod

