

Etapová/záv re ná monitorovací zpráva o realizaci/ Hlášení o pokroku

1. Informace o projektu

Prioritní osa:	6.3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb - Cíl Konvergence
Oblast podpory:	6.3.1 Služby v oblasti sociální integrace
Název projektu:	Transformace Ústavu sociální péče Jinošov II.
Evidenční číslo ISPROFIN:	113D34B000232
Registrační číslo projektu:	CZ.1.06/3.1.00/07.08082
číslo smlouvy:	2013/6961-68
Název příjemce:	Kraj Vysočina

2. Informace o MZ/HoP

íslo MZ/HoP:	2c3MLPM00101
Po adové íslo MZ/HoP:	1
Datum finalizace MZ/HoP:	
Sledované období od:	22.12.2011
Sledované období do:	31.08.2012
Typ MZ/HoP:	Pr b žná monitorovací zpráva se ŽoP
Plán výdaj za p íší období (v K):	2 527 017,00
Skute nost výdaj za uplynulé období (v K):	1 547 185,00

Pln ní finan ního plánu:

Finan ní plán byl napln n s ohledem na zpracované a podané Oznámení p íjemce o zm nách v projektu I - VIII vyjma výdaje ve výši 9 600,- K za zpracování Studie vhodnosti vybraných lokalit. Tento výdaj, i p estože byl doložen v rámci výb rového ízení 012, není obsažen v soupisce faktur, v žádosti o platbu ani v monitorovací zpráv , jelikož byl uhrazen v roce 2010, kdy nebyl z ízen zvláštní ú et projektu.

V rámci zmín ných Oznámení došlo ke zm n vytipovaných lokalit projektu, která se promítla do zm n v rozpo tu projektu, do parametr , nastavení jednotlivých etap, výb rových ízení apod. Oznámením . IV byla dále ešena zm na sazby DPH a Oznámením . V byla prodloužena realizace projektu. Oznámení o zm n . VI - VIII asov spadají již do druhé etapy projektu, p esto dopl ují n které p edchozí zm ny (rekapitulace p edchozích zm n, navýšení nezp sobilých výdaj apod.).

V pr b hu p ípravné fáze a prvního monitorovacího období došlo k p ípravným akcím, jako je nákup n kterých nemovitostí, vypracování znaleckých posudk , k vypracování stavebního a investí ního zám ru, studie vhodnosti vybraných lokalit a ke geometrickému zam ení n kterých pozemk . Celou první etapu projektu provázela výb rová ízení podle druhu zakázky. Na p íší období, které za íná 1. 9. 2012 a kon í 31. 7. 2014 jsou plánovány výdaje v celkové výši 2 527 017,- K .

D vody k vrácení/zamítnutí MZ/výhrady:**Vliv na rovné p íležitosti:**

Má pozitivní dopad

Popis a zd vodn ní vlivu na rovné p íležitosti:

Tento projekt je zam en na rovné p íležitosti, jedná se podporu osob se zdravotním postižením. Hlavním cílem je podpora sociálních služeb ve smyslu úcty k lidským práv m a podpo e sociálního za le ování znevýhodn ných osob. Díky projektu dojde k vytvo ení nového transformovaného neústavního typu objekt , kde budou mít osoby se zdravotním postižením podmínky pro život blížíící se rodinnému prostředí v domech, které budou sou ástí b žné zástavby v blízkosti center m st a obcí a dojde tak ke snadn jší sociální integraci osob do b žné spole nosti a ke zvýšení p íležitosti dosáhnout za podpory personálu vyšší samostatnosti, sob sta nosti a uplatnitelnosti na trhu práce.

3. Zhotovitel MZ/HoP

P íjmení:	Komínková	Jméno:	Eva
Telefon I:	+420724650285	Telefon II:	
Email:	KOMINKOVA.E@KR-VYSOCINA.CZ	Fax:	
Funkce:			

4. Realizace projektu

Popis realizace:

Etapa přípravy akcí probíhala v souladu s projektovou žádostí, případné změny byly zpracovány a oznámeny formou Oznámení příjemce o změnách v projektu. Během 1. etapy projektu došlo k několika výběrovým řízením (dle druhu zakázky). Jednalo se o průzkum trhu a výběr nejlepších cenových nabídek v případě vypracování znaleckých posudků na vybrané nemovitosti, zpracování studie vhodnosti vybraných lokalit, stavebního a investičního

zájmu a geometrického zaměření pozemků. V rámci 1. etapy projektu došlo k předložení projektové žádosti, k jejímu následnému doplnění a specifikování, k procesu posuzování a hodnocení projektu. Registrace a Rozhodnutí o poskytnutí dotace projektu byla vydána v průběhu 2. etapy projektu. V průběhu období 1. etapy došlo k odkupu některých nemovitostí se všemi právními náležitostmi. V rámci 1. etapy také došlo k realizaci ve stejné zakázce na zpracovatele projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru. Souběžně s 1. etapou probíhala setkání transformačního týmu a dílčí procesy transformace (příprava uživatelů na stěhování nových objektů rodinného typu atd.) v zařízení Domov bez zámku, p. o. (bývalý ÚSP Jinošov, p. o.).

Problémy při realizaci:

Při realizaci 1. etapy projektu došlo především ke změně vytipovaných lokalit, která měla za následek změny v příměrech projektu, změny v rozpočtu a ve výši nezpůsobitelných výdajů. Vzhledem k těmto závažným změnám došlo také k prodloužení realizace projektu. V souvislosti s kontrolou projektové žádosti byl dále upraven rozpočet projektu s příjmy z sazby DPH, došlo k úpravám území dopadu a realizace a ke změně data plánovaného dosažení indikátorů. Tyto obtíže byly však operativně řešeny po konzultaci s pracovníky MPSV a CRR a bylo vypracováno Oznámení příjemce o změnách v projektu v etně požadovaných příměrech.

Další plán realizace projektu:

Během následující etapy, která začala 1. 9. 2012 a bude ukončena 31. 7. 2013, bylo výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace předloženo CRR ke kontrole. Dále došlo k samotnému zpracování projektové dokumentace a k jejímu předložení na MPSV ke kontrole. Pokud bude projektová dokumentace schválena, dojde k zahájení, průběhu výběrových řízení na dodavatele stavebních prací a koordinátora BOZP a TDS. Dále došlo z důvodu náročné administrativy projektu k výměru a následnému nástupu projektového a finančního manažera.

5. Indikátory hlášení

Kód indikátoru:	07.57.11
Název indikátoru:	Alternativní sociální služby
Výchozí hodnota:	0,00
Cílová hodnota:	2,00
Datum cílové hodnoty:	15.05.2015
Aktuální dosažená hodnota:	0,00
Datum aktuální dosažené hodnoty:	
Měrná jednotka:	Počet

Popis plnění indikátor :

Indikátory prozatím naplněny nebyly. Dle předloženého Oznámení o změnách v projektu . VII bude indikátor dosaženo v nově vzniklé etapě . 5, nejpozději však 15. 8. 2015 po skončení projektu.

6.P íjmy projektu

Lze p edpokládat, že výše finan ní mezery vypo ítaná na základ p vodn Ne
 uvedených údaj a údaj známých v dob vypln ní této zprávy se zmenšila o
 více než 10%, nebo se objevily nové zdroje p íjm , nebo došlo ke zm n tarifní
 politiky?

Uve te výši skute ných p íjm za sledované období: 0,00

V p ípad odpov di „ANO“ zd vodn te a p iložte p epo et finan ní mezery.

7.Výb rová ízení

Po adové íslo V : 001
 Je V evidováno v ISVZ: Ne
 Název V : Výb rové ízení na vypracování projektu stavebního zám ru
 P edm t: vypracování projektu stavebního zám ru
 Vypl ované údaje k: Výb rové ízení
 V dle výše p edpokládané hodnoty: Ve ejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
 Stav V : Výb rové ízení ukon eno
 Druh výb rového/zadávacího ízení:
 Vybráno: Ano
 Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel
 Druh V podle p edm tu: Služby
 P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 100 000,00
 Nasmlouvaná cena v K bez DPH: 100 000,00
 Smluvní ástka: 108 000,00
 P edpokládané/skute né datum zahájení V : 11.04.2011
 P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 15.04.2011

Popis:

Stavební ani invest ní zám r neobsahují položkový rozpo et sestavovaný na základ výkaz vým r a
 podrobných propo t p edpokládaných prací, ale cena je sestavena na základ odborných odhad , kubíkových
 cen a agregovaných položek. Tento materiál slouží objednateli pro hrubý odhad ceny dalších projektových prací
 pro zadání provád cí projektové dokumentace a na hrubou p edstavu budoucích náklad na provedení stavby a
 tím na zvážení reálnosti stavby, slouží k politicko-managerskému rozhodování samosprávy kraje a tím i k odhadu
 zajišt ní možnosti reálnosti financování stavební akce.

Dodavatel(é) výb rového ízení:

Název dodavatele	I nebo R	Nasmlouvaná cena v K bez DPH	Skute ná cena V po podpisu dodatku v K bez DPH
Ing. Michal Zlatuška	64336824	100 000,00	108 000,00

Dodatky V :

Po adí: 001

Datum podpisu: 25.08.2011

Skutečná cena V po podpisu dodatku: 108 000,00

Popis změn řešených dodavatelem:

na základ dodatku .1 došlo k navýšení cen za pracování stavebního zámru - o 8000 k bez DPH a studie vhodnosti vybraných lokalit - o 9000 k bez DPH
dodatek .2 - cenu SZ nenavýšuje

Po adové íslo V : 002
Je V evidováno v ISVZ: Ne
Název V : Vypracování znaleckých posudk na odkup pozemk a staveb - Ok íšky p. . 677
P edm t: Vypracování znaleckých posudk na odkup pozemk a staveb
Vypl ované údaje k: Výb rové ízení
V dle výše p edpokládané hodnoty: Ve ejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav V : Výb rové ízení ukon eno
Druh výb rového/zadávacího ízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel
Druh V podle p edm tu: Služby
P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 10 000,00
Nasmlouvaná cena v K bez DPH: 1 000,00
Smluvní ástka: 1 000,00
P edpokládané/skute né datum zahájení V : 05.03.2012
P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 05.03.2012

Popis:

Kraj Vyso ina provede pr zkum trhu, na jehož základ osloví dodavatele, p ípadn po ídí vhodné dokumenty z webových stránek dodavatel , které budou obsahovat cenovou nabídku služeb a na jednání o výb ru dodavatele se rozhodne o zahájení spolupráce s nejvhodn ěším dodavatelem.

Dodavatel(é) výb rového ízení:

Název dodavatele	I nebo R	Nasmlouvaná cena v K bez DPH	Skute ná cena V po podpisu dodatku v K bez DPH
JI Í MASTNÝ	12158071	1 000,00	

Po adové číslo V : 003
Je V evidováno v ISVZ: Ne
Název V : Vypracování geodetického zaměření pozemků - Jaroměřice nad Rokytnou
Předmět: geodetického zaměření pozemků
Vyplněvané údaje k: Výběrové řízení
V dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav V : Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh V podle předmětu: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 20 354,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 20 354,00
Smluvní částka: 20 354,00
Předpokládané/skutkové datum zahájení V : 18.08.2011
Předpokládané/skutkové datum ukončení V : 06.10.2011

Popis:

Jedná se o geodetické oddělení pozemku p. č. 2480/66 a 2480/67 v k. ú. Jaroměřice nad Rokytnou, vypracování geometrického plánu pro vklad do katastru nemovitostí. Výběrové řízení proběhlo dle aktuální verze pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek a Metodiky zadávání zakázek IOP. Kraj Vysočina provedl průzkum trhu a rozhodl o výběru dodavatele a zahájil spolupráci s nejvhodnějším dodavatelem.

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele	IČ nebo R	Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH	Skutková cena V po podpisu dodatku v Kč bez DPH
GEODING, spol. s r.o.	00205541	20 354,00	0,00

Po adové íslo V : 004
Je V evidováno v ISVZ: Ne
Název V : Výb rové ízení na vypracování dokumentace staveb a zajišt ní autorského dozoru
P edm t: vypracování dokumentace staveb a zajišt ní autorského dozoru
Vypl ované údaje k: Výb rové ízení
V dle výše p edpokládané hodnoty: Podlimitní
Stav V : Výb rové ízení ukon eno
Druh výb rového/zadávacího ízení: Zjednodušené podlimitní ízení (§38)
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel
Druh V podle p edm tu: Služby
P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 592 500,00
Nasmlouvaná cena v K bez DPH: 592 500,00
Smluvní ástka: 592 500,00
P edpokládané/skute né datum zahájení V : 08.06.2012
P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 21.08.2012

Popis:

P edm tem ve ejné zakázky je vypracování dokumentací staveb Transformace ÚSP Jinošov II. ve standardu kompletní dokumentace pro provád ní staveb. Sou ástí p edm tu ve ejné zakázky je autorský dozor po dobu realizace staveb. Transformace ÚSP Jinošov II. sm ůje k vytvo ení nového bydlení rodinného typu formou chrán ného bydlení a odleh ovací služby (max. 6 osob v 1 skupinové domácnosti).

Dodavatel(é) výb rového ízení:

Název dodavatele	I nebo R	Nasmlouvaná cena v K bez DPH	Skute ná cena V po podpisu dodatku v K bez DPH
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	28094026	592 500,00	

Po adové číslo V : 005
Je V evidováno v ISVZ: Ne
Název V : Výb rové ízení na dodavatele stavby
P edm t: zajišt ní stavebních prací
Vypl ované údaje k: Výb rové ízení
V dle výše p edpokládané hodnoty: Podlimitní
Stav V : Výb rové ízení plánováno
Druh výb rového/zadávacího ízení: Zjednodušené podlimitní ízení (§38)
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel
Druh V podle p edm tu: Stavební práce
P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 24 169 973,00
Smluvní ástka: 0,00
P edpokládané/skute né datum zahájení V : 01.05.2013
P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 31.07.2013

Popis:

P edm tem ve ejné zakázky je realizace staveb Transformace ÚSP Jinošov II. dle provád cí projektové dokumentace. Sou ástí ve ejné zakázky je zajišt ní publicity v dob výstavby i zhotovení a umíst ní trvalé informa ní desky spl ující požadavky publicity. Po vydání kolauda ních souhlas budou spln ny úkoly transformace, t.j. budou vybudovány nové objekty s domácnostmi rodinného typu pro osoby se zdravotním postižením (domácnost max pro 6 osob).

Po adové číslo V : 006
Je V evidováno v ISVZ: Ne
Název V : Výb rové ízení na koordinátora BOZP
P edm t: Zajišt ní BOZP
Vypl ované údaje k: Výb rové ízení
V dle výše p edpokládané hodnoty: Ve ejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav V : Výb rové ízení plánováno
Druh výb rového/zadávacího ízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel
Druh V podle p edm tu: Služby
P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 200 000,00
Smluvní ástka: 0,00
P edpokládané/skute né datum zahájení V : 01.05.2013
P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 31.07.2013

Popis:

P edm tem ve ejné zakázky je zajišt ní dodržování platné legislativy BOZP v dob výstavby jednotlivých objekt dle platných zákon .

Po adové číslo V : 007
Je V evidováno v ISVZ: Ne
Název V : Výb rové ízení na TDS
P edm t: Zajišt ní TDS
Vypl ované údaje k: Výb rové ízení
V dle výše p edpokládané hodnoty: Ve ejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav V : Výb rové ízení plánováno
Druh výb rového/zadávacího ízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel
Druh V podle p edm tu: Služby
P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 600 000,00
Smluvní ástka: 0,00
P edpokládané/skute né datum zahájení V : 01.05.2013
P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 31.07.2013

Popis:

P edm tem ve ejné zakázky je zajistit povinnou kontrolu pr b hu výstavby s ohledem na kvalitu a správnost zhotovitelem provád ěných prací v souladu se zákonem . 266/2008 Sb. v platném zn ění.

Po adové číslo V : 008
Je V evidováno v ISVZ: Ne
Název V : Výb rové ízení na nábytek a kancelá ské vybavení
P edm t: Dodání nábytku a kancelá ského vybavení
Vypl ované údaje k: Výb rové ízení
V dle výše p edpokládané hodnoty: Ve ejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav V : Výb rové ízení plánováno
Druh výb rového/zadávacího ízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel
Druh V podle p edm tu: Dodávky
P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 510 417,00
Smluvní ástka: 0,00
P edpokládané/skute né datum zahájení V : 01.01.2014
P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 31.08.2014

Popis:

V pr b hu 3. etapy projektu bude vyhlášeno výb rové ízení na dodavatele movitého vybavení transformovaného bydlení (postele, židle, stoly, nábytek do spole ného obývacího prostoru, apod.) a kancelá ského vybavení pro personál do místností pro pracovníky v transformovaném bydlení, jedná se o kancelá ské stoly, židle, sk ín apod., které doplní vybavení, které nebylo možné použít z p edchozího ústavního za ízení z d vodu opot ebovanosti.

Po adové číslo V : 009

Je V evidováno v ISVZ: Ne

Název V : Výb rové ízení na elektrické spot ebi e, strojní za ízení a další p íslušenství

P edm t: Dodání elektrických spot ebi , strojního za ízení a dalšího p íslušenství

Vypl ované údaje k: Výb rové ízení

V dle výše p edpokládané hodnoty: Ve ejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav V : Výb rové ízení plánováno

Druh výb rového/zadávacího ízení:

Vybráno: Ano

Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel

Druh V podle p edm tu: Dodávky

P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 230 000,00

Smluvní ástka: 0,00

P edpokládané/skute né datum zahájení V : 01.01.2014

P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 31.08.2014

Popis:

V pr b hu 3. etapy projektu bude vyhlášeno výb rové ízení na dodavatele elektroniky pro transformovaného bydlení (jedná se o spot ebi e pot ebné pro b žný život, které nebudou sou ástí stavby). Toto vybavení doplní vybavení, které nebylo možné použít z p edchozího ústavního za ízení z d vodu dožilého stavu. Dále dojde k dopln ní elektroniky pro personál v transformovaných bydleních.

Po adové číslo V : 010
Je V evidováno v ISVZ: Ne
Název V : Výb rové ízení na informa ní technologie
P edm t: Dodání informa ních technologií
Vypl ované údaje k: Výb rové ízení
V dle výše p edpokládané hodnoty: Ve ejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav V : Výb rové ízení plánováno
Druh výb rového/zadávacího ízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel
Druh V podle p edm tu: Dodávky
P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 79 583,00
Smluvní ástka: 0,00
P edpokládané/skute né datum zahájení V : 01.01.2014
P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 31.08.2014

Popis:

V pr b hu 3. etapy projektu bude vyhlášeno výb rové ízení na dodavatele informa ních technologií pro personál v transformovaném bydlení, které doplní vybavení, jež nebylo možné použít z p edchozího ústavního za ízení z d vodu dožilého stavu a nekompatibility a bude i nov pot eba. Jedná se p edevším o po íta e, kopírky, tiskárny a další p íslušenství pro pracovníky.

Po adové číslo V : 011
Je V evidováno v ISVZ: Ne
Název V : Výb rové ízení na vypracování investí ního zám ru
P edm t: vypracování investí ního zám ru
Vypl ované údaje k: Výb rové ízení
V dle výše p edpokládané hodnoty: Ve ejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav V : Výb rové ízení ukon eno
Druh výb rového/zadávacího ízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel
Druh V podle p edm tu: Služby
P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 200 000,00
Nasmlouvaná cena v K bez DPH: 137 000,00
Smluvní ástka: 137 000,00
P edpokládané/skute né datum zahájení V : 13.06.2011
P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 15.06.2011

Popis:

Zpracovaný investí ní zám r bude sloužit jako podklad pro vypracování realiza ní projektové dokumentace staveb. Nasmlouvaná cena byla stanovena dodatkem ke smlouv , který zahrnuje také zm nu v cen díla stavebního zám ru a studie vhodnosti vybraných lokalit, které jsou uvedeny ve výb rovéch ízeních . 1 a 12.

Dodavatel(é) výb rového ízení:

Název dodavatele	I nebo R	Nasmlouvaná cena v K bez DPH	Skute ná cena V po podpisu dodatku v K bez DPH
Ing. Michal Zlatuška	64336824	137 000,00	181 200,00

Dodatky V :

Po adí: 001
Datum podpisu: 25.08.2011
Skute ná cena V po podpisu dodatku: 137 000,00

Popis zm n ešených dodavatelem:

Úprava nového osazení objekt na vybrané pozemky v etn nových návazných prací, napojení objekt na sít dopravní a technické infrastruktury.

Po adí: 002
Datum podpisu: 29.09.2011
Skute ná cena V po podpisu dodatku: 153 900,00

Popis zm n ešených dodavatelem:

Dodatek byl podepsán z d vodu zm ny lokality pro umíst ní vhodných nemovitostí. Byl posunut termín odevzdání investí ního zám ru dodavatelem. Dodatek upravuje dodate né požadované práce u posouzení vhodnosti vybraných lokalit, stavebního zám ru a investí ního zám ru. Na základ tohoto dodatku se m ní kone ná cena t chto d l.

Dodatky V :

Po adí: 003

Datum podpisu: 25.01.2012

Skute ná cena V po podpisu dodatku: 181 200,00

Popis zm n ešených dodavatelem:

nejedná se ve své podstat o dodatek ale o objednávku, která navyšuje cenu za zpracování IZ kv li zm n nemovitostí a to o 27 300 k bez DPH

Po adové íslo V : 012
Je V evidováno v ISVZ: Ne
Název V : Výb rové ízení na vypracování studie vhodnosti vybraných lokalit
P edm t: vypracování studie vhodnosti vybraných lokalit
Vypl ované údaje k: Výb rové ízení
V dle výše p edpokládané hodnoty: Ve ejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav V : Výb rové ízení ukon eno
Druh výb rového/zadávacího ízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel
Druh V podle p edm tu: Služby
P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 0,00
Nasmlouvaná cena v K bez DPH: 8 000,00
Smluvní ástka: 8 000,00
P edpokládané/skute né datum zahájení V : 09.12.2010
P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 15.12.2010

Popis:

Výb rové ízení na vypracování studie vhodnosti vybraných lokalit spo ívá ve výb ru projektanta, který posoudí vhodnost vybraných pozemk v dané lokalit pro ú ely transformace. Na základ pr zkumu trhu byl osloven projektant s nejnižší cenovou nabídkou, který vypracoval na základ podklad z jednání o výb ru pozemk studii, kde jsou posouzeny jednotlivé pozemky. Studie hodnotí pozemky ve vztahu k cíl m transformace a s ohledem na vznik neuznatelných náklad , špatné polohy pozemku, apod. Ke studii vhodnosti byl podepsán dodatek . 1 a 2, který je spole ným dodatkem ke smlouv o díle na vypracování investičního zám ru.

Dodavatel(é) výb rového ízení:

Název dodavatele	I nebo R	Nasmlouvaná cena v K bez DPH	Skute ná cena V po podpisu dodatku v K bez DPH
Ing. Michal Zlatuška	64336824	8 000,00	17 000,00

Dodatky V :

Po adí: 001
Datum podpisu: 25.08.2011
Skute ná cena V po podpisu dodatku: 17 000,00

Popis zm n ešených dodavatelem:

avyšuje cenu za zpracování studie vhodnosti vybraných lokalit o 9000 k bez DPH (d vodem byla zm na pozemk)

Po adí: 002
Datum podpisu: 29.09.2011
Skute ná cena V po podpisu dodatku: 17 000,00

Popis zm n ešených dodavatelem:

dodatek .2 cenu studie vhodnosti vybraných lokalit nenavyšuje

Po adové číslo V : 013
Je V evidováno v ISVZ: Ne
Název V : Vypracování geodetického zaměření pozemků - Pucov
P edm t: geodetické zaměření pozemků
Vypl ované údaje k: Výb rové ízení
V dle výše p edpokládané hodnoty: Ve ejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav V : Výb rové ízení ukon ěno
Druh výb rového/zadávacího ízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel
Druh V podle p edm tu: Služby
P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 0,00
Nasmlouvaná cena v K bez DPH: 6 000,00
Smluvní ástka: 6 000,00
P edpokládané/skute né datum zahájení V : 09.11.2011
P edpokládané/skute né datum ukon ění V : 11.11.2011

Popis:

Jedná se o geodetické odd ělení pozemku p. .5159 v k. ú. Pucov, vypracování geometrického plánu pro vklad do katastru nemovitostí. Výb rové ízení prob ělo dle aktuální verze pravidel Rady kraje Vyso ina pro zadávání ve ejných zakázek a Metodiky zadávání zakázek IOP. Kraj Vyso ina provedl pr ťzkum trhu a rozhodl o výb ru dodavatele a zahájil spolupráci s nejvhodn ějším dodavatelem.

Dodavatel(é) výb rového ízení:

Název dodavatele	I nebo R	Nasmlouvaná cena v K bez DPH	Skute ná cena V po podpisu dodatku v K bez DPH
Pavlına Moláková	88176550	6 000,00	0,00

Po adové číslo V : 014
Je V evidováno v ISVZ: Ne
Název V : Výb rové ízení na vypracování geodetického zam ení pozemku Ok íšky p. . 677 a 117/21
P edm t: vypracování geodetického zam ení pozemku
Vypl ované údaje k: Výb rové ízení
V dle výše p edpokládané hodnoty: Ve ejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav V : Výb rové ízení ukon eno
Druh výb rového/zadávacího ízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel
Druh V podle p edm tu: Služby
P edpokládaná hodnota v K bez DPH:
Nasmlouvaná cena v K bez DPH: 15 000,00
Smluvní ástka: 15 000,00
P edpokládané/skute né datum zahájení V : 27.01.2012
P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 02.02.2012
Popis:
Vypracování geodetického zam ení pozemku Ok íšky p. . 677 a 117/21.

Dodavatel(é) výb rového ízení:

Název dodavatele	I nebo R	Nasmlouvaná cena v K bez DPH	Skute ná cena V po podpisu dodatku v K bez DPH
Ing. Rostislav Loucký	87817519	15 000,00	

Po adové číslo V : 015
Je V evidováno v ISVZ: Ne
Název V : Vypracování znaleckých posudků na odkup pozemků - Pucov p. č. 5159/2
Podmínky: Vypracování znaleckých posudků na odkup pozemků
Vyplácané údaje k: Výběrové řízení
V dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav V : Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh V podle podmínek: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 2 000,00
Smluvní částka: 2 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení V : 14.12.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení V : 14.12.2011
Popis:
Vypracování znaleckých posudků na odkup pozemků.

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele	IČ nebo R	Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH	Skutečná cena V po podpisu dodatku v Kč bez DPH
ANTONÍN MAREK	72159049	2 000,00	

8. Environmentální kritéria

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:

9. Publicita

Název publicity: Jiné formy zajištění publicity projektu

Popis:

Tento prvek publicity bude naplňován v rámci 2. - 5. etapy projektu.

Název publicity: Oznámení na billboardech

Popis:

Tento prvek publicity bude naplňován v rámci realizace stavebních prací.

Název publicity: Viditelné umístění trvalé informační desky

Popis:

Naplňování tohoto prvku projektu bude zahájeno po dokončení stavebních prací.

Název publicity: Souhlas se zveřejněním v seznamu příjemce

Popis:

Po vydání rozhodnutí byl podpisem stvrzen souhlas se zveřejněním projektu Transformace ÚSP Jinošov II. v

seznamu příjemce na příslušných webových stránkách.

Název publicity: Informace účastníkům projektu o spolufinancování projektu z fondů EU na všech dokumentech

Popis:

V rámci projektu Transformace ÚSP Jinošov II. dochází, pokud je to technicky možné, k označení všech tištěných dokumentů (např. přílohy k Oznámení příjemce o změnách v projektu, podklady pro výběrová řízení atd.) publicitním minimem Integrovaného operačního programu v souladu s Pravidly pro provádění informačních a propagačních opatření (příloha 10 Příručky pro žadatele a příjemce). Faktury a průvodky k likvidaci faktur jsou označeny v této Financováno z IOP a dalšími požadovanými náležitostmi (reg. číslo projektu, identifikační číslo EDS, název projektu a číslo útoku projektu).

10. Přílohy

číslo přílohy: 1

Název přílohy: Estné prohlášení příjemce

Počet listů: 1

Počet vyhotovení: 1

Datum schválení:

Příloha:

Popis:

číslo přílohy: 2

Název přílohy: Soupiska faktur

Počet listů: 1

Počet vyhotovení: 1

Datum schválení:

Příloha:

Popis:

Íslo p ílohy: 3 Název p ílohy: Kopie ú etních doklad k soupisce faktur
Po et list : Po et vyhotovení:
Datum schválení:
P íloha:

Popis:

Íslo p ílohy: 4 Název p ílohy: Kopie výpisu z ú tu
Po et list : Po et vyhotovení: 1
Datum schválení:
P íloha:

Popis:

Íslo p ílohy: 5 Název p ílohy: Seznam ísel ú t
Po et list : 1 Po et vyhotovení: 1
Datum schválení:
P íloha:

Popis:

Íslo p ílohy: 6 Název p ílohy: Ú etní deník
Po et list : Po et vyhotovení: 1
Datum schválení:
P íloha:

Popis:

Íslo p ílohy: 7 Název p ílohy: Podklady prokazující dodržení pravidel pro publicitu
Po et list : 1 Po et vyhotovení: 1
Datum schválení:
P íloha:

Popis:

Doloženo v pr b hu realizace projektu formou Oznámení p íjemce o zm nách v projektu v etn Díl ích p íloh v projektové žádosti apod., které jsou ozna eny povinnou publicitou IOP.

Íslo p ílohy: 8

Název p ílohy: estné prohlášení DPH

Po et list : 1

Po et vyhotovení: 1

Datum schválení:

P íloha:

Popis:

PRACOVNÍ VERZE (IOP-IP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!

Jméno a příjmení statutárního orgánu/oprávněné osoby:	
Místo a datum:	
Podpis a razítko:	

Převzal (pracovník ZS)	Podpis	Datum