

# Monitorovací zpráva / hlášení o pokroku

## Opera ní program: CZ.1.11 ROP NUTS II Jihovýchod

íslo monitorovací zprávy/hlášení: 3CaKePM00101

### 1. Údaje o projektu

**Prioritní osa:** 11.1  
Dostupnost dopravy

**Oblast podpory:** 11.1.1  
Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu

**Podoblast podpory:**

**Kraj:** ROP NUTS II Jihovýchod

**P íjemce:** Kraj Vyso ína

**Registra ní íslo projektu:** CZ.1.11/1.1.00/40.01665

**Název projektu:** II/347 Sv tlá n. S. - D1, 2. stavba - úsek . 1

**Kontaktní osoba:** Kremlá ková Mirka

**Adresa:** Jihlava, Žižkova, 1882, 58601

**E-mail:** kremlackova.m@kr-vysocina.cz

**Telefon:** 564602181

### 2. Položka ze seznamu monitorovacích zpráv a hlášení

**Po adí:** 1

**Typ zprávy:** Hlášení o pokroku

**P edpokládané datum p edložení:** 28.02.2015

**Sledované období:** 29.08.2014 - 27.02.2015



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod



### **3. Indikátory hlášení**

<b>Kód nář. íselníku:</b>	61.01.00
<b>Název indikátoru:</b>	Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem
<b>Jednotka:</b>	km
<b>Výchozí hodnota:</b>	0,00
<b>Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:</b>	0,00
<b>Dosažená hodnota:</b>	0,00
<b>Cílová hodnota:</b>	3,75
<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	
<b>Aktuální stav:</b>	



**4. Výb rová ízení**

Po adové íslo V : 001  
 Je V evidováno v ISVZ: Ano  
 íslo ISVZ: 490891  
 Název V : II/347 Sv tlá n. S. - D1, 2. stavba - úsek . 1  
 Vypl ované údaje k: Výb rové ízení  
 V dle výše p edpokládané hodnoty: Podlimitní  
 Stav V : Výb rové ízení ukon eno  
 Druh výb rového/zadávacího ízení: Otev ené ízení (§27)  
 Vybráno: Ano  
 Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel  
 Druh V podle p edm tu: Stavební práce  
 P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 72 818 973,99  
 Nasmlouvaná cena v K bez DPH: 66 703 261,00  
 P edpokládané/skute né datum zahájení V : 15.07.2014  
 P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 25.09.2014  
 Datum podpisu smlouvy o dílo: 25.09.2014  
 Výb rové ízení s více dodavateli: Ne  
 Dodavatel(é) výb rového ízení:

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	I nebo R / DI	Nasmlouvaná cena v K bez DPH/ Právní forma	Skute ná cena V po podpisu dodatku v K bez DPH
M - SILNICE a.s.	42196868	66 703 261,00	
		Akciová spole nost	



## **5. Publicita**

**Zp sob zajišt ní publicity: Internetové stránky**

**Konkrétní opat ení pro zajišt ní publicity:**

**Stav p i podání projektové žádosti:** Kraj Vyso ina má na svých webových stránkách samostatnou záložku v novanou tiskovým zprávám zajiš ujícím publicitu projekt podpo ených z ROP Jihovýchod:  
<http://www.kr-vysocina.cz/regionalni-operacni-program-nuts2-jihovýchod-rop-jv/ds-300579/archiv=0&p1=9051>

**Aktuální stav:** Beze zm ny

**Zp sob zajišt ní publicity: Stálá vysv tlující tabulka (pam tní deska)**

**Konkrétní opat ení pro zajišt ní publicity:**

**Stav p i podání projektové žádosti:** Po ukon ení realizace stavby bude místo ozna eno stálou vysv tlující tabulkou v souladu s Pravidly publicity ROP Jihovýchod.

**Aktuální stav:** Beze zm ny

**Zp sob zajišt ní publicity: Velkoplošný reklamní panel (billboard)**

**Konkrétní opat ení pro zajišt ní publicity:**

**Stav p i podání projektové žádosti:** Po dobu realizace stavby bude místo ozna eno dv ma kusy reklamních billboard (na za átku a na konci úseku) v souladu s Pravidly publicity ROP Jihovýchod.

**Aktuální stav:** Velkoplošné billboardy byly osazeny z obou stran modernizovaného úseku dle Pravidel publicity ROP JV. Billboardy budou ozna ovat místo realizace až do ukon ení stavebních prací, poté bude osazena pam tní deska dle Pravidel publicity ROP JV. Fotodokumentace billboard je sou ástí p ílohy monitorovacího hlášení.

## **6. Rovné p íležitosti**



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod



## **7. Environmentální kritéria**

**Kvantifikovatelná environmentální kritéria:**

**Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:**

íslo: 39

Název environmentálního kritéria: P isp je projekt ke snížení zatížení transiitní a nákladní dopravou ?

**Popis aktivit/opat ení/dopadu projektu:**

Stav k projektové žádosti: Modernizace komunikace II/347 v úseku Sv tlá n. S. - Dolní M sto v návrhové kategorii S 7,5 umožní plynulejší pr jezd vozidel. Omezí se astá akcelerace a decelerace vozidel, která je z pohledu vlivu na životní prost edí velmi negativní.

Aktuální stav: Beze zm ny

íslo: 66

Název environmentálního kritéria: Dojde realizací projektu ke snížení dopravních nehod ?


**Popis aktivit/opat ení/dopadu projektu:**

Stav k projektové žádosti: Realizace projektu bude znamenat i snížení rizika dopravních nehod, protože po ukon ení projektu se na daném úseku nebudou vyskytovat místa nevyhovující z dopravn -bezpe nostního hlediska znamenající vyšší riziko výskytu dopravních nehod.

Aktuální stav: Beze zm ny




Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod



## **8. Rozpo et projektu**

Kód	Název	Po et k s	Cena kusu [K ]	Výdaje celkem [K ]	Z toho neinvesti ní [K ]	Procento	Jednotka
01	Dopl kové zp sobilé výdaje	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01	Lidské zdroje	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.01	Mzdové výdaje - hrubá mzda	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.02	Odvody soc.a zdrav.pojišt ní zam stnance	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.02	Nákupy materiálu (spot ební)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03	Další dopl kové výdaje	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.01	Výb rová ízení	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.02	Nezbytné poradenství, konzulta ní, expertní a právní služby	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.03	Inženýring bez stavebního a autorského dozoru	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.04	Finan ní výdaje a poplatky (s výjimkou správních a místních poplatk )	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.05	Licence, patenty a jiná práva využitá p i po izování majetku(s výjimkou software)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.06	Náhrady za omezení vlastnických práv, náhrady za majetkové újmy	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.07	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Hlavní zp sobilé výdaje	0	0,00	72 038 540,81	0,00	100,00	
02.01	Výdaje na povinnou publicitu	1	54 304,80	54 304,80	0,00	0,08	
02.02	Nákup nemovitostí	0	0,00	627 270,00	0,00	0,87	
02.02.01	Pozemky v etn ostatních zp sobilých výdaj souvisejících s po ízením pozemku	1	627 270,00	627 270,00	0,00	0,87	
02.02.02	Nemovitosti vyjma pozemk	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02.03	Ostatní zp sobilé výdaje související s po ízením nemovitostí v rozpo tu jinde neuvedené	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02.04	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03	Projektová dokumentace	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.01	Projektová dokumentace (náklady na zpracování žádosti a povinných p íloh projektu)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.02	Stavební dokumentace k územnímu a st. ízení, rozpo et stavby, pr zkumné a jiné obdobné práce	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.03	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.04	Stavební dozor, autorský dozor	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.05	Stavební a technologické innosti	0	0,00	71 356 966,01	0,00	99,05	
02.05.01	Ostatní zp sobilé výdaje související s po ízením staveb, jinde v rozpo tu neuvedené	1	71 196 966,01	71 196 966,01	0,00	98,83	
02.05.02	Jiné	1	160 000,00	160 000,00	0,00	0,22	




**PRACOVNÍ VERZE (ROP-IP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!**

02.06	Stroje a za ízení, hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01	Nákup a technické zhodnocení stroj a za ízení - (dlouhodobý hmotný majetek DHM)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02	Nákup dlouhodobého nehmotného majetku ( patenty, know-how, licence, sw) - DNM	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03	Nákup drobného dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku (DDHM a DDNM)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.04	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	Finan ní leasing	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01	Finan ní leasing -splátky	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02	Finan ní leasing-zbytková kupní cena	0	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Nezp sobilé výdaje celkem	0	0,00	13 809 082,10	183 122,00	19,17
03.01	Další dopl kové výdaje (BOZP, archolog atd.)	1	1 378 139,10	1 378 139,10	0,00	1,91
03.02	Projektová dokumentace	1	1 941 150,00	1 941 150,00	0,00	2,69
03.03	Stavební dozor, autorský dozor	1	500 000,00	500 000,00	0,00	0,69
03.04	Po ízení staveb - RDS a DSPS	1	191 664,00	191 664,00	0,00	0,27
03.05	Po ízení staveb - výdaje na výsadbu zelen	1	3 920 839,85	3 920 839,85	0,00	5,44
03.06	Po ízení staveb - ostatní (oprava OT)	1	5 347 146,49	5 347 146,49	0,00	7,42
03.07	Nájemné	1	183 122,00	183 122,00	183 122,00	0,25
03.08	Jiné (LPF, ZPF atd.)	1	217 777,00	217 777,00	0,00	0,30
03.09	Pozemky	1	129 219,00	129 219,00	0,00	0,18
03.10	Navýšení pol. Kácení stromu D p es 0,9 m	1	24,66	24,66	0,00	0,00
03.11	Po ízení staveb - Bankovní záruky	0	0,00	0,00	0,00	0,00
03.12	Po ízení staveb - pojišt ní zhotovitele	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Zp sobilé výdaje	0	0,00	72 038 540,81	0,00	100,00
05	Celkové výdaje projektu	0	0,00	85 847 622,91	183 122,00	119,17



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod



**9. P ehled financování**

	Výdaje projektu (v K )
Celkové zdroje:	85 847 622,91
Celkové zp sobilé výdaje:	72 038 540,81
Celkové nezp sobilé výdaje:	13 809 082,10
Celkové zp sobilé investi ní výdaje:	72 038 540,81
Celkové zp sobilé neinvesti ní výdaje:	0,00
Jiné pen žní p íjmy projektu:	0,00
P íjmy projektu dle lánku 55:	0,00
Ve ejné prost edky:	0,00
Soukromé prost edky:	0,00
Dotace z rozpo tu RR:	72 038 540,81
z toho EU:	72 038 540,81

**10. Finan ní plán**

Po adí žádosti o platbu:	01
Datum p edpokládaného p edložení žádosti o platbu:	30.06.2015
ástka dotace:	20 000 000,00
Z toho neinvesti ní:	0,00
Skute nost - ástka dotace:	0,00
Skute nost - z toho neinvesti ní:	0,00


Po adí žádosti o platbu:	02
Datum p edpokládaného p edložení žádosti o platbu:	30.10.2015
ástka dotace:	52 038 540,81
Z toho neinvesti ní:	0,00
Skute nost - ástka dotace:	0,00
Skute nost - z toho neinvesti ní:	0,00

**11. Prioritní téma**

Název prioritního tématu:	Regionální / místní komunikace
íslo prioritního tématu:	23
Odhad výdaj (K ):	
Stav p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení:	78 155 052,96
Aktuální stav:	72 038 540,81

**12. P ílohy**

Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod






Název p ílohy: Popis realizace projektu  
íslo p ílohy:  
Požadovaná p íloha:  
Po et list :  
Po et vyhotovení:  
Datum schválení:  
P ílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ  
P íloha: priloha-mz-II 347\_Svetla21\_hlaseni01.doc  
Doloženo: Ano  
Popis:  
Sou ástí p ílohy je Popis realizace projektu dle Metodického pokynu . 10/2009.

Název p ílohy: Ú etní deníky  
íslo p ílohy:  
Požadovaná p íloha:  
Po et list :  
Po et vyhotovení:  
Datum schválení:  
P ílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ  
P íloha: Ú etní deníky 2014-2015.zip  
Doloženo: Ano  
Popis:  
Sou ástí p ílohy je odd lené ú etnictví projektu pomocí analytických ú t .

Název p ílohy: Zápisy z kontrolních dn  
íslo p ílohy:  
Požadovaná p íloha:  
Po et list :  
Po et vyhotovení:  
Datum schválení:  
P ílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ  
P íloha: II347 Sv tlá-D1,2.st-úsek . 1 - zápisy z KD.zip  
Doloženo: Ano  
Popis:  
Sou ástí p ílohy jsou zápisy z kontrolních dn .



**Název p ílohy:** Zápisy ze stavebního deníku  
**íslo p ílohy:**  
**Požadovaná p íloha:**  
**Po et list :**  
**Po et vyhotovení:**  
**Datum schválení:**  
**P ílohu zadal:** KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ  
**P íloha:** Stavební deník.pdf  
**Doloženo:** Ano  
**Popis:**  
Sou ástí p ílohy jsou zápisy ze stavebního deníku.

**Název p ílohy:** Fotodokumentace zajišt ní publicity projektu  
**íslo p ílohy:**  
**Požadovaná p íloha:**  
**Po et list :**  
**Po et vyhotovení:**  
**Datum schválení:**  
**P ílohu zadal:** KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ  
**P íloha:** Foto publicity.zip  
**Doloženo:** Ano  
**Popis:**  
Sou ástí p ílohy je fotodokumentace zajišt ní publicity projektu (billboardy).



## **13. Estné prohlášení**

**Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele:**

**Místo a datum:**

**Podpis:**



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod

