

Monitorovací zpráva / hlášení o pokroku

Opera ní program: CZ.1.11 ROP NUTS II Jihovýchod

íslo monitorovací zprávy/hlášení: 3y9v1PM00101

1. Údaje o projektu

Prioritní osa: 11.1
Dostupnost dopravy

Oblast podpory: 11.1.1
Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu

Podoblast podpory:

Kraj: ROP NUTS II Jihovýchod

P íjemce: Kraj Vyso ína

Registra ní íslo projektu: CZ.1.11/1.1.00/40.01652

Název projektu: II/360 ul. Rafaelova - Pocoucov

Kontaktní osoba: Handa Radek

Adresa: Jihlava, Žižkova, 1882, 58601

E-mail: handa.r@kr-vysocina.cz

Telefon: 564602189

2. Položka ze seznamu monitorovacích zpráv a hlášení

Po adí: 1

Typ zprávy: Monitorovací zpráva se ŽoP


P edpokládané datum p edložení: 31.05.2015

Sledované období: 28.11.2014 - 30.05.2015

3. Indikátory hlášení



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod




PRACOVNÍ VERZE (ROP-IP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!

Kód nár. íselníku: 00.07.
Název indikátoru: Po et postavených nebo technicky zhodnocených most
Jednotka: Po et
Výchozí hodnota: 0,00
Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení: 0,00
Dosažená hodnota: 0,00
Cílová hodnota: 1,00
Datum dosažené hodnoty:
Aktuální stav:

Kód nár. íselníku: 00.11.
Název indikátoru: Po et dalších nov zbudovaných nebo technicky zhodnocených dopravních staveb
Jednotka: Po et
Výchozí hodnota: 0,00
Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení: 0,00
Dosažená hodnota: 0,00
Cílová hodnota: 4,00
Datum dosažené hodnoty:
Aktuální stav:

Kód nár. íselníku: 61.01.00
Název indikátoru: Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. t ídy celkem
Jednotka: km
Výchozí hodnota: 0,00
Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení: 0,00
Dosažená hodnota: 0,00
Cílová hodnota: 1,88
Datum dosažené hodnoty:
Aktuální stav:



4. Výb rová ízení


Po adové íslo V : 001
 Je V evidováno v ISVZ: Ano
 íslo ISVZ: 482412
 Název V : II/360 ul. Rafaelova - Pocoucov
 Vypl ované údaje k: Výb rové ízení
 V dle výše p edpokládané hodnoty: Podlimitní
 Stav V : Výb rové ízení ukon eno
 Druh výb rového/zadávacího ízení: Otev ené ízení (§27)
 Vybráno: Ano
 Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel
 Druh V podle p edm tu: Stavební práce
 P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 107 749 614,70
 Nasmlouvaná cena v K bez DPH: 79 102 451,53
 P edpokládané/skute né datum zahájení V : 30.06.2014
 P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 01.10.2014
 Datum podpisu smlouvy o dílo:
 Výb rové ízení s více dodavateli: Ne
 Dodavatel(é) výb rového ízení:

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	I nebo R / DI	Nasmlouvaná cena v K bez DPH/ Právní forma	Skute ná cena V po podpisu dodatku v K bez DPH
COLAS CZ, a.s.	26177005	79 102 451,53	82 925 535,73
		Akciová spole nost	

Dodatky V :

Po adí: 001
 Datum podpisu: 19.05.2015
 Skute ná cena V po podpisu dodatku: 82 925 535,73
 Popis zm n ešených dodavatelem:

dodate né stavební práce: sana ní opat ení podloží násypu; kácení strom



5. Publicita

Zp sob zajišt ní publicity: Internetové stránky

Konkrétní opat ení pro zajišt ní publicity:

Stav p i podání projektové žádosti: Kraj Vyso ina má na svých webových stránkách samostatnou záložku v novanou tiskovým zprávám zajiš ujícím publicitu projekt podpo ených z ROP Jihovýchod.

Aktuální stav: Tisková zpráva bude zve ejn na po ukon ení fyzické realizace projektu.

Zp sob zajišt ní publicity: Stálá vysv tlující tabulka (pam tní deska)

Konkrétní opat ení pro zajišt ní publicity:

Stav p i podání projektové žádosti: Po ukon ení realizace stavby bude umíst na stálá vysv tlující tabulka v souladu s pravidly publicity ROP Jihovýchod.

Aktuální stav: Po ukon ení realizace stavby bude umíst na stálá vysv tlující tabulka v souladu s pravidly publicity ROP Jihovýchod.

Zp sob zajišt ní publicity: Velkoplošný reklamní panel (billboard)

Konkrétní opat ení pro zajišt ní publicity:

Stav p i podání projektové žádosti: Po dobu realizace stavby budou instalovány dva reklamní billboardy v souladu s pravidly publicity ROP Jihovýchod.

Aktuální stav: Na míst realizace projektu jsou instalovány dva reklamní billboardy v souladu s pravidly publicity ROP Jihovýchod.

6. Rovné p íležitosti

7. Environmentální kritéria

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:

íslo: 63

Název environmentálního kritéria: Bude mít projekt jiné pozitivní vlivy na ŽP ?

Popis aktivit/opat ení/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Modernizace a nové trasování komunikace umožní plynulejší pr jezd vozidel. Omezí se jejich akcelerace a decelerace, která je z pohledu na životní prost edí velmi negativní.

Aktuální stav:

íslo: 66

Název environmentálního kritéria: Dojde realizací projektu ke snížení dopravních nehod ?

Popis aktivit/opat ení/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Realizace projektu bude znamenat i snížení rizika dopravních nehod, protože po ukon ení realizace projektu se na daném úseku již nebudou vyskytovat místa nevyhovující z dopravn -bezpe nostního hlediska.

Aktuální stav:




Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



8. Rozpo et projektu

Kód	Název	Po et k s	Cena kusu [K]	Výdaje celkem [K]	Z toho neinvesti ní [K]	Procento	Jednotka
01	Dopl kové zp sobilé výdaje	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01	Lidské zdroje	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.01	Mzdové výdaje - hrubá mzda	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.02	Odvody soc.a zdrav.pojišt ní zam stnance	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.02	Nákupy materiálu (spot ební)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03	Další dopl kové výdaje	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.01	Výb rová ízení	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.02	Nezbytné poradenství, konzulta ní, expertní a právní služby	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.03	Inženýring bez stavebního a autorského dozoru	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.04	Finan ní výdaje a poplatky (s výjimkou správních a místních poplatk)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.05	Licence, patenty a jiná práva využitá p i po izování majetku(s výjimkou software)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.06	Náhrady za omezení vlastnických práv, náhrady za majetkové újmy	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.07	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Hlavní zp sobilé výdaje	0	0,00	91 091 460,18	0,00	100,00	
02.01	Výdaje na povinnou publicitu	1	55 721,71	55 721,71	0,00	0,06	
02.02	Nákup nemovitostí	0	0,00	7 701 000,00	0,00	8,45	
02.02.01	Pozemky v etn ostatních zp sobilých výdaj souvisejících s po ízením pozemku	1	7 701 000,00	7 701 000,00	0,00	8,45	
02.02.02	Nemovitosti vyjma pozemk	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02.03	Ostatní zp sobilé výdaje související s po ízením nemovitostí v rozpo tu jinde neuvedené	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02.04	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03	Projektová dokumentace	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.01	Projektová dokumentace (náklady na zpracování žádosti a povinných p íloh projektu)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.02	Stavební dokumentace k územnímu a st. ízení, rozpo et stavby, pr zkumné a jiné obdobné práce	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.03	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.04	Stavební dozor, autorský dozor	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.05	Stavební a technologické innosti	0	0,00	83 334 738,47	0,00	91,48	
02.05.01	Ostatní zp sobilé výdaje související s po ízením staveb, jinde v rozpo tu neuvedené	1	83 334 738,47	83 334 738,47	0,00	91,48	
02.05.02	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	




PRACOVNÍ VERZE (ROP-IP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!

02.06	Stroje a za ízení, hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01	Nákup a technické zhodnocení stroj a za ízení - (dlouhodobý hmotný majetek DHM)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02	Nákup dlouhodobého nehmotného majetku (patenty, know-how, licence, sw) - DNM	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03	Nákup drobného dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku (DDHM a DDNM)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.04	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	Finan ní leasing	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01	Finan ní leasing -splátky	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02	Finan ní leasing-zbytková kupní cena	0	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Nezp sobilé výdaje celkem	0	0,00	34 544 057,32	175 707,50	37,92
03.01	Další dopl kové výdaje (BOZP, archeolog atd.)	1	1 240 701,50	1 240 701,50	0,00	1,36
03.02	Projektová dokumentace	1	797 888,00	797 888,00	0,00	0,88
03.03	Stavební dozor, autorský dozor	1	500 000,00	500 000,00	0,00	0,55
03.04	Po ízení staveb - RDS a DSPS	1	1 492 981,49	1 492 981,49	0,00	1,64
03.05	Po ízení staveb - výdaje na výsadbu zelen	1	2 033 435,47	2 033 435,47	0,00	2,23
03.06	Po ízení staveb - ostatní (objízdné trasy SO E2; SO 000 - 01400b; dopln éné vým ry položek/výdaje v rámci aktualizace rozpo tu u SO 101, 111 - 114, 121)	1	8 797 089,21	8 797 089,21	0,00	9,66
03.07	Nájemné	1	175 707,50	175 707,50	175 707,50	0,19
03.08	Jiné (LPF, ZPF atd.)	1	646 112,00	646 112,00	0,00	0,71
03.09	Pozemky	1	16 634 771,00	16 634 771,00	0,00	18,26
03.10	P eložka EON	1	1 440 789,00	1 440 789,00	0,00	1,58
03.11	P eložka Telefonica (SO 461 a SO 462)	1	784 582,15	784 582,15	0,00	0,86
04	Zp sobilé výdaje	0	0,00	91 091 460,18	0,00	100,00
05	Celkové výdaje projektu	0	0,00	125 635 517,50	175 707,50	137,92



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



9. P ehled financování

	Výdaje projektu (v K)
Celkové zdroje:	125 635 517,50
Celkové zp sobilé výdaje:	91 091 460,18
Celkové nezp sobilé výdaje:	34 544 057,32
Celkové zp sobilé investi ní výdaje:	91 091 460,18
Celkové zp sobilé neinvesti ní výdaje:	0,00
Jiné pen žní p íjmy projektu:	0,00
P íjmy projektu dle lánku 55:	0,00
Ve ejné prost edky:	0,00
Soukromé prost edky:	0,00
Dotace z rozpo tu RR:	91 091 460,18
z toho EU:	91 091 460,18

10. Finan ní plán

Po adí žádosti o platbu:	01
Datum p edpokládaného p edložení žádosti o platbu:	30.05.2015
ástka dotace:	29 477 803,25
Z toho neinvesti ní:	0,00
Skute nost - ástka dotace:	0,00
Skute nost - z toho neinvesti ní:	0,00


Po adí žádosti o platbu:	02
Datum p edpokládaného p edložení žádosti o platbu:	30.10.2015
ástka dotace:	61 613 656,93
Z toho neinvesti ní:	0,00
Skute nost - ástka dotace:	0,00
Skute nost - z toho neinvesti ní:	0,00

11. Prioritní téma

Název prioritního tématu:	Regionální / místní komunikace
íslo prioritního tématu:	23
Odhad výdaj (K):	
Stav p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení:	124 797 382,71
Aktuální stav:	91 091 460,18

12. P ílohy

Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



Název přílohy: účetní doklady v požadované formě v etn. zaúčtování a dokladu o zaplacení společně se soupiskou faktur

číslo přílohy: 19

Požadovaná příloha: Příloha

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

Datum schválení:

Přílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ

Příloha: II360ul.Rafaelova-Pocoucov_01_soupiska-mimo 2.2_18.2.2015.xlsm

Doloženo: Ano

Popis:

Součástí přílohy jsou:

- výkaz výdajů vynaložených příjemcem,
- účetní doklady v požadované formě v etn. zaúčtování,
- doklady o zaplacení (tj. výpisy z účtu).

Název přílohy: oddělené účetnictví (např. pomocí analytických účtů) projektu

číslo přílohy: 20

Požadovaná příloha: Příloha

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

Datum schválení:

Přílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ

Příloha: Účetní deníky 2007-2015.zip

Doloženo: Ano

Popis:

Součástí přílohy jsou účetní deníky a oddělené účetnictví projektu pomocí analytických účtů.

Název přílohy: zápisy z kontrolních dnů v etn. stavebního deníku

číslo přílohy: 25

Požadovaná příloha: Příloha

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0


Datum schválení:

Přílohu zadal: HANDA.R@KR-VYSOCINA.CZ

Příloha:

Doloženo: Ano


Popis:



Název přílohy: dodržení publicity projektu (fotodokumentaci, vzory propagačních a jiných materiálů)
číslo přílohy: 26
Požadovaná příloha: Příloha
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 0
Datum schválení:
Přílohu zadal: HANDA.R@KR-VYSOCINA.CZ
Příloha: 1652 - fotodokumentace.pdf
Doloženo: Ano
Popis:
fotodokumentace publicity a aktuálního stavu stavby

Název přílohy: kopie dokladu související se zadávacím řízením na dodavatele (nepředkládá se, bylo-li již s ním kterým z předchozích monitorovacích hlášení předloženo)
číslo přílohy: 33
Požadovaná příloha: Příloha
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 0
Datum schválení:
Přílohu zadal: HANDA.R@KR-VYSOCINA.CZ
Příloha:
Doloženo: Ano
Popis:
doklady související s uzavřením dodatku č. 1 na dodatečné stavební práce

Název přílohy: kopie uzavřených smluv s dodavateli (nepředkládá se, bylo-li již s ním kterým z předchozích monitorovacích hlášení předloženo)
číslo přílohy: 34
Požadovaná příloha: Příloha
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 0
Datum schválení:
Přílohu zadal: HANDA.R@KR-VYSOCINA.CZ
Příloha: 1652 - dodatek č. 1 SoD.pdf
Doloženo: Ano
Popis:
dodatek č. 1 smlouvy o dílo



Název p ílohy: estné prohlášení p íjemce k nemožnosti zastavení majetku
íslo p ílohy: 35
Požadovaná p íloha: estná prohlášení
Po et list : 0
Po et vyhotovení: 0
Datum schválení:
P ílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ
P íloha: P k pozemk m - 1652.docx
Doloženo: Ano
Popis:

Název p ílohy: Monitoring prostav nosti a finan ního pln ní
íslo p ílohy:
Požadovaná p íloha:
Po et list :
Po et vyhotovení:
Datum schválení:
P ílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ
P íloha: 1652_Monitoring prostav nosti.zip
Doloženo: Ano
Popis:

Sou ástí p ílohy je monitoring prostav nosti a finan ního pln ní projektu dle metodickho pokynu ÚRR . 6/2011 EX.

Název p ílohy: popis realizace projektu
íslo p ílohy:
Požadovaná p íloha:
Po et list :
Po et vyhotovení:
Datum schválení:
P ílohu zadal: HANDA.R@KR-VYSOCINA.CZ
P íloha: 1652 - popis realizace.doc
Doloženo: Ano
Popis:



13. Estné prohlášení


Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele:

Místo a datum:

Podpis:



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod




Zjednodušená žádost o platbu

1. Identifikační údaje

Název projektu: II/360 ul. Rafaelova - Pocoucov
Íslo projektu: CZ.1.11/1.1.00/40.01652
Název příjemce: Kraj Vysočina
Íslo smlouvy: 1
Íslo žádosti o platbu: 00/01652
Modifikovaná platba: Ne
Typ žádosti: Ex-post
Datum finalizace žádosti o platbu:
Závazná žádost: Ne

2. Bankovní spojení

Název banky: Sberbank CZ, a.s.
Účet příjemce - Íslo účtu a kód banky: 000000-4200112638/6800
Měna účtu: CZK
Konstantní symbol:
Variabilní symbol: 0001652
Specifický symbol:
Účet zizovatele příjemce - Íslo účtu a kód banky:



3. Finan ní údaje

P edpokládané výdaje:

Celkové zp sobilé výdaje platby p ipadající na finan ní mezeru o išt né o p íjmy dle lánku 55:	29 477 803,25
Celkové zp sobilé výdaje platby p ipadající na finan ní mezeru o išt né o p íjmy dle lánku 55 - investí ní:	29 477 803,25
Celkové zp sobilé výdaje platby p ipadající na finan ní mezeru o išt né o p íjmy dle lánku 55 - neinvestí ní:	0,00
Požadovaná ástka dotace celkem:	29 477 803,25
Požadovaná ástka dotace investí ní:	29 477 803,25
Požadovaná ástka dotace neinvestí ní:	0,00

Vynaložené výdaje vztahující se k žádosti o platbu:

Celkové zp sobilé výdaje platby p ipadající na p íjmy dle lánku 55:	0,00
Celkové zdroje p ipadající na zp sobilé výdaje snížené o jiné pen žní p íjmy:	29 477 803,25
Jiné pen žní p íjmy platby p ipadající na zp sobilé výdaje:	0,00
Celkové zdroje p ipadající na zp sobilé výdaje:	29 477 803,25
Celkové zdroje p ipadající na zp sobilé výdaje - investí ní:	29 477 803,25
Celkové zdroje p ipadající na zp sobilé výdaje - neinvestí ní:	0,00
Celkové zdroje p ipadající na nezp sobilé výdaje:	22 885 017,22
Celkové výdaje:	52 362 820,47
Celkové zp sobilé výdaje vynaložené v rámci k ížového financování:	0,00
Výdaje na nákup pozemk :	7 546 119,78



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod




4. P ílohy žádosti o platbu

Název p ílohy: Monitorovací zpráva
íslo p ílohy:
Požadovaná p íloha:
Po et list :
Po et vyhotovení:
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení:
P ílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ
P íloha:
Popis:



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



5. estné prohlášení

Žadatel estn prohlašuje, že v p ípad , že mu vznikne nárok na odpo et dan z p ídané hodnoty, tento nárok nebude uplat ovat, pokud m l zahrnuto DPH jako zp sobilý výdaj v žádosti o platbu.

P íjemce estn prohlašuje, že na aktivity projektu ne erpá podporu z jiného ve ejného rozpo tu R, p ípadn pouze na nezp sobilé výdaje a na zp sobilé výdaje maximáln ve výši vlastního podílu na financování projektu. Podrobnosti o této podpo e jsou, pokud je to relevantní, popsány v p íloze této žádosti o platbu (dota ní titul nebo ve ejný rozpo et, výše poskytnuté podpory).

P íjemce podpory estn prohlašuje, že má k datu p edložení žádosti o platbu vypo ádány veškeré splatné závazky v í státním fond m a státním institucím.

P íjemce estn prohlašuje, že v rámci práv administrované p edložené žádosti o platbu, která obsahuje zp sobilé výdaje na pojistném na sociálním zabezpe ení, nepožaduje proplacení ástky, která odpovídá výši slevy na pojistném na sociálním zabezpe ení od eské správy sociálního zabezpe ení, že si ani o proplacení ástky, která odpovídá výši slevy na pojistném, o tuto slevu v budoucnu od eské správy sociálního zabezpe ení nepožádá.

Jméno a p íjmení osoby oprávn ěné jednat jménem žadatele	
Místo a datum	
Podpis a razítko	

V..... dne:

.....
podpis



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod

