

**ŠKODY PO ZIMĚ, JMENOVITÉ AKCE**

**Změna č.3.**

Aktualizace : 10.08.2017

Pořadí	Číslo silnice	Název stavby - silnice, opěrná zeď, propustek, atd.	Návrh technologie - investice nebo opravy	Staničení v km	Odvodnění
1	II/150	Havlíčkův Brod, okružní křižovatka	Obnova asfaltových vrstev, ACO, ACL	87,100-87,170	Havarující stav
2	III/1301	Chrtníč - Kobyly Hlava	Vyrovánky, zpevnění ujetých krajů vozovky, pokládky ACO	3,500 - 6,194	Zhoršení po zimě, navazuje na akci D1A
3	III/40611	Horní Myslová - hr.kraje	odvodnění, vyrovnání, sanace, ACO 11	3,000 - 7,355	Nevyhovující stav (vyněchán průtah Mysletick), navazuje na akci D1A. Původní rozpočet předpokládal některé úseky EMK, po zimě již není tuto technologií možné použít
4	II/404	Svatoslav - křiž. III/4045	odvodnění, frézování, sanace, vyrovnání, ACO 11	5,800 - 6,802	nevyhovující a havarující stav, původní rozpočet akce D1A bylo nutné výrazně po zimě navýšit
5	II/602	Strměchy - křiž. II/347	dvojitý EMK	102,830 - 105,600	Po zimě zhoršení stavu investice z roku 2011, vliv solení, prodloužení životnosti.
6	III/1281	Lukavec - Výklantice	vyrovánka + vrchní vrstva ACO11	0,536 - 1,766	havarující stav, zhoršení po zimě, nákladní doprava po dobu uzavírky Saláčova Lhoty v roce 2016 (dle PD)
7	III/4107	Rokytnice n.Rok. - křiž.III/4102	PMH	0,000 - 3,275	havarující stav po zimě, v rámci BÚ již neopravitelné
8	III/35112	křiž. II/351 - Okřešice	PMH, v části velkoplošné výspravy a dvojitý nátěr	0,000 - 2,400	havarující stav po zimě, v rámci BÚ již neopravitelné
9	II/360	Třebíč, ulice Rafaelova	dvojitý EMK	125,000 - 126,429	Po zimě zhoršení stavu, začínající koroze krytu, vliv solení, prodloužení životnosti.
10	II/379	Velká Bíteš - Rasovna	Obnova obrusné vrstvy	1,610 - 2,015	havarující stav, navazuje na investici Kraje
11	III/36044	Dolní Libochová průtah	recyklace, vyrovánky, obrusná vrstva ACO 11+5 cm,	5,200 - 6,300	Navýšení rozpočtu akce D1A, výrazné zhoršení po zimě
12	III/3872	Brťoví - Prosetín	vyrovnání podkladu, obrusná vrstva 5cm ACO11+	2,900 - 4,421	Navýšení rozpočtu akce D1A, výrazné zhoršení po zimě
13	III/3791a	Velká Bíteš, ulice Kostelní	Oprava povrchu, frézování, pokládka ACO, vyrovnání vnějších znaků kanalizace	0,080 - 0,290	Zhoršení po zimě, množství vpustí a poklopů, po akci předpoklad předání městu
14	II/405	křiž. III/4051 - Příseka obchvat	dvojitý EMK	2,650 - 2,860	část stavby SFDI, která má být v cca 3 letech dotčena JV obchvatem Jihlav, prodloužení životnosti, zhoršení stavu po zimním období
15	II/112	Horní Cerekev - Telč	dvojitý EMK doplněny velkoplošními výspravami	76,350 - 95,500	prodloužení životnosti vozovky, zhoršení stavu po zimním období
16	II/639	Kamenice nad Lipou, ul. Komenského	výměna obrusné vrstvy dle PD	0,000 - 0,272	oprava úseku v 5. klasifikačním stupni
17	III/1287	Lukavec - Týmove Ves	vyrovánky ACO + dvojitý nátěr	0,100 - 1,200	špatný stav vozovky, vysprávky, výtluky
18	II/410	Římov sanace opěrné stěny	přestavba havarující zdi	11,230-11,238	havárie, dle PD, výrazné zhoršení po poslední zimě

Celkem silnice (Kč)

50 000 000