





KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Nemocnice Jihlava - protialkoholní záchytná stanice				
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána kraje pro oblast ekonomiky a majetku				
Schváleno:	Radou kraje	Datum:	12.6.2018	Č.usnesení:	1114/18/2018/RK
Dokument uložen u:	OM				
Počet vyhotovení:	4				
Adresát:	Navláčil stavební firma, s.r.o.				
Smluvní částka: 1)	17996420.92				
Odpovědný odbor: 2)	odbor majetkový				
Podpis zajistit do:					

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	OM/J. Mikésková	7.8.2018	
Projednáno s:	OM/E. Jozífek	7.8.2018	
Právní kontrola:	OM/L. Sýkorová	7.8.2018	
Předkládá:	OM/P. Kolář	7.8.2018	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	OM/P. Kolář	7.8.2018	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	OM/P. Kolář	7.8.2018
	Správce rozpočtu:	OE/P. Tulis	7.8.2018

Poznámka:

Subjekt (IČO: 25301144), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: mikeskova, datum ověření: 06.08.2018 09:06:08):

Smlouva o dílo na akci "Nemocnice Jihlava - protialkoholní záchytná stanice", EZAK 116/2018

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 17996420.92, Datum Od: 6.8.2018, Datum do: 31.12.2018, Perioda: měsíčně, ODP: 003522, ORJ: 0000008002, ORG: 0001821080000 POL: 6121 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uvedte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



KUJIP01CGS0F

6629/18

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
na akci

„Nemocnice Jihlava – protialkoholní záchytná stanice“

1. Smluvní strany

Objednatel: Kraj Vysočina
se sídlem: Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje, k podpisu pověřen Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána kraje pro oblast ekonomiky a majetku
zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Benda, Ing. Eduard Jozífek, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
tel.: 564 602 276, 564 602 213
IČO: 70890749
DIČ: CZ70890749
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu: 4050005000/6800

Zhotovitel: Navláčil stavební firma, s.r.o.
se sídlem: Bartošova 5532, 760 01 Zlín
zastoupený: Pavlem Navláčilem, jednatelem a Bc. Martinem Navláčilem, jednatelem
zástupce pro věci smluvní: Pavel Navláčil, Bc. Martin Navláčil
zástupce pro věci technické: Pavel Navláčil, jednatel
osoba pověřená vedením stavby: Petr Valach
tel. 602 754 889
IČO: 25301144
DIČ: CZ25301144
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 86-2151180247/0100
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 23287

V případě změny údajů uvedených v čl. 1 této Smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

2. Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Nemocnice Jihlava – protialkoholní záchytná stanice“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Předmět díla bude proveden dle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací“) s názvem

„Nemocnice Jihlava – protialkoholní záchytná stanice“ vypracovaná dodavatelem Ing. Karel Pelikán, Elplova 22, Brno, IČO 127 03 567 a PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., Palackého 48, 393 01 Pelhřimov, IČO 280 94 02. Projektová dokumentace v listinné podobě bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání staveniště. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem stavby. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou.

2.2. Součást díla je rovněž:

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:

Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a následujících zásad:

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.
- U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.

- Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

2.2.2. Geodetické zaměření díla:

Součástí tohoto zaměření jsou:

geodetické zaměření skutečného provedení díla

geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí

doklady o vytýčení stavby

bude provedeno vytýčení stavby úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem, který vystaví protokol o vytýčení stavby. Ten bude předán objednateli.

geodetické zaměření (polohopisné a výškopisné) skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem a bude předáno objednateli třikrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě ve formátech dwg a pdf

geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí bude proveden a ověřen oprávněným zeměměřickým inženýrem, opatřen souhlasem příslušného katastrálního úřadu a bude předán zadavateli pětikrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě.

2.2.3. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- odvoz (kontejnerová doprava sutí) a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.),
- zajištění řádné likvidace nebezpečných odpadů na stavbě vzniklých včetně zajištění veškerých dokladů o řádné likvidaci nebezpečného odpadu
- zajištění ochrany dotčených dřevin bedněním,
- zajištění dodržování limitů pro hluchnost podle hygienických předpisů a pokynů objednatele pro provádění prací ve vazbě na okolní provoz, zejména pokud se týká přesných časových limitů pro provádění některých prací
- zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných k provedení díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.).

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

- a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr
- b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
- c) touto smlouvou,
- d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení.

2.4. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

2.5. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. Vícepráce), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla do stavebního deníku, provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této Smlouvě (čl. 4, odst. 4.3.) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu. V případě změn předmětu díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb vč. DPH odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech.

2.6. Pokud změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla překročí 10 % z celkové sjednané ceny díla a zástupce objednatele ve věcech technických bude zápisem do stavebního deníku tyto změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla požadovat v době v době 30 kalendářních dnů před termínem dokončení díla uvedeným ve Smlouvě, má zhotovitel nárok požadovat na objednateli přiměřené prodloužení termínu dokončení díla. V případech mimo rámec těchto limitů (tj. změny nepřekročí 10 % z celkové ceny díla nebo požadavek bude oznámen nejméně 31 kalendářních dnů před dokončením díla) bude možnost prodloužení termínu dokončení díla v rámci uzavíraného dodatku posuzována individuálně s ohledem na obsah a náročnost prací.

2.7. Objednatel si vyhrazuje z důvodů objektivně nepředvídaných a po vzájemné dohodě se Zhotovitelem právo omezit rozsah předmětu díla. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídající nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno obdobně jako v případě Méněprací dle odst. 2.5. Smlouvy.

2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro dodávku předmětu díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky uhradí zhotovitel na svůj náklad.

2.9. Prokáže-li se při plnění díla, že položkové rozpočty, přes posouzení nabídek v rozsahu soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, že práce a dodávky definované těmito položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkových rozpočtů.

2.10. Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dílo v souladu s touto Smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v bodě 4. 1. této Smlouvy.

2.11. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost svého poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630/1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.12. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.13. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

2.14. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli příkazy k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla a zhotovitel je povinen se jimi řídit.

3. Termín a místo plnění, staveniště

3.1. Místo plnění: areál Nemocnice Jihlava, Vrchlického 49, Jihlava, pozemky par. č. 4374/1, 4374/3, 4374/7, 4374/9, 4374/17 k.ú. Jihlava, obec Jihlava.

3.2. Práce budou zahájeny: červenec 2018 (předpoklad)

3.3. Předmět díla bude dokončen: **5 měsíců ode dne předání staveniště**

3.4. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy po vzájemné dohodě v těchto případech:

3.4.1. přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem (např. archeologický průzkum)

3.4.2. provádění prací brání důvody na straně objednatele

3.4.3. v souladu s bodem 2.6. Smlouvy dojde během výstavby k podstatnému navýšení rozsahu prací před dokončením díla jako celku

3.5. Staveniště

- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 2 pracovních dnů před zahájením stavby, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště,
- o předání a převzetí staveniště bude vyhotoven písemný záznam v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu ve stavebním deníku, nebo v zápisu o předání a převzetí staveniště
- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla,
- jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem
- zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci technického dozoru, autorského dozoru a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) podmínky nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla, a to v přiměřeném rozsahu,
- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,
- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
- veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, překopům či protlakům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou odpovědnost a nese veškeré případné poplatky
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele
- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutí a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště, v budově a jejím okolí a byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy.
- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy
- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací.
- zhotovitel je povinen před zahájením prací na své náklady zabezpečit na staveništi publicitu a propagaci objednatele.

Informační panel bude obsahovat zejména tyto údaje: název stavby, identifikaci investora, zhotovitele a projektanta akce, dobu realizace akce. Bližší informace jsou uvedeny na www.kr-vysocina.cz/publicita/stavimeprovas.

4. Cena za dílo

4.1. Cena předmětu díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH celkem: 17 996 420,92 Kč

slovy: sedmnáctmilionůdevětsetdevadesátšesttisícčtyřistadvacet 92/100 korun českých

Jedná se o cenu plnění, u kterého se uplatní přenos daňové povinnosti na plátce – objednatele stavebních nebo montážních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 - 43, jež nebudou využity v oblasti veřejné správy. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit objednatel, pro kterého bylo zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněno, v režimu přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozd. předpisů (dále jen zákon o DPH).

4.2. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. Jednotkové ceny uvedené v Položkových rozpočtech (oceněném soupisu prací) jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla.

4.3. Podmínky pro překročení sjednané ceny za dílo

4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být překročena pouze za níže uvedených podmínek

- pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změně daňových předpisů ve vztahu k přenosu daňové povinnosti;
- pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy známy, nebyly zahrnuty v původním závazku dle této Smlouvy nebo jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, při současném splnění podmínek pro změnu závazku dle § 222 ZZZVZ.

4.3.2. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

- Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu vzniku Víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí Změnový list a posoudí splnění podmínek pro změnu smlouvy a pro zadání dodatečných stavebních prací v souladu s platným zákonem o zadávání veřejných zakázek, bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy.
- Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy nebudou, pak bude jejich cena stanovena podle cenové soustavy použité pro příslušný soupis prací, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny. Způsob a forma zpracování podkladů pro sjednání změny ceny budou obdobné jako v případě zpracování nabídky na původní závazek.

5. Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Cena za dílo bude hrazena průběžně za provedené práce v daném časovém období (běžný měsíc) na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den běžného měsíce. Za běžný měsíc je považováno časové období, které začíná vždy šestým dnem daného kalendářního měsíce a končí vždy pátým dnem kalendářního měsíce následujícího po daném kalendářním měsíci. Každé dílčí plnění uskutečněné podle této smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty (DPH) považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne daného běžného měsíce.

5.3. Postup plateb

5.3.1. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího běžného měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit a po odsouhlasení Objednatel je Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu nejpozději do 15 dnů od posledního dne účtovaného běžného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací v listinné i elektronické podobě (formát Excel). Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.

5.3.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování.

5.3.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatel v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

5.3.4. Provedené práce bude objednatel hradit do výše max. 95% celkové ceny díla. Zbývajících min. 5%, které slouží jako zádržné, bude vyplaceno:

5.3.4.1. do 15 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků; nebo

5.3.4.2. do 15 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady zjištěné v průběhu převzetí díla.

5.4. Smluvní strany se mohou dohodnout, že zádržné bude nahrazeno bankovní zárukou ve výši odpovídající min. výši zádržného.

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele.

5.6. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých daňových dokladech - fakturách rozpis provedených prací dle jejich druhu a části. Každý daňový doklad bude rovněž obsahovat název akce „Nemocnice Jihlava – protialkoholní záchytná stanice“

Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH. Vzhledem k tomu, že předmětem plnění jsou práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura vystavena v souladu s ustanoveními §92a - §92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti.

5.7. Zhotovitel předloží s poslední fakturou soupis dokladů představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat min. výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o sazbě DPH, rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek a částky zádržného.

5.9. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, bude tato vyúčtována vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení.

5.10. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplacené) vyplývající z vyúčtovaných smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

6. Stavební deník, kontrolní dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů (vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, př. č. 9), musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech. Stavební deník musí mít pracovníci provádějící práce trvale na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí odstraněním vad zjištěných při předávání díla.

6.2. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány.

6.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce objednatele pro věci technické, příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy.

6.4. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6.5. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dnů.

6.6. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

6.7. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.8. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.

6.9. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce.

7. Převzetí předmětu díla

7.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely převzímky a předložit objednateli zejména:

- projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle odst. 2.2.1. Smlouvy,
- geodetické zaměření díla v rozsahu dle odst. 2.2.2. Smlouvy,
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a případná měření požadované ke kolaudaci stavby stavebním úřadem dotčenými orgány státní správy a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech na svůj náklad
- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle předchozích ustanovení této smlouvy,
- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů.

Dokladová část díla bude předána dvakrát v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.

Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného předmětu díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, bude-li taková osoba ustanovena a osobu vykonávající funkci autorského dozoru.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu.

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověřeni jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění. Případná Dohoda o předčasném užívání části stavby nenahrazuje protokol o předání a převzetí dokončeného díla a nezahajuje běh záruční lhůty.

7.7. O předání díla sepiší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

- označení smluvních stran,
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, a to včetně popisu případných vad nebránících užívání ve smyslu odst. 7.3 této Smlouvy a lhůty pro jejich odstranění, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá, a to včetně lhůty pro odstranění vad,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu objednatele,
- podpis osobou pověřenou vedením stavby (AO) dle této smlouvy za stranu zhotovitele.

7.8. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích, jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace (závěrečné kontrolní prohlídky stavby stavebním úřadem a to i opakovaně). V případě zjištění vad bránících vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí je zhotovitel povinen tyto vady odstranit na svůj náklad bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínu stanoveném stavebním úřadem.

8. Ostatní podmínky smlouvy

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.

8.3. Zhotovitel byl seznámen s nutností zachovat během provádění díla chod a provoz objektu a tomuto se zavazuje přizpůsobit provádění díla. Veškeré práce musí být prováděny s ohledem na možnost pohybu osob a vozidel v okolí staveniště. Zhotovitel byl seznámen s nutností zachovat během provádění díla chod a provoz v areálu nemocnice a tomuto se zavazuje přizpůsobit provádění díla. Zástupce objednatele pro věci technické je oprávněn v zájmu optimalizace provádění díla nařídít zhotoviteli zápisem do stavebního deníku, aby dílo,

resp. jeho určené části prováděl ve stanovených termínech. Zhotovitel je povinen takového nařízení akceptovat a dílo takto provádět.

8.4. Technický dozor na stavbě nesmí provádět Zhotovitel ani osoba se Zhotovitelem propojená.

Výkon Technického dozoru stavebníka bude vykonávat pověřená firma (*zhotoviteli bude sděleno nejpozději při podpisu Smlouvy*) a dále zástupce objednatele pro věci technické uvedený v čl. 1 této Smlouvy.

Pokud Zhotovitel zjistí, že Technický dozor stavebníka provádí osoba s ním propojená, je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně Objednateli. Objednatel v takovém případě zjedná nápravu ustanovením jiného Technického dozoru stavebníka.

Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy,
- upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky,
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele pro věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,
- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP na staveništi prostřednictvím těchto osob:

Autorský dozor projektanta: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., Palackého 48, 393 01 Pelhřimov, IČO 280 94 026

Koordinátor BOZP: Radek Hess, Sázava 15, 393 01 Nový Rychnov, IČO 761 40 164

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

8.9. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.

8.10. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok.

8.11. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak písemný doklad o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů.

8.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.13. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tento provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí domluvě.

8.14. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.

8.15. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícímu činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.16. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.17. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

8.18. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele.

8.19. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

8.20. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla provedeným objednatel nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

8.21. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a prostřednictvím níž prokazoval kvalifikaci – viz čl. 2 Smlouvy.

8.22. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

9. Odpovědnost za vady, záruka za jakost

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené

právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců.

9.2.1. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít.

9.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla jako celek užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. Záruční lhůta pro celé dílo v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.3. Výjimky ze záruky

9.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Počátek běhu záruční doby v těchto případech je shodný s počátkem běhu obecné záruční doby dle odst. 9.2.1. této Smlouvy.

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedoručí ve stejné době k jiné dohodě o termínu odstranění vad, je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich odstraněním jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od doručení vyúčtování.

9.5. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.6. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady do 48 hodin po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedoručí ve stejné době k jiné dohodě o termínu odstranění vad, je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich odstraněním jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od doručení vyúčtování.

9.7. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady nejpozději do 5 dnů od nástupu na jejich odstranění, v případech dle odst. 9.6 pak do 48 hodin od nástupu na jejich odstranění, nedohodnou-li se strany jinak.

9.8. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.9. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany se

dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk v případech dle předchozí věty. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

10. Pojištění díla

10.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno pojištění, jehož předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu jeho činnosti ve výši pojistného plnění minimálně 5 mil. Kč.

10.2. Doklady o pojištění

10.2.1. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.

10.2.2. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli na jeho písemné či ústní vyžádání kdykoli v průběhu realizace díla.

10.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události.

10.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.

10.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

10.3.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

11. Smluvní pokuty, úrok z prodlení

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1. Při prodlení s dokončením díla jako celku zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15% z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.

11.1.3. Při porušení povinností dle věty 1 odst. 2.12. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.

11.1.5. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

11.1.6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu dle odst. 9.4. Smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění vady, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 hodin od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem.

11.1.7. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každou takovou vadu a za každý i započatý den prodlení oproti stanovenému termínu.

11.1.7. Pokud zhotovitel poruší stanovené nařízení dle odst. 8.3. Smlouvy a nebude dílo provádět ve stanovené době, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení.

11.1.8. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem. Na částku zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje.

12. Odstoupení od smlouvy

12.1. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit zejména v těchto případech:

12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů

12.1.2. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele dle odst. 2.12 Smlouvy

12.1.3. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě

12.1.4. pokud zhotovitel nezačne práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě

12.1.5. pokud zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to objednatelem upozorněn

12.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla ve stanoveném termínu z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů.

12.2. Způsob odstoupení od smlouvy

Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

12.3. Důsledky odstoupení od smlouvy

Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran ve výše uvedených případech, pak povinnosti obou stran jsou následující:

Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením finanční hodnoty dosud provedeného díla.

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“

Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.

12.4. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby.

12.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

13. Závěrečné ustanovení

13.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

13.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy.

13.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

13.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

13.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého začátku.

13.8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb)

Ve Zlíně, dne 06. 08. 2010

Za zhotovitele

Pavel Navláčil
jednatel

Bc. Martin Navláčil
jednatel

 **Navláčil**
stavební firma, s.r.o.
Bartošova 5532
760 01 Zlín
T +420 577 212 049
F +420 577 012 474
IČO 1444

V Jihlavě, dne 07. 08. 2010

za objednatele

 47
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmana kraje
pro oblast ekonomiky a majetku

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 18-038

Stavba: Novostavba modulární protialkoholní záchytné stanice v areálu jihlavské nemocnice

KSO:

Místo: město Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

CC-CZ:

Datum: 30.5.2018

Zadavatel:

Kraj Vysočina


Uchazeč:

Navláčil stavební firma, s.r.o.

Projektant:

Ing. Karel Pelikán

Poznámka:


stavební firma, s.r.o.
Bartošova 5532
760 01 Zlín
T +420 577 212 049
F +420 577 012 474
IČ 25301144
DIČ CZ25301144

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

IČ: 25301144

DIČ: CZ25301144

IČ: 12703567

DIČ:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod.

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.

- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele.

- V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele.

- Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu.

- Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými listky

Cena bez DPH

17 996 420,92

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	17 996 420,92	3 779 248,39
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

21 775 669,31

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 18-038

Stavba: Novostavba modulární protialkoholní záchytné stanice v areálu jihlavské nemocnice

Místo: město Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Datum: 30.5.2018

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Ing. Karel Pelikán

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		17 996 420,92	21 775 669,31	
VRN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	181 000,00	219 010,00	VON
VRN	Vedlejší a ostatní náklady	181 000,00	219 010,00	Soupis
SO.01	Horní stavba	11 799 191,99	14 277 022,31	STA
01_01	Architektonicko-stavební řešení (KONTEJNERY)	7 094 797,00	8 584 704,37	Soupis
01_02	Architektonicko-stavební řešení (sekundární střechy, výplně otvorů, specifikace výrobků PSV)	1 878 591,00	2 273 095,11	Soupis
01_a	Zařízení pro vytápění staveb	555 781,00	672 495,01	Soupis
01_b	Zařízení vzduchotechniky	333 942,00	404 069,82	Soupis
01_c	Zařízení zdravotně technických instalací	970 413,90	1 174 200,82	Soupis
01_d1	Zařízení silnoproudé elektroniky	301 982,30	365 398,58	Soupis
01_d2	Bleskosvod	126 570,44	153 150,23	Soupis
01_e	Zařízení slaboproudé elektotechniky	78 812,35	95 362,94	Soupis
01_f	Měření a regulace	458 302,00	554 545,42	Soupis
SO.02	Spodní stavba	3 348 686,22	4 051 910,33	STA
02_00	Přípravné, bourací práce	317 414,76	384 071,86	Soupis
02_01	Architektonicko-stavební řešení	1 213 657,85	1 468 526,00	Soupis
02_02	Opěrné zdi, oplocení	1 197 692,84	1 449 208,34	Soupis
02_03	Oplocení s podezdívkou	40 170,14	48 605,87	Soupis

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
02_04	Zpevněné plochy	502 584,14	608 126,81	Soupis
02_05	Sadové úpravy	77 166,49	93 371,45	Soupis
SO.03	Úpravy v objektu stávající kotelny	731 008,80	884 520,65	STA
03_a	Zařízení pro vytápění staveb	443 083,77	536 131,36	Soupis
03_c	Zařízení zdravotně technických instalací	18 615,03	22 524,19	Soupis
03_f	Měření a regulace	269 310,00	325 865,10	Soupis
IO.01	Areálový teplovod	287 852,62	348 301,67	ING
IO-01	Areálový teplovod	287 852,62	348 301,67	Soupis
IO.02	Areálové komunikační vedení MaR	38 156,98	46 169,95	ING
IO-02	Areálové komunikační vedení MaR	38 156,98	46 169,95	Soupis
IO.03	Přeložka areálového vedení NN	190 765,61	230 826,39	ING
IO-03	Přeložka areálového vedení NN	190 765,61	230 826,39	Soupis
IO.04	Přeložka areálového vedení SLP	36 318,74	43 945,68	ING
IO-04	Přeložka areálového vedení SLP	36 318,74	43 945,68	Soupis
IO.05	Areálové vedení NN	64 580,92	78 142,91	ING
IO-05	Areálové vedení NN	64 580,92	78 142,91	Soupis
IO.06	Areálové vedení SLP	39 568,27	47 877,61	ING
IO-06	Areálové vedení SLP	39 568,27	47 877,61	Soupis
IO.07	Úprava kabelového vedení CETIN	25 034,90	30 292,23	ING
IO-07	Úprava kabelového vedení CETIN	25 034,90	30 292,23	Soupis
IO.08	Úprava areálového vedení VO	26 034,90	31 502,23	ING
IO-08	Úprava areálového vedení VO	26 034,90	31 502,23	Soupis
IO.09	Úprava areálového vedení SLP	25 034,90	30 292,23	ING
IO-09	Úprava areálového vedení SLP	25 034,90	30 292,23	Soupis
IO.10	Areálová kanalizace splašková	469 094,64	567 604,51	ING
IO.10	Areálová kanalizace splašková	469 094,64	567 604,51	Soupis
IO.11	Areálová kanalizace dešťová	549 570,37	664 980,15	ING
IO.11	Areálová kanalizace dešťová	549 570,37	664 980,15	Soupis
IO.12	Areálový rozvod vody	80 257,46	97 111,53	ING
IO.12	Areálový rozvod vody	80 257,46	97 111,53	Soupis
IO.13	Úprava stávajícího areálového plynovodu	104 263,60	126 158,96	ING

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
IO.13	Úprava stávajícího areálového plynovodu	104 263,60	126 158,96	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Novostavba modulární protialkoholní záchytné stanice v areálu jihlavské nemocnice

Objekt:

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Soupis:

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: město Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

Navláčil stavební firma, s.r.o.

Projektant:

Ing. Karel Pelikán

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30.5.2018

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

IČ:

25301144

DIČ:

CZ25301144

IČ:

12703567

DIČ:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tento soupis prací řeší vedlejší a ostatní náklady dle vyhl. 169/2016Sb. §9 a 10 v tomto jediném společném soupisu pro všechny uváděné stavební a inženýrské objekty v zakázce. - Vzhledem k výše uvedenému nelze stanovit jednotné JKSO pro tento objekt, zakázka obsahuje tyto objekty dle JKSO : 801 1961, 812 2119, 827 4921, 828 7919, 828 7311, 828 8911, 828 8219, 828 7519, 828 8919, 827 2911, 827 1911, 827 5919

Cena bez DPH			181 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	181 000,00	21,00%	38 010,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	219 010,00

Strana 7 z 28

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba modulární protialkoholní záchytné stanice v areálu jihlavské nemocnice

Objekt: VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Soupis: VRN - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: město Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o.

Datum: 30.5.2018

Projektant: Ing. Karel Pelikán

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	181 000,00
OST - Ostatní	181 000,00
002 - Vedlejší a ostatní náklady	181 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba modulární protialkoholní záchytné stanice v areálu jihlavské nemocnice

Objekt: VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Soupis: VRN - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: město Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Datum: 30.5.2018

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o.

Projektant: Ing. Karel Pelikán

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

181 000,00

D	OST		Ostatní				181 000,00	
D	002		Vedlejší a ostatní náklady				181 000,00	
1	K	0101	Zařízení staveniště, BOZP	kpl	1,000	45 000,00	45 000,00	

PP Veškeré náklady a činnosti související s vybudováním, provozem a likvidací staveniště, včetně zajištění připojení na elektrickou energii, vodu a odvodnění staveniště, provádění každodenního hrubého úklidu staveniště a průběžné likvidace vznikajících odpadů oprávněnou osobou. Čištění a úklid příjezdových a přístupových komunikací.

Standardní prvky BOZP (oplocení staveniště, mobilní oplocení, výstražné značení, přechody výkopů vč. oplocení, zábradlí, atd - vč. jejich dodávky, montáže, údržby a demontáže, resp. likvidace) a povinnosti vyplývající z plánu BOZP vč. připomínek příslušných úřadů.

2	K	0102	Dočasné dopravní opatření	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
---	---	------	---------------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

PP Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení a zvláštního užívání komunikace (veřejné i areálové), vč. projednání, odsouhlasení s dotčenými orgány a organizacemi a zajištění správních rozhodnutí, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemíst'ování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění, poplatky za správní řízení, splnění podmínek správních rozhodnutí a orgánu DOSS.

3	K	0103	Publicita akce a propagace zadavatele	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	
---	---	------	---------------------------------------	-----	-------	----------	----------	--

Strana 2 z 28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

PP Náklady na zhotovení a osazení informačního panelu s údaji :
1) Logo Kraje Vysočina
2) Prohlášení: „STAVÍME PRO VÁS“
3) Název akce
4) Investor: „Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava“
5) Generální dodavatel
6) Projektant
7) Stavbyvedoucí
8) Technický dozor
10) Koordinátor BOZP
11) Termín realizace stavby
o rozměrech 5,1 x 2,40 m včetně nákladů na jeho údržbu po dobu trvání stavby.
Informační panel (grafický potisk na plachtu s oky) bude osazen na dočasnou ocelovou kci, kotvenou do země sloupky.

Grafika dle manuálu Kraje Vysočina. Umístění bude upřesněno při realizaci objednavatelem.

4	K	0104	Poskytnutí zařízení staveniště (jeho části) pro umožnění činnosti TDS, AD, SÚ, atd. po dobu výstavby.	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00	
---	---	------	---	-----	-------	----------	----------	--

PP Poskytnutí krytého, čistého prostoru včetně vybavení pracovním stolem a 4 židlemi (např. stavební buňka - kancelář stavby, místnost v objektu, ...)

5	K	0105	Náklady vyplývající z požadavků DOSS a správců inženýrských sítí.	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
---	---	------	---	-----	-------	----------	----------	--

PP Veškeré náklady vyplývající se zajištění plnění požadavků DOSS a správců inženýrských sítí (objednání vytýčení inženýrských sítí, komunikace se správcí in. sítí a DOSS dle jejich vyjádření a rozhodnutí - viz. dokladová část,).

O veškerých úkonech zhotovitele směrem k DOSS a správců inženýrských sítí, bude zhotovitelem informován TDI, TDS a investor.

6	K	0301	Vytýčení stávajících inženýrských sítí	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
---	---	------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

PP Vytýčení stávajících inženýrských sítí i jejich správcí, bude provedeno vč. stabiliztace bodů pro potřeby stavby

7	K	0302	Geodetické vytýčení a činnost geodeta během výstavby	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00	
---	---	------	--	-----	-------	----------	----------	--

PP - Vytýčení nově budovaných inženýrských sítí a stavebních objektů, vytýčení hranice pozemků, vytýčení stávajících inženýrských sítí, kontrolní měření během výstavby.

8	K	0304	Geodetické zaměření řešených objektů po dokončení díla	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00	
---	---	------	--	-----	-------	----------	----------	--

PP Geodetické zaměření řešených objektů ve 3 tištěných vyhotoveních + 1x elektronicky (CD)

9	K	0305	Geometrický plán	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00	
---	---	------	------------------	-----	-------	----------	----------	--

PP Geometrický plán objektů podléhajících vkladu do katastru nemovitostí (budovy, inženýrské sítě, věcná břemena k částem pozemků) v 6ti tištěných vyhotoveních + 1x elektronicky CD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	0401	Projektová dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
PP			Projektová dokumentace skutečného provedení 3x tištěné a 1x elektronicky na CD					
11	K	0501	Měření radonu	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00	
PP			Měření objemové aktivity radonu po dokončení stavby, před kolaudací.					
12	K	0505	Kompletace dokladové části stavby k předání, převzetí a kolaudaci díla	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	
PP			Doklady o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měření, o výchozích kontrolách provozuschopnosti, o zaškolení obsluhy, revizní zprávy-bez závad, doklady o oprávnění k provádění prací, doklady o likvidaci odpadů, návody k obsluze, kopie záručních listů - 3x tištěné a 1x na CD nosiči					
13	K	0601	Zpracování a předložení harmonogramů	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
PP			Náklady na vyhotovení a předložení finančního a časového harmonogramu					
14	K	0602	Náklady spojené s prováděním stavby v blízkosti stávajících objektů), provozů a technologií za provozu	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00	
PP			Náklady spojené s prováděním stavby v blízkosti stávajících objektů (provozů) a technologií. Omezení vlivu stavby na sousední objekty a stávající technologie - zakrytí konstrukcí a technologií (prach, hluk), zajištění přístupu do sousedních objektů, zajištění konstrukcí a technologií proti poškození. Koordinace postupu výstavby s provozem areálu nemocnice.					
15	K	0604	Archeologický dohled v průběhu provádění zemních prací	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP			Archeologický dohled v průběhu provádění zemních prací, zajistí realizační firma prostřednictvím oprávněné organizace. Dohled bude prováděn v rozsahu potřebných terénních a administrativních prací, se závěrečnou výstupní zprávou (protokolem).					
16	K	0608	Zkoušky toxicity jednotlivých druhů odpadů vzniklých na stavbě - výluhem	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
PP			Zkoušky akutní toxicity s naředěním vodním výluhem odpadu dle přílohy č.10 vyhl. 294/2005 Sb. dle tabulky 10.1. a 10.2..					
17	K	0609	Díleňská dokumentace	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
PP			Zpracování díleňské dokumentace : - modulových kontejnerů - doplňkové ocelové kce (zábradlí,)					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Novostavba modulární protialkoholní záchytné stanice v areálu jihlavské nemocnice

Objekt: SO.01 - Horní stavba

Soupis:

01_01 - Architektonicko-stavební řešení (KONTEJNERY)

KSO: 8011961

Místo: město Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o.

Projektant: Ing. Karel Pelikán

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30.5.2018

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

IČ: 25301144

DIČ: CZ25301144

IČ: 12703567

DIČ:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými lístky

Cena bez DPH		7 094 797,00	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	7 094 797,00	21,00%	1 489 907,37
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	8 584 704,37

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba modulární protialkoholní záchytné stanice v areálu jihlavské nemocnice

Objekt: SO.01 - Horní stavba

Soupis: 01_01 - Architektonicko-stavební řešení (KONTEJNERY)

Místo: město Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o.

Datum: 30.5.2018

Projektant: Ing. Karel Pelikán

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

Cena celkem [CZK]

7 094 797,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba modulární protialkoholní záchytné stanice v areálu jihlavské nemocnice

Objekt: SO.01 - Horní stavba

Soupis: 01_01 - Architektonicko-stavební řešení (KONTEJNERY)

Místo: město Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Datum: 30.5.2018

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Ing. Karel Pelikán

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							7 094 797,00	
1	K	002A	SO-01 Architektonicko - stavební řešení (KONTEJNERY)	soubor	1,000	7 094 797,00	7 094 797,00	
			PP	SO-01 Architektonicko - stavební řešení (KONTEJNERY) - podrobný soupis prací je uveden v samostatné příloze rozpočtu č.1				

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Novostavba modulární protialkoholní záchytné stanice v areálu jihlavské nemocnice

Objekt: SO.01 - Horní stavba

Soupis: 01_02 - Architektonicko-stavební řešení (sekundární střechy, výplně otvorů, specifikace výrobků PSV)

KSO: 8011961

Místo: město Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

CC-CZ:

Datum: 30.5.2018

Zadavatel: Kraj Vysočina

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o.

IČ: 25301144

DIČ: CZ25301144

Projektant: Ing. Karel Pelikán

IČ: 12703567

DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými lístky

Cena bez DPH		1 878 591,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 878 591,00	21,00%	394 504,11
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 273 095,11

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Novostavba modulární protialkoholní záchytné stanice v areálu jihlavské nemocnice	
Objekt:	SO.01 - Horní stavba	
Soupis:	01_02 - Architektonicko-stavební řešení (sekundární střechy, výplně otvorů,	
Místo:	město Jihlava, areál Nemocnice Jihlava	Datum: 30.5.2018
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant: Ing. Karel Pelikán
Uchazeč:	Navláčil stavební firma, s.r.o.	
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem	1 878 591,00	

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Novostavba modulární protialkoholní záchytné stanice v areálu jihlavské nemocnice

Objekt: SO.01 - Horní stavba

Soupis: 01_02 - Architektonicko-stavební řešení (sekundární střechy, výplně otvorů,

Místo: město Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Datum: 30.5.2018

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Ing. Karel Pelikán

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 878 591,00	
1	K	0023	SO-01 Architektonicko - stavební řešení ((sekundární střechy, výplně otvorů, specifikace výrobků PSV)	soubor	1,000	1 878 591,00	1 878 591,00	
PP			SO-01 Architektonicko - stavební řešení (sekundární střechy, výplně otvorů, specifikace výrobků PSV) - podrobný soupis prací je uveden v samostatné příloze rozpočtu č.2					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Novostavba modulární protialkoholní záchytné stanice v areálu jihlavské nemocnice

Objekt: SO.01 - Horní stavba

Soupis:

01_a - Zařízení pro vytápění staveb

KSO: 8011961

Místo: město Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

CC-CZ: Datum: 30.5.2018

Zadavatel: Kraj Vysočina

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o.

IČ: 25301144

DIČ: CZ25301144

Projektant: Ing. Karel Pelikán

IČ: 12703567

DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými lístky

Cena bez DPH		555 781,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	555 781,00	21,00%	116 714,01
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	672 495,01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba modulární protialkoholní záchytné stanice v areálu jihlavské nemocnice

Objekt: SO.01 - Horní stavba

Soupis: 01_a - Zařízení pro vytápění staveb

Místo: město Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o.

Datum: 30.5.2018

Projektant: Ing. Karel Pelikán

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	555 781,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba modulární protialkoholní záchytné stanice v areálu jihlavské nemocnice

Objekt: SO.01 - Horní stavba

Soupis: 01_a - Zařízení pro vytápění staveb

Místo: město Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Datum: 30.5.2018

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Ing. Karel Pelikán

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							555 781,00	
1	K	0024	SO-01_Zařízení pro vytápění staveb	soubor	1,000	555 781,00	555 781,00	
PP			SO-01_Zařízení pro vytápění staveb - podrobný soupis prací je uveden v samostatné příloze rozpočtu č.3					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Novostavba modulární protialkoholní záchytné stanice v areálu jihlavské nemocnice

Objekt: SO.01 - Horní stavba

Soupis: 01_b - Zařízení vzduchotechniky

KSO: 8011961

Místo: město Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o.

Projektant: Ing. Karel Pelikán

Poznámka:

CC-CZ: 30.5.2018

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

IČ: 25301144

DIČ: CZ25301144

IČ: 12703567

DIČ:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými lístky

Cena bez DPH		333 942,00	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	333 942,00	21,00%	70 127,82
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	404 069,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba modulární protialkoholní záchytné stanice v areálu jihlavské nemocnice

Objekt: SO.01 - Horní stavba

Soupis: 01_b - Zařízení vzduchotechniky

Místo: město Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o.

Datum: 30.5.2018

Projektant: Ing. Karel Pelikán

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem333 942,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba modulární protialkoholní záchytné stanice v areálu jihlavské nemocnice

Objekt: SO.01 - Horní stavba

Soupis: 01_b - Zařízení vzduchotechniky

Místo: město Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Datum: 30.5.2018

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Ing. Karel Pelikán

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

333 942,00

1	K	0025	SO-01_Zařízení vzduchotechniky	soubor	1,000	333 942,00	333 942,00	
		PP	SO-01_Zařízení vzduchotechniky - podrobný soupis prací je uveden v samostatné příloze rozpočtu č.4					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Novostavba modulární protialkoholní záchytné stanice v areálu jihlavské nemocnice

Objekt: SO.01 - Horní stavba

Soupis: 01_c - Zařízení zdravotně technických instalací

KSO: 8011961

Místo: město Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o.

Projektant: Ing. Karel Pelikán

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30.5.2018

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

IČ: 25301144

DIČ: CZ25301144

IČ: 12703567

DIČ:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými lístky - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: SO-01, c) Zařízení zdravotně technických instalací 01 - TECHNICKÁ ZPRÁVA 02 - PŮDORYS 1.NP 03 - ŘEZY KANALIZACE 04 - ŘEZY VODOINSTALACE

Cena bez DPH		970 413,90	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	970 413,90	21,00%	203 786,92
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 174 200,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba modulární protialkoholní záchytné stanice v areálu jihlavské nemocnice

Objekt: SO.01 - Horní stavba

Soupis: 01_c - Zařízení zdravotně technických instalací

Místo: město Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o.

Datum: 30.5.2018

Projektant: Ing. Karel Pelikán

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

970 413,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba modulární protialkoholní záchytné stanice v areálu jihlavské nemocnice

Objekt: SO.01 - Horní stavba

Soupis:

01_c - Zařízení zdravotně technických instalací

Místo: město Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Datum: 30.5.2018

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Ing. Karel Pelikán

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 970 413,90

1	K	0026	SO-01_Zařízení zdravotně technických instalací	soubor	1,000	970 413,90	970 413,90	
PP			SO-01_Zařízení zdravotně technických instalací - podrobný soupis prací je uveden v samostatné příloze rozpočtu č.5					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Novostavba modulární protialkoholní záchytné stanice v areálu jihlavské nemocnice

Objekt: SO.01 - Horní stavba

Soupis:

01_d1 - Zařízení silnoproudé elektroniky

KSO: 8011961

Místo: město Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

CC-CZ:

Datum: 30.5.2018

Zadavatel: Kraj Vysočina

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o.

IČ: 25301144

DIČ: CZ25301144

Projektant: Ing. Karel Pelikán

IČ: 12703567

DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými lístky - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: SO-01, d) Zařízení silnoproudé elektrotechniky, včetně bleskosvodů 1.4.4.1 Technická zpráva - EI Příloha č.1 - Výpočet osvětlení Příloha č.2 - Výpočet rizika dle ČSN Příloha č.3 - Protokol vnějších vlivů Příloha č.4 - Katalog svítidel 1.4.4.2 Půdorys 1.NP - EI 1.4.4.3 Půdorys základů - zemnění 1.4.4.4 Půdorys střechy - bleskosvod 1.4.4.5 Rozvaděč RH

Cena bez DPH			301 982,30
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	301 982,30	21,00%	63 416,28
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			365 398,58
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba modulární protialkoholní záchytné stanice v areálu jihlavské nemocnice

Objekt: SO.01 - Horní stavba

Soupis: 01_d1 - Zařízení silnoproudé elektroniky

Místo: město Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o.

Datum: 30.5.2018

Projektant: Ing. Karel Pelikán

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	301 982,30
PSV - Práce a dodávky PSV	297 842,30
741 - Elektroinstalace - silnoproud	243 399,40
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	932,50
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů	53 510,40
M - Práce a dodávky M	4 140,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba modulární protialkoholní záchytné stanice v areálu jihlavské nemocnice

Objekt: SO.01 - Horní stavba

Soupis: 01_d1 - Zařízení silnoproudé elektroniky

Místo: město Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Datum: 30.5.2018

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Ing. Karel Pelikán

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 301 982,30

D PSV Práce a dodávky PSV 297 842,30

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 243 399,40

1	K	741110042	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	626,000	15,00	9 390,00	CS ÚRS 2017 02
2	M	345710740	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2332	m	76,000	11,00	836,00	CS ÚRS 2017 02

PP viz. tech. list č. 1

3	M	345710730	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325	m	550,000	5,30	2 915,00	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	---	---	---------	------	----------	----------------

PP viz. tech. list č. 1

4	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	95,000	15,00	1 425,00	CS ÚRS 2017 02
5	M	34571511	krabice přístrojová instalační 500 V, D 69 mm x 30mm	kus	50,000	5,00	250,00	CS ÚRS 2018 01

PP viz. tech. list č.1

6	M	34571519	krabice univerzální odbočná z PH s víčkem, D 73,5 mm x 43 mm	kus	45,000	9,90	445,50	CS ÚRS 2018 01
---	---	----------	--	-----	--------	------	--------	----------------

PP viz. tech. list č.1

7	K	741120003	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žila 10-16 mm2 pod omítku (CY)	m	30,000	15,00	450,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	---	--------	-------	--------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

PP Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (CY), průřezu žíly 10 až 16 mm2

8	M	34142159	vodič silový s Cu jádrem 16mm2	m	30,000	43,00	1 290,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	----------	--------------------------------	---	--------	-------	----------	----------------

PP vodič silový s Cu jádrem 16mm2

9	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)	m	250,000	15,00	3 750,00	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	----------------

10	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2	m	250,000	12,50	3 125,00	CS ÚRS 2018 01
----	---	----------	--	---	---------	-------	----------	----------------

PP kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2

11	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)	m	353,000	15,00	5 295,00	CS ÚRS 2017 02
----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------	----------------

PP Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)

12	M	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2	m	338,000	21,00	7 098,00	CS ÚRS 2018 01
----	---	----------	--	---	---------	-------	----------	----------------

PP kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2

13	M	34111042	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x4mm2	m	15,000	35,70	535,50	CS ÚRS 2018 01
----	---	----------	--------------------------------------	---	--------	-------	--------	----------------

PP kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x4mm2

14	K	741124731	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený pevně (JYTY)	m	30,000	15,00	450,00	CS ÚRS 2017 02
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------	----------------

15	M	34121015	kabel sdělovací s Cu jádrem 4x2x0,5mm	m	30,000	7,60	228,00	CS ÚRS 2018 01
----	---	----------	---------------------------------------	---	--------	------	--------	----------------

16	K	741132103	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	66,000	17,00	1 122,00	CS ÚRS 2017 02
----	---	-----------	--	-----	--------	-------	----------	----------------

VV 33*2 66,000

17	K	741132132	Ukončení kabelů 4x10 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	2,000	17,00	34,00	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	--	-----	-------	-------	-------	----------------

PP Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x10 mm2

18	K	741210002	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg	kus	1,000	15,00	15,00	CS ÚRS 2017 02
----	---	-----------	--	-----	-------	-------	-------	----------------

19	M	357180000R2	Rozvodnice oceloplechová na omítku 5/ 144	kus	1,000	39 000,00	39 000,00	
----	---	-------------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

PP Rozvodnice oceloplechová pod omítku 5 řady/144 modulů včetně příslušenství (přístrojové lišty, svorkovnice, ucpávky atd.)

20	K	741331032	Montáž elektroměru třífázového bez zapojení vodičů	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

PP Montáž měřicích přístrojů bez zapojení vodičů elektroměru třífázového

21	M	35718000V1	Digi. elektroměr s M-BUS výstupem, CZ CEJCH 3x 100A, přímě měření	kus	1,000	2 050,00	2 050,00	
----	---	------------	---	-----	-------	----------	----------	--

22	K	74137102V	Montáž svítidlo LED nouzové	kus	7,000	110,00	770,00	
----	---	-----------	-----------------------------	-----	-------	--------	--------	--

23	M	3481821V5	svítidlo N1 nouzové s piktogramem, 2W + nozový zdroj 60 min	kus	7,000	2 100,00	14 700,00	
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	-----------	--

24	K	7413710V3	Montáž svítidlo LED bytové	kus	12,000	105,00	1 260,00	
----	---	-----------	----------------------------	-----	--------	--------	----------	--

25	M	3481440V3	LED svítidlo 9 vestavěné kruhove pr 194 mm, 1100lm, 11W, IP 20,4000K	kus	2,000	2 100,00	4 200,00	
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	M	3481444V6	LED svítidlo 8 přisazené kruhové pr 350 mm, 3038lm, 25W, IP 65,4000K	kus	10,000	2 200,00	22 000,00	
27	K	7413710V4	Montáž svítidlo LED průmyslové	kus	9,000	55,00	495,00	
28	M	3481211V1	LED svítidlo 1 reflektor, 2700lm, 30W, 4000K, IP65	kus	9,000	3 900,00	35 100,00	
29	K	7413710V5	Montáž svítidlo LED bytové do kazetového podhledu	kus	14,000	55,00	770,00	
30	M	3481440V4	LED svítidlo 6 vestavěné do kazetových podhledů M600, 2300lm, 14W, 4000K	kus	9,000	2 310,00	20 790,00	
31	M	3481441V4	LED svítidlo 7 vestavěné do kazetových podhledů M600, 2300lm, 14W, 4000K, Nouzový zdroj 3120lm, 20W	kus	5,000	2 500,00	12 500,00	
32	K	7413710V8	Montáž LED svítidlo bytové nástěnné přisazené	kus	14,000	55,00	770,00	
VV					14,000			
33	M	3481440V2	LED svítidlo 2 přsazené čtvercové, kovové tělo, 2910lm, 19W, 4000K	kus	5,000	1 910,00	9 550,00	
34	M	3481444V7	LED svítidlo 3 přsazené čtvercové, kovové tělo, 3410lm, 23W, 4000K	kus	7,000	2 090,00	14 630,00	
35	M	3481444V8	LED svítidlo 4 přsazené čtvercové, kovové tělo, 2910lm, 19W, 4000K, Nouzový zdroj	kus	1,000	2 980,00	2 980,00	
36	M	3481444V9	LED svítidlo 5 přsazené čtvercové, kovové tělo, 3410 lm, 23W, 4000K, Nouzový zdroj	kus	1,000	3 115,00	3 115,00	
37	K	741420031	Montáž svorka hromosvodná na potrubí D do 200 mm se zhotovením	kus	2,000	15,00	30,00	CS ÚRS 2017 02
38	M	354419980	svorka na potrubí ST 02 3/4" - 27mm FeZn	kus	2,000	22,00	44,00	CS ÚRS 2017 02
39	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč	kus	1,000	15 500,00	15 500,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč					
40	K	7419104V1	Montáž žlab plastový šířky do 170 mm s víkem	m	3,200	145,00	464,00	
41	M	34575571R1	Parapetní kanál 134x56 včetně veškerých doplňků	m	3,200	367,00	1 174,40	
PP			viz tech. list. č. 7					
42	K	74362930R8	Montáž ekvipotencionální svorkovnice	kus	3,000	17,00	51,00	
43	M	35442110R2	uzemňovací ekvipotencionální svorkovnice	kus	3,000	504,00	1 512,00	
44	K	PKR4	Montážní a instalační materiál pro rozvaděče	soubor	1,000	250,00	250,00	
PP			Montážní a instalační materiál pro rozvaděče - propojovací vodiče, montážní lišty a žlaby, popisné štítky, atd.)					
45	K	PKR5	Kabelové průchodky pro rozvaděče	soubor	1,000	690,00	690,00	
D 743 Elektromontáže - hrubá montáž							932,50	
46	K	74355212R	Montáž žlab kovový drátěného, šířky do 250 mm bez víka	m	2,500	17,00	42,50	
47	M	34575494R6	žlab kabelový drátěnný 2m/ks 200x100 komplet včetně spojovacích a kotvicích prvků	kus	2,000	445,00	890,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů							53 510,40	
48	M	34536490	kryt spínače jednopáčkový jednoduchý pro spínače řazení 1,2,6,7,1/0	kus	39,000	35,50	1 384,50	
PP			- viz. technický list č.26					
49	M	345364901	kryt spínače dělený	kus	1,000	44,00	44,00	
PP			- viz. technický list č.26					
50	M	34536700	rámeček pro spínače a zásuvky jednonásobný	kus	36,000	22,40	806,40	
PP			- viz. technický list č.10					
51	M	34536705	rámeček pro spínače a zásuvky dvojnásobný, vodorovný	kus	10,000	39,90	399,00	
PP			- viz. technický list č.26					
52	M	34536711	rámeček pro spínače a zásuvky čtyřnásobný, vodorovný	kus	2,000	75,20	150,40	
PP			- viz. technický list č.26					
53	K	2101600V2	Montáž tep. regulátoru	kus	1,000	15,00	15,00	
54	M	3588983V0	Regulátor teploty na DIN lištu	kus	1,000	1 080,00	1 080,00	
PP			provozí napětí 230V AC spínací proud 1X 16A krití IP 40					
55	M	3588983V1	čidko k termostatům	kus	1,000	830,00	830,00	
PP			odporové polovodičové čidlo teploty, odpor 2kohm při 25°C, přesnost ±3%, vodič 2x 0,75 s PVC pláštěm, teplotní odolnost do 70°C, délka kabelu 10m, průměr kabelu 4mm, termistor (zakončení) v kovové trubičce délky 25mm					
56	K	741310121	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 5-seriový	kus	1,000	15,00	15,00	CS ÚRS 2017 02
57	M	345354040	přístroj přepínače sériového 10A 3559-A05345 bezšroubový	kus	1,000	129,00	129,00	CS ÚRS 2017 02
PP			- viz. technický list č.2					
58	K	741310122	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6-střídavý	kus	4,000	15,00	60,00	CS ÚRS 2017 02
59	M	345354080	přístroj přepínače střídavého 10A 3559-A06345 bezšroubový	kus	4,000	99,00	396,00	CS ÚRS 2017 02
PP			- viz. technický list č.2					
60	K	741310126	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 7-křížový	kus	5,000	17,00	85,00	CS ÚRS 2017 02
61	M	345354090	přístroj přepínače křížového 10A 3559-A07345 bezšroubový	kus	5,000	145,00	725,00	CS ÚRS 2017 02
PP			- viz. technický list č.2					
62	K	741310212	Montáž ovladač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1/0-tlačítkový zapínací	kus	6,000	17,00	102,00	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	M	34535402	přístroj spínače jednopólového 10A	kus	6,000	99,40	596,40	
PP			- viz. technický list č.2					
64	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	41,000	15,00	615,00	CS ÚRS 2017 02
65	M	345551070.1	zásuvka 1násobná 16A parapetní systém s přepětovou ochranou	kus	4,000	892,00	3 568,00	
66	M	345551070.2	zásuvka 1násobná 16A s přepětovou ochranou	kus	1,000	775,30	775,30	
67	M	3455110V2	spodek zásuvky 16A jednonásobný parapetní systém	kus	20,000	68,20	1 364,00	
68	M	345511400	zásuvka s krytem 2P+PE, 10/16A, bezšroubová 5519A-A02357	kus	12,000	115,00	1 380,00	CS ÚRS 2017 02
PP			- viz. technický list č.2					
69	M	3455114v9	zásuvka s krytem 2P+PE, 10/16A, bezšroubová IP 44	kus	4,000	191,70	766,80	
PP			- viz. technický list č.2					
70	K	741313003	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná	kus	4,000	15,00	60,00	CS ÚRS 2017 02
71	M	345551200	zásuvka 2násobná 16A Classic 3553-01289 bílá	kus	4,000	169,90	679,60	CS ÚRS 2017 02
PP			- viz. technický list č.2					
72	K	7413200V2	Montáž pojistkového odpínač 3F do 125 A se zapojením vodičů	kus	1,000	15,00	15,00	
73	M	3452426V2	pojistkový odpínač 3F 125A s válcovou pojistkou	kus	1,000	980,00	980,00	
74	K	741320105	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříní	kus	30,000	15,00	450,00	CS ÚRS 2017 02
75	M	35822107	jistič 1pólový-charakteristika B 6A	kus	4,000	370,00	1 480,00	CS ÚRS 2018 01
76	M	35822109	jistič 1pólový-charakteristika B 10A	kus	9,000	370,00	3 330,00	CS ÚRS 2018 01
77	M	35822111	jistič 1pólový-charakteristika B 16A	kus	16,000	370,00	5 920,00	CS ÚRS 2018 01
78	M	3582216VV	jistič 1pólový-charakteristika C 16A	kus	1,000	370,00	370,00	
79	M	3582216V2	jistič 1pólový-charakteristika B 20A	kus	1,000	370,00	370,00	
80	K	741320165	Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříní	kus	1,000	15,00	15,00	CS ÚRS 2017 02
81	M	35822403	jistič 3pólový-charakteristika B 25A	kus	1,000	370,00	370,00	CS ÚRS 2018 01
82	K	741321033	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A ve skříní	kus	7,000	15,00	105,00	CS ÚRS 2017 02
83	M	3588920VV	Proudový chránič s jističem 10/1NB/0,03	kus	5,000	375,00	1 875,00	
84	M	3588921VV	chránič proudový 4pólový OFI 40/4/030 typ AC	kus	2,000	375,00	750,00	
85	K	741330052	Montáž stykač střídavý vestavný čtyřpólový do 25 A	kus	4,000	15,00	60,00	CS ÚRS 2017 02
86	M	35821490R1	20-20-A230 Instalační stykač	kus	4,000	371,00	1 484,00	
87	K	7413300V6	Montáž pohybového čidla	kus	1,000	15,00	15,00	
88	M	3582149V4	nástěné pohybové čidlo 180°	kus	1,000	3 700,00	3 700,00	
89	K	7413301V6	Montáž přepínače sítí	kus	1,000	15,00	15,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
90	M	3582149V42	3-polový přepínač 3x40A s rukojetí	kus	1,000	390,00	390,00	
PP			3-pólový přepínač I-0-II Ith=40A, 23A/AC-23/415V, montáž na DIN lištu, s rukojetí (objednává se samostatně), vhodná přímá rukojeť nebo rukojeť pro prodloužené ovládání s hřídelí vhodné délky.					
91	K	7471122V1	Montáž transformátoru do instalační krabíčky	kus	1,000	15,00	15,00	
92	M	345357990V3	Transformátor 230/15V, 2VA	kus	1,000	970,00	970,00	
PP			Pro signalizační systém (pro zabudování do instalační krabice). Slouží jako napájecí zdroj pro signalizační moduly. Sekundární napětí: 15 V 2 V·A, 230 V AC viz. tech. list č. 4					
93	K	7471122V2	Montáž signalizačního tlačítka	kus	2,000	15,00	30,00	
94	M	345357990V4	Signální tlačítko podsvícené	kus	1,000	4 690,00	4 690,00	
PP			Pro signalizační systém, se zapínacím kontaktem Prosvětlení plní úlohu uklidňovacího světla. Funkce identifikace místa, ze kterého bylo voláno, je programovatelná. Na ploše tlačítka je místo pro popisový štítek a barevné označovací pole. 15-28 V AC / 18-35 V DC viz. tech. list č. 4					
95	M	345357990V5	Signální tlačítko podsvícené s táhlem	kus	1,000	4 900,00	4 900,00	
PP			Pro signalizační systém, se zapínacím kontaktem Tahové signální tlačítko slouží k aktivaci alarmu na WC, v koupelnách nebo sprchách. Má jedno zapínací prosvětlené tlačítko na čelní ploše modulu a jedno zapínací tahové tlačítko se šňůrou o délce 2,5 m. Funkce identifikace místa, ze kterého bylo voláno, je programovatelná. 15-28 V AC / 18-35 V DC viz. tech. list č. 4					
96	K	7471122V4	Montáž kontrolního modulu	kus	1,000	15,00	15,00	
97	M	345357990V7	Kontrolní modul s reset tlačítkem	kus	1,000	2 700,00	2 700,00	
PP			Kontrolní modul s 1 smyčkou napájenou konstantním proudem. Smyčka má světelnou signalizaci a reset. Napětový a bezpotenciálový výstup. Volitelná časová prodleva a paměť. Popisový štítek a barevné označovací pole. Zakončovací rezistor je součástí dodávky. 15 - 28 V AC / 18 - 35 V DC viz. tech. list č. 4					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
98	K	7471122V6	Montáž signalizace	kus	1,000	15,00	15,00	
99	M	345357990V9	Alarm akustická a optická signalizace	kus	1,000	1 950,00	1 950,00	

PP

Akustická a optická signalizace. Zdrojem červeného blikajícího světla jsou LE diody. Kryt tvaru zakřivené čočky je dobře viditelný i ze strany. Modul může pracovat též jako blikající světlo (bzučák lze deaktivovat vnitřní propojkou). Může být použit jako samostatný signalizační prvek nebo jako součást poplachového systému.
15 - 28 V AC / 18 - 35 V DC

viz. tech. list č. 4

100	K	747251101.1	Montáž svodiče bleskových proudů nn 1+2.stupeň	kus	1,000	15,00	15,00	
101	M	358895050.1	přepětová ochrana - společný 1.+ 2. stupeň	kus	1,000	490,00	490,00	

D		M	Práce a dodávky M	4 140,00				
102	K	018	Drobný materiál el. materiál pro uchycení kab. tras	kpl	1,000	590,00	590,00	
PP			objímky,příchytky, kabelové držáky atd.					
103	K	748992300	Měření intenzity osvětlení	soubor	1,000	1 050,00	1 050,00	CS ÚRS 2016 02
104	M	PR3	Ostatní drobný el. montážní materiál	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
PP			wago svorky, vázací pásky, upevňovací materiál, izolační pásky, atd.					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Novostavba modulární protialkoholní záchytné stanice v areálu jihlavské nemocnice
Objekt: SO.01 - Horní stavba
Soupis: 01_d2 - Bleskosvod

KSO: 8011961
Místo: město Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o.

Projektant: Ing. Karel Pelikán

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30.5.2018

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

IČ: 25301144
DIČ: CZ25301144

IČ: 12703567
DIČ:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými lístky - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: SO-01, d) Zařízení silnoproudé elektrotechniky, včetně bleskosvodů 1.4.4.1 Technická zpráva - EII 1.4.4.2 Půdorys 1.NP - EI 1.4.4.3 Půdorys základů - zemnění 1.4.4.4 Půdorys střechy - bleskosvod

Cena bez DPH		126 570,44	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	126 570,44	21,00%	26 579,79
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	153 150,23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba modulární protialkoholní záchytné stanice v areálu jihlavské nemocnice

Objekt: SO.01 - Horní stavba

Soupis: 01_d2 - Bleskosvod

Místo: město Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o.

Datum: 30.5.2018

Projektant: Ing. Karel Pelikán

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	126 570,44
PSV - Práce a dodávky PSV	89 121,84
741 - Elektroinstalace - silnoproud	89 121,84
M - Práce a dodávky M	37 448,60
21-M - Elektromontáže	37 448,60

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Novostavba modulární protialkoholní záchytné stanice v areálu jihlavské nemocnice

Objekt: SO.01 - Horní stavba

Soupis: 01_d2 - Bleskosvod

Místo: město Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o.

Datum: 30.5.2018

Projektant: Ing. Karel Pelikán

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 126 570,44

D PSV			Práce a dodávky PSV					89 121,84
D 741			Elektroinstalace - silnoproud					89 121,84
1	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	7 490,00	7 490,00	CS ÚRS 2018 01
2	K	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	110,000	43,80	4 818,00	CS ÚRS 2018 01
3	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	115,500	56,00	6 468,00	CS ÚRS 2018 01
PP			viz. tech. list č.8					
VV			110*1,05	115,500				
4	K	741410041	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	70,000	46,20	3 234,00	CS ÚRS 2018 01
5	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	42,000	49,00	2 058,00	CS ÚRS 2018 01
PP			viz. tech. list č.8					
VV			70*0,6	42,000				
6	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	135,000	172,20	23 247,00	CS ÚRS 2018 01
VV			135	135,000				
7	M	35441077	drát D 8mm AlMgSi	kg	18,225	68,60	1 250,24	CS ÚRS 2018 01
PP			viz. tech. list č.8					
VV			135*0,135	18,225				
8	M	3544156V1	podpěra vedení PV21 FeZn na ploché střechy 110 mm	kus	135,000	35,00	4 725,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	M	35441700	podpěry vedení hromosvodu do zdíva na hmoždinku - 6/50 mm, nerez	kus	32,000	82,60	2 643,20	CS ÚRS 2018 01
VV			8*4	32,000				
10	K	741420051	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdíva	kus	8,000	326,20	2 609,60	CS ÚRS 2018 01
11	M	35441831	úhelník ochranný na ochranu svodu - 2000 mm, FeZn	kus	8,000	379,40	3 035,20	CS ÚRS 2018 01
12	M	35441836	držák ochranného úhelníku do zdíva, FeZn	kus	16,000	44,80	716,80	CS ÚRS 2018 01
VV			8*2	16,000				
13	K	741420083	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu	kus	8,000	78,40	627,20	CS ÚRS 2018 01
14	M	354421100	štítek plastový č. 31 - čísla svodů	kus	8,000	7,00	56,00	CS ÚRS 2018 01
15	K	741430004	Montáž tyč jímací délky do 3 m na střešní hřeben	kus	11,000	827,40	9 101,40	CS ÚRS 2018 01
16	M	35441055	tyč jímací s kovaným hrotem 1500 mm FeZn	kus	2,000	337,40	674,80	CS ÚRS 2018 01
17	M	35441050	tyč jímací s kovaným hrotem 1000 mm FeZn	kus	8,000	240,80	1 926,40	CS ÚRS 2018 01
18	M	35441061	tyč jímací s kovaným hrotem 2000 mm FeZn	kus	1,000	441,00	441,00	CS ÚRS 2018 01
19	M	3544185V8	PVC podložka pod beton	kus	20,000	152,60	3 052,00	
20	M	3544185V5	betonový podstavec 19 kg s klinem	kus	20,000	547,40	10 948,00	

D M			Práce a dodávky M					37 448,60
D 21-M			Elektromontáže					37 448,60
21	K	2100401V1	Montáž anténího stožáru	kus	1,000	2 300,00	2 300,00	
22	M	1301002V0	antenní stožár 2,0m	kus	1,000	739,20	739,20	
PP			viz. tech. list č.5					
23	M	3544211V6	stojan FeZn r = 620mm	kus	1,000	9 943,00	9 943,00	
24	K	210220301	Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	90,000	102,20	9 198,00	CS ÚRS 2018 01
VV			5+50+35	90,000				
25	M	35441895	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus	5,000	21,00	105,00	CS ÚRS 2018 01
26	M	354418850	svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm	kus	50,000	18,20	910,00	CS ÚRS 2018 01
PP			viz. tech. list č.8					
27	M	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	35,000	29,40	1 029,00	CS ÚRS 2018 01
28	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	39,000	131,60	5 132,40	CS ÚRS 2018 01
VV			8+5+11+15	39,000				
29	M	35442034	svorka uzemnění nerez zkušební, 81 mm	kus	8,000	93,80	750,40	CS ÚRS 2018 01
PP			viz. tech. list č.8					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	M	354418750	svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm	kus	5,000	88,20	441,00	CS ÚRS 2018 01
PP			viz. tech. list č.8					
31	M	354418600	svorka SJ 1 k jímací tyči-4 šrouby	kus	11,000	91,00	1 001,00	CS ÚRS 2018 01
PP			viz. tech. list č.8					
32	M	35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn	kus	15,000	58,80	882,00	CS ÚRS 2018 01
PP			viz. tech. list č.8					
33	K	74362920R5	Svařování spojů	hod	4,000	627,20	2 508,80	
34	K	74362930R2	Ochranný nátěr spojů	hod	4,000	627,20	2 508,80	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Novostavba modulární protialkoholní záchytné stanice v areálu jihlavské nemocnice

Objekt:
SO.01 - Horní stavba

Soupis:

01_e - Zařízení slaboproudé elektotechniky

KSO: 8011961
Místo: město Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

CC-CZ:
Datum: 30.5.2018

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

Uchazeč:
Navláčil stavební firma, s.r.o.

IČ: 25301144
DIČ: CZ25301144

Projektant:
Ing. Karel Pelikán

IČ: 12703567
DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými lístky - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: SO-01, e) Zařízení slaboproudé elektrotechniky 1.4.5.1 Technická zpráva - SLP 1.4.5.2 Půdorys 1.NP - SLP

Cena bez DPH			78 812,35
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snižená	78 812,35	21,00%	16 550,59
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			95 362,94
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba modulární protialkoholní záchytné stanice v areálu jihlavské nemocnice

Objekt: SO.01 - Horní stavba

Soupis: 01_e - Zařízení slaboproudé elektotechniky

Místo:	město Jihlava, areál Nemocnice Jihlava	Datum:	30.5.2018
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Karel Pelikán
Uchazeč:	Navláčil stavební firma, s.r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	78 812,35
PSV - Práce a dodávky PSV	78 812,35
741 - Elektroinstalace - silnoproud	40 387,30
743V - SKS	31 100,05
748V - STA - digitální a satelitní příjem	1 085,00
21-M - Elektromontáže	6 240,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba modulární protialkoholní záchytné stanice v areálu jihlavské nemocnice

Objekt: SO.01 - Horní stavba

Soupis: 01_e - Zařízení slaboproudé elektotechniky

Místo: město Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Datum: 30.5.2018

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Ing. Karel Pelikán

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 78 812,35

D PSV			Práce a dodávky PSV	78 812,35				
D 741			Elektroinstalace - silnoproud	40 387,30				
1	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	10 400,00	10 400,00	CS ÚRS 2018 01
2	K	741110041	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pevně	m	327,000	37,00	12 099,00	CS ÚRS 2018 01
VV 265+62				327,000				
3	M	34571072	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2320	m	265,000	8,90	2 358,50	CS ÚRS 2018 01
VV 200+20+15+30				265,000				
4	M	34571073	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325	m	62,000	11,00	682,00	CS ÚRS 2018 01
VV 50+12				62,000				
5	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	13,000	81,00	1 053,00	CS ÚRS 2018 01
6	M	34571524	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 132x132 mm, hloubka 72 mm	kus	12,000	101,00	1 212,00	CS ÚRS 2018 01
7	M	34571511	krabice přístrojová instalační 500 V, D 69 mm x 30mm	kus	1,000	9,80	9,80	CS ÚRS 2018 01
8	K	741122601	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	5,000	21,00	105,00	CS ÚRS 2018 01
9	M	341110V5	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 2x0,8mm2	m	5,000	15,00	75,00	
10	K	741124731	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený pevně (JYTY)	m	405,000	20,30	8 221,50	CS ÚRS 2017 02
11	M	34121015	kabel sdělovací s Cu jádrem 4x2x0,5mm	m	105,000	10,30	1 081,50	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV 75+30				105,000				
12	M	3412101V5	kabel sdělovací s Cu jádrem a stíněním 4x2x0,5mm	m	300,000	10,30	3 090,00	
VV 300				300,000				

D 743V			SKS	31 100,05				
13	K	743612111V	Montáž - datová/ tel. zásuvka	ks	7,000	327,60	2 293,20	
14	M	VD3745124V	Datová zásuvka 2xRJ45 - cat. 6	ks	2,000	338,00	676,00	

PP -viz.technický list č.1								
15	M	VD3745124V3	Datová zásuvka 2RJ45 - cat. 6 do parapetu	ks	4,000	338,00	1 352,00	

PP -viz.technický list č.1								
16	M	VD3745124V2	Telefoní zásuvka RJ11	ks	1,000	113,10	113,10	

PP -viz.technický list č.1								
17	K	793752111V42	Montáž - racku 19" pro 42U	ks	1,000	1 625,00	1 625,00	
18	M	VD3745142V42	19" Rack 12U nástěný pro SKS, CCTV (600x6350x600)	ks	1,000	6 760,00	6 760,00	

PP -viz.technický list č.2								
19	K	799752111V	Montáž optických van do racku	ks	1,000	208,00	208,00	
20	M	VD3748142V	Optická vana 19" 1U, výsuvá s čelem pro 24 portů	ks	1,000	1 638,00	1 638,00	
21	M	VD0010	Optická kazeta pro 24 portů	ks	1,000	265,20	265,20	
22	K	799752211V	Montáž - patch panelu do racku	ks	1,000	2 418,00	2 418,00	
23	M	VD3778142V	Patch panel 24 portů, cat. 6, zářezový	ks	1,000	1 677,00	1 677,00	
24	K	799752292V	Aplikace montážního příslušenství	kpl	1,000	208,00	208,00	
25	M	VD3778542V	Montážní příslušenství racku	kpl	1,000	260,00	260,00	

PP montážní materiál, popisky, svorky,l išty, šroubky atd.								
26	K	799753296V	Montáž vyvazovacího panelu	ks	1,000	123,50	123,50	
27	M	VD37785412V	Vyvazovací panel 19" - 1U	ks	1,000	202,80	202,80	
28	K	799753298V	Montáž el. vrátníku	ks	1,000	975,00	975,00	
29	M	VD37785413V	El. vrátník 1 tlačítko analog	ks	1,000	4 680,00	4 680,00	

PP -viz.technický list č.3								
30	K	741350031	Montáž transformátor 1fázový nn v krytu 1x primár - 1x sekundár do 200 VA se zapojením vodičů	kus	1,000	546,00	546,00	CS ÚRS 2018 01
31	M	37422110	transformátor bezpečnostní 220/240V 12V 16VA	kus	1,000	884,00	884,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	M	345123679V3	konektor RJ11 včetně proměření	ks	1,000	3,25	3,25	
33	K	825622V	Montáž konektor RJ45 včetně proměření	ks	40,000	98,90	3 956,00	
34	M	345123679VD	konektor RJ45 včetně proměření	ks	40,000	5,90	236,00	
VV					40,000			
							1 085,00	
D		748V	STA - digitální a satelnitní příjem					
35	K	799759194V	Montáž koaxiálního kabelu	m	20,000	19,50	390,00	
36	M	VD327814111V	koaxiální kabel H 121 AL 75 ohm	m	20,000	14,60	292,00	
37	K	799759197V	Montáž zásuvek TV / SAT	ks	1,000	145,60	145,60	
38	M	VD327814117V	zásuvka TV/SAT	ks	1,000	257,40	257,40	
PP								
							6 240,00	
D		21-M	Elektromontáže					
39	K	018	Drobný materiál el. materiál pro uchycení kab. tras	kpl	1,000	650,00	650,00	
PP								
40	K	01R821	Osazení a připojení koncových zařízení včetně proměření	hod	4,000	390,00	1 560,00	
41	K	9720540R	Montáž systémového střešního prostupu - sdružené kabelové vedení	kus	1,000	1 040,00	1 040,00	
42	M	PR2	Systémový protup střešní konstrukcí sdruženého kabelového vedení	kus	1,000	2 990,00	2 990,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Novostavba modulární protialkoholní záchytné stanice v areálu jihlavské nemocnice

Objekt: SO.01 - Horní stavba

Soupis:

01_f - Měření a regulace

KSO: 8011961

Místo: město Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

CC-CZ:

Datum: 30.5.2018

Zadavatel: Kraj Vysočina

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o.

IČ: 25301144

DIČ: CZ25301144

Projektant: Ing. Karel Pelikán

IČ: 12703567

DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými lístky

Cena bez DPH		458 302,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	458 302,00	21,00%	96 243,42
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	554 545,42

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba modulární protialkoholní záchytné stanice v areálu jihlavské nemocnice

Objekt: SO.01 - Horní stavba

Soupis: 01_f - Měření a regulace

Místo: město Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o.

Datum: 30.5.2018

Projektant: Ing. Karel Pelikán

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	458 302,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba modulární protialkoholní záchytné stanice v areálu jihlavské nemocnice

Objekt: SO.01 - Horní stavba

Soupis:

01_f - Měření a regulace

Místo: město Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Datum: 30.5.2018

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Ing. Karel Pelikán

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

458 302,00

1	K	0027	SO-01_Měření a regulace	soubor	1,000	458 302,00	458 302,00	
PP			SO-01_Měření a regulace - podrobný soupis prací je uveden v samostatné příloze rozpočtu č.6					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Novostavba modulární protialkoholní záchytné stanice v areálu jihlavské nemocnice

Objekt: SO.02 - Spodní stavba

Soupis:

02_00 - Přípravné, bourací práce

KSO: 8011961

CC-CZ:

Místo: město Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Datum: 30.5.2018

Zadavatel: Kraj Vysočina

IČ: 70890749

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o.

DIČ: CZ70890749

Projektant: Ing. Karel Pelikán

IČ: 25301144

DIČ: CZ25301144

IČ: 12703567

DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými lístky - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: SO.02 Spodní stavba D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 1.1.1 Technická zpráva 1.1.2 Výkres základů 1.1.3 Situační výkres - zpevněné a nezpevněné plochy, oplocení, dopravní značení 1.1.4 Situační výkres - vytyčovací body 1.1.5 Situační výkres - hrubé terénní úpravy D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 1.2.1 Technická zpráva 1.2.2 Výkres opěrných stěn 1.2.3 Opěrné stěny - vzorové řezy a schéma vyztužení 1.2.4 Statický výpočet

Cena bez DPH			317 414,76
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	317 414,76	21,00%	66 657,10
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			384 071,86
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba modulární protialkoholní záchytné stanice v areálu jihlavské nemocnice

Objekt: SO.02 - Spodní stavba

Soupis: 02_00 - Přípravné, bourací práce

Místo:	město Jihlava, areál Nemocnice Jihlava	Datum:	30.5.2018
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Karel Pelikán
Uchazeč:	Navláčil stavební firma, s.r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem		317 414,76
HSV - Práce a dodávky HSV		314 723,94
1 - Zemní práce		57 607,84
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		157 627,72
997 - Přesun sutě		99 488,38
PSV - Práce a dodávky PSV		2 690,82
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		2 690,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba modulární protialkoholní záchytné stanice v areálu jihlavské nemocnice

Objekt: SO.02 - Spodní stavba

Soupis: 02_00 - Přípravné, bourací práce

Místo: město Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Datum: 30.5.2018

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Ing. Karel Pelikán

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 317 414,76

D HSV			Práce a dodávky HSV	314 723,94				
D 1			Zemní práce	57 607,84				
1	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	36,000	87,16	3 137,76	CS ÚRS 2018 01
PP			Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva					
2	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	36,000	80,18	2 886,48	CS ÚRS 2018 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
3	K	113107324	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl do 50 m2	m2	28,000	110,82	3 102,96	CS ÚRS 2018 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm					
VV			V07		28,000			
VV			28		28,000			
VV			Součet					
4	K	113107343	Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	28,000	105,46	2 952,88	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	24,000	51,41	1 233,84	CS ÚRS 2018 01
PP			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
VV			(6+6)*2		24,000			
VV			Součet		24,000			
6	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	66,000	381,79	25 198,14	CS ÚRS 2018 01
PP			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
VV			technologický kanál					
VV			33*2*1		66,000			
VV			Součet		66,000			
7	K	174101102	Zásyp v prostorech sypaninou se zhutněním	m3	66,000	289,33	19 095,78	CS ÚRS 2018 01
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	157 627,72				
8	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	35,000	113,65	3 977,75	CS ÚRS 2018 01
PP			Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm					
9	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	27,090	2 630,43	71 258,35	CS ÚRS 2018 01
PP			Bourání základů z betonu prostého					
VV			deska kanál					
VV			33*1,8*(0,15+0,1)		14,850			
VV			podezdívka plot					
VV			34*0,3*1,2		12,240			
VV			Součet		27,090			
10	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	118,800	97,84	11 623,39	CS ÚRS 2018 01
PP			Bourání příček z cihel, tvárníc nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm					
VV			izolační přízdívka kanál					
VV			33*1,8*2		118,800			
VV			Součet		118,800			
11	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	35,640	604,59	21 547,59	CS ÚRS 2018 01
PP			Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3					
VV			33*0,3*1,8*2		35,640			
VV			Součet		35,640			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	963015121	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 0,09 t	kus	110,000	298,50	32 835,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump hmotnosti do 0,09 t					
	VV		33/0,3		110,000			
	VV		Součet		110,000			
13	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	5,940	2 383,77	14 159,59	CS ÚRS 2018 01
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2					
	VV		krycí beton na deskách					
	VV		33*(0,3+1,2+0,3)*0,1		5,940			
	VV		Součet		5,940			
14	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,000	328,75	328,75	CS ÚRS 2018 01
	PP		Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou					
15	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	2,000	44,08	88,16	CS ÚRS 2018 01
	PP		Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol					
16	K	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m	m	34,000	53,21	1 809,14	CS ÚRS 2018 01
	PP		Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m					
D		997	Přesun sutě				99 488,38	
17	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	229,519	212,94	48 873,78	CS ÚRS 2018 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
18	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 065,671	9,27	19 148,77	CS ÚRS 2018 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		229,519*9		2 065,671			
	VV		Součet		2 065,671			
19	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	187,581	125,00	23 447,63	CS ÚRS 2018 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101					
	VV		229,519		229,519			
	VV		-1,01		-1,010			
	VV		-8,848		-8,848			
	VV		-32,080		-32,080			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		187,581			
20	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód	t	1,010	1 740,00	1 757,40	CS ÚRS 2018 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů					
	VV		od.711					
	VV		1,01		1,010			
	VV		Součet		1,010			
21	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového	t	8,848	200,00	1 769,60	CS ÚRS 2018 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302					
22	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva	t	32,080	140,00	4 491,20	CS ÚRS 2018 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504					
	VV		15,84		15,840			
	VV		16,24		16,240			
	VV		Součet		32,080			
D		PSV	Práce a dodávky PSV				2 690,82	
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				2 690,82	
23	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	118,800	11,01	1 307,99	CS ÚRS 2018 01
	PP		Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V					
	VV		33*1,8*2		118,800			
	VV		Součet		118,800			
24	K	711131821	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé	m2	118,800	11,64	1 382,83	CS ÚRS 2018 01
	PP		Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše svislé S					
	VV		33*(1,8+1,8)		118,800			
	VV		Součet		118,800			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Novostavba modulární protialkoholní záchytné stanice v areálu jihlavské nemocnice
Objekt: SO.02 - Spodní stavba
Soupis:

02_01 - Architektonicko-stavební řešení

KSO: 8011961
Místo: město Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o.

Projektant: Ing. Karel Pelikán

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30.5.2018

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

IČ: 25301144
DIČ: CZ25301144

IČ: 12703567
DIČ:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými lístky - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: SO.02 Spodní stavba D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 1.1.1 Technická zpráva 1.1.2 Výkres základů 1.1.3 Situační výkres - zpevněné a nezpevněné plochy, oplocení, dopravní značení 1.1.4 Situační výkres - vytyčovací body 1.1.5 Situační výkres - hrubé terénní úpravy D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 1.2.1 Technická zpráva 1.2.2 Výkres opěrných stěn 1.2.3 Opěrné stěny - vzorové řezy a schéma vyztužení 1.2.4 Statický výpočet

Cena bez DPH		1 213 657,85	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 213 657,85	21,00%	254 868,15
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 468 526,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba modulární protialkoholní záchytné stanice v areálu jihlavské nemocnice

Objekt: SO.02 - Spodní stavba

Soupis: 02_01 - Architektonicko-stavební řešení

Místo: město Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o.

Datum: 30.5.2018

Projektant: Ing. Karel Pelikán

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	1 213 657,85
HSV - Práce a dodávky HSV	1 185 587,49
1 - Zemní práce	757 421,77
2 - Zakládání	294 933,62
3 - Svislé a kompletní konstrukce	33 995,79
4 - Vodorovné konstrukce	7 005,98
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	27 633,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	27 264,98
998 - Přesun hmot	37 331,75
PSV - Práce a dodávky PSV	28 070,36
767 - Konstrukce zámečnické	25 161,09
783 - Dokončovací práce - nátěry	2 909,27

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba modulární protialkoholní záchytné stanice v areálu jihlavské nemocnice

Objekt: SO.02 - Spodní stavba

Soupis: 02_01 - Architektonicko-stavební řešení

Místo: město Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o.

Datum: 30.5.2018

Projektant: Ing. Karel Pelikán

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem					1 213 657,85			
D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 185 587,49	
D	1		Zemní práce				757 421,77	
1	K	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	186,650	157,12	29 326,45	CS ÚRS 2018 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3					
	VV		měřeno CAD					
	VV		373,3*1		373,300			
	VV		-373,3*0,50		-186,650			
	VV		Součet		186,650			
2	K	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	49,939	346,04	17 280,89	CS ÚRS 2018 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3					
	VV		patky					
	VV		(0,6+0,6+0,6)*(0,6+0,5+0,6)*(1,64-0,68)*17		49,939			
	VV		Součet		49,939			
3	K	131301102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	186,650	191,87	35 812,54	CS ÚRS 2018 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3					
4	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	26,266	1 461,58	38 389,86	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
			PP Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3						
			VV (24,35+16,8)*2*0,6*(1,64-1,34)		14,814				
			VV 0,45*0,45*(1,64-1,34)*2		0,122				
			VV ang. dvorky						
			VV (11,1+0,4*3)*0,35*(1,34-1,14)		0,861				
			VV (0,35+2,4+0,35+1,9+0,35+0,4*3)*0,35*(1,34-1,14)		0,459				
			VV prohloubení pasů						
			VV 10,01		10,010				
			VV Součet		26,266				
5	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	70,858	798,94	56 611,29	CS ÚRS 2018 01	
			PP Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3						
			VV (24,35+16,8)*2*1,2*(1,34-0,68)		65,182				
			VV ang. dvorky						
			VV 11,1*0,75*(1,14-0,68)		3,830				
			VV (0,35+2,4+0,35+1,9+0,35)*0,75*(1,14-0,68)		1,846				
			VV Součet		70,858				
6	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	183,576	29,84	5 477,91	CS ÚRS 2018 01	
			PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m						
			VV odvoz zeminy na meziskládku						
			VV 91,788		91,788				
			VV dovoz zeminy z meziskládky						
			VV 91,788		91,788				
			VV Součet		183,576				
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	91,788	15,14	1 389,67	CS ÚRS 2018 01	
			PP Uložení sypaniny na skládky						
			VV uložení zeminy pro zpětný násyp						
			VV 91,788		91,788				
			VV Součet		91,788				
8	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	91,788	169,19	15 529,61	CS ÚRS 2018 01	
			PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4						
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	428,575	230,44	98 760,82	CS ÚRS 2018 01	
			PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m						
			VV 186,65		186,650				
			VV 49,939		49,939				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
			VV 186,65						
			VV 26,266		186,650				
			VV 70,858		26,266				
			VV -91,788		70,858				
			VV Součet		-91,788				
10	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	900,008	450,00	405 003,60	CS ÚRS 2018 01	
			PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504						
			VV 428,575*2,1		900,008				
			VV Součet		900,008				
11	K	175101201	Obsypání objektu původním terénem sypaninou bez prohození sítím	m3	91,788	547,92	50 292,48	CS ÚRS 2018 01	
			PP Obsypání objektů původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny sítím						
			VV patky						
			VV (0,6+0,6+0,6)*(0,6+0,5+0,6)*(1,64-0,68)*17		49,939				
			VV -0,9*0,8*(1,64-1,34)*17		-3,672				
			VV -0,6*0,5*(1,34-0,68)*17		-3,366				
			VV rýhy						
			VV (24,35+16,8)*2*1,2*(1,34-0,68)		65,182				
			VV -(24,35+16,8)*2*0,3*(1,34-0,68)		-16,295				
			VV Součet		91,788				
12	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	345,005	10,28	3 546,65	CS ÚRS 2018 01	
			PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním						
			VV (1+24,35+1)*(1+9,3+1)		297,755				
			VV 7,5*6,3		47,250				
			VV Součet		345,005				
D 2 Zakládání							294 933,62		
13	K	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	4,039	2 544,96	10 279,09	CS ÚRS 2018 01	
			PP Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20						
			VV patky						
			VV 0,9*0,8*(1,64-1,34)*17		3,672				
			VV 3,672*0,1		0,367				
			VV Součet		4,039				
14	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,067	37 340,42	2 501,81	CS ÚRS 2018 01	
			PP Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500						
			VV tyč pr.12mm dl.1,0m 1kus v každé dutině - zavázání bednicích dílců						
			VV 1*0,0009*4*17		0,061				
			VV 0,061*0,1		0,006				
			VV Součet		0,067				
15	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	28,893	2 544,96	73 531,53	CS ÚRS 2018 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			PP Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20					
			VV (24,35+16,8)*2*0,6*(1,64-1,34)		14,814			
			VV 0,45*0,45*(1,64-1,34)*2		0,122			
			VV prohloubení základů					
			VV 10,01		10,010			
			VV ang. dvorky					
			VV (11,1+0,4*3)*0,35*(1,34-1,14)		0,861			
			VV (0,35+2,4+0,35+1,9+0,35+0,4*3)*0,35*(1,34-1,14)		0,459			
			VV Mezisoučet		26,266			
			VV 26,266*0,1		2,627			
			VV Součet		28,893			
16	K	274353111	Bednění kotevních otvorů v základových pásech průřezu do 0,02 m2 hl 0,5 m	kus	4,000	195,92	783,68	CS ÚRS 2018 01
			PP Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,01 do 0,02 m2, hl. do 0,50 m					
17	K	274353121	Bednění kotevních otvorů v základových pásech průřezu do 0,05 m2 hl 0,5 m	kus	1,000	237,48	237,48	CS ÚRS 2018 01
			PP Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,02 do 0,05 m2, hl. do 0,50 m					
18	K	274353131	Bednění kotevních otvorů v základových pásech průřezu do 0,10 m2 hl 1 m	kus	4,000	461,64	1 846,56	CS ÚRS 2018 01
			PP Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,05 do 0,10 m2, hl. do 1,00 m					
19	K	274353132	Bednění kotevních otvorů v základových pásech průřezu do 0,10 m2 hl 2 m	kus	1,000	743,69	743,69	CS ÚRS 2018 01
			PP Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,05 do 0,10 m2, hl. přes 1,00 do 2,00 m					
20	K	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,228	37 340,42	8 513,62	CS ÚRS 2018 01
			PP Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
			VV tyč pr.12mm dl.1,0m 1kus v každé dutině - zavázání bednicích dílců					
			VV 1*0,0009*230		0,207			
			VV 0,207*0,1		0,021			
			VV Součet		0,228			
21	K	279113144	Základová zeď tl do 300 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 XC2	m2	105,880	1 178,64	124 794,40	CS ÚRS 2018 01
			PP Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm					
			VV obvod					
			VV (24,35+16,8)*2*(1,34-0,34)		82,300			
			VV 0,3*0,3*(1,34-0,34)*2		0,180			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV (3,2+3,2)*(1,59-1,34)		1,600			
			VV (6,4+3,2)*(1,84-1,34)		4,800			
			VV patky					
			VV 0,5*2*(1,34-0,34)*17		17,000			
			VV Součet		105,880			
22	K	279113151	Základová zeď tl 150 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30 XC2	m2	14,998	671,05	10 064,41	CS ÚRS 2018 01
			PP Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 25/30, tloušťky zdiva 150 mm					
			VV angl.dvorky					
			VV (11,1+0,5*3)*(1,14-0,14)		12,600			
			VV (0,35+2,4+0,35+1,9+0,35+0,5*3)*0,35*(1,14-0,14)		2,398			
			VV Součet		14,998			
23	K	279113191	Příplatek za stupeň FX3	m2	14,998	125,00	1 874,75	
24	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	1,339	36 303,55	48 610,45	CS ÚRS 2018 01
			PP Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
			VV 2 tyče pr.12mm á spára					
			VV obvod					
			VV (24,35+16,8)*2*2*0,0009*4		0,593			
			VV 0,3*2*0,0009*4*2		0,004			
			VV (3,2+3,2)*2*0,0009		0,012			
			VV (6,4+3,2)*2*0,009*2		0,346			
			VV patky					
			VV 0,5*2*2*0,0009*4*17		0,122			
			VV angl.dvorky					
			VV (11,1+0,5*3)*2*0,0009*4		0,091			
			VV (0,35+2,4+0,35+1,9+0,35+0,5*3)*2*0,0009*4		0,049			
			VV Mezisoučet		1,217			
			VV 1,217*0,1		0,122			
			VV Součet		1,339			
25	K	279362153	Ztužení koster na hranách konstrukce základových zdí ocelí L 11 373 s dodáním oceli	t	0,191	38 388,21	7 332,15	CS ÚRS 2018 01
			PP Základové kostry z betonářské oceli zdí ztužení na hranách válcovanou ocelí tvaru L jakéhokoliv rozměru s jejím dodáním a s přivařením 11 373					
			VV ang.dvorek					
			VV (11,1+11,1+0,5*6)*0,005		0,126			
			VV (5,5+5,5+0,5*4)*0,005		0,065			
			VV Součet		0,191			
26	K	279362191	Příplatek za žárový pozink	kg	191,000	20,00	3 820,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				33 995,79	
27	K	311101211	Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek	m	24,000	78,68	1 888,32	CS ÚRS 2018 01
PP			Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy do 0,02 m2					
VV			0,3*(24+24+16+16)		24,000			
VV			Součet		24,000			
28	M	28611126	trubka kanalizační PVC DN 125x1000 mm SN4	m	7,920	137,00	1 085,04	CS ÚRS 2018 01
PP			trubka kanalizační PVC DN 125x1000 mm SN4					
VV			24*0,3*1,1		7,920			
VV			Součet		7,920			
29	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	0,890	8 085,56	7 196,15	CS ÚRS 2018 01
PP			Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm					
30	M	13010714	ocel profilová IPN 120 jakost 11 375	t	0,935	24 600,00	23 001,00	CS ÚRS 2018 01
PP			ocel profilová IPN 120 jakost 11 375					
VV			O101					
VV			0,89*1,05		0,935			
VV			Součet		0,935			
31	K	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí vč.bednění	m3	0,144	5 731,08	825,28	CS ÚRS 2018 01
PP			Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí					
VV			O101					
VV			2*0,6*0,12		0,144			
VV			Součet		0,144			
D 4			Vodorovné konstrukce				7 005,98	
32	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,412	3 036,75	1 251,14	CS ÚRS 2018 01
PP			Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30					
VV			zakončení ang.dvorků					
VV			(11,1+0,5*3)*0,15*0,14		0,265			
VV			(5,5+0,5*3)*0,15*0,14		0,147			
VV			Součet		0,412			
33	K	417321595	Příplatek za stupeň betonu XF3	m3	0,412	175,00	72,10	
34	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	7,840	286,29	2 244,51	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		zakončení ang.dvorků					
	VV		(11,1+0,5*3)*0,2*2		5,040			
	VV		(5,5+0,5*3)*0,2*2		2,800			
	VV		Součet		7,840			
35	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	7,840	63,66	499,09	CS ÚRS 2018 01
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění					
36	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,078	37 681,30	2 939,14	CS ÚRS 2018 01
	PP		Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	VV		4g/bm					
	VV		zakončení ang.dvorků					
	VV		(11,1+0,5*3)*0,004		0,050			
	VV		(5,5+0,5*3)*0,004		0,028			
	VV		Součet		0,078			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				27 633,60	
37	K	644941112	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300 x 300 mm	kus	80,000	59,42	4 753,60	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm					
	VV		24+24+16+16		80,000			
	VV		Součet		80,000			
38	M	55341426	mřížka větrací nerezová 200 x 200 se sítovinou	kus	80,000	286,00	22 880,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		mřížka větrací nerezová 200 x 200 se sítovinou					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				27 264,98	
39	K	953943122	Osazování výrobků do 5 kg/kus do betonu bez jejich dodání	kus	17,000	110,80	1 883,60	CS ÚRS 2018 01
	PP		Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 1 do 5 kg/kus					
40	M	553001	svařenec O103+O104	kus	17,000	1 000,00	17 000,00	
	PP		svařenec O103+O104					
41	K	953943125	Osazování výrobků do 120 kg/kus do betonu bez jejich dodání	kus	1,000	451,68	451,68	CS ÚRS 2018 01
	PP		Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 30 do 120 kg/kus					
42	M	13010810	ocel profilová UPN 50 jakost 11 375	t	0,092	23 100,00	2 125,20	CS ÚRS 2018 01
	PP		ocel profilová UPN 50 jakost 11 375					
	VV		O102					
	VV		0,088*1,05		0,092			
	VV		Součet		0,092			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	953961213	Kotvy chemickou patronou M 12 hl do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	50,000	116,09	5 804,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		kotvení tyče L - angl.dvorky					
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		50,000			
	D	998	Přesun hmot				37 331,75	
44	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	160,174	233,07	37 331,75	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				28 070,36	
	D	767	Konstrukce zámečnické				25 161,09	
45	K	767590110	Montáž podlahového roštu	m2	9,210	1 250,00	11 512,50	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah připevněných svařováním					
	VV		(3,2+3,85+3,6)*0,6		6,390			
	VV		(2,1+2,6)*0,6		2,820			
	VV		Součet		9,210			
46	M	553470361	rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 40/3 mm	m2	9,210	1 440,00	13 262,40	
	PP		rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 40/3 mm					
47	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,369	1 046,59	386,19	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				2 909,27	
48	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	30,176	96,41	2 909,27	CS ÚRS 2018 01
	PP		Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	VV		O101-104					
	VV		2*0,438*4		3,504			
	VV		15,7*0,230		3,611			
	VV		0,3*0,230*17		1,173			
	VV		0,4*1*17		6,800			
	VV		Mezisoučet		15,088			
	VV		15,088		15,088			
	VV		Součet		30,176			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Novostavba modulární protialkoholní záchytné stanice v areálu jihlavské nemocnice
Objekt: SO.02 - Spodní stavba
Soupis: 02_02 - Opěrné zdi, oplocení

KSO: 8011961
Místo: město Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o.

Projektant: Ing. Karel Pelikán

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30.5.2018

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

IČ: 25301144
DIČ: CZ25301144

IČ: 12703567
DIČ:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými lístky - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: SO.02 Spodní stavba D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 1.1.1 Technická zpráva 1.1.2 Výkres základů 1.1.3 Situační výkres - zpevněné a nezpevněné plochy, oplocení, dopravní značení 1.1.4 Situační výkres - vytyčovací body 1.1.5 Situační výkres - hrubé terénní úpravy D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 1.2.1 Technická zpráva 1.2.2 Výkres opěrných stěn 1.2.3 Opěrné stěny - vzorové řezy a schéma vyztužení 1.2.4 Statický výpočet

Cena bez DPH		1 197 692,84	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 197 692,84	21,00%	251 515,50
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 449 208,34

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba modulární protialkoholní záchytné stanice v areálu jihlavské nemocnice

Objekt: SO.02 - Spodní stavba

Soupis: 02_02 - Opěrné zdi, oplocení

Místo: město Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o.

Datum: 30.5.2018

Projektant: Ing. Karel Pelikán

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	1 197 692,84
HSV - Práce a dodávky HSV	1 197 692,84
1 - Zemní práce	542 251,41
2 - Zakládání	497 721,73
3 - Svislé a kompletní konstrukce	70 326,53
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 547,81
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	12 063,75
998 - Přesun hmot	73 781,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba modulární protialkoholní záchytné stanice v areálu jihlavské nemocnice

Objekt: SO.02 - Spodní stavba

Soupis: 02_02 - Opěrné zdi, oplocení

Místo: město Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Datum: 30.5.2018

Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o.

Projektant: Ing. Karel Pelikán

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem1 197 692,84

D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 197 692,84	
D	1	Zemní práce					542 251,41	
1	K	131301102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	461,500	191,87	88 548,01	CS ÚRS 2018 01
	PP	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3						
	VV	pohled P01						
	VV	začátek - zlom 1						
	VV	(1+22,3+1)*(0,6+1,4+0,6)*2,5						
	VV	zlom 1 - zlom 2						
	VV	18,5*(0,6+1,4+0,6)*2,5						
	VV	zlom 2 - konec						
	VV	(1+10,7+1)*(0,6+1,4+0,6)*2,5						
	VV	P02						
	VV	(1+13,5+1)*(0,6+1,4+0,6)*2,5						
	VV	Součet						
2	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	7,920	1 461,58	11 575,71	CS ÚRS 2018 01
	PP	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3						
	VV	smyková zarážka						
	VV	22*0,6*0,6						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		7,920			
3	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	44,840	78,61	3 524,87	CS ÚRS 2018 01
	PP	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m						
	VV	461,5*0,08						
	VV	7,92						
	VV	Součet						
4	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	461,500	29,84	13 771,16	CS ÚRS 2018 01
	PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m						
	VV	odvoz zeminy na meziskládku						
	VV	230,75						
	VV	dovoz zeminy z meziskládky						
	VV	230,75						
	VV	Součet						
5	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	230,750	55,92	12 903,54	CS ÚRS 2018 01
	PP	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4						
	VV	nakládání zeminy na meziskládce						
	VV	230,75						
	VV	Součet						
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	238,670	230,44	54 999,11	CS ÚRS 2018 01
	PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m						
	VV	50%						
	VV	461,5*0,50						
	VV							
	VV	7,92						
	VV	Součet						
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	230,750	15,14	3 493,56	CS ÚRS 2018 01
	PP	Uložení sypaniny na skládky						
	VV	meziskládka zeminy pro zpětný zásyp						
	VV	230,75						
	VV	Součet						
8	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	501,207	450,00	225 543,15	CS ÚRS 2018 01
	PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504						
	VV	238,67*2,1						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		501,207			
9	K	175101201	Obsypání objektu původním terénem sypaninou bez prohození sítlem	m3	230,750	547,92	126 432,54	CS ÚRS 2018 01
	PP		Obsypání objektů původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny sítlem					
	VV		50%		230,750			
	VV		461,50*0,50		230,750			
	VV		Součet					
10	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	142,000	10,28	1 459,76	CS ÚRS 2018 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním					
	VV		P1		111,000			
	VV		(1+22,3+1+18,5+1+10,7+1)*2					
	VV		P2		31,000			
	VV		(1+13,5+1)*2		142,000			
	VV		Součet					

	D	2	Zakládání				497 721,73	
11	K	274313511	Základové pásy z betonu tř. C 12/15	m3	10,692	2 413,66	25 806,85	CS ÚRS 2018 01
	PP		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15					
	VV		v.do 1,5m		0,756			
	VV		(2,3+4)*(0,8+0,2*2)*0,1					
	VV		v. 1,5-2,0m		1,200			
	VV		(4+4)*(1,1+0,2*2)*0,1					
	VV		v. 2-2,05m		3,960			
	VV		(4+4+10+4)*(1,4+0,2*2)*0,1					
	VV		v. 1,5-2,0m		1,125			
	VV		(4,5+3)*(1,1+0,2*2)*0,1					
	VV		v. do 1,5m		0,924			
	VV		(3+3,7+1)*(0,8+0,2*2)*0,1					
	VV		v. 1,5-2,0m		1,755			
	VV		13,5*(0,9+0,2*2)*0,1		9,720			
	VV		Mezisoučet		0,972			
	VV		9,72*0,1		10,692			
	VV		Součet					
12	K	274321511	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 XC2	m3	21,360	2 795,76	59 717,43	CS ÚRS 2018 01
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30					
	VV		(2,3+4)*0,8*0,3		1,512			
	VV		(4+4)*1,1*0,3		2,640			
	VV		(4+4+10+4)*1,4*0,3		9,240			
	VV		(4,5+3)*1,1*0,3		2,475			
	VV		(3+3,7+1)*0,8*0,3		1,848			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		13,5*0,9*0,3		3,645			
	VV		Součet		21,360			
13	K	274322611	Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 XF1	m3	2,178	3 139,16	6 837,09	CS ÚRS 2018 01
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37					
	VV		dřík		1,980			
	VV		22*0,3*0,3		0,198			
	VV		1,98*0,1		2,178			
	VV		Součet					
14	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	42,660	268,51	11 454,64	CS ÚRS 2018 01
	PP		Bednění základů pasů rovné zřízení					
	VV		(2,3+4+0,8)*2*0,3		4,260			
	VV		(4+4+1,1)*2*0,3		5,460			
	VV		(4+4+10+4+1,4)*2*0,3		14,040			
	VV		(4,5+3+1,1)*2*0,3		5,160			
	VV		(3+3,7+1+0,8)*2*0,3		5,100			
	VV		(13,5+0,9)*2*0,3		8,640			
	VV		Součet		42,660			
15	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	42,660	53,62	2 287,43	CS ÚRS 2018 01
	PP		Bednění základů pasů rovné odstranění					
16	K	274361821	Výztuž základových pásů, stěn betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	4,701	37 340,42	175 537,31	CS ÚRS 2018 01
	PP		Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	VV		21,36*0,080		1,709			
	VV				0,000			
	VV		2,3*1,25*0,3*0,060		0,052			
	VV		4*1,5*0,3*0,060		0,108			
	VV		4*1,75*0,3*0,060		0,126			
	VV		4*2*0,3*0,060		0,144			
	VV		4*2,25*0,3*0,080		0,216			
	VV		4*2,5*0,3*0,080		0,240			
	VV		10*2,5*0,3*0,080		0,600			
	VV		4*2,25*0,3*0,080		0,216			
	VV		4,5*2*0,3*0,060		0,162			
	VV		3*1,75*0,3*0,060		0,095			
	VV		3*1,5*0,3*0,060		0,081			
	VV		(3,7+1)*1,25*0,3*0,060		0,106			
	VV		(13,5*1,5+6*0,5)*0,3*0,060		0,419			
	VV		Mezisoučet		4,274			
	VV		4,274*0,10		0,427			
	VV		Součet		4,701			
17	K	274361891	M+D distanční podložky pro výztuž betonářskou ocelí 10 505 (R)	kpl	1,000	68 250,00	68 250,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
18	K	279113154	Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	123,250	1 199,44	147 830,98		CS ÚRS 2018 01
	PP		Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm						
	VV		2,3*1,25		2,875				
	VV		4*1,5		6,000				
	VV		4*1,75		7,000				
	VV		4*2		8,000				
	VV		4*2,25		9,000				
	VV		4*2,5		10,000				
	VV		10*2,5		25,000				
	VV		4*2,25		9,000				
	VV		4,5*2		9,000				
	VV		3*1,75		5,250				
	VV		3*1,5		4,500				
	VV		(3,7+1)*1,25		5,875				
	VV		13,5*1,5+6*0,25		21,750				
	VV		Součet		123,250				

D	3	Svislé a kompletní konstrukce					70 326,53		
19	K	311101211	Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek	m	30,000	78,68	2 360,40		CS ÚRS 2018 01

	PP		Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy do 0,02 m2						
--	----	--	--	--	--	--	--	--	--

20	M	28615047	trubka kanalizační HTEM s hrdlem DN 50x2000 mm	m	10,000	42,80	428,00		CS ÚRS 2018 01
	PP		trubka kanalizační HTEM s hrdlem DN 50x2000 mm						
21	K	311101213	Vytvoření prostupů do 0,10 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek	m	9,000	107,75	969,75		CS ÚRS 2018 01

	PP		Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy přes 0,05 do 0,10 m2						
	VV		6+3		9,000				
	VV		Součet		9,000				
22	M	14011060	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 89x4,0mm	m	2,640	344,00	908,16		CS ÚRS 2018 01
	PP		trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 89x4,0mm						
	VV		6*0,4		2,400				
	VV		2,4*0,1		0,240				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
	VV		Součet		2,640				
23	M	14011104	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 194x5,6mm	m	1,320	1 200,00	1 584,00		CS ÚRS 2018 01
	PP		trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 194x6,3mm						
	VV		3*0,4		1,200				
	VV		1,2*0,1		0,120				
	VV		Součet		1,320				
24	K	338171111	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m	kus	18,000	90,14	1 622,52		CS ÚRS 2018 01
	PP		Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m						
25	M	553001	sloupek oplocení v. 1,0m pro rámové oplocení vč.patního plechu úprava žárový Pz	kus	14,000	350,00	4 900,00		
26	M	553002	sloupek oplocení v. 1,9m pro rámové oplocení vč.patního plechu úprava žárový Pz	kus	4,000	420,00	1 680,00		
27	K	348171120	Osazení rámového oplocení výšky do 1,5 m ve sklonu svahu do 15°	m	46,500	103,88	4 830,42		CS ÚRS 2018 01
	PP		Osazení oplocení z dílců kovových rámových, na ocelové sloupky do 15° sklonu svahu, výšky přes 1,0 do 1,5 m						
	VV		2,3+4*5		22,300				
	VV		3+3+3,7+1		10,700				
	VV		13,5		13,500				
	VV		Součet		46,500				
28	M	553003	rámové oplocení v.0,8m	m	46,500	200,00	9 300,00		
	PP		rámové oplocení v.0,8m						
29	K	348171130	Osazení rámového oplocení výšky do 2 m ve sklonu svahu do 15°	m	18,500	119,08	2 202,98		CS ÚRS 2018 01
	PP		Osazení oplocení z dílců kovových rámových, na ocelové sloupky do 15° sklonu svahu, výšky přes 1,5 do 2,0 m						
	VV		10+4+4,5		18,500				
	VV		Součet		18,500				
30	M	553004	rámové oplocení v. 1,6m	m	18,500	280,00	5 180,00		
	PP		rámové oplocení v.1,6m						
31	K	348272515	Plotová stříška pro zeď tl 295 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných přírodních	m	65,000	528,62	34 360,30		CS ÚRS 2018 01
	PP		Ploty z tvárnic betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých nebo štípaných, sedlového tvaru přírodních, tloušťka zdiva 295 mm						
	VV		22,3+18,5+10,7		51,500				
	VV		13,5		13,500				
	VV		Součet		65,000				
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					1 547,81		
32	K	624631224	Tmelení silikonovým tmelem spár prefabrikovaných dílců š do 30 mm včetně penetrace	m	6,100	253,74	1 547,81		CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PP	Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců tmelení spáry včetně penetračního nátěru tmelem silikonovým, šířky spáry přes 25 do 30 mm					
		VV	0,3*1,25*2		2,800			
		VV	0,3*1,5*2		3,300			
		VV	Součet		6,100			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				12 063,75	
33	K	953312123	Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl 30 mm	m2	0,825	221,53	182,76	CS ÚRS 2018 01
		PP	Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 20 do 30 mm					
		VV	0,3*1,25		0,375			
		VV	0,3*1,5		0,450			
		VV	Součet		0,825			
34	K	953333324	PVC těsnící pás do dilatačních spar betonových kcí vnitřní š 320 mm	m	5,000	428,41	2 142,05	CS ÚRS 2018 01
		PP	PVC těsnící pás do betonových konstrukcí do dilatačních spar vnitřní, pokládáný doprostřed konstrukce mezi výztuž šířky 320 mm					
		VV	2,5*2		5,000			
		VV	Součet		5,000			
35	K	953961213	Kotvy chemickou patronou M 12 hl do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	72,000	116,09	8 358,48	CS ÚRS 2018 01
		PP	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm					
		VV	sloupky oplocení					
		VV	18*4		72,000			
		VV	Součet		72,000			
36	M	31197004	tyč závitová Pz 4,6 M12 vč.podložky a matky	m	23,760	58,10	1 380,46	CS ÚRS 2018 01
		PP	tyč závitová Pz 4,6 M12					
		VV	72*0,3		21,600			
		VV	21,6*0,1		2,160			
		VV	Součet		23,760			
D	998		Přesun hmot				73 781,61	
37	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnice nebo monolitické v do 12 m	t	178,350	413,69	73 781,61	CS ÚRS 2018 01
		PP	Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Novostavba modulární protialkoholní záchytné stanice v areálu jihlavské nemocnice
 Objekt: SO.02 - Spodní stavba
 Soupis:

02_03 - Oplocení s podezdívkou

KSO: 8011961
 Místo: město Jihlava, areál Nemocnice Jihlava
 Zadavatel: Kraj Vysočina
 Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o.
 Projektant: Ing. Karel Pelikán
 Poznámka:

CC-CZ:
 Datum: 30.5.2018
 IČ: 70890749
 DIČ: CZ70890749
 IČ: 25301144
 DIČ: CZ25301144
 IČ: 12703567
 DIČ:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými lístky - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: SO.02 Spodní stavba D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 1.1.1 Technická zpráva 1.1.2 Výkres základů 1.1.3 Situační výkres - zpevněné a nezpevněné plochy, oplocení, dopravní značení 1.1.4 Situační výkres - vytyčovací body 1.1.5 Situační výkres - hrubé terénní úpravy D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 1.2.1 Technická zpráva 1.2.2 Výkres opěrných stěn 1.2.3 Opěrné stěny - vzorové řezy a schéma vyztužení 1.2.4 Statický výpočet

Cena bez DPH			40 170,14
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	40 170,14	21,00%	8 435,73
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			48 605,87
v CZK			

Strana 97 z 228

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba modulární protialkoholní záchytné stanice v areálu jihlavské nemocnice
Objekt: SO.02 - Spodní stavba
Soupis: 02_03 - Oplocení s podezdívkou
Místo: město Jihlava, areál Nemocnice Jihlava
Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o.

Datum: 30.5.2018
Projektant: Ing. Karel Pelikán

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

		Cena celkem [CZK]
HSV - Práce a dodávky HSV		40 170,14
1 - Zemní práce		40 170,14
2 - Zakládání		2 030,81
3 - Svislé a kompletní konstrukce		7 968,69
998 - Přesun hmot		28 728,37
		1 442,27

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba modulární protialkoholní záchytné stanice v areálu jihlavské nemocnice

Objekt: SO.02 - Spodní stavba

Soupis: 02_03 - Oplocení s podezdívkou

Místo: město Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Datum: 30.5.2018

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Ing. Karel Pelikán

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 40 170,14

D HSV			Práce a dodávky HSV	40 170,14				
D 1			Zemní práce	2 030,81				
1	K	131111323	Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 300 mm - ručně s mechanickým vrtákem	m	17,600	114,01	2 006,58	CS ÚRS 2018 01
PP			Vrtání jamek pro plotové sloupky ručně mechanickým vrtákem průměru přes 200 do 300 mm					
VV			0,8*16	12,800				
VV			0,8*6	4,800				
VV			Součet	17,600				
2	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m3	1,243	19,49	24,23	CS ÚRS 2018 01
PP			Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nez hutněných z jakýchkoliv hornin					
VV			3,14*0,15*0,15*0,8*16	0,904				
VV			3,14*0,15*0,15*0,8*6	0,339				
VV			Součet	1,243				
D 2			Zakládání	7 968,69				
3	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	1,367	2 676,26	3 658,45	CS ÚRS 2018 01
PP			Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25					
VV			1,243*1,1	1,367				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet	1,367				
4	K	27533111	Bednění kotevních otvorů v základových patkách průřezu do 0,02 m2 hl 0,5 m	kus	22,000	195,92	4 310,24	CS ÚRS 2018 01
PP			Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v patkách včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,01 do 0,02 m2, hl. do 0,50 m					
D 3			Svislé a kompletní konstrukce	28 728,37				
5	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zabetonováním	kus	22,000	276,97	6 093,34	CS ÚRS 2018 01
PP			Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zabetonováním (tř. C 25/30) do 0,08 m3 do připravených jamek					
6	M	55342261	sloupek plotový 2150/ 48x1,5mm	kus	16,000	171,00	2 736,00	CS ÚRS 2018 01
7	M	55342272	vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2000mm	kus	6,000	139,00	834,00	CS ÚRS 2018 01
8	K	348121221	Montáž podhrabových desek délky do 3 m na ocelové plotové sloupky	kus	14,000	368,70	5 161,80	CS ÚRS 2018 01
PP			Montáž podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m					
9	M	59233120	deska plotová betonová 290x5x29 cm	kus	14,000	393,00	5 502,00	CS ÚRS 2018 01
PP			deska plotová betonová 290x5x29 cm					
10	K	348273902	Držák plotových polí dl 300 mm	kus	15,000	113,65	1 704,75	CS ÚRS 2018 01
11	K	348401120	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 1,6 m do 15° sklonu svahu	m	42,000	70,94	2 979,48	CS ÚRS 2018 01
PP			Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty do 15° sklonu svahu, výšky do 1,6 m					
12	M	31327502	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50 mm/ 2,2 mm s napínacími dráty v. 160 cm, vč.doplňků (napínače apod.)	m	45,000	82,60	3 717,00	CS ÚRS 2018 01
D 998			Přesun hmot	1 442,27				
13	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic, kovové v do 3 m	t	8,758	164,68	1 442,27	CS ÚRS 2018 01
PP			Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Novostavba modulární protialkoholní záchytné stanice v areálu jihlavské nemocnice
Objekt: SO.02 - Spodní stavba
Soupis:

02_04 - Zpevněné plochy

KSO: 8011961
Místo: město Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o.

Projektant: Ing. Karel Pelikán

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30.5.2018

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

IČ: 25301144
DIČ: CZ25301144

IČ: 12703567
DIČ:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými lístky - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: SO.02 Spodní stavba D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 1.1.1 Technická zpráva 1.1.2 Výkres základů 1.1.3 Situační výkres - zpevněné a nezpevněné plochy, oplocení, dopravní značení 1.1.4 Situační výkres - vytyčovací body 1.1.5 Situační výkres - hrubé terénní úpravy D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 1.2.1 Technická zpráva 1.2.2 Výkres opěrných stěn 1.2.3 Opěrné stěny - vzorové řezy a schéma vyztužení 1.2.4 Statický výpočet

Cena bez DPH		502 584,14	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	502 584,14	21,00%	105 542,67
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	608 126,81

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba modulární protialkoholní záchytné stanice v areálu jihlavské nemocnice

Objekt: SO.02 - Spodní stavba

Soupis: 02_04 - Zpevněné plochy

Místo: město Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o.

Datum: 30.5.2018

Projektant: Ing. Karel Pelikán

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	502 584,14
HSV - Práce a dodávky HSV	502 584,14
1 - Zemní práce	188 811,95
5 - Komunikace pozemní	207 406,29
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	26 476,72
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	35 017,94
998 - Přesun hmot	44 871,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba modulární protialkoholní záchytné stanice v areálu jihlavské nemocnice

Objekt: SO.02 - Spodní stavba

Soupis: 02_04 - Zpevněné plochy

Místo: město Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o.

Datum: 30.5.2018

Projektant: Ing. Karel Pelikán

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem	502 584,14
------------------------	------------

D	HSV	Práce a dodávky HSV					502 584,14	
D	1	Zemní práce					188 811,95	
1	K	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	110,280	346,04	38 161,29	CS ÚRS 2018 01
	pp		Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3					
	VV		V02					
	VV		122*0,48		58,560			
	VV		V04					
	VV		9*0,48		4,320			
	VV		V05					
	VV		4*0,48		1,920			
	VV		V06					
	VV		22*0,26		5,720			
	VV		V07					
	VV		28*0,46		12,880			
	VV		V08					
	VV		56*0,48		26,880			
	VV		Součet		110,280			
2	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	110,280	230,44	25 412,92	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
3	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva	t	231,588	450,00	104 214,60	CS ÚRS 2018 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504					
	VV		110,28*2,1		231,588			
	VV		Součet		231,588			
4	K	180405111	Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem semene v rovině a ve svahu do 1:5	m2	56,000	61,59	3 449,04	CS ÚRS 2018 01
	PP		Založení trávníků ve vegetačních prefabrikátech výsevem semene v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		V08					
	VV		56		56,000			
	VV		Součet		56,000			
5	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,840	90,90	76,36	CS ÚRS 2018 01
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		56*0,015 'Přepočtené koeficientem množství		0,840			
6	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	283,000	10,28	2 909,24	CS ÚRS 2018 01
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním					
	VV		V01					
	VV		34		34,000			
	VV		V02					
	VV		122		122,000			
	VV		V03					
	VV		8		8,000			
	VV		V04					
	VV		9		9,000			
	VV		V05					
	VV		4		4,000			
	VV		V06					
	VV		22		22,000			
	VV		V07					
	VV		28		28,000			
	VV		V08					
	VV		56		56,000			
	VV		Součet		283,000			
7	K	182911131	Vyplnění zpevňovacích prefabrikátů ornici nebo substrátem pro výsadbu na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	56,000	45,60	2 553,60	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vyplnění otvorů zpevňovacích prefabrikátů ornici nebo substrátem pro výsadbu rostlin na svahu přes 1:2 do 1:1					
	VV		V08					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		56					
	VV		Součet		56,000			
8	M	10371500	substrát pro trávníky	m3	1,995	1 020,00	2 034,90	CS ÚRS 2018 01
	PP		substrát pro trávníky					
	VV		podíl zeleně 40,5 %					
	VV		56*0,405*0,08		1,814			
	VV		1,814*0,1		0,181			
	VV		Součet		1,995			
9	K	199001	Zkouška únosnosti podloží	kus	2,000	5 000,00	10 000,00	
	PP		Zkouška únosnosti podloží					
D 5 Komunikace pozemní							207 406,29	
10	K	564750111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm tl 150 mm	m2	241,000	143,89	34 677,49	CS ÚRS 2018 01
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		V02					
	VV		122		122,000			
	VV		V04					
	VV		9		9,000			
	VV		V05					
	VV		4		4,000			
	VV		V06					
	VV		22		22,000			
	VV		V07					
	VV		28		28,000			
	VV		V08					
	VV		56		56,000			
	VV		Součet		241,000			
11	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm tl 200 mm	m2	191,000	168,38	32 160,58	CS ÚRS 2018 01
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
	VV		V02					
	VV		122		122,000			
	VV		V04					
	VV		9		9,000			
	VV		V05					
	VV		4		4,000			
	VV		V08					
	VV		56		56,000			
	VV		Součet		191,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	28,000	322,81	9 038,68	CS ÚRS 2018 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrně - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm					
	VV		V07					
	VV		28		28,000			
	VV		Součet		28,000			
13	K	567120114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 1,5/2,0 (SC II) tl 150 mm	m2	28,000	276,70	7 747,60	CS ÚRS 2018 01
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 1,5/2,0 (SC II), po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		V07					
	VV		28		28,000			
	VV		Součet		28,000			
14	K	573111111	Postřík živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	28,000	11,68	327,04	CS ÚRS 2018 01
	PP		Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2					
15	K	573211106	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2	m2	28,000	3,18	89,04	CS ÚRS 2018 01
	PP		Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,20 kg/m2					
16	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	28,000	249,07	6 973,96	CS ÚRS 2018 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm					
17	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 s ložem z kameniva	m2	22,000	283,22	6 230,84	CS ÚRS 2018 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	VV		V06					
	VV		22		22,000			
	VV		Součet		22,000			
18	M	59245015	dlažba zámková profilová základní 20x16,5x6 cm přírodní	m2	22,440	205,00	4 600,20	CS ÚRS 2018 01
	PP		dlažba zámková profilová základní 20x16,5x6 cm přírodní					
	VV		22*1,02		22,440			
	VV		Součet		22,440			
19	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 s ložem z kameniva	m2	9,000	308,03	2 772,27	CS ÚRS 2018 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	VV		V04					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
20	M	59245013	dlažba zámková profilová 20x16,5x8 cm přírodní	m2	9,180	278,00	2 552,04	CS ÚRS 2018 01
	PP		dlažba zámková profilová 20x16,5x8 cm přírodní					
	VV		9*1,02		9,180			
	VV		Součet		9,180			
21	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 s ložem z kameniva	m2	4,000	308,03	1 232,12	CS ÚRS 2018 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	VV		V05					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
22	M	59245007	dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná	m2	4,080	310,00	1 264,80	
	PP		dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná					
	VV		4*1,02		4,080			
	VV		Součet		4,080			
23	K	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2 s ložem z kameniva	m2	122,000	243,78	29 741,16	CS ÚRS 2018 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2					
	VV		V02					
	VV		122		122,000			
	VV		Součet		122,000			
24	M	59245020	dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní	m2	124,440	288,00	35 838,72	CS ÚRS 2018 01
	PP		dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní					
	VV		122*1,02		124,440			
	VV		Součet		124,440			
25	K	596412211	Kladení dlažby z vegetačních tvárníc pozemních komunikací tl 80 mm do 100 m2 s ložem z kameniva	m2	56,000	204,07	11 427,92	CS ÚRS 2018 01
	PP		Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného nebo drčeného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 50 do 100 m2					
	VV		V08					
	VV		56		56,000			
	VV		Součet		56,000			
26	M	59246016	dlažba betonová vegetační 60x40x8cm	m2	57,120	329,00	18 792,48	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PP	dlažba betonová vegetační 60x40x8cm					
		VV	56*1,02		57,120			
		VV	Součet		57,120			
27	K	599141111	Vyplnění spár živičnou zálivkou	m	35,000	55,41	1 939,35	CS ÚRS 2018 01
		PP	Vyplnění spár živičnou zálivkou					
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				26 476,72	
28	K	635111242	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 0-32 se zhutněním	m3	6,300	1 604,43	10 107,91	CS ÚRS 2018 01
		PP	Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 16-32					
		VV	V01		5,100			
		VV	34*0,15					
		VV	V03		1,200			
		VV	8*0,15		6,300			
		VV	Součet					
29	K	637121111	Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním	m2	6,300	200,09	1 260,57	CS ÚRS 2018 01
		PP	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 100 mm					
		VV	V01		5,100			
		VV	34*0,15					
		VV	V03		1,200			
		VV	8*0,15		6,300			
		VV	Součet					
30	K	637311131	Okapový chodník z betonových záhonových obrubníků lože beton	m	68,000	222,18	15 108,24	CS ÚRS 2018 01
		PP	Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého					
		VV	4,5+10,5+25+18+3+7		68,000			
		VV	Součet		68,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				35 017,94	
31	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	4,000	179,87	719,48	CS ÚRS 2018 01
		PP	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
32	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	8,000	64,60	516,80	CS ÚRS 2018 01
		PP	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm					
33	M	40445499	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn prolis D 500mm (B28)	kus	1,000	705,00	705,00	CS ÚRS 2018 01
		PP	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn prolis D 500mm					
34	M	40445480	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn prolis 500x700mm (IP12)	kus	1,000	821,00	821,00	CS ÚRS 2018 01
		PP	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn prolis 500x700mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	M	40445500	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn prolis 500x150mm (E13)	kus	2,000	264,00	528,00	CS ÚRS 2018 01
		PP	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn prolis 500x150mm					
36	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	2,000	811,89	1 623,78	CS ÚRS 2018 01
		PP	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky					
37	M	40445235	sloupek Al pro dopravní značku D 60mm v 350mm	kus	2,000	1 180,00	2 360,00	CS ÚRS 2018 01
		PP	sloupek Al pro dopravní značku D 60mm v 350mm					
38	M	40445240	patka hliníková pro sloupek D 60 mm	kus	2,000	542,00	1 084,00	CS ÚRS 2018 01
		PP	patka hliníková pro sloupek D 60 mm					
39	M	40445253	vičko plastové na sloupek D 60mm	kus	2,000	14,70	29,40	CS ÚRS 2018 01
		PP	vičko plastové na sloupek D 60mm					
40	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	37,000	228,57	8 457,09	CS ÚRS 2018 01
		PP	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
		VV	17+16+2+2		37,000			
		VV	Součet		37,000			
41	M	59217023	obrubník betonový 100x15x25cm	m	17,340	155,00	2 687,70	CS ÚRS 2018 01
		PP	obrubník betonový 100x15x25cm					
		VV	17*1,02		17,340			
		VV	Součet		17,340			
42	M	59217032	obrubník betonový silniční 100x15x15 cm	m	16,320	118,00	1 925,76	CS ÚRS 2018 01
		PP	obrubník betonový silniční 100x15x15 cm					
		VV	16*1,02		16,320			
		VV	Součet		16,320			
43	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm	m	4,080	343,00	1 399,44	CS ÚRS 2018 01
		PP	obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm					
		VV	(2+2)*1,02		4,080			
		VV	Součet		4,080			
44	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	4,440	2 738,85	12 160,49	CS ÚRS 2018 01
		PP	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20					
		VV	37*0,4*0,3		4,440			
		VV	Součet		4,440			
	D	998	Přesun hmot				44 871,24	
45	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	256,129	175,19	44 871,24	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Novostavba modulární protialkoholní záchytné stanice v areálu jihlavské nemocnice
Objekt: SO.02 - Spodní stavba
Soupis:

02_05 - Sadové úpravy

KSO: 8011961
Místo: město Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o.

Projektant: Ing. Karel Pelikán

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30.5.2018

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

IČ: 25301144
DIČ: CZ25301144

IČ: 12703567
DIČ:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými lístky - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: SO.02 Spodní stavba D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 1.1.1 Technická zpráva 1.1.2 Výkres základů 1.1.3 Situační výkres - zpevněné a nezpevněné plochy, oplocení, dopravní značení 1.1.4 Situační výkres - vytyčovací body 1.1.5 Situační výkres - hrubé terénní úpravy D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 1.2.1 Technická zpráva 1.2.2 Výkres opěrných stěn 1.2.3 Opěrné stěny - vzorové řezy a schéma vyztužení 1.2.4 Statický výpočet

Cena bez DPH			77 166,49
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	77 166,49	21,00%	16 204,96
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			93 371,45
v CZK			

Strana 103 z 228

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba modulární protialkoholní záchytné stanice v areálu jihlavské nemocnice
Objekt: SO.02 - Spodní stavba
Soupis: 02_05 - Sadové úpravy

Místo: město Jihlava, areál Nemocnice Jihlava
Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o.

Datum: 30.5.2018
Projektant: Ing. Karel Pelikán

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem		77 166,49
HSV - Práce a dodávky HSV		77 166,49
1 - Zemní práce		68 986,99
998 - Přesun hmot		8 179,50

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Novostavba modulární protialkoholní záchytné stanice v areálu jihlavské nemocnice

Objekt: SO.02 - Spodní stavba

Soupis: 02_05 - Sadové úpravy

Místo: město Jihlava, areál Nemocnice Jihlava Datum: 30.5.2018

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Ing. Karel Pelikán

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 77 166,49

D		HSV	Práce a dodávky HSV	77 166,49				
D		1	Zemní práce	68 986,99				
1	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	320,000	22,80	7 296,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
2	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	320,000	29,62	9 478,40	CS ÚRS 2018 01
PP			Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm					
3	M	10311100	zemina pro terénní úpravy - ornice vč.dopravy	m3	32,000	616,00	19 712,00	CS ÚRS 2018 01
VV		320*0,1			32,000			
VV		Součet			32,000			
4	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	320,000	16,27	5 206,40	CS ÚRS 2018 01
PP			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
5	M	005724500	osivo směs travní golfová I	kg	4,800	111,00	532,80	CS ÚRS 2018 01
PP			osivo směs travní golfová I					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			320*0,015 Přepočtené koeficientem množství		4,800			
6	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	320,000	13,63	4 361,60	CS ÚRS 2018 01
PP			Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
7	M	103715000	substrát	m3	16,800	1 020,00	17 136,00	CS ÚRS 2018 01
PP			substrát pro trávníky A VL					
VV			320*0,05		16,000			
VV			16*0,05		0,800			
VV			Součet		16,800			
8	K	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5	m2	320,000	1,35	432,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Obdělání půdy frézováním v rovině nebo na svahu do 1:5					
9	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	320,000	3,22	1 030,40	CS ÚRS 2018 01
PP			Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5					
10	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	320,000	0,37	118,40	CS ÚRS 2018 01
PP			Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5					
11	K	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 (vč.herbicitu)	m2	640,000	3,61	2 310,40	CS ÚRS 2018 01
PP			Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko					
VV			320*2		640,000			
VV			Součet		640,000			
12	K	185802133	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko ve svahu do 1:1	t	0,010	19 544,99	195,45	CS ÚRS 2018 01
PP			Hnojení půdy nebo trávníku na svahu přes 1:2 do 1:1 umělým hnojivem na široko					
VV			30g/1m2					
VV			320*0,001*0,03		0,010			
VV			Součet		0,010			
13	M	251911550	hnojivo průmyslové (ref. Cererit bal. 5 kg)	kg	6,319	23,50	148,50	CS ÚRS 2018 01
PP			hnojivo průmyslové Cererit (bal. 5 kg)					
14	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	9,600	107,15	1 028,64	CS ÚRS 2018 01
PP			Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					
VV			tráva - 5L/1m2					
VV			320*0,005*3		4,800			
VV			zálivka po skončení prací					
VV			320*0,005*3		4,800			
VV			Součet		9,600			
D	998		Přesun hmot				8 179,50	
15	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	10,259	797,30	8 179,50	CS ÚRS 2018 01
PP			Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Novostavba modulární protialkoholní záchytné stanice v areálu jihlavské nemocnice
Objekt: SO.03 - Úpravy v objektu stávající kotelny
Soupis:

03_a - Zařízení pro vytápění staveb

KSO: 8122119
Místo: město Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o.

Projektant: Ing. Karel Pelikán

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30.5.2018

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

IČ: 25301144
DIČ: CZ25301144

IČ: 12703567
DIČ:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými lístky - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: SO-03, a) Zařízení pro vytápění staveb 1.4.1.1 Technická zpráva - UT, ZTI 1.4.1.2 Půdorys kotelny - UT, ZTI 1.4.1.3 Schéma zapojení - UT

Cena bez DPH		443 083,77	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	443 083,77	21,00%	93 047,59
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	536 131,36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba modulární protialkoholní záchytné stanice v areálu jihlavské nemocnice

Objekt: SO.03 - Úpravy v objektu stávající kotelny

Soupis: 03_a - Zařízení pro vytápění staveb

Místo: město Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o.

Datum: 30.5.2018

Projektant: Ing. Karel Pelikán

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	443 083,77
PSV - Práce a dodávky PSV	424 828,03
713 - Izolace tepelné	42 778,68
732 - Ústřední vytápění - strojovny	161 497,06
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	105 860,41
734 - Ústřední vytápění - armatury	110 542,00
741 - Elektroinstalace - silnoprout	692,68
783 - Dokončovací práce - nátěry	3 457,20
OST - Ostatní	18 255,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba modulární protialkoholní záchytné stanice v areálu jihlavské nemocnice

Objekt: SO.03 - Úpravy v objektu stávající kotelny

Soupis: 03_a - Zařízení pro vytápění staveb

Místo: město Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o.

Datum: 30.5.2018

Projektant: Ing. Karel Pelikán

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem	443 083,77
------------------------	------------

D	PSV	Práce a dodávky PSV	424 828,03
D	713	Izolace tepelné	42 778,68
1	K	713420841Odstranění izolace tepelné potrubí rohožemi s úpravou pletivem spojenými drátem tl do 50 mm	m80,00025,482 038,40CS ÚRS 2018 01
PP		Odstranění tepelné izolace potrubí, ohybů, armatur a přírub rohožemi v pletivu s povrchovou úpravou pletivem spojených ocelovým drátem potrubí, tloušťka izolace do 50 mm	
VV		40+40	80,000
2	K	713463213Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 150 mm	m76,00073,685 599,68CS ÚRS 2018 01
PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 100 do 150 mm	
VV		6+30+40	76,000
3	M	631546010vpouzdro potrubní izolační ALS 27/50 mm	m6,000124,00744,00
PP		plst' minerální a výrobky z ní (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) výrobky z minerální vlny - pouzdro potrubní izolační s povrchem kaširovaným hliníkovou fólií (první číselný údaj v označení výrobků znamená vnitřní průměr v mm, druhý číselný údaj označuje tloušťku tepelné izolace v mm) ALS - tl.izolační vrstvy 50 mm 27/50 mm	
4	M	631546020vpouzdro potrubní izolační ALS 34/50 mm	m30,000128,003 840,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			plst' minerální a výrobky z ní (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) výrobky z minerální vlny - pouzdro potrubní izolační s povrchem kaširovaným hliníkovou folií (první číselný údaj v označení výrobků znamená vnitřní průměr v mm, druhý číselný údaj označuje tloušťku tepelné izolace v mm) ALS - tl.izolační vrstvy 50 mm 34/50 mm					
5	M	631546030v	pouzdro potrubní izolační ALS 42/50 mm	m	40,000	135,00	5 400,00	
			plst' minerální a výrobky z ní (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) výrobky z minerální vlny - pouzdro potrubní izolační s povrchem kaširovaným hliníkovou folií (první číselný údaj v označení výrobků znamená vnitřní průměr v mm, druhý číselný údaj označuje tloušťku tepelné izolace v mm) ALS - tl.izolační vrstvy 50 mm 42/50 mm					
6	K	713463214	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 150 mm	m	92,000	78,23	7 197,16	CS ÚRS 2018 01
			Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 150 mm					
			20+72		92,000			
7	M	631546070v	pouzdro potrubní izolační ALS 76/50 mm	m	20,000	181,00	3 620,00	
			plst' minerální a výrobky z ní (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) výrobky z minerální vlny - pouzdro potrubní izolační s povrchem kaširovaným hliníkovou folií (první číselný údaj v označení výrobků znamená vnitřní průměr v mm, druhý číselný údaj označuje tloušťku tepelné izolace v mm) ALS - tl.izolační vrstvy 50 mm 76/50 mm					
8	M	631546080v	pouzdro potrubní izolační ALS 89/50 mm	m	72,000	196,00	14 112,00	
			vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) výrobky z minerální vlny - pouzdro potrubní izolační s povrchem kaširovaným hliníkovou folií (první číselný údaj v označení výrobků znamená vnitřní průměr v mm, druhý číselný údaj označuje tloušťku tepelné izolace v mm) ALS - tl.izolační vrstvy 50 mm 89/50 mm					
9	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,285	798,05	227,44	CS ÚRS 2018 01
			Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D		732	Ústřední vytápění - strojovny				161 497,06	
10	K	732110813	Demontáž rozdělovače nebo sběrače do DN 300	m	4,000	200,83	803,32	CS ÚRS 2018 01
			Demontáž těles rozdělovačů a sběračů přes do DN 300					
11	K	732199100	Montáž orientačních štítků	soubor	1,000	71,08	71,08	CS ÚRS 2018 01
			Montáž štítků orientačních					
12	M	732vp_st_01	Orientační štítek	kus	10,000	120,00	1 200,00	
13	K	73221111R1	Ohřívač závěsný zásobníkový s jedním výměníkem PN 0,6/1,0 o objemu 76 l v.pl. 0,41 m2	soubor	1,000	18 600,00	18 600,00	
14	K	732221811	Demontáž výměníku tepla protiproudového s vložkou tvaru U plocha výměníku do 2,5 m2	kus	1,000	1 034,32	1 034,32	CS ÚRS 2018 01
			Demontáž výměníků tepla protiproudových s vložkami tvaru U o v. pl. přes 1,6 do 2,5 m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	732224811	Vypuštění vody z výměníku tepla s vložkou tvaru U plocha výměníku do 2,5 m2	kus	1,000	288,91	288,91	CS ÚRS 2018 01
			Demontáž výměníků tepla vypuštění vody z výměníků s vložkami tvaru U o v. pl. přes 1,6 do 2,5 m2					
16	K	732320813	Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojení od rozvodů potrubí obsah do 200 litrů	kus	1,000	408,71	408,71	CS ÚRS 2018 01
			Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových odpojení od rozvodů potrubí nádrže o obsahu přes 100 do 200 l					
17	K	732324813	Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové vypuštění vody z nádrže obsah do 200 litrů	kus	1,000	140,93	140,93	CS ÚRS 2018 01
			Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových vypuštění vody z nádrží o obsahu přes 100 do 200 l					
18	K	732420811	Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 25	kus	2,000	156,53	313,06	CS ÚRS 2018 01
			Demontáž čerpadel oběhových spirálních (do potrubí) DN 25					
19	K	732420814	Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 65	kus	1,000	198,81	198,81	CS ÚRS 2018 01
			Demontáž čerpadel oběhových spirálních (do potrubí) DN 65					
20	K	732421404	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlač do 4,0 m průtok 2,5 m3/h pro vytápění	soubor	1,000	5 640,26	5 640,26	CS ÚRS 2018 01
			Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 4,0 m / 2,5 m3/h (dle PD 0,5 m3/h; dopr.výška 3,5m)					
21	K	732421417	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlač do 7,0 m průtok 7,0 m3/h pro vytápění	soubor	1,000	16 380,26	16 380,26	CS ÚRS 2018 01
			Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 7,0 m / 7,0 m3/h (dle PD 1,7 m3/h; dopr.výška 3,2m)					
22	K	732421422	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlač do 10,0 m průtok 8,0 m3/h pro vytápění	soubor	1,000	16 480,26	16 480,26	CS ÚRS 2018 01
			Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 10,0 m / 8,0 m3/h (dle PD 3,2 m3/h; dopr.výška 4,7m)					
23	K	732422233	Čerpadlo teplovodní mokroběžné přírubové DN 65 výtlač do 9 m průtok 18 m3/h jednoduché pro vytápění	soubor	1,000	51 406,13	51 406,13	CS ÚRS 2018 01
			Čerpadla teplovodní přírubová mokroběžná oběhová pro teplovodní vytápění PN 6/10, do 110°C jednoduchá DN příruby/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 65/ do 9,0 m / 18,0 m3/h (dle PD 13,2 m3/h; dopr.výška 3,5m)					
24	K	732vp_rs_00	Montáž rozdělovače a sběrače topných okruhů	kus	2,000	2 610,00	5 220,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	M	732vp_rs_01	Rozdělovač a sběrač topných okruhů, DN125	kus	1,000	7 730,00	7 730,00	

PP
délka 2x 1,8m; DN125
- hrdla viz schéma
M1 - G1/2" - manometr
T1 - G 1/2" - teploměr
T2 - G1/2" - teploměr
V1 - G 3/4" - vypouštění
V2 - G 3/4" - vypouštění

26	M	732vp_rs_03	Izolace PUR 35mm, kaširovaná ALU plech. folie pro rozdělovač a sběrač	m	4,000	7 500,00	30 000,00	
27	M	732vp_rs_02-2	Stavitelný stojan pro rozdělovač a sběrač	kus	2,000	1 746,00	3 492,00	
PP			Stavitelný stojan pro rozdělovač a sběrač - ocelová konstrukce					
28	K	732890801	Přesun demontovaných strojoven vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m	t	1,022	1 434,76	1 466,32	CS ÚRS 2018 01
PP			Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot strojoven vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m					
29	K	998732101	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m	t	0,434	1 434,76	622,69	CS ÚRS 2018 01
PP			Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 105 860,41


30	K	733111104	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20	m	6,000	212,25	1 273,50	CS ÚRS 2018 01
PP			Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých DN 20					
31	K	733111105	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25	m	30,000	253,02	7 590,60	CS ÚRS 2018 01
PP			Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých DN 25					
VV			15*2	30,000				
32	K	733111106	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32	m	40,000	366,06	14 642,40	CS ÚRS 2018 01
PP			Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých DN 32					
VV			10*2+10*2	40,000				
33	K	733120815	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38	m	40,000	37,06	1 482,40	CS ÚRS 2018 01
PP			Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých D do 38					
VV			(10*2)+(10*2)	40,000				
34	K	733120826	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89	m	40,000	80,12	3 204,80	CS ÚRS 2018 01
PP			Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých D přes 60,3 do 89					
VV			12*2+8*2	40,000				
35	K	733121122	Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 76x3,2	m	20,000	728,52	14 570,40	CS ÚRS 2018 01
PP			Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla nízkotlakých D 76/3,2					
VV			10*2	20,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	733121125	Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 89x3,6	m	72,000	822,92	59 250,24	CS ÚRS 2018 01
	PP		Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla nízkotlakých D 89/3,6					
	VV		36*2		72,000			
37	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	76,000	8,51	646,76	CS ÚRS 2018 01
	PP		Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40					
	VV		6+30+40		76,000			
38	K	733190225	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0	m	92,000	18,45	1 697,40	CS ÚRS 2018 01
	PP		Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých D přes 60,3/2,9 do 89/5,0					
	VV		20+72		92,000			
39	K	733890801	Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,438	1 120,83	490,92	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m					
40	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,902	1 120,83	1 010,99	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D		734	Ústřední vytápění - armatury				110 542,00	
41	K	734100812	Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 100	kus	3,000	250,17	750,51	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami přes 50 do DN 100					
42	K	734100822	Demontáž armatury přírubové se třemi přírubami do DN 100	kus	1,000	345,65	345,65	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž armatur přírubových se třemi přírubami přes 50 do DN 100					
43	K	734121456	Ventil přírubový zpětný samočinný přímý DN 65 PN 16 do 300 °C do svislého potrubí	soubor	1,000	15 306,54	15 306,54	CS ÚRS 2018 01
	PP		Ventily zpětné přírubové samočinné přímé do svislého potrubí PN 16 do 300 st.C (Z 35 117 516) DN 65					
44	K	734163427	Filtr DN 65 PN 16 do 300 °C z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou	soubor	1,000	5 057,40	5 057,40	CS ÚRS 2018 01
	PP		Filtry z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou PN 16 do 300 °C DN 65					
45	K	734163428	Filtr DN 80 PN 16 do 300 °C z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou	soubor	1,000	5 861,10	5 861,10	CS ÚRS 2018 01
	PP		Filtry z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou PN 16 do 300 st.C DN 80					
46	K	734172116	Mezikus přírubový bez protipřírub z ocelových trubek hladkých jednoznačný DN 65	soubor	2,000	1 510,52	3 021,04	CS ÚRS 2018 01
	PP		Mezikusy, přírubové spoje mezikusy přírubové bez protipřírub z ocelových trubek hladkých jednoznačné DN 65					
47	K	734173216	Spoj přírubový PN 6/I do 200 °C DN 65	soubor	7,000	809,40	5 665,80	CS ÚRS 2018 01
	PP		Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 6/I, 200 st.C DN 65					
48	K	734190818	Rozpojení přírubového spoje do DN 100	kus	10,000	89,15	891,50	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Demontáž přírub rozpojení přírubového spoje přes 50 do DN 100					
49	K	73419141R1	Ventil přírubový vyvažovací přímý ruční PN 16 do 300° C DN 65	kus	1,000	5 020,00	5 020,00	
PP			Ventil přírubový vyvažovací přímý ruční PN 16 do 300° C DN 65					
50	K	734200811	Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 1/2	kus	12,000	26,92	323,04	CS ÚRS 2018 01
PP			Demontáž armatur závitových s jedním závitem do G 1/2					
51	K	734200812	Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 1	kus	4,000	38,09	152,36	CS ÚRS 2018 01
PP			Demontáž armatur závitových s jedním závitem přes 1/2 do G 1					
52	K	734200822	Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1	kus	14,000	106,99	1 497,86	CS ÚRS 2018 01
PP			Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 1/2 do G 1					
53	K	734211120	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120° C automatický	kus	10,000	220,34	2 203,40	CS ÚRS 2018 01
54	K	734221413	Ventil závitový regulační přímý G 1/2 PN 10 do 120° C s nastavitelnou regulací	kus	1,000	342,98	342,98	CS ÚRS 2018 01
PP			Ventily regulační závitové s nastavitelnou regulací PN 10 do 120° C přímé G 1/2					
55	K	734242412	Ventil závitový zpětný přímý G 1/2 PN 16 do 110° C	kus	1,000	209,64	209,64	CS ÚRS 2018 01
PP			Ventily zpětné závitové PN 16 do 110° C přímé G 1/2					
56	K	734242414	Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110° C	kus	1,000	350,10	350,10	CS ÚRS 2018 01
PP			Ventily zpětné závitové PN 16 do 110° C přímé G 1					
57	K	734242415	Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110° C	kus	2,000	499,42	998,84	CS ÚRS 2018 01
58	K	734290812	Demontáž armatury směšovací přivařovací trojcestné DN 25 s přímým průtokem	kus	2,000	231,42	462,84	CS ÚRS 2018 01
PP			Demontáž armatur směšovacích přivařovacích trojcestných s přímým průtokem DN 25					
59	K	734290816	Demontáž armatury směšovací přivařovací trojcestné DN 65 s přímým průtokem	kus	1,000	324,21	324,21	CS ÚRS 2018 01
PP			Demontáž armatur směšovacích přivařovacích trojcestných s přímým průtokem DN 65					
60	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110° C závitový	kus	14,000	213,77	2 992,78	CS ÚRS 2018 01
61	K	734291124	Kohout plnicí a vypouštěcí G 3/4 PN 10 do 110° C závitový	kus	6,000	287,00	1 722,00	CS ÚRS 2018 01
62	K	734291244	Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 130° C s vnitřními závity	kus	1,000	422,10	422,10	CS ÚRS 2018 01
PP			Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130° C přímé s vnitřními závity G 1					
63	K	734291245	Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130° C s vnitřními závity	kus	2,000	692,42	1 384,84	CS ÚRS 2018 01
PP			Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130° C přímé s vnitřními závity G 1 1/4					
64	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185° C vnitřní závit	kus	8,000	454,91	3 639,28	CS ÚRS 2018 01
VV			4+2+2	8,000				
65	K	734292716	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185° C vnitřní závit	kus	8,000	625,70	5 005,60	CS ÚRS 2018 01
VV			4+4	8,000				
66	K	734292719	Kohout kulový přímý G 2 1/2 PN 42 do 185° C vnitřní závit	kus	4,000	2 627,28	10 509,12	CS ÚRS 2018 01
PP			Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185° C přímé vnitřní závit G 2 1/2					
67	K	734295021	Směšovací armatura závitová trojcestná DN 20 se servomotorem	kus	1,000	3 608,28	3 608,28	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Směšovací armatury závitové trojcestné se servomotorem DN 20 - servopohon 0-10V, napájení 24V					
68	K	734295116	Směšovací armatura přivařovací trojcestná DN 65 s přímým průtokem se servomotorem	kus	1,000	4 370,09	4 370,09	CS ÚRS 2018 01
PP			Směšovací armatury přivařovací trojcestné s přímým průtokem DN 65 - servopohon 0-10V, napájení 24V					
69	K	734411103	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 100 mm	kus	10,000	504,41	5 044,10	CS ÚRS 2018 01
PP			Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 100 mm					
70	K	734420811	Demontáž tlakoměru se spodním připojením	kus	2,000	7,40	14,80	CS ÚRS 2018 01
PP			Demontáž tlakoměrů se spodním připojením					
71	K	734421112	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm zadní připojení	kus	2,000	877,47	1 754,94	CS ÚRS 2018 01
PP			Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou zadní připojení (axiální) tlaku 0-16 bar průměru 63 mm					
72	K	73242911R2	Montáž ultrazvukového měřiče tepla s průtokoměrným senzorem	kus	1,000	1 370,00	1 370,00	
PP			Montáž ultrazvukového měřiče tepla s průtokoměrným senzorem vč. příslušenství (baterií 3,6V; sada teplotních senzorů do jímek Pt500; 1,5 m kabeláž; 2x jímka 65 mm x 1/2")					
73	M	42610602R2	Ultrazvukový měřič tepla s průtokoměrným senzorem; DN25 - Qp = 3,5 m3/hod	kus	1,000	16 050,00	16 050,00	
PP			Ultrazvukový měřič tepla s průtokoměrným senzorem; DN25 - Qp = 3,5 m3/hod Pt500 2-vodicovy Mod-Bus modul s impulzními vstupy - dálkový odečet spotřeby 230 VAC galvanicky oddělená lineární napájecí zdroj Sada jímkových čidel s 1,5 m kabelem Konzole pro upevnění na stěnu Jímka snímače 65 mm - nerezová ocel					
74	K	734494212	Návarek s trubkovým závitem G 3/8	kus	8,000	159,24	1 273,92	CS ÚRS 2018 01
PP			Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 3/8					
75	K	734494213	Návarek s trubkovým závitem G 1/2	kus	10,000	159,24	1 592,40	CS ÚRS 2018 01
PP			Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 1/2					
76	K	734494214	Návarek s trubkovým závitem G 3/4	kus	4,000	162,44	649,76	CS ÚRS 2018 01
PP			Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 3/4					
77	K	734890801	Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,212	810,03	171,73	CS ÚRS 2018 01
PP			Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m					
78	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,224	810,03	181,45	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				692,68	
79	K	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (CY)	m	10,000	23,34	233,40	CS ÚRS 2017 02
80	M	341408250	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 4 mm2	m	10,000	8,90	89,00	CS ÚRS 2017 02
81	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	4,000	79,27	317,08	CS ÚRS 2018 01
PP			Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby					
82	M	35441895	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus	4,000	13,30	53,20	CS ÚRS 2018 01
PP			svorka připojovací k připojení kovových částí					
D 783			Dokončovací práce - nátěry				3 457,20	
83	K	783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	76,000	13,81	1 049,56	CS ÚRS 2018 01
PP			Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický					
84	K	783614561	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm	m	92,000	26,17	2 407,64	CS ÚRS 2018 01
PP			Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický					
D OST			Ostatní				18 255,74	
85	K	751581357	Protipožární prostup stropem kruhového potrubí průměru do 300 šířka spáry 25 mm	kus	2,000	727,87	1 455,74	CS ÚRS 2014 01
PP			Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup kruhového potrubí stropem, průměru potrubí přes 200 do 300 mm					
86	K	vp_ost0001	Výstupní revize všech instalovaných zařízení pro vytápění	hod	8,000	350,00	2 800,00	
87	K	vp_ost0002	Koordinace řemesel	hod	8,000	250,00	2 000,00	
88	K	vp_ost0005	Zkušební provoz, zaškolení obsluhy	hod	8,000	250,00	2 000,00	
89	K	vp_ost007	Spojovací, těsnící a závěsný materiál	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP			Spojovací, těsnící a závěsný materiál - závěsné konzole, hmoždinky, závitové tyče, chemická kotva apod.					
90	K	vp001001	Topná zkouška	hod	4,000	250,00	1 000,00	
91	K	vp001002	Stavební připomoce	hod	10,000	250,00	2 500,00	
92	K	vp001003	Demontáže zařízení UT	hod	6,000	250,00	1 500,00	



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Novostavba modulární protialkoholní záchytné stanice v areálu jihlavské nemocnice

Objekt: SO.03 - Úpravy v objektu stávající kotelny

Soupis:

03_c - Zařízení zdravotně technických instalací

KSO: 8122119

Místo: město Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o.

Projektant: Ing. Karel Pelikán

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30.5.2018

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

IČ: 25301144

DIČ: CZ25301144

IČ: 12703567

DIČ:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážným lístky - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: SO-03, c) Zařízení zdravotně technických instalací 1.4.1.1 Technická zpráva - UT, ZTI 1.4.1.2 Půdorys kotelny - UT, ZTI 1.4.1.3 Schéma zapojení - UT

Cena bez DPH			18 615,03
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snížená	18 615,03	21,00%	3 909,16
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			22 524,19
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba modulární protialkoholní záchytné stanice v areálu jihlavské nemocnice

Objekt: SO.03 - Úpravy v objektu stávající kotelny

Soupis: 03_c - Zařízení zdravotně technických instalací

Místo: město Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o.

Datum: 30.5.2018

Projektant: Ing. Karel Pelikán

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	18 615,03
PSV - Práce a dodávky PSV	18 615,03
713 - Izolace tepelné	652,92
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	17 520,98
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	441,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba modulární protialkoholní záchytné stanice v areálu jihlavské nemocnice

Objekt: SO.03 - Úpravy v objektu stávající kotelny

Soupis: 03_c - Zařízení zdravotně technických instalací

Místo: město Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Datum: 30.5.2018

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Ing. Karel Pelikán

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem18 615,03

D PSV			Práce a dodávky PSV	18 615,03				
D 713			Izolace tepelné	652,92				
1	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	4,000	56,98	227,92	CS ÚRS 2018 01
PP			Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí D do 50 mm jednovrstvá					
2	M	71346003	Izolační potrubní pouzdro z kamenné vlny s Al fólií DN 28 mm, tl. 20 mm (λ = 0,033 W.m-1.K-1 při 10° C)	m	4,000	95,00	380,00	
3	M	631546200	páska samolepící ALS šířka 50 mm, délka 50 m	kus	1,000	45,00	45,00	CS ÚRS 2017 02
PP			páska samolepící hliníková šířka 50 mm, délka 50 m					
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod	17 520,98				
4	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25	m	4,000	16,36	65,44	CS ÚRS 2018 01
PP			Demontáž rozvodů vody z plastů do Ø 25 mm					
5	K	722171913	Potrubí plastové odříznutí trubky D do 25 mm	kus	4,000	6,69	26,76	CS ÚRS 2018 01
PP			Odříznutí trubky nebo tvarovky u rozvodů vody z plastů D přes 20 do 25 mm					
6	K	722173913	Potrubí plastové spoje svar polyfuze D do 25 mm (propojení potrubí)	kus	4,000	39,45	157,80	CS ÚRS 2018 01
PP			Spoje rozvodů vody z plastů svary polyfuzí D přes 20 do 25 mm					
VV			2*2 Přepočtené koeficientem množství	4,000				
7	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	4,000	324,40	1 297,60	CS ÚRS 2018 01
PP			Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2					
8	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	65,10	130,20	CS ÚRS 2018 01
PP			Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění					
9	K	722221134	Ventil výtokový G 1/2 s jedním závitem	soubor	2,000	386,14	772,28	CS ÚRS 2018 01
PP			Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 1/2					
10	K	722231073	Ventil zpětný mosazný G 3/4 PN 10 do 110° C se dvěma závity	kus	1,000	265,79	265,79	CS ÚRS 2018 01
PP			Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110° C G 3/4					
11	K	722231141	Ventil závitový pojistný rohový G 1/2	kus	1,000	414,97	414,97	CS ÚRS 2018 01
PP			Armatury se dvěma závity ventily pojistné rohové G 1/2					
12	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185° C vnitřní závit	kus	2,000	314,02	628,04	CS ÚRS 2018 01
PP			Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 ° C přímé vnitřní závit G 3/4					
13	K	722290821	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	t	0,001	1 289,27	1,29	CS ÚRS 2018 01
PP			Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní vodovod vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m					
14	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,016	491,78	7,87	CS ÚRS 2018 01
PP			Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
15	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,016	371,20	5,94	CS ÚRS 2018 01
PP			Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
16	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	50,000	39,44	1 972,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50					
17	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	50,000	35,50	1 775,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
18	K	722303R	Zednické a stavební přípomocce pro vnitřní vodovod /D+M/	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP			Zednické a stavební přípomocce pro vnitřní vodovod - vysekání (vyfrézování) drážek do zdi a podlahy, provedení průrazů prostupů ve stropních konstrukcích a zdech - hrubé zapravení drážek a prostupů po provedení instalace potrubí					
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty	441,13				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	725530823	Demontáž ohřívač tlakový do 200 litrů	soubor	1,000	263,30	263,30	CS ÚRS 2018 01
PP			Demontáž zásobníkových ohřívačů vody tlakových od 50 do 200 l vč. přípojovacích armatur					
20	K	725590811	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařízovacích předmětů v objektech výšky do 6 m	t	0,155	1 147,32	177,83	CS ÚRS 2018 01
PP			Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařízovacích předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Novostavba modulární protialkoholní záchytné stanice v areálu jihlavské nemocnice
Objekt: SO.03 - Úpravy v objektu stávající kotelny
Soupis:

03_f - Měření a regulace

KSO: 8122119
Místo: město Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

CC-CZ:
Datum: 30.5.2018

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

Uchazeč:
Navláčil stavební firma, s.r.o.

IČ: 25301144
DIČ: CZ25301144

Projektant:
Ing. Karel Pelikán

IČ: 12703567
DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými lístky

Cena bez DPH		269 310,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	269 310,00	21,00%	56 555,10
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	325 865,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba modulární protialkoholní záchytné stanice v areálu jihlavské nemocnice

Objekt: SO.03 - Úpravy v objektu stávající kotelny

Soupis: 03_f - Měření a regulace

Místo: město Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o.

Datum: 30.5.2018

Projektant: Ing. Karel Pelikán

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	269 310,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba modulární protialkoholní záchytné stanice v areálu jihlavské nemocnice

Objekt: SO.03 - Úpravy v objektu stávající kotelny

Soupis: 03_f - Měření a regulace

Místo: město Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Datum: 30.5.2018

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Ing. Karel Pelikán

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

269 310,00

1	K	0028	SO-03_Měření a regulace	soubor	1,000	269 310,00	269 310,00	
PP			SO-03_Měření a regulace - podrobný soupis prací je uveden v samostatné příloze rozpočtu č.7					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Novostavba modulární protialkoholní záchytné stanice v areálu jihlavské nemocnice

Objekt: IO.01 - Areálový teplovod

Soupis: IO-01 - Areálový teplovod

KSO: 827 49 21

Místo: město Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

CC-CZ:

Datum: 30.5.2018

Zadavatel: Kraj Vysočina

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o.

IČ: 25301144

DIČ: CZ25301144

Projektant: Ing. Karel Pelikán

IČ: 12703567

DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými lístky - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: IO.01 Areálový teplovod IO.01-13.01 Situace - inženýrské objekty IO.01-02.01 Technická zpráva - IO.01, IO.02 IO.01-02.02 Podélný profil areálového teplovodu IO.01-02.03 Vzorový příčný řez uložení teplovodního potrubí

Cena bez DPH			287 852,62
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	287 852,62	21,00%	60 449,05
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			v CZK 348 301,67

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba modulární protialkoholní záchytné stanice v areálu jihlavské nemocnice
Objekt: IO.01 - Areálový teplovod
Soupis: IO-01 - Areálový teplovod

Místo:	město Jihlava, areál Nemocnice Jihlava	Datum:	30.5.2018
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Karel Pelikán
Uchazeč:	Navláčil stavební firma, s.r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	287 852,62
HSV - Práce a dodávky HSV	74 854,22
1 - Zemní práce	52 477,89
997 - Přesun sutě	22 376,33
PSV - Práce a dodávky PSV	203 998,40
713 - Izolace tepelné	14 596,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	185 220,34
734 - Ústřední vytápění - armatury	4 182,06
OST - Ostatní	9 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba modulární protialkoholní záchytné stanice v areálu jihlavske nemocnice

Objekt: IO.01 - Areálový teplovod

Soupis: IO-01 - Areálový teplovod

Místo: město Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o.

Datum: 30.5.2018

Projektant: Ing. Karel Pelikán

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 287 852,62

D		HSV		Práce a dodávky HSV				74 854,22	
D		1		Zemní práce				52 477,89	
1	K	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	46,000	188,08	8 651,68	CS ÚRS 2016 01	
PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3							
VV		40*1,15*1				46,000			
2	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	46,000	24,67	1 134,82	CS ÚRS 2016 01	
PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3							
3	K	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	5,750	765,59	4 402,14	CS ÚRS 2016 01	
PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných							
VV		5*1*1,15				5,750			
4	K	132212209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	5,750	160,87	925,00	CS ÚRS 2016 01	
PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3							
Strana 121 z 228									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprění stěn rýh hl do 2 m	m2	120,000	96,96	11 635,20	CS ÚRS 2016 01
PP		Zřízení pažení a rozeprění stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m						
VV		40*1,5*2				120,000		
6	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprění stěn rýh hl do 2 m	m2	120,000	17,86	2 143,20	CS ÚRS 2016 01
PP		Odstranění pažení a rozeprění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m						
7	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	46,000	78,61	3 616,06	CS ÚRS 2016 01
PP		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m						
8	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	28,000	83,85	2 347,80	CS ÚRS 2016 01
PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách						
VV		40*0,7*1				28,000		
9	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	10,400	186,15	1 935,96	CS ÚRS 2016 01
PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny						
VV		0,8*0,325*40				10,400		
10	M	583373030	štěrkopísek (Bratčice) frakce 0-8	t	31,920	250,00	7 980,00	CS ÚRS 2018 01
PP		Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky frakce 0-8 pískovna Bratčice						
VV		(10,4+4,8)*2,1				31,920		
11	K	451595111	Lože pod potrubí otevřený výkop z prohozeného výkopku	m3	4,800	478,09	2 294,83	CS ÚRS 2016 01
PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z prohozeného výkopku						
VV		0,8*0,15*40				4,800		
12	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	40,000	10,28	411,20	CS ÚRS 2016 01
PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním						
VV		40*1				40,000		
13	K	199001A	Zkouška únosnosti podloží	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP		Zkouška únosnosti podloží						
D		997		Přesun sutě				22 376,33
14	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	15,200	230,44	3 502,69	CS ÚRS 2014 01
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m						
VV		0,475*0,8*40				15,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	15,200	15,14	230,13	
PP			Uložení sypaniny na skládky					
16	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	31,920	212,94	6 797,04	CS ÚRS 2018 01
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
VV			15,2*2,1		31,920			
17	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	31,920	195,00	6 224,40	
PP			Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)					
18	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	606,480	9,27	5 622,07	CS ÚRS 2018 01
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
VV			31,92*19 'Přepočtené koeficientem množství		606,480			

D PSV			Práce a dodávky PSV				203 998,40	
D 713			Izolace tepelné				14 596,00	
19	K	713410853	Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií do konstrukce drátem tl přes 50 mm	m	200,000	72,98	14 596,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Odstanění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými ocelovým drátem do konstrukce z ocelových pásů potrubí, tloušťka izolace přes 50 mm					
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				185 220,34	
20	K	733120832	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 133	m	200,000	91,81	18 362,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø přes 89 do 133					
VV			100*2		200,000			
21	K	733111103	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15	m	1,000	191,76	191,76	CS ÚRS 2018 01
PP			Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých DN 15					
22	K	866171002	Montáž potrubí předizolovaného ocelového DN 32 vnějšího průměru D 110 mm	m	156,000	317,52	49 533,12	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž potrubí z trub ocelových předizolovaných DN 32, vnějšího průměru D 110 mm					
23	M	55271106	<i>potrubí předizolované kompaktní systém, délka 6 m, DN 32/110 tl. izol. 31 mm</i>	<i>m</i>	<i>156,000</i>	<i>335,00</i>	<i>52 260,00</i>	<i>CS ÚRS 2018 01</i>
PP			potrubí předizolované kompaktní systém, délka 6 m, DN 32/110 tl. izol. 31 mm					
VV			78*2		156,000			
24	K	733190217	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké do D 51x2,6	m	156,000	9,08	1 416,48	CS ÚRS 2018 01
PP			Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých D do 51/2,6					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	891243321	Montáž ventilů odvzdušňovacích do DN 80	kus	2,000	349,31	698,62	CS ÚRS 2016 01
26	M	VEN00132	<i>Vypouštěcí a odvzdušňovací armatura DN32</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>228,00</i>	<i>456,00</i>	
PP			labyrintové těsnění D 160/250					
27	K	DP_MONT	Uložení dilatačních polštářů	kus	16,000	20,00	320,00	
PP			Uložení dilatačních polštářů					
28	M	DP00	<i>dilatační polštář 2000x1000x40</i>	<i>kus</i>	<i>16,000</i>	<i>36,00</i>	<i>576,00</i>	
PP			dilatační polštář 2000x1000x40					
VV			2*4*2					
29	K	OCK_MONT	Potrubí předizolované ocelové - montáž kolen	kus	20,000	25,00	500,00	
PP			Potrubí předizolované ocelové - montáž kolen					
30	M	OC3K90	<i>koleno LB 90o D 42,4 x 2,6/110 (1+1 m)</i>	<i>kus</i>	<i>20,000</i>	<i>27,50</i>	<i>550,00</i>	
PP			koleno LB 90o D 42,4 x 2,6/110 (1+1 m)					
VV			10*2					
31	K	OCLT_MONT	Potrubí předizolované ocelové - montáž těsnění	kus	4,000	1 250,00	5 000,00	
PP			Potrubí předizolované ocelové - montáž těsnění					
32	M	OC3LT42	<i>labyrintové těsnění 110 D 42,4/110</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>	<i>2 106,00</i>	<i>8 424,00</i>	
PP			labyrintové těsnění 110 D 42,4/110					
33	K	OCM_MONT	Potrubí předizolované ocelové - montáž manžety	kus	4,000	1 020,00	4 080,00	
PP			Potrubí předizolované ocelové - montáž manžety					
34	M	OC3UM42	<i>ukončovací manžeta REC D 42,4/110</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>	<i>1 250,00</i>	<i>5 000,00</i>	
PP			ukončovací manžeta REC D 42,4/110					
35	K	OCM_MONT2	Potrubí předizolované ocelové - přechodka zemina/vzduch	kus	2,000	600,00	1 200,00	
PP			Potrubí předizolované ocelové - montáž manžety					
36	M	OC3UM43	<i>přechodový kus mezi technolog.kanálem a zeminou</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>716,00</i>	<i>1 432,00</i>	
PP			přechodový kus mezi technolog.kanálem a zeminou					
37	K	73319382R	Rozřezání konzoly, podpěry nebo výložníku pro potrubí	kus	200,000	50,00	10 000,00	
PP			Demontáž příslušenství potrubí rozřezání konzol, podpěr a výložníků pro potrubí					
VV			100*2					
38	K	733121R02	Montáž konzoly vč. podpěry z ocelového U profilu /D+M/	kus	15,000	450,00	6 750,00	
39	M	OC3UM44	<i>Systémová nosná konzola, ocel S235JR, žárově zinkovaná</i>	<i>kus</i>	<i>15,000</i>	<i>500,00</i>	<i>7 500,00</i>	
PP			Systémová nosná konzola, ocel S235JR, žárově zinkovaná - zatížení 2x potrubí o hmotnosti cca 5,5 kg/m vč.vodního objemu - rozměr cca délka 600mm, výška cca 450mm					
VV			30/2					
40	M	OC3UM45	<i>Systémová nosná podložka pod trubky na konzolu</i>	<i>kus</i>	<i>30,000</i>	<i>130,00</i>	<i>3 900,00</i>	
PP			Systémová nosná podložka pod trubky na konzolu - materiál polypropylen					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		15*2			30,000			
41	M	OC3UM46	Systémová potrubní objímka na nosnou konzoli	kus	30,000	125,00	3 750,00	
PP			Systémová potrubní objímka na nosnou konzoli - materiál ocel S235JR, žárově zinkovaná		30,000			
VV		15*2			30,000			
42	K	733890801	Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	2,768	1 120,83	3 102,46	CS ÚRS 2018 01
PP			Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m					
43	K	998272201	Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných otevřený výkop	t	0,652	334,20	217,90	CS ÚRS 2016 01
PP			Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných pro vodovody, plynovody, teplovody, shybky, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
D		734	Ústřední vytápění - armatury				4 182,06	
44	K	734100812	Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 100	kus	2,000	250,17	500,34	CS ÚRS 2018 01
PP			Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami přes 50 do DN 100					
45	K	734221413	Ventil závitový regulační přímý G 1/2 PN 10 do 120°C s nastavitelnou regulací	kus	1,000	342,98	342,98	CS ÚRS 2018 01
PP			Ventily regulační závitové s nastavitelnou regulací PN 10 do 120°C přímé G 1/2					
46	K	734242412	Ventil závitový zpětný přímý G 1/2 PN 16 do 110°C	kus	1,000	209,64	209,64	CS ÚRS 2018 01
PP			Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1/2					
47	K	734292716	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	625,70	1 251,40	CS ÚRS 2018 01
PP			Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit (R 250 D Giacomini) G 1 1/4					
48	K	734292717	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	907,26	1 814,52	CS ÚRS 2018 01
PP			Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit (R 250 D Giacomini) G 1 1/2					
49	K	734890801	Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,078	810,03	63,18	CS ÚRS 2018 01
PP			Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m					
D		OST	Ostatní				9 000,00	
50	K	vp_ost0001	Výstupní revize všech instalovaných zařízení pro vytápění	hod	4,000	250,00	1 000,00	
PP			Výstupní revize všech instalovaných zařízení pro vytápění					
51	K	vp_ost0002	Koordinace řemesel	hod	4,000	250,00	1 000,00	
PP			Koordinace řemesel					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	K	vp_ost007	Spojovací, těsnící a závěsný materiál					
PP			Spojovací, těsnící a závěsný materiál	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
53	K	vp001002	Stavební přípomoc					
PP			Stavební přípomoc - sekání, řezání drážek včetně zapravení apod. - betonový základ po zásobník TUV - demontáž a zpětná montáž ocelové zárubně - zapravení otvoru po vybourání pro monáž zásobníků TUV	hod	8,000	250,00	2 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Novostavba modulární protialkoholní záchytné stanice v areálu jihlavské nemocnice
Objekt: IO.02 - Areálové komunikační vedení MaR
Soupis:

IO-02 - Areálové komunikační vedení MaR

KSO: 828 89 11
Místo: město Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o.

Projektant: Ing. Karel Pelikán

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30.5.2018

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

IČ: 25301144
DIČ: CZ25301144

IČ: 12703567
DIČ:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými lístky - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: IO.02 Areálové komunikační vedení MaR IO.01-13.01 Situace - inženýrské objekty IO.01-02.01 Technická zpráva - IO.01, IO.02

Cena bez DPH		38 156,98	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	38 156,98	21,00%	8 012,97
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	46 169,95

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba modulární protialkoholní záchytné stanice v areálu jihlavské nemocnice

Objekt: IO.02 - Areálové komunikační vedení MaR

Soupis: IO-02 - Areálové komunikační vedení MaR

Místo: město Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o.

Datum: 30.5.2018

Projektant: Ing. Karel Pelikán

Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]
		38 156,98
Náklady soupisu celkem		27 156,98
PSV - Práce a dodávky PSV		27 156,98
741 - Elektroinstalace - silnopr		11 000,00
M - Práce a dodávky M		1 000,00
21-M - Elektromontáže		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba modulární protialkoholní záchytné stanice v areálu jihlavské nemocnice

Objekt: IO.02 - Areálové komunikační vedení MaR

Soupis: IO-02 - Areálové komunikační vedení MaR

Místo: město Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o.

Datum: 30.5.2018

Projektant: Ing. Karel Pelikán

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 38 156,98

D		PSV	Práce a dodávky PSV						27 156,98
D		741	Elektroinstalace - silnopr						27 156,98
1	K	741110042	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	70,000	33,34	2 333,80	CS ÚRS 2018 01	
2	M	345710740	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2332	m	70,000	14,60	1 022,00	CS ÚRS 2018 01	
3	K	743131213	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 40 mm uložená volně	m	95,000	36,49	3 466,55	CS ÚRS 2018 01	
PP		Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 40 mm uložená volně							
4	M	3457136VD	Chránička HDPE zemní tlustostěnná 40/33mm, pro přímou pokládku do země	m	95,000	35,70	3 391,50		
PP		Chránička HDPE zemní tlustostěnná 40/33mm, pro přímou pokládku do země							
VV		30+65							
		95,000							
5	M	3457136VD2	Koncovka chráničky HDPE pro ukončení trasování	kus	2,000	140,00	280,00		
PP		Koncovka chráničky HDPE pro ukončení trasování							
6	M	231701400	pěna montážní polyuretanová 750 ml	kus	1,000	205,00	205,00	CS ÚRS 2017 02	
PP		pěna montážní polyuretanová 750 ml							
7	K	017	Kotvící prvky pro uchycení HDPE chráničky v technolog.kanále	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00		
PP		Kotvící prvky pro uchycení HDPE chráničky v technolog.kanále							
8	K	744733110	Montáž kabel Cu sdělovací sk.21 1-30x2,1-50x3x0,5 mm volně	m	105,000	19,73	2 071,65	CS ÚRS 2016 01	
PP		Montáž kabel Cu sdělovací sk.21 1-30x2,1-50x3x0,5 mm volně							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	M	341213851R1	kabel sdělovací UTP cat5e	m	105,000	6,00	630,00	
	PP		kabel sdělovací UTP cat5e					
	VV		30+65+5+5		105,000			
10	M	3412101R1	kabel sdělovací s Cu jádrem 4x2x0,8mm	m	105,000	13,00	1 365,00	
	PP		kabel sdělovací s Cu jádrem 4x2x0,8mm					
11	K	016	Pomocný elektroinstalační materiál	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
	PP		Pomocný elektroinstalační materiál					
12	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	4 891,48	4 891,48	CS ÚRS 2018 01
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč					
							11 000,00	
D	M		Práce a dodávky M					
13	K	9720540R	Montáž systémového prostupu hydroizolací - sdružené kabelové vedení	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
14	M	PR2	Systémový hydroizolační prostup sdruženého kabelového vedení	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		atest proti pronikání radonu					
							1 000,00	
D	21-M		Elektromontáže					
15	K	016.1	Zednické přípomoce, frézování drážek, prostupy apod. včetně zapravení	hod	4,000	250,00	1 000,00	
	PP		Zednické přípomoce, frézování drážek, prostupy apod. včetně zapravení					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Novostavba modulární protialkoholní záchytné stanice v areálu jihlavské nemocnice

Objekt: IO.03 - Přeložka areálového vedení NN

Soupis:

IO-03 - Přeložka areálového vedení NN

KSO: 828 79 19

Místo: město Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o.

Projektant: Ing. Karel Pelikán

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30.5.2018

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

IČ: 25301144

DIČ: CZ25301144

IČ: 12703567

DIČ:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými lístky - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: IO.03 Přeložka areálového vedení NN IO.01-13.01 Situace - inženýrské objekty IO.03-09.01 Technická zpráva - IO.03-09 IO.03-09.02 Vzorový řez uložení kabelu NN

Cena bez DPH		190 765,61	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	190 765,61	21,00%	40 060,78
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	230 826,39

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba modulární protialkoholní záchytné stanice v areálu jihlavské nemocnice

Objekt: IO.03 - Přeložka areálového vedení NN

Soupis: IO-03 - Přeložka areálového vedení NN

Místo: město Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o.

Datum: 30.5.2018

Projektant: Ing. Karel Pelikán

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	190 765,61
HSV - HSV	14 134,73
997 - Přesun sutě	14 134,73
PSV - Práce a dodávky PSV	118 867,26
741 - Elektroinstalace - silnoproud	118 867,26
M - Práce a dodávky M	57 763,62
21-M - Elektromontáže	6 000,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	51 763,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba modulární protialkoholní záchytné stanice v areálu jihlavské nemocnice

Objekt: IO.03 - Přeložka areálového vedení NN

Soupis: IO-03 - Přeložka areálového vedení NN

Místo: město Jihlava, areál Nemocnice Jihlava Datum: 30.5.2018

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Ing. Karel Pelikán

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 190 765,61

D HSV			HSV	14 134,73				
D 997			Přesun sutě	14 134,73				
1	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	13,500	15,14	204,39	
PP			Uložení sypaniny na skládky	13,500				
VV			45°0,2°1,5					
2	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	28,350	195,00	5 528,25	
PP			Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	28,350				
VV			13,5°2,1 °Přepočtené koeficientem množství					
3	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	28,350	212,94	6 036,85	CS ÚRS 2018 01
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
4	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	255,150	9,27	2 365,24	CS ÚRS 2018 01
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
VV			28,35°9 °Přepočtené koeficientem množství	255,150				

D PSV Práce a dodávky PSV 118 867,26

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 741			Elektroinstalace - silnoprúd	118 867,26				
5	K	210040571	Montáž spojů nn proudových spojka lisovaná do 50 mm2	kus	2,000	279,94	559,88	CS ÚRS 2018 01
PP			Montáž vodičů, šablon a vazů venkovního vedení nn včetně naložení, rozvozu a složení kruhů vodičů, navalení na rozvíjecí zařízení, rozvezení, zavěšení a sejmutí rozvinovacích kladek, rozvinutí, nahození a vyregulování vodičů do průhybu, přírážek za ztížené rozvinování, šablon a proudových spojů, včetně nastřihání, zformování, potření ochranným tukem a zasvorkování lisovanou spojkou do 50 mm2					
6	M	35436023	spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-22s 4x16-50mm	kus	2,000	479,00	958,00	CS ÚRS 2018 01
PP			spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-22s 4x16-50mm					
7	K	210040573	Montáž spojů nn proudových spojka lisovaná do 120 mm2	kus	8,000	301,24	2 409,92	CS ÚRS 2018 01
PP			Montáž vodičů, šablon a vazů venkovního vedení nn včetně naložení, rozvozu a složení kruhů vodičů, navalení na rozvíjecí zařízení, rozvezení, zavěšení a sejmutí rozvinovacích kladek, rozvinutí, nahození a vyregulování vodičů do průhybu, přírážek za ztížené rozvinování, šablon a proudových spojů, včetně nastřihání, zformování, potření ochranným tukem a zasvorkování lisovanou spojkou přes 70 do 120 mm2					
8	M	35436025	spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-24s 4x35-150mm	kus	8,000	644,00	5 152,00	CS ÚRS 2018 01
PP			spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-24s 4x35-150mm					
9	K	741110302	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložená pevně	m	215,000	45,30	9 739,50	CS ÚRS 2018 01
PP			Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnitřní D přes 40 do 90 mm					
10	M	345713520	trubka elektroinstalační ohebná, HDPE+LDPE KF 09063	m	215,000	39,50	8 492,50	CS ÚRS 2018 01
PP			trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 52/63 mm, HDPE+LDPE - viz. technický list č.10					
VV			4°45+35	215,000				
11	K	741123311	Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 4x10 až 16 mm2 uložený pevně (AYKY)	m	35,000	35,85	1 254,75	CS ÚRS 2018 01
PP			Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených pevně plných nebo laněných kulatých (AYKY) počtu a průřezu žil 4x16 mm2					
12	M	34112316	kabel silový s Al jádrem 1 kV 4x16mm2	m	35,000	42,70	1 494,50	CS ÚRS 2018 01
PP			kabel silový s Al jádrem 1 kV 4x16mm2					
13	K	741123318	Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 3x150+70 až 240+120 mm2 uložený pevně (AYKY)	m	180,000	70,95	12 771,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených pevně plných nebo laněných kulatých (AYKY) počtu a průřezu žil 3x150+70 až 240+120 mm2					
14	M	34113241	kabel silový s Al jádrem 1 kV 3x240+120mm2	m	180,000	315,00	56 700,00	CS ÚRS 2018 01
PP			kabel silový s Al jádrem 1 kV 3x240+120mm2					
VV			45°4	180,000				
15	K	741410041	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	45,000	38,69	1 741,05	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana D do 10 mm v městské zástavbě					
16	M	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg	27,900	41,30	1 152,27	CS ÚRS 2018 01
PP			drát průměr 10 mm FeZn					
VV			0,62*45	27,900				
17	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	4,000	79,27	317,08	CS ÚRS 2018 01
PP			Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby					
18	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10 mm	kus	4,000	10,30	41,20	CS ÚRS 2018 01
PP			svorka spojovací pro lano D 8-10 mm					
19	K	74313111R	Ukončení chráničky - zapěnění /D+M/	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
20	M	3457136VD2	Koncovka chráničky pro ukončení trasování	kus	10,000	140,00	1 400,00	
VV			5*2	10,000				
21	M	231701400	pěna montážní polyuretanová 750 ml	kus	2,000	205,00	410,00	CS ÚRS 2017 02
22	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč	kus	1,000	9 273,61	9 273,61	CS ÚRS 2018 01
PP			Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč					

D M			Práce a dodávky M	57 763,62				
D 21-M			Elektromontáže	6 000,00				
23	K	0155	Uvedení do provozu, oživení, seřízení, zaškolení obsluhy	hod	4,000	250,00	1 000,00	
PP			Uvedení do provozu, oživení, seřízení, zaškolení obsluhy					
24	K	PKR3	Pomocný a spojovací materiál	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP			Pomocný a spojovací materiál - šrouby, vruty, hmoždinky, šroubové a bezšroubové svorky, oka, stahovací a izolační pásky, distanční příchytky, kabelové štitky					

D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích	51 763,62				
25	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,045	1 181,66	53,17	CS ÚRS 2018 01
PP			Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru					
26	K	460201604	Hloubení kabelových nezapažených rýh jakýchkoli rozměrů strojně v hornině tř 4	m3	81,000	301,67	24 435,27	CS ÚRS 2018 01
PP			Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek jakýchkoli rozměrů, v hornině třídy 4					
VV			45*1,2*1,5	81,000				
27	K	460421101	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	180,000	81,82	14 727,60	CS ÚRS 2018 01
PP			Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			45*2*2					
28	K	460490014	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm	m	180,000	15,23	2 741,40	CS ÚRS 2018 01
PP			Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm					
VV			45*2*2	180,000				
29	M	283234210	fólie varovná PE POLYNET šíře 33 cm s potiskem	m	180,000	1,60	288,00	
PP			fólie varovná PE POLYNET šíře 33 cm s potiskem					
30	K	460561801	Zásyp rýh nebo jam strojně bez zhutnění ve volném terénu	m3	67,500	73,70	4 974,75	CS ÚRS 2018 01
PP			Zásyp kabelových rýh strojně bez zhutnění ve volném terénu					
VV			45*1*1,5	67,500				
31	K	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	13,500	92,70	1 251,45	CS ÚRS 2018 01
PP			Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m					
VV			45*0,2*1,5	13,500				
32	K	460620007	Zatrávnění včetně zalití vodou na rovině	m2	67,500	12,16	820,80	CS ÚRS 2018 01
PP			Úprava terénu zatrávnění, včetně dodání osiva a zalití vodou na rovině					
VV			45*1,5	67,500				
33	K	460620014	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 4	m2	67,500	36,61	2 471,18	CS ÚRS 2018 01
PP			Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 4					
VV			45*1,5	67,500				

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Novostavba modulární protialkoholní záchytné stanice v areálu jihlavské nemocnice
Objekt: IO.04 - Přeložka areálového vedení SLP
Soupis:

IO-04 - Přeložka areálového vedení SLP

KSO: 828 89 19
Místo: město Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o.

Projektant: Ing. Karel Pelikán

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30.5.2018

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

IČ: 25301144
DIČ: CZ25301144

IČ: 12703567
DIČ:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými lístky - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: IO.04 Přeložka areálového vedení SLP IO.01-13.01 Situace - inženýrské objekty IO.03-09.01 Technická zpráva - IO.03-09 IO.03-09.02 Vzorový řez uložení kabelu NN

Cena bez DPH			36 318,74
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	36 318,74	21,00%	7 626,94
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			
v CZK			43 945,68

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba modulární protialkoholní záchytné stanice v areálu jihlavské nemocnice

Objekt: IO.04 - Přeložka areálového vedení SLP

Soupis: IO-04 - Přeložka areálového vedení SLP

Místo: město Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o.

Datum: 30.5.2018

Projektant: Ing. Karel Pelikán

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	36 318,74
HSV - HSV	2 931,65
997 - Přesun sutě	2 931,65
PSV - Práce a dodávky PSV	13 339,33
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	13 339,33
M - Práce a dodávky M	20 047,76
21-M - Elektromontáže	6 000,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	14 047,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba modulární protialkoholní záchytné stanice v areálu jihlavské nemocnice

Objekt: IO.04 - Přeložka areálového vedení SLP

Soupis: IO-04 - Přeložka areálového vedení SLP

Místo: město Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o.

Datum: 30.5.2018

Projektant: Ing. Karel Pelikán

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem	36 318,74
------------------------	-----------

D	HSV	HSV						2 931,65
D	997	Přesun sutě						2 931,65
1	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,800	15,14	42,39	
	PP	Uložení sypaniny na skládky						
	VV	35*0,4*0,2			2,800			
2	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	5,880	195,00	1 146,60	
	PP	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)						
	VV	2,8*2,1 'Přepočtené koeficientem množství			5,880			
3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,880	212,94	1 252,09	CS ÚRS 2018 01
	PP	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km						
	VV	0,653333333333333*9 'Přepočtené koeficientem množství			5,880			
4	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	52,920	9,27	490,57	CS ÚRS 2018 01
	PP	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km						
	VV	5,88*9 'Přepočtené koeficientem množství			52,920			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

D		PSV	Práce a dodávky PSV	13 339,33				
D		741	Elektroinstalace - silnoproud	13 339,33				
5	K	21004057R1	Montáž spojů optického vedení SLP - spojka	kus	2,000	280,00	560,00	
6	M	35436024R1	spojka kabelová optického vedení	kus	2,000	589,00	1 178,00	
7	K	741110301	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 40 mm uložená pevně	m	35,000	39,95	1 398,25	CS ÚRS 2018 01
PP			Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnitřní Ø do 40 mm					
8	M	34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 32/40 mm, HDPE+LDPE	m	35,000	23,10	808,50	CS ÚRS 2018 01
PP			trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 32/40 mm, HDPE+LDPE					
9	K	741124733	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x1 mm2 uložený pevně (JYTY)	m	38,000	33,61	1 277,18	CS ÚRS 2018 01
PP			Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených pevně stíněných ovládacích s plným jádrem (JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x1 mm2					
10	M	3412101R1	kabel sdělovací s Cu jádrem 4x2x1mm	m	38,000	6,34	240,92	
PP			kabel sdělovací s Cu jádrem 4x2x1mm					
11	K	74313111R	Ukončení chráničky - zapnění /D+M/	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
12	M	3457136VD2	Koncovka chráničky pro ukončení trasování	kus	2,000	140,00	280,00	
13	M	231701400	pěna montážní polyuretanová 750 ml	kus	1,000	205,00	205,00	CS ÚRS 2017 02
14	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	4 891,48	4 891,48	CS ÚRS 2018 01
PP			Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč					

D		M	Práce a dodávky M	20 047,76				
D		21-M	Elektromontáže	6 000,00				
15	K	0155	Uvedení do provozu, oživení, seřízení, zaškolení obsluhy	hod	4,000	250,00	1 000,00	
PP			Uvedení do provozu, oživení, seřízení, zaškolení obsluhy					
16	K	PKR3	Pomocný a spojovací materiál	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP			Pomocný a spojovací materiál - šrouby, vruty, hmoždinky, šroubové a bezšroubové svorky, oka, stahovací a izolační pásy, distanční příchytky, kabelové štítky					

D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	14 047,76				
17	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,035	1 181,66	41,36	CS ÚRS 2018 01
PP			Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	460201604	Hloubení kabelových nezapažených rýh jakýchkoli rozměrů strojně v hornině tř 4	m3	16,800	301,67	5 068,06	CS ÚRS 2018 01
PP			Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek jakýchkoli rozměrů, v hornině třídy 4					
VV		35°0,4°1,2			16,800			
19	K	460421101	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	70,000	81,82	5 727,40	CS ÚRS 2018 01
PP			Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm					
VV		35°2			70,000			
20	K	460490014	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm	m	35,000	15,23	533,05	CS ÚRS 2018 01
PP			Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm					
21	M	283234210	fólie varovná PE POLYNET šíře 33 cm s potiskem	m	35,000	15,23	533,05	
PP			fólie varovná PE POLYNET šíře 33 cm s potiskem					
22	K	460561801	Zásyp rýh nebo jam strojně bez zhutnění ve volném terénu	m3	14,000	73,70	1 031,80	CS ÚRS 2018 01
PP			Zásyp kabelových rýh strojně bez zhutnění ve volném terénu					
VV		35°0,4°1			14,000			
23	K	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	2,800	92,70	259,56	CS ÚRS 2018 01
PP			Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m					
VV		35°0,4°0,2			2,800			
24	K	460620007	Zatrávnění včetně zalití vodou na rovině	m2	17,500	12,16	212,80	CS ÚRS 2018 01
PP			Úprava terénu zatrávnění, včetně dodání osiva a zalití vodou na rovině					
VV		35°0,5			17,500			
25	K	460620014	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 4	m2	17,500	36,61	640,68	CS ÚRS 2018 01
PP			Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 4					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Novostavba modulární protialkoholní záchytné stanice v areálu jihlavské nemocnice
Objekt: IO.05 - Areálové vedení NN
Soupis:

IO-05 - Areálové vedení NN

KSO: 828 73 11
Místo: město Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o.

Projektant: Ing. Karel Pelikán

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30.5.2018

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

IČ: 25301144
DIČ: CZ25301144

IČ: 12703567
DIČ:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými lístky - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: IO.05 Areálové vedení NN IO.01-13.01 Situace - inženýrské objekty IO.03-09.01 Technická zpráva - IO.03-09 IO.03-09.02 Vzorový řez uložení kabelu NN

Cena bez DPH			64 580,92
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	64 580,92	21,00%	13 561,99
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	78 142,91

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba modulární protialkoholní záchytné stanice v areálu jihlavské nemocnice

Objekt: IO.05 - Areálové vedení NN

Soupis: IO-05 - Areálové vedení NN

Místo: město Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Datum: 30.5.2018

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Ing. Karel Pelikán

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	64 580,92
HSV - HSV	3 769,26
997 - Přesun sutě	3 769,26
PSV - Práce a dodávky PSV	37 777,27
741 - Elektroinstalace - silnoprout	27 084,27
742 - Elektromontáže - rozvodný systém	10 693,00
M - Práce a dodávky M	23 034,39
21-M - Elektromontáže	7 000,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	16 034,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba modulární protialkoholní záchytné stanice v areálu jihlavské nemocnice

Objekt: IO.05 - Areálové vedení NN

Soupis: IO-05 - Areálové vedení NN

Místo: město Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Datum: 30.5.2018

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Ing. Karel Pelikán

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem								64 580,92
D HSV HSV								3 769,26
D 997 Přesun sutě								3 769,26
1	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3,600	15,14	54,50	
PP			Uložení sypaniny na skládky					
VV			45*0,4*0,2	3,600				
2	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	7,560	195,00	1 474,20	
PP			Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)					
VV			3,6*2,1 'Přepočtené koeficientem množství	7,560				
3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,560	212,94	1 609,83	CS ÚRS 2018 01
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
4	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	68,040	9,27	630,73	CS ÚRS 2018 01
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
VV			7,56*9 'Přepočtené koeficientem množství	68,040				
D PSV Práce a dodávky PSV								37 777,27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				27 084,27	
5	K	741110302	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložená pevně	m	50,000	45,30	2 265,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnitřní D přes 40 do 90 mm					
6	M	345713520	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 52/63 mm, HDPE+LDPE	m	50,000	39,50	1 975,00	CS ÚRS 2018 01
PP			trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 52/63 mm, HDPE+LDPE - viz. technický list č.10					
7	K	741122144	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 5x10 mm2 zatažený v trubkách (CYKY)	m	55,000	43,32	2 382,60	CS ÚRS 2018 01
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 5x10 mm2					
8	M	3411110R1	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x10mm2	m	55,000	107,00	5 885,00	
PP			kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x10mm2					
9	K	741132147	Ukončení kabelů 5x10 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	2,000	148,69	297,38	CS ÚRS 2018 01
PP			Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x10 mm2					
10	K	741410041	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	10,000	38,69	386,90	CS ÚRS 2018 01
PP			Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojí drátu nebo lana D do 10 mm v městské zástavbě					
11	M	354410730	drát D 10mm FeZn	kg	6,200	41,30	256,06	CS ÚRS 2018 01
PP			drát průměr 10 mm FeZn					
VV			10*0,62			6,200		
12	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	6,000	79,27	475,62	CS ÚRS 2018 01
PP			Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby					
VV			2+2+2			6,000		
13	M	354418950	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus	2,000	13,30	26,60	CS ÚRS 2018 01
14	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10 mm	kus	2,000	10,30	20,60	CS ÚRS 2018 01
PP			svorka spojovací pro lano D 8-10 mm					
15	M	354419960	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	2,000	37,60	75,20	CS ÚRS 2018 01
PP			součásti pro hromosvody a uzemňování svorky FeZn odbočovací a spojovací, ČSN 35 7636 SR 3a pro spoje kruh. a páskových vodičů					
16	K	743612111	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	50,000	44,04	2 202,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek průřezu do 120 mm2v městské zástavbě v zemi					
17	M	354420620	pás zemní 30x4mm FeZn	kg	52,500	41,30	2 168,25	CS ÚRS 2018 01
VV			50*1,05			52,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	743622200	Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby	kus	6,000	110,73	664,38	CS ÚRS 2018 01
PP			Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby					
19	M	354419860	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn	kus	6,000	21,20	127,20	CS ÚRS 2018 01
PP			svorka odbočovací a spojovací SR 2a pro pásek 30x4 mm FeZn					
20	K	74313111R	Ukončení chráničky - zapnění /D+M/	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
21	M	3457136VD2	Koncovka chráničky pro ukončení trasování	kus	2,000	140,00	280,00	
22	M	231701400	pěna montážní polyuretanová 750 ml	kus	1,000	205,00	205,00	CS ÚRS 2017 02
23	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	4 891,48	4 891,48	CS ÚRS 2018 01
PP			Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč					
D		742	Elektromontáže - rozvodný systém				10 693,00	
24	K	74231134R1	Montáž pilířů, rozpojovacích skříní	soubor	1,000	7 500,00	7 500,00	
PP			Montáž skříní pojistkových, rozpojovacích se zapojením vodičů tenkocementových pilířů pro skříně bez základů - včetně přepojení stávajících rozvodů NN					
25	M	357117130R3	skříň rozpojovací SD722 v kompaktním plastovém pilíři včetně vybavení	kpl	1,000	811,00	811,00	
PP			skříň rozpojovací SD722 v kompaktním plastovém pilíři včetně vybavení - pojistkové spodky - nožové pojistky					
26	M	35825232	pojistka nožová 50A nízkoztrátová 4.74 W, provedení normální, charakteristika gG	kus	3,000	114,00	342,00	CS ÚRS 2018 01
PP			pojistka nožová 50A nízkoztrátová 4.74 W, provedení normální, charakteristika gG					
27	K	74231134R2	Demontáž pilířů, rozpojovacích skříní	soubor	1,000	2 040,00	2 040,00	
PP			Demontáž pilířů, rozpojovacích skříní - včetně dopojení a přepojení stávajících rozvodů NN (stávající pilíř SD 622 - demontáž a odpojení)					
D		M	Práce a dodávky M				23 034,39	
D		21-M	Elektromontáže				7 000,00	
28	K	0155	Uvedení do provozu, oživení, seřízení, zaškolení obsluhy	hod	6,000	250,00	1 500,00	
PP			Uvedení do provozu, oživení, seřízení, zaškolení obsluhy					
29	K	9720541R	Systémový prostup hydroizolací - sdružené kabelové vedení	kus	1,000	500,00	500,00	
PP			Pažnice typ s vnitřním průměrem DN100 mm a těsnicí vložka typ DN100 mm - provedení 1x prostup el. vedení 3x prostup SLP					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	PKR3		Pomocný a spojovací materiál	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP				Pomocný a spojovací materiál - šrouby, vruty, hmoždinky, šroubové a bezšroubové svorky, oka, stahovací a izolační pásy, distanční příchytky, kabelové štítky					
D		46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				16 034,39	
31	K	460010024		Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,045	1 181,66	53,17	CS ÚRS 2018 01
PP				Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru					
32	K	460201604		Hloubení kabelových nezapažených rýh jakýchkoli rozměrů strojně v hornině tř 4	m3	16,200	301,67	4 887,05	CS ÚRS 2018 01
PP				Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek jakýchkoli rozměrů, v hornině třídy 4					
VV				45*0,4*0,9		16,200			
33	K	460421101		Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	90,000	81,82	7 363,80	CS ÚRS 2018 01
PP				Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm					
VV				45*2		90,000			
34	K	460490014		Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm	m	45,000	15,23	685,35	CS ÚRS 2018 01
PP				Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm					
35	M	283234210		fólie varovná PE POLYNET šíře 33 cm s potiskem	m	45,000	15,23	685,35	
PP				fólie varovná PE POLYNET šíře 33 cm s potiskem					
36	K	460561801		Zásyp jam nebo rýh strojně včetně zhutnění ve volném terénu	m3	12,600	73,70	928,62	CS ÚRS 2018 01
PP				Zásyp kabelových rýh strojně bez zhutnění ve volném terénu					
VV				45*0,4*0,7		12,600			
37	K	460600023		Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	3,600	92,70	333,72	CS ÚRS 2018 01
PP				Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m					
VV				45*0,4*0,2		3,600			
38	K	460620007		Zatrávnění včetně zalití vodou na rovině	m2	22,500	12,16	273,60	CS ÚRS 2018 01
PP				Úprava terénu zatrávnění, včetně dodání osiva a zalití vodou na rovině					
VV				45*0,5		22,500			
39	K	460620014		Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 4	m2	22,500	36,61	823,73	CS ÚRS 2018 01
PP				Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 4					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Novostavba modulární protialkoholní záchytné stanice v areálu jihlavské nemocnice

Objekt: IO.06 - Areálové vedení SLP

Soupis:

IO-06 - Areálové vedení SLP

KSO: 828 89 11

Místo: město Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

CC-CZ:

Datum: 30.5.2018

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

Uchazeč:

Navláčil stavební firma, s.r.o.

IČ: 25301144

DIČ: CZ25301144

Projektant:

Ing. Karel Pelikán

IČ: 12703567

DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými lístky - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: IO.06 Areálové vedení SLP IO.01-13.01 Situace - inženýrské objekty IO.03-09.01 Technická zpráva - IO.03-09 IO.03-09.02 Vzorový řez uložení kabelu NN

Cena bez DPH			39 568,27
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	39 568,27	21,00%	8 309,34
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			47 877,61
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba modulární protialkoholní záchytné stanice v areálu jihlavské nemocnice

Objekt: IO.06 - Areálové vedení SLP

Soupis: IO-06 - Areálové vedení SLP

Místo: město Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o.

Datum: 30.5.2018

Projektant: Ing. Karel Pelikán

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem		39 568,27
HSV - HSV		2 094,04
997 - Přesun sutě		2 094,04
PSV - Práce a dodávky PSV		21 066,23
2101 - SKS		8 926,00
741 - Elektroinstalace - slaboproud		9 996,48
759V - CHRÁNIČKY - systém		2 143,75
M - Práce a dodávky M		16 408,00
21-M - Elektromontáže		7 500,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		8 908,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba modulární protialkoholní záchytné stanice v areálu jihlavské nemocnice

Objekt: IO.06 - Areálové vedení SLP

Soupis: IO-06 - Areálové vedení SLP

Místo: město Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Datum: 30.5.2018

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Ing. Karel Pelikán

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 39 568,27

D HSV			HSV	2 094,04				
D 997			Přesun sutě	2 094,04				
1	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,000	15,14	30,28	
PP			Uložení sypaniny na skládky					
2	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	4,200	195,00	819,00	
PP			Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	4,200				
VV			2*2,1 'Přepočtené koeficientem množství					
3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,200	212,94	894,35	CS ÚRS 2018 01
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
4	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	37,800	9,27	350,41	CS ÚRS 2018 01
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
VV			4,2*9 'Přepočtené koeficientem množství	37,800				
D PSV			Práce a dodávky PSV	21 066,23				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 2101			SKS	8 926,00				
5	K	2101002V112	Montáž pigtail optický SM	kus	4,000	50,00	200,00	
PP			Montáž pigtail optický SM					
6	M	1359120V12	Pigtail optický SM OS1/OS2, SC 2ks	kus	4,000	34,00	136,00	
7	K	21010039V	Montáž konektor optický SC, včetně proměření	kus	2,000	85,00	170,00	
PP			Montáž konektor optický SC, včetně proměření					
8	M	VD21010040V	konektor optický SC, včetně proměření	kus	2,000	110,00	220,00	
9	K	21010044V	Instalace optický kabel - do 12 vláken	m	200,000	17,00	3 400,00	
10	M	VD21010045V24	Optický kabel 2 vlákna,09/ 125 singlemode, SM9/ 125 G.657A	m	200,000	11,50	2 300,00	
VV			130+30+40	200,000				
11	K	21010056V	Aplikace montážního příslušenství	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
D 741			Elektroinstalace - slaboproud	9 996,48				
12	K	741110302	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložená pevně	m	25,000	45,30	1 132,50	CS ÚRS 2018 01
PP			Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnitřní D přes 40 do 90 mm					
13	M	345713520	trubka elektroinstalační ohebná, HDPE+LDPE KF 09063	m	25,000	39,50	987,50	CS ÚRS 2018 01
PP			trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 52/63 mm, HDPE+LDPE - viz. technický list č.10					
14	K	74313111R	Ukončení chráničky - zapěnění /D+M/	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
15	M	3457136VD2	Koncovka chráničky pro ukončení trasování	kus	2,000	140,00	280,00	
16	M	231701400	pěna montážní polyuretanová 750 ml	kus	1,000	205,00	205,00	CS ÚRS 2017 02
17	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	4 891,48	4 891,48	CS ÚRS 2018 01
PP			Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč					
D 759V			CHRÁNIČKY - systém	2 143,75				
18	K	210010139V	Montáž trubek ochranných plastových tuhých/ohebných D do 90 mm uložených pevně	m	25,000	25,00	625,00	
19	M	34571036102VHDP F	Chránička tvrdá PVC 40	m	25,000	14,75	368,75	
20	K	21110000V	Montáž trubek ochranných plastových ohebných/tvrdých D do 32 mm uložených pevně	m	25,000	25,00	625,00	
21	M	VD21110009V	Mikrotrubička tenkostěnná tvrdá PVC 10	m	25,000	21,00	525,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

D		M	Práce a dodávky M				16 408,00	
D		21-M	Elektromontáže				7 500,00	
22	K	0155	Uvedení do provozu, oživení, seřízení, zaškolení obsluhy	hod	6,000	250,00	1 500,00	
PP		Uvedení do provozu, oživení, seřízení, zaškolení obsluhy						
23	K	9720541R	Systémový prostup hydroizolací - sdružené kabelové vedení	kus	2,000	500,00	1 000,00	
PP		Pažnice typ s vnitřním průměrem DN100 mm a těsnicí vložka typ DN100 mm - provedení 1x prostup el. vedení 3x prostup SLP						
24	K	PKR3	Pomocný a spojovací materiál	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP		Pomocný a spojovací materiál - šrouby, vruty, hmoždinky, šroubové a bezšroubové svorky, oka, stahovací a izolační pásky, distanční přichytky, kabelové štítky						
D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				8 908,00	
25	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,025	1 181,66	29,54	CS ÚRS 2018 01
PP		Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru						
26	K	460201604	Hloubení kabelových nezapažených rýh jakýchkoli rozměrů strojně v hornině tř 4	m3	9,000	301,67	2 715,03	CS ÚRS 2018 01
PP		Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek jakýchkoli rozměrů, v hornině třídy 4						
VV		25*0,4*0,9			9,000			
27	K	460421101	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	50,000	81,82	4 091,00	CS ÚRS 2018 01
PP		Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm						
VV		25*2			50,000			
28	K	460490014	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm	m	25,000	15,23	380,75	CS ÚRS 2018 01
PP		Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm						
29	M	283234210	fólie varovná PE POLYNET šíře 33 cm s potiskem	m	25,000	15,23	380,75	
PP		fólie varovná PE POLYNET šíře 33 cm s potiskem						
30	K	460561801	Zásyp jam nebo rýh strojně včetně zhutnění ve volném terénu	m3	7,000	73,70	515,90	CS ÚRS 2018 01
PP		Zásyp kabelových rýh strojně bez zhutnění ve volném terénu						
VV		25*0,4*0,7			7,000			
31	K	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	2,000	92,70	185,40	CS ÚRS 2018 01
PP		Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m						
VV		25*0,4*0,2			2,000			

Strana 15 z 228

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	460620007	Zatrávnění včetně zalití vodou na rovině	m2	12,500	12,16	152,00	CS ÚRS 2018 01
PP		Úprava terénu zatrávnění, včetně dodání osiva a zalití vodou na rovině						
VV		25*0,5			12,500			
33	K	460620014	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 4	m2	12,500	36,61	457,63	CS ÚRS 2018 01
PP		Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 4						

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Novostavba modulární protialkoholní záchytné stanice v areálu jihlavské nemocnice
Objekt: IO.07 - Úprava kabelového vedení CETIN
Soupis:

IO-07 - Úprava kabelového vedení CETIN

KSO: 828 82 19
Místo: město Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o.

Projektant: Ing. Karel Pelikán

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30.5.2018

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

IČ: 25301144
DIČ: CZ25301144

IČ: 12703567
DIČ:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážným lístky - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: IO.07 Úprava areálového vedení CETIN IO.01-13.01 Situace - inženýrské objekty IO.03-09.01 Technická zpráva - IO.03-09 IO.03-09.02 Vzorový řez uložení kabelu NN

Cena bez DPH		25 034,90	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	25 034,90	21,00%	5 257,33
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	30 292,23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba modulární protialkoholní záchytné stanice v areálu jihlavské nemocnice

Objekt: IO.07 - Úprava kabelového vedení CETIN

Soupis: IO-07 - Úprava kabelového vedení CETIN

Místo: město Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Datum: 30.5.2018

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Ing. Karel Pelikán

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	25 034,90
HSV - HSV	1 507,70
997 - Přesun sutě	1 507,70
PSV - Práce a dodávky PSV	15 071,77
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	15 071,77
M - Práce a dodávky M	8 455,43
21-M - Elektromontáže	1 500,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	6 955,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba modulární protialkoholní záchytné stanice v areálu jihlavské nemocnice

Objekt: IO.07 - Úprava kabelového vedení CETIN

Soupis: IO-07 - Úprava kabelového vedení CETIN

Místo: město Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Datum: 30.5.2018

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Ing. Karel Pelikán

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							25 034,90	
D HSV HSV							1 507,70	
D 997 Přesun sutě							1 507,70	
1	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,440	15,14	21,80	
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
	VV		18*0,4*0,2		1,440			
2	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	3,024	195,00	589,68	
	PP		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		1,44*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		3,024			
3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,024	212,94	643,93	CS ÚRS 2018 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
4	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	27,216	9,27	252,29	CS ÚRS 2018 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		3,024*9 'Přepočtené koeficientem množství		27,216			
D PSV Práce a dodávky PSV							15 071,77	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				15 071,77	
5	K	741110303	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 90 do 133 mm uložená pevně	m	18,000	56,62	1 019,16	CS ÚRS 2018 01
PP			Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnitřní Ø přes 90 do 133 mm					
6	M	34571365R1	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dělená DN 110	kus	6,000	299,00	1 794,00	
PP			trubka elektroinstalační HDPE tuhá dělená DN 110 (1 ks = 3,0m)					
VV			18/3				6,000	
7	K	74313111R	Ukončení chráničky - zapěnění /D+M/	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
8	M	3457136VD2	Koncovka chráničky pro ukončení trasování	kus	2,000	140,00	280,00	
9	M	231701400	pěna montážní polyuretanová 750 ml	kus	1,000	205,00	205,00	CS ÚRS 2017 02
10	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč	kus	1,000	9 273,61	9 273,61	CS ÚRS 2018 01
PP			Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč					

D		M	Práce a dodávky M				8 455,43	
D		21-M	Elektromontáže				1 500,00	
11	K	PKR3	Pomocný a spojovací materiál	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
PP			Pomocný a spojovací materiál - šrouby, vruty, hmoždinky, šroubové a bezšroubové svorky, oka, stahovací a izolační pásy, distanční příchytky, kabelové štitky					
D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				6 955,43	
12	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,180	1 181,66	212,70	CS ÚRS 2018 01
PP			Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru					
13	K	460201604	Hloubení kabelových nezapažených rýh jakýchkoli rozměrů strojně v hornině tř 4	m3	5,760	301,67	1 737,62	CS ÚRS 2018 01
PP			Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek jakýchkoli rozměrů, v hornině třídy 4					
VV			18*0,4*0,8				5,760	
14	K	460421101	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	36,000	81,82	2 945,52	CS ÚRS 2018 01
PP			Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm					
VV			18*2				36,000	
15	K	460490014	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm	m	18,000	15,23	274,14	CS ÚRS 2018 01
PP			Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm					
16	M	283234210	fólie varovná PE POLYNET šíře 33 cm s potiskem	m	18,000	15,23	274,14	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			fólie varovná PE POLYNET šíře 33 cm s potiskem					
17	K	460561801	Zásyp rýh nebo jam strojně bez zhutnění ve volném terénu	m3	4,320	73,70	318,38	CS ÚRS 2018 01
PP			Zásyp kabelových rýh strojně bez zhutnění ve volném terénu					
VV			18*0,4*0,6				4,320	
18	K	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	5,760	92,70	533,95	CS ÚRS 2018 01
PP			Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m					
VV			18*0,4*0,8				5,760	
19	K	460620014	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 4	m2	18,000	36,61	658,98	CS ÚRS 2018 01
PP			Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 4					
VV			18*1				18,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Novostavba modulární protialkoholní záchytné stanice v areálu jihlavské nemocnice
Objekt: IO.08 - Úprava areálového vedení VO
Soupis:

IO-08 - Úprava areálového vedení VO

KSO: 828 75 19
Místo: město Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o.

Projektant: Ing. Karel Pelikán

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30.5.2018

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

IČ: 25301144
DIČ: CZ25301144

IČ: 12703567
DIČ:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými lístky - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: IO.08 Úprava areálového vedení VO IO.01-13.01 Situace - inženýrské objekty IO.03-09.01 Technická zpráva - IO.03-09 IO.03-09.02 Vzorový řez uložení kabelu NN

Cena bez DPH		26 034,90	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	26 034,90	21,00%	5 467,33
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	31 502,23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba modulární protialkoholní záchytné stanice v areálu jihlavské nemocnice

Objekt: IO.08 - Úprava areálového vedení VO

Soupis: IO-08 - Úprava areálového vedení VO

Místo: město Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Datum: 30.5.2018

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Ing. Karel Pelikán

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	26 034,90
HSV - HSV	1 507,70
997 - Přesun sutě	1 507,70
PSV - Práce a dodávky PSV	15 071,77
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	15 071,77
M - Práce a dodávky M	9 455,43
21-M - Elektromontáže	2 500,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	6 955,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba modulární protialkoholní záchytné stanice v areálu jihlavské nemocnice

Objekt: IO.08 - Úprava areálového vedení VO

Soupis: IO-08 - Úprava areálového vedení VO

Místo: město Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Datum: 30.5.2018

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Ing. Karel Pelikán

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem					26 034,90			
D HSV HSV					1 507,70			
D 997 Přesun sutě					1 507,70			
1	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,440	15,14	21,80	
PP			Uložení sypaniny na skládky					
VV			18*0,4*0,2	1,440				
2	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	3,024	195,00	589,68	
PP			Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)					
VV			1,44*2,1 'Přepočtené koeficientem množství	3,024				
3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,024	212,94	643,93	CS ÚRS 2018 01
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
4	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	27,216	9,27	252,29	CS ÚRS 2018 01
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
VV			3,024*9 'Přepočtené koeficientem množství	27,216				
D PSV Práce a dodávky PSV					15 071,77			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				15 071,77	
5	K	741110303	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 90 do 133 mm uložená pevně	m	18,000	56,62	1 019,16	CS ÚRS 2018 01
PP			Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnitřní Ø přes 90 do 133 mm					
6	M	34571365R1	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dělená DN 110	kus	6,000	299,00	1 794,00	
PP			trubka elektroinstalační HDPE tuhá dělená DN 110 (1 ks = 3,0m)					
VV			18/3					
			6,000					
10	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč	kus	1,000	9 273,61	9 273,61	CS ÚRS 2018 01
PP			Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč					
7	K	74313111R	Ukončení chráničky - zapěnění /D+M/	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
8	M	3457136VD2	Koncovka chráničky pro ukončení trasování	kus	2,000	140,00	280,00	
9	M	231701400	pěna montážní polyuretanová 750 ml	kus	1,000	205,00	205,00	CS ÚRS 2017 02

D		M	Práce a dodávky M				9 455,43	
D		21-M	Elektromontáže				2 500,00	
11	K	PKR3	Pomocný a spojovací materiál	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
PP			Pomocný a spojovací materiál - šrouby, vruty, hmoždinky, šroubové a bezšroubové svorky, oka, stahovací a izolační pásky, distanční příchytky, kabelové štítky					
D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				6 955,43	
12	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,180	1 181,66	212,70	CS ÚRS 2018 01
PP			Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru					
13	K	460201604	Hloubení kabelových nezapažených rýh jakýchkoli rozměrů strojně v hornině tř 4	m3	5,760	301,67	1 737,62	CS ÚRS 2018 01
PP			Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek jakýchkoli rozměrů, v hornině třídy 4					
VV			18*0,4*0,8			5,760		
14	K	460421101	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	36,000	81,82	2 945,52	CS ÚRS 2018 01
PP			Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm					
VV			18*2			36,000		
15	K	460490014	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm	m	18,000	15,23	274,14	CS ÚRS 2018 01
PP			Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm					
16	M	283234210	fólie varovná PE POLYNET šíře 33 cm s potiskem	m	18,000	15,23	274,14	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			fólie varovná PE POLYNET šíře 33 cm s potiskem					
17	K	460561801	Zásyp rýh nebo jam strojně bez zhutnění ve volném terénu	m3	4,320	73,70	318,38	CS ÚRS 2018 01
PP			Zásyp kabelových rýh strojně bez zhutnění ve volném terénu					
VV			18*0,4*0,6			4,320		
18	K	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	5,760	92,70	533,95	CS ÚRS 2018 01
PP			Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m					
VV			18*0,4*0,8			5,760		
19	K	460620014	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 4	m2	18,000	36,61	658,98	CS ÚRS 2018 01
PP			Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 4					
VV			18*1			18,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Novostavba modulární protialkoholní záchytné stanice v areálu jihlavské nemocnice
Objekt: IO.09 - Úprava areálového vedení SLP
Soupis:

IO-09 - Úprava areálového vedení SLP

KSO: 828 89 19
Místo: město Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o.

Projektant: Ing. Karel Pelikán

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30.5.2018

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

IČ: 25301144
DIČ: CZ25301144

IČ: 12703567
DIČ:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejjasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými lístky - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: IO.09 Úprava areálového vedení SLP IO.01-13.01 Situace - inženýrské objekty IO.03-09.01 Technická zpráva - IO.03-09 IO.03-09.02 Vzorový řez uložení kabelu NN

Cena bez DPH			25 034,90
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	25 034,90	21,00%	5 257,33
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			
v CZK			30 292,23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba modulární protialkoholní záchytné stanice v areálu jihlavské nemocnice

Objekt: IO.09 - Úprava areálového vedení SLP

Soupis: IO-09 - Úprava areálového vedení SLP

Místo: město Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Datum: 30.5.2018

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Ing. Karel Pelikán

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	25 034,90
HSV - HSV	1 507,70
997 - Přesun sutě	1 507,70
PSV - Práce a dodávky PSV	15 071,77
741 - Elektroinstalace - silnoproud	15 071,77
M - Práce a dodávky M	8 455,43
21-M - Elektromontáže	1 500,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	6 955,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba modulární protialkoholní záchytné stanice v areálu jihlavské nemocnice

Objekt: IO.09 - Úprava areálového vedení SLP

Soupis: IO-09 - Úprava areálového vedení SLP

Místo: město Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Datum: 30.5.2018

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Ing. Karel Pelikán

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								25 034,90
D	HSV		HSV				1 507,70	
D	997		Přesun sutě				1 507,70	
1	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,440	15,14	21,80	
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
	VV		18*0,4*0,2		1,440			
2	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	3,024	195,00	589,68	
	PP		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		1,44*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		3,024			
3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,024	212,94	643,93	CS ÚRS 2018 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
4	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	27,216	9,27	252,29	CS ÚRS 2018 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		3,024*9 'Přepočtené koeficientem množství		27,216			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				15 071,77	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 741			Elektroinstalace - silnoproud	15 071,77				
5	K	741110303	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 90 do 133 mm uložená pevně	m	18,000	56,62	1 019,16	CS ÚRS 2018 01
PP			Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnitřní Ø přes 90 do 133 mm					
6	M	34571365R1	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dělená DN 110	kus	6,000	299,00	1 794,00	
PP			trubka elektroinstalační HDPE tuhá dělená DN 110 (1 ks = 3,0m)					
VV			18/3	6,000				
10	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč	kus	1,000	9 273,61	9 273,61	CS ÚRS 2018 01
PP			Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč					
7	K	74313111R	Ukončení chráničky - zapnění /D+M/	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
8	M	3457136VD2	Koncovka chráničky pro ukončení trasování	kus	2,000	140,00	280,00	
9	M	231701400	pěna montážní polyuretanová 750 ml	kus	1,000	205,00	205,00	CS ÚRS 2017 02

D M			Práce a dodávky M	8 455,43				
D 21-M			Elektromontáže	1 500,00				
11	K	PKR3	Pomocný a spojovací materiál	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
PP			Pomocný a spojovací materiál - šrouby, vruty, hmoždinky, šroubové a bezšroubové svorky, oka, stahovací a izolační pásy, distanční příchytky, kabelové štitky					
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích	6 955,43				
12	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,180	1 181,66	212,70	CS ÚRS 2018 01
PP			Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru					
13	K	460201604	Hloubení kabelových nezapažených rýh jakýchkoli rozměrů strojně v hornině tř 4	m3	5,760	301,67	1 737,62	CS ÚRS 2018 01
PP			Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek jakýchkoli rozměrů, v hornině třídy 4					
VV			18*0,4*0,8	5,760				
14	K	460421101	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	36,000	81,82	2 945,52	CS ÚRS 2018 01
PP			Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm					
VV			18*2	36,000				
15	K	460490014	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm	m	18,000	15,23	274,14	CS ÚRS 2018 01
PP			Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm					
16	M	283234210	fólie varovná PE POLYNET šíře 33 cm s potiskem	m	18,000	15,23	274,14	

Strana 185 z 228

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			fólie varovná PE POLYNET šíře 33 cm s potiskem					
17	K	460561801	Zásyp rýh nebo jam strojně bez zhutnění ve volném terénu	m3	4,320	73,70	318,38	CS ÚRS 2018 01
PP			Zásyp kabelových rýh strojně bez zhutnění ve volném terénu					
VV			18*0,4*0,6	4,320				
18	K	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	5,760	92,70	533,95	CS ÚRS 2018 01
PP			Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m					
VV			18*0,4*0,8	5,760				
19	K	460620014	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 4	m2	18,000	36,61	658,98	CS ÚRS 2018 01
PP			Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 4					
VV			18*1	18,000				

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Novostavba modulární protialkoholní záchytné stanice v areálu jihlavské nemocnice
Objekt: IO.10 - Areálová kanalizace splašková
Soupis:

IO.10 - Areálová kanalizace splašková

KSO: 827 29 11
Místo: město Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o.

Projektant: Ing. Karel Pelikán

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30.5.2018

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

IČ: 25301144
DIČ: CZ25301144

IČ: 12703567
DIČ:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými lístky - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: IO.10 Areálová kanalizace splašková IO.01-13.01 Situace - inženýrské objekty IO.10-12.01 Technická zpráva - IO.10 - 12 IO.10-12.02 Půdorys základů - IO.10 - 12 IO.10.01 Podélný profil areálové splaškové kanalizace IO.11.01 Podélný profil areálové dešťové kanalizace IO.10-11.01 Vzorový příčný řez uložení kanalizačního potrubí IO.10-11.02 Revizní kanalizační šachta

Cena bez DPH		469 094,64	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	469 094,64	21,00%	98 509,87
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	567 604,51

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba modulární protialkoholní záchytné stanice v areálu jihlavské nemocnice

Objekt: IO.10 - Areálová kanalizace splašková

Soupis: IO.10 - Areálová kanalizace splašková

Místo: město Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o.

Datum: 30.5.2018

Projektant: Ing. Karel Pelikán

Cena celkem [CZK]					
469 094,64					

Náklady soupisu celkem					
469 094,64					
HSV - Práce a dodávky HSV					
247 403,12					
1 - Zemní práce					
5 700,51					
3 - Svislé a kompletní konstrukce					
16 011,50					
4 - Vodorovné konstrukce					
112 472,90					
8 - Trubní vedení					
5 603,44					
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání					
81 903,17					
998 - Přesun hmot					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba modulární protialkoholní záchytné stanice v areálu jihlavské nemocnice

Objekt: IO.10 - Areálová kanalizace splašková

Soupis: IO.10 - Areálová kanalizace splašková

Místo: město Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o.

Datum: 30.5.2018

Projektant: Ing. Karel Pelikán

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							
469 094,64							

D HSV			Práce a dodávky HSV					469 094,64
D 1			Zemní práce					247 403,12
1	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	2,000	252,80	505,60	CS ÚRS 2018 01
PP			Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200					
VV			1+1		2,000			
2	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500	m	1,000	398,46	398,46	CS ÚRS 2018 01
PP			Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500					
3	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	9,000	203,25	1 829,25	CS ÚRS 2018 01
PP			Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů					
VV			1+8		9,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	92,229	798,94	73 685,44	CS ÚRS 2018 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3					
	VV		od NAPOJENÍ po RŠS1					
	VV		2.17*((3.39+3.55)/2)*1		7,530			
	VV		(8.24-2.17)*((2.59+3.26)/2)*1		17,755			
	VV		(13.1-8.24)*((2.4+2.69)/2)*1		12,369			
	VV		(14.1-13.1)*((2.15+2.12)/2)*1		2,135			
	VV		(30.63-14.1)*((2.05+1.46)/2)*0.8		23,208			
	VV		(31.4-30.63)*((1.5+1.53)/2)*0.8		0,933			
	VV		Mezisoučet		63,930			
	VV		větev do RŠS2					
	VV		16.25*((1.16+1.64)/2)*0.8		18,200			
	VV		(17.25-16.25)*((0.48+0.68)/2)*0.8		0,464			
	VV		Mezisoučet		18,664			
	VV		Vedlejší větve					
	VV		(1.5*0.70+3*((1.5+0.8))/2+3*((1.6+0.8))/2+3*((1.7+0.9)/2)+1.5*((1.8+1)/2))*0.6		8,460			
	VV		(6*((1.5+1.75)/2)+4*((1.2+1.7)/2)+3.5*((1.2+1.7)/2)+7*((0.8+2)/2)+6*((0.8+2.1)/2))*0.6		23,475			
	VV		6					
	VV		Mezisoučet		31,935			
	VV		ruční výkop					
	VV		-2*3.5*1-3*2.6*1-3*2.5*1		-22,300			
	VV				0,000			
	VV		Součet		92,229			
5	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	27,669	58,11	1 607,85	CS ÚRS 2018 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4					
	VV		92,229*0,3 Přepočtené koeficientem množství		27,669			
6	K	132312201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	22,300	1 350,91	30 125,29	CS ÚRS 2018 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 soudržných					
	VV		ruční výkop					
	VV		2*3.5*1+3*2.6*1+3*2.5*1		22,300			
7	K	132312209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	6,690	230,59	1 542,65	CS ÚRS 2018 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4					
	VV		22,3*0,3 Přepočtené koeficientem množství		6,690			
8	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprění stěn rýh hl do 2 m	m2	105,853	96,96	10 263,51	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zřízení pažení a rozeprění stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					
	VV		od NAPOJENÍ po RŠS1					
	VV		(30.63-14.1)*((2.05+1.46)/2)*2		58,020			
	VV		(31.4-30.63)*((1.5+1.53)/2)*2		2,333			
	VV		Mezisoučet		60,353			
	VV		větev do RŠS2					
	VV		16.25*((1.16+1.64)/2)*2		45,500			
	VV		Mezisoučet		45,500			
	VV		Součet		105,853			
9	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprění stěn rýh hl do 4 m	m2	79,577	169,63	13 498,65	CS ÚRS 2018 01
	PP		Zřízení pažení a rozeprění stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m					
	VV		od NAPOJENÍ po RŠS1					
	VV		2.17*((3.39+3.55)/2)*2		15,060			
	VV		(8.24-2.17)*((2.59+3.26)/2)*2		35,510			
	VV		(13.1-8.24)*((2.4+2.69)/2)*2		24,737			
	VV		(14.1-13.1)*((2.15+2.12)/2)*2		4,270			
	VV		Součet		79,577			
10	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprění stěn rýh hl do 2 m	m2	105,853	17,86	1 890,53	CS ÚRS 2018 01
	PP		Odstranění pažení a rozeprění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
11	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeprění stěn rýh hl do 4 m	m2	79,577	83,45	6 640,70	CS ÚRS 2018 01
	PP		Odstranění pažení a rozeprění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m					
12	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	114,529	129,85	14 871,59	CS ÚRS 2018 01
	PP		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m					
	VV		92,229+22,3		114,529			
13	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	50,272	230,44	11 584,68	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		114.529-64.257		50,272			
14	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	50,272	169,19	8 505,52	CS ÚRS 2018 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
15	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	105,571	195,00	20 586,35	CS ÚRS 2018 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
					105,571			
16	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	64,257	289,33	18 591,48	CS ÚRS 2018 01
					64,257			
17	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	37,752	355,95	13 437,82	CS ÚRS 2018 01
					5,600			
					12,800			
					0,144			
					7,800			
					11,408			
					37,752			
18	M	583373020	štěrkopísek frakce 0-16	t	71,351	250,00	17 837,75	CS ÚRS 2018 01
					71,351			
					5 700,51			
19	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	54,000	30,89	1 668,06	CS ÚRS 2018 01
20	K	35990122R	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace	m	130,500	30,90	4 032,45	
					130,500			
					16 011,50			
21	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	12,520	806,37	10 095,75	CS ÚRS 2018 01
					9,320			
					3,200			
					12,520			
22	M	583373020	štěrkopísek frakce 0-16	t	23,663	250,00	5 915,75	CS ÚRS 2018 01
					23,663			
					112 472,90			
23	K	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 110	m	46,000	165,22	7 600,12	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
					12,800			
					29,000			
					4,200			
					46,000			
24	K	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 125	m	30,000	181,77	5 453,10	CS ÚRS 2018 01
					13,100			
					14,500			
					2,400			
					30,000			
25	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	0,500	334,10	167,05	CS ÚRS 2018 01
					0,500			
26	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200	m	54,000	421,15	22 742,10	CS ÚRS 2018 01
					54,000			
27	K	877260310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	16,000	157,28	2 516,48	CS ÚRS 2018 01
					16,000			
28	M	28611878	koleno kanalizační s hrdlem PVC 110x87°	kus	13,000	145,00	1 885,00	CS ÚRS 2018 01
29	M	28611874	koleno kanalizační s hrdlem PVC 110x45°	kus	3,000	105,00	315,00	CS ÚRS 2018 01
30	K	877260320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	2,000	271,64	543,28	CS ÚRS 2018 01
31	M	28611908	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 110/110/45°	kus	2,000	214,00	428,00	CS ÚRS 2018 01
32	K	877260330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	29,000	157,28	4 561,12	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	M	28611584	zátka kanalizace plastové KG DN 100	kus	29,000	20,50	594,50	CS ÚRS 2018 01
	PP		zátka kanalizace plastové KG DN 100					
34	K	877270310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 125	kus	26,000	170,44	4 431,44	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 125					
	VV		18+8		26,000			
35	M	28611888	koleno kanalizační s hrdlem PVC 125x87°	kus	8,000	217,00	1 736,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		koleno kanalizační s hrdlem PVC 125x87°					
36	M	28611884	koleno kanalizační s hrdlem PVC 125x45°	kus	18,000	168,00	3 024,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		koleno kanalizační s hrdlem PVC 125x45°					
37	K	877270320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 125	kus	13,000	291,32	3 787,16	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného odboček DN 125					
	VV		7+6		13,000			
38	M	28611389	odbočka kanalizační PVC s hrdlem 125/125/45°	kus	7,000	159,00	1 113,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		odbočka kanalizační PVC s hrdlem 125/125/45°					
39	M	28611425	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 125/110/45°	kus	6,000	182,00	1 092,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 125/110/45°					
40	K	877270330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 125	kus	1,000	170,44	170,44	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 125					
41	M	28611586	zátka kanalizace plastové KG DN 125	kus	1,000	29,60	29,60	CS ÚRS 2018 01
	PP		zátka kanalizace plastové KG DN 125					
42	K	877275211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 125	kus	21,000	170,71	3 584,91	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 125					
43	M	28611968	přesuvka kanalizace PVC KG DN 125	kus	4,000	167,00	668,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		přesuvka kanalizace PVC KG DN 125					
44	M	28611502	redukce kanalizační PVC 125/110	kus	17,000	49,10	834,70	CS ÚRS 2018 01
	PP		redukce kanalizační PVC 125/110					
45	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	1,000	186,91	186,91	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 150					
46	M	28611898	koleno kanalizační s hrdlem PVC 160x87°	kus	1,000	423,00	423,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		koleno kanalizační s hrdlem PVC 160x87°					
47	K	877310320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	1,000	314,32	314,32	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného odboček DN 150					
48	M	28611912	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/110/45°	kus	1,000	493,00	493,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/110/45°					
49	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	1,000	187,33	187,33	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 150					
50	M	28611506	redukce kanalizační PVC 160/125	kus	1,000	92,80	92,80	CS ÚRS 2018 01
	PP		redukce kanalizační PVC 160/125					
51	K	877350310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	1,000	203,43	203,43	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 200					
52	M	28611366	koleno kanalizační PVC 200x45°	kus	1,000	247,00	247,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		koleno kanalizační PVC 200x45°					
53	K	877350320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	15,000	337,37	5 060,55	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného odboček DN 200					
	VV		1+11+2+1		15,000			
54	M	28611395	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/150/45°	kus	1,000	406,00	406,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/150/45°					
55	M	28611394	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/125/45°	kus	11,000	464,00	5 104,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/125/45°					
56	M	28611393	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/100/45°	kus	2,000	366,00	732,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/100/45°					
57	M	28611396	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/200/45°	kus	1,000	470,00	470,00	CS ÚRS 2018 01
58	K	877355211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200	kus	4,000	204,07	816,28	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200					
59	M	28611972	přesuvka kanalizační PVC KG DN 200	kus	2,000	532,00	1 064,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		přesuvka kanalizační PVC KG DN 200					
60	M	28611590	zátka kanalizace plastové KG DN 200	kus	2,000	97,20	194,40	CS ÚRS 2018 01
	PP		zátka kanalizace plastové KG DN 200					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	K	894812205	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 průtočné	kus	3,000	3 226,47	9 679,41	CS ÚRS 2018 01
PP			Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/200 průtočné					
62	K	894812231	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm	kus	2,000	1 712,77	3 425,54	CS ÚRS 2018 01
PP			Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm					
63	K	894812232	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm	kus	1,000	2 373,74	2 373,74	CS ÚRS 2018 01
PP			Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm					
64	K	894812241	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 375 mm	kus	1,000	788,81	788,81	CS ÚRS 2018 01
PP			Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 375 mm					
65	K	894812242	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 750 mm	kus	2,000	1 249,69	2 499,38	CS ÚRS 2018 01
PP			Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 750 mm					
66	K	894812262	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro zatížení 40 t	kus	3,000	3 478,00	10 434,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop litinový (pro zatížení) plný do teleskopické trubky (40 t)					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 603,44	
67	K	977151127	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do stavebních materiálů	m	0,100	6 034,44	603,44	CS ÚRS 2018 01
PP			Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm					
68	K	9701	Napojení na stávající kanalizaci /D+M/	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP			Napojení na stávající kanlaizaci - osazen sedlovou odbočkou s integrovaným kulovým kloubem DN400 / 200 mm					
D 998			Přesun hmot				81 903,17	
69	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	96,334	850,20	81 903,17	CS ÚRS 2018 01
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Novostavba modulární protialkoholní záchytné stanice v areálu jihlavske nemocnice

Objekt: IO.11 - Areálová kanalizace dešťová

Soupis:

IO.11 - Areálová kanalizace dešťová

KSO: 827 29 11

Místo: město Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o.

Projektant: Ing. Karel Pelikán

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30.5.2018

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

IČ: 25301144

DIČ: CZ25301144

IČ: 12703567

DIČ:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými listky - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: IO.11 Areálová kanalizace dešťová IO.01-13.01 Situace - inženýrské objekty IO.10-12.01 Technická zpráva - IO.10 - 12 IO.10-12.02 Púdorys základů - IO.10 - 12 IO.11.01 Podélný profil areálové dešťové kanalizace IO.10-11.01 Vzorový příčný řez uložení kanalizačního potrubí IO.10-11.02 Revizní kanalizační šachta

Cena bez DPH			549 570,37
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	549 570,37	21,00%	115 409,78
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			664 980,15
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba modulární protialkoholní záchytné stanice v areálu jihlavské nemocnice

Objekt: IO.11 - Areálová kanalizace dešťová

Soupis: IO.11 - Areálová kanalizace dešťová

Místo: město Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o.

Datum: 30.5.2018

Projektant: Ing. Karel Pelikán

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem		549 570,37
HSV - Práce a dodávky HSV		541 520,89
1 - Zemní práce		210 661,81
3 - Svislé a kompletní konstrukce		5 252,15
4 - Vodorovné konstrukce		9 847,30
8 - Trubní vedení		227 664,93
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		4 103,44
998 - Přesun hmot		83 991,26
PSV - Práce a dodávky PSV		8 049,48
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		8 049,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba modulární protialkoholní záchytné stanice v areálu jihlavské nemocnice

Objekt: IO.11 - Areálová kanalizace dešťová

Soupis: IO.11 - Areálová kanalizace dešťová

Místo: město Jihlava, areál Nemocnice Jihlava Datum: 30.5.2018

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Ing. Karel Pelikán

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 549 570,37

D	HSV	Práce a dodávky HSV						541 520,89
D	1	Zemní práce						210 661,81
1	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	1,000	252,80	252,80	CS ÚRS 2018 01
	PP	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlosti DN do 200						
	VV	1			1,000			
2	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	7,000	203,25	1 422,75	CS ÚRS 2018 01
	PP	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů						
	VV	3+3+1			7,000			
3	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	98,609	798,94	78 782,67	CS ÚRS 2018 01
	PP	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3						
	VV	UV (napojení) - svod D1						
	VV	9.92*((1.69+1.24)/2)*0.8			11,626			
	VV	(13.25-9.92)*((1.69+1.87)/2)*0.8			4,742			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(22-13.25)*((1.67+2.12)/2)*1.1		18,239			
	VV		(32.06-22)*((1.32+1.89)/2)*1.1		17,761			
	VV		(51-32.06)*((1.2+1.32)/2)*0.8		19,092			
	VV		Mezisoučet		71,460			
	VV		svod D2 - RŠD1					
	VV		5.3*((1.2+1.32)/2)*0.8		5,342			
	VV		Mezisoučet		5,342			
	VV		svod D3 - RŠD2					
	VV		10.12*((1.74+1.92)/2)*1.1		20,372			
	VV		(16.25-10.12)*((1.2+1.62)/2)*0.8		6,915			
	VV		Ruční výkop					
	VV		-5,48		-5,480			
	VV		Mezisoučet		21,807			
	VV		Součet		98,609			
4	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	29,583	58,11	1 719,07	CS ÚRS 2018 01
	PP	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4						
	VV	98,609*0,3 'Přepočtené koeficientem množství			29,583			
5	K	132312201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	5,480	1 350,91	7 402,99	CS ÚRS 2018 01
	PP	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 soudržných						
	VV	2.5*1.3*0.8			2,600			
	VV	2*1.8*0.8			2,880			
	VV	Součet			5,480			
6	K	132312209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	1,644	230,59	379,09	CS ÚRS 2018 01
	PP	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4						
	VV	5,48*0,3 'Přepočtené koeficientem množství			1,644			
7	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	208,432	96,96	20 209,57	CS ÚRS 2018 01
	PP	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m						
	VV	UV (napojení) - svod D1						
	VV	9.92*((1.69+1.24)/2)*2			29,066			
	VV	(13.25-9.92)*((1.69+1.87)/2)*2			11,855			
	VV	(22-13.25)*((1.67+2.12)/2)*2			33,163			
	VV	(32.06-22)*((1.32+1.89)/2)*2			32,293			
	VV	(51-32.06)*((1.2+1.32)/2)*2			47,729			
	VV	Mezisoučet			154,106			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenova soustava
	VV		svod D3 - RŠD2					
	VV		10.12*((1.74+1.92)/2)*2		37,039			
	VV		(16.25-10.12)*((1.2+1.62)/2)*2		17,287			
	VV		Mezisoučet		54,326			
	VV		Součet		208,432			
8	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprění stěn rýh hl do 2 m	m2	208,432	17,86	3 722,60	CS ÚRS 2018 01
	PP		Odstranění pažení a rozeprění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
9	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	104,089	78,61	8 182,44	CS ÚRS 2018 01
	PP		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m					
	VV		98,609+5,48		104,089			
10	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	48,100	230,44	11 084,16	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		104,089-55,989		48,100			
11	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	48,100	169,19	8 138,04	CS ÚRS 2018 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
12	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	101,010	195,00	19 696,95	CS ÚRS 2018 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504					
	VV		48,1*2,1 Přepočtené koeficientem množství		101,010			
13	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	55,989	289,33	16 199,30	CS ÚRS 2018 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu					
	VV		104,089-7,7-40,4		55,989			
14	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	40,400	355,95	14 380,38	CS ÚRS 2018 01
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	VV		5*(0.125+0.2)*0.8		1,300			
	VV		50*(0.2+0.2)*0.8		16,000			
	VV		30*(0.5+0.2)*1.1		23,100			
	VV		Součet		40,400			
15	M	583373020	štěrkopísek frakce 0- 16	t	76,356	250,00	19 089,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		štěrkopísek frakce 0-16					
	VV		40,4*1,89 Přepočtené koeficientem množství		76,356			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce					
16	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	85,000	30,89	5 252,15	
	PP		Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace				2 625,65	CS ÚRS 2018 01
17	K	35990122R	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace	m	85,000	30,90	2 626,50	
	PP		Zkouška těsnosti potrubí kanalizace dle ČSN vč. výstupního kladného revizního protokolu					
	VV		5+50+30		85,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce					
18	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	7,700	806,37	9 847,30	
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm				6 209,05	CS ÚRS 2018 01
	VV		30*0.1*1.1		3,300			
	VV		(50+5)*0.8*0.1		4,400			
	VV		Součet		7,700			
19	M	583373020	štěrkopísek frakce 0-16	t	14,553	250,00	3 638,25	CS ÚRS 2018 01
	PP		štěrkopísek frakce 0-16					
	VV		7,7*1,89 Přepočtené koeficientem množství		14,553			
	D	8	Trubní vedení					
20	K	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 125	m	5,000	181,77	227 664,93	
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 125				908,85	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,5*3+0.5		5,000			
21	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200	m	50,000	421,15	21 057,50	CS ÚRS 2018 01
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 200					
	VV		13,5+20+5.5+6.5+4.5		50,000			
22	K	871425221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 500	m	30,000	3 130,46	93 913,80	CS ÚRS 2018 01
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 500					
	VV		18+10+2		30,000			
23	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	3,000	187,33	561,99	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 150					
24	M	28611506	redukce kanalizační PVC 160/ 125	kus	3,000	92,80	278,40	CS ÚRS 2018 01
	PP		redukce kanalizační PVC 160/ 125					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 150	kus	3,000	315,37	946,11	CS ÚRS 2018 01
PP			Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 150					
26	M	28611898	koleno kanalizační s hrdlem PVC 160x87°	kus	3,000	423,00	1 269,00	CS ÚRS 2018 01
PP			koleno kanalizační s hrdlem PVC 160x87°					
27	K	877355211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200	kus	9,000	204,07	1 836,63	CS ÚRS 2018 01
PP			Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200					
VV			3+4+1+1	9,000				
28	M	28611508	redukce kanalizační PVC 200/ 160	kus	3,000	173,00	519,00	CS ÚRS 2018 01
PP			redukce kanalizační PVC 200/160					
29	M	28611972	přesuvka kanalizační PVC KG DN 200	kus	4,000	532,00	2 128,00	CS ÚRS 2018 01
PP			přesuvka kanalizační PVC KG DN 200					
30	M	28611590	zátka kanalizace plastové KG DN 200	kus	1,000	97,20	97,20	CS ÚRS 2018 01
PP			zátka kanalizace plastové KG DN 200					
31	M	286115V	Regulátor odtoku DN200, typ "T" (0,5 l/s)	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	
PP			Regulátor odtoku DN200, typ "T" (0,5 l/s)					
32	K	877355221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 200	kus	5,000	338,98	1 694,90	CS ÚRS 2018 01
PP			Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 200					
33	M	28611902	koleno kanalizační s hrdlem PVC 200x45°	kus	5,000	589,00	2 945,00	CS ÚRS 2018 01
PP			koleno kanalizační s hrdlem PVC 200x45°					
34	K	877365211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 250	kus	2,000	227,30	454,60	CS ÚRS 2018 01
PP			Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 250					
35	M	28611512	redukce kanalizační PVC 250/200	kus	2,000	492,00	984,00	CS ÚRS 2018 01
PP			redukce kanalizační PVC 250/200					
36	K	877375211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 300	kus	2,000	333,03	666,06	CS ÚRS 2018 01
PP			Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 300					
37	M	28611514	redukce kanalizační PVC 315/250	kus	2,000	1 040,00	2 080,00	CS ÚRS 2018 01
PP			redukce kanalizační PVC 315/250					
38	K	877395211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 400	kus	2,000	530,44	1 060,88	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 400					
39	M	28611516	redukce kanalizační PVC 400/315	kus	2,000	2 030,00	4 060,00	CS ÚRS 2018 01
PP			redukce kanalizační PVC 400/315					
40	K	877425211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 500	kus	4,000	582,45	2 329,80	CS ÚRS 2018 01
PP			Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 500					
41	M	28611517	redukce kanalizační PVC 500/400	kus	2,000	3 897,00	7 794,00	
PP			redukce kanalizační PVC 500/400					
42	M	28611975	přesuvka kanalizační PVC KG DN 500	kus	2,000	750,00	1 500,00	
PP			přesuvka kanalizační PVC KG DN 500					
43	K	877425221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 500	kus	2,000	803,60	1 607,20	CS ÚRS 2018 01
PP			Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 500					
44	M	28611421	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 500/500/45°	kus	1,000	18 200,00	18 200,00	CS ÚRS 2018 01
PP			odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 500/500/45°					
45	M	28611908	koleno kanalizační s hrdlem PVC 500x45°	kus	1,000	214,00	214,00	CS ÚRS 2018 01
PP			koleno kanalizační s hrdlem PVC 500x45°					
46	K	894411141	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 500 dno beton tř. C 25/30	kus	1,000	11 479,48	11 479,48	CS ÚRS 2018 01
PP			Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN 500					
47	M	59224063	dno betonové šachtové kulaté DN 1000 x 1000, 100 x 115 x 15 cm	kus	1,000	9 310,00	9 310,00	CS ÚRS 2018 01
PP			dno betonové šachtové kulaté DN 1000 x 1000, 100 x 115 x 15 cm					
48	M	59224160	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 25 x 12 cm	kus	1,000	1 120,00	1 120,00	CS ÚRS 2018 01
PP			skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 25 x 12 cm					
49	M	59224012	prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x10x10 cm	kus	2,000	200,00	400,00	CS ÚRS 2018 01
PP			prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x10x10 cm					
50	M	59224075	deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x200 mm	kus	1,000	3 110,00	3 110,00	CS ÚRS 2018 01
PP			deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x200 mm					
51	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	3,000	171,00	513,00	CS ÚRS 2018 01
PP			těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000					
52	K	894812207	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 s přítokem tvaru T	kus	2,000	3 301,92	6 603,84	CS ÚRS 2018 01
PP			Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/200 s přítokem tvaru T					
53	K	894812232	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm	kus	2,000	2 373,74	4 747,48	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm					
54	K	894812242	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 750 mm	kus	2,000	1 249,69	2 499,38	CS ÚRS 2018 01
PP			Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 750 mm					
55	K	894812262	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro zatížení 40 t	kus	1,000	3 478,00	3 478,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop litinový (pro zatížení) plný do teleskopické trubky (40 t)					
56	K	894812267	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 mříž litinová do teleskopu čtvercová pro zatížení 40 t	kus	1,000	6 679,70	6 679,70	CS ÚRS 2018 01
PP			Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 mříž do teleskopu (pro zatížení) čtvercová (40 t)					
57	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	947,13	947,13	CS ÚRS 2018 01
PP			Osazení poklopů litinových a ocelových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600					
58	M	28661935	<i>poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400</i>	kus	1,000	6 070,00	6 070,00	CS ÚRS 2018 01
PP			poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
59	K	977151127	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do stavebních materiálů	m	0,100	6 034,44	603,44	CS ÚRS 2018 01
PP			Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm					
60	K	99921	Napojení potrubí do stáv. UV vč. zatěsnění /D+M)	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	
PP			Napojení potrubí do stáv. UV vč. zatěsnění /D+M)					
D 998			Přesun hmot					
61	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	98,790	850,20	83 991,26	CS ÚRS 2018 01
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
62	K	721242116	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	3,000	2 683,16	8 049,48	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Lapač střešních splavenin DN110/125 s kloubem, s košem pro zachytávání nečistot, nezámrzá ZU - suchá klapka, s těsným čistícím víkem a násuvnými prstenci (80, 100, 120mm)					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Novostavba modulární protialkoholní záchytné stanice v areálu jihlavské nemocnice
Objekt: IO.12 - Areálový rozvod vody
Soupis:

IO.12 - Areálový rozvod vody

KSO: 827 19 11
Místo: město Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Zadavatel:
Kraj Vysočina

Uchazeč:
Navláčil stavební firma, s.r.o.

Projektant:
Ing. Karel Pelikán

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30.5.2018

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

IČ: 25301144
DIČ: CZ25301144

IČ: 12703567
DIČ:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými lístky - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: IO.12 Areálový rozvod vody IO.01-13.01 Situace - inženýrské objekty IO.10-12.01 Technická zpráva - IO.10 - 12 IO.10-12.02 Půdorys základů - IO.10 - 12 IO.12.01 Podélný profil areálového rozvodu vody IO.12.02 Vzorový příčný řez uložení vodovodního potrubí

Cena bez DPH			80 257,46
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	80 257,46	21,00%	16 854,07
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	97 111,53

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba modulární protialkoholní záchytné stanice v areálu jihlavské nemocnice

Objekt: IO.12 - Areálový rozvod vody

Soupis: IO.12 - Areálový rozvod vody

Místo: město Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o.

Datum: 30.5.2018

Projektant: Ing. Karel Pelikán

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	80 257,46
HSV - Práce a dodávky HSV	71 510,30
1 - Zemní práce	34 692,86
2 - Zakládání	276,50
4 - Vodorovné konstrukce	1 737,33
8 - Trubní vedení	25 562,79
998 - Přesun hmot	9 240,82
PSV - Práce a dodávky PSV	3 932,65
713 - Izolace tepelné	817,67
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	1 474,46
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	1 640,52
M - Práce a dodávky M	4 814,51
23-M - Montáže potrubí	4 814,51

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba modulární protialkoholní záchytné stanice v areálu jihlavské nemocnice

Objekt: IO.12 - Areálový rozvod vody

Soupis: IO.12 - Areálový rozvod vody

Místo: město Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o.

Datum: 30.5.2018

Projektant: Ing. Karel Pelikán

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem	80 257,46
------------------------	-----------

D	HSV	Práce a dodávky HSV						71 510,30
D	1	Zemní práce						34 692,86
1	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	1,000	252,80	252,80	CS ÚRS 2018 01
PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200						
2	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500	m	1,000	398,46	398,46	CS ÚRS 2018 01
PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500						
3	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	4,500	203,25	914,63	CS ÚRS 2018 01
PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů						
VV		1+2.5+1						4,500

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	9,276	1 461,58	13 557,62	CS ÚRS 2018 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3					
	VV		6.66*((1.4+1.35)/2)*0.5		4,579			
	VV		(11.53-6.66)*((1.62+1.43)/2)*0.5		3,713			
	VV		(12.53-11.53)*((1.25+1.28)/2)*0.5		0,633			
	VV		(23.2-12.53)*((1.2+1.25)/2)*0.5		6,535			
	VV		Součet		15,460			
	VV		15,46*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		9,276			
5	K	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	2,783	260,94	726,20	CS ÚRS 2018 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4					
	VV		9,276*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		2,783			
6	K	132312101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	6,184	1 214,73	7 511,89	CS ÚRS 2018 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 soudržných					
	VV		15,46*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		6,184			
7	K	132312109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum hářadím v hornině tř. 4	m3	1,855	266,13	493,67	CS ÚRS 2018 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4					
	VV		6,184*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		1,855			
8	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	15,460	78,61	1 215,31	CS ÚRS 2018 01
	PP		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m					
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	5,500	230,44	1 267,42	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		15,46-9,96		5,500			
10	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	5,500	169,19	930,55	CS ÚRS 2018 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
11	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	11,550	195,00	2 252,25	CS ÚRS 2018 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504					
	VV		5,5*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		11,550			

Strana 213 z 228

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	9,960	83,85	835,15	CS ÚRS 2018 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	VV		15,46-4,25-1,25		9,960			
13	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	4,250	547,92	2 328,66	CS ÚRS 2018 01
	PP		Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny sítím					
	VV		25*(0.3+0.04)*0.5		4,250			
14	M	583373020	štěrkopísek frakce 0/16	t	8,033	250,00	2 008,25	CS ÚRS 2018 01
	PP		štěrkopísek frakce 0/16					
	VV		4,25*1,89 'Přepočtené koeficientem množství		8,033			
D 2 Zakládání							276,50	
15	K	212752211	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 65 mm včetně lože otevřený výkop	m	2,000	138,25	276,50	CS ÚRS 2018 01
	PP		Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D do 65 mm					
D 4 Vodorovné konstrukce							1 737,33	
16	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	1,250	917,26	1 146,58	CS ÚRS 2018 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžného 0 až 4 mm					
	VV		25*0.1*0.5		1,250			
17	M	583373020	štěrkopísek frakce 0/16	t	2,363	250,00	590,75	CS ÚRS 2018 01
	PP		štěrkopísek frakce 0/16					
	VV		1,25*1,89 'Přepočtené koeficientem množství		2,363			
D 8 Trubní vedení							25 562,79	
18	K	871004VD	Zkoušky hutnění podsypů, obsypů a násypů	sada	1,000	1 500,00	1 500,00	
	PP		Zkoušky hutnění podsypů, obsypů a násypů					
19	K	871171141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 40 x 3,7 mm	m	25,000	51,29	1 282,25	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 40 x 3,7 mm					
20	M	28613596	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 40x3,7 dl 12m	m	27,500	50,90	1 399,75	CS ÚRS 2018 01
	PP		potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 40x3,7 dl 12m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		25*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			27,500			
21	K	891181112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40	kus	2,000	587,63	1 175,26	CS ÚRS 2018 01
PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40						
22	M	280005404016	Litínové šoupátko 1 1/4"	kus	1,000	3 608,00	3 608,00	
PP		Litínové šoupátko 11/4"; 1x vnější závit 2"; 1x hrdlo ISO pro PE potru d40 mm 11/4"						
23	M	312806400216	Litínový rohový ventil se závitovým výstupem a samočinným vyprázdňováním 1 1/4"	kus	1,000	457,00	457,00	
24	M	950A05006501	Zemní teleskopická souprava pro domovní přípojky se šroubovým napojením DN 3/4" - 2" (1 - 1,6 m)	kus	2,000	1 766,00	3 532,00	
25	K	891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus	1,000	897,02	897,02	CS ÚRS 2018 01
PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 100						
26	M	335010000216	Litínový navrtávací pas DN100 se závitovým výstupem 2"	kus	1,000	3 180,00	3 180,00	
27	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	2,000	374,34	748,68	CS ÚRS 2018 01
PP		Osazení poklopů litinových šoupátkových						
28	M	1750KAS10001	Poklop litínový samonivelační šoupátkový	kus	2,000	2 589,00	5 178,00	
29	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC - CY 4 mm2	m	14,400	41,57	598,61	CS ÚRS 2018 01
PP		Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm						
VV		12*1,2 'Přepočtené koeficientem množství			14,400			
30	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	27,500	11,51	316,53	CS ÚRS 2018 01
PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm						
VV		25*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			27,500			
31	K	899913112	Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 40x 100	kus	2,000	379,90	759,80	CS ÚRS 2018 01
PP		Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 40 x 100						
32	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	26,500	20,62	546,43	CS ÚRS 2018 01
PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70						
VV		25+1,5			26,500			
33	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	26,500	14,47	383,46	CS ÚRS 2018 01
PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80						
D		998	Přesun hmot					9 240,82
34	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	10,869	850,20	9 240,82	CS ÚRS 2018 01
PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m						
VV		0,021+10,848			10,869			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		PSV	Práce a dodávky PSV					3 932,65
D		713	Izolace tepelné					817,67
35	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	1,500	56,98	85,47	CS ÚRS 2018 01
PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí D do 50 mm jednovrstvá						
36	M	71346023	Izolační potrubní pouzdro z kamenné vlny s Al fólií DN 35 mm, tl. 50 mm (λ = 0,033 W.m-1.K-1 při 10° C)	m	1,500	67,80	101,70	
37	M	71346302	Izolační potrubní pouzdro z kamenné vlny s Al fólií DN 140 mm, tl. 100 mm (λ = 0,033 W.m-1.K-1 při 10° C)	m	1,500	395,00	592,50	
PP		Izolace odvětrání kanalizace						
38	M	631546200	páska samolepicí ALS šířka 50 mm, délka 50 m	kus	1,000	38,00	38,00	CS ÚRS 2017 02
PP		páska samolepicí hliníková šířka 50 mm, délka 50 m						
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					1 474,46
39	K	722130234	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32	m	1,500	446,16	669,24	CS ÚRS 2018 01
PP		Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 32						
40	K	741124731	Montáž kabeul samoregulačního na potrubí	m	2,000	33,61	67,22	CS ÚRS 2018 01
PP		Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených pevně stíněných ovládacích s plným jádrem						
41	M	723001	Samoregulační topný kabel (10 W/m 65/85° C TPE)	m	2,000	369,00	738,00	
D		741	Elektroinstalace - silnoproud					1 640,52
42	K	741110313	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 90 do 133 mm uložená volně	m	14,000	53,48	748,72	CS ÚRS 2018 01
PP		Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených volně, vnitřního Ø přes 90 do 133 mm						
43	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE	m	14,000	63,70	891,80	CS ÚRS 2018 01
PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE						
D		M	Práce a dodávky M					4 814,51
D		23-M	Montáže potrubí					4 814,51
44	K	230205231	Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 40 mm en 3,6 mm	kus	3,000	194,17	582,51	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky nebo svařované na tupo Ø 40, tl. stěny 3,7 mm					
45	M	0102R	Přechodový kus USTR - PE-HD/ocel D40/DN32	kus	2,000	1 386,00	2 772,00	
46	M	0103R	Přechodový kus USTN - PE-HD/ocel D40/ 11/4"	kus	1,000	1 460,00	1 460,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Novostavba modulární protialkoholní záchytné stanice v areálu jihlavské nemocnice
Objekt: IO.13 - Úprava stávajícího areálového plynovodu
Soupis:

IO.13 - Úprava stávajícího areálového plynovodu

KSO: 827 59 19
Místo: město Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o.

Projektant: Ing. Karel Pelikán

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30.5.2018

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

IČ: 25301144
DIČ: CZ25301144

IČ: 12703567
DIČ:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými lístky - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: IO.13 Úprava stávajícího areálového plynovodu IO.01-13.01 Situace - inženýrské objekty IO.13.01 Technická zpráva - IO.13 IO.13.02 Podélný profil areálového NTL plynovodu IO.13.03 Vzorový příčný řez uložení plynovodního potrubí

Cena bez DPH			104 263,60
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	104 263,60	21,00%	21 895,36
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			126 158,96
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba modulární protialkoholní záchytné stanice v areálu jihlavské nemocnice

Objekt: IO.13 - Úprava stávajícího areálového plynovodu

Soupis: IO.13 - Úprava stávajícího areálového plynovodu

Místo:	město Jihlava, areál Nemocnice Jihlava	Datum:	30.5.2018
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Karel Pelikán
Uchazeč:	Navláčil stavební firma, s.r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	104 263,60
HSV - Práce a dodávky HSV	39 115,07
1 - Zemní práce	27 707,15
4 - Vodorovné konstrukce	1 757,35
8 - Trubní vedení	9 650,57
M - Práce a dodávky M	65 148,53
23-M - Montáže potrubí	65 148,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba modulární protialkoholní záchytné stanice v areálu jihlavské nemocnice

Objekt: IO.13 - Úprava stávajícího areálového plynovodu

Soupis: IO.13 - Úprava stávajícího areálového plynovodu

Místo: město Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Datum: 30.5.2018

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Ing. Karel Pelikán

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 104 263,60

D HSV Práce a dodávky HSV 39 115,07
D 1 Zemní práce 27 707,15

1	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	20,000	252,80	5 056,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlosti DN do 200					
2	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	1,000	203,25	203,25	CS ÚRS 2018 01
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů					
3	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	2,981	599,86	1 788,18	CS ÚRS 2018 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
	VV		14,904*0,2 'Přepočtené koeficientem množství		2,981			
4	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	0,894	170,26	152,21	CS ÚRS 2018 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,981*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		0,894			
5	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	11,923	669,89	7 987,10	CS ÚRS 2018 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných					
	VV		2.2*((1.0+1.02)/2)*0.6		1,333			
	VV		(18.5-2.2)*((1.42+1.2)/2)*0.6		12,812			
	VV		(19.65-18.5)*((1+1.2)/2)*0.6		0,759			
	VV		Součet		14,904			
	VV		14,904*0,8 'Přepočtené koeficientem množství		11,923			
6	K	132212109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	3,577	182,28	652,02	CS ÚRS 2018 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
	VV		11,923*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		3,577			
7	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	14,904	78,61	1 171,60	CS ÚRS 2018 01
	PP		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m					
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	7,080	230,44	1 631,52	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		14,904-7,824		7,080			
9	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	7,080	169,19	1 197,87	CS ÚRS 2018 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
10	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	14,868	195,00	2 899,26	CS ÚRS 2018 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504					
	VV		7,08*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		14,868			
11	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	7,824	83,85	656,04	CS ÚRS 2018 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	VV		14,904-5,88-1,2		7,824			
12	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	5,880	186,15	1 094,56	CS ÚRS 2018 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	VV		20*0,6*(0.09+0.4)		5,880			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	M	58331289	kamenivo těžené drobné frakce 0-2	t	11,172	288,00	3 217,54	CS ÚRS 2018 01
	PP		kamenivo těžené drobné frakce 0-2					
	VV		5,88*1,9 'Přepočtené koeficientem množství		11,172			
	D	4	Vodorovné konstrukce				1 757,35	
14	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	1,200	917,26	1 100,71	CS ÚRS 2018 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžného 0 až 4 mm					
	VV		20*0.1*0.6		1,200			
15	M	58331289	kamenivo těžené drobné frakce 0-2	t	2,280	288,00	656,64	CS ÚRS 2018 01
	PP		kamenivo těžené drobné frakce 0-2					
	VV		1,2*1,9 'Přepočtené koeficientem množství		2,280			
	D	8	Trubní vedení				9 650,57	
16	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC - CY 4 mm2	m	27,600	41,57	1 147,33	CS ÚRS 2018 01
	PP		Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm					
	VV		20+4		24,000			
	VV		24*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		27,600			
17	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	22,000	11,51	253,22	CS ÚRS 2018 01
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm					
	VV		20*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		22,000			
18	K	871004VD	Zkoušky hutnění podsypů, obsypů a násypů	sada	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Zkoušky hutnění podsypů, obsypů a násypů					
19	K	899911101	Kluzná objímka výšky 25 mm vnějšího průměru potrubí do 183 mm	kus	2,000	173,91	347,82	CS ÚRS 2018 01
	PP		Kluzné objímky (pojízdná sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 25 mm vnějšího průměru potrubí do 183 mm					
20	K	899913133	Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 80 x 150	kus	4,000	725,55	2 902,20	CS ÚRS 2018 01
	PP		Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 80 x 150					
	D	M	Práce a dodávky M				65 148,53	
	D	23-M	Montáže potrubí				65 148,53	
21	K	230200211	Jednostranné přerušení průtoku plynu 2 balony vloženými ručně v ocelovém potrubí do DN 125 mm	kus	2,000	14 242,56	28 485,12	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přerušení průtoku plynu balony vloženými ručně v ocelovém potrubí DN do 125 mm					
22	K	230205051	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 90 mm en 5,2 mm	m	20,000	112,13	2 242,60	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou Ø 90, tl. stěny 5,2 mm					
23	M	28613620	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 17,6 90x5,2 mm	m	22,000	154,00	3 388,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		20,952380952381*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		22,000			
24	K	230200081	Montáž chrániček celých D 160 mm tl stěny 9,50 mm	m	5,000	3 265,77	16 328,85	CS ÚRS 2018 01
	VV		2*2.5		5,000			
25	M	28613624	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 17 160x9,5 dl 12m	m	5,000	454,00	2 270,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 17 160x9,5 dl 12m					
	VV		4,54545454545455*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		5,000			
26	K	230205251	Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 90 mm tl 5,2 mm	kus	2,000	290,00	580,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky nebo svařované na tupo Ø 90, tl. stěny 5,2 mm					
27	M	0101R	Přechodový kus USTR - PE-HD/ocel D90/DN80	kus	2,000	5 192,00	10 384,00	
	PP		Přechodový kus USTR - PE-HD/ocel D90/DN80					
28	K	230220006	Montáž litinového poklopu	kus	2,000	142,88	285,76	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž příslušenství plynovodů poklopu litinového					
29	M	42291402	poklop litinový - ventilový	kus	2,000	478,00	956,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		poklop litinový - ventilový					
30	K	230230017	Hlavní tlaková zkouška vzduchem DN 80	m	20,000	11,41	228,20	CS ÚRS 2018 01

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě *Rekapitulace stavby* jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta		
Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
eGTypPolozky	OST	Ostatní náklady
	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST