



MĚSTYS VĚTRNÝ JENÍKOV
PSČ 588 42

Krajský úřad kraje Vysočina
Odbor regionálního rozvoje
p. Hružá
Žižkova 57

587 33 Jihlava

Vaše značka	Naše značka č.j.ÚMVJ/377/2010	Vyřizuje/telefon Dvořáková/567275291	Datum 22.06.2010
-------------	----------------------------------	---	---------------------

Věc: Žádost o prodloužení termínu

Městys Větrný Jeníkov žádá Krajský úřad kraje Vysočina o prodloužení termínu realizace projektu „Rekonstrukce sociálního zařízení MŠ“ do 30.08.2011, tedy o jeden rok. Jedná se o podporu č.FV 029/233/09 a zdůvodnění je přílohou této žádosti.
Věřím, že naše žádost bude kladně vyřízena.

Děkuji

Jan Hrbáč
starosta městyse

OTISK RAZÍTKA

Příloha:
- zdůvodnění odložení rekonstrukce.



ATELIER ALFA, spol. s r.o. Jihlava
Brněnská 48, 586 01 Jihlava
zapsána v obchodním rejstříku u Obchodního soudu
v Brně, oddíl C, vložka 877

Rekonstrukce a přístavba MŠ při ZŠ Větrný Jeníkov

Zdůvodnění odložení rekonstrukce

Na základě smlouvy o dílo jsme měli pro Městys Větrný Jeníkov zpracovat projektovou dokumentaci na "Rekonstrukci a rozšíření mateřské školy" ve Větrném Jeníkově.

Záměr předpokládal rekonstrukci stávajících prostor školky a přístavbu nových prostor na ploché střeše základní školy. Rekonstruovaná a nová část školky měla splňovat všechny požadavky, kladené na podobné zařízení z hlediska hygienického, technického a prostorového. Kapacita školky se měla zvětšit na 56 dětí ve dvou třídách.

Zpracovali jsem prostorovou studii řešení rekonstrukce a přístavby MŠ, kterou investor i uživatel odsouhlasili.

Při hlubším průzkumu stavebně technického stavu a konstrukce stávající budovy školy, jsme zjistili, že záměr rozšíření školky na střeše stávající školy není technicky možný.

Stávající budova školy je řešena jako montovaný železobetonový skelet, který je technicky komplikovaně založený na málo únosném podloží. Ze statického hlediska není možné řešit nástavbu na stávající budově. Náklady na statické zajištění a zlepšení podloží a úpravy nosných konstrukcí stávající budovy by byly příliš nákladné.

Z těchto důvodů jsme na této variantě ukončili práce a hledali jsme společně s investorem a uživatelem jiné vhodné řešení. Zpracovali jsme novou studii, která řeší rekonstrukci stávajících prostor MŠ a rozšíření bude v novém objektu, který se vybuduje na volném prostranství areálu školy v těsné blízkosti stávající školky. Obě části školky budou komunikačně propojeny a navíc vzniknou i nové prostory pro školní družinu a mimoškolní činnosti.

Toto řešení si však vyžádá delší čas pro vyřízení všech náležitostí kolem povolení stavby, bude se řešit územní řízení a stavební povolení. Následně proběhne výběrové řízení na dodavatele stavby. Předpokládáme, že zahájení stavby by mohlo začít na jaře roku 2011.

Z těchto důvodů doporučujeme požádat o prodloužení termínu na čerpání finančních prostředků z dotací KÚ kraje Vysočina až do roku 2011.

V Jihlavě: 1.6.2010

Zpracoval : Ing. Slavomír Langmajer

