

Etapová/záv re ná monitorovací zpráva o realizaci/ Hlášení o pokroku

1. Informace o projektu

Prioritní osa:	6.3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb - Cíl Konvergence
Oblast podpory:	6.3.1 Služby v oblasti sociální integrace
Název projektu:	Transformace Ústavu sociální péče Jinošov II.
Evidenční číslo ISPROFIN:	113D34B000232
Registrační číslo projektu:	CZ.1.06/3.1.00/07.08082
číslo smlouvy:	2013/6961-68
Název příjemce:	Kraj Vysočina

2. Informace o MZ/HoP

íslo MZ/HoP:	2c3MLPM00201
Po adové íslo MZ/HoP:	2
Datum finalizace MZ/HoP:	
Sledované období od:	01.09.2012
Sledované období do:	31.07.2013
Typ MZ/HoP:	Pr b žná monitorovací zpráva se ŽoP
Plán výdaj za p íší období (v K):	144 699,00
Skute nost výdaj za uplynulé období (v K):	2 297 594,70

Pln ní finan ního plánu:

Finan ní plán byl napln n s ohledem na zpracované a podané Oznámení p íjemce o zm nách v projektu . VI - X. V rámci t chto Oznámení došlo p edevším ke zm n v rozpo tu projektu, k navýšení nezp sobilých výdaj , ke zm n ve výb rových ízeních, zm n DPH, ke zm n v nastavení jednotlivých etap a harmonogramu projektu a ke zm nám v personálním zajišt ní.

V pr b hu druhého monitorovacího období došlo k odkoupení nemovitostí v Ok íškách a v Jarom ících nad Rokytanou, ke zpracování projektové dokumentace, k výb ru projektového a finan ního manažera a k uhrazení správních poplatk .

Na p íší období, které za íná 1. 8. 2013 a kon í 28. 2.2014 jsou plánovány výdaje v celkové výši 144 699,- K .

D vody k vrácení/zamítnutí MZ/výhrady:**Vliv na rovné p íležitosti:**

Má pozitivní dopad

Popis a zd vodn ní vlivu na rovné p íležitosti:

Tento projekt je zam ěn na rovné p íležitosti, jedná se podporu osob se zdravotním postižením. Hlavním cílem je podpora sociálních služeb ve smyslu úcty k lidským práv m a podpo e sociálního za le ování znevýhodn ných osob. Díky projektu dojde k vytvo ení nového transformovaného neústavního typu objekt , kde budou mít osoby se zdravotním postižením podmínky pro život blížící se rodinnému prost edí v domech, které budou sou ástí b žné zástavby v blízkosti center m st a obcí a dojde tak ke snadn jší sociální integraci osob do b žné spole nosti a ke zvýšení p íležitosti dosáhnout za podpory personálu vyšší samostatnosti, sob sta nosti a uplatnitelnosti na trhu práce.

3. Zhotovitel MZ/HoP

P íjmení:	Komínková	Jméno:	Eva
Telefon I:	+420724650285	Telefon II:	
Email:	KOMINKOVA.E@KR-VYSOCINA.CZ	Fax:	
Funkce:			

4. Realizace projektu

Popis realizace:

Etapa zpracování projektové dokumentace probíhala v souladu s projektovou žádostí. P ípadné zm ny byly zpracovány a oznámeny formou Oznámení p íjemce o zm nách v projektu . VI až IX. Týkaly se p edevším zm n v rozpo tu projektu, navýšení nezp sobilých výdaj , zm n ve výb rových ízeních, zm ny sazby DPH, zm n v nastavení jednotlivých etap a harmonogramu projektu a zm n v personálním zajišt ní). Zpracovaná Oznámení o zm nách byla podána na pobo ku CRR.

B hem 2. etapy projektu došlo ke zpracování projektové dokumentace, která byla p edložena ke schválení na MPSV. Po schválení projektové dokumentace došlo k úprav rozpo tu projektu a k navýšení nezp sobilých výdaj . Zárove došlo k rozd lení výb rového ízení na stavební práce dle vybraných lokalit z d vodu zjednodušení a urychlení administrace ve ejné zakázce. Tyto zm ny byly zapracovány do Oznámení p íjemce o zm nách v projektu . IX a zaslány na MPSV prost ednictvím pobo ky CRR.

V pr b hu 2.monitorovacího období dále došlo k odkupu nemovitosti v Ok íškách a v Jarom ících nad Rokytou a to se všemi právními náležitostmi.

V kv tnu 2013 nastoupil do pracovního pom ru projektový a finan ní manažer projektu, který zajiš uje pot ebnou administrativu. Výše úvazku je stanovena flexibiln dle kumulace pracovních aktivit na projektu. Doklady k projektovému a finan nímu manažerovi byly po jeho nástupu zaslány na pobo ku CRR.

Soub žn s 2. etapou probíhala setkání transforma ního týmu a díl í procesy transformace (p íprava uživatel na st hování nových objekt rodinného typu atd.) v za ízení Domov bez zámku, p. o. (bývalý ÚSP Jinošov, p. o.).

Problémy p i realizaci:

P i realizaci 2.etapy projektu došlo p edevším k navýšení nezp sobilých výdaj projektu na základ rozpo tu stanoveném po zpracování realiza ní projektové dokumentace.Z tohoto d vodu došlo i k navýšení p edpokládané hodnoty ve ejné zakázce na stavební práce. Tyto zm ny byly zapracovány do Oznámení o zm n v projektu . IX. Délka procesu schvalování projektové dokumentace, administrativa a další proces schvalování Oznámení o zm n mohou zap ínit zm nu v harmonogramu projektu, zm nu v pln ní obsahu jednotlivých etap a zm nu dat zahájení a ukon ení n kterých výb rových ízení. Pokud tato situace nastane, budou zm ny ešeny prost ednictvím podání Oznámení o zm n .

Další plán realizace projektu:

B hem následující etapy, která za ala 1. 8. 2013 a bude ukon ena 28. 2. 2014, bude vyhlášeno a realizováno výb rové ízení na dodavatele stavebních prací, koordinátora BOZP aTDS. Výb rová ízení budou zaslána ke kontrole na CRR.

5. Indikátory hlášení

Kód indikátoru:	07.57.11
Název indikátoru:	Alternativní sociální služby
Výchozí hodnota:	0,00
Cílová hodnota:	2,00
Datum cílové hodnoty:	15.08.2015
Aktuální dosažená hodnota:	0,00
Datum aktuální dosažené hodnoty:	
Měrná jednotka:	Počet

Popis plnění indikátor :

Indikátory prozatím naplněny nebyly. Dle předloženého Oznámení o změnách v projektu . VII bude indikátor dosaženo nejpozději 15. 8. 2015 po skončení projektu.

6. Příjmy projektu

Lze předpokládat, že výše finanční mezery vyplývaná na základě předvodně uvedených údajů a údajů známých v době vyplnění této zprávy se zmenšila o více než 10%, nebo se objevily nové zdroje příjmů, nebo došlo ke změně tarifní politiky?	Ne
Uveďte vyšší skutečných příjmů za sledované období:	0,00
V případě odpovědi „ANO“ zdvojnásobte a připojte finanční mezery.	

7. Výběrová řízení

Pořadové číslo V :	001
Je V evidováno v ISVZ:	Ne
Název V :	Výběrové řízení na vypracování projektu stavebního záměru
Předmět:	vypracování projektu stavebního záměru
Vyplněné údaje k:	Výběrové řízení
V dle výše předpokládané hodnoty:	Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav V :	Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:	
Vybráno:	Ano
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh V podle předmětu:	Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	100 000,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:	100 000,00
Smluvní částka:	120 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení V :	11.04.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení V :	15.04.2011
Popis:	

PRACOVNÍ VERZE (IOP-IP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!

Stavební ani investiční záměr neobsahují položkový rozpočet sestavený na základě výkazů výměr a podrobných propočtů předpokládaných prací, ale cena je sestavena na základě odborných odhadů, kubických cen a agregovaných položek. Tento materiál slouží objednateli pro hrubý odhad ceny dalších projektových prací pro zadání prováděcí projektové dokumentace a na hrubou představu budoucích nákladů na provedení stavby a tím na zvážení reálnosti stavby, slouží k politicko-managerskému rozhodování samosprávy kraje a tím i k odhadu zajištění možnosti reálnosti financování stavební akce.

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	I nebo R / DI	Nasmlouvaná cena v K bez DPH/ Právní forma	Skutečná cena V po podpisu dodatku v K bez DPH
Ing. Michal Zlatuška	64336824	100 000,00	108 000,00
	CZ6903044566	Živnostník nezaps. v OR	

Etapa navázaná na V :**Kód etapy:** 001**Název etapy:** Etapa přípravy akcí**CZV Etapy V (v K):** 129 600,00**Dodatky V :****Po adí:** 001**Datum podpisu:** 25.08.2011**Skutečná cena V po podpisu dodatku:** 108 000,00**Popis změn řešených dodavatelem:**

na základě dodatku .1 došlo k navýšení cen za pracování stavebního záměru - o 8000 Kč bez DPH a studie vhodnosti vybraných lokalit - o 9000 Kč bez DPH
dodatek .2 - cenu SZ nenavýšuje

Po adové íslo V : 002
Je V evidováno v ISVZ: Ne
Název V : Vypracování znaleckých posudk na odkup pozemk a staveb - Ok íšky p. . 677
P edm t: Vypracování znaleckých posudk na odkup pozemk a staveb
Vypl ované údaje k: Výb rové ízení
V dle výše p edpokládané hodnoty: Ve ejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav V : Výb rové ízení ukon eno
Druh výb rového/zadávacího ízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel
Druh V podle p edm tu: Služby
P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 10 000,00
Nasmlouvaná cena v K bez DPH: 1 000,00
Smluvní ástka: 1 000,00
P edpokládané/skute né datum zahájení V : 05.03.2012
P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 05.03.2012

Popis:

Kraj Vyso ina provede pr zkum trhu, na jehož základ osloví dodavatele, p ípadn po ídí vhodné dokumenty z webových stránek dodavatel , které budou obsahovat cenovou nabídku služeb a na jednání o výb ru dodavatele se rozhodne o zahájení spolupráce s nejvhodn ěším dodavatelem.

Dodavatel(é) výb rového ízení:

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	I nebo R / DI	Nasmlouvaná cena v K bez DPH/ Právní forma	Skute ná cena V po podpisu dodatku v K bez DPH
JI Í MASTNÝ	12158071	1 000,00	0,00
		Podnikající fyzická osoba tuzemská	

Etapa navázaná na V :

Kód etapy: 001
Název etapy: Etapa p ípravy akcí
CZV Etapy V (v K): 1 000,00

Po adové íslo V : 003
Je V evidováno v ISVZ: Ne
Název V : Vypracování geodetického zam ení pozemk - Jarom íce nad Rokytnou
P edm t: geodetického zam ení pozemk
Vypl ované údaje k: Výb rové ízení
V dle výše p edpokládané hodnoty: Ve ejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav V : Výb rové ízení ukon eno
Druh výb rového/zadávacího ízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel
Druh V podle p edm tu: Služby
P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 20 354,00
Nasmlouvaná cena v K bez DPH: 20 354,00
Smluvní ástka: 24 425,00
P edpokládané/skute né datum zahájení V : 18.08.2011
P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 06.10.2011

Popis:

Jedná se o geodetické odd lení pozemku p. . 2480/66 a 2480/67 v k. ú. Jarom íce nad Rokytnou, vypracování geometrického plánu pro vklad do katastru nemovitostí. Výb rové ízení prob hlo dle aktuální verze pravidel Rady kraje Vyso ína pro zadávání ve ejných zakázek a Metodiky zadávání zakázek IOP. Kraj Vyso ína provedl pr zkum trhu a rozhodl o výb ru dodavatele a zahájil spolupráci s nejvhodn ěším dodavatelem.

Dodavatel(é) výb rového ízení:

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	I nebo R / DI	Nasmlouvaná cena v K bez DPH/ Právní forma	Skute ná cena V po podpisu dodatku v K bez DPH
GEODING, spol. s r.o.	00205541	20 354,00	0,00
	CZ00205541	Spole nost s r.o.	

Etapa navázaná na V :

Kód etapy: 001
Název etapy: Etapa p ípravy akcí
CZV Etapy V (v K): 24 425,00

Po adové íslo V : 004
Je V evidováno v ISVZ: Ne
Název V : Výb rové ízení na vypracování dokumentace staveb a zajišt ní autorského dozoru
P edm t: vypracování dokumentace staveb a zajišt ní autorského dozoru
Vypl ované údaje k: Výb rové ízení
V dle výše p edpokládané hodnoty: Podlimitní
Stav V : Výb rové ízení ukon eno
Druh výb rového/zadávacího ízení: Zjednodušené podlimitní ízení (§38)
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel
Druh V podle p edm tu: Služby
P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 592 500,00
Nasmlouvaná cena v K bez DPH: 592 500,00
Smluvní ástka: 592 500,00
P edpokládané/skute né datum zahájení V : 08.06.2012
P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 21.08.2012

Popis:

P edm tem ve ejné zakázky je vypracování dokumentací staveb Transformace ÚSP Jinošov II. ve standardu kompletní dokumentace pro provád ní staveb. Sou ástí p edm tu ve ejné zakázky je autorský dozor po dobu realizace staveb. Transformace ÚSP Jinošov II. sm úje k vytvo ení nového bydlení rodinného typu formou chrán ného bydlení a odleh ovací služby (max. 6 osob v 1 skupinové domácnosti).

Dodavatel(é) výb rového ízení:

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	I nebo R / DI	Nasmlouvaná cena v K bez DPH/ Právní forma	Skute ná cena V po podpisu dodatku v K bez DPH
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	28094026	592 500,00	665 950,00
		Spole nost s r.o.	

Etapa navázaná na V :

Kód etapy: 002
Název etapy: Etapa zpracování projektové dokumentace a zahájení výb rového ízení na dodavatele stavebních prací
CZV Etapy V (v K): 430 000,00

Kód etapy: 004
Název etapy: Etapa zahájení stavebních prací
CZV Etapy V (v K): 190 000,00

Dodatky V :

Po adí: 001

Datum podpisu: 07.01.2013

Skute ná cena V po podpisu dodatku: 665 950,00

Popis zm n ešených dodavatelem:

P edm tem dodatku byla zm na celkové ceny díla v d sledku zm ny sazby DPH, podloužení termínu dokon ení díla a dopln ní textace týkající se sou innosti zhotovitele ve vztahu k osobám oprávn ým k výkonu kontroly projektu dle podmínek dota ního titulu.

Po adové číslo V : 005
Je V evidováno v ISVZ: Ne
Název V : Výb rové ízení na dodavatele stavby - lokalita Ok íšky
P edm t: zajišt ní stavebních prací
Vypl ované údaje k: Výb rové ízení
V dle výše p edpokládané hodnoty: Podlimitní
Stav V : Výb rové ízení plánováno
Druh výb rového/zadávacího ízení: Otev ené ízení (§27)
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel
Druh V podle p edm tu: Stavební práce
P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 15 451 437,00
Smluvní ástka: 0,00
P edpokládané/skute né datum zahájení V : 01.04.2013
P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 28.02.2014

Popis:

P edm tem ve ejné zakázky je realizace dvou staveb v Ok íškách pro projekt Transformace ÚSP Jinošov II. dle provád cí projektové dokumentace. Sou ástí ve ejné zakázky je zajišt ní publicity v dob výstavby i zhotovení a umíst ní trvalé informa ní desky spl ující požadavky publicity. Po vydání kolauda ních souhlas budou spln ny úkoly transformace, t.j. budou vybudovány nové objekty s domácnostmi rodinného typu pro osoby se zdravotním postižením (domácnost max pro 6 osob).

Etapa navázaná na V :

Kód etapy: 004
Název etapy: Etapa zahájení stavebních prací
CZV Etapy V (v K): 24 169 973,00

Po adové číslo V : 006
Je V evidováno v ISVZ: Ne
Název V : Výb rové ízení na koordinátora BOZP
P edm t: Zajišt ní BOZP
Vypl ované údaje k: Výb rové ízení
V dle výše p edpokládané hodnoty: Podlimitní
Stav V : Výb rové ízení plánováno
Druh výb rového/zadávacího ízení: Zjednodušené podlimitní ízení (§38)
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel
Druh V podle p edm tu: Služby
P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 200 000,00
Smluvní ástka: 0,00
P edpokládané/skute né datum zahájení V : 01.04.2013
P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 28.02.2014

Popis:

P edm tem ve ejné zakázky je zajišt ní dodržování platné legislativy BOZP v dob výstavby jednotlivých objekt dle platných zákon .

Etapa navázaná na V :

Kód etapy: 004
Název etapy: Etapa zahájení stavebních prací
CZV Etapy V (v K): 200 000,00

Po adové číslo V : 007
Je V evidováno v ISVZ: Ne
Název V : Výběrové řízení na TDS
Podmínky: Zajištění TDS
Vyplněvané údaje k: Výběrové řízení
V dle výše popsané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav V : Výběrové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh V podle podmínek: Služby
Popsaná hodnota v Kč bez DPH: 600 000,00
Smluvní částka: 0,00
Popsané/skutečné datum zahájení V : 01.04.2013
Popsané/skutečné datum ukončení V : 28.02.2014

Popis:

Podmínkou veřejné zakázky je zajistit povinnou kontrolu průběhu výstavby s ohledem na kvalitu a správnost zhotovitelem prováděných prací v souladu se zákonem č. 266/2008 Sb. v platném znění.

Etapa navázaná na V :

Kód etapy: 004
Název etapy: Etapa zahájení stavebních prací
CZV Etapy V (v Kč): 600 000,00

Po adové číslo V : 008
Je V evidováno v ISVZ: Ne
Název V : Výb rové ízení na nábytek a kancelá ské vybavení
P edm t: Dodání nábytku a kancelá ského vybavení
Vypl ované údaje k: Výb rové ízení
V dle výše p edpokládané hodnoty: Ve ejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav V : Výb rové ízení plánováno
Druh výb rového/zadávacího ízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel
Druh V podle p edm tu: Dodávky
P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 510 417,00
Smluvní ástka: 0,00
P edpokládané/skute né datum zahájení V : 01.08.2014
P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 31.03.2015

Popis:

V pr b hu 3. etapy projektu bude vyhlášeno výb rové ízení na dodavatele movitého vybavení transformovaného bydlení (postele, židle, stoly, nábytek do spole ného obývacího prostoru, apod.) a kancelá ského vybavení pro personál do místností pro pracovníky v transformovaném bydlení, jedná se o kancelá ské stoly, židle, sk ín apod., které doplní vybavení, které nebylo možné použít z p edchozího ústavního za ízení z d vodu opot ebovanosti.

Etapa navázaná na V :

Kód etapy: 004
Název etapy: Etapa zahájení stavebních prací
CZV Etapy V (v K): 510 417,00

Po adové íslo V : 009
Je V evidováno v ISVZ: Ne
Název V : Výb rové ízení na elektrické spot ebi e, strojní za ízení a další p íslušenství
P edm t: Dodání elektrických spot ebi , strojního za ízení a dalšího p íslušenství
Vypl ované údaje k: Výb rové ízení
V dle výše p edpokládané hodnoty: Ve ejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav V : Výb rové ízení plánováno
Druh výb rového/zadávacího ízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel
Druh V podle p edm tu: Dodávky
P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 230 000,00
Smluvní ástka: 0,00
P edpokládané/skute né datum zahájení V : 01.08.2014
P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 31.03.2015

Popis:

V pr b hu 3. etapy projektu bude vyhlášeno výb rové ízení na dodavatele elektroniky pro transformovaného bydlení (jedná se o spot ebi e pot ebné pro b žný život, které nebudou sou ástí stavby). Toto vybavení doplní vybavení, které nebylo možné použít z p edchozího ústavního za ízení z d vodu dožilého stavu. Dále dojde k dopln ní elektroniky pro personál v transformovaných bydleních.

Etapa navázaná na V :

Kód etapy: 004
Název etapy: Etapa zahájení stavebních prací
CZV Etapy V (v K): 230 000,00

Po adové íslo V : 010
Je V evidováno v ISVZ: Ne
Název V : Výb rové ízení na informa ní technologie
P edm t: Dodání informa ních technologií
Vypl ované údaje k: Výb rové ízení
V dle výše p edpokládané hodnoty: Ve ejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav V : Výb rové ízení plánováno
Druh výb rového/zadávacího ízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel
Druh V podle p edm tu: Dodávky
P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 79 583,00
Smluvní ástka: 0,00
P edpokládané/skute né datum zahájení V : 01.08.2014
P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 31.03.2015

Popis:

V pr b hu 3. etapy projektu bude vyhlášeno výb rové ízení na dodavatele informa ních technologií pro personál v transformovaném bydlení, které doplní vybavení, jež nebylo možné použít z p edchozího ústavního za ízení z d vodu dožilého stavu a nekompatibility a bude i nov pot eba. Jedná se p edevším o po íta e, kopírky, tiskárny a další p íslušenství pro pracovníky.

Etapa navázaná na V :

Kód etapy: 004
Název etapy: Etapa zahájení stavebních prací
CZV Etapy V (v K): 79 583,00

Po adové íslo V : 011
Je V evidováno v ISVZ: Ne
Název V : Výb rové ízení na vypracování investí ního zám ru
P edm t: vypracování investí ního zám ru
Vypl ované údaje k: Výb rové ízení
V dle výše p edpokládané hodnoty: Ve ejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav V : Výb rové ízení ukon eno
Druh výb rového/zadávacího ízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel
Druh V podle p edm tu: Služby
P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 200 000,00
Nasmlouvaná cena v K bez DPH: 137 000,00
Smluvní ástka: 164 400,00
P edpokládané/skute né datum zahájení V : 13.06.2011
P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 15.06.2011

Popis:

Zpracovaný investí ní zám r bude sloužit jako podklad pro vypracování realiza ní projektové dokumentace staveb. Nasmlouvaná cena byla stanovena dodatkem ke smlouv , který zahrnuje také zm nu v cen díla stavebního zám ru a studie vhodnosti vybraných lokalit, které jsou uvedeny ve výb rovéch ízeních . 1 a 12.

Dodavatel(é) výb rového ízení:

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	I nebo R / DI	Nasmlouvaná cena v K bez DPH/ Právní forma	Skute ná cena V po podpisu dodatku v K bez DPH
Ing. Michal Zlatuška	64336824	137 000,00	181 200,00
	CZ6903044566	Živnostník nezaps. v OR	

Etapa navázaná na V :

Kód etapy: 001
Název etapy: Etapa p ípravy akcí
CZV Etapy V (v K): 217 440,00

Dodatky V :

Po adí: 001
Datum podpisu: 25.08.2011
Skute ná cena V po podpisu dodatku: 137 000,00

Popis zm n ešených dodavatelem:

Úprava nového osazení objekt na vybrané pozemky v etn nových návazných prací, napojení objekt na sít dopravní a technické infrastruktury.

Dodatky V :

Po adí: 002
Datum podpisu: 29.09.2011
Skutečná cena V po podpisu dodatku: 153 900,00

Popis změn řešených dodavatelem:

Dodatek byl podepsán z důvodu změny lokality pro umístění vhodných nemovitostí. Byl posunut termín odevzdání investičního záměru dodavatelem. Dodatek upravuje dodatečně požadované práce u posouzení vhodnosti vybraných lokalit, stavebního záměru a investičního záměru. Na základě tohoto dodatku se mění konečná cena takto dle.

Po adí: 003
Datum podpisu: 25.01.2012
Skutečná cena V po podpisu dodatku: 181 200,00

Popis změn řešených dodavatelem:

nejedná se ve své podstatě o dodatek ale o objednávku, která navyšuje cenu za zpracování IZ kvůli změně nemovitostí a to o 27 300 Kč bez DPH

Po adové íslo V : 012
Je V evidováno v ISVZ: Ne
Název V : Výb rové ízení na vypracování studie vhodnosti vybraných lokalit
P edm t: vypracování studie vhodnosti vybraných lokalit
Vypl ované údaje k: Výb rové ízení
V dle výše p edpokládané hodnoty: Ve ejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav V : Výb rové ízení ukon eno
Druh výb rového/zadávacího ízení: Zakázka malého rozsahu 1. kategorie
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel
Druh V podle p edm tu: Služby
P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 0,00
Nasmlouvaná cena v K bez DPH: 8 000,00
Smluvní ástka: 0,01
P edpokládané/skute né datum zahájení V : 09.12.2010
P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 15.12.2010

Popis:

Výb rové ízení na vypracování studie vhodnosti vybraných lokalit spo ívá ve výb ru projektanta, který posoudí vhodnost vybraných pozemk v dané lokalit pro ú ely transformace. Na základ pr zkumu trhu byl osloven projektant s nejnižší cenovou nabídkou, který vypracoval na základ podklad z jednání o výb ru pozemk studii, kde jsou posouzeny jednotlivé pozemky. Studie hodnotí pozemky ve vztahu k cíl m transformace a s ohledem na vznik neuznatelných náklad , špatné polohy pozemku, apod. Ke studii vhodnosti byl podepsán dodatek . 1 a 2, který je spole ným dodatkem ke smlouv o díle na vypracování investí ního zám ru.

Dodavatel(é) výb rového ízení:

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	I nebo R / DI	Nasmlouvaná cena v K bez DPH/ Právní forma	Skute ná cena V po podpisu dodatku v K bez DPH
Ing. Michal Zlatuška	64336824	8 000,00	17 000,00
	CZ6903044566	Živnostník nezaps. v OR	

Etapa navázaná na V :

Kód etapy: 001
Název etapy: Etapa p ípravy akcí
CZV Etapy V (v K): 9 000,00

Dodatky V :

Po adí: 001
Datum podpisu: 25.08.2011
Skute ná cena V po podpisu dodatku: 17 000,00

Popis zm n ešených dodavatelem:

avyšuje cenu za zpracování studie vhodnosti vybarných lokalit o 9000 k bez DPH (d vodem byla zm na pozemk)

Dodatky V :

Po adí: 002

Datum podpisu: 29.09.2011

Skutečná cena V po podpisu dodatku: 17 000,00

Popis změn řešených dodavatelem:

 dodatek .2 cenu studie vhodnosti vybraných lokalit nenavýšuje

Po adové íslo V : 013
Je V evidováno v ISVZ: Ne
Název V : Vypracování geodetického zam ení pozemk - Pucov
P edm t: geodetické zam ení pozemk
Vypl ované údaje k: Výb rové ízení
V dle výše p edpokládané hodnoty: Ve ejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav V : Výb rové ízení ukon eno
Druh výb rového/zadávacího ízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel
Druh V podle p edm tu: Služby
P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 0,00
Nasmlouvaná cena v K bez DPH: 6 000,00
Smluvní ástka: 6 000,00
P edpokládané/skute né datum zahájení V : 09.11.2011
P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 11.11.2011

Popis:

Jedná se o geodetické odd lení pozemku p. .5159 v k. ú. Pucov, vypracování geometrického plánu pro vklad do katastru nemovitostí. Výb rové ízení prob hlo dle aktuální verze pravidel Rady kraje Vyso ina pro zadávání ve ejných zakázek a Metodiky zadávání zakázek IOP. Kraj Vyso ina provedl pr zkum trhu a rozhodl o výb ru dodavatele a zahájil spolupráci s nejvhodn jším dodavatelem.

Dodavatel(é) výb rového ízení:

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	I nebo R / DI	Nasmlouvaná cena v K bez DPH/ Právní forma	Skute ná cena V po podpisu dodatku v K bez DPH
Pavlína Moláková	88176550	6 000,00	0,00
		Živnostník nezaps. v OR	

Etapa navázaná na V :

Kód etapy: 001
Název etapy: Etapa p ípravy akcí
CZV Etapy V (v K): 6 000,00

Po adové íslo V : 014
Je V evidováno v ISVZ: Ne
Název V : Výb rové ízení na vypracování geodetického zam ení pozemku Ok íšky p. . 677 a 117/21
P edm t: vypracování geodetického zam ení pozemku
Vypl ované údaje k: Výb rové ízení
V dle výše p edpokládané hodnoty: Ve ejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav V : Výb rové ízení ukon eno
Druh výb rového/zadávacího ízení: Zakázka malého rozsahu 1. kategorie
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel
Druh V podle p edm tu: Služby
P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 0,00
Nasmlouvaná cena v K bez DPH: 15 000,00
Smluvní ástka: 15 000,00
P edpokládané/skute né datum zahájení V : 27.01.2012
P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 02.02.2012

Popis:

Vypracování geodetického zam ení pozemku Ok íšky p. . 677 a 117/21.

Dodavatel(é) výb rového ízení:

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	I nebo R / DI	Nasmlouvaná cena v K bez DPH/ Právní forma	Skute ná cena V po podpisu dodatku v K bez DPH
Ing. Rostislav Loucký	87817519	15 000,00	0,00
		Podnikající fyzická osoba tuzemská	

Etapa navázaná na V :

Kód etapy: 001
Název etapy: Etapa p ípravy akcí
CZV Etapy V (v K): 15 000,00

Po adové íslo V : 015
Je V evidováno v ISVZ: Ne
Název V : Vypracování znaleckých posudk na odkup pozemk - Pucov p. . 5159/2
P edm t: Vypracování znaleckých posudk na odkup pozemk
Vypl ované údaje k: Výb rové ízení
V dle výše p edpokládané hodnoty: Ve ejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav V : Výb rové ízení ukon eno
Druh výb rového/zadávacího ízení: Zakázka malého rozsahu 1. kategorie
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel
Druh V podle p edm tu: Služby
P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 0,00
Nasmlouvaná cena v K bez DPH: 2 000,00
Smluvní ástka: 2 000,00
P edpokládané/skute né datum zahájení V : 14.12.2011
P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 14.12.2011
Popis:
 Vypracování znaleckých posudk na odkup pozemk .

Dodavatel(é) výb rového ízení:

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	I nebo R / DI	Nasmlouvaná cena v K bez DPH/ Právní forma	Skute ná cena V po podpisu dodatku v K bez DPH
ANTONÍN MAREK	72159049	2 000,00	0,00
		Podnikající fyzická osoba tuzemská	

Etapa navázaná na V :

Kód etapy: 001
Název etapy: Etapa p ípravy akcí
CZV Etapy V (v K): 2 000,00

Po adové číslo V : 016
Je V evidováno v ISVZ: Ne
Název V : Výb rové ízení na dodavatele stavebních prací - lokalita Pucov a Jarom íce nad Rokytinou
P edm t: zajišt ní stavebních prací
Vypl ované údaje k: Výb rové ízení
V dle výše p edpokládané hodnoty: Podlimitní
Stav V : Výb rové ízení plánováno
Druh výb rového/zadávacího ízení: Otev ené ízení (§27)
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel
Druh V podle p edm tu: Stavební práce
P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 23 205 955,00
Smluvní ástka:
P edpokládané/skute né datum zahájení V : 01.08.2013
P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 28.02.2014

Popis:

P edm tem ve ejné zakázky je realizace tí staveb v lokalit Pucov a Jarom íce nad Rokytinou pro projekt Transformace ÚSP Jinošov II. dle provád cí projektové dokumentace. Sou ástí ve ejné zakázky je zajišt ní publicity v dob výstavby i zhotovení a umíst ní trvalé informa ní desky spl ující požadavky publicity. Po vydání kolauda ních souhlas budou spln ny úkoly transformace, t. j. budou vybudovány nové objekty s domácnostmi rodinného typu pro osoby se zdravotním postižením (domácnost max., pro 6 osob).

Etapa navázaná na V :**Kód etapy:****Název etapy:****CZV Etapy V (v K):**

8. Environmentální kritéria

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:

9. Publicita

Název publicity: Jiné formy zajištění publicity projektu

Popis:

Tento prvek publicity bude naplňován v rámci 3. - 5. etapy projektu.

Název publicity: Oznámení na billboardech

Popis:

Tento prvek publicity bude naplňován v rámci realizace stavebních prací.

Název publicity: Viditelné umístění trvalé informační desky

Popis:

Naplňování tohoto prvku projektu bude zahájeno po dokončení stavebních prací.

Název publicity: Souhlas se zveřejněním v seznamu příjemce

Popis:

Po vydání rozhodnutí byl podpisem stvrzen souhlas se zveřejněním projektu Transformace ÚSP Jinošov II. v seznamu příjemce na příslušných webových stránkách.

Název publicity: Informace účastníkům projektu o spolufinancování projektu z fondů EU na všech dokumentech

Popis:

V rámci projektu Transformace ÚSP Jinošov II. dochází, pokud je to technicky možné, k označení všech tištěných dokumentů (např. přílohy k Oznámení příjemce o změnách v projektu, podklady pro výběrová řízení atd.) publicitním minimem Integrovaného operačního programu v souladu s Pravidly pro provádění informatických a propagačních opatření (příloha č. 10 Příručky pro žadatele a příjemce). Faktury a přílohy k likvidaci faktur jsou označeny v této Financováno z IOP a dalšími požadovanými náležitostmi (reg. číslo projektu, identifikační číslo EDS, název projektu a číslo úlohy projektu).

10. Přílohy

Číslo přílohy: 1 **Název přílohy:** Estné prohlášení příjemce

Počet listů: 1 **Počet vyhotovení:** 1

Datum schválení:

Příloha:

Popis:

Číslo přílohy: 2 **Název přílohy:** Soupiska faktur

Počet listů: 1 **Počet vyhotovení:** 1

Datum schválení:

Příloha:

Popis:

íslo p ílohy: 3 Název p ílohy: Kopie ú etních doklad
Po et list : Po et vyhotovení: 1
Datum schválení:
P íloha:

Popis:

íslo p ílohy: 4 Název p ílohy: Kopie výpis z ú tu, ze kterého byly realizovány platby
v souvislosti s realizací projektu IOP
Po et list : 13 Po et vyhotovení: 1
Datum schválení:
P íloha:

Popis:

íslo p ílohy: 5 Název p ílohy: Seznam ísel ú t s uvedením názvu banky,
využívaných p íjemcem v souvislosti s realizací
projektu IOP
Po et list : 1 Po et vyhotovení: 1
Datum schválení:
P íloha:

Popis:

íslo p ílohy: 6 Název p ílohy: Ú etní deník
Po et list : 16 Po et vyhotovení: 1
Datum schválení:
P íloha:

Popis:

íslo p ílohy: 7 Název p ílohy: Podklady prokazující dodržení pravidel pro publicitu
Po et list : 0 Po et vyhotovení: 0
Datum schválení:
P íloha:

Popis:

doloženo v pr b hu realizace projetku formou Oznámení p íjemce o zm nách v projektu v etn Díl ích p íloh v projektové žádosti apod., které jsou ozna eny povinnou publicitou IOP

íslo p ílohy: 8
Po et list : 1
Datum schválení:
P íloha:

Název p ílohy: estné prohlášení DPH
Po et vyhotovení: 1

Popis:

íslo p ílohy: 9
Po et list : 1
Datum schválení:
P íloha:

Název p ílohy: Sumární rekapitulace mzdových výdaj
Po et vyhotovení: 1

Popis:

íslo p ílohy: 10
Po et list : 3
Datum schválení:
P íloha:

Název p ílohy: Výkazy práce projektového a finan ního za období
5/2013 - 7/2013
Po et vyhotovení: 1

Popis:

íslo p ílohy: 11
Po et list : 1
Datum schválení:
P íloha:

Název p ílohy: Zd vodn ní odm n projektového a finan ního
manažera
Po et vyhotovení:

Popis:

PRACOVNÍ VERZE (IOP-IP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!

Jméno a příjmení statutárního orgánu/oprávněné osoby:	
Místo a datum:	
Podpis a razítko:	

Převzal (pracovník ZS)	Podpis	Datum