

# Etapová/záv re ná monitorovací zpráva o realizaci/ Hlášení o pokroku

## 1. Informace o projektu

---

<b>Prioritní osa:</b>	6.3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb - Cíl Konvergence
<b>Oblast podpory:</b>	6.3.1 Služby v oblasti sociální integrace
<b>Název projektu:</b>	Transformace Ústavu sociální péče Jinošov
<b>Evidenční číslo ISPROFIN:</b>	113D34B000077
<b>Registrační číslo projektu:</b>	CZ.1.06/3.1.00/02.06970
<b>číslo smlouvy:</b>	2013/10385-68
<b>Název příjemce:</b>	Kraj Vysočina

## 2. Informace o MZ/HoP

---

<b>číslo MZ/HoP:</b>	1bpFQPM00801
<b>Podadové číslo MZ/HoP:</b>	8
<b>Datum finalizace MZ/HoP:</b>	
<b>Sledované období od:</b>	01.08.2013
<b>Sledované období do:</b>	15.11.2013
<b>Typ MZ/HoP:</b>	Záv re ná monitorovací zpráva se ŽoP

**Plán výdaj za příští období (v Kč):** 0,00

**Skutečnost výdaj za uplynulé období (v Kč):** 698 236,00

### Plnění finančního plánu:

Finanční plán byl plněn.

### Důvody k vrácení/zamítnutí MZ/výhrady:

### Vliv na rovnoprávnost:

Má pozitivní dopad

### Popis a zdůvodnění vlivu na rovnoprávnost:

Tento projekt je zaměřen na rovnoprávnost, jedná se o podporu osob se zdravotním postižením. Hlavním cílem je podpora sociálních služeb ve smyslu úcty k lidským právům a podpora sociálního začlevení znevýhodněných osob. Díky projektu dojde k vytvoření nového transformovaného neústavního typu zařízení, kde budou mít osoby se zdravotním postižením podmínky pro život blízké se rodinnému prostředí v domech, které budou součástí běžné zástavby v blízkosti center měst a dojde tak ke snadnější sociální integraci osob do běžné společnosti. Vytvořením sociálně terapeutické dílny dostanou příležitost osoby se zdravotním postižením dosáhnout za podpory personálu vyšší samostatnosti, soběstačnosti a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce.

### 3. Zhotovitel MZ/HoP

<b>P íjmení:</b>	Komínková	<b>Jméno:</b>	Eva
<b>Telefon I:</b>	+420724650285	<b>Telefon II:</b>	
<b>Email:</b>	KOMINKOVA.E@KR-VYSOCINA.CZ	<b>Fax:</b>	
<b>Funkce:</b>			

### 4. Realizace projektu

**Popis realizace:**

V pr b hu 5. etapy bylo ukon eno Výb rové ízení na dodávku za ízení pro výrobu kávy a elektroza ízení pro terapii. Dále byly v rámci reklamace ukon eny práce vyvolané havárií rozvodu TUV na objektu pro bydlení v Nám ští nad Oslavou a došlo k op tovnému nast hování klient . V pr b hu poslední etapy byly všechny objekty projektu dovybaveny za ízením po ízeným v rámci posledních výb roových ízení.

**Problémy p i realizaci:**

Nenastaly vážn ější problémy.

**Další plán realizace projektu:**

Projekt byl ukon en.

### 5. Indikátory hlášení

<b>Kód indikátoru:</b>	07.57.11
<b>Název indikátoru:</b>	Alternativní sociální služby
<b>Výchozí hodnota:</b>	0,00
<b>Cílová hodnota:</b>	6,00
<b>Datum cílové hodnoty:</b>	15.02.2014
<b>Aktuální dosažená hodnota:</b>	6,00
<b>Datum aktuální dosažené hodnoty:</b>	31.07.2013
<b>M rná jednotka:</b>	Po et
<b>Aktuální stav:</b>	

### 6. P íjmy projektu

Lze p edpokládat, že výše finan ní mezery vypo ítaná na základ p vodn Ne  
uvedených údaj a údaj známých v dob vypln ní této zprávy se zmenšila o  
více než 10%, nebo se objevily nové zdroje p íjm , nebo došlo ke zm n tarifní  
politiky?

Uve te výši skute ných p íjm za sledované období: 0,00

V p ípad odpov ědí „ANO“ zd vodn te a p iložte p epo et finan ní mezery.

### 7. Výb rová ízení

<b>Po adové íslo V :</b>	001
<b>Je V evidováno v ISVZ:</b>	Ne
<b>Název V :</b>	Výb rové ízení na vypracování dokumentace staveb

**PRACOVNÍ VERZE (IOP-IP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!**

**P edm t:** vypracování dokumentací staveb Transformace ÚSP Jinošov ve standardu kompletní dokumentace pro provádění staveb

**Vypl ované údaje k:** Výb rové ízení

**V dle výše p edpokládané hodnoty:** Ve ejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

**Stav V :** Výb rové ízení ukon eno

**Druh výb rového/zadávacího ízení:** Zakázka malého rozsahu 3. kategorie

**Vybráno:** Ano

**Specifikace druhu zadavatele:** ve ejný zadavatel

**Druh V podle p edm tu:** Služby

**P edpokládaná hodnota v K bez DPH:** 1 950 000,00

**Nasmlouvaná cena v K bez DPH:** 1 130 000,00

**Smluvní ástka:** 1 356 000,00

**P edpokládané/skute né datum zahájení V :** 02.06.2010

**P edpokládané/skute né datum ukon ení V :** 30.09.2011

**Popis:**

P edm tem ve ejné zakázky je vypracování dokumentací staveb Transformace ÚSP Jinošov ve standardu kompletní dokumentace pro provádění staveb. Sou ástí p edm tu ve ejné zakázky je autorský dozor po dobu realizace staveb. Transformace ÚSP Jinošov sm ůje k vytvo ení nového rodinného typu domácností pro osoby se zdravotním postižením (max. 6 osob), jak s vysokou mírou podpory (24 hodinová podpora personálu), tak formou chrán ěných bydlení.

**Dodavatel(é) výb rového ízení:**

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	I nebo R / DI	Nasmlouvaná cena v K bez DPH/ Právní forma	Skute ná cena V po podpisu dodatku v K bez DPH
Ing. Lubomír Krechler	65789121	1 130 000,00	1 204 900,00
	CZ7009264735	Podnikající fyzická osoba tuzemská	

**Etapa navázaná na V :**

**Kód etapy:** 001

**Název etapy:** Etapa p ípravy akcí

**CZV Etapy V (v K ): 1 130 000,00**

**Dodatky V :**

**Po adí:** 001

**Datum podpisu:** 26.08.2010

**Skute ná cena V po podpisu dodatku:** 1 130 000,00

**Popis zm n ešených dodavatelem:**

Zpracování požadovaných zm n ze strany ÚSP Jinošova do investičního zám ru s termínem vypracování do 30. 9. 2010.

**Dodatky V :**

**Po adí:** 002  
**Datum podpisu:** 27.09.2010  
**Skutečná cena V po podpisu dodatku:** 1 130 000,00

**Popis změn řešených dodavatelem:**

Doplnění smlouvy o povinnost zhotovitele po dobu 10 let od skončení zakázky uchovávat doklady související s plněním zakázky a umožnit osobám oprávněným výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena. Zhotovitel se dodatkem zavazuje k budoucí souhlasnosti a archivování všech dokladů a dokumentů souvisejících s podmínkami smlouvy do 31. 12. 2023.

**Po adí:** 003  
**Datum podpisu:** 10.04.2012  
**Skutečná cena V po podpisu dodatku:** 1 204 900,00

**Popis změn řešených dodavatelem:**

Rozšíření povodní SoD o dodatečné projekční práce v návaznosti na potřebu změn dílčích stavebních úprav.

**PRACOVNÍ VERZE (IOP-IP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!**

**Po adové íslo V :** 002  
**Je V evidováno v ISVZ:** Ne  
**Název V :** Výb rové ízení na dodavatele stavby  
**P edm t:** realizace staveb Transformace ÚSP Jinošov dle provád cí projektové dokumentace  
**Vypl ované údaje k:** Výb rové ízení  
**V dle výše p edpokládané hodnoty:** Podlimitní  
**Stav V :** Výb rové ízení ukon eno  
**Druh výb rového/zadávacího ízení:** Otev ené ízení (§27)  
**Vybráno:** Ano  
**Specifikace druhu zadavatele:** ve ejný zadavatel  
**Druh V podle p edm tu:** Stavební práce  
**P edpokládaná hodnota v K bez DPH:** 48 400 000,00  
**Nasmlouvaná cena v K bez DPH:** 40 712 994,00  
**Smluvní ástka:** 40 712 994,00  
**P edpokládané/skute né datum zahájení V :** 01.07.2011  
**P edpokládané/skute né datum ukon ení V :** 03.10.2011

**Popis:**

P edm tem ve ejné zakázky je realizace staveb Transformace ÚSP Jinošov dle provád cí projektové dokumentace. Sou ástí ve ejné zakázky je zajišt ní publicity v dob výstavby i zhotovení a umíst ní trvalé informa ní desky spl ující požadavky publicity. Po vydání kolauda ních souhlas budou spln ny úkoly transformace, t.j. všechny vytvo ené nové objekty rodinného typu domácností pro osoby se zdravotním postižením (max. 6 osob), jak s vysokou mírou podpory (24 hodinová podpora personálu), tak formou chrán ných bydlení a dále bude vytvo eno zázemí pro management.

**Dodavatel(é) výb rového ízení:**

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	I nebo R / DI	Nasmlouvaná cena v K bez DPH/ Právní forma	Skute ná cena V po podpisu dodatku v K bez DPH
Outulný, a.s.	26230992	5 173 295,00	5 166 688,60
	CZ26230992	Akciová spole nost	
Vlastimil Zelený	10121765	21 857 882,00	21 671 653,00
	CZ5604271365	Živnostník nezaps. v OR	
AGROSTAV, akciová spole nost	46904662	13 681 817,00	13 986 112,21
	CZ46904662	Akciová spole nost	

**Etapa navázaná na V :**

**Kód etapy:** 003  
**Název etapy:** Etapa pokračování pr b hu a dokon ení stavebních prací  
**CZV Etapy V (v K ):** 40 712 994,00

**Dodatky V :**

**Po adí:** 001  
**Datum podpisu:** 13.12.2011  
**Skutečná cena V po podpisu dodatku:** 40 712 994,00

**Popis změn řešených dodavatelem:**

D vodem uzavření dodatku s dodavatelem Agrostav Jihlava je oprava chybného vyíslení DPH a následně konečné ceny díla (Objekt Velká Bíteš - Jihlavská "A"). V důsledku nesprávného zatídění n kterých částí plnění vykazovala cena díla nesprávné hodnoty DPH.

**Po adí:** 002  
**Datum podpisu:** 13.12.2011  
**Skutečná cena V po podpisu dodatku:** 40 712 994,00

**Popis změn řešených dodavatelem:**

D vodem uzavření dodatku s dodavatelem Agrostav Jihlava je oprava chybného vyíslení DPH a následně konečné ceny díla (Objekt Velká Bíteš - Jihlavská "B"). V důsledku nesprávného zatídění n kterých částí plnění vykazovala cena díla nesprávné hodnoty DPH.

**Po adí:** 003  
**Datum podpisu:** 17.02.2012  
**Skutečná cena V po podpisu dodatku:** 40 712 994,00

**Popis změn řešených dodavatelem:**

Objekt Centrum denních aktivit a zázemí pro management, Náměstí nad Oslavou na ul. V. Nazvala - změna termínu uzlového bodu vynucená mrazovým obdobím - neovlivní termín dokonění akce. Dodavatel Vlastimil Zelený - START.

**Po adí:** 004  
**Datum podpisu:** 17.02.2012  
**Skutečná cena V po podpisu dodatku:** 40 712 994,00

**Popis změn řešených dodavatelem:**

Objekt D m Náměstí nad Oslavou v lokalitě "Pod Křižálovem B" - změna termínu uzlového bodu vynucená mrazovým obdobím - neovlivní termín dokonění akce a změna snížené sazby DPH z 10% na 14% od 1. 1. 2012. Dodavatel Vlastimil Zelený - START.

**Po adí:** 005  
**Datum podpisu:** 17.02.2012  
**Skutečná cena V po podpisu dodatku:** 40 712 994,00

**Popis změn řešených dodavatelem:**

Objekt D m Náměstí nad Oslavou v lokalitě "Pod Křižálovem A" - změna termínu uzlového bodu vynucená mrazovým obdobím - neovlivní termín dokonění akce a změna snížené sazby DPH z 10% na 14% od 1. 1. 2012. Dodavatel Outulný, a.s..

**Po adí:** 006  
**Datum podpisu:** 17.02.2012  
**Skutečná cena V po podpisu dodatku:** 40 712 994,00

**Popis změn řešených dodavatelem:**

Objekt D m Velká Bíteš v lokalitě "Jihlavská A" - změna termínu uzlového bodu vynucená mrazovým obdobím - neovlivní termín dokonění akce a změna snížené sazby DPH z 10% na 14% od 1. 1. 2012. Dodavatel Agrostav a.s. Jihlava.

**Dodatky V :**

**Po adí:** 007  
**Datum podpisu:** 17.02.2012  
**Skutečná cena V po podpisu dodatku:** 40 712 994,00

**Popis změn řešených dodavatelem:**

Objekt D m Velká Bíteš v lokalitě "Jihlavská B" - změna termínu uzlového bodu vynucená mrazovým obdobím - neovlivní termín dokončení akce a změna na snížené sazby DPH z 10% na 14% od 1. 1. 2012. Dodavatel Agrostav a.s. Jihlava.

**Po adí:** 008  
**Datum podpisu:** 03.07.2012  
**Skutečná cena V po podpisu dodatku:** 40 752 694,00

**Popis změn řešených dodavatelem:**

Dodatek . 3 k SoD na lokalitu Jihlavská A, vzešlý z V 019 - J BU. Výsledná cena dodatku je rozdílem více- a méně prací. Dodavatel AGROSTAV. Cena za objekt po podpisu dodatku 5 957 809 K bez DPH, cena dodatku 39 700 K bez DPH/45 231 K s DPH.

**Po adí:** 009  
**Datum podpisu:** 03.07.2012  
**Skutečná cena V po podpisu dodatku:** 41 069 266,00

**Popis změn řešených dodavatelem:**

Dodatek . 3 k SoD na lokalitu Jihlavská B, vzešlý z V 020 - J BU. Výsledná cena dodatku je rozdílem více- a méně prací. Dodavatel AGROSTAV. Cena za objekt po podpisu dodatku 8 080 280 K bez DPH, cena dodatku 316 572 K bez DPH/377 285,50 K s DPH.

**Po adí:** 010  
**Datum podpisu:** 13.07.2012  
**Skutečná cena V po podpisu dodatku:** 41 069 142,45

**Popis změn řešených dodavatelem:**

Dodatek . 2 k SoD na lokalitu CDI Náměstí n./Osl., vzešlý z V 021 - J BU. Výsledná cena dodatku je rozdílem více- a méně prací. Dodavatel Vlastimil Zelený "START". Cena za objekt po podpisu dodatku 15 928 458,45 K bez DPH, cena dodatku -123,55 K bez DPH, -148,26 K s DPH.

**Po adí:** 011  
**Datum podpisu:** 13.07.2012  
**Skutečná cena V po podpisu dodatku:** 41 089 935,45

**Popis změn řešených dodavatelem:**

Dodatek . 2 k SoD na lokalitu Pod K išálovem A, vzešlý z V 022 - J BU. Výsledná cena dodatku je rozdílem více- a méně prací. Dodavatel Outulný a.s.. Cena za objekt po podpisu dodatku 5 194 088 K bez DPH, cena dodatku 20 792,99 K bez DPH.

**Po adí:** 012  
**Datum podpisu:** 13.07.2012  
**Skutečná cena V po podpisu dodatku:** 41 034 647,05

**Popis změn řešených dodavatelem:**

Dodatek . 2 k SoD na lokalitu Pod K išálovem B, vzešlý z V 023 - J BU. Výsledná cena dodatku je rozdílem více- a méně prací. Dodavatel Vlastimil Zelený "START". Cena za objekt po podpisu dodatku 5 874 011,60 K bez DPH, cena dodatku -55 288,40 K bez DPH.

**Dodatky V :**

**Po adí:** 013  
**Datum podpisu:** 26.10.2012  
**Skutečná cena V po podpisu dodatku:** 40 995 419,15

**Popis změn řešených dodavatelem:**

Dodatek . 4 k SoD na lokalitu Jihlavská A, vzešlý z V 024 - J BU. Výsledná cena dodatku je rozdílem více- a mén prací. Dodavatel AGROSTAV. Cena za objekt po podpisu dodatku 5 918 581,10 K bez DPH, cena dodatku -39 227,90 K bez DPH, -45 523,18 K s DPH.

**Po adí:** 014  
**Datum podpisu:** 26.10.2012  
**Skutečná cena V po podpisu dodatku:** 40 982 670,26

**Popis změn řešených dodavatelem:**

Dodatek . 4 k SoD na lokalitu Jihlavská A, vzešlý z V 025 - J BU. Výsledná cena dodatku je rozdílem více- a mén prací. Dodavatel AGROSTAV. Cena za objekt po podpisu dodatku 8 067 531,11 K bez DPH, cena dodatku -12 748,89 K bez DPH, -14 638,85 K s DPH.

**Po adí:** 015  
**Datum podpisu:** 26.10.2012  
**Skutečná cena V po podpisu dodatku:** 40 876 617,61

**Popis změn řešených dodavatelem:**

Dodatek . 3 k SoD na lokalitu CDI Nám š n./Osl., vzešlý z V 026 - J BU. Výsledná cena dodatku je rozdílem více- a mén prací. Dodavatel Vlastimil Zelený "START". Cena za objekt po podpisu dodatku 15 822 405,80 K bez DPH, cena dodatku -106 052,65 K bez DPH, -127 263,18 K s DPH.

**Po adí:** 016  
**Datum podpisu:** 26.10.2012  
**Skutečná cena V po podpisu dodatku:** 40 849 218,21

**Popis změn řešených dodavatelem:**

Dodatek . 3 k SoD na lokalitu Pod K iš álovem A, vzešlý z V 027 - J BU. Výsledná cena dodatku je rozdílem více- a mén prací. Dodavatel Outulný a.s.. Cena za objekt po podpisu dodatku 5 166 688,60 K bez DPH, cena dodatku -27 399,40 K bez DPH, -31 947,41 K s DPH.

**Po adí:** 017  
**Datum podpisu:** 26.10.2012  
**Skutečná cena V po podpisu dodatku:** 40 824 453,81

**Popis změn řešených dodavatelem:**

Dodatek . 3 k SoD na lokalitu Pod K iš álovem B, vzešlý z V 028 - J BU. Výsledná cena dodatku je rozdílem více- a mén prací. Dodavatel Vlastimil Zelený "START". Cena za objekt po podpisu dodatku 5 849 247,20 K bez DPH, cena dodatku -24 764,40 K bez DPH, -28 200,82 K s DPH.



**Po adové íslo V :** 003  
**Je V evidováno v ISVZ:** Ne  
**Název V :** Výb rové ízení na nábytek a kancelá ské vybavení  
**P edm t:** dodání movitého vybavení pro projekt  
**Vypl ované údaje k:** Výb rové ízení  
**V dle výše p edpokládané hodnoty:** Ve ejná zakázka malého rozsahu (VZMR)  
**Stav V :** Výb rové ízení ukon eno  
**Druh výb rového/zadávacího ízení:** Zakázka malého rozsahu 2. kategorie  
**Vybráno:** Ano  
**Specifikace druhu zadavatele:** ve ejný zadavatel  
**Druh V podle p edm tu:** Dodávky  
**P edpokládaná hodnota v K bez DPH:** 811 666,00  
**Nasmlouvaná cena v K bez DPH:** 675 719,00  
**Smluvní ástka:** 817 619,99  
**P edpokládané/skute né datum zahájení V :** 01.12.2012  
**P edpokládané/skute né datum ukon ení V :** 28.06.2013

**Popis:**

V pr b hu 4. etapy projektu bude vyhlášeno výb rové ízení na dodavatele movitého vybavení transformovaného bydlení (postele, židle, stoly, nábytek do společ ného obývacího prostoru, apod.) a kancelá ského vybavení pro personál (do místností pro pracovníky v transformovaném bydlení, do kancelá í sídlících v zázemí pro management, do centra denních aktivit v Nám šti nad Oslavou a denní terapie ve Velké Bíteši, jedná se o kancelá ské stoly, židle, sk ín , za ízení sociáln terapeutické dílny, denního stacioná e apod.), které doplní vybavení, které nebylo možné použít z p edchozího ústavního za ízení z dvodu opot ebovanosti.

**Dodavatel(é) výb rového ízení:**

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	I nebo R / DI	Nasmlouvaná cena v K bez DPH/ Právní forma	Skute ná cena V po podpisu dodatku v K bez DPH
PROFIL NÁBYTEK, a.s.	48202118	675 719,00	0,00
		Akciová spole nost	

**Etapa navázaná na V :**

**Kód etapy:** 004  
**Název etapy:** Etapa vybavení objekt a dokon ování projektu  
**CZV Etapy V (v K ):** 817 619,99

**Po adové číslo V :** 004  
**Je V evidováno v ISVZ:** Ne  
**Název V :** P ímé zadání na vypracování projektu stavebního i investičního zám ru dle Pravid  
**P edm t:** vypracování projektu stavebního i investičního zám ru  
**Vypl ované údaje k:** Výb rové ízení  
**V dle výše p edpokládané hodnoty:** Ve ejná zakázka malého rozsahu (VZMR)  
**Stav V :** Výb rové ízení ukon eno  
**Druh výb rového/zadávacího ízení:**  
**Vybráno:** Ano  
**Specifikace druhu zadavatele:** ve ejný zadavatel  
**Druh V podle p edm tu:** Služby  
**P edpokládaná hodnota v K bez DPH:** 199 999,00  
**Nasmlouvaná cena v K bez DPH:** 187 520,00  
**Smluvní ástka:** 225 024,00  
**P edpokládané/skute né datum zahájení V :** 01.04.2010  
**P edpokládané/skute né datum ukon ení V :** 15.06.2010

**Popis:**

Stavební ani investiční zám r neobsahují položkový rozpo et sestavovaný na základ výkaz ým r a podrobných propo t p edpokládaných prací, ale cena je sestavena na základ odborných odhad , kubických cen a agregovaných položek. Tento materiál slouží objednateli pro hrubý odhad ceny dalších projektových prací pro zadání provád ěí projektové dokumentace a na hrubou p edstavu budoucích náklad na provedení stavby a tím na zvážení reálnosti stavby, slouží k politicko-managerskému rozhodování samosprávy kraje a tím i k odhadu zajišt ění možnosti reálnosti financování stavební akce.

**Dodavatel(é) výb rového ízení:**

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	I nebo R / DI	Nasmlouvaná cena v K bez DPH/ Právní forma	Skute ná cena V po podpisu dodatku v K bez DPH
Ing. Lubomír Krechler	65789121	187 520,00	0,00
	CZ7009264735	Podnikající fyzická osoba tuzemská	

**Etapa navázaná na V :**

**Kód etapy:** 001  
**Název etapy:** Etapa p ípravy akcí  
**CZV Etapy V (v K ):** 187 520,00

**Po adové íslo V :** 005

**Je V evidováno v ISVZ:** Ne

**Název V :** Výb rové ízení na elektrické spot ebi e, strojní za ízení a další p íslušenství

**P edm t:** dodání elektrických spot ebi , strojního za ízení a dalšího p íslušenství pro projekt

**Vypl ované údaje k:** Výb rové ízení

**V dle výše p edpokládané hodnoty:** Ve ejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

**Stav V :** Výb rové ízení ukon eno

**Druh výb rového/zadávacího ízení:** Zakázka malého rozsahu 2. kategorie

**Vybráno:** Ano

**Specifikace druhu zadavatele:** ve ejný zadavatel

**Druh V podle p edm tu:** Dodávky

**P edpokládaná hodnota v K bez DPH:** 587 500,00

**Nasmlouvaná cena v K bez DPH:** 469 300,00

**Smluvní ástka:** 567 853,00

**P edpokládané/skute né datum zahájení V :** 01.07.2013

**P edpokládané/skute né datum ukon ení V :** 19.08.2013

**Popis:**

V pr b hu 4. etapy projektu bude vyhlášeno výb rové ízení na dodavatele elektroniky pro transformovaného bydlení (jedná se o spot ebi e, které nebude sou ástí stavby pot ebné pro b žný život), které doplní vybavení, které nebylo možné použít z p edchozího ústavního za ízení z d vodu dožilého stavu. Dále dojde k dopln ní elektroniky v zázemí pro management, v sociáln terapeutické díln , denním stacioná i v Nám šti nad Oslavou, místnosti pro denní terapii ve Velké Bíteši.

**Dodavatel(é) výb rového ízení:**

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	I nebo R / DI	Nasmlouvaná cena v K bez DPH/ Právní forma	Skute ná cena V po podpisu dodatku v K bez DPH
VIKI, spol. s r.o.	18198791	469 300,00	0,00
	CZ18198791	Spole nost s r.o.	

**Etapa navázaná na V :**

**Kód etapy:** 004

**Název etapy:** Etapa vybavení objekt a dokon ování projektu

**CZV Etapy V (v K ):** 567 853,00

**Po adové íslo V :** 006  
**Je V evidováno v ISVZ:** Ne  
**Název V :** Výb rové ízení na informa ní technologie  
**P edm t:** dodání informa ních technologií pro projekt  
**Vypl ované údaje k:** Výb rové ízení  
**V dle výše p edpokládané hodnoty:** Ve ejná zakázka malého rozsahu (VZMR)  
**Stav V :** Výb rové ízení ukon eno  
**Druh výb rového/zadávacího ízení:** Zakázka malého rozsahu 2. kategorie  
**Vybráno:** Ano  
**Specifikace druhu zadavatele:** ve ejný zadavatel  
**Druh V podle p edm tu:** Dodávky  
**P edpokládaná hodnota v K bez DPH:** 471 666,67  
**Nasmlouvaná cena v K bez DPH:** 310 560,00  
**Smluvní ástka:** 375 777,60  
**P edpokládané/skute né datum zahájení V :** 11.02.2013  
**P edpokládané/skute né datum ukon ení V :** 09.04.2013

**Popis:**

V pr b hu 4. etapy projektu bude vyhlášeno výb rové ízení na dodavatele informa ních technologií pro personál v transformovaném bydlení, pro personál v zázemí pro management, v sociáln terapeutické díln , v denním stacioná i v Nám šti nad Oslavou a v centru denních aktivit ve Velké Bíteši, které doplní vybavení, které nebylo možné použít z p edchozího ústavního za ízení z dvodu dožilého stavu a nekompatibility. Jedná se p edevším o po íta e, kopírky, tiskárny a další p ísluženství do kancelá í pracovník v zázemí pro management, do transformovaného bydlení, denní terapie ve Velké Bíteši apod.

**Dodavatel(é) výb rového ízení:**

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	I nebo R / DI	Nasmlouvaná cena v K bez DPH/ Právní forma	Skute ná cena V po podpisu dodatku v K bez DPH
TRIALOG, spol. s r.o.	48909581	310 560,00	0,00
		Spole nost s r.o.	

**Etapa navázaná na V :**

**Kód etapy:** 004  
**Název etapy:** Etapa vybavení objekt a dokon ování projektu  
**CZV Etapy V (v K ):** 375 777,60

**Po adové číslo V :** 007  
**Je V evidováno v ISVZ:** Ne  
**Název V :** Výb rové ízení na koordinátory BOZP  
**P edm t:** zajišt ní dodržování platné legislativy BOZP v dob výstavby jednotlivých objekt dle zákona  
**Vypl ované údaje k:** Výb rové ízení  
**V dle výše p edpokládané hodnoty:** Ve ejná zakázka malého rozsahu (VZMR)  
**Stav V :** Výb rové ízení ukon eno  
**Druh výb rového/zadávacího ízení:**  
**Vybráno:** Ano  
**Specifikace druhu zadavatele:** ve ejný zadavatel  
**Druh V podle p edm tu:** Služby  
**P edpokládaná hodnota v K bez DPH:** 199 000,00  
**Nasmlouvaná cena v K bez DPH:** 104 000,00  
**Smluvní ástka:** 104 000,00  
**P edpokládané/skute né datum zahájení V :** 01.09.2011  
**P edpokládané/skute né datum ukon ení V :** 30.09.2011

**Popis:**

P edm tem ve ejné zakázky je zajišt ní dodržování platné legislativy BOZP v dob výstavby jednotlivých objekt dle zákona.

Uvedená cena je v etn DPH - pozn. dodavatel není plátcem DPH.

**Dodavatel(é) výb rového ízení:**

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	I nebo R / DI	Nasmlouvaná cena v K bez DPH/ Právní forma	Skute ná cena V po podpisu dodatku v K bez DPH
Irena Rybá ová	87153033	104 000,00	0,00
		Živnostník nezaps. v OR	

**Etapa navázaná na V :**

**Kód etapy:** 003

**Název etapy:** Etapa pokračování pr b hu a dokon ení stavebních prací

**CZV Etapy V (v K ):** 104 000,00

**Po adové íslo V :** 008  
**Je V evidováno v ISVZ:** Ne  
**Název V :** P ímé zadání na vypracování geodetického zam ení pozemk dle Pravidel Rady kraj  
**P edm t:** vypracování geodetického zam ení pozemk  
**Vypl ované údaje k:** Výb rové ízení  
**V dle výše p edpokládané hodnoty:** Ve ejná zakázka malého rozsahu (VZMR)  
**Stav V :** Výb rové ízení ukon eno  
**Druh výb rového/zadávacího ízení:**  
**Vybráno:** Ano  
**Specifikace druhu zadavatele:** ve ejný zadavatel  
**Druh V podle p edm tu:** Služby  
**P edpokládaná hodnota v K bez DPH:** 22 080,00  
**Nasmlouvaná cena v K bez DPH:** 18 400,00  
**Smluvní ástka:** 22 080,00  
**P edpokládané/skute né datum zahájení V :** 04.06.2010  
**P edpokládané/skute né datum ukon ení V :** 15.06.2010

**Popis:**

Jedná se o výškopisné a polohopisné zam ení pozemk pro pot eby osazení budoucích objekt do terénu.

**Dodavatel(é) výb rového ízení:**

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	I nebo R / DI	Nasmlouvaná cena v K bez DPH/ Právní forma	Skute ná cena V po podpisu dodatku v K bez DPH
PROGEO Jihlava spol. s r.o.	18197884	18 400,00	0,00
	CZ18197884	Spole nost s r.o.	

**Etapa navázaná na V :**

**Kód etapy:** 001  
**Název etapy:** Etapa p ípravy akcí  
**CZV Etapy V (v K ):** 18 400,00

**Po adové íslo V :** 009  
**Je V evidováno v ISVZ:** Ne  
**Název V :** P ímé zadání na vypracování znaleckých posudk na odkup pozemk dle Pravidel Rad  
**P edm t:** vypracování znaleckých posudk na odkup pozemk  
**Vypl ované údaje k:** Výb rové ízení  
**V dle výše p edpokládané hodnoty:** Ve ejná zakázka malého rozsahu (VZMR)  
**Stav V :** Výb rové ízení ukon eno  
**Druh výb rového/zadávacího ízení:**  
**Vybráno:** Ano  
**Specifikace druhu zadavatele:** ve ejný zadavatel  
**Druh V podle p edm tu:** Služby  
**P edpokládaná hodnota v K bez DPH:** 7 200,00  
**Nasmlouvaná cena v K bez DPH:** 6 000,00  
**Smluvní ástka:** 7 200,00  
**P edpokládané/skute né datum zahájení V :** 28.05.2010  
**P edpokládané/skute né datum ukon ení V :** 31.05.2010

**Popis:**

Vypracování znaleckých posudk na odkup pozemk pro výstavbu objekt dle zákona a požadavk P íru ky pro žadatele a p íjemce v oblasti intervence 3.1.

**Dodavatel(é) výb rového ízení:**

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	I nebo R / DI	Nasmlouvaná cena v K bez DPH/ Právní forma	Skute ná cena V po podpisu dodatku v K bez DPH
Ing. Martin Šotola	42633184	6 000,00	0,00
	CZ6801041676	Živnostník nezaps. v OR	

**Etapa navázaná na V :**

**Kód etapy:** 001  
**Název etapy:** Etapa p ípravy akcí  
**CZV Etapy V (v K ):** 6 000,00

**Po adové číslo V :** 010  
**Je V evidováno v ISVZ:** Ne  
**Název V :** Výběrové řízení na pozici projektového a finančního manažera  
**Podmínky:** p íjetí pracovníka na zajištění realizace projektu  
**Vyplněné údaje k:** Výběrové řízení  
**V dle výše předpokládané hodnoty:** Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)  
**Stav V :** Výběrové řízení zrušeno  
**Druh výběrového/zadávacího řízení:**  
**Vybráno:** Ano  
**Specifikace druhu zadavatele:** veřejný zadavatel  
**Druh V podle podmínky:** Služby  
**Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:** 882 759,00  
**Smluvní částka:** 882 759,00  
**Předpokládané/skutčné datum zahájení V :** 25.02.2011  
**Předpokládané/skutčné datum ukončení V :** 20.05.2011

**Popis:**

Výběrové řízení na projektového a finančního manažera bylo ukončeno 20. 5. 2011. V benefitu je zadán stav V jako zahájené vzhledem k nemožnosti doplnit předvolené údaje o tomto V pro účely finalizace. Požadované údaje nejsou pro tento druh V relevantní.

Projektový a finanční manažer byl vybrán na základě výběrového řízení na pracovní úvazek 1,0 na období od 20. 5. 2011 do 30. 4. 2013. Je odpovědný za správnou realizaci projektu, koordinuje jeho průběh, vyhodnocuje způsob naplnění aktivit a indikátorů, kontroluje plnění harmonogramu projektu, zpracovává monitorovací zprávy o realizaci, vyvíjí s MPSV podstatné a nepodstatné změny. Reprezentuje projekt, jedná s dodavateli, kontroluje činnost poskytovatele. Kontrola a zajištění publicity, kontrola rozšíření projektových aktivit a naplnění jednotlivých etap. Zajišťuje potřebnou administrativu projektu ve vztahu k poskytovateli dotace zejména projednávání a odvolání změn, podávání žádostí o platby a využívání jednotlivých etap projektu. Zodpovídá za zdárnou realizaci projektu až do vypracování a odevzdání závěrečné monitorovací zprávy. Částka je uvedena jako celková, specifikace "bez DPH" je v rámci tohoto V nerelevantní.

**Etapa navázaná na V :****Kód etapy:****Název etapy:****CZV Etapy V (v Kč):**



**Po adové íslo V :** 011  
**Je V evidováno v ISVZ:** Ne  
**Název V :** Výb rové ízení automobily pro p epravu imobilních klient  
**P edm t:** nákup automobil pro p epravu imobilních klient  
**Vypl ované údaje k:** Výb rové ízení  
**V dle výše p edpokládané hodnoty:** Podlimitní  
**Stav V :** Výb rové ízení ukon eno  
**Druh výb rového/zadávacího ízení:** Otev ené ízení (§27)  
**Vybráno:** Ano  
**Specifikace druhu zadavatele:** veřejný zadavatel  
**Druh V podle p edm tu:** Dodávky  
**P edpokládaná hodnota v K bez DPH:** 1 416 666,67  
**Nasmlouvaná cena v K bez DPH:** 1 220 013,00  
**Smluvní ástka:** 1 476 216,00  
**P edpokládané/skute né datum zahájení V :** 07.02.2013  
**P edpokládané/skute né datum ukon ení V :** 09.04.2013

**Popis:**

Jedná se o nákup dvou automobil ur ených pro ambulatní služby transformovaného za ízení ÚSP Jinošov. Jedná se o dva devítimístné automobily, z nich jedno bude upraveno pro p epravu t í imobilních klient .

**Dodavatel(é) výb rového ízení:**

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	I nebo R / DI	Nasmlouvaná cena v K bez DPH/ Právní forma	Skute ná cena V po podpisu dodatku v K bez DPH
HAGEMANN a.s.	26826925	1 220 013,00	0,00
		Akciová spole nost	

**Etapa navázaná na V :**

**Kód etapy:** 004  
**Název etapy:** Etapa vybavení objekt a dokon ování projektu  
**CZV Etapy V (v K ):** 1 416 666,67

**Po adové íslo V :** 012  
**Je V evidováno v ISVZ:** Ne  
**Název V :** Výb rové ízení na vybavení keramické dílny  
**P edm t:** dodání vybavení keramické dílny  
**Vypl ované údaje k:** Výb rové ízení  
**V dle výše p edpokládané hodnoty:** Ve ejná zakázka malého rozsahu (VZMR)  
**Stav V :** Výb rové ízení ukon eno  
**Druh výb rového/zadávacího ízení:** Zakázka malého rozsahu 1. kategorie  
**Vybráno:** Ano  
**Specifikace druhu zadavatele:** ve ejný zadavatel  
**Druh V podle p edm tu:** Dodávky  
**P edpokládaná hodnota v K bez DPH:** 183 333,33  
**Nasmlouvaná cena v K bez DPH:** 175 913,20  
**Smluvní ástka:** 212 855,00  
**P edpokládané/skute né datum zahájení V :** 29.01.2013  
**P edpokládané/skute né datum ukon ení V :** 19.02.2013

**Popis:**

Jedná se movité vybavení keramické dílny, která bude sou ástí denního stacioná e v Nám š i nad Oslavou v st. p . 13 ve form keramických pecí pro výrobu keramiky klient transformovaného za ízení pro usnadn ní uplatnitelnosti na trhu práce.

**Dodavatel(é) výb rového ízení:**

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	I nebo R / DI	Nasmlouvaná cena v K bez DPH/ Právní forma	Skute ná cena V po podpisu dodatku v K bez DPH
Komplet Keramika s.r.o.	27753506	175 913,20	0,00
		Spole nost s r.o.	

**Etapa navázaná na V :**

**Kód etapy:** 004  
**Název etapy:** Etapa vybavení objekt a dokon ování projektu  
**CZV Etapy V (v K ):** 212 855,00

**Po adové íslo V :** 013

**Je V evidováno v ISVZ:** Ne

**Název V :** Výb rové ízení na zvedací a transportní za ízení a elektrická polohovací l žka pro imobilní klienty

**P edm t:** dodání zvedacího a transportního za ízení a elektrických polohovacích l žek pro imobilní klienty

**Vypl ované údaje k:** Výb rové ízení

**V dle výše p edpokládané hodnoty:** Ve ejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

**Stav V :** Výb rové ízení ukon eno

**Druh výb rového/zadávacího ízení:**

**Vybráno:** Ano

**Specifikace druhu zadavatele:** ve ejný zadavatel

**Druh V podle p edm tu:** Dodávky

**P edpokládaná hodnota v K bez DPH:** 541 818,00

**Nasmlouvaná cena v K bez DPH:** 83 400,00

**Smluvní ástka:** 95 910,00

**P edpokládané/skute né datum zahájení V :** 23.01.2013

**P edpokládané/skute né datum ukon ení V :** 04.02.2013

**Popis:**

V pr b hu 3.etapy došlo v rámci stavebních a dokon ovacích prací k instalaci zvedacího a transportního systému v transformovaném bydlení s vysokou mírou podpory ve Velké Bíteši pro snadn ěší zvedání a transport imobilních klient . B hem 4. etapy prob hne výb rové ízení na dodavatele zdravotnického vybavení pro pé i o imobilní klienty. Bude jednat o dodávku 3 ks l žek pro imobilní klienty.

**Dodavatel(é) výb rového ízení:**

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	I nebo R / DI	Nasmlouvaná cena v K bez DPH/ Právní forma	Skute ná cena V po podpisu dodatku v K bez DPH
L I N E T spol. s r.o.	00507814	83 400,00	0,00
		Spole nost s r.o.	

**Etapa navázaná na V :**

**Kód etapy:** 004

**Název etapy:** Etapa vybavení objekt a dokon ování projektu

**CZV Etapy V (v K ):** 95 910,00

**Po adové íslo V :** 014  
**Je V evidováno v ISVZ:** Ne  
**Název V :** Výb rové ízení na projekt interiéru  
**P edm t:** vypracování projektu interiéru  
**Vypl ované údaje k:** Výb rové ízení  
**V dle výše p edpokládané hodnoty:** Ve ejná zakázka malého rozsahu (VZMR)  
**Stav V :** Výb rové ízení ukon eno  
**Druh výb rového/zadávacího ízení:**  
**Vybráno:** Ano  
**Specifikace druhu zadavatele:** ve ejný zadavatel  
**Druh V podle p edm tu:** Služby  
**P edpokládaná hodnota v K bez DPH:** 83 333,83  
**Nasmlouvaná cena v K bez DPH:** 83 333,00  
**Smluvní ástka:** 100 000,00  
**P edpokládané/skute né datum zahájení V :** 12.10.2010  
**P edpokládané/skute né datum ukon ení V :** 11.01.2011

**Popis:**

Jedná se výb rové ízení na projektanta interiéru pro vypracování architektonického návrhu na vybavení ve ejné kavárny s chrán nými pracovními místy pro uživatele sociáln terapeutické dílny v Nám ťti nad Oslavou st. p. . 13. Vzhledem k personálnímu zajišt ní provozu dané kavárny osobami ZTP je nutné vybudování atraktivního prost edí pro zajišt ní stabilní návšt vnosti ob an z blízkého okolí, kte í vyhledávají kavárenské služby. P edpokládá se, že sou ástí interiéru budou vystavená i díla klient chrán ných dílen ÚSP Jinošov. ást interiéru bude ešena jako výstavní prodejní galerie.

**Dodavatel(é) výb rového ízení:**

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	I nebo R / DI	Nasmlouvaná cena v K bez DPH/ Právní forma	Skute ná cena V po podpisu dodatku v K bez DPH
DIVAN DESIGN s.r.o.	27118223	83 333,00	0,00
	CZ27118223	Spole nost s r.o.	

**Etapa navázaná na V :**

**Kód etapy:** 001  
**Název etapy:** Etapa p ípravy akcí  
**CZV Etapy V (v K ):** 83 333,00

**Po adové íslo V :** 015  
**Je V evidováno v ISVZ:** Ne  
**Název V :** Výb rové ízení na TDI  
**P edm t:** zajišt ní TDI  
**Vypl ované údaje k:** Výb rové ízení  
**V dle výše p edpokládané hodnoty:** Nadlimitní  
**Stav V :** Výb rové ízení ukon eno  
**Druh výb rového/zadávacího ízení:** Užší ízení (§28)  
**Vybráno:** Ano  
**Specifikace druhu zadavatele:** ve ejný zadavatel  
**Druh V podle p edm tu:** Služby  
**P edpokládaná hodnota v K bez DPH:** 199 999,00  
**Nasmlouvaná cena v K bez DPH:** 189 000,00  
**Smluvní ástka:** 226 800,00  
**P edpokládané/skute né datum zahájení V :** 01.09.2011  
**P edpokládané/skute né datum ukon ení V :** 30.09.2011

**Popis:**

P edm tem ve ejné zakázky, která prob hne v první etap projektu, je zajišt ní TDI p í výstavb všech objekt . Služba bude vykonávána po celou dobu výstavby. Tj. v pr b hu 2. a 3. etapy.

**Dodavatel(é) výb rového ízení:**

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	I nebo R / DI	Nasmlouvaná cena v K bez DPH/ Právní forma	Skute ná cena V po podpisu dodatku v K bez DPH
Ing. Zden k Pánek	48887145	189 000,00	119 070,00
	CZ6607072153	Živnostník nezaps. v OR	

**Etapa navázaná na V :**

**Kód etapy:** 003  
**Název etapy:** Etapa pokračování pr b hu a dokon ení stavebních prací  
**CZV Etapy V (v K ):** 189 000,00

**Dodatky V :**

**Po adí:** 001  
**Datum podpisu:** 29.06.2012  
**Skute ná cena V po podpisu dodatku:** 119 070,00

**Popis zm n ešených dodavatelem:**

Mandátní smlouva byla p ed asn ukon ena z d vod nemoci dodavatele, která znemož ovala jeho výkon TDI v dalších m sících. Zbytek TDI byl vykonán intern pracovníky p íjemce - krajského ú adu

Po adové íslo V : 016  
 Je V evidováno v ISVZ: Ne  
 Název V : Výb rové ízení na výb r administrátora zadávacího ízení na zhotovitele stavby  
 P edm t: zajišt ní administrace výb rového ízení na zhotovitele stavby  
 Vypl ované údaje k: Výb rové ízení  
 V dle výše p edpokládané hodnoty: Ve ejná zakázka malého rozsahu (VZMR)  
 Stav V : Výb rové ízení ukon eno  
 Druh výb rového/zadávacího ízení:  
 Vybráno: Ano  
 Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel  
 Druh V podle p edm tu: Služby  
 P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 100 000,00  
 Nasmlouvaná cena v K bez DPH: 10 000,00  
 Smluvní ástka: 12 000,00  
 P edpokládané/skute né datum zahájení V : 16.09.2010  
 P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 20.10.2010

**Popis:**

V pr b hu první etapy dojde k výb ru administrátora zadávacího ízení na zhotovitele stavby. Vít z VZ zajistí komplexní služby spojené se zajišt ní m V 002 až po podpis smlouvy o dílo s vít zem VZ.

**Dodavatel(é) výb rového ízení:**

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	I nebo R / DI	Nasmlouvaná cena v K bez DPH/ Právní forma	Skute ná cena V po podpisu dodatku v K bez DPH
Regionální poradenská agentura, s.r.o.	26298163	10 000,00	0,00
	CZ26298163	Spole nost s r.o.	

**Etapa navázaná na V :**

Kód etapy: 001  
 Název etapy: Etapa p ípravy akcí  
 CZV Etapy V (v K ): 10 000,00

Po adové číslo V : 017  
 Je V evidováno v ISVZ: Ne  
 Název V : Optimalizace realizace projektové dokumentace  
 Podmínky: Doplnění PD v souladu s podmínkami MPSV.  
 Vyplněné údaje k: Minitendr  
 Název RS: Smlouva o dílo - Zhotovení optimalizace projektové dokumentace pro povolení odstranění stavby, Zhotovení optimalizace projektové dokumentace pro provádění stavby "Transformace ÚSP Jinošov I.  
 Celková částka RS v K bez DPH: 114 935,00  
 V dle výše předpokládané hodnoty: Ve stejné zakázce malého rozsahu (VZMR)  
 Stav V : Výběrové řízení ukončeno  
 Druh výběrového/zadávacího řízení:  
 Vybráno: Ano  
 Specifikace druhu zadavatele: ve stejný zadavatel  
 Druh V podle podmínek: Služby  
 Předpokládaná hodnota v K bez DPH: 114 935,00  
 Nasmlouvaná cena v K bez DPH: 114 935,00  
 Smluvní částka: 137 922,00  
 Předpokládané/skutecné datum zahájení V : 06.05.2011  
 Předpokládané/skutecné datum ukončení V : 17.06.2011

**Popis:**

Optimalizace projektové dokumentace. Změna nastala na základě výsledku hodnocení projektové dokumentace pracovníky MPSV, kdy bylo nutné provést optimalizaci realizace projektové dokumentace. Bylo proto zrealizováno výběrové řízení na zpracovatele optimalizace formou průzkumu trhu, ze dvou oslovených zpracovatelů byla vybrána nejnižší cenová nabídka. Výběrové řízení nebylo zahrnuto v původní projektové žádosti, ale bylo nutné realizovat až na základě nových vyvstálých záležitostí

**Dodavatel(é) výběrového řízení:**

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	I nebo R / DI	Nasmlouvaná cena v K bez DPH/ Právní forma	Skutečná cena V po podpisu dotatku v K bez DPH
C.U.B.E. s.r.o.	28267419	114 935,00	0,00
	CZ28267419	Společnost s r.o.	

**Etapa navázaná na V :**

Kód etapy: 002  
 Název etapy: Etapa započatí realizace stavebních prací  
 CZV Etapy V (v K ): 114 935,00

**Po adové íslo V :** 018  
**Je V evidováno v ISVZ:** Ne  
**Název V :** Dodate né projek ní práce  
**P edm t:** Dodate né projek ní práce dle dodatku SoD  
**Vypl ované údaje k:** Výb rové ízení  
**V dle výše p edpokládané hodnoty:** Ve ejná zakázka malého rozsahu (VZMR)  
**Stav V :** Výb rové ízení ukon eno  
**Druh výb rového/zadávacího ízení:** Jednací ízení bez uve ejn ní (§34)  
**Vybráno:** Ano  
**Specifikace druhu zadavatele:** ve ejný zadavatel  
**Druh V podle p edm tu:** Služby  
**P edpokládaná hodnota v K bez DPH:** 74 900,00  
**Nasmlouvaná cena v K bez DPH:** 74 900,00  
**Smluvní ástka:** 89 880,00  
**P edpokládané/skute né datum zahájení V :** 30.03.2012  
**P edpokládané/skute né datum ukon ení V :** 10.04.2012

**Popis:**

Dodate né projek ní práce, vyvolané pot ebou víceprací na všech objektech projektu.

**Dodavatel(é) výb rového ízení:**

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	I nebo R / DI	Nasmlouvaná cena v K bez DPH/ Právní forma	Skute ná cena V po podpisu dodatku v K bez DPH
Ing. Lubomír Krechler	65789121	74 900,00	0,00
	CZ7009264735	Podnikající fyzická osoba tuzemská	

**Etapa navázaná na V :**

**Kód etapy:** 003  
**Název etapy:** Etapa pokračování pr b hu a dokon ení stavebních prací  
**CZV Etapy V (v K ):** 89 880,00



**Po adové íslo V :** 019  
**Je V evidováno v ISVZ:** Ne  
**Název V :** Dodate né stavební práce - Jihlavská A - I.  
**P edm t:** Dodate né stavební práce dle dodatku SoD  
**Vypl ované údaje k:** Výb rové ízení  
**V dle výše p edpokládané hodnoty:** Podlimitní  
**Stav V :** Výb rové ízení ukon eno  
**Druh výb rového/zadávacího ízení:** Jednací ízení bez uve ejn ní (§34)  
**Vybráno:** Ano  
**Specifikace druhu zadavatele:** ve ejný zadavatel  
**Druh V podle p edm tu:** Stavební práce  
**P edpokládaná hodnota v K bez DPH:** 89 308,00  
**Nasmlouvaná cena v K bez DPH:** 89 308,00  
**Smluvní ástka:** 45 231,00  
**P edpokládané/skute né datum zahájení V :** 16.04.2012  
**P edpokládané/skute né datum ukon ení V :** 03.07.2012

**Popis:**

Dodate né stavební práce - J BU, lokalita Jihlavská A. Dodavatel AGROSTAV. Z J BU vzešel dodatek 08 k V 002.

**Dodavatel(é) výb rového ízení:**

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	I nebo R / DI	Nasmlouvaná cena v K bez DPH/ Právní forma	Skute ná cena V po podpisu dodatku v K bez DPH
AGROSTAV, akciová spole nost	46904662	89 308,00	0,00
	CZ46904662	Akciová spole nost	

**Etapa navázaná na V :**

**Kód etapy:** 003  
**Název etapy:** Etapa pokračování pr b hu a dokon ení stavebních prací  
**CZV Etapy V (v K ):** 45 231,00

**Po adové íslo V :** 020  
**Je V evidováno v ISVZ:** Ne  
**Název V :** Dodate né stavební práce - Jihlavská B. - I.  
**P edm t:** Dodate né stavební práce dle dodatku SoD  
**Vypl ované údaje k:** Výb rové ízení  
**V dle výše p edpokládané hodnoty:** Podlimitní  
**Stav V :** Výb rové ízení ukon eno  
**Druh výb rového/zadávacího ízení:** Jednací ízení bez uve ejn ní (§34)  
**Vybráno:** Ano  
**Specifikace druhu zadavatele:** ve ejný zadavatel  
**Druh V podle p edm tu:** Stavební práce  
**P edpokládaná hodnota v K bez DPH:** 776 226,00  
**Nasmlouvaná cena v K bez DPH:** 776 226,00  
**Smluvní ástka:** 377 285,50  
**P edpokládané/skute né datum zahájení V :** 16.04.2012  
**P edpokládané/skute né datum ukon ení V :** 03.07.2012

**Popis:**

Dodate né stavební práce - J BU, lokalita Jihlavská B. Dodavatel AGROSTAV. Z J BU vzešel dodatek 09 k V 002. Výsledná ástka V na ZV je rozdílem víceprací a mén prací.

**Dodavatel(é) výb rového ízení:**

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	I nebo R / DI	Nasmlouvaná cena v K bez DPH/ Právní forma	Skute ná cena V po podpisu dodatku v K bez DPH
AGROSTAV, akciová spole nost	46904662	776 226,00	0,00
	CZ46904662	Akciová spole nost	

**Etapa navázaná na V :**

**Kód etapy:** 003  
**Název etapy:** Etapa pokra ování pr b hu a dokon ení stavebních prací  
**CZV Etapy V (v K ):** 377 285,50

**Po adové íslo V :** 021  
**Je V evidováno v ISVZ:** Ne  
**Název V :** Dodate né stavební práce - CDI Nám š t n./Osl. - I.  
**P edm t:** Dodate né stavební práce dle dodatku SoD  
**Vypl ované údaje k:** Výb rové ízení  
**V dle výše p edpokládané hodnoty:** Podlimitní  
**Stav V :** Výb rové ízení ukon eno  
**Druh výb rového/zadávacího ízení:** Jednací ízení bez uve ejn ní (§34)  
**Vybráno:** Ano  
**Specifikace druhu zadavatele:** ve ejný zadavatel  
**Druh V podle p edm tu:** Stavební práce  
**P edpokládaná hodnota v K bez DPH:** 85 693,25  
**Nasmlouvaná cena v K bez DPH:** 85 693,25  
**Smluvní ástka:** 0,00  
**P edpokládané/skute né datum zahájení V :** 16.04.2012  
**P edpokládané/skute né datum ukon ení V :** 13.07.2012

**Popis:**

Dodate né stavební práce - J BU, lokalita CDI Nám š n./Osl. Dodavatel Vlastimil Zelený "START". Z J BU vzešel dodatek 10 k V 002. Smluvní ástka na ZV je záporná, viz dodatek. Smluvní ástka 0,01 byla zadána z d vod nemožnosti zadání záporné nebo nulové ástky.

**Dodavatel(é) výb rového ízení:**

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	I nebo R / DI	Nasmlouvaná cena v K bez DPH/ Právní forma	Skute ná cena V po podpisu dodatku v K bez DPH
Vlastimil Zelený	10121765	85 693,25	0,00
	CZ5604271365	Živnostník nezaps. v OR	

**Etapa navázaná na V :**

**Kód etapy:** 003  
**Název etapy:** Etapa pokračování práce a dokončení stavebních prací  
**CZV Etapy V (v K ):** 0,00

**Po adové íslo V :** 022  
**Je V evidováno v ISVZ:** Ne  
**Název V :** Dodate né stavební práce - Pod K iš álovem A - I.  
**P edm t:** Dodate né stavební práce dle dodatku SoD  
**Vypl ované údaje k:** Výb rové ízení  
**V dle výše p edpokládané hodnoty:** Podlimitní  
**Stav V :** Výb rové ízení ukon eno  
**Druh výb rového/zadávacího ízení:** Jednací ízení bez uve ejn ní (§34)  
**Vybráno:** Ano  
**Specifikace druhu zadavatele:** ve ejný zadavatel  
**Druh V podle p edm tu:** Stavební práce  
**P edpokládaná hodnota v K bez DPH:** 59 516,19  
**Nasmlouvaná cena v K bez DPH:** 59 516,19  
**Smluvní ástka:** 25 379,00  
**P edpokládané/skute né datum zahájení V :** 25.06.2012  
**P edpokládané/skute né datum ukon ení V :** 13.07.2012

**Popis:**

Dodate né stavební práce - J BU, lokalita Pod K iš álovem B. Dodavatel Outulný a.s. Z J BU vzešel dodatek 11 k V 002. Smluvní ástka na ZV je rozdílem víceprací a mén prací.

**Dodavatel(é) výb rového ízení:**

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	I nebo R / DI	Nasmlouvaná cena v K bez DPH/ Právní forma	Skute ná cena V po podpisu dodatku v K bez DPH
Outulný, a.s.	26230992	59 516,19	0,00
	CZ26230992	Akciová spole nost	

**Etapa navázaná na V :**

**Kód etapy:** 003  
**Název etapy:** Etapa pokračování pr b hu a dokon ení stavebních prací  
**CZV Etapy V (v K ):** 25 379,00

**Po adové íslo V :** 023  
**Je V evidováno v ISVZ:** Ne  
**Název V :** Dodate né stavební práce - Pod K iš álovem B - I.  
**P edm t:** Dodate né stavební práce dle dodatku SoD  
**Vypl ované údaje k:** Výb rové ízení  
**V dle výše p edpokládané hodnoty:** Podlimitní  
**Stav V :** Výb rové ízení ukon eno  
**Druh výb rového/zadávacího ízení:** Jednací ízení bez uve ejn ní (§34)  
**Vybráno:** Ano  
**Specifikace druhu zadavatele:** ve ejný zadavatel  
**Druh V podle p edm tu:** Stavební práce  
**P edpokládaná hodnota v K bez DPH:** 27 507,00  
**Nasmlouvaná cena v K bez DPH:** 27 507,00  
**Smluvní ástka:** 0,00  
**P edpokládané/skute né datum zahájení V :** 25.06.2012  
**P edpokládané/skute né datum ukon ení V :** 13.07.2012

**Popis:**

Dodate né stavební práce - J BU, lokalita Pod K iš álovem B. Dodavatel Vlastimil Zelený "START". Z J BU vzešel dodatek 12 k V 002. Smluvní ástka na ZV je záporná, viz dodatek. Smluvní ástka 0,01 byla zadána z d vod nemožnosti zadání záporné nebo nulové ástky.

**Dodavatel(é) výb rového ízení:**

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	I nebo R / DI	Nasmlouvaná cena v K bez DPH/ Právní forma	Skute ná cena V po podpisu dodatku v K bez DPH
Vlastimil Zelený	10121765	27 507,00	0,00
	CZ5604271365	Živnostník nezaps. v OR	

**Etapa navázaná na V :**

**Kód etapy:** 003  
**Název etapy:** Etapa pokračování práce a dokončení stavebních prací  
**CZV Etapy V (v K ):** 0,00

**Po adové íslo V :** 024  
**Je V evidováno v ISVZ:** Ne  
**Název V :** Dodate né stavební práce - Jihlavská A - II.  
**P edm t:** Dodate né stavební práce dle dodatku SoD  
**Vypl ované údaje k:** Výb rové ízení  
**V dle výše p edpokládané hodnoty:** Podlimitní  
**Stav V :** Výb rové ízení ukon eno  
**Druh výb rového/zadávacího ízení:** Jednací ízení bez uve ejn ní (§34)  
**Vybráno:** Ano  
**Specifikace druhu zadavatele:** ve ejný zadavatel  
**Druh V podle p edm tu:** Stavební práce  
**P edpokládaná hodnota v K bez DPH:** 50 324,24  
**Nasmlouvaná cena v K bez DPH:** 50 324,24  
**Smluvní ástka:** 0,00  
**P edpokládané/skute né datum zahájení V :** 11.10.2012  
**P edpokládané/skute né datum ukon ení V :** 26.10.2012

**Popis:**

Dodate né stavební práce - J BU, lokalita Jihlavská A. Dodavatel AGROSTAV. Z J BU vzešel dodatek 13 k V 002. Smluvní ástka na ZV je záporná, viz dodatek. Smluvní ástka 0,01 byla zadána z d vod nemožnosti zadání záporné nebo nulové ástky.

**Dodavatel(é) výb rového ízení:**

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	I nebo R / DI	Nasmlouvaná cena v K bez DPH/ Právní forma	Skute ná cena V po podpisu dodatku v K bez DPH
AGROSTAV, akciová spole nost	46904662	50 324,24	0,00
	CZ46904662	Akciová spole nost	

**Etapa navázaná na V :**

**Kód etapy:** 003  
**Název etapy:** Etapa pokra ování pr b hu a dokon ení stavebních prací  
**CZV Etapy V (v K ):** 0,00

**Po adové íslo V :** 025  
**Je V evidováno v ISVZ:** Ne  
**Název V :** Dodate né stavební práce - Jihlavská B - II.  
**P edm t:** Dodate né stavební práce dle dodatku SoD  
**Vypl ované údaje k:** Výb rové ízení  
**V dle výše p edpokládané hodnoty:** Podlimitní  
**Stav V :** Výb rové ízení ukon eno  
**Druh výb rového/zadávacího ízení:** Jednací ízení bez uve ejn ní (§34)  
**Vybráno:** Ano  
**Specifikace druhu zadavatele:** ve ejný zadavatel  
**Druh V podle p edm tu:** Stavební práce  
**P edpokládaná hodnota v K bez DPH:** 73 174,01  
**Nasmlouvaná cena v K bez DPH:** 73 174,01  
**Smluvní ástka:** 0,00  
**P edpokládané/skute né datum zahájení V :** 11.10.2012  
**P edpokládané/skute né datum ukon ení V :** 26.10.2012

**Popis:**

Dodate né stavební práce - J BU, lokalita Jihlavská B. Dodavatel AGROSTAV. Z J BU vzešel dodatek 14 k V 002. Smluvní ástka na ZV je záporná, viz dodatek. Smluvní ástka 0,01 byla zadána z d vod nemožnosti zadání záporné nebo nulové ástky.

**Dodavatel(é) výb rového ízení:**

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	I nebo R / DI	Nasmlouvaná cena v K bez DPH/ Právní forma	Skute ná cena V po podpisu dodatku v K bez DPH
AGROSTAV, akciová spole nost	46904662	73 174,01	0,00
	CZ46904662	Akciová spole nost	

**Etapa navázaná na V :**

**Kód etapy:** 003  
**Název etapy:** Etapa pokra ování pr b hu a dokon ení stavebních prací  
**CZV Etapy V (v K ):** 0,00

**Po adové íslo V :** 026  
**Je V evidováno v ISVZ:** Ne  
**Název V :** Dodate né stavební práce - CDI Nám š n./Osl. - II.  
**P edm t:** Dodate né stavební práce dle dodatku SoD  
**Vypl ované údaje k:** Výb rové ízení  
**V dle výše p edpokládané hodnoty:** Podlimitní  
**Stav V :** Výb rové ízení ukon eno  
**Druh výb rového/zadávacího ízení:** Jednací ízení bez uve ejn ní (§34)  
**Vybráno:** Ano  
**Specifikace druhu zadavatele:** ve ejný zadavatel  
**Druh V podle p edm tu:** Stavební práce  
**P edpokládaná hodnota v K bez DPH:** 218 030,50  
**Nasmlouvaná cena v K bez DPH:** 218 030,50  
**Smluvní ástka:** 0,00  
**P edpokládané/skute né datum zahájení V :** 10.10.2012  
**P edpokládané/skute né datum ukon ení V :** 26.10.2012

**Popis:**

Dodate né stavební práce - J BU, lokalita CDI ám š n./Osl. Dodavatel Vlastimil Zelený "START". Z J BU vzešel dodatek 15 k V 002. Smluvní ástka na ZV je záporná, viz dodatek. Smluvní ástka 0,01 byla zadána z d vod nemožnosti zadání záporné nebo nulové ástky.

**Dodavatel(é) výb rového ízení:**

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	I nebo R / DI	Nasmlouvaná cena v K bez DPH/ Právní forma	Skute ná cena V po podpisu dodatku v K bez DPH
Vlastimil Zelený	10121765	218 030,50	0,00
	CZ5604271365	Živnostník nezaps. v OR	

**Etapa navázaná na V :**

**Kód etapy:** 003  
**Název etapy:** Etapa pokračování práce a dokončení stavebních prací  
**CZV Etapy V (v K ):** 0,00



**Po adové íslo V :** 027  
**Je V evidováno v ISVZ:** Ne  
**Název V :** Dodate né stavební práce - Pod K iš álovem A - II.  
**P edm t:** Dodate né stavební práce dle dodatku SoD  
**Vypl ované údaje k:** Výb rové ízení  
**V dle výše p edpokládané hodnoty:** Podlimitní  
**Stav V :** Výb rové ízení ukon eno  
**Druh výb rového/zadávacího ízení:** Jednací ízení bez uve ejn ní (§34)  
**Vybráno:** Ano  
**Specifikace druhu zadavatele:** ve ejný zadavatel  
**Druh V podle p edm tu:** Stavební práce  
**P edpokládaná hodnota v K bez DPH:** 91 353,18  
**Nasmlouvaná cena v K bez DPH:** 91 353,18  
**Smluvní ástka:** 0,00  
**P edpokládané/skute né datum zahájení V :** 10.10.2012  
**P edpokládané/skute né datum ukon ení V :** 26.10.2012

**Popis:**

Dodate né stavební práce - J BU, lokalita Pod K iš álovem A. Dodavatel Outulný a.s.. Z J BU vzešel dodatek 16 k V 002. Smluvní ástka na ZV je záporná, viz dodatek. Smluvní ástka 0,01 byla zadána z d vod nemožnosti zadání záporné nebo nulové ástky.

**Dodavatel(é) výb rového ízení:**

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	I nebo R / DI	Nasmlouvaná cena v K bez DPH/ Právní forma	Skute ná cena V po podpisu dodatku v K bez DPH
Outulný, a.s.	26230992	91 353,18	0,00
	CZ26230992	Akciová spole nost	

**Etapa navázaná na V :**

**Kód etapy:** 003  
**Název etapy:** Etapa pokra ování pr b hu a dokon ení stavebních prací  
**CZV Etapy V (v K ):** 0,00

**Po adové číslo V :** 028  
**Je V evidováno v ISVZ:** Ne  
**Název V :** Dodatečné stavební práce - Pod K iš álovem B - II.  
**P edm t:** Dodatečné stavební práce dle dodatku SoD  
**Vypl ované údaje k:** Výb rové ízení  
**V dle výše p edpokládané hodnoty:** Podlimitní  
**Stav V :** Výb rové ízení ukon eno  
**Druh výb rového/zadávacího ízení:** Jednací ízení bez uve ejn ní (§34)  
**Vybráno:** Ano  
**Specifikace druhu zadavatele:** ve ejný zadavatel  
**Druh V podle p edm tu:** Stavební práce  
**P edpokládaná hodnota v K bez DPH:** 1 070,00  
**Nasmlouvaná cena v K bez DPH:** 1 070,00  
**Smluvní ástka:** 0,00  
**P edpokládané/skute né datum zahájení V :** 17.10.2012  
**P edpokládané/skute né datum ukon ení V :** 26.10.2012

**Popis:**

Dodatečné stavební práce - J BU, lokalita Pod K iš álovem B. Dodavatel Vlastimil Zelený "START". Z J BU vzešel dodatek 17 k V 002. Smluvní ástka na ZV je záporná, viz dodatek. Smluvní ástka 0,01 byla zadána z d vod nemožnosti zadání záporné nebo nulové ástky.

**Dodavatel(é) výb rového ízení:**

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	I nebo R / DI	Nasmlouvaná cena v K bez DPH/ Právní forma	Skute ná cena V po podpisu dodatku v K bez DPH
Vlastimil Zelený	10121765	1 070,00	0,00
	CZ5604271365	Živnostník nezaps. v OR	

**Etapa navázaná na V :**

**Kód etapy:** 003  
**Název etapy:** Etapa pokračování práce a dokončení stavebních prací  
**CZV Etapy V (v K ):** 0,00

**Po adové íslo V :** 029  
**Je V evidováno v ISVZ:** Ne  
**Název V :** Výb rové ízení na podkladní systém  
**P edm t:** Dodání pokladního systému pro projekt  
**Vypl ované údaje k:** Výb rové ízení  
**V dle výše p edpokládané hodnoty:** Ve ejná zakázka malého rozsahu (VZMR)  
**Stav V :** Výb rové ízení ukon eno  
**Druh výb rového/zadávacího ízení:** Zakázka malého rozsahu 1. kategorie  
**Vybráno:** Ano  
**Specifikace druhu zadavatele:** ve ejný zadavatel  
**Druh V podle p edm tu:** Dodávky  
**P edpokládaná hodnota v K bez DPH:** 60 000,00  
**Nasmlouvaná cena v K bez DPH:** 59 939,10  
**Smluvní ástka:** 72 526,31  
**P edpokládané/skute né datum zahájení V :** 27.05.2013  
**P edpokládané/skute né datum ukon ení V :** 03.07.2013

**Popis:**

P edm tem zakázky malého rozsahu do 100 tis. K bez DPH, je dodávka pokladního systému pro zajišt ní provozu kavárny, v etn nástroj pro organizaci a kontrolu prodeje a evidenci pohybu zboží skrz sklad - nákup (p íjem) a prodej (výdej).

**Dodavatel(é) výb rového ízení:**

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	I nebo R / DI	Nasmlouvaná cena v K bez DPH/ Právní forma	Skute ná cena V po podpisu dodatku v K bez DPH
SKYpos s.r.o.	29302901	59 939,10	0,00
		Spole nost s r.o.	

**Etapa navázaná na V :**

**Kód etapy:** 004  
**Název etapy:** Etapa vybavení objekt a dokon ování projektu  
**CZV Etapy V (v K ):** 72 526,00

**Po adové íslo V :** 030  
**Je V evidováno v ISVZ:** Ne  
**Název V :** Výb rové ízení na dodávku za ízení pro výrobu kávy a elektroza ízení pro terapii  
**P edm t:** Dodávka za ízení pro výrobu kávy a dodávka elektroza ízení pro terapii  
**Vypl ované údaje k:** Výb rové ízení  
**V dle výše p edpokládané hodnoty:** Ve ejná zakázka malého rozsahu (VZMR)  
**Stav V :** Výb rové ízení ukon eno  
**Druh výb rového/zadávacího ízení:**  
**Vybráno:** Ano  
**Specifikace druhu zadavatele:** ve ejný zadavatel  
**Druh V podle p edm tu:** Dodávky  
**P edpokládaná hodnota v K bez DPH:** 111 000,00  
**Nasmlouvaná cena v K bez DPH:** 107 755,00  
**Smluvní ástka:** 130 383,00  
**P edpokládané/skute né datum zahájení V :** 28.09.2013  
**P edpokládané/skute né datum ukon ení V :** 05.11.2013

**Popis:**

P edm tem ve ejné zakázky je dodávka za ízení pro výrobu kávy (pákový kávovar a mlýn na kávu) pro zajišt ní provozu kavárny a elektroza ízení pro vybavení místností ur ených k terapii (aromaterapie a zvuková terapie, LED sv telný vodní sloup).

**Dodavatel(é) výb rového ízení:**

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	I nebo R / DI	Nasmlouvaná cena v K bez DPH/ Právní forma	Skute ná cena V po podpisu dodatku v K bez DPH
JIPAST akciová spole nost	25944711	24 786,00	
		Akciová spole nost	
PH compact, s.r.o.	26225964	82 969,00	
		Spole nost s ru ením omezeným	

**Etapa navázaná na V :**

**Kód etapy:** 005  
**Název etapy:** Reklamace, dokon ení vybavení objekt  
**CZV Etapy V (v K ):** 111 000,00

## 8. Environmentální kritéria

---

### Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

### Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:

## 9. Publicita

---

**Název publicity:** Informace účastníků o projektu o spolufinancování projektu z fondů EU na všech dokumentech

**Popis:**

V rámci projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov dochází k označování všech tištěných dokumentů (např. Přílohy k Oznámení příjemce o změnách v projektu, podklady pro výběrová řízení atd.) publicitním minimem Integrovaného operačního programu v souladu s Pravidly pro provádění informatických a propagačních opatření (příloha č. 10 Příručky pro žadatele a příjemce). Faktury a přílohy k likvidaci faktur jsou označeny v této části. Financováno z IOP a dalšími požadovanými náležitostmi (registrační číslo projektu, identifikační číslo EDS, název projektu a číslo útvaru projektu). Byly vytvořeny webové stránky pro portál Kraje Vysočina, kde jsou uloženy základní informace o projektu v rámci publicitního minima IOP.

**Název publicity:** Oznámení na billboardech

**Popis:**

Na staveništích jednotlivých staveb byly po celou dobu výstavby viditelně umístěny billboardy, jejichž provedení a parametry byly konzultovány s pracovníky MPSV. Dále proběhlo slavnostní poklepání základních kamenů na staveništích ve Velké Bíteši i v Náměstí nad Oslavou. Pamětní desky základních kamenů, provedené v souladu s Pravidly pro provádění informatických a propagačních opatření budou po dokončení výstavby umístěny jako doplňkové na příslušných objektech.

**Název publicity:** Viditelné umístění trvalé informační desky

**Popis:**

Tento prvek publicity byl naplněn při dokončování prací a terénních úpravách. Vzhled a provedení trvalých informačních desek byl konzultován s pracovníky MPSV.

**Název publicity:** Souhlas se zveřejněním v seznamu příjemce

**Popis:**

Příjemce podepsal souhlas se zveřejněním v seznamu příjemce.

## 10. Přílohy

---

**Číslo přílohy:** 1                      **Název přílohy:** Soupiska faktur

**Podpis listů:** 1                      **Podpis vyhotovení:** 1

**Datum schválení:**

**Příloha:**

**Popis:**

Soupiska faktur za 5. etapu projektu

**PRACOVNÍ VERZE (IOP-IP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!**

Jméno a příjmení statutárního orgánu/oprávněné osoby:	
Místo a datum:	
Podpis a razítko:	

<b>Převzal (pracovník ZS)</b>	<b>Podpis</b>	<b>Datum</b>