



PRŮBĚŽNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

Žadatel: **Kraj Vysočina**
Název projektu: **Implementace soustavy Natura 2000 - Vysočina**
Název prioritní osy: **6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF)**

Akceptační číslo: 09024296 PM projektu: Rejlová Květoslava
Číslo projektu: 481538 FM projektu: Horáček Vilém
Číslo MSC-2007: CZ.1.02/6.1.00/08.02863 Právník projektu: Dvořáková Ludmila
Číslo EDS/SMVS: 115D122001050
Datum: 01.04.2014
Č. j.: 01485/HBR/2008

1. Identifikační údaje

Číslo monitorovací zprávy:	14
Období monitorovací zprávy:	30.11.2013 - 31.3.2014
Anglický název projektu:	Implementation of Nature 2000 - Vysočina

2. Časový harmonogram

Datum předpokládaného zahájení realizace projektu:	01.05.2009
Předpokládané datum ukončení projektu:	31.12.2013
Datum skutečného zahájení realizace projektu:	19.10.2009
Prohlašuji, že vývoj implementace projektu probíhá dle předpokládaného časového plánu (časové údaje ze žádosti o poskytnutí podpory), případně dle časových termínů uvedených v registračním listu akce / v rozhodnutí o poskytnutí dotace:	ANO

3. Veřejné zakázky

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
-------	-----	----------------	----------------	------------	------



1069851	VŘ - Podlimitní - Zjednodušené podlimitní řízení (§38)	20.7.2009	31.12.2013	3 723 174	OK
Popis:	Implementace soustavy Natura 2000 - Vysočina				
Dodavatelé		Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky	
ZK - BRNO s.r.o.		19.10.2009	Služby	Realizace	
Komentáře a doplňující informace k výběrovým řízením:	-				

4. Finanční řízení projektu

4.1 Uskutečněné výdaje (dle soupisu fakturace):

Číslo žádosti o platbu	Číslo faktury	Cena s DPH (včetně víceprací)	Uhrazeno dle BV	Způsobilé výdaje	Datum proplacení dotace	Stav
1	F0/4/113	455 988	455 988	452 188,1	11.3.2011	OK
1	F0/6/231	62 400	62 400	61 880	11.3.2011	OK
2	F0/6/251	68 400	68 400	67 830	3.5.2011	OK
3	F1/4/032	393 981,6	393 981,6	390 698,42	17.6.2011	OK
3	F1/6/013	92 400	92 400	91 630	17.6.2011	OK
4	F1/4/131	60 300	60 300	59 797,5	25.4.2012	OK
4	F1/6/188	30 000	30 000	29 750	25.4.2012	OK
4	F1/6/189	42 300	42 300	41 948	25.4.2012	OK
5	F1/4/155	26 100	26 100	25 883	12.6.2012	OK
5	F1/4/156	143 616	143 616	142 419	12.6.2012	OK
5	F1/6/209	29 100	29 100	28 858	12.6.2012	OK
6	F2/4/017	363 300	363 300	360 273	17.9.2012	OK
6	F2/4/042	448 560	448 560	444 822	17.9.2012	OK
6	F2/6/010	363 240	363 240	360 213	17.9.2012	OK
7	F2/4/054	172 200	172 200	170 765	20.11.2012	OK
7	F2/4/067	179 184	179 184	177 691	20.11.2012	OK
8	F3/4/004	652 008,5	652 008,5	638 257	14.11.2013	OK
CELKEM		3 583 078,1	3 583 078,1	3 544 903,02		

**Přehled financování projektu:**

Ukazatel	Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace	Realizované výdaje dle žádosti o platbu
Celkové výdaje na projekt v Kč	3 723 174,00	3 583 078,10
Celkové způsobilé výdaje na projekt v Kč	3 723 174,00	3 580 103,10
Celkové způsobilé veřejné výdaje na projekt v Kč	3 723 174,00	3 580 103,10
Celkové způsobilé výdaje na projekt očištěné o skutečné příjmy převyšující příjmy předem deklarované v Kč	3 723 174,00	3 580 103,10
Způsobilé veřejné výdaje	v Kč	3 723 174,00
	v %	100,00
Výdaje ERDF/FS	v Kč	3 164 697,90
	v %	85,00
Spolufinancování ze státního rozpočtu(MŽP - kapitola 315 ŽP)	v Kč	0,00
	v %	0,00
Spolufinancování z rozpočtů krajů	v Kč	0,00
	v %	0,00
Spolufinancování z rozpočtu obcí	v Kč	0,00
	v %	0,00
Spolufinancování ze státních fondů (SFŽP ČR)	v Kč	558 476,10
	v %	15,00
Jiné veřejné výdaje	v Kč	0,00
	v %	0,00
Soukromé výdaje	v Kč	0,00
	v %	0,00

5. Informace o kontrolách a auditech projektu

Byla v rámci projektu provedena kontrola na místě?:	NE
Byl v rámci projektu proveden audit?	NE



6. Publicita

Monitorovací zpráva ke dni 01.11.2009

Zajištění povinné publicity: - zveřejnění tiskové zprávy o podpoře poskytnuté z OP ŽP na daný projekt při zahájení realizace projektu: - datum předpokládaného velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	ANO 26.10.2009
Popis použitých volitelných prostředků na zajištění publicity projektu v závislosti na charakteru projektu a uvážení příjemce podpory:	informační tabule s bannery OPŽP

Monitorovací zpráva ke dni 31.03.2010

Zajištění povinné publicity: - zveřejnění tiskové zprávy o podpoře poskytnuté z OP ŽP na daný projekt při zahájení realizace projektu:	NE
Popis použitých volitelných prostředků na zajištění publicity projektu v závislosti na charakteru projektu a uvážení příjemce podpory:	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.07.2010

Zajištění povinné publicity: - umístění trvalé pamětní desky:	NE
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 30.11.2010

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.03.2011

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	článek na webu Krajského úřadu kraje Vysočina
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.07.2011



Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 30.11.2011

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.03.2012

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.07.2012

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 30.11.2012

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	Veškerá ZPMZ dokumentace v tištěné podobě, ale i na elektronických nosičích byla označena v souladu s požadavky OPŽP - informace o spolufinancování z fondů EU a z OPŽP. Stejnými logy byla opatřena rovněž dokumentace i u předchozích odevzdávaných materiálů a podkladů.
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.03.2013

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
--	----



- jiné formy zajištění publicity projektu:	Na jednotlivých lokalitách budou umístěny na panelech publicity a propagace bannery odkazující na subjekty poskytující podporu, program OPŽP a fond, díky kterému je akce realizována.
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.07.2013

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	Na jednotlivých lokalitách budou umístěny na panelech publicity a propagace bannery odkazující na subjekty poskytující podporu, program OPŽP a fond, díky kterému je akce realizována.
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 30.11.2013

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	Na jednotlivých lokalitách byly nainstalovány panely publicity a propagace informující jak o území samotném tak i o subjektech, jež se podílejí na financování. Dále proběhla v sídle Kraje Vysočina výstava informující veřejnost o soustavě Natura 2000 a projektech, kt. byly do OPŽP předloženy s cílem zajistit implementaci těchto evropsky významných lokalit nacházejících se na území Kraje Vysočina.
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Aktuální monitorovací zpráva (ke dni 31.03.2014)

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

7. Nesrovnalosti

Byly v rámci dosavadní implementace a realizace projektu zjištěny nějaké nesrovnalosti?:	NE
--	----



8. Stav realizace projektu

kód	celkové náklady bez DPH	celkové náklady s DPH	plánované náklady za období	fakturované celkové náklady bez DPH	fakturované celkové náklady s DPH	způsobilé výdaje
SO 1	3 128 718,00 Kč	3 723 174,00 Kč	3 723 174,00 Kč	2 981 408,00 Kč	3 547 878,02 Kč	3 544 903,02 Kč
Celkem	3 128 718,00 Kč	3 723 174,00 Kč	3 723 174,00 Kč	2 981 408,00 Kč	3 547 878,02 Kč	3 544 903,02 Kč

Stručný popis současného stavu realizace za období dané monitorovací zprávy:	Realizace projektu byla ukončena. Byla zahájena příprava podkladů pro ZVA. Data získaná z projektu byla předána společně s žádostí o vydání stanoviska k ZVA AOPK ČR.
Stručný popis předpokládaného stavu realizace za období další monitorovací zprávy:	Předpokládá se shromáždění podkladů nezbytných k předložení pro ZVA a odeslání SFŽP v termínu daném RoPD.

9. Monitorovací indikátory projektu

Název ukazatele	Jednotky	Skutečně dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů	Hodnoty monitorovacích indikátorů z registračního listu / rozhodnutí o poskytnutí dotace
Počet evropsky významných lokalit, které jsou připraveny k vyhlášení jako ZCHÚ či ke smluvní nebo základní ochraně	počet	12,0000	12,0000
Rozloha evropsky významných lokalit, které jsou připraveny k vyhlášení jako ZCHÚ či ke smluvní nebo základní ochraně	ha	508,4000	508,4000
Komentáře a doplňující informace k indikátorům:		-	

10. Finální údaje

Datum zpracování monit. zprávy:	31.03.2014
Zpracovatel monit. zprávy:	Martina Ferklová
Prohlašuji, že všechny uvedené údaje odpovídající skutečnému stavu ke dni 31.3.2014	

Ostatní pro informaci k MZ pro GUI SFZP-CENTRAL:

Stav monit. zprávy:	vyplnění
Monit. zprávu ověřil:	Rejlová Květoslava
Datum ověření monit. zprávy:	