



KUJIP01EGROC

Číslo dodatku objednatele: 126239

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**„II/405 Zašovice - obchvat, PD“**

uzavřený podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského zákoníku

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava,**
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje, k podpisu pověřen
Ing. Jan Hyliš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního
hospodářství
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje, Ing. Jan Hyliš – člen rady
kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci technické: Ing. Miroslav Dokulil, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 40 5000 5000/6800
IČO: 70890749
(dále jen „Objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **HBH Projekt spol. s r.o.**
Adresa: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno
zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 44961944
DIČ: CZ44961944
zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 3996
(dále jen „Zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

2.1. Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na této nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

2.2. Předmětem tohoto dodatku č.1 smlouvy o provedení veřejné zakázky číslo objednatele 119642, č. zhotovitele 2018/0574 ze dne 21. 8. 2018 je prodloužení předmětu plnění provedení veřejné zakázky. Hlavním důvodem této změny je, že navržená trasa obchvatu ve zpracované

DUR nebyla v souladu s platnými Zásadami územního rozvoje, ale byla v souladu s připravovanou aktualizací ZUR č. 6. Nezbytným podkladem pro územní řízení je závazné stanovisko orgánu územního plánování dle § 96b zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění, kdy v závazném stanovisku orgán územního plánování posuzuje, zda je záměr v souladu s územně plánovací dokumentací. Dalším důvodem pro prodloužení lhůty plnění předmětu bylo opakované podání oznámení dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve kterém byly doplněny informace požadované ve vyjádření KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě. Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku, kterým se doba pro zajištění pravomocného územního rozhodnutí upraví na dobu potřebnou pro zajištění podkladů pro územní řízení, které nebylo možné zajistit právě z důvodu absence vymezení předmětné stavby jako veřejně prospěšné v územně plánovací dokumentaci, která neumožnila vydat souhlasné závazné stanovisko a tím i vydání územního rozhodnutí.

Článek 3 – Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o provedení veřejné zakázky:

Článek 3 – termín plnění, odstavec 3.1

Původní znění:

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení:

po podpisu smlouvy - předpoklad září 2018

Zpracování podkladů pro DÚR (zaměření a geotechnický průzkum)	do 3 měsíců od podpisu smlouvy
Vypracování DÚR dle odst. 2.1. písm. a)	do 6 měsíců od podpisu smlouvy
Vypracování Oznámení záměru dle odst. 2.1. písm. b)	do 5 měsíců od podpisu smlouvy
Zajištění pravomocného územního rozhodnutí dle odst. 2.1. písm. c)	do 10 měsíců od podpisu smlouvy
Vypracování DSP dle odst. 2.1. písm. d)	do 2 měsíců od vydání pravomocného ÚR
Zajištění pravomoc. stavebního povolení dle odst. 2.1. písm. e)	do 5 měsíců od dokončení DSP
Vypracování PDPS dle odst. 2.1. písm. f)	do 1 měsíce od vypracování DSP
Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle odst. 2.1. písm. g)	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

se ruší a nahrazuje novým zněním:

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení:	po podpisu smlouvy - předpoklad září 2018
Zpracování podkladů pro DÚR (zaměření a geotechnický průzkum)	do 3 měsíců od podpisu smlouvy
Vypracování DÚR dle odst. 2.1. písm. a)	do 6 měsíců od podpisu smlouvy
Vypracování Oznámení záměru dle odst. 2.1. písm. b)	do 5 měsíců od podpisu smlouvy
Zajištění pravomocného územního rozhodnutí dle odst. 2.1. písm. c)	do 30.11.2019
Vypracování DSP dle odst. 2.1. písm. d)	do 2 měsíců od vydání pravomocného ÚR
Zajištění pravomoc. stavebního povolení dle odst. 2.1. písm. e)	do 5 měsíců od dokončení DSP
Vypracování PDPS dle odst. 2.1. písm. f)	do 1 měsíce od vypracování DSP
Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle odst. 2.1. písm. g)	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

Článek 4 – závěrečné ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o provedení veřejné zakázky č. objednatele 119642, č. zhotovitele 2018/0574 tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o provedení veřejné zakázky číslo objednatele 119642, č. zhotovitele 2018/0574 ze dne 21. 8. 2018 uzavřené podle § 1746 odst. 2 a § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž tři výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.
6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

7. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 21. 06. 2019

V Brně dne 17 -06- 2019


Objednatel:

Zhotovitel:


.....
Ing. Jan Hylíš
člen rady kraje pro oblast dopravy
a silničního hospodářství


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

16


.....
ředitel / objednatel / společnost

