

Kraj Vysočina
Odbor dopravy a silničního hospodářství

Žižkova 1882/57

586 01 JIHLAVA 1

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / TELEFON	E-MAIL	JIHLAVA
	2600/2012	Ing. Jan Felkl/567 117 165 725 529 444	felkl.j@ksusv.cz	16.3.2012

Věc: Návrh změny akcí v kapitole Doprava, v příloze D1 Rozpočtu kraje Vysočina na rok 2012

Vážený kolegové,

obracíme se na Vás s laskavou žádostí o změnu v zařazení akcí v kapitole Doprava, v příloze D1 „Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů v kraji Vysočina“ Rozpočtu kraje Vysočina. Změny se týkají již schváleného seznamu akcí ve vazbě na schválený rozpočet kraje - usnesení zastupitelstva č. 0550/07/2011/ZK ze dne 13. 12. 2011; seznam akcí D1 pro rok 2012 viz ZK-07-2011-17, př.1, D1

Žádáme Vás :

1) o vyřazení následujících akcí ze schváleného seznamu pro rok 2012 :

- „**II/347 Bačkov - propustek**“ (HB) – není dosud dořešena složitá majetková příprava a není dosud vydáno územní rozhodnutí.
- „**II/406 Salavice, úprava odvodnění silnice**“ (JI) – dodatečně bylo zjištěno, že je třeba rozšířit rozsah akce a dořešit nedostatečné odvodnění silnice do nejbližšího vodního toku. Toto doplnění záměru si vyžaduje zpracování DÚR + DSP, proto navrhuje odsun termínu realizace. DÚR je v současné době před dokončením.
- „**III/13421 Batelov – Rácov (úseky)**“ (JI) – pro akci byla zpracována diagnostika konstrukce vozovky, která zcela striktně předepisuje technologii recyklace za studena + dvouvrstvý kryt ACO 2x 5 cm. Proto nemá smysl realizovat původně navrhovanou rekonstrukci krytu při původně uvažovaných finančních nákladech, ale je žádoucí provést rekonstrukci celé vozovky, ať už po etapách, nebo jako celek. Silnice je výrazně zatížena dopravou z kamenolomu Rácov, což také ovlivňuje způsob řešení.
- „**III/01928 Stanovice, žel. přejezd- kř. I/19**“ (PE) – na základě zhoršení stavu silnice po zimním období a na základě nevyhovujících výsledků dodatečného diagnostického průzkumu musí být změněno technické řešení a dodatečně zpracována DSP.
- „**III/1296 Pošná most 1296-3**“ (PE) – akce musí být odložena na rok 2013 z důvodu neschopnosti a průtahů projektanta (Optima Vysoké Mýto) zajistit DÚR a DSP v daném termínu do jara 2013 tak, aby mohlo proběhnout výběrové řízení na zhotovitele a vlastní stavba v letošní stavební sezóně.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

příspěvková organizace



- „III/36057 Rudíkov průtah (úseky)“ (TR) – akce musí být odložena na rok 2013 z důvodu posunutí realizace souběžné akce Povodí Moravy (revitalizace potoka v souběhu se silnicí) do podzimních měsíců roku 2012.

2) o zařazení nových akcí do seznamu oprav pro rok 2012 – náhradou za akce navrhované ke zrušení :

- „III/34529 Chotěboř, ul. Partyzánská – etapa III.“ (HB) – Kryt vozovky je v havarijním stavu, s větším množstvím trhlin a deformací, které musí být sanovány až do podkladních vrstev. Zároveň musí být vyřešeno nefunkční odvodnění v celé trase.
- „III/01926, III/03414 Proseč-Obořiště, průtah“ (PE) – Jedná se o dva úseky průtahů silnic kde je kryt vozovky je ve velmi špatném stavu, vyskytují se trhliny a výtluky, došlo k lokálním deformacím vozovky.
- „III/12936 Lhotka - Jiřice“ (PE) – akce navazující na rekonstrukci krytu vozovky v roce 2011. Silnice je s trhlinami a s pokleslými kraji vozovky a vyžaduje zesílení konstrukce s ohledem na promrzání

3) Na základě zpracovaných zadávacích dokumentací staveb byly finančně posíleny některé další akce, zejména průtahy obcemi, a finanční prostředky byly přeskupeny tak, aby byl brán ohled na zhoršený stavební stav silnic po zimě 2011/2012 i na dokončení ucelených úseků silnic.

4) Celková částka ve výši 131 000 000 Kč se nemění.

S pozdravem

Ing. Jan Míka,
ředitel příspěvkové organizace

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450. tel.: 567 117 111