



EUROPEAN TERRITORIAL CO-OPERATION
AUSTRIA-CZECH REPUBLIC 2007-2013
Gemeinsam mehr erreichen. Společně dosáhneme více.



Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj

ZPRÁVA O POKROKU **6.**

ETC AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007-2013

Vyplňte prosím informace ve Vašem jazyce.

Zkratka projektu:	SJP-3
Číslo projektu:	M00193
Číslo partnera (ATMOS):	LP
Název partnera:	Kraj Vysočina
Adresa:	Žižkova 57, CZ-58733 Jihlava
Kontaktní osoba:	Radek Handa
Kontakt (tel./e-mail):	564602189/handa.r@kr-vysocina.cz
Role v projektu:	Vedoucí partner
Typ zprávy:	Průběžná
Monitorovací období (č./od do):	č. 4 od 01/08/2012 - 31/01/2013

1. Přehled doposud předložených Zpráv o pokroku		
Číslo monitorovacího období	Monitorovací období	
	Počátek	Konec
1	13.10.2010	31.8.2011
2	1.9.2011	29.2.2012
3	1.3.2012	31.7.2012

2. Shrnutí aktivit realizovaných projektovým partnerem v období, za které je zpráva podávána
- zahájeno navazující výběrové řízení na další stupně projektových dokumentací

Zkratka projektu: SJP-3

Číslo projektu: M00193

3. Detailní popis aktivit partnera s ohledem na jednotlivé činnosti, k nimž se partner zavázal ve Smlouvě
- výběrové řízení zahájeno v souladu s obsahem schválené žádosti o změnu č. 4 a po odsouhlasení zadávacích podmínek ze strany kontrolního orgánu

4. Jakým způsobem byly popsány realizovány společně s projektovými partnery?
- příprava žádosti o změnu a postup jejího schvalování projednány s projektovým partnerem na jednáních č. 8 (3.9.2012), č. 9 (10.12.2012) a č. 10 (15.1.2013)

5. Plnění časového plánu:

5.1 Aktivity dosažené v průběhu dosavadní realizace projektu (vzhledem k milníkům):

Aktivita	Plánované datum splnění	Skutečné datum splnění
PD: II/360 Třebíč - Střítež	31.12.2013	probíhá
PD: II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat	31.12.2013	probíhá
PD: II/152 Moravské Budějovice - obchvat	31.12.2013	probíhá
PD: II/410 Jemnice - obchvat	31.12.2013	probíhá
PD: II/410 Menhartice - obchvat	31.12.2013	13.2.2012
zajištění výběrových řízení	31.12.2013	probíhá
publicita projektu na webových stránkách	31.12.2013	plánováno
organizace závěrečné konference	31.12.2013	plánováno

5.2 Komentář k plnění časového plánu: Časový plán je v souladu s harmonogramem projektu.

6. Popis informačních a propagačních aktivit partnera:
Propagační aktivity nebyly v této fázi projektu realizovány.

7. Popis dosažených výstupů/indikátorů v realizovaných činnostech:

7.1 Druh výstupu:

Výstup/indikátor	Plán	Skutečnost
PD: II/360 Třebíč - Střítež	1	0
PD: II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat	1	0
PD: II/152 Moravské Budějovice - obchvat	1	0
PD: II/410 Jemnice - obchvat	1	0
PD: II/410 Menhartice - obchvat	1	1
propagační brožury	100	0
letáky	100	0

7.2 Komentář k výstupům/indikátorům realizovaných aktivit: Výstupy jsou v souladu s harmonogramem projektu.

8. Popis problémů, s nimiž byl partner během realizace projektu konfrontován, a řešení, která byla nalezena:
Problémy se nevyskytly.

Zkratka projektu: SJP-3

Číslo projektu: M00193

9. Odchylky od původně plánovaných aktivit (v rámci zprávy, která nepodléhá předešlému schválení ŘO či MV):
Odchylky se nevyskytly.

10. Prováděl jste v rámci projektu zadávací řízení? Pokud ano, doložíte přílohu č. 10 Zadávací řízení
NE

jen pro Průběžné zprávy:

11. Hlavní aktivity plánované pro příští období, za které bude podána další zpráva:
- podpis smlouvy s dodavatelem projekčních prací; zahájení zpracování dalších stupňů projektové dokumentace

jen pro Závěrečné zprávy:

12. Udržitelnost výstupů a realizovaných aktivit:
12.1 Opatření zajišťující udržitelnost aktivit v projektu a jeho výstupů za partnera:
12.2 Finanční zabezpečení stálosti výstupů po ukončení podpory:

13. Přílohy:	
Číslo přílohy	Označení přílohy
1	Zápisy z 8., 9. a 10. jednání partnerů

14. Je s touto zprávou předložena také Finanční zpráva? (Prosíme označit)					
	ANO			NE	X

Zpracovatel: Radek Handa

Podpis:

Pozice: projektový manažer

Statutární zástupce: MUDr. Jiří Běhounek

Podpis a razítko:

Datum: