

Oznámení o změnách v projektu

<p>Název žadatele/příjemce: Kraj Vysočina</p> <p>Název projektu: Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina</p>	<p>Registrační číslo žádosti¹: CZ.1.06/3.4.00/11.07849</p> <p>Unikátní kód žádosti²:</p> <p>Pracoviště CRR:</p> <p>Pobočka pro NUTS II - Jihovýchod</p> <p>Číslo etapy, ke které se změna vztahuje: 001</p>
<p>Původní stav:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realizace 1. etapy: 1. 5. 2012 – 30. 9. 2013 2. Ukončení realizace projektu do 30. 9. 2013 3. Výběrové řízení č. 001 s názvem Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina, předpokládané zahájení VŘ 1. 11. 2011 a ukončení VŘ 30. 4. 2012 4. Datum dosažení cílové hodnoty indikátoru: 30. 9. 2013 5. Výběrové řízení – popis: <ul style="list-style-type: none"> Zakázka Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina bude rozdělena do pěti částí: <ul style="list-style-type: none"> • Stavební úpravy, součástí bude i dodání velkoplošného reklamního panelu a stálé vysvětlující desky pro zajištění publicity projektu • Technologická vybavenost pro OŘ ZZS • IS pro OŘ ZZS a související technologie • Rádiová síť pro OŘ ZZS • Dodávka hardware pro OŘ ZZS <p>Předpokládaná hodnota celého výběrového řízení: 28 846 666 Kč bez DPH</p>	

¹ Vyplňte pouze v případě, že Vám již bylo sděleno. Jedná se o řetězec znaků ve tvaru CZ.1.06/x.x.xx/xx.xxxxx.

² Vyplňte pouze v případě, že neznáte registrační číslo žádosti. Jedná se o řetězec znaků, který je vytištěný v zápatí každé stránky projektové žádosti.

Plánované změny v projektu – výstižný popis:

Žádost o prodloužení termínu ukončení realizace projektu, související úpravy financování, úprava výběrového řízení a data dosažení cílové hodnoty monitorovacího indikátoru.

Nové hodnoty:

1. Realizace akce (projektu) – ukončení: 31. 12. 2014.
2. Financování etapy č. 001 (viz přílohy č. 1, 2, 3, 4, 5 k OoZ)
3. Posun data realizace VŘ č. 001 s názvem Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina, předpokládané zahájení VŘ 16. 8. 2013 a ukončení VŘ 30. 11. 2013
4. Datum dosažení cílové hodnoty indikátoru: 31. 12. 2014.
5. Výběrové řízení – popis:
Zakázka Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina bude rozdělena do 3 částí:
 - Stavební úpravy, součástí bude i dodání velkoplošného reklamního panelu a stálé vysvětlující desky pro zajištění publicity projektu
 - Technologická vybavenost pro OŘ ZZS
 - Informační systém pro OŘ ZZS a související technologie

Předpokládaná hodnota celého výběrového řízení: 40 065 834 Kč bez DPH (z toho 11 219 168 Kč bez DPH je předpokládaná hodnota za servis, což nebude výdaj projektu).

Zdůvodnění změn:

1. Prodloužení výše uvedených termínů požadujeme z důvodu zpoždění nezbytného vstupu u střechy, kterým je technický projekt, resp. jeho první část (zadání pro kraje).
2. Změna dle bodu 1 má dopad na rozložení financování v letech (viz přílohy č. 1, 2, 3, 4, 5 k OoZ) a souvisí s bodem č. 3. Celková hodnota projektu zůstává beze změny.
3. Posun data dosažení cílové hodnoty indikátoru vyplývá z prodloužení data ukončení projektu. Cílová hodnota indikátoru zůstává beze změny.
4. V souvislosti s novými detailnějšími informacemi řešení střešového projektu Národní informační systém integrovaného záchranného systému (NIS IZS) zjištěna potřeba sloučení dílčích plnění týkajících se dodávky technologií pro operační řízení (SW, HW) a radiokomunikace.
Důvodem sloučení dílčích plnění je především zjištění nezbytných návazností jednotlivých technologických celků a značné riziko z nekompatibility, která by mohla nastat při dodávce jednotlivých částí od různých dodavatelů.
5. Dodatečně zjištěna potřeba vysoutěžit služby servisu k dílčímu plnění „Informační systém pro OŘ ZZS a související technologie“. Náklady na servis nepatří mezi výdaje projektu a budou hrazeny Zdravotnickou záchrannou službou Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací (dále jen „ZZS“).

Seznam příložených dokumentů:

1. Příloha č. 1 k OoZ - Potřeby
2. Příloha č. 2 k OoZ - Zdroje
3. Příloha č. 3 k OoZ - Etapy
4. Příloha č. 4 k OoZ - Finanční plán
5. Příloha č. 5 k OoZ - Přehled

Datum :	Příjemce (jméno a podpis): Ing. Vladimír Novotný
Datum doručení na příslušné pracoviště CRR:	Převzal (jméno a podpis):

Potřeby**Původní stav:**

Kód řádku	Název	I / N	Závaznost	Do 31. 12. 2008	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Zbývá po 1. 1. 2015	Suma
5078	Náklady na služby ostatní výše neuvedené	N	min	0	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000
5112	Náklady pořízení strojů, přístrojů a zařízení ICT	N	min	0	0	0	0	0	1 529 000	0	0	1 529 000
	Součty za neinvestiční výdaje	NVS		0	0	0	0	0	1 729 000	0	0	1 729 000
6099	Jiné náklady stavební a technologické části staveb	I	min	0	0	0	0	0	1 620 000	0	0	1 620 000
6112	Náklady pořízení strojů, přístrojů a zařízení ICT	I	min	0	0	0	0	0	20 417 000	0	0	20 417 000
6130	Náklady pořízení programového vybavení	I	min	0	0	0	0	0	7 700 000	0	0	7 700 000
6139	Jiné náklady na nehmotný majetek	I	min	0	0	0	0	0	3 150 000	0	0	3 150 000
	Součty za investiční výdaje	IVS		0	0	0	0	0	32 887 000	0	0	32 887 000

POZN.: hodnoty uvedeny v Kč

Nové hodnoty:

Kód řádku	Název	I / N	Závaznost	Do 31. 12. 2008	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Zbývá po 1. 1. 2015	Suma
5078	Náklady na služby ostatní výše neuvedené	N	min	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000
5112	Náklady pořízení strojů, přístrojů a zařízení ICT	N	min	0	0	0	0	0	0	0	1 529 000	1 529 000
	Součty za neinvestiční výdaje	NVS		0	0	0	0	0	0	0	1 729 000	1 729 000
6099	Jiné náklady stavební a technologické části staveb	I	min	0	0	0	0	0	0	0	1 620 000	1 620 000
6112	Náklady pořízení strojů, přístrojů a zařízení ICT	I	min	0	0	0	0	0	0	0	20 417 000	20 417 000
6130	Náklady pořízení programového vybavení	I	min	0	0	0	0	0	0	0	7 700 000	7 700 000
6139	Jiné náklady na nehmotný majetek	I	min	0	0	0	0	0	0	0	3 150 000	3 150 000
	Součty za investiční výdaje	IVS		0	0	0	0	0	0	0	32 887 000	32 887 000

POZN.: hodnoty uvedeny v Kč

Zdroje**Původní stav:**

Kód řádku	Název	I / N	Účelový znak	Druhové třídění	Typ výdaje SR	Závaznost	Do 31. 12. 2008	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Zbývá po 1. 1. 2015	Suma
5573	VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU	N	14015	5323	UZ	max	0	0	0	0	0	1 469 650	0	0	1 469 650
5712	Dotace z rozpočtu kraje	N				min	0	0	0	0	0	259 350	0	0	259 350
	Součty za neinvestiční zdroje	NZS					0	0	0	0	0	1 729 000	0	0	1 729 000
6573	VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU	I	14922	6342	UZ	max	0	0	0	0	0	27 953 950	0	0	27 953 950
6712	Dotace z rozpočtu kraje	I				min	0	0	0	0	0	4 933 050	0	0	4 933 050
	Součty za investiční zdroje	IZS					0	0	0	0	0	32 887 000	0	0	32 887 000

POZN.: hodnoty uvedeny v Kč

Nové hodnoty:

Kód řádku	Název	I / N	Účelový znak	Druhové třídění	Typ výdaje SR	Závaznost	Do 31. 12. 2008	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Zbývá po 1. 1. 2015	Suma
5573	VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU	N	14015	5323	UZ	max	0	0	0	0	0	0	0	1 469 650	1 469 650
5712	Dotace z rozpočtu kraje	N				min	0	0	0	0	0	0	0	259 350	259 350
	Součty za neinvestiční zdroje	NZS					0	0	0	0	0	0	0	1 729 000	1 729 000
6573	VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU	I	14922	6342	UZ	max	0	0	0	0	0	0	0	27 953 950	27 953 950
6712	Dotace z rozpočtu kraje	I				min	0	0	0	0	0	0	0	4 933 050	4 933 050
	Součty za investiční zdroje	IZS					0	0	0	0	0	0	0	32 887 000	32 887 000

POZN.: hodnoty uvedeny v Kč

Etapy**Původní stav:**

Pořadí etapy:	001
Název etapy:	1. Etapa
Datum zahájení etapy:	01.05.2012
Datum ukončení etapy:	30.09.2013
Délka etapy:	17
Popis etapy:	<p>V rámci projektu byla vydefinována jedna etapa, která se časově kryje s realizační fází projektu. Etapa 1 projektu byla rozdělena do pěti aktivit. V rámci aktivity 1 proběhnou stavební úpravy objektu ZZS včetně technologické místnosti nezbytné pro realizaci projektu. V aktivitě 2 proběhne kompletní zprovoznění IS OŘ - montáž HW a komunikační infrastruktury, oživení IS OŘ a oživení propojení IS OŘ a NIS. Aktivita 3 pokrývá zprovoznění ostatní komunikace - výjezdová stanoviště, SaP. V rámci aktivity 4 bude vyškolen personál, proběhne příprava, čištění a migrace dat, zkušební provoz. Během páté aktivity bude probíhat monitoring výkonnosti, ladění systému a celkové vyhodnocení projektu. Etapa 1 bude probíhat v období 05/2012 - 09/2013. Podrobný časový plán projektu je uveden ve Studii proveditelnosti v kapitole 4 Harmonogram realizace projektu.</p>
Celkové výdaje etapy:	34 616 000,00
Celkové nezpůsobilé výdaje:	0,00
Celkové způsobilé výdaje:	34 616 000,00
Celkem způsobilé investiční výdaje:	32 887 000,00
Celkem způsobilé neinvestiční výdaje:	1 729 000,00
Celkové způsobilé výdaje na projekt připadající na finanční mezeru očištěné o příjmy dle článku 55:	34 616 000,00
Celkové způsobilé výdaje na projekt připadající na příjmy dle článku 55:	0,00
Způsobilé výdaje bez příjmu:	34 616 000,00
Státní rozpočet:	0,00
Krajský rozpočet:	5 192 400,00
Obecní rozpočet:	0,00
Státní fond:	0,00
Jiné národní veřejné:	0,00
EU celkem:	29 423 600,00
Soukromé prostředky:	0,00

POZN.: hodnoty uvedeny v Kč

Nové hodnoty:

Pořadí etapy:	001
Název etapy:	1. Etapa
Datum zahájení etapy:	01.12.2013
Datum ukončení etapy:	31.12.2014
Délka etapy:	13
Popis etapy:	
V rámci projektu byla vydefinována jedna etapa, která se časově kryje s realizační fází projektu. Etapa 1 projektu byla rozdělena do pěti aktivit. V rámci aktivity 1 proběhnou stavební úpravy objektu ZZS včetně technologické místnosti nezbytné pro realizaci projektu. V aktivitě 2 proběhne kompletní zprovoznění IS OŘ - montáž HW a komunikační infrastruktury, oživení IS OŘ a oživení propojení IS OŘ a NIS. Aktivita 3 pokrývá zprovoznění ostatní komunikace - výjezdová stanoviště, SaP. V rámci aktivity 4 bude vyškolen personál, proběhne příprava, čištění a migrace dat, zkušební provoz. Během páté aktivity bude probíhat monitoring výkonnosti, ladění systému a celkové vyhodnocení projektu. Etapa 1 bude probíhat v období 12/2013 - 12/2014.	
Celkové výdaje etapy:	34 616 000,00
Celkové nezpůsobilé výdaje:	0,00
Celkové způsobilé výdaje:	34 616 000,00
Celkem způsobilé investiční výdaje:	32 887 000,00
Celkem způsobilé neinvestiční výdaje:	1 729 000,00
Celkové způsobilé výdaje na projekt připadající na finanční mezeru očištěné o příjmy dle článku 55:	34 616 000,00
Celkové způsobilé výdaje na projekt připadající na příjmy dle článku 55:	0,00
Způsobilé výdaje bez příjmu:	34 616 000,00
Státní rozpočet:	0,00
Krajský rozpočet:	5 192 400,00
Obecní rozpočet:	0,00
Státní fond:	0,00
Jiné národní veřejné:	0,00
EU celkem:	29 423 600,00
Soukromé prostředky:	0,00

POZN.: hodnoty uvedeny v Kč

Finanční plán**Původní stav:**

Pořadí etapy:	001
Název etapy:	1. Etapa
Pořadí žádosti o platbu:	01
Předpokládaná požadovaná částka (v Kč):	34 616 000,00
Datum předložení žádosti o platbu:	29.10.2013

Nové hodnoty:

Pořadí etapy:	001
Název etapy:	1. Etapa
Pořadí žádosti o platbu:	01
Předpokládaná požadovaná částka (v Kč):	34 616 000,00
Datum předložení žádosti o platbu:	29.1.2015

Příloha č. 5 k OoZ

	číslo etapy		datum začátku etapy	datum konce etapy	výše způsobilých výdajů - INV	výše způsobilých výdajů - NIV	Celkem způsobilé	výše nezpůsobilých výdajů	Celkem za etapu	Celkem za projekt
CZ.1.06/3.4.00/11.07849	1.	původní hodnota	1.5.2012	30.9.2013	32 887 000,00	1 729 000,00	34 616 000,00		34 616 000,00	34 616 000,00
		nová hodnota	1.12.2013	31.12.2014	32 887 000,00	1 729 000,00	34 616 000,00		34 616 000,00	34 616 000,00

POZN.: hodnoty uvedeny v Kč