

OBEC CEJLE  
Cejle 100, 588 51 Batelov  
IČ: 00488615, DIČ: CZ 00488615  
tel.+ 420 603 218 599, +420 603 218 585  
mail: [cejle@quick.cz](mailto:cejle@quick.cz)  
webové stránky: [www.cejle.cz](http://www.cejle.cz)

**RK-18-2015-55, př. 1**  
**počet stran: 1**

Krajský úřad Kraje Vysočina  
Odbor životního prostředí a zemědělství  
Ing. Radek Zvolánek

Žižkova 57  
587 33 Jihlava

Vyřizuje: Pavlína Nováková  
Mob.: 603 218 599  
E-mail: [starostka@cejle.cz](mailto:starostka@cejle.cz)  
V Cejli: 25.5.2015

### **Žádost o prodloužení termínu realizace projektu.**

Dne 13.6.2014 jsme s Krajem Vysočina uzavřeli smlouvu o poskytnutí dotace FV00865.0031 na zpracování projektové dokumentace „**Vybudování nové kanalizace z obce do biologického rybníka a prodloužení kanalizace v obci**“.

Realizaci projektu jsme měli ukončit do 30.6.2015 a do 31.7.2015 doručit závěrečnou zprávu.

Oproti studii z května 2012 a schválenému územnímu plánu obce Cejle, došlo v průběhu projektových prací, k novému Zadání pro vypracování Změny č. 1 územního plánu Cejle. V zadání jsou obsaženy především požadavky na změnu vymezení ploch pro bydlení. Jsou požadovány nové plochy pro bydlení v severní a jižní části obce. Tyto změny mají zásadní vliv na původní koncepci odkanalizování, co do množství odvedených dešťových i splaškových odpadních vod do stávajících i nově navrhovaných kanalizačních stok „A“ – „B“ – „C“, včetně navrhovaného objektu hrubého předčištění před biologickým rybníkem.


Dále jsme museli řešit náročné koordinace se stávajícími podzemními i nadzemními inženýrskými sítěmi, zejména VTL plynovodem RWE, produktovodem ČEPRO a zejména vedením VN E.ON v objektu hrubého předčištění před biologickým rybníkem.

Při projednávání navrženého projektu nebylo zatím dosaženo shody s Povodím Moravy, s.p. s navrženou koncepcí na vypouštění odpadních vod z obce Cejle z důvodu protékající vodoteče IDVT 500144570 stávajícím biologickým rybníkem.

Z výše uvedených důvodů jsme doposud nestihli dokončit projekt a proto Vás prosíme o prodloužení termínu realizace do **31.12.2015**.

Děkujeme.

S pozdravem

  
Pavlína Nováková  
starostka

