

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 80400 uzavřeně 25. 2. 2015



KUJIP00ZYFT3

Objednatel: Kraj Vysočina

Sídlo: Žižkova 1882/57, Jihlava, PSČ 587 33
Zastoupený hejtmánem panem MUDr. Jiřím Běhounkem
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., č.úctu: 4200304373/6800
IČO: 70890749, DIČ: CZ70890749
Tel: 564 602 111, Fax: 564 602 420
E-mail: posta@kr-vysocina.cz ID datové schránky: ksab3eu
Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických dle této smlouvy je:
Ing. Petr Pavlinec, e-mail: pavlinec.p@kr-vysocina.cz, tel.: 564602114
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: TTC MARCONI s. r. o.

Sídlo: Třebostická 987/5, Praha 10, PSČ 100 00
Zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 18472
Zastoupený: Dr. Ing. Richardem Hartmannem, jednatelem
Bankovní spojení: LBBW Bank CZ Č. účtu: 5003150138/4000
IČO: 48591254 DIČ: CZ48591254
Tel: 234 052 292 Fax: 274 814 747
E-mail: hartmann@ttc.cz ID datové schránky: jr98pk6
Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických dle této smlouvy je:
Ing. Václav Bohata, e-mail: bohata@ttc.cz, tel.: 234 052 335
Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech smluvních dle této smlouvy je:
Ing. Tomáš Müller, e-mail: muller@ttc.cz, tel.: 234 052 306
(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I.

Preambule

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 80400 uzavřené dne 25. 2. 2015 (dále jen „Smlouva“), a to z důvodu nutnosti zkrátit celkový termín realizace díla a úpravy dílčích termínů pro realizaci jednotlivých částí díla, přičemž se jedná o změnu smluvních podmínek ve prospěch objednatele. Nejde tedy o změnu práv a povinností ve smyslu ustanovení § 82 odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. II.

Změna smlouvy

Smlouva se na základě dohody smluvních stran mění takto:

- V Příloze č. 3 – Harmonogram plnění se část textu označeného „Lhůta plnění“ ruší a nahrazuje se textem označeným „Upravený termín“ dle přílohy č. 1 tohoto dodatku.
- V čl. V. odst. 2 smlouvy se slova „Jednotlivé části díla budou zahajovány na písemný pokyn objednatele k provedení příslušné části díla, a to dle harmonogramu plnění, jenž tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.“ **ruší a nahrazují se slovy** „Jednotlivé části díla budou zahajovány tak, aby byly dodrženy termíny harmonogramu plnění, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, vyjma položky IS-03b, jejíž realizace bude zahájena na písemný pokyn objednatele. Nejzazší termín pro vydání písemného pokynu je 31. 8. 2015. O zahájení prací na jednotlivých částech díla bude proveden zápis na kontrolních dnech dle čl. XII. odst. 4 této smlouvy.“

**Čl. III.
Závěrečná ustanovení**


1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a že souhlasí s jejím obsahem, což stvrzují svými podpisy.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Harmonogram ZZS Kraje Vysočina, který se zároveň doplňuje do smlouvy jako příloha č. 6 Harmonogram ZZS Kraje Vysočina.
5. Tento dodatek č. 1 je zhotoven ve 4 vyhotoveních. Objednatel obdrží po třech vyhotoveních a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

V Praze dne 3.2......2015

V Jihlavě dne 14.7......2015



Dr. Ing. Richard Hartmann
jednatel



MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

1

Harmonogram ZZS Kraje Vysočina

Ozn.	Položka	ks	Termín dle smlouvy	Upravený termín
Technologické zázemí				
PR-02	Virtualizovaný desktop pro OŘ	9	9.12.2015	31.8.2015
PR-05	Operátorské pracoviště hybridní	9	9.10.2015	31.8.2015
PR-07	Přepínač maticový pro ostatní pracoviště	9	9.10.2015	9.10.2015
Informační systémy				
IS-01	HW kompletně	4	11.8.2015	31.8.2015
Radiová síť PEGAS				
DR-01	Integrace sítě PEGAS	1	25.5.2015	25.5.2015
DR-03	Pevné radiostanice 3G	3	25.5.2015	25.5.2015
DR-04	Vozidlová radiostanice 3G	9	25.5.2015	25.5.2015
DR-06	Ruční radiostanice	10	25.5.2015	25.5.2015
Ostatní individuální úpravy				
DR-07	Centralizace analogového radiového spojení	1	25.5.2015	31.8.2015
DR-08	Jiné úpravy pro radiové síť (antény 10ks)	1	25.5.2015	31.7.2015
Telefonie				
VS-01	IP Telefony	23	11.11.2015	31.8.2015
OB-01	Pobočková ústředna OŘ	1	11.11.2015	31.8.2015
OB-02	Nahrávání (všechny kanály OŘ)	1	11.11.2015	31.8.2015
OB-03	Příčka - PBX OŘ objektová ústředna	1	11.11.2015	31.8.2015
Výjezdová stanoviště a vozidla				
VT-01	Vozidlové GPS	9	25.5.2015	25.5.2015
VS-02	WI-FI	23	25.5.2015	25.5.2015
VS-03	Jiné technologické vybavení stanovišť (15ks relé ovládní - signalizace výjezdu)	21	25.5.2015	25.5.2015
VT-06	Jiné vybavení vozidla (4x tablet)	4	25.5.2015	19.6.2015
Informační systémy				
IS-02	Databáze, virtualizace, replikace SW	1	9.10.2015	31.10.2015
IS-03a	Informační systém - vývoj a integrace	1	9.10.2015	31.10.2015
IS-03b	Integrace IS-03a s NIS IZS	1	?	31.10.2015
IS-05	Integrace telefonie – bez integrace s NIS IZS	1	11.1.2015	31.10.2015
IS-04	Zálohování/archivace	1	9.12.2015	31.10.2015
IS-14	Jiné specifické úpravy IS pro OŘ (SW pro ovládání průmyslových automatů TCP/IP)	1	9.12.2015	31.10.2015
IS-15	Jiné technologické doplnění IS (SW pro pager)	1	9.12.2015	31.10.2015
Ostatní individuální úpravy				
XX-03	Jiné IS (Integrace s evidencí příchodů a odchodů)	1	9.12.2015	31.10.2015

Harmonogram ZZS Kraje Vysočina

Označení	Položka	Doplňující popis	Předpokládaný termín realizace
P-01	Zahájení projektu	T ~ datum účinnosti smlouvy	25.2.2015
P-02	Provedení předimplementační analýzy	Předimplementační analýza a příprava podmínek realizace	6.2.2015
P-03	Předání prováděcí dokumentace	Upřesnění nabídky do formy prováděcího projektu.	30.6.2015
P-04	Zahájení realizace předmětu plnění	Datum skutečného zahájení realizace dílčích částí uvedených dále v tomto harmonogramu	15.5.2015
P-05	Školení	Školení uživatelů, případně klíčových uživatelů. Uchazeč může rozdělit na dílčí termíny dle funkčních celků. Termín nesmí být později než dokončení funkčního celku.	od 2.11.2015
P-06	Integrační testy	Test všech spolupracujících zařízení a příprava na zkušební provoz	2.11.2015
P-07	Zahájení zkušebního provozu	Zahájení zkušebního provozu je součástí položek	2.11.2015
P-08	Akceptační testy	Uchazeč může rozdělit na dílčí termíny dle funkčních celků.	23.11.2015
P-09	Zahájení plného provozu	Zahájení plného provozu odpovídá dokončení posledního funkčního celku (dodávky všech položek)	23.11.2015
P-10	Ukončení projektu	Ukončení projektu	30.11.2015