



KUJIP012QSTI

Dodatek č. 1

ID: 96672

ke Smlouvě o dílo ze dne 6. 6. 2016 (ID smlouvy 94497) na akci

„Gymnázium Žďár nad Sázavou – rekonstrukce elektroinstalace“**1. Smluvní strany**

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený:	MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci smluvní:	MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Libor Joukl
zástupce pro věci technické:	Ing. Pavel Novotný, Ing. Bc. Eduard Jozífek
tel.:	564602221, 564602213
IČO:	70890749
bankovní spojení:	Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu:	4050005000/6800
 Zhotovitel:	 EBM TZB, s.r.o.
se sídlem:	Haškova 17, Brno – Lesná, 638 00
zastoupený:	Ing. Jiřím Šrámkem
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Jiří Šrámek, Pavel Štěpánek
zástupce pro věci technické:	Ing. Mojmír Rohlínek, Josef Kratochvíl, Ing. Bohumil Jakubec Ing. Libor Drápal, technický dozor stavby
tel./fax:	532 291 100
IČO:	292 13 631
DIČ:	CZ 292 13 631
bankovní spojení:	Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu:	4200230853/6800
zápis v obchodním rejstříku:	vedeném u KS v Brně, sp. značka C 66202

Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 je provedení dodatečných stavebních prací veřejné zakázky „Gymnázium Žďár nad Sázavou – rekonstrukce elektroinstalace“. Jedná se o provedení stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a zdárného dokončení celého díla. Uvedené stavební práce jsou podrobně specifikovány v příložených oceněných položkových rozpočtech víceprací a méněprací.

2. Předmět díla

Rozsah předmětu díla se mění a doplňuje na základě upřesnění prací a dodávek a na základě skutečných výměr.

3. Cena za dílo

Cena za provedení díla je sjednaná takto:

cena díla dle SOD

Cena díla bez DPH:	17 249 000 Kč
DPH 21%:	3 622 290 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	20 871 290 Kč

slovy: dvacetmilionůosmsetšedesátjednatísícdvěstědevadesát korun českých

cena víceprací – méněprací dle dodatku č. 1

Cena víceprací bez DPH:	500 395,25 Kč
Cena méněprací bez DPH:	-230 635,14 Kč
Celkem cena víceprací – méněpráce bez DPH:	269 760,11 Kč
DPH 21%:	56 649,62 Kč
Celkem cena víceprací - méněprací včetně DPH:	326 409,73 Kč

cena díla po uzavření dodatku č. 1

Cena díla bez DPH:	17 518 760,11 Kč
DPH 21%:	3 678 939,62 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	21 197 699,73 Kč

Slovy: dvacetjednamiliónůjednostodevadesátšedmtisícšestsetdevadesátdevět korun českých a 73 haléřů

Ostatní body a ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají beze změny.


Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech. Dva stejnopisy obdrží objednatel a dva zhotovitel.

V Brně, dne 31. 8. 2016

V Jihlavě, dne 31. 8. 2016




Ing. Jiří Šrámek
jednatel společnosti


MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje



Stavba: 1404 (Rekonstrukce elektroinstalace Gymnázium Žďár n.S.)

Rekonstrukce elektroinstalace a ZTI

Změnové listy						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
		Celkem bez DPH				500 395,25 Kč
		Vedlejší a ostatní náklady				14 700,00 Kč
5	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,0	14 700,00 Kč	14 700,00 Kč
		Odborné učebny				428 492,21 Kč
		ZL01 - SIL - Doplnění zásuvek (neshoda mezi PD a VV)				0,00 Kč
26	026	D+M pohybové čidlo, kompl.	ks	3,0	675,00 Kč	2 025,00 Kč
29	029	D+M zás.230V, zapuštěná, bílá, kompl.	ks	51,0	172,24 Kč	8 784,16 Kč
31	031	D+M zás.230V, zapuštěná, bílá, dvojité, kompl.	ks	3,0	200,43 Kč	601,28 Kč
9	009	D+M kabel Cu 3Jx1.5 mm2	m	440,0	22,97 Kč	10 107,68 Kč
28	028	D+M zás.400V/16A, na stěnu, kompl	ks	1,0	157,72 Kč	157,72 Kč
29	029	D+M zás.400V/32A, na stěnu, kompl	ks	1,0	215,28 Kč	215,28 Kč
						0,00 Kč
		ZL02 - SLP - Školní rozhlas dle ČSN EN 60849				0,00 Kč
17	017	Kabel 1-CHKH-V-180 2x1,5 FE180/E60, B2caS1, Ho	m	580,0	29,93 Kč	17 356,50 Kč
19	019	Přichytka kabelů ocelová ohnivodná, včetně, hmoždinky pro požár	ks	1 914,0	15,40 Kč	29 475,60 Kč
N	není v URS	Propojovací karbice včetně svorkovnic (s požární odolností)	ks	0,0	872,28 Kč	0,00 Kč
						0,00 Kč
		Projektová dokumentace ER	kpl	1,0	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
						0,00 Kč
		ZL03 - SIL, ASŘ - Doplnění vývodů pro napájení zatemnění v učebnách				0,00 Kč
		001 - Odborné učebny - stavební část				0,00 Kč
30	900-005	Zapravení rýhy, kapes, otvorů po řemeslech, ZTI, ÚT, ELEKTRO	patro	0,2	60 000,00 Kč	9 000,00 Kč
		003 - Odborné učebny - Silnoproud				0,00 Kč
Díl:	M21.	Elektromontáže - silnoproud				0,00 Kč
9	009	D+M kabel Cu 3Jx1.5 mm2	m	85,0	22,97 Kč	1 952,62 Kč
29	029	D+M zás.230V, zapuštěná, bílá, kompl.	ks	9,0	172,24 Kč	1 550,15 Kč
35	035	D+M KRABICE ODBOČNÁ se svork	ks	9,0	124,95 Kč	1 124,59 Kč
68	068	D+M Podružný materiál	kpl	1,0	132,00 Kč	132,00 Kč
77	077	Spolupráce s reviz.technikem	hod	1,0	250,00 Kč	250,00 Kč
78	078	Revizní technik	hod	1,0	450,00 Kč	450,00 Kč
						0,00 Kč
		ZL04 - SLP - Provizorní napájení ústředí SLP Správní budova				0,00 Kč
Díl:	M21.	Elektromontáže - silnoproud				0,00 Kč
38	038	D+M KRABICE PŘÍSTROJOVÁ pro vklad. lištu	ks	6,0	56,33 Kč	338,00 Kč
39	039	D+M 24X22 LIŠTA VKLÁDACÍ	m	21,0	59,69 Kč	1 253,48 Kč
68	068	D+M Podružný materiál	kpl	1,0	100,00 Kč	100,00 Kč
77	077	Spolupráce s reviz.technikem	hod	1,0	250,00 Kč	250,00 Kč
78	078	Revizní technik	hod	3,0	450,00 Kč	1 350,00 Kč
69	069	Doplnění stávajících rozvaděčů Správní budovy	ks	4,0	205,00 Kč	820,00 Kč
						0,00 Kč
		ZL05 - SIL - Doplnění rozvaděče RU 1 (neshoda mezi PD a VV)				0,00 Kč
Díl:	M21.	Elektromontáže - silnoproud				0,00 Kč
6	006	D+M RU1-rozvaděč učeben - viz výkres-kompl.	ks	2,0	12 883,60 Kč	25 767,20 Kč
						0,00 Kč
		ZL06 - ASŘ - Změna podlah 1NP a 2NP soc.zařiz.; doplnění zárubní				0,00 Kč
Díl:	96	Bourání konstrukcí				0,00 Kč
36	965042141RT1	...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy p	m3	3,5	2 637,55 Kč	9 231,43 Kč
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				0,00 Kč
122	979011211R00	...za první podlaží nad základním podlažím	t	7,8	479,90 Kč	3 737,18 Kč
123	979011219R00	...příplatek za každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	7,8	228,98 Kč	1 783,18 Kč
124	979081111R00	...do 1 km	t	7,8	184,04 Kč	1 433,21 Kč
125	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	148,0	14,45 Kč	2 137,32 Kč
126	979999999R00	...sutí s 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	7,8	203,30 Kč	1 583,20 Kč

Stavba: 1404 (Rekonstrukce elektroinstalace Gymnázium Žďár n.S.)

Rekonstrukce elektroinstalace a ZTI

Změnové listy						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
127	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	7,8	200,09 Kč	1 558,20 Kč
128	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	70,1	53,50 Kč	3 749,68 Kč
129	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	7,8	95,66 Kč	744,94 Kč
22	642942111R00	...plocha do 2,5 m2	kus	3,0	654,84 Kč	1 964,52 Kč
23	55330315	zárubeň kovová hranatá; pro klasické zdění; š profilu 110 mm; š pi	kus	3,0	527,51 Kč	1 582,53 Kč
						0,00 Kč
		ZL07 - Reklamní panel/banner v provedení plast plachta				0,00 Kč
N		D+M reklamní banner kraj vysočina 2,5 x 1,75m	kpl	1,0	2 250,00 Kč	2 250,00 Kč
						0,00 Kč
		ZL08 - ASŘ - Demontáž prosklených stěn 1NP+2NP a nová dlažba				0,00 Kč
82	597-005	Dlažba keramická 333x333 mm, žlutozelená PEI 3 R9	m2	2,0	374,50 Kč	749,00 Kč
21	631311121R00	...tloušťky do 80 mm (Zapravení dlažby po vybouraných dveřích)	m2	2,0	3 258,15 Kč	6 516,30 Kč
83	998771203R00	...v objektech výšky do 24 m	%	0,2	611,18 Kč	122,24 Kč
						0,00 Kč
N	966074141	Demontáž prosklených stěn	m2	8,0	289,75 Kč	2 318,00 Kč
N	771591186	Řezání dlažby	m	6,0	95,95 Kč	575,70 Kč
						0,00 Kč
		ZL09 - SIL - Kabeláže ke svítlidlům				0,00 Kč
30	900-005	Zapravení rýhy, kapes, otvorů po řemeslech, ZTI, ÚT, ELEKTRO	patro	0,1	60 000,00 Kč	6 000,00 Kč
9	009	D+M kabel Cu 3Jx1.5 mm2	m	175,0	22,97 Kč	4 020,10 Kč
74	074	Úklid a likvidace odpadů	kpl	0,1	5 000,00 Kč	500,00 Kč
						0,00 Kč
		ZL10 - ASŘ Stavební úpravy				0,00 Kč
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				0,00 Kč
N	978021191	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn o rozsahu do 100 %	m2	390,0	115,35 Kč	44 986,50 Kč
N	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	390,0	40,00 Kč	15 598,05 Kč
17	612471413R00	...malta vápenocementová s disperzní přísadou	m2	390,0	127,33 Kč	49 658,70 Kč
						0,00 Kč
Díl:	781	Obklady keramické				0,00 Kč
N	HZ51312	Zapravení obkladu štukem	hod	0,0	273,60 Kč	0,00 Kč
N	781491111	Rohový L profil nerez 8 mm	m	144,0	189,27 Kč	27 254,88 Kč
						0,00 Kč
Díl:	776	Podlahy povlakové				0,00 Kč
79	776-001	Úprava PVC podlahy u ZTI	m2	20,0	738,30 Kč	14 766,00 Kč
N	HZ52331	Ztlížená demontáž původních PVC + přebroušení	hod	24,0	286,90 Kč	6 885,60 Kč
						0,00 Kč
Díl:	311	Sádrokartonové konstrukce				0,00 Kč
		2.NP				0,00 Kč
8	342267111RT2	...1x opláštění, dvoustranné, deska protipožární tloušťky 12,5 mm	m	14,3	680,52 Kč	9 731,44 Kč
9	342267111RT3	...1x opláštění, dvoustranné, deska impregnovaná tloušťky 12,5 m	m2	3,6	701,92 Kč	2 526,91 Kč
		1.NP				0,00 Kč
8	342267111RT2	...1x opláštění, dvoustranné, deska protipožární tloušťky 12,5 mm	m	5,6	680,52 Kč	3 776,89 Kč
9	342267111RT3	...1x opláštění, dvoustranné, deska impregnovaná tloušťky 12,5 m	m2	3,6	701,92 Kč	2 526,91 Kč
		1.PP				0,00 Kč
6	342264051RT3	...1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná	m2	6,1	558,54 Kč	3 407,09 Kč
5	342264051RT1	...1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard	m2	1,0	523,23 Kč	523,23 Kč
N	763172312	dvířka 30x30	ks	2,0	98,80 Kč	197,60 Kč
N		dvířka 30x30	ks	2,0	118,50 Kč	237,00 Kč
						0,00 Kč
	766	Konstrukce truhlářské				0,00 Kč
61	766-001	Stůl pro učitele do katedry - Na žádost investora zesílení z 1,5 na 2	kus	5,0	1 400,00 Kč	7 000,00 Kč
						0,00 Kč
		ZL11 - SLP - SLP - Změna žlabu a EZS				0,00 Kč
N		MERKUR 2 - 200x50	m	90,0	230,33 Kč	20 729,70 Kč

Stavba: 1404 (Rekonstrukce elektroinstalace Gymnázium Žďár n.S.)

Rekonstrukce elektroinstalace a ZTI

Změnové listy						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
N		D+M ovládací klávesnice KEY 7	ks	3,0	4 236,25 Kč	12 708,75 Kč
						0,00 Kč
		ZL12 - SLP - Doplnění SK (neshoda mezi PD a VV)				0,00 Kč
Díl:	M22.	Elektromontáže - slaboproud				0,00 Kč
69	073	kabel FTP cat.6A	m	1 026,0	17,85 Kč	18 314,10 Kč
						0,00 Kč
		ZL13 - SIL - zrušené elektroinstalace v mč.001, 026 a 027				0,00 Kč
						0,00 Kč
		ZL14 - SLP - Doplnění trubek pro VGA konektory				0,00 Kč
30	900-005	Zapravení rýhy, kapes, otvorů po řemeslech, ZTI, ÚT, ELEKTRO	patro	0,2	60 000,00 Kč	9 000,00 Kč
N	345713510	Chráníčka kabelů Kopoflex KF 09050	m	93,0	20,90 Kč	1 943,70 Kč
N	210010029	Chráníčka kabelů Kopoflex KF 09050	m	93,0	32,87 Kč	3 056,91 Kč
						0,00 Kč
		ZL15 - SIL - Doplnění ovládání osvětlení 1PP				0,00 Kč
30	900-005	Zapravení rýhy, kapes, otvorů po řemeslech, ZTI, ÚT, ELEKTRO	patro	0,0	60 000,00 Kč	1 200,00 Kč
10	010	D+M kabel Cu 3ox1.5 mm2	m	20,0	23,05 Kč	461,05 Kč
27	027	D+M tlačítkový spínač, kompl.	ks	2,0	191,60 Kč	383,21 Kč
		Správní budova				36 473,34 Kč
		ZL11 - SLP - SLP - Změna žlaby a EZS				0,00 Kč
N		MERKUR 2 - 200x50	m	48,0	230,33 Kč	11 055,84 Kč
N		D+M ovládací klávesnice KEY 7	ks	6,0	4 236,25 Kč	25 417,50 Kč
		Základní učebny				20 729,70 Kč
		ZL11 - SLP - SLP - Změna žlaby a EZS				0,00 Kč
N		MERKUR 2 - 200x50	m	90,0	230,33 Kč	20 729,70 Kč

Stavba: 1404 (Rekonstrukce elektroinstalace Gymnázium Žďár n.S.)

Rekonstrukce elektroinstalace a ZTI

Změnové listy						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Celkem bez DPH						-230 635,14 Kč
		Vedlejší a ostatní náklady				0,00 Kč
		Odborné učebny				-152 909,64 Kč
		ZL01 - SIL - Doplnění zásuvek (neshoda mezi PD a VV)				0,00 Kč
						0,00 Kč
		ZL02 - SLP - Školní rozhlas dle ČSN EN 60849				0,00 Kč
20	020	Propojovací karbice včetně svorkovnic	ks	-5,0	114,45 Kč	-572,25 Kč
N	není v URS	Propojovací karbice včetně svorkovnic (s požární odolností)	ks	0,0	872,28 Kč	0,00 Kč
						0,00 Kč
						0,00 Kč
		ZL03 - SIL, ASŘ - Doplnění vývodů pro napájení zatemnění v učebnách				0,00 Kč
		001 - Odborné učebny_stavební část				0,00 Kč
		003 - Odborné učebny_Silnoproud				0,00 Kč
Díl:	M21.	Elektromontáže - silnoproud				0,00 Kč
						0,00 Kč
		ZL04 - SLP - Provizorní napájení ústředí SLP Správní budova				0,00 Kč
Díl:	M21.	Elektromontáže - silnoproud				0,00 Kč
						0,00 Kč
		ZL05 - SIL - Doplnění rozvaděče RU 1 (neshoda mezi PD a VV)				0,00 Kč
Díl:	M21.	Elektromontáže - silnoproud				0,00 Kč
7	007	D+M RU2-rozváděč učeben - viz výkres-kompl.	ks	-1,0	13 741,60 Kč	-13 741,60 Kč
						0,00 Kč
		ZL06 - ASŘ - Změna podlah 1NP a 2NP soc.zařiz.; doplnění zárubní				0,00 Kč
Díl:	96	Bourání konstrukcí				0,00 Kč
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				0,00 Kč
						0,00 Kč
		ZL07 - Reklamní panel/banner v provedení plast plachta				0,00 Kč
						0,00 Kč
		ZL08 - ASŘ - Demontáž prosklených stěn 1NP+2NP a nová dlažba				0,00 Kč
						0,00 Kč
						0,00 Kč
		ZL09 - SIL - Kabeláže ke svítidlům				0,00 Kč
						0,00 Kč
		ZL10 - ASŘ Stavební úpravy				0,00 Kč
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				0,00 Kč
16	612421231R00	...v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	-390,0	52,43 Kč	-20 447,70 Kč
						0,00 Kč
Díl:	781	Obklady keramické				0,00 Kč
N	HZS1312	Zapravení obkladu štukem	hod	0,0	273,60 Kč	0,00 Kč
98	781497111R00	...leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 6 mm,	m	-161,7	174,95 Kč	-28 286,86 Kč
99	781497121R00	...eloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška profilu 6 mm,	m	-144,0	174,95 Kč	-25 192,08 Kč
						0,00 Kč
Díl:	776	Podlahy povlakové				0,00 Kč
						0,00 Kč
Díl:	311	Sádkartonové konstrukce				0,00 Kč
11	345-002	D+M kazetový podhled z kazet 600x600 mm, standard do chodeb	m2	-3,9	401,25 Kč	-1 564,88 Kč
		2.NP				0,00 Kč
		1.NP				0,00 Kč
		1.PP				0,00 Kč
						0,00 Kč
	766	Konstrukce truhlářské				0,00 Kč
						0,00 Kč
		ZL11 - SLP - SLP - Změna žlabu a EZS				0,00 Kč
79	083	Kabelový žlab drátěný do podhledu rozměr 240/60	m	-90,0	258,50 Kč	-23 265,00 Kč

Stavba: 1404 (Rekonstrukce elektroinstalace Gymnázium Žďár n.S.)

Rekonstrukce elektroinstalace a ZTI

Změnové listy						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
1	210-001	D+M ovládací klávesnice KEYPROX - 8EM	ks	-3,0	5 801,25 Kč	-17 403,75 Kč
						0,00 Kč
		ZL12 - SLP - Doplnění SK (neshoda mezi PD a VV)				0,00 Kč
Díl:	M22.	Elektromontáže - slaboproud				0,00 Kč
						0,00 Kč
		ZL13 - SIL - zrušené elektroinstalace v mč.001, 026 a 027				0,00 Kč
53	053	D+M svítidlo označení J- kompl. popis viz tabulka	ks	-5,0	964,00 Kč	-4 820,00 Kč
51	051	D+M svítidlo označení G- kompl. popis viz tabulka	ks	-1,0	2 082,40 Kč	-2 082,40 Kč
50	050	D+M svítidlo označení F- kompl. popis viz tabulka	ks	-5,0	1 334,80 Kč	-6 674,00 Kč
24	024	D+M Jednopolový, řazení 1, kompl.	ks	-2,0	184,68 Kč	-369,36 Kč
25	025	D+M Jednopolový, řazení 5, kompl.	ks	-5,0	221,37 Kč	-1 106,84 Kč
29	029	D+M zás.230V, zapuštěná, bílá, kompl.	ks	-7,0	172,24 Kč	-1 205,67 Kč
34	034	D+M KRABICE UNIVERZÁLNÍ	ks	-14,0	26,46 Kč	-370,49 Kč
9	009	D+M kabel Cu 3Jx1.5 mm2	m	-98,0	22,97 Kč	-2 251,26 Kč
11	011	D+M kabel Cu 3Jx2.5 mm2	m	-63,0	28,78 Kč	-1 813,11 Kč
						0,00 Kč
		ZL14 - SLP - Doplnění trubek pro VGA konektory				0,00 Kč
41	041	Elektroinstalační trubka ohebná, průměr 20mm	m	-72,0	24,20 Kč	-1 742,40 Kč
						0,00 Kč
		ZL15 - SIL - Doplnění ovládání osvětlení 1PP				0,00 Kč
						0,00 Kč
		Správní budova				-54 460,50 Kč
		ZL11 - SLP - SLP - Změna žlabu a EZS				0,00 Kč
94	097	Kabelový žlab plný do podhledu rozměr 240/60	m	-48,0	258,50 Kč	-12 408,00 Kč
2	210-002	D+M ovládací klávesnice KEYPROX - 8EM	ks	-6,0	5 801,25 Kč	-34 807,50 Kč
3	210-003	D+M ovládací čipy k systému EZS	ks	-100,0	72,45 Kč	-7 245,00 Kč
						0,00 Kč
		Základní učebny				-23 265,00 Kč
		ZL11 - SLP - SLP - Změna žlabu a EZS				0,00 Kč
81	084	Kabelový žlab drátěný do podhledu rozměr 240/60	m	-90,0	258,50 Kč	-23 265,00 Kč