

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
pro akci: „II/405 Brtnice“

Číslo smlouvy objednatele: 88900

Číslo smlouvy zhotovitele: 1608

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Kraj Vysočina**, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, jednající hejtmanem kraje MUDr. Jiřím Běhounekem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtman kraje, Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci technické: Ing. Karel Liška, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4 200 134 140/6800
IČO: 70890749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Transconsult s.r.o.**
Adresa: Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové
zástupce pro věci smluvní: Ing. Jiří Faltus, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické: Ing. Vladimír Píša, Ing. Vladimír Pravda
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Hradec Králové
Číslo účtu: 87 88 883/0300
IČO: 474 55 292
DIČ: CZ47455292
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2711
(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

2.1. Předmětem dodatku smlouvy je prodloužení termínu předání dokumentace pro stavební povolení (DSP) zejména z následujících důvodů:

- zaústění domovních svodů do nově projektované dešťové kanalizace, nový SO – výsledek jednání s Městem Brtnice (v DÚR neřešeno)
- změna napojení polní cesty vlevo v cca km 0.750 (bude nová samostatná DÚR – do 31. 7. 2016 a samostatné územní rozhodnutí) a změna napojení chatové kolonie vpravo – opět výsledek jednání s Městem Brtnice
- zvýšení rozsahu stavebních úprav stávajících opěrných zdí vpravo
- prověření kolize sklepa u čp.361 a navrhované trasy

- prověření kolize plynu a zatrubněného náhonu

Tyto body byly projednány na výrobním výboru dne 2. 6. 2016 a na jednání 13. 6. 2016 v Brtnici.

Článek 3 – Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo:

Článek 3 – termín plnění, odstavec 3.1

„3.1 zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení realizace:	ihned po podpisu smlouvy (předpoklad 01/2016)
Dokumentace pro stavební povolení:	do 24. 06. 2016
Podání žádosti o stavební povolení:	do 2 měsíců od předání podkladů
majetkoprávní přípravy objednatelem nebo do 1 měsíce od odevzdání DSP	
Předání PDPS:	do 30. 09. 2016
Předpoklad zahájení výkon autorského dozoru:	do 60 měsíců od vydání pravomocného
stavebního povolení	

Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept všech stupňů dokumentace a soupis prací v plném rozsahu a to nejpozději dva týdny před předáním čistopisu projektové dokumentace.“

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení.

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„3.1 zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení realizace:	ihned po podpisu smlouvy (předpoklad 01/2016)
Dokumentace pro stavební povolení:	do 31. 08. 2016
Podání žádosti o stavební povolení:	do 2 měsíců od předání podkladů
majetkoprávní přípravy objednatelem nebo do 1 měsíce od odevzdání DSP	
Předání PDPS:	do 30. 09. 2016
Předpoklad zahájení výkon autorského dozoru:	do 60 měsíců od vydání pravomocného
stavebního povolení	

Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept všech stupňů dokumentace a soupis prací v plném rozsahu a to nejpozději dva týdny před předáním čistopisu projektové dokumentace.“

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení.

Článek 4 – závěrečné ujednání

3.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy o dílo č. 88900, tímto dodatkem nedotčené, se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 88900 a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku ke smlouvě.

3.3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.

3.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.

3.5. Tento dodatek ke smlouvě o dílo se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Z pěti stejnopisů obdrží tři výtisky objednatel a dva zhotovitel.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

V Jihlavě dne 23.6.2016

Objednatel:

.....
Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmána kraje
pro oblast dopravy a majetku

Zhotovitel:

.....
Ing. Jiří Faltus
jednatel společnosti


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

16

 **TRANSCONSULT s.r.o.**
Nerudova 37 ④
500 02 Hradec Králové
IČO: 47455292 DIČ: CZ47455292