



kw omc. 387/17
5. 11.22



KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení VZ II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat, aktualizace DÚR			
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Jan Hyliš, člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství			
Schváleno:	ZK	Datum:	15.12.2015	Č.usnesení: 0578/07/2015/ZK
Dokument uložen u:	ODSH / J. Lojda			
Počet vyhotovení:	5			
Adresát:	MDS projekt s.r.o.			
Smluvní částka: 1)	859100.00			
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství			
Podpis zajistit do:	neprodleně			

		Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:		ODSH / J. Lojda	31.5.2017	
Projednáno s:		ODSH / R. Handa	31.5.2017	
Právní kontrola:		ODSH / A. Mládek	31.5.2017	
Předkládá:		ODSH / H. Strnadová	31.5.2017	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)		ODSH / H. Strnadová	31.5.2017	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	ODSH / H. Strnadová	31.5.2017	
	Správce rozpočtu:	OE / H. Sošková	31.5.2017	

Poznámka:

Subjekt (IČO: 27487938), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: lojda, datum ověření: 29.05.2017 12:08:20):

Dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení VZ II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat, aktualizace DÚR. Jedná se o úpravu předmětu plnění (úprava skladby SO) a zvýšení ceny díla (o 156.500,- Kč. bez DPH).
ORG:1655, akce je spolufinancována z fondů EU

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 859100, Datum Od: 2017, Datum do: 2017, Perioda: , ODP: 2212, ORJ: 1000, ORG: 0001655000000 POL: 6121 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



KUJIP017PJLD

kv 0 ml 387/17

0 1182

Dodatek č. 1

„II/360 Jaroměřice nad Rokytnou – obchvat, aktualizace DÚR“

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského zákoníku

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmanem MUDr. Jiřím Běhounekem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Jan Hylíš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtman, Ing. Jan Hylíš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Lojda, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4 200 541 707/6800
IČO: 70890749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:
Adresa: MDS projekt s.r.o., Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto
zástupce pro věci smluvní: Ing. Jan Bursa
zástupce pro věci technické: Ing. Jan Bursa
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Vysoké Mýto
Číslo účtu: 1212900339/0800
IČO: 27487938
DIČ: CZ27487938
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 21973
(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1. 1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Znění Článku 2 – Předmět smlouvy – 2.1. se doplňuje

Článek 2 – Předmět smlouvy

2.1. Předmětem plnění je vypracování aktualizace projektové dokumentace ve stupni pro vydání územního rozhodnutí (dále jen „DÚR“) pro akci „II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat“.

V průběhu projednávání s objednatelem a městem bylo hledáno a upřesňováno směrové a výškové řešení obchvatu. Aktualizací dokumentace pro územní rozhodnutí DUR došlo k vypuštění některých

stavebních objektů a následně vznik nových stavebních objektů a souvisejících prací s dokumentací DÚR.

Nerealizované stavební objekty:

SO 052 Rekultivace ploch ZS
SO 104 III/36078 směr Popovice a Jaroměřice n. R.
SO 112 Přeložka polní cesty v km 3,889 29
SO 171 Dopravní značení provizorní
SO 202 Most na přeložce silnice II/360 v km 2,427 13 přes řeku Rokytnou
SO 204 Most na přeložce silnice III/36078 přes řeku Rokytnou
SO 301 Úprava koryta řeky Rokytné

Nově doplněné stavební objekty:

SO 171 Dopravní opatření
SO 252 Opěrná zeď v km 3,030 vlevo
SO 302 Dešťová kanalizace v km 2,980 - 3,040
SO 302 Dešťová kanalizace v km 2,980 - 3,040
SO 303 Úpravy meliorací
SO 401 Úprava stávajícího nadzemního vedení VN v km 1,570
SO 402 Přeložka vedení VN v km 3,210
SO 403 Přeložka NN v km 3,025
SO 404 Demontáž VO podél sil. III/36078
SO 461 Přeložka kabelu CETIN podél SO 107
SO 462 Přeložka kabelu CETIN v km 3,010
SO 465 Přeložka kabelu ITSELF v km 3,870 – KÚ
SO 501 Přeložka VTL plynovodu v km 1,280
SO 502 Přeložka VTL plynovodu v km 1,610
SO 503 Přeložka VTL plynovodu v km 2,930 a pod SO 105
SO 504 Přeložka VTL plynovodu v km 3,015 a pod SO 111
SO 505 Ochrana kabelu KAO v km 2,320

Zároveň dojde k vypracování následujících příloh a souvisejících prací, vyvolaných průběhem projektových prací a projednáním akce:

- Dendrologický průzkum vyvolaný posunem trasy, úpravou rozsahu a polohy.
- Zemědělská příloha jako podklad pro odnětí ZPF

Znění Článku 4 – Cenové ujednání – 4.4. se doplňuje

Článek 4 – Cenové ujednání

4.4 Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:	553 500,- Kč
DPH 21%:	116 235,- Kč
cena celkem včetně DPH:	669 735,- Kč

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Požadovaná cena dodatku č.1:

Cena dodatku:

cena celkem bez DPH:	156 500,- Kč
DPH 21%:	32 865,- Kč
cena celkem včetně DPH:	189 365,- Kč

Cena za dílo s dodatkem č.1:

cena celkem bez DPH:	710 000,- Kč
DPH 21%:	149 100,- Kč
cena celkem včetně DPH:	859 100,- Kč

Článek 3 – Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy o provedení veřejné zakázky č. 100214, tímto dodatkem č. 1 nedotčené, se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Objednatel obdrží po oboustranném podpisu tři stejnopisy, zhotovitel dva stejnopisy.

3.3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.

3.6 Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č. 1 - Cenová kalkulace dle podmínek zadávací dokumentace pro jednotlivé části předmětu plnění.

V Jihlavě dne 31. 05. 2017

Objednatel:

Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Ing. Jan Hylíš
člen rady kraje pro oblast dopravy
a silničního hospodářství

Ve Vysokém Mýtě dne 30. 05. 2017

Zhotovitel:

MDS PROJEKT

MDS PROJEKT s.r.o.
Försterova č.p. 175
566 01 Vysoké Mýto

IČO: 274 67 938
DIČ: CZ 274 67 938

Ing. Jan Bursa
jednatel společnosti

„II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - Obchvat, DÚR “ - Kalkulace více a méně prací

A) Projektová dokumentace DUR		Rozsah dle SOD			vícepráce, méněpráce		
Číslo	Název výkonové fáze	celkem počet hodin	sazba v Kč/hod	Částka celkem v Kč	celkem počet hodin	sazba v Kč/hod	Částka celkem v Kč
1	A - Úvodní údaje	14	500	7 000,00	14	500	7 000,00
2	B - Průvodní zpráva	10	500	5 000,00	10	500	5 000,00
-3	C - Souhrnná technická zpráva	40	500	20 000,00	40	500	20 000,00
4	D - Výkresová část						
	SO 001 Příprava území – odhumusování, odlesnění	350	450	157 500,00	420	450	189 000,00
	SO 051 Rekultivace pozemních komunikací						
	SO 052 Rekultivace ploch ZS						
	SO 101 Přeložka silnice II/360 km						
	SO 102 III/36077 směr Vacenovice -						
	SO 103 II/360 – styková křižovatka,						
	SO 104 III/36078 směr Popovice a Jaroměřice n. R.						
	SO 105 III/15228 směr Bohušice						
	SO 106 II/152 – styková křižovatka						
	SO 107 Napojení místní komunikace						
	SO 111 Přeložka polní cesty – napojení						
	SO 112 Přeložka polní cesty v km 3,889 29						
	SO 113 Hospodářské sjezdy						
	SO 171 Dopravní značení provizorní	soubor	-	4900,00	soubor	-	
	SO 171 Dopravní opatření				24	500	12 000,00
	SO 172 Dopravní značení trvalé	soubor	-	9 500,00	soubor	-	9 500,00
	SO 201 Most na přeložce sil. II/360 přes náhon, řeku Rokytnou a sil. III/36078	50	500	25 000,00	130	500	65 000,00
	SO 202 Most na přeložce silnice II/360 v km 2,427 13 přes řeku Rokytnou	70	500	35 000,00			
	SO 203 Most na přeložce sil. II/360 přes řeku Rokytku	70	500	35 000,00	120	500	60 000,00
	SO 204 Most na přeložce silnice III/36078 přes řeku Rokytnou	110	500	55 000,00			
	SO 252 Opěrná zeď v km 3,030 vlevo				40	500	20 000,00

	SO 301 Úprava koryta řeky Rekyně	soubor		37 500,00			
	SO 302 Dešťová kanalizace v km 2,980 - 3,040				24	500	12 000,00
	SO 303 Úpravy meliorací				12	500	6 000,00
	SO 401 Úprava stávajícího nadzemního vedení VN v km 1,570				50	500	25 000,00
	SO 402 Přeložka vedení VN v km 3,210						
	SO 403 Přeložka NN v km 3,025						
	SO 404 Demontáž VO podél sil. III/36078				12	500	6 000,00
	SO 461 Přeložka kabelu CETIN podél SO 107						18 000,00
	SO 462 Přeložka kabelu CETIN v km 3,010						
	SO 463 Ochrana kabelů CETIN v km 3,890						
	SO 465 Přeložka kabelu ITSELF v km 3,870 - KÚ				18	500	9 000,00
	SO 501 Přeložka VTL plynovodu v km 1,280				120	500	60 000,00
	SO 502 Přeložka VTL plynovodu v km 1,610						
	SO 503 Přeložka VTL plynovodu v km 2,930 a pod SO 105						
	SO 504 Přeložka VTL plynovodu v km 3,015 a pod SO 111						
	SO 505 Ochrana kabelu KAO v km 2,320						
	SO 701 Přeložka Božích muk v km 0,650 vlevo	soubor		15 000,00	soubor		15 000,00
	SO 801 Vegetační úpravy	soubor		15 000,00	soubor		15 000,00
8	H - Související dokumentace	90	500	45 000,00	90	500	45 000,00
10	Projednání dokumentace	50	500	25 000,00	50	500	25 000,00
11	Planografie + CD	soubor	-	4 500,00	soubor	-	4 500,00
Celkem cena za Projektovou dokumentaci nabízená v DÚR				495 900,00			628 000,00

B) Související dokumentace a práce DUR							
Číslo	Název výkonové fáze	celkem počet hodin	sazba v Kč/hod	Částka celkem v Kč	celkem počet hodin	sazba v Kč/hod	Částka celkem v Kč
1	Vypracování mapového podkladu - nad rámec DSP + PDPS	soubor	-	34 000,00	soubor	-	34 000,00
6	Hydrotechnické výpočty a vodohospodářské řešení	soubor	-	24 000,00	soubor	-	24 000,00
10	Dendrologický průzkum - nad rámec DSP+PDPS	soubor	-	0,00	soubor	-	14 000,00
11	Zemědělská a lesní příloha	soubor	-	0,00	soubor	-	10 000,00
Celkem cena za Související práce				58 000,00			82 000,00

celkem dokumentace DUR		CENA bez DPH	DPH	CENA s DPH	CENA bez DPH	DPH	CENA s DPH
A	Projektová dokumentace DUR	495 500,00	104 055,00	599 555,00	628 000,00	131 880,00	759 880,00
B)	Související dokumentace a práce DUR	58 000,00	12 180,00	70 180,00	82 000,00	17 220,00	99 220,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM za DUR+SP		553 500,00	116 235,00	669 735,00	710 000,00	149 100,00	859 100,00