



KUJIP01AU49Q

**DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO**

2. 22. 3. 1130/20

2. 1620

uzavřené dne 24. 03. 2020 (ID č. 131 902) dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), na akci

ID č. 140 528

„Muzeum Vysočiny Pelhřimov – Návštěvnické centrum hradu Kámen“**I. Smluvní strany****Objednatel:**

se sídlem:

zastoupený:

zástupce pro věci technické:

Tel:

IČO:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Kraj Vysočina

Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33

MUDr. Jiří Běhounkem, hejtmánem kraje,
k podpisu pověřen Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána
kraje pro oblast ekonomiky a majetkuIng. Josef Pelikán, Ing. Bc. Eduard Jozífek, odbor
majetkový KrÚ Kraje Vysočina

+420 564602204, +420 564602213

708 90 749

Sberbank CZ, a.s.

4050005000/6800

Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený pro věci smluvní:

zástupce pro věci smluvní

(změny, dodatky, atd.):

zástupce pro věci technické:

osoba pověřená vedením stavby: Jaroslav Tomášek

tel./fax:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

Stavba – final s.r.o..

Humpolecká 3892, 580 01 Havlíčkův Brod,

Slavomír Slabík, jednatel

Slavomír Slabík, jednatel

Slavomír Slabík, Jan Vydrář

Jaroslav Tomášek

724 350 648

474 54 431

CZ 474 54 431

Komerční banka a.s.

115-8543340227/0300

u KS v Hradci Králové, odd. C, vložka 2780

II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 24. 3. 2020, ID č. 131 902 (dále jen „Smlouva“) je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku. V souvislosti s realizací víceprací budou zohledněny v rekapitulaci ceny díla práce, které nebudou v důsledku změny předmětu díla provedeny (méněpráce).

Smluvní strany se proto s odvoláním na ustanovení čl. 2, 4 a 13 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

1) Čl. 2 Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací uvedených v rozpočtu víceprací a méněprací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

2) Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

4.2. Cena díla bez DPH	15 025 913,96 Kč
DPH 21%:	3 155 441,93 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	18 181 355,89 Kč

slovy:

osmnáct miliónů jedno sto osmdesát jedna tisíc tři sta padesát pět korun českých, 89 hal.

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 1:	
Cena díla bez DPH:	14 960 139,46 Kč
DPH 21%:	3 141 629,29 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	18 101 768,75 Kč

Cena víceprací – méněprací dle dodatku č. 1:	
Cena víceprací bez DPH	65 774,50 Kč
Cena méněprací bez DPH	- 0,00 Kč
Cena více-méněprací bez DPH	65 774,50 Kč

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání shora citované Smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčena se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku č. 1 a souhlasí s ním.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že nebyl-li dodatek č. 1, na který se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, platí, že je zrušen od počátku.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis víceprací a méněprací)

V Havlíčkově Brodě dne 24. 9. 2020

Slavomír Sáblik, jednatel

STAVBA - final s.r.o.

Humpolecká 3892
580 01 Havlíčkův Brod
IČ: 435 352 DIČ: C247454431

24. 09. 2020
V Jihlavě

Ing. Martin Kukla

náměstek hejtmána kraje pro oblast
ekonomiky a majetku