



**DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  
„II/152 Slavětice - obchvat, PD“**

uzavřený podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského zákoníku

**Článek 1 – Smluvní strany**

**1.1. Objednatel:** Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava,  
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje, k podpisu pověřen  
Ing. Jan Hyliš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního  
hospodářství  
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek, hejtmán kraje, Ing. Jan Hyliš – člen rady  
kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství  
zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Lojda, Ing. Hana Matulová  
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava  
Číslo účtu: 40 5000 5000/6800  
IČO: 70890749  
(dále jen „Objednatel“)

**1.2. Zhotovitel:** HBH Projekt spol. s r.o.  
Adresa: Kabátníková 216/5, 602 00 Brno  
zástupce pro věci smluvní: Ing. Radovan Hrnčíř, ředitel a jednatel společnosti  
zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Boháč  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Brno-město  
Číslo účtu: 1557041621/0100  
IČO: 44961944  
DIČ: CZ44961944  
zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 3996  
(dále jen „Zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

**Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy**

2.1. Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na této nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

2.2. Předmětem tohoto dodatku č. 2 smlouvy o provedení veřejné zakázky číslo objednatel 119657, č. zhotovitele 2018/0573 ze dne 21. 8. 2018, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 21. 6. 2019 je prodloužení termínu plnění provedení veřejné zakázky.

Hlavním důvodem této změny jsou dodatečné požadavky na doplnění a úpravu projektové dokumentace ze strany Policie ČR a správce distribuční sítě E.ON.

Při zajišťování dokladů pro územní řízení byla upravená dokumentace zaslána na vyjádření Policii ČR v červenci 2019. I přes opakovanou urgenci nebylo ze strany Policie ČR vyjádření, které je nezbytným podkladem pro navazující souhlasy odboru dopravy podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vydáno. Dále rovněž, pro vydání vyjádření a uzavření smlouvy se společností E.ON vzešel dodatečný požadavek na prověření a následné řešení úpravy podjezdové výšky pod vedením VVN v úseku, kde se „obchvat“ napojuje na stávající komunikaci.

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 2, kterým se původní doba pro zajištění pravomocného územního rozhodnutí upravuje na dobu potřebnou pro zajištění všech potřebných podkladů pro podání žádosti o územní řízení a následné vydání územního rozhodnutí.

### **Článek 3 – Změna smlouvy**

**Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o provedení veřejné zakázky:**

#### **Článek 3 – termín plnění, odstavec 3.1**

##### **Původní znění:**

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

|                                                                      |                                                         |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Zahájení:                                                            | po podpisu smlouvy - předpoklad září 2018               |
| Zpracování podkladů pro DÚR (zaměření a geotechnický průzkum)        | do 3 měsíců od podpisu smlouvy                          |
| Vypracování DÚR dle odst. 2.1. písm. a)                              | do 6 měsíců od podpisu smlouvy                          |
| Vypracování Oznámení záměru dle odst. 2.1. písm. b)                  | do 5 měsíců od podpisu smlouvy                          |
| Zajištění pravomocného územního rozhodnutí dle odst. 2.1. písm. c)   | do 30.11.2019                                           |
| Vypracování DSP dle odst. 2.1. písm. d)                              | do 2 měsíců od vydání pravomocného ÚR                   |
| Zajištění pravomoc. stavebního povolení dle odst. 2.1. písm. e)      | do 5 měsíců od dokončení DSP                            |
| Vypracování PDPS dle odst. 2.1. písm. f)                             | do 1 měsíce od vypracování DSP                          |
| Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle odst. 2.1. písm. g) | do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení |

**se ruší a nahrazuje novým zněním:**

3.2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

|                                                                      |                                                         |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Zahájení:                                                            | po podpisu smlouvy - předpoklad září 2018               |
| Zpracování podkladů pro DÚR (zaměření a geotechnický průzkum)        | do 3 měsíců od podpisu smlouvy                          |
| Vypracování DÚR dle odst. 2.1. písm. a)                              | do 6 měsíců od podpisu smlouvy                          |
| Vypracování Oznámení záměru dle odst. 2.1. písm. b)                  | do 5 měsíců od podpisu smlouvy                          |
| Zajištění pravomocného územního rozhodnutí dle odst. 2.1. písm. c)   | do 30.4.2020                                            |
| Vypracování DSP dle odst. 2.1. písm. d)                              | do 2 měsíců od vydání pravomocného ÚR                   |
| Zajištění pravomoc. stavebního povolení dle odst. 2.1. písm. e)      | do 5 měsíců od dokončení DSP                            |
| Vypracování PDPS dle odst. 2.1. písm. f)                             | do 1 měsíce od vypracování DSP                          |
| Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle odst. 2.1. písm. g) | do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení |

#### Článek 4 – závěrečné ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o provedení veřejné zakázky č. objednatele 119657, č. zhotovitele 2018/0573, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 21. 6. 2019 tímto dodatkem č. 2 nedotčené, se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o provedení veřejné zakázky číslo objednatele 119657, č. zhotovitele 2018/0573 ze dne 21. 8. 2018 a jejího dodatku č. 1 ze dne 21. 6. 2019.
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž tři výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 2 smlouvy o provedení veřejné zakázky včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.
6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv

a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

7. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 29. 11. 2019


V Brně dne 25 -11- 2019

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

  
Kraj Vysočina  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

.....  
Ing. Jan Hyliš  
člen rady kraje pro oblast dopravy  
a silničního hospodářství

  
.....  
Ing. Radovan Hrnčíř  
ředitel a jednatel společnosti

HBH Projekt  
spol. s r.o.  
Kabatníkova 5  
602 00 BRNO