



KUJIP01BWFYX

DODATEK č.1 SMLOUVY O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

II/387 křiž. s I/19 – hr. kraje, Ujčov most ev. č. 387 - 011, PD

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku

ke sml. 7106/18
p. 1454

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmánem MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu pověřen Ing. Jan Hyliš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství

zástupce pro věci smluvní:

MUDr. Jiří Běhounek – hejtman, Ing. Jan Hyliš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství

zástupce pro věci technické:

Ing. Daniel Blaha, Ing. Hana Matulová

Bankovní spojení:

Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava

Číslo účtu:

4050005000/6800

IČO:

70890749

(dále jen „Objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Adresa:

Osová 20, 625 00 Brno

zástupce pro věci smluvní:

Ing. Martin Řehulka, jednatel spol.

zástupce pro věci technické:

Ing. Martin Řehulka,

Bankovní spojení:

MONETA Money Bank,

Číslo účtu:

95008514/0600

IČO:

46974806

DIČ:

CZ46974806

zápis v obchodním rejstříku:

KS v Brně, oddíl C, vložka 7545

(dále jen „Zhotovitel“)

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

Podkladem pro technické řešení stavby byla dle uzavřené SoD technická studie (dále jen „TS“) Technická studie (dále jen „TS“): „II/387 křiž. s I/19 – hranice kraje, most ev.č. 387-011 v úseku silnice II/387 v km 10,049 – 11,197“ zpracovaná v roce 2018 projekční kanceláří HBH Projekt spol. s r.o., Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno. Na základě prověření vstupních podkladů a vyjádření navrhl zhotovitel na vstupním jednání dne 3.10.2018 úpravu technického řešení, která vede ke zjednodušení stavby vypuštěním objektu přeložky koryta a zmenšení mostního objektu a tím i k výraznému snížení investičních nákladů. Toto řešení bylo odsouhlaseno na jednání dne 19.11.2018. Touto změnou se projektantovi zkrátila doba na zpracování projektu (od okamžiku odsouhlasení), proto se uzavírá tento termínový dodatek.

V této souvislosti se mění následující ujednání původní smlouvy takto:

Článek 3 – Termín plnění

1) Článek 3 – Termín plnění, odst. 3.1, v původním znění:

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení: po podpisu smlouvy - předpoklad září 2018

Vypracování PD pro společné územní a stavební řízení dle odst. 2.1. písm. a)

do 4 měsíců od podpisu smlouvy

Zajištění společného povolení dle odst. 2.1. písm. b) do 4 měsíců od vypracování PD pro společné řízení a předání majetkoprávní přípravy

Vypracování PDPS dle odst. 2.1. písm. c) do 3 měsíců od vypracování PD pro společné územní a stavební řízení

Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle odst. 2.1. písm. d) do 60 měsíců od vydání pravomocného společného povolení

se ruší a nahrazuje novým článkem:

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení: po podpisu smlouvy - předpoklad září 2018

Vypracování PD pro společné územní a stavební řízení dle odst. 2.1. písm. a)

do 6 měsíců od podpisu smlouvy

Zajištění společného povolení dle odst. 2.1. písm. b) do 3 měsíců od vypracování PD pro společné řízení a předání majetkoprávní přípravy

Vypracování PDPS dle odst. 2.1. písm. c) do 1 měsíce od vypracování PD pro společné územní a stavební řízení

Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle odst. 2.1. písm. d) do 60 měsíců od vydání pravomocného společného povolení

Článek 4 – závěrečná ujednání

- 1) Ostatní ujednání smlouvy o provedení veřejné zakázky č. objednatele 120209 ze dne 17. 09. 2018 tímto dodatkem nedotčené se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.
- 2) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3) Tento dodatek smlouvy o provedení veřejné zakázky je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž po oboustranném podpisu obdrží 3 vyhotovení objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

- 4) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.
- 5) Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy _ Registru smluv.
- 6) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 21 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

V Jihlavě dne 15. 01. 2019

Objednatel:


Kraj Vysočina

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

16



Ing. Jan Hylíš
člen rady kraje pro oblast dopravy
a silničního hospodářství

V Brně dne 14. 01. 2019

Zhotovitel:

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20, 625 00 Brno
IČ: 46 97 48 06
DIČ: CZ46974806

2


Ing. Martin Řehulka
jednatel spol.