



Je orné. 6562/17
 1292



KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Dodatek č.1 na vypracování PD pro akci II/353 Nové Veselí - obchvat			
Oprávněn/pověřen k podpisu:	MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje			
Schváleno:	RK	Datum:	10.10.2017	Č.usnesení: 1766/32/2017/RK
Dokument uložen u:	Ing. Blaha/ODSH			
Počet vyhotovení:	5			
Adresát:	Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.			
Smluvní částka: 1)	146108.00			
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství			
Podpis zajistit do:	neprodleně			

		Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:		Ing. Blaha/ ODSH	20.6.2018	
Projednáno s:		Ing. Žížka/ ODSH	20.6.2018	
Právní kontrola:		JUDr. Mládek/ ODSH	20.6.2018	
Předkládá:		Ing. Strnadová/ ODSH	20.6.2018	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)		Ing. Strnadová /ODSH	20.6.2018	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	Ing. Strnadová/ ODSH	20.6.2018	
	Správce rozpočtu:	Ing. Sošková/ OE	20.6.2018	

Poznámka:

Subjekt (IČO: 27466868), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: blaha.d, datum ověření: 20.06.2018 15:56:43):

Dodatek č.1 na vypracování PD pro akci II/353 Nové Veselí - obchvat

→

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 146108.00, Datum Od: , Datum do: , Perioda: , ODP: 002212, ORJ: 0000001000, ORG: 0001768000000 POL: 6121 UZ: 000000000

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).

**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY** *ke sml. 6562/17*
„II/353 Nové Veselí - obchvat, PD“ *0 1292*

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník“) spřiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského zákoníku

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Kraj Vysočina**, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmanem MUDr. Jiřím Běhounkem
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek, hejtman
zástupce pro věci technické: Ing. Daniel Blaha, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4 200 541 555/6800
IČO: 70890749
(dále jen „Objednatel“)

1.1. Zhotovitel: **Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.**
Adresa: Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové
zástupce pro věci smluvní: Ing. Miloš Burianec, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické: Ing. Miloš Burianec, jednatel společnosti
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Hradec Králové
Číslo účtu: 194021669/0300
IČO: 27466868
DIČ: CZ27466868
zápis v obchodním rejstříku: Společnost s ručením omezeným vedená Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20666
(dále jen „Zhotovitel“)

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

2.1 Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na této nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Předmětem dodatku č. 1 je prodloužení termínu a navýšení ceny díla z důvodu doplnění stavebních objektů SO 402 Osvětlení okružní křižovatky, SO 101.2 Zemní val a SO 302 Meliorace mají vliv na rozsah a termíny probíhajících projekčních prací a inženýrské činnosti – viz popis :

- Do DSP byl na základě požadavku Policie ČR doplněn SO 402 Osvětlení okružní křižovatky
- Dodatečně byly doplněny do DSP SO 101.2 Zemní val a SO 302 Meliorace
- Nově doplněné objekty SO 101.2 Zemní val a SO 302 Meliorace je nutné nejprve umístit v rámci stavebního řízení (sloučené řízení)
- Po umístění objektu SO 302 Meliorace musí proběhnout samostatné vodoprávní řízení, kterým bude SO 302 Meliorace povolen

Článek 3 – Změna smlouvy

1. Článek 3 – termín plnění, odst. 3.1

Původní znění:

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení:	po podpisu smlouvy - předpoklad listopad 2017
Vypracování DSP dle bodu a)	do 6 měsíců od podpisu Smlouvy
Zajištění pravomocného stavebního povolení dle bodu b)	do 3 měsíců od dokončení DSP a předání majetkoprávní přípravy
Vypracování PDPS dle bodu c)	do 3 měsíců od vypracování DSP
Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle bodu d)	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

se ruší a nahrazuje novým zněním:

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení:	po podpisu smlouvy - předpoklad listopad 2017
Vypracování DSP dle bodu a) (doplněn SO 402 Osvětlení okružní křižovatky)	do 6 měsíců od podpisu Smlouvy
Doplnění DSP (SO 302 Meliorace, SO 101.2 Zemní val)	do 20. 6. 2018
Zajištění pravomocného stavebního povolení dle bodu b) (sloučené řízení)	do 27. 8 2018
Zajištění pravomocného povolení (vodoprávní řízení)	do 27. 9. 2018
Vypracování PDPS dle bodu c)	do 7. 9. 2018
Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle bodu d)	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

2. Článek 4 – Cenové ujednání, odst. 4.5

Původní znění

4.5. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za Dílo takto:

Cena za Dílo:

cena celkem bez DPH:	2 493 300,- Kč
DPH 21%:	523 593,- Kč
cena celkem včetně DPH:	3 016 893,- Kč

(slovy: třímiliónyšestnácttisícosmsetdevadesát tři korun českých)

Z toho cena jednotlivých částí plnění:

vypracování DSP

cena celkem bez DPH: 1 785 800,- Kč
DPH 21%: 375 018,- Kč
cena celkem včetně DPH: 2 160 818,- Kč
(slovy: dvamiliónyjednostošedesáttisícsmsetosmnáct korun českých včetně DPH)

vypracování PDPS + soupisu prací

cena celkem bez DPH: 346 500,- Kč
DPH 21%: 72 765,- Kč
cena celkem včetně DPH: 419 265,- Kč
(slovy: čtyřistadevatenácttisícdvěstěšedesátpět.korun českých včetně DPH)

zajištění vydání pravomocného stavebního povolení

cena bez DPH: 190 000,- Kč
DPH 21%: 39 900,- Kč
cena včetně DPH: 229 900,- Kč

výkon autorského dozoru v rozsahu 90 hodin

cena bez DPH: 171 000,- Kč
DPH 21%: 35 910,- Kč
cena včetně DPH: 206 910,- Kč

se ruší a nahrazuje novým zněním:

4.5. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za Dílo takto:

Cena za Dílo:

cena celkem bez DPH: 2 614 050,- Kč
DPH 21%: 548 951,- Kč
cena celkem včetně DPH: 3 163 001,- Kč

(slovy: třimilionystošedesáttřítisícjedna korun českých)

Z toho cena jednotlivých částí plnění:**vypracování DSP**

cena celkem bez DPH: 1 876 550,- Kč
DPH 21%: 394 076,- Kč
cena celkem včetně DPH: 2 270 626,- Kč
(slovy: dvamiliónydvěstěsedmdesáttisícsetdvacetšest korun českých včetně DPH)

vypracování PDPS + soupisu prací

cena celkem bez DPH: 368 500,- Kč
DPH 21%: 77 385,- Kč
cena celkem včetně DPH: 445 885,- Kč
(slovy: čtyřistačtyřicetpěttisícsmsetosmdesátpět korun českých včetně DPH)

zajištění vydání pravomocného stavebního povolení

cena bez DPH: 198 000,- Kč

DPH 21%: 41 580,- Kč

cena včetně DPH: 239 580,- Kč

(slovy: dvěstatřicetdevětstipětsetosmdesát korun českých včetně DPH)

výkon autorského dozoru v rozsahu 90 hodin

cena bez DPH: 171 000,- Kč

DPH 21%: 35 910,- Kč

cena včetně DPH: 206 910,- Kč

(slovy: dvěstašeststícdevětsetdeset korun českých včetně DPH)

Článek 4 – závěrečné ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o provedení veřejné zakázky č. objednatele 106973 tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o provedení veřejné zakázky číslo objednatele 106973 ze dne 27. 10. 2017 uzavřené podle § 1746 odst. 2 a § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž tři výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.
6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
7. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je cenová kalkulace.

V Jihlavě dne 20. 06. 2018

V Hradci Králové dne 20. 06. 2018

Objednatel:

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman

Kraj Vysočina

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

16

Zhotovitel:

Ing. Miloš Burianec
jednatel společnosti



DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELARIE, s.r.o.
Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové
IČO: 27466868 DIČ: CZ27466868

V Hradci Králové 12.06.2018

Akce: Projektová dokumentace „II/353 Nové Veselí - obchvat“

Cenová kalkulace prací:

a) Práce na DUR a DSP celkem 90750,-Kč (kalkulace viz níže)

SO 402 práce na DUR a DSP: 85 hod x 550,-Kč/hod = 46750,-Kč

SO 302 práce na DUR a DSP: 45 hod x 550,-Kč/hod = 24750,-Kč

SO 101.2 práce na DUR a DSP: 35 hod x 550,-Kč/hod = 19250,-Kč

b) Práce na PDPS celkem 22000,-Kč (kalkulace viz níže)

SO 402 práce na PDPS: 20 hod x 550,-Kč/hod = 11000,-Kč


SO 302 práce na PDPS: 11 hod x 550,-Kč/hod = 6050,-Kč

SO 101.2 práce na PDPS: 9 hod x 550,-Kč/hod = 4950,-Kč

c) Práce v rámci IČ celkem 8000,-Kč (kalkulace viz níže)

Vodoprávní řízení na SO 302 Meliorace: 45 hod x 400,-Kč/hod = 18000,-Kč

Odpočet za správní poplatek stavebního řízení = - 10 000,-Kč.


Ing. Miloš Burianec, jednatel společnosti