



KUJIP01CEI4J

DODATEK č. 3

ke smlouvě 6529/19

ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 10. 2019 (ID smlouvy 129192) na akci
„OA a HŠ Třebíč- rekonstrukce ZTI a elektroinstalace“

i. 4529

I. Smluvní strany**Objednatel:**

se sídlem:

zastoupený:

zástupce pro věci technické:

Tel:

IČO:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Kraj Vysočina

Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33

MUDr. Jiří Běhounkem, hejtmánem kraje,
k podpisu pověřen Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána
kraje pro oblast ekonomiky a majetkuIng. Josef Mejzlík, Ing. Bc. Eduard Jozífek, odbor
majetkový KrÚ Kraje Vysočina

+420 564602275, +420 564602213

708 90 749

Sberbank CZ, a.s.

4050005000/6800

Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

zastoupece pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

stavbyvedoucí (AO)

tel./fax:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

ESTING GROUP s.r.o.

Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Jiří Svobodou

Jiří Svoboda

Jiří Svoboda

Ing. Michal Šula

733 552 834

292 32 864

CZ292 32 864

Komerční banka a.s.

43-7519790207/0100

KS v Brně, oddíl C, vložka 67347

II. Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo ID č. 129192 uzavřené dne 29. 10. 2019 (dále jen „smlouva“) je změna termínu dokončení díla v důsledku neočekávaných a nepředvídatelných skutečností při rekonstrukci části systému vytápění na výše uvedené akci došlo při provádění topné zkoušky, po úspěšném provedení předchozí tlakové zkoušky, k defektům části původních armatur ve formě netěsností spojů nebo destrukci mechanických částí v důsledku změny teploty topného média. Vzniklé defekty původních armatur měly za následek krátkodobý únik topné vody v některých místnostech v úrovni 2.NP, které byly v tu chvíli připraveny pro pokládku nových povlakových podlahových krytin. Při úniku topné vody došlo ke změně vlhkostních poměrů cementových potěrů na hodnoty, které vylučují splnění požadavků výrobce podlahových krytin na požadované parametry podkladu před pokládkou podlahových krytin. Potřeba změny termínu dokončení díla vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku.

Smluvní strany se proto s odvoláním na ustanovení čl. 3 a 13 smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č.3, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

1)Čl. 3. Termín a místo plnění, staveniště, odst. 3.7. se mění a nově zní takto:
3.7. Dokončení předmětu díla se stanovuje nejpozději do **11. 12. 2020**.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání shora citované smlouvy tímto Dodatkem č. 3 nedotčená se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto Dodatku č. 3 a souhlasí s ním.

Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 3 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel. Smluvní strany současně berou na vědomí, že nebyla-li smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku.. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

V Třebíči, dne

29. 10. 2020

V Jihlavě, dne

09. 11. 2020

ESTING

ESTING GROUP s.r.o.
Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč
IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864
Mobil: +420 733 552 834
www.esting-group.cz

②

.....
Jiří Svoboda

jednatel společnosti

.....


Ing. Martin Kukla

náměstek hejtmána kraje pro oblast
ekonomiky a majetku