






KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Dodatek č.3, akce "II/128 Pacov - Lukavec, 2. a 3. stavba", - změna rozsahu - prodloužení termínu, navýšení ceny			
Oprávněn/pověřen k podpisu:	MUDr. Jiří Běhounek, hejtmán kraje			
Schváleno:	ZK	Datum:	10.11.2015	Č.usnesení: 0525/06/2015/ZK
Dokument uložen u:	Ing. Blaha/ODSH			
Počet vyhotovení:	5			
Adresát:	PUDIS a.s.			
Smluvní částka: 1)	959724.00			
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství			
Podpis zajistit do:	neprodleně			

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	Ing. Blaha/ ODSH	15.3.2018	
Projednáno s:	Ing. Handa/ ODSH	15.3.2018	
Právní kontrola:	JUDr. Mládek/ ODSH	15.3.2018	
Předkládá:	Ing. Strnadová/ ODSH	15.3.2018	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	Ing. Strnadová /ODSH	15.3.2018	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	Ing. Strnadová/ ODSH	
	Správce rozpočtu:	Ing. Sošková/ OE	

Poznámka:

Subjekt (IČO: 45272891), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: blaha.d, datum ověření: 15.03.2018 07:42:51):

Dodatek č.3, akce "II/128 Pacov - Lukavec, 2. a 3. stavba", - změna rozsahu - prodloužení termínu, navýšení ceny

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 959724, Datum Od: , Datum do: , Perioda: , ODP: 002212, ORJ: 0000001000, ORG: 0001182000000 POL: 6121 UZ: 000000000

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



KUJIP01CJH4X

Kraj Vysočina

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

DODATEK Č.3 KE SMLouvĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

kompl. 7027 /16
D. 1140

„II/128 Pacov – Lukavec, 2. a 3. stavba“

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku

Číslo smlouvy objednatele: 96223

Číslo smlouvy zhotovitele: D-16-061.Sd03

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmanem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtman kraje
zástupce pro věci technické: Ing. Daniel Blaha, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4 200 112 646/6800
IČO: 70890749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: PUDIS a.s.
Adresa: Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10
zastoupený: Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva a
Ing. Petrem Mikuláškem, místopředsedou představenstva
zástupce pro věci technické: Ing. Zdeňka Bolehovská
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 105026522/0300
IČO: 45272891
DIČ: CZ45272891
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1458
(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

2.1. Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222, odst. č. 5 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na této nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Předmětem dodatku smlouvy je prodloužení dílčích termínů díla a úprava PD části II/128 Pacov – Lukavec, 3. stavba dle závěrů z jednání ze dne 22. 2. 2018 na MěÚ Pacov o ukončení předmětné stavby před stáv. alejí před Pacovem, tj. v km cca 3,0. Ke zkrácení trasy dochází z důvodu nenalezení takového technického řešení při dodržení normových parametrů, které by zásadním způsobem nepoškodilo hodnotnou alej lemující obě strany silnice II/128 před městem Pacov. Tímto dochází k přepracování části PD ve stupni DÚR vč. žádosti o ÚR, podané dne 20. 12. 2017.

Tyto úpravy vyvolávají změny v záborovém elaborátu a následně též v podkladu pro odnětí pozemků ze zemědělského půdního fondu, úpravu situace v místě napojení na stáv. stav, vyhotovení průvodní zprávy vysvětlující nové technické řešení. Dále se požaduje nové vyjádření PČR, OD MěÚ Pacov a KSUS Vysočina a obeslání vlastníků pozemků, které nebudou dotčeny stavbou z důvodu zkrácení trasy.

Dále dochází ke změně rozsahu DSP a PDPS dle zkrácení projektovaného úseku.

Popis změny:

původní délka úseku 3 byla 2,5 km, staničení km 2,1 (napojení na úsek 2) – km 4,6. Po zkrácení je délka úseku 0,9 km, staničení km 2,1 – km 3,0.

Článek 3 – Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o provedení veřejné zakázky:

Článek 3 – termín plnění, odstavec 3.1

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Pro vypracování předmětu plnění se stanoví následující dílčí termíny:

Zahájení:

po podpisu smlouvy – 16. 8. 2016

Vypracování PD DÚR dle bodu a)

do 16. 6. 2017

Zajištění souhlasů vlastníků pozemků s dočasným a trvalým zábořem a zajištění souhlasu s vynětím pozemků ze ZPF a PUPFL

do 30. 9. 2017

Vypracování Oznámení záměru dle bodu b)

do 16. 9. 2017

Zajištění územního rozhodnutí dle bodu c)

do 16. 3. 2018

Vypracování PD DSP dle bodu d)

do 3 měsíců
od vydání pravomocného
územního rozhodnutí

Zajištění stavebního povolení dle bodu e)

do 3 měsíců
od dokončení DSP a předání
majetkoprávní přípravy

Vypracování PDPS dle bodu f)

do 2 měsíců
od vypracování DSP

Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru

do 60 měsíců od vydání
pravomocného stavebního povolení

Záborový elaborát pro zpracování geometrického plánu

do 1. 11. 2017

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení.

se ruší a nahrazuje novým zněním:

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Pro vypracování předmětu plnění se stanoví následující dílčí termíny:

Zahájení:

po podpisu smlouvy – 16. 8. 2016

Vypracování PD DÚR dle bodu a)

do 16. 6. 2017

Zajištění souhlasů vlastníků pozemků s dočasným a trvalým záborem a zajištění souhlasu s
vynětím pozemků ze ZPF a PUPFL

do 30. 9. 2017

Vypracování Oznámení záměru dle bodu b)

do 16. 9. 2017

Zajištění územního rozhodnutí dle bodu c)

do 31.8.2018

Vypracování PD DSP dle bodu d)

do 3 měsíců
od vydání pravomocného
územního rozhodnutí

Zajištění stavebního povolení dle bodu e)

do 3 měsíců
od dokončení DSP a předání
majetkoprávní přípravy (bude – li
nutná pro zajištění stavebního
povolení)

Vypracování PDPS dle bodu f)

do 2 měsíců
od vypracování DSP

Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru

do 60 měsíců od vydání
pravomocného stavebního povolení

Záborový elaborát pro zpracování geometrického plánu

do 1. 11. 2017

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení.

Článek 4 – cenové ujednání, odstavec 4.5

4.5 Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto:

Část „II/128 Pacov - Lukavec – 3. stavba“

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:	817 720,- Kč
DPH 21 %:	171 721,- Kč
cena celkem včetně DPH:	989 441,- Kč

(slovy: osm set sedmnáct tisíc sem set dvacet korun českých bez DPH)

Z toho cena jednotlivých částí plnění dle Článku 2 – Předmět smlouvy

a) Vypracování projektové dokumentace ve stupni DÚR

cena bez DPH: 356 000,- Kč
DPH 21 %: 74 760,- Kč
cena včetně DPH: 430 760,- Kč

b) Vypracování Oznámení záměru podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí

cena bez DPH: 40 000,- Kč
DPH 21 %: 8 400,- Kč
cena včetně DPH: 48 400,- Kč

c) Zajištění pravomocného územního rozhodnutí stavby

cena bez DPH: 40 000,- Kč
DPH 21 %: 8 400,- Kč
cena včetně DPH: 48 400,- Kč

z toho:

zajištění všech nutných vyjádření a rozhodnutí a vč. zajištění souhlasů vlastníků pozemků s dočasným a trvalým zábořem

cena bez DPH: 16 000,- Kč

d) Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)

cena bez DPH: 200 000,- Kč
DPH 21 %: 42 000,- Kč
cena včetně DPH: 242 000,- Kč

e) Zajištění vydání pravomocného stavebního povolení stavby

cena bez DPH: 40 000,- Kč
DPH 21 %: 8 400,- Kč
cena včetně DPH: 48 400,- Kč

f) vypracování PDPS včetně soupisu prací a položkového rozpočtu

cena bez DPH: 72 000,- Kč
DPH 21 %: 15 120,- Kč
cena včetně DPH: 87 120,- Kč

g) Výkon autorského dozoru v rozsahu 84 hodin
cena bez DPH: 69 720,- Kč
DPH 21 %: 14 641,- Kč
cena včetně DPH: 84 361,- Kč

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Část „II/128 Pacov - Lukavec – 3. stavba“

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:	793 160,- Kč
DPH 21 %:	166 463,60,- Kč
cena celkem včetně DPH:	959 723,60,- Kč

(slovy: osm set sedmnáct tisíc sem set dvacet korun českých bez DPH)

Z toho cena jednotlivých částí plnění dle Článku 2 – Předmět smlouvy

a) Vypracování projektové dokumentace ve stupni DÚR
cena bez DPH: 485 360,- Kč
DPH 21 %: 101 925,60,- Kč
cena včetně DPH: 587 285,60,- Kč

navýšení ceny bez DPH: 129 360,- Kč.

b) Vypracování Oznámení záměru podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí
cena bez DPH: 40 000,- Kč
DPH 21 %: 8 400,- Kč
cena včetně DPH: 48 400,- Kč

c) Zajištění pravomocného územního rozhodnutí stavby
cena bez DPH: 60 160,- Kč
DPH 21 %: 12 633,6,- Kč
cena včetně DPH: 72 793,60,- Kč

navýšení ceny bez DPH: 20 160,- Kč

z toho:
zajištění všech nutných vyjádření a rozhodnutí a vč. zajištění souhlasů vlastníků pozemků s dočasným a trvalým zábořem
cena bez DPH: 36 160,- Kč

d) Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)

cena bez DPH: 72 000,- Kč
DPH 21 %: 15 120,- Kč
cena včetně DPH: 87 120,- Kč

snížení ceny bez DPH: 128 000,-Kč

e) Zajištění vydání pravomocného stavebního povolení stavby

cena bez DPH: 40 000,- Kč
DPH 21 %: 8 400,- Kč
cena včetně DPH: 48 400,- Kč

f) vypracování PDPS včetně soupisu prací a položkového rozpočtu

cena bez DPH: 25 920,- Kč
DPH 21%: 5 443,20,- Kč
cena včetně DPH: 31 363,20,- Kč

snížení ceny bez DPH: 46 080,-Kč

g) Výkon autorského dozoru v rozsahu 84 hodin

cena bez DPH: 69 720,- Kč
DPH 21 %: 14 641,- Kč
cena včetně DPH: 84 361,- Kč

Článek 4 – doplnění přílohy č. 3

V souvislosti s výše uvedenými změnami dochází k doplnění přílohy č. 3: Cenová kalkulace.

Nová Příloha č. 3 je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě.

Článek 5 – závěrečné ujednání

4.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy o provedení veřejné zakázky č. 96223, tímto dodatkem nedotčené, se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

4.2. Dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy o provedení veřejné zakázky č. 96223, dodatku smlouvy č.1 objednatele č. 101134 a dodatku č. 2 objednatele č. 106928, nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.


4.3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.

4.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Objednatel.

4.5. Tento dodatek ke smlouvě o provedení veřejné zakázky se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Z pěti stejnopisů obdrží tři výtisky objednatel a dva zhotovitel.

4.6. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 3 ke smlouvě o provedení veřejné zakázky podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

V Jihlavě dne 15. 03. 2018
Objednatel:




MUDr. Jiří Běhouněk
hejtman kraje

Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

16

V Praze dne 14-03-2018
Zhotovitel:



Ing. Martin Höfler
předseda představenstva
PUDIS a.s.



Ing. Petr Mikulášek
místopředseda představenstva
PUDIS a.s.



Nad Vodovodem 3258/2
00 31 Praha 10
C: 45272891
www.pudis.cz



KALKULACE NABÍDKOVÉ CENY - NAVÝŠENÍ A ODPOČET				
STAVBA: II/128 Pacov - Lukavec, 3. stavba				
ČÁST	NÁZEV	h	Kč/h	CENA BEZ DPH
a1	Techn. návrh ukončení trasy před alejí v km cca 3,0 (směrové vedení, výškové vedení, napojení na stáv. stav, prověření odvodnění)	48	840 Kč	40 320 Kč
a2	Vypracování PZ s popisem změn	16	840 Kč	13 440 Kč
a3	Vypracování situace v místě napojení na stáv. stav	16	840 Kč	13 440 Kč
a4	Aktualizace ZE			42 000 Kč
a5	Aktualizace podkladů pro ZPF	24	840 Kč	20 160 Kč
a	Vypracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí - NAVÝŠENÍ - CELKEM			129 360 Kč
c1	Zajištění pravomocného územního rozhodnutí - NAVÝŠENÍ - CELKEM	24	840 Kč	20 160 Kč
	z toho Nová žádost o ÚR, obeslání vlastníků pozemků dotčených zkrácením stavby, projednání s PCR, OD MěÚ Pacov a KSUS Vysočina - NAVÝŠENÍ - CELKEM	24	840 Kč	20 160 Kč
d1	odpočet DSP z důvodu zkrácení trasy - ODPOČET - CELKEM	75	800 Kč	-128 000 Kč
f1	odpočet PDPS z důvodu zkrácení trasy - ODPOČET - CELKEM	27	800 Kč	-46 080 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH				-24 560 Kč
DPH 21%				-5 158 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH				-29 718 Kč

KALKULACE NABÍDKOVÉ CENY - DLE SoD				
STAVBA: II/128 Pacov - Lukavec, 3. stavba				
ČÁST	NÁZEV	h	Kč/h	CENA BEZ DPH
a	Vypracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí	445	800 Kč	356 000 Kč
c	Zajištění pravomocného územního rozhodnutí	50	800 Kč	40 000 Kč
	Z toho zajištění všech nutných vyjádření a rozhodnutí vč. zajištění souhlasů vlastníků pozemků s dočasným a trvalým zábořem	20	800 Kč	16 000 Kč
d	Vypracování dokumentace pro vydání stavebního povolení	250	800 Kč	200 000 Kč
f	Vypracování dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu prací	90	800 Kč	72 000 Kč