

ke pmle . 7026/16

0 1140



108439

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Dodatek č. 3 ke smlouvě "II/128 Pacov - Lukavec, 1. stavba" - prodloužení termínu ÚR			
Oprávněn/pověřen k podpisu:	MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje			
Schváleno:	ZK	Datum:	15.12.2015	Č.usnesení: 0578/07/2015/ZK
Dokument uložen u:	Ing. Blaha/ODSH			
Počet vyhotovení:	5			
Adresát:	PUDIS a.s.			
Smluvní částka: 1)	0.00			
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství			
Podpis zajistit do:	neprodleně			

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	Ing. Blaha/ ODSH	15.1.2018	
Projednáno s:	Ing. Handa/ ODSH	15.1.2018	
Právní kontrola:	JUDr. Mládek/ ODSH	15.1.2018	
Předkládá:	Ing. Strnadová/ ODSH	15.1.2018	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	Ing. Strnadová /ODSH	15.1.2018	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	Ing. Strnadová/ ODSH	15.1.2018
	Správce rozpočtu:		

Poznámka:

Subjekt (IČO: 45272891), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: blaha.d, datum ověření: 15.01.2018 14:11:59):

Dodatek č. 3 ke smlouvě "II/128 Pacov - Lukavec, 1. stavba" - prodloužení termínu ÚR

Rozpočtová skladba:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



KUJIP01CJHV6

DODATEK Č.3 KE SMLouvĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„II/128 Pacov – Lukavec, 1. stavba“

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského zákoníku

Číslo smlouvy objednatele: 96220

Číslo smlouvy zhotovitele: D-16-061.Sd01

ke sml. 7026/16
0. 1140

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmánem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtmán kraje
zástupce pro věci technické: Ing. Daniel Blaha, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4 200 112 646/6800
IČO: 70890749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: PUDIS a.s.
Adresa: Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10
zastoupený: Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva a
Ing. Petrem Mikuláškem, místopředsedou představenstva
zástupce pro věci technické: Ing. Zdeňka Bolehovská
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 105026522/0300
IČO: 45272891
DIČ: CZ45272891
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1458
(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

2.1. Předmětem dodatku smlouvy je prodloužení dílčích termínů díla na základě úprav PD dle požadavků OŽP Krajského úřadu Kraje Vysočina a OŽP MěÚ Pacov, vznesených na jednání 13.11.2017. Došlo ke zmenšení rozsahu rekultivací stávajícího tělesa komunikace ve prospěch orné půdy a s tím souvisejícího snížení kácení vzrostlé zeleně podél stávající silnice II/128. Tyto úpravy vyvolaly změny v záborovém elaborátu a následně též v podkladu pro odnětí pozemků ze zemědělského půdního fondu.

Článek 3 – Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o provedení veřejné zakázky:

Článek 3 – termín plnění, odstavec 3.1

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Pro vypracování předmětu plnění se stanoví následující dílčí termíny:

Zahájení:

po podpisu smlouvy – 16. 8. 2016

Vypracování PD DÚR dle bodu a)

do 16. 3. 2017

Zajištění souhlasů vlastníků pozemků s dočasným a trvalým zábořem a zajištění souhlasu s
vynětím pozemků ze ZPF a PUPFL

do 31. 5. 2017

Vypracování Oznámení záměru dle bodu b)

do 16. 7. 2017

Zajištění územního rozhodnutí dle bodu c)

do 16.1.2018

Vypracování PD DSP dle bodu d)

do 3 měsíců
od vydání pravomocného
územního rozhodnutí

Zajištění stavebního povolení dle bodu e)

do 3 měsíců
od dokončení DSP a předání
majetkoprávní přípravy

Vypracování PDPS dle bodu f)

do 2 měsíců
od vypracování DSP

Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru

do 60 měsíců od vydání
pravomocného stavebního povolení

Záborový elaborát pro zpracování geometrického plánu

do 1. 8. 2017

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení.

se ruší a nahrazuje novým zněním:

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Pro vypracování předmětu plnění se stanoví následující dílčí termíny:

Zahájení:

po podpisu smlouvy – 16. 8. 2016

Vypracování PD DÚR dle bodu a)

do 16. 3. 2017

Zajištění souhlasů vlastníků pozemků s dočasným a trvalým záborem a zajištění souhlasu s vynětím pozemků ze ZPF a PUPFL do 31. 5. 2017

Vypracování Oznámení záměru dle bodu b) do 16. 7. 2017

Zajištění územního rozhodnutí dle bodu c) do 30.4.2018

Vypracování PD DSP dle bodu d) do 3 měsíců
od vydání pravomocného
územního rozhodnutí

Zajištění stavebního povolení dle bodu e) do 3 měsíců
od dokončení DSP a předání
majetkoprávní přípravy (bude – li
nutná pro zajištění stavebního
povolení)

Vypracování PDPS dle bodu f) do 2 měsíců
od vypracování DSP

Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru do 60 měsíců od vydání
pravomocného stavebního povolení

Záborový elaborát pro zpracování geometrického plánu do 1. 8. 2017

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení.

Článek 4 – závěrečné ujednání

4.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy o dílo č. 96220, tímto dodatkem nedotčené, se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

4.2. Dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy o provedení veřejné zakázky č. 96220, dodatku smlouvy č.1 objednatele č. 101133 a dodatku č. 2 objednatele č. 106929, nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.

4.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Objednatel.

4.5. Tento dodatek ke smlouvě o dílo se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Z pěti stejnopisů obdrží tři výtisky objednatel a dva zhotovitel.

4.6. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

V Jihlavě dne 16. 01. 2018

Objednatel:

.....
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje

Kraj Vysočina

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

16

V Praze dne

15-01-2018

Zhotovitel:

.....
Ing. Martin Höfler
předseda představenstva
PUDIS a.s.

.....
Ing. Petr Mikulášek
místopředseda představenstva
PUDIS a.s.



Nad Vodovodem 3258/2
100 31 Praha 10
IČ: 45272891
www.pudis.cz

1