

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO



KUJIP01EQJUG

9. 7. 2020 6675/20

uzavřené dne 6. 7. 2020 na akci

1713

„Stavební úpravy objektu pro PPP Třebíč“

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

Tel./fax:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Kraj Vysočina

Žižkova 1882/57, Jihlava, PSČ 587 33

Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje,
k podpisu smlouvy pověřen Mgr. Karel Janoušek, člen
rady kraje pro oblast majetku,

Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek

Ing. Oldřich Homola

+420 564 602 326/+420465602433

708 90 749

CZ70890749

Sberbank CZ, a.s.

4200070060/6800

Zhotovitel:

Se sídlem:

Zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

(dále jen Zhotovitel)

ESTING GROUP s.r.o.

Okrajová 1335/3, 674 01 Třebíč

Jiří Svoboda jednatel

Jiří Svoboda jednatel

František Turek

29232864

CZ29232864

Komerční banka, a.s.

43-7519790207/0100

u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 67347

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 6. 7. 2020 je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací. Jedná se o změny podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) blíže popsané ve změnovém listu 3.3.6 a 3.3.7, změny dle § 222 odst. 5 ZZVZ blíže popsané ve změnových listech 3.3.15, 17, 19, 20, 22 a 24 a změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ blíže popsané ve změnových listech 3.3.1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 21, 23 a 25, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku. Předmětem dodatku č. 3 je rovněž posun termínu realizace v souladu s ust. § 222 ZZVZ o dobu nezbytnou pro provedení změn dle změnového listu 3.3.10, 3.3.12 a 3.3.24 a dobu, po níž trvaly nepředvídané provozní překážky objednatele (zpoždění provedení přípojek). Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 2.5. a 4.4. Smlouvy o dílo na uzavření dodatku č. 3, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

1) Čl. 2. Předmět díla

Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve Změnových listech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č.3.

2) **Čl. 3. Termín a místo plnění, staveniště, odst. 3.2 se mění a nově zní takto:**

3.2. Termín plnění:

Plnění z této smlouvy bude zahájeno ihned po nabití účinnosti této smlouvy.

Zhotovitel je povinen úplně dokončit práce na díle **do 31.7.2021**.

Zahájení předávání vnitřních prostor budovy k nastěhování nábytku **do 30.6.2021**.

3) **Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:**

4.1. Cena předmětu díla je sjednaná takto:

Cena díla včetně DPH celkem: **26 926 088,87 Kč**

Rekapitulace ceny:

Cena díla po uzavření dodatku č. 2 s DPH: **25 986 367,05 Kč**

Cena víceprací a méněprací:

Cena víceprací s DPH: **4 856 677,74 Kč**

Cena méněprací s DPH: **-3 916 955,92 Kč**

Cena více-méněprací s DPH: **939 721,82 Kč**

Cena díla po uzavření Dodatku č. 3

Cena díla včetně DPH: 26 926 088,87 Kč

Bližší specifikace ceny díla je vymezena v příložených změnových listech.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku č. 3 a souhlasí s ním.


Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných osob obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 3 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel.

Tento dodatek č. 3 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po oboustranném podpisu oprávněných osob obdrží 1 stejnopis objednatel a 1 stejnopis zhotovitel.

Přílohy: 1 - soupis změnových listů

V Třebíči, dne 7.6.2021


za zhotovitele:

 ESTING GROUP s.r.o.
Okraňová 1335, CZ-674 01 Třebíč
IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864
Mobil: +420 735 652 634
www.esting-group.cz

.....
Jiří Svoboda
jednatel

V Jihlavě, dne 4.6.2021

za objednatele:

 **Kraj Vysočina**
Žitná 87, 587 33 Jihlava

.....
Mgr. Karel Janoušek
Člen rady kraje pro oblast majetku

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20-31-S

Stavba: Stavební úpravy pavilon D

Místo: Nemocnice Třebíč, k.ú. Třebíč č.p.1334

Datum: 20.05.2021

Zadavatel: Krajský úřad Kraje Vysočina Žižkova 57/1882, Jihlava

Projektant: Ing. Jaroslav Beneš,
Jan Šimek

Zhotovitel: ESTING GROUP s.r.o.

Zpracovatel: Jiří Svoboda

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

popis jednotlivých změn napříslušném ZL ř. 64

Náklady stavby celkem		776 629,60	939 721,82	
Z.3.1	Změna č.3.1 - odpočet změny č.2	-2 600 968,14	-3 147 171,45	STA
Z.3.2	Změna č.3.2 - oprava změny č.2	2 607 163,30	3 154 667,59	STA
ZL.3.2.1	2019-138-02 - Bourací práce 1.PP - změna 3.2.1 - (oprava změny č.2.1)	72 568,67	87 808,09	Soupis
ZL.3.2.2	2019-138-03 - Bourací práce 1.NP - změna 3.2.2 - (oprava změny č.2.2)	156 456,75	189 312,67	Soupis
ZL.3.2.3	2019-138-04 - Bourací práce 1.NP - vstup - změna 3.2.3 - (oprava změny č.2.3)	727,27	880,00	Soupis
ZL.3.2.4	2019-138-05 - Bourací práce 2.NP - změna 3.2.4 - (oprava změny č.2.4)	109 956,74	133 047,66	Soupis
ZL.3.2.5	2019-138-06 - Bourací práce 3.NP - podkroví - podlaha - změna 3.2.5 - (oprava změny č.2.5)	10 502,17	12 707,63	Soupis
ZL.3.2.6	2019-138-07 - Bourací práce 3.NP - podkroví - ostatní - změna 3.2.6 - (oprava změny č.2.6)	12 787,51	15 472,89	Soupis
ZL.3.2.7	2019-138-08 - Bourací práce - střecha - změna 3.2.7 - (oprava změny č.2.7)	372,10	450,24	Soupis
ZL.3.2.8	2019-138-09 - Bourací práce - střecha - dřevěný obklad - změna 3.2.8 - (oprava změny č.2.8)	373,60	452,06	Soupis
ZL.3.2.9	2019-138-10 - Bourací práce - výtah- demontáž kabiny a dveří - změna 3.2.9 - (oprava změny č.2.9)	1 526,52	1 847,09	Soupis
ZL.3.2.10	2019-138-11 - Bourací práce - výtah- stropy - změna 3.2.10 - (oprava změny č.2.10)	2 125,38	2 571,71	Soupis
ZL.3.2.11	2019-138-12 - Bourací práce - venkovní rampa a schodiště - změna 3.2.11 - (oprava změny č.2.11)	-7 556,73	-9 143,64	Soupis
ZL.3.2.12	2019-138-13 - Nové kce -1.PP- izolace základů- drenáž - změna 3.2.12 - (oprava změny č.2.12)	68 033,50	82 320,54	Soupis
ZL.3.2.13	2019-138-14 - Nové kce -1.PP- ostatní - omítky, podlahy aj. - změna 3.2.13 - (oprava změny č.2.13)	421 795,00	510 371,95	Soupis

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	
ZL.3.2.14	2019-138-15 - Nové kce - podřezání zdiva 1.NP - změna 3.2.14 - (oprava změny č.2.14)	191 220,91	231 377,30	S
ZL.3.2.15	2019-138-16 - Nové kce -1.NP- vstupní prostor - změna 3.2.15 - (oprava změny č.2.15)	43 810,99	53 011,30	Soupis
ZL.3.2.16	2019-138-17 - Nové kce -1.NP- ostatní - omítky, podlahy aj. - změna 3.2.16 - (oprava změny č.2.16)	507 143,09	613 643,14	Soupis
ZL.3.2.17	2019-138-18 - Nové kce - 2.NP- ostatní - omítky, podlahy aj. - změna 3.2.17 - (oprava změny č.2.17)	463 850,76	561 259,42	Soupis
ZL.3.2.18	2019-138-19 - Nové kce- 3.NP - podlaha - změna 3.2.18 - (oprava změny č.2.18)	37 542,09	45 425,93	Soupis
ZL.3.2.19	2019-138-20 - Nové kce- 3.NP - zdivo, omítky aj. - změna 3.2.19 - (oprava změny č.2.19)	284 893,30	344 720,89	Soupis
ZL.3.2.20	2019-138-29 - Nové kce - výtah- šachta- strop - změna 3.2.20 - (oprava změny č.2.20)	8 396,91	10 160,26	Soupis
ZL.3.2.21	2019-138-33 - Zámečnické kce - změna 3.2.21 - (oprava změny č.2.21)	-70 547,64	-85 362,64	Soupis
ZL.3.2.22	2019-138-34 - Otvorové výplně - okna - změna 3.2.22 - (oprava změny č.2.22)	149 427,41	180 807,17	Soupis
ZL.3.2.23	2019-138-35 - Otvorové výplně - dveře a stěny - změna 3.2.23 - (oprava změny č.2.23)	-282 680,73	-342 043,68	Soupis
ZL.3.2.24	2019-138-38 - ZTI- voda, kanalizace, zařízení předměty - změna 3.2.24 - (oprava změny č.2.24)	233 874,56	282 988,22	Soupis
ZL.3.2.25	2019-138-42 - Vytápění - změna 3.2.25 - (oprava změny č.2.25)	162 002,41	196 022,92	Soupis
ZL.3.2.26	2019-138-43 - Vzduchotechnika - změna 3.2.26 - (oprava změny č.2.26)	28 560,76	34 558,52	Soupis
Z 3.3	Změna č.3.3	770 434,44	932 225,67	STA
ZL.3.3.1	2019-138-03 Bourací práce 1.NP - změna 3.3.1	23 367,76	28 274,99	Soupis
ZL.3.3.2	2019-138-05 Bourací práce 2.NP - změna 3.3.2	61 936,41	74 943,06	Soupis
ZL.3.3.3	2019-138-11 Bourací práce - výtah- stropy - změna 3.3.3	603,51	730,25	Soupis
ZL.3.3.4	2019-138-14 Nové kce -1.PP- ostatní - omítky, podlahy aj. - změna 3.3.4	45 933,89	55 580,01	Soupis
ZL.3.3.5	2019-138-16 Nové kce -1.NP- vstupní prostor - změna 3.3.5	4 279,08	5 177,69	Soupis
ZL.3.3.6	2019-138-17 Nové kce -1.NP- ostatní - omítky, podlahy aj. - změna 3.3.6	123 415,21	149 332,40	Soupis
ZL.3.3.7	2019-138-18 Nové kce - 2.NP- ostatní - omítky, podlahy aj. - změna 3.3.7	181 656,96	219 804,92	Soupis
ZL.3.3.8	2019-138-19 Nové kce- 3.NP - podlaha - změna 3.3.8	81 691,58	98 846,81	Soupis
ZL.3.3.9	2019-138-20 Nové kce- 3.NP - zdivo, omítky aj. - změna 3.3.9	97 747,87	118 274,92	Soupis
ZL.3.3.10	2019-138-21 Nové kce- 3.NP - stropy - změna 3.3.10	22 841,26	27 637,92	Soupis
ZL.3.3.11	2019-138-21 Nové kce- 3.NP - stropy - změna 3.3.11	0,00	0,00	Soupis
ZL.3.3.12	2019-138-22 Nové kce - Střecha -střešní plášť - změna 3.3.12	100 515,63	121 623,91	Soupis
ZL.3.3.13	2019-138-24 Nové kce - Střecha- skladba STR1 a STR2 - změna 3.3.13	21 981,01	26 597,02	Soupis
ZL.3.3.14	2019-138-25 Nové kce - Dešťová kanalizace - změna 3.3.14	-76 301,74	-92 325,11	Soupis
ZL.3.3.15	2019-138-26 Nové kce - Okapní chodník - změna 3.3.15	-626 001,86	-757 462,25	Soupis
ZL.3.3.16	2019-138-30 Nové kce - výtah - změna 3.3.16	14 932,59	18 068,43	Soupis
ZL.3.3.17	2019-138-32 Klempířské kce - změna 3.3.17	729,24	882,38	Soupis
ZL.3.3.18	2019-138-33 Zámečnické kce - změna 3.3.18	23 780,00	28 773,80	Soupis
ZL.3.3.19	2019-138-34 Otvorové výplně - okna - změna 3.3.19	80 162,88	96 997,08	Soupis
ZL.3.3.20	2019-138-35 Otvorové výplně - dveře a stěny - změna 3.3.20	154 478,23	186 918,66	Soupis
ZL.3.3.21	2019-138-38 ZTI- voda, kanalizace, zařízení předměty - změna 3.3.21	143 237,16	173 316,96	Soupis
ZL.3.3.22	2019-138-39 Silnoproudá elektroinstalace - změna 3.3.22	132 730,61	160 604,04	Soupis

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
ZL.3.3.23	2019-138-40 Slaboproudá elektroinstalace - změna 3.3.23	84 773,56	102 576,01	Soupis
ZL.3.3.24	2019-138-42 Vytápění - změna 3.3.24	57 822,30	69 964,98	Soupis
ZL.3.3.25	2019-138-43 Vzduchotechnika - Změna 3.3.25	14 121,30	17 086,77	Soupis

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy pavilon D
 Objekt: Z 3.3 - Změna č.3.3
 Soupis: ZL.3.3.1 - 2019-138-03 Bourací práce 1.NP - změna 3.3.1
 Místo: Nemocnice Třebíč, k.ú. Třebíč č.p.1334
 Zadavatel: Krajský úřad Kraje Vysočina Žižkova57/1882,Jihlava
 Zhotovitel: ESTING GROUP s.r.o.

Datum: 20.05.2021
 Projektant: Ing. Jaroslav Beneš,
 Jan Šimek
 Zpracovatel: Jiří Svoboda

odst. 6: potřeba změn vzniká v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - po vybourání příček byly zjištěny odchylky v niveletě původních místností, v té dispozici bylo nutno niveletu sjednotit.

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	23 367,76
HSV - Práce a dodávky HSV	23 367,76
96 - Bourání konstrukcí	23 367,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy pavilon D
 Objekt: Z 3.3 - Změna č.3.3
 Soupis: ZL.3.3.1 - 2019-138-03 Bourací práce 1.NP - změna 3.3.1
 Místo: Nemocnice Třebíč, k.ú. Třebíč č.p.1334
 Zadavatel: Krajský úřad Kraje Vysočina Žižkova57/1882,Jihlava
 Zhotovitel: ESTING GROUP s.r.o.

Datum: 20.05.2021
 Projektant: Ing. Jaroslav Beneš,
 Jan Šimek
 Zpracovatel: Jiří Svoboda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							23 367,76
D		HSV	Práce a dodávky HSV				23 367,76
D		96	Bourání konstrukcí				23 367,76
47	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	32,300	142,00	4 586,60
	PP		Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm				
	VV		"změna" č.3				
	VV		" 111"32,56		32,560		
	VV		" 112"23,09		23,090		
	VV		" 113"17,84		17,840		
	VV		" 125"11,48		11,480		
	VV		" 126"11,96		11,960		
	VV		Součet		96,910		
	VV		96,91*0,3333 *Přepočtené koeficientem množství		32,300		
48	K	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	290,730	64,60	18 781,16
	PP		Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru				
	VV		"změna" č.3				
	VV		"stávající betony"96,91*2/3*2+96,91*1/3*5		290,730		
	VV		Součet		290,730		

SEKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Stavební úpravy pavilon D	Datum:	20.05.2021
Objekt:	Z 3.3 - Změna č.3.3	Projektant:	Ing. Jaroslav Beneš, Jan Šimek
Soupis:	ZL.3.3.2 - 2019-138-05 Bourací práce 2.NP - změna 3.3.2	Zpracovatel:	Jiří Svoboda
Místo:	Nemocnice Třebíč, k.ú. Třebíč č.p.1334		
Zadavatel:	Krajský úřad Kraje Vysočina Žižkova57/1882,Jihlava		
Zhotovitel:	ESTING GROUP s.r.o.		

odst. 6 potřeba změn vzniká v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - po vybourání přiček byly zjištěny odchylky v niveletě původních místností. v té dispozici bylo nutno niveletu sjednotit

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	61 936,41
HSV - Práce a dodávky HSV	55 080,56
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	55 080,56
94 - Lešení a stavební výtahy	1 394,90
96 - Bourání konstrukcí	42 215,55
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	6 364,20
997 - Přesun sutě	5 105,91
PSV - Práce a dodávky PSV	6 855,85
762 - Konstrukce tesařské	6 855,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Stavební úpravy pavilon D	Datum:	20.05.2021
Objekt:	Z 3.3 - Změna č.3.3	Projektant:	Ing. Jaroslav Beneš, Jan Šimek
Soupis:	ZL.3.3.2 - 2019-138-05 Bourací práce 2.NP - změna 3.3.2	Zpracovatel:	Jiří Svoboda
Místo:	Nemocnice Třebíč, k.ú. Třebíč č.p.1334		
Zadavatel:	Krajský úřad Kraje Vysočina Žižkova57/1882,Jihlava		
Zhotovitel:	ESTING GROUP s.r.o.		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							61 936,41
D	HSV		Práce a dodávky HSV				55 080,56
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				55 080,56
D	94		Lešení a stavební výtahy				1 394,90
47	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	29,000	48,10	1 394,90
PP			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, c výšce lešeníové podlahy do 1,9 m				
VV			"Změna č.3"		29,000		
VV			"Z.NP"29				
VV			Součet		29,000		
D	96		Bourání konstrukcí				42 215,55
73	K	964061331	Uvojení zhlaví trámů ze zdiva cihelného průřezu zhlaví do 0,05 m2	kus	2,000	383,00	766,00
PP			Uvojení zhlaví trámů při jeho výměně pro jakoukoliv délku uložení, ze zdiva cihelného, o průřezu zhlaví do 0,05 m2				
VV			"Změna č.3"		2,000		
VV			"výměna stropního trámu m č.302"2		2,000		
VV			Součet		2,000		
74	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	61,067	142,00	8 671,51
PP			Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm				
VV			"změna" č.3				
VV			" koberce"169,3		169,300		
VV			"podesty"2,9*1,6*3		13,920		
VV			Součet		183,220		
VV			183,22*0,3333 Přepočtené koeficientem množství		61,067		
75	K	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	507,400	84,60	32 778,04
PP			Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru				
VV			"změna" č.3				
VV			" koberce"169,3*2/3*2+169*1/3*5		507,400		
VV			Součet		507,400		
D	97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				6 364,20
53	K	978012191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu do 100 %	m2	35,000	144,00	5 040,00
PP			Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů rákosovaných, v rozsahu přes 50 do 100 %				
VV			"Změna č.3"				
VV			"Z.NP - statika"29		29,000		
VV			"výměna stropního trámu m č.302"6*1		6,000		
VV			Součet		35,000		
17	K	973031325	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm	kus	6,000	220,70	1 324,20
PP			Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm				
VV			"Změna č.3"				
VV			"Z.NP - statika"4		4,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem
	VV		*výměna stropního trámu m.č.302*2		2,000		
	VV		Součet		6,000		
D 997 Přesun sutě							5 105,85
21	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	2,767	792,52	2 192,90
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m				
23	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	27,670	9,48	262,31
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
	VV		2,767*10 Přepočtené koeficientem množství		27,670		
71	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	2,767	740,00	2 047,58
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků ze třídného do Katalogu odpadu pod kódem 17 01 07				
22	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,767	217,97	603,12
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
D PSV Práce a dodávky PSV							6 855,85
D 762 Konstrukce tesařské							6 855,85
76	K	762822820	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2	m	10,500	47,70	500,85
	PP		Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy přes 144 do 288 cm2				
	VV		*Změna č.3*				
	VV		*2.NP - statika*3,5*3		10,500		
	VV		Součet		10,500		
77	K	762822830 1	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2 - při zachování podbití z prken	m	6,000	165,00	990,00
	PP		Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2				
	P		Poznámka k položce Postupné rozeřádění po 30cm Postupné vymnutí trámu po 30 cm (být na něm přiléhá podhled)				
	VV		*Změna č.3*				
	VV		*výměna stropního trámu m.č.302*6		6,000		
	VV		Součet		6,000		
66	K	762841831	Demontáž podbití obkladů stropů a střech k dalšímu použití z hrubých prken II do 35 mm	m2	29,000	185,00	5 365,00
	PP		Demontáž podbití obkladů stropů a střech k dalšímu použití sklonu do 60° z hrubých prken II do 35 mm bez omítky				
	VV		*Změna č.3*				
	VV		*2.NP - statika*29		29,000		
	VV		Součet		29,000		

EKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy pavilon D
 Objekt: Z 3.3 - Změna č.3.3
 Soupis: ZL.3.3.3 - 2019-138-11 Bourací práce - výtah- stropy - změna 3.3.3

Místo: Nemocnice Třebíč, k.ú. Třebíč č.p.1334
 Zadavatel: Krajský úřad Kraje Vysočina Žižkova57/1882,Jihlava
 Zhotovitel: ESTING GROUP s.r.o.

Datum: 20.05.2021
 Projektant: Ing. Jaroslav Beneš,
 Jan Šimek
 Zpracovatel: Jiří Svoboda

odst 6: potřeba změn vzniklá v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvidat - pro montáž nového výtahu nebyla stávající výtahová šachta dostatečně rozměrově vyhovující.

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	603,51
HSV - Práce a dodávky HSV	603,51
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	603,51
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	375,00
997 - Přesun sutě	228,51

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy pavilon D
 Objekt: Z 3.3 - Změna č.3.3
 Soupis: ZL.3.3.3 - 2019-138-11 Bourací práce - výtah- stropy - změna 3.3.3

Místo: Nemocnice Třebíč, k.ú. Třebíč č.p.1334
 Zadavatel: Krajský úřad Kraje Vysočina Žižkova57/1882,Jihlava
 Zhotovitel: ESTING GROUP s.r.o.

Datum: 20.05.2021
 Projektant: Ing. Jaroslav Beneš,
 Jan Šimek
 Zpracovatel: Jiří Svoboda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							603,51
D		HSV	Práce a dodávky HSV				603,51
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				603,51
D		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				375,00
15	K	971033361	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	1,000	375,00	375,00
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu zákládovém nebo nadzákládovém z cihel, tvárné, příčkové z cihel palených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl do 600 mm				
	VV		"Změna č.3"		1,000		
	VV		"průraz cihelnou stěnou 300/300/600"		1,000		
	VV		Součet				
D		997	Přesun sutě				228,51
6	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,099	1 340,71	132,73
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m				
7	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,099	217,97	21,58
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
8	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,099	9,48	0,94
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
14	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,099	740,00	73,26
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy pavilon D

Objekt:

Z 3.3 - Změna č.3.3

Soupis:

ZL.3.3.4 - 2019-138-14 Nové kce -1.PP- ostatní - omítky, podlahy aj. - změna 3.3.4

Místo:

Nemocnice Třebíč, k.ú. Třebíč č.p.1334

Datum:

20.05.2021

Zadavatel:

Krajský úřad Kraje Vysočina Žižkova57/1882, Jihlava

Projektant:

Ing. Jaroslav Beneš,
Jan Šimek

Zhotovitel:

ESTING GROUP s.r.o.

Zpracovatel:

Jiří Svoboda

odst. 6. potřeba změn vzniká v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - po vybourání omítek a podlah byla na základě posouzení stavu konstrukcí stěn i podkladních podlah zvolena jednodušší technologie méně náročná na kvalitu stávajících stěn a podlah.

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

45 933,89

HSV - Práce a dodávky HSV

1 359,59

2 - Zakládání

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 328,40

61 - Úprava povrchů vnitřních

1 328,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

31,19

998 - Přesun hmot

31,19

PSV - Práce a dodávky PSV

44 574,30

760 - Konstrukce

5 812,50

763 - Konstrukce suché výstavby

5 812,50

771 - Podlahy z dlaždic

93 201,20

777 - Podlahy lité

-54 439,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy pavilon D

Objekt:

Z 3.3 - Změna č.3.3

Soupis:

ZL.3.3.4 - 2019-138-14 Nové kce -1.PP- ostatní - omítky, podlahy aj. - změna 3.3.4

Místo:

Nemocnice Třebíč, k.ú. Třebíč č.p.1334

Datum:

20.05.2021

Zadavatel:

Krajský úřad Kraje Vysočina Žižkova57/1882, Jihlava

Projektant:

Ing. Jaroslav Beneš,
Jan Šimek

Zhotovitel:

ESTING GROUP s.r.o.

Zpracovatel:

Jiří Svoboda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							45 933,89
			o HSV Práce a dodávky HSV				1 359,59
			o 2 Zakládání				0,00
			o 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 328,40
			o 61 Úprava povrchů vnitřních				1 328,40
55	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	4,050	200,00	810,00
	PP		Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružích, na pletivě podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn				
	VV		"Změna č.3"		4,050		
	VV		"zakrytí rozvodů"(0,3+0,3)*2,7+(0,8+0,1)*1,5+(0,2+0,2)*2,7		4,050		
	VV		Součet				
56	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	4,050	128,00	518,40
	PP		Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svařích konstrukcí stěn				
	VV		"Změna č.3"		4,050		
	VV		"zakrytí rozvodů"(0,3+0,3)*2,7+(0,8+0,1)*1,5+(0,2+0,2)*2,7		4,050		
	VV		Součet		4,050		
			o 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání				31,19
			o 998 Přesun hmot				31,19
22	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,030	1 039,58	31,19
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m				
			o PSV Práce a dodávky PSV				44 574,30
			o 760 Konstrukce				5 812,50
			o 763 Konstrukce suché výstavby				5 812,50
71	K	763321113	Cementovláknitá stěna předsažená tl 87,5 mm CW+UW 75 desky 1x12,5 s izolací	m2	4,050	1 390,00	5 629,50
	PP		Stěna předsažená z cementovláknitých nebo cementových desek s nosnou konstrukcí z jednodušších ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou tl 12,5 mm s izolací, stěna tl 87,5 mm, profil 75				
	VV		"Změna č.3"		4,050		
	VV		"zakrytí rozvodů"(0,3+0,3)*2,7+(0,8+0,1)*1,5+(0,2+0,2)*2,7		4,050		
	VV		Součet		4,050		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem
72	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,125	932,00	116,50
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrováknitých, cementováknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
73	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	0,125	532,00	66,50
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrováknitých, cementováknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu				
D	771		Podlahy z dlaždic				93 201,20
79	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	80,540	44,32	3 569,53
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"001"17,52		17,520		
	VV		"002"15,15		15,150		
	VV		"003"19,4		19,400		
	VV		"004"28,47		28,470		
	VV		Součet		80,540		
80	K	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	80,540	155,04	12 486,92
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min pevnost 20 MPa, tloušťky do 3 mm				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"001"17,52		17,520		
	VV		"002"15,15		15,150		
	VV		"003"19,4		19,400		
	VV		"004"28,47		28,470		
	VV		Součet		80,540		
81	K	771474111	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky do 65 mm	m	75,100	76,52	5 746,65
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky do 65 mm				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"001"23,8-0,8*2		22,200		
	VV		"002"16,6-0,8*2		15,900		
	VV		"003"17,8-0,8		17,000		
	VV		"004"21,7-0,8		20,900		
	VV		Součet		75,100		
83	K	771574112	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem malotvárných hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	80,540	378,48	30 482,78
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem malotvárných hladkých přes 9 do 12 ks/m2				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"001"17,52		17,520		
	VV		"002"15,15		15,150		
	VV		"003"19,4		19,400		
	VV		"004"28,47		28,470		
	VV		Součet		80,540		
82	M	59761409	dlažba keramická slinatá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12 ks/m2	m2	93,964	371,18	34 877,56
	PP		dlažba keramická slinatá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12 ks/m2				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"dlažba v ploše"				
	VV		"001"17,52		17,520		
	VV		"002"15,15		15,150		
	VV		"003"19,4		19,400		
	VV		"004"28,47		28,470		
	VV		Mezisoučet		80,540		
	VV		"Sokl"				
	VV		"001"(23,8-0,8*2)*0,065		1,443		
	VV		"002"(16,6-0,8*2)*0,065		0,975		
	VV		"003"(17,8-0,8)*0,065		1,105		
	VV		"004"(21,7-0,8)*0,065		1,359		
	VV		Mezisoučet		4,882		
	VV		Součet		85,422		
	VV		85,422*1,1:Přepočtené koeficientem množství		93,964		
85	K	771579196	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	80,540	44,14	3 555,04
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"001"17,52		17,520		
	VV		"002"15,15		15,150		
	VV		"003"19,4		19,400		
	VV		"004"28,47		28,470		
	VV		Součet		80,540		
86	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,725	531,70	1 448,88
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
87	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	2,725	379,39	1 033,84
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu				
D	777		Podlahy lité				-54 439,40
27	K	777111101	Příprava podkladu před provedením litých podlah zametání	m2	-64,931	3,33	-216,22
	PP		Příprava podkladu před provedením litých podlah zametání				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"odpočet"-64,931		-64,931		
	VV		Součet		-64,931		
	VV		"SOD"				
	VV		epox stěrka				
	VV		nové kce				
	VV		m.č./001				
	VV		P/101/				
	VV		epox stěrka				
	VV		7,9*1,3+(2,3*1)-(0,86*0,3)-(0,8*0,3)		12,072		
	VV		nové kce				
	VV		m.č./002				
	VV		P/101/				
	VV		epox stěrka				
	VV		2,75*4,25+(0,86*0,3)+(0,8*0,3)		12,186		
	VV		nové kce				
	VV		m.č./003				
	VV		P/101/				
	VV		epox stěrka				
	VV		3,75*4,25+(0,8*0,3)		16,178		
	VV		nové kce				
	VV		m.č./004				
	VV		P/101/				
	VV		epox stěrka				
	VV		5,7*4,25+(0,9*0,3)		24,495		
	VV		Součet		64,931		
28	K	777111111	Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí	m2	-64,931	11,04	-716,84
	PP		Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"odpočet"-64,931		-64,931		
	VV		Součet		-64,931		

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			"SOD"				
VV			epox.stěrka				
VV			nové kce				
VV			m.č./001				
VV			P/101/				
VV			epox.stěrka				
VV			7,9*1,3+(2,3*1)-(0,86*0,3)-(0,8*0,3)		12,072		
VV			nové kce				
VV			m.č./002				
VV			P/101/				
VV			epox.stěrka				
VV			2,75*4,25+(0,86*0,3)+(0,8*0,3)		12,186		
VV			nové kce				
VV			m.č./003				
VV			P/101/				
VV			epox.stěrka				
VV			3,75*4,25+(0,8*0,3)		16,178		
VV			nové kce				
VV			m.č./004				
VV			P/101/				
VV			epox.stěrka				
VV			5,7*4,25+(0,9*0,3)		24,495		
VV			Součet		64,931		
29	K	777131105	Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad z čerstvého betonu	m2	-64,931	234,38	-15 218,53
PP			Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad z čerstvého betonu				
VV			"Změna č.3"				
VV			"odpočet"-64,931		-64,931		
VV			Součet		-64,931		
VV			"SOD"				
VV			epox.stěrka				
VV			nové kce				
VV			m.č./001				
VV			P/101/				
VV			epox.stěrka				
VV			7,9*1,3+(2,3*1)-(0,86*0,3)-(0,8*0,3)		12,072		
VV			nové kce				
VV			m.č./002				
VV			P/101/				
VV			epox.stěrka				
VV			2,75*4,25+(0,86*0,3)+(0,8*0,3)		12,186		
VV			nové kce				
VV			m.č./003				
VV			P/101/				
VV			epox.stěrka				
VV			3,75*4,25+(0,8*0,3)		16,178		
VV			nové kce				
VV			m.č./004				
VV			P/101/				
VV			epox.stěrka				
VV			5,7*4,25+(0,9*0,3)		24,495		
VV			Součet		64,931		
30	K	777511103	Krycí stěrka dekorativní epoxidová, tloušťky přes 1 do 2 mm	m2	-64,931	586,42	-38 076,84
PP			Krycí stěrka dekorativní epoxidová, tloušťky přes 1 do 2 mm				
VV			"Změna č.3"				
VV			"odpočet"-64,931		-64,931		
VV			Součet		-64,931		
VV			"SOD"				
VV			epox.stěrka				
VV			nové kce				
VV			m.č./001				
VV			P/101/				
VV			epox.stěrka				
VV			7,9*1,3+(2,3*1)-(0,86*0,3)-(0,8*0,3)		12,072		
VV			nové kce				
VV			m.č./002				
VV			P/101/				
VV			epox.stěrka				
VV			2,75*4,25+(0,86*0,3)+(0,8*0,3)		12,186		
VV			nové kce				
VV			m.č./003				
VV			P/101/				
VV			epox.stěrka				
VV			3,75*4,25+(0,8*0,3)		16,178		
VV			nové kce				
VV			m.č./004				
VV			P/101/				
VV			epox.stěrka				
VV			5,7*4,25+(0,9*0,3)		24,495		
VV			Součet		64,931		
31	K	998777101	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-0,243	498,66	-121,22
PP			Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
32	K	998777181	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,243	369,36	-89,75
PP			Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Stavební úpravy pavilon D

Objekt:

Z 3.3 - Změna č.3.3

Soupis:

ZL.3.3.5 - 2019-138-16 Nové kce -1.NP- vstupní prostor - změna 3.3.5

Místo:

Nemocnice Třebíč, k.ú. Třebíč č.p.1334

Datum:

20.05.2021

Zadavatel:

Krajský úřad Kraje Vysočina Žižkova57/1882,Jihlava

Projektant:

Ing. Jaroslav Beneš,
Jan Šimek

Zhotovitel:

ESTING GROUP s.r.o.

Zpracovatel:

Jiří Svoboda

odst. 8: potřeba změn vzniklá v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - doplnění výměr dle skutečnosti.

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

4 279,08

PSV - Práce a dodávky PSV

4 279,08

771 - Podlahy z dlaždic	1 537,38
78 - Dokončovací práce	2 741,70
781 - Dokončovací práce - obklady	2 741,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Stavební úpravy pavilon D

Objekt:

Z 3.3 - Změna č.3.3

Soupis:

ZL.3.3.5 - 2019-138-16 Nové kce -1.NP- vstupní prostor - změna 3.3.5

Místo:

Nemocnice Třebíč, k.ú. Třebíč č.p.1334

Datum:

20.05.2021

Zadavatel:

Krajský úřad Kraje Vysočina Žižkova57/1882,Jihlava

Projektant:

Ing. Jaroslav Beneš,
Jan Šimek

Zhotovitel:

ESTING GROUP s.r.o.

Zpracovatel:

Jiří Svoboda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

4 279,08

D PSV Práce a dodávky PSV 4 279,08

D 771 Podlahy z dlaždic 1 537,38

69	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	3,210	44,32	142,27
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"101"11,84*16,12		27,960		
	VV		"SOD"-24,75		-24,750		
	VV		Součet		3,210		
	VV		"SOD"				
	VV		penetrace				
	VV		nové kce 1/NP-vstup				
	VV		m.č./101/				
	VV		ozn/27				
	VV		skladba P/107/				
	VV		dlažba				
	VV		0,15*0,5*2		0,150		
	VV		nové kce 1/NP-vstup				
	VV		m.č./101/				
	VV		ozn/53				
	VV		skladba P/103/				
	VV		dlažba				
	VV		24,6		24,600		
	VV		Součet		24,750		
70	K	771151012	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	1,510	224,35	338,77
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"101"11,84*16,12		27,960		
	VV		"SOD"-26,45		-26,450		
	VV		Součet		1,510		
	VV		"SOD"				
	VV		samonivelační stěrka do 5/mm				
	VV		nové kce 1/NP-vstup				
	VV		m.č./101/				
	VV		ozn/26				
	VV		skladba P/107/				
	VV		samonivel.stěrka				
	VV		(1,8*0,95)+(0,15*0,5*2)		1,860		
	VV		nové kce 1/NP-vstup				
	VV		m.č./101/				
	VV		ozn/52				
	VV		skladba P/103/				
	VV		samonivel.stěrka				
	VV		24,6		24,600		
	VV		Součet		26,460		
71	K	771474111	Montáž sklu z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky do 65 mm	m	4,990	76,52	381,83
	PP		Montáž sklu z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky do 65 mm				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"skl"(8,45*3,9)*2		24,700		
	VV		"SOD"-19,71		-19,710		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem
	VV		Součet		4,990		
	VV		"SOD"				
	VV		nové kce 1/NP-vstup				
	VV		m.č./101/				
	VV		ozn/28				
	VV		skladba P/107/				
	VV		sokl- dlažba				
	VV		0,45+0,15+0,5+0,15+0,08+0,08+0,15+0,5+0,15+0,45		2,660		
	VV		nové kce 1/NP-vstup				
	VV		m.č./101/				
	VV		ozn/54				
	VV		skladba P/103/				
	VV		sokl dlažba				
	VV		(2,8+0,475+0,45+0,45+0,575+2,2+0,45+4,25-1,25+0,4+0,4-0,9+3,6-1,25+0,1+0,6+0,1)+(0,45*4*2)		17,050		
	VV		Součet		19,710		
72	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12 ks/m2	m2	0,083	371,18	30,81
	PP		dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12 ks/m2				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"sokl"(8,45+3,9)*2*0,065		1,606		
	VV		"SOD"-1,537		-1,537		
	VV		Součet		0,069		
	VV		"SOD"				
	VV		nové kce 1/NP-vstup				
	VV		m.č./101/				
	VV		ozn/28				
	VV		skladba P/107/				
	VV		sokl- dlažba				
	VV		0,45+0,15+0,5+0,15+0,08+0,08+0,15+0,5+0,15+0,45		2,660		
	VV		nové kce 1/NP-vstup				
	VV		m.č./101/				
	VV		ozn/54				
	VV		skladba P/103/				
	VV		sokl dlažba				
	VV		(2,8+0,475+0,45+0,45+0,575+2,2+0,45+4,25-1,25+0,4+0,4-0,9+3,6-1,25+0,1+0,6+0,1)+(0,45*4*2)		17,050		
	VV		Součet v bm		19,710		
	VV		19,71*0,065*1,2		1,537		
	VV		Mezisoučet v m2		1,537		
	VV		0,069*1,2 "Přepočtené koeficientem množství"		0,083		
73	K	771574112	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	0,735	378,48	278,18
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"101"11,84+16,12		27,960		
	VV		"odpočet"-27,225		-27,225		
	VV		Součet		0,735		
	VV		"SOD"				
	VV		nové kce 1/NP-vstup				
	VV		m.č./101/				
	VV		ozn/27				
	VV		skladba P/107/				
	VV		dlažba				
	VV		0,15*0,5*2		0,150		
	VV		nové kce 1/NP-vstup				
	VV		m.č./101/				
	VV		ozn/53				
	VV		skladba P/103/				
	VV		dlažba				
	VV		24,6		24,600		
	VV		Součet		24,750		
74	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12 ks/m2	m2	0,809	371,18	300,28
	PP		dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12 ks/m2				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"dlažba v ploše"				
	VV		"101"11,84+16,12		27,960		
	VV		"odpočet"-27,225		-27,225		
	VV		Součet		0,735		
	VV		"SOD"				
	VV		nové kce 1/NP-vstup				
	VV		m.č./101/				
	VV		ozn/27				
	VV		skladba P/107/				
	VV		dlažba				
	VV		0,15*0,5*2		0,150		
	VV		nové kce 1/NP-vstup				
	VV		m.č./101/				
	VV		ozn/53				
	VV		skladba P/103/				
	VV		dlažba				
	VV		24,6		24,600		
	VV		Součet		24,750		
	VV		24,75*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		27,225		
	VV		0,735*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		0,809		
75	K	771579196	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	0,735	44,14	32,44
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"dlažba v ploše"				
	VV		"101"11,84+16,12		27,960		
	VV		"odpočet"-27,225		-27,225		
	VV		Součet		0,735		
	VV		"SOD"				
	VV		nové kce 1/NP-vstup				
	VV		m.č./101/				
	VV		ozn/27				
	VV		skladba P/107/				
	VV		dlažba				
	VV		0,15*0,5*2		0,150		
	VV		nové kce 1/NP-vstup				
	VV		m.č./101/				
	VV		ozn/53				
	VV		skladba P/103/				
	VV		dlažba				
	VV		24,6		24,600		
	VV		Součet		24,750		
77	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,036	531,70	19,14
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
78	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,036	379,39	13,66

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu. Připlatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu				
D	78		Dokončovací práce				2 741,70
D	781		Dokončovací práce - obklady				2 741,70
93	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	24,700	111,00	2 741,70
PP			Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací				
VV			"Změna 0,3"				
VV			"sokl"(8,45+3,9)*2			24,700	
VV			Součet			24,700	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy pavilon D
Objekt: Z 3.3 - Změna č.3.3
Soupis: ZL.3.3.6 - 2019-138-17 Nové kce -1.NP- ostatní - omítky, podlahy aj. - změna 3.3.6

KSO:
Místo: Nemocnice Třebíč, k.ú. Třebíč č.p.1334

CC-CZ:
Datum: 20.05.2021

Zadavatel: Krajský úřad Kraje Vysočina Žižkova57/1882,Jihlava

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: ESTING GROUP s.r.o.

IČ: 29232864
DIČ: CZ29232864

Projektant: Ing. Jaroslav Beneš, Jan Šimek

IČ:
DIČ:

Zpracovatel: Jiří Svoboda

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 123 415,21

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	123 415,21	21,00%	25 917,19
snížená	0,00	15,00%	0,00

odst. 4. de minimis - doplnění výměr dle skutečnosti.

149 332,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy pavilon D
Objekt: Z 3.3 - Změna č.3.3
Soupis: ZL.3.3.6 - 2019-138-17 Nové kce -1.NP- ostatní - omítky, podlahy aj. - změna 3.3.6

Místo: Nemocnice Třebíč, k.ú. Třebíč č.p.1334

Datum: 20.05.2021

Zadavatel: Krajský úřad Kraje Vysočina Žižkova57/1882,Jihlava

Projektant: Ing. Jaroslav Beneš,
Jan Šimek

Zhotovitel: ESTING GROUP s.r.o.

Zpracovatel: Jiří Svoboda

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 123 415,21

HSV - Práce a dodávky HSV 143 843,22

61 - Úprava povrchů vnitřních 49 146,64

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 76 972,12

998 - Přesun hmot 17 724,46

PSV - Práce a dodávky PSV -20 428,01

771 - Podlahy z dlaždic -74 600,85

776 - Podlahy povlakové 75 072,57

781 - Dokončovací práce - obklady -20 899,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy pavilon D
Objekt: Z 3.3 - Změna č.3.3
Soupis: ZL.3.3.6 - 2019-138-17 Nové kce -1.NP- ostatní - omítky, podlahy aj. - změna 3.3.6

Místo: Nemocnice Třebíč, k.ú. Třebíč č.p.1334

Datum: 20.05.2021

Zadavatel: Krajský úřad Kraje Vysočina Žižkova57/1882,Jihlava

Projektant: Ing. Jaroslav Beneš,
Jan Šimek

Zhotovitel: ESTING GROUP s.r.o.

Zpracovatel: Jiří Svoboda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem
Náklady soupisu celkem							123 411,82
o HSV Práce a dodávky HSV							143 843,82
D 61 Úprava povrchů vnitřních							49 146,84
85	K	612311131	Potázení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	42,924	134,00	5 751,82
	PP		Potázení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"náhrada obkladů"42,924		42,924		
	VV		Součet		42,924		
86	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	189,600	39,90	7 565,04
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou				
87	M	55343022	profil rohový Pz s úzkou kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm	m	199,080	23,10	4 598,75
	PP		profil rohový Pz s úzkou kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm				
	VV		"1 NP"				
	VV		"101"85,5		85,500		
	VV		"102"3,5		3,500		
	VV		"111"3,5		3,500		
	VV		"112"4,2		4,200		
	VV		"113"3,6		3,600		
	VV		"120"4,2		4,200		
	VV		"122"4,2		4,200		
	VV		"123"15,5		15,500		
	VV		"125"65,4		65,400		
	VV		Součet		189,600		
	VV		189,6*1,05 Přepočtené koeficientem množství		189,080		
88	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	222,500	34,80	7 743,00
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepicích pro vytvoření dilatačního spoje s okenním rámem				
89	M	28342205	profil začíšťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	233,625	28,40	6 634,95
	PP		profil začíšťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS				
	VV		"1 NP"				
	VV		"101"12		12,000		
	VV		"102"27,4		27,400		
	VV		"103"18,8		18,800		
	VV		"104"5		5,000		
	VV		"105"10,3		10,300		
	VV		"111"25,5		25,500		
	VV		"112"12,8		12,800		
	VV		"113"12,8		12,800		
	VV		"114"8,5		8,500		
	VV		"115"6		6,000		
	VV		"119"6		6,000		
	VV		"120"5,5		5,500		
	VV		"122"36,5		36,500		
	VV		"123"6,8		6,800		
	VV		"125"28,8		28,800		
	VV		Součet		222,500		
	VV		222,5*1,05 Přepočtené koeficientem množství		233,625		
90	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	43,444	237,00	10 296,23
	PP		Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm				
91	M	28375945	deska EPS 100 fasádní A=0,037 tl 50mm	m2	47,788	67,10	3 206,57
	PP		deska EPS 100 fasádní A=0,037 tl 50mm				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"1 NP"				
	VV		Součet		0,000		
	VV		"1 NP"				
	VV		"101"				
	VV		"OTVORY"(2*2,4+0,5)*2+(2*2,4+1,6)		17,200		
	VV		"102"				
	VV		"OTVORY"(2*(1,8+0,9)+2,45)+(2*(1,8+0,9)+0,6)*2+(2*(1,8+0,9)+1,8)		27,050		
	VV		"103"				
	VV		"OTVORY"2*(1,8+0,9)+2,45		7,850		
	VV		"104"				
	VV		"OTVORY"2*(1,8+0,9)+1		6,400		
	VV		"105"				
	VV		"OTVORY"2*(1,8+0,9)+1		6,400		
	VV		"111"				
	VV		"OTVORY"(2*(1,8+0,9)+2,375)+(2*2,1+2,4)		14,375		
	VV		"112"				
	VV		"OTVORY"2*(1,8+0,9)+2,45		7,850		
	VV		"113"				
	VV		"OTVORY"2*(1,8+0,9)+2,45		7,850		
	VV		"114"				
	VV		"OTVORY"2*2,4+0,9		5,700		
	VV		"115"				
	VV		"OKNA"0,6+0,8*2		2,200		
	VV		"119"				
	VV		"OKNA"0,6+0,8*2		2,200		
	VV		"120"				
	VV		"OTVORY"2*(2,7+0,9)+1		8,200		
	VV		"122"				
	VV		"OTVORY"2*(1,8+0,9)+2,450		7,850		
	VV		Součet		121,125		
	VV		124,125*0,35		43,444		
	VV		43,444*1,1 Přepočtené koeficientem množství		47,788		
92	K	622212061	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z polystyrenu tl do 80 mm	m	11,970	247,00	2 956,59
	PP		Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek přes 40 do 80 mm				
93	M	28375942	deska EPS 100 fasádní A=0,037 tl 20mm	m2	13,167	29,90	393,69
	PP		deska EPS 100 fasádní A=0,037 tl 20mm				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"1 NP sloupek mezi okny"				
	VV		(0,25+0,25+0,45)*(1,8*7)		11,970		
	VV		Součet		11,970		
	VV		11,97*1,1 Přepočtené koeficientem množství		13,167		
D 63 Podlahy a podlahové konstrukce							76 972,12
19	K	631311113	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tl. C 12/15	m3	-7,305	3 237,60	-23 650,67
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tl. C 12/15				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"odpočet"-7,305		-7,305		
	VV		Součet		-7,305		
87	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. C 20/25	m3	12,975	3 820,00	49 564,50
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tl. C 20/25				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"celková plocha v tl 75mm 173m2*173*0.075		12,975		
	VV		Součet		12,975		
20	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	5,670	850,90	4 824,60
	PP		Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"celková plocha v tl 75mm 173m2*173*0.075		12,975		
	VV		"odpočet"-7,305		-7,305		
	VV		Součet		5,670		
21	K	631319195	Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivé mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	2,453	178,75	438,47
	PP		Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivé mazanina tl. přes 50 do 80 mm				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"celková plocha v tl 75mm 32.7m2*32.7*0.075		2,453		
	VV		Součet		2,453		
88	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,471	30 000,00	14 130,00
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátu typu KARI				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"celková plocha v tl 75mm 173m2*173*2.1/1000*1.2*1,08		0,471		
	VV		Součet		0,471		
94	K	632451411	Doplnění cementového potěru hlazeného pí do 1 m2 tl. do 10 mm	m2	29,073	177,00	5 145,92
	PP		Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s odáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem.				
	VV		plochy jednotlivé do 1 m2 a tl. do 10 mm				
	VV		"změna č.3"				
	VV		"vyspravení stávajících podlah v rozsahu 30%"				
	VV		"111"32,56		32,560		
	VV		"112"23,09		23,090		
	VV		"113"17,84		17,840		
	VV		"125"11,46		11,460		
	VV		"126"11,96		11,960		
	VV		Součet		96,910		
	VV		96,91*0,3 *Přepočtené koeficientem množství		29,073		
95	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	173,000	13,80	2 387,40
	PP		Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"celková plocha v tl 75mm 173m2*173		173,000		
	VV		Součet		173,000		
96	K	634112128	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 150 mm	m	181,000	34,40	6 226,40
	PP		Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm výšky 150 mm				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"celkový obvod "181		181,000		
	VV		Součet		181,000		
97	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemtu	m2	173,000	58,80	10 172,40
	PP		Broušení betonových podlah nerovnosti do 2 mm (stržení šlemtu)				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"celková plocha v tl 75mm 173m2*173		173,000		
	VV		Součet		173,000		
98	K	633811119	Příplatek k broušení nerovností betonových podlah ZKD 1 mm úběru	m2	173,000	44,70	7 733,10
	PP		Broušení betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"celková plocha v tl 75mm 173m2*173		173,000		
	VV		Součet		173,000		
D	998		Přesun hmot				17 724,46
25	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	17,048	1 039,88	17 724,46
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-20 428,01
D	771		Podlahy z dlaždic				-74 600,85
40	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	-25,880	44,32	-1 147,00
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu				
	VV		"změna č.3"				
	VV		"dlažba v ploše"				
	VV		"104"2,49		2,490		
	VV		"105"2,48		2,480		
	VV		"106"2,08		2,080		
	VV		"107"2,45		2,450		
	VV		"108"1,76		1,760		
	VV		"109"1,35		1,350		
	VV		"110"1,33		1,330		
	VV		"115"1,63		1,630		
	VV		"116"2,41		2,410		
	VV		"117"2,54		2,540		
	VV		"118"2,41		2,410		
	VV		"119"1,63		1,630		
	VV		"120"9,1		9,100		
	VV		"121"4,24		4,240		
	VV		"123"14,2		14,200		
	VV		"124"8,71		8,710		
	VV		"125"11,83		11,830		
	VV		"126"12,44		12,440		
	VV		"128"2,54		2,540		
	VV		"odpočet"-109,5		-109,500		
	VV		Součet		-25,880		
	VV		penetrace				
	VV		keramická dlažba				
	VV		nové kce /1/NP				
	VV		podlahy				
	VV		skladba				
	VV		P/103/				
	VV		m.č./123				
	VV		keramická dlažba				
	VV		12,6		12,600		
	VV		nové kce /1/NP				
	VV		podlahy				
	VV		skladba				
	VV		P/103/				
	VV		m.č./108				
	VV		keramická dlažba				
	VV		1,6		1,600		
	VV		nové kce /1/NP				
	VV		podlahy				
	VV		skladba				
	VV		P/103/				
	VV		m.č./109				
	VV		keramická dlažba				
	VV		1,4		1,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem
VV			nové kce /1/1NP				
VV			podlahy				
VV			skladba				
VV			P/103/				
VV			m.č./110				
VV			keramická dlažba				
VV			1,4		1,400		
VV			nové kce /1/1NP				
VV			podlahy				
VV			skladba				
VV			P/103/				
VV			m.č./105				
VV			keramická dlažba				
VV			2,2		2,200		
VV			nové kce /1/1NP				
VV			podlahy				
VV			skladba				
VV			P/103/				
VV			m.č./104				
VV			keramická dlažba				
VV			2,3		2,300		
VV			nové kce /1/1NP				
VV			podlahy				
VV			skladba				
VV			P/103/				
VV			m.č./106				
VV			keramická dlažba				
VV			2		2,000		
VV			nové kce /1/1NP				
VV			podlahy				
VV			skladba				
VV			P/103/				
VV			m.č./107				
VV			keramická dlažba				
VV			2,3		2,300		
VV			nové kce /1/1NP				
VV			podlahy				
VV			skladba				
VV			P/103/				
VV			m.č./115				
VV			keramická dlažba				
VV			14,9		14,900		
VV			nové kce /1/1NP				
VV			podlahy				
VV			skladba				
VV			P/103/				
VV			m.č./116				
VV			keramická dlažba				
VV			1,5		1,500		
VV			nové kce /1/1NP				
VV			podlahy				
VV			skladba				
VV			P/103/				
VV			m.č./117				
VV			keramická dlažba				
VV			1,4		1,400		
VV			nové kce /1/1NP				
VV			podlahy				
VV			skladba				
VV			P/103/				
VV			m.č./118				
VV			keramická dlažba				
VV			4,8		4,800		
VV			nové kce /1/1NP				
VV			podlahy				
VV			skladba				
VV			P/103/				
VV			m.č./119				
VV			keramická dlažba				
VV			1,5		1,500		
VV			nové kce /1/1NP				
VV			podlahy				
VV			skladba				
VV			P/103/				
VV			m.č./120				
VV			keramická dlažba				
VV			4,3		4,300		
VV			nové kce /1/1NP				
VV			podlahy				
VV			skladba				
VV			P/103/				
VV			m.č./124				
VV			keramická dlažba				
VV			29,8		29,800		
VV			nové kce /1/1NP				
VV			podlahy				
VV			skladba				
VV			P/106/				
VV			m.č./126				
VV			keramická dlažba				
VV			6,9		6,900		
VV			nové kce /1/1NP				
VV			podlahy				
VV			skladba				
VV			P/106/				
VV			m.č./125				
VV			keramická dlažba				
VV			7,8		7,800		
VV			nové kce /1/1NP				
VV			podlahy				
VV			skladba				

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		P/105/ m.č./128				
VV		keramická dlažba				
VV		4.6		4,800		
VV		Součet		109,500		
41	K	771151012	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	-11,960	224,35
PP		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm				-2 683,23
VV		"změna č.3"				
VV		"dlažba v ploše"				
VV		"104"2,49		2,490		
VV		"105"2,48		2,480		
VV		"106"2,08		2,080		
VV		"107"2,45		2,450		
VV		"108"1,76		1,760		
VV		"109"1,35		1,350		
VV		"110"1,33		1,330		
VV		"115"1,63		1,630		
VV		"116"2,41		2,410		
VV		"117"2,54		2,540		
VV		"118"2,41		2,410		
VV		"119"1,63		1,630		
VV		"120"5,1		5,100		
VV		"121"4,24		4,240		
VV		"123"14,2		14,200		
VV		"124"8,71		8,710		
VV		"125"11,83		11,830		
VV		"126"12,44		12,440		
VV		"128"2,54		2,540		
VV		"schodiště - podesty"2,9*1,6*3		13,920		
VV		"odpočet"-109,5		-109,500		
VV		Součet		-11,960		
42	K	771474111	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky do 65 mm	m	4,340	76,52
PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky do 65 mm				332,10
VV		"změna č.3"				
VV		"sokl"				
VV		"105"(1,635+1,5)*2-0,7*3		4,170		
VV		"107"1,7		1,700		
VV		"117"2		2,000		
VV		"120"(5,16+2,5)*2		15,320		
VV		"123"(2+2,3)*2		8,600		
VV		"124"(2,76+3,65)*2-(1,45+2,15+1,25+0,8*2)		6,370		
VV		"125"(3,75+3,51)*2-(2,15+2+1,2*2+1,25)		6,720		
VV		"126"(5,77+2)*2-(2+1,25+0,8*2+0,7*2)		9,290		
VV		"128"2		2,000		
VV		"odpočet"-51,83		-51,830		
VV		Součet		4,340		
43	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12	m2	92,321	371,18
PP		dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12 ks/m2				34 267,71
VV		"změna č.3"				
VV		"dlažba v ploše"				
VV		"104"2,49		2,490		
VV		"105"2,48		2,480		
VV		"106"2,08		2,080		
VV		"107"2,45		2,450		
VV		"108"1,76		1,760		
VV		"109"1,35		1,350		
VV		"110"1,33		1,330		
VV		"115"1,63		1,630		
VV		"116"2,41		2,410		
VV		"117"2,54		2,540		
VV		"118"2,41		2,410		
VV		"119"1,63		1,630		
VV		"120"5,1		5,100		
VV		"121"4,24		4,240		
VV		"123"14,2		14,200		
VV		"124"8,71		8,710		
VV		"125"11,83		11,830		
VV		"126"12,44		12,440		
VV		"128"2,54		2,540		
VV		Mezisoučet		83,620		
VV		"sokl"				
VV		"105"(1,635+1,5)*2-0,7*3		4,170		
VV		"107"1,7		1,700		
VV		"117"2		2,000		
VV		"120"(5,16+2,5)*2		15,320		
VV		"123"(2+2,3)*2		8,600		
VV		"124"(2,76+3,65)*2-(1,45+2,15+1,25+0,8*2)		6,370		
VV		"125"(3,75+3,51)*2-(2,15+2+1,2*2+1,25)		6,720		
VV		"126"(5,77+2)*2-(2+1,25+0,8*2+0,7*2)		9,290		
VV		"128"2		2,000		
VV		"odpočet"-51,83		-51,830		
VV		Mezisoučet		4,340		
VV		Součet		87,960		
VV		83,62*1,1+4,34*0,085*1,2		92,321		
VV		Součet		92,321		
44	K	771574112	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12	m2	-25,880	378,48
PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2				-9 795,06
VV		"změna č.3"				
VV		"dlažba v ploše"				
VV		"104"2,49		2,490		
VV		"105"2,48		2,480		
VV		"106"2,08		2,080		
VV		"107"2,45		2,450		
VV		"108"1,76		1,760		
VV		"109"1,35		1,350		
VV		"110"1,33		1,330		
VV		"115"1,63		1,630		
VV		"116"2,41		2,410		
VV		"117"2,54		2,540		
VV		"118"2,41		2,410		
VV		"119"1,63		1,630		
VV		"120"5,1		5,100		
VV		"121"4,24		4,240		
VV		"123"14,2		14,200		
VV		"124"8,71		8,710		
VV		"125"11,83		11,830		
VV		"126"12,44		12,440		
VV		"128"2,54		2,540		
VV		"odpočet"-109,5		-109,500		
VV		Součet		-25,880		
VV		"SOD"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem
VV			keramická dlažba				
VV			nové kce /1/NP				
VV			podlahy				
VV			skladba				
VV			P/103/				
VV			m.č./123				
VV			keramická dlažba				
VV			12,6		12,600		
VV			nové kce /1/NP				
VV			podlahy				
VV			skladba				
VV			P/103/				
VV			m.č./108				
VV			keramická dlažba				
VV			1,6		1,600		
VV			nové kce /1/NP				
VV			podlahy				
VV			skladba				
VV			P/103/				
VV			m.č./109				
VV			keramická dlažba				
VV			1,4		1,400		
VV			nové kce /1/NP				
VV			podlahy				
VV			skladba				
VV			P/103/				
VV			m.č./110				
VV			keramická dlažba				
VV			1,4		1,400		
VV			nové kce /1/NP				
VV			podlahy				
VV			skladba				
VV			P/103/				
VV			m.č./105				
VV			keramická dlažba				
VV			2,2		2,200		
VV			nové kce /1/NP				
VV			podlahy				
VV			skladba				
VV			P/103/				
VV			m.č./104				
VV			keramická dlažba				
VV			2,3		2,300		
VV			nové kce /1/NP				
VV			podlahy				
VV			skladba				
VV			P/103/				
VV			m.č./106				
VV			keramická dlažba				
VV			2		2,000		
VV			nové kce /1/NP				
VV			podlahy				
VV			skladba				
VV			P/103/				
VV			m.č./107				
VV			keramická dlažba				
VV			2,3		2,300		
VV			nové kce /1/NP				
VV			podlahy				
VV			skladba				
VV			P/103/				
VV			m.č./115				
VV			keramická dlažba				
VV			14,9		14,900		
VV			nové kce /1/NP				
VV			podlahy				
VV			skladba				
VV			P/103/				
VV			m.č./116				
VV			keramická dlažba				
VV			1,5		1,500		
VV			nové kce /1/NP				
VV			podlahy				
VV			skladba				
VV			P/103/				
VV			m.č./117				
VV			keramická dlažba				
VV			1,4		1,400		
VV			nové kce /1/NP				
VV			podlahy				
VV			skladba				
VV			P/103/				
VV			m.č./118				
VV			keramická dlažba				
VV			4,8		4,800		
VV			nové kce /1/NP				
VV			podlahy				
VV			skladba				
VV			P/103/				
VV			m.č./119				
VV			keramická dlažba				
VV			1,5		1,500		
VV			nové kce /1/NP				
VV			podlahy				
VV			skladba				
VV			P/103/				
VV			m.č./128				
VV			keramická dlažba				
VV			1,4		1,400		
VV			nové kce /1/NP				
VV			podlahy				
VV			skladba				
VV			P/103/				
VV			m.č./121				
VV			keramická dlažba				
VV			4,8		4,800		
VV			nové kce /1/NP				
VV			podlahy				
VV			skladba				
VV			P/103/				
VV			m.č./120				
VV			keramická dlažba				
VV			4,3		4,300		
VV			nové kce /1/NP				
VV			podlahy				

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		skladba				
VV		P/103/				
VV		m.č./124				
VV		keramická dlažba				
VV		29,8		29,800		
VV		nové kce /1/NP				
VV		podlahy				
VV		skladba				
VV		P/106/				
VV		m.č./126				
VV		keramická dlažba				
VV		6,9		6,900		
VV		nové kce /1/NP				
VV		podlahy				
VV		skladba				
VV		P/106/				
VV		m.č./125				
VV		keramická dlažba				
VV		7,8		7,800		
VV		nové kce /1/NP				
VV		podlahy				
VV		skladba				
VV		P/106/				
VV		m.č./125				
VV		keramická dlažba				
VV		4,6		4,600		
VV		Součet		109,500		
45	M 59761433	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 tl. 15mm	m2	-120,450	842,69	-101 502,01
PP		dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 tl. 15mm				
VV		"změna č.3"				
VV		"odpočet"-120,45		-120,450		
VV		Součet		-120,450		
VV		"SOD"				
VV		keramická dlažba				
VV		nové kce /1/NP				
VV		podlahy				
VV		skladba				
VV		P/103/				
VV		m.č./123				
VV		keramická dlažba				
VV		12,6		12,600		
VV		nové kce /1/NP				
VV		podlahy				
VV		skladba				
VV		P/103/				
VV		m.č./108				
VV		keramická dlažba				
VV		1,8		1,800		
VV		nové kce /1/NP				
VV		podlahy				
VV		skladba				
VV		P/103/				
VV		m.č./109				
VV		keramická dlažba				
VV		1,4		1,400		
VV		nové kce /1/NP				
VV		podlahy				
VV		skladba				
VV		P/103/				
VV		m.č./110				
VV		keramická dlažba				
VV		1,4		1,400		
VV		nové kce /1/NP				
VV		podlahy				
VV		skladba				
VV		P/103/				
VV		m.č./105				
VV		keramická dlažba				
VV		2,2		2,200		
VV		nové kce /1/NP				
VV		podlahy				
VV		skladba				
VV		P/103/				
VV		m.č./104				
VV		keramická dlažba				
VV		2,3		2,300		
VV		nové kce /1/NP				
VV		podlahy				
VV		skladba				
VV		P/103/				
VV		m.č./106				
VV		keramická dlažba				
VV		2		2,000		
VV		nové kce /1/NP				
VV		podlahy				
VV		skladba				
VV		P/103/				
VV		m.č./107				
VV		keramická dlažba				
VV		2,3		2,300		
VV		nové kce /1/NP				
VV		podlahy				
VV		skladba				
VV		P/103/				
VV		m.č./115				
VV		keramická dlažba				
VV		14,9		14,900		
VV		nové kce /1/NP				
VV		podlahy				
VV		skladba				
VV		P/103/				
VV		m.č./116				
VV		keramická dlažba				
VV		1,5		1,500		
VV		nové kce /1/NP				
VV		podlahy				
VV		skladba				
VV		P/103/				
VV		m.č./117				
VV		keramická dlažba				
VV		1,4		1,400		
VV		nové kce /1/NP				
VV		podlahy				
VV		skladba				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem
VV		P/103/	m.č./118				
VV		keramická dlažba					
VV		4,8			4,800		
VV		nové kce /1/1NP					
VV		podlahy					
VV		skladba					
VV		P/103/	m.č./119				
VV		keramická dlažba					
VV		1,5			1,500		
VV		nové kce /1/1NP					
VV		podlahy					
VV		skladba					
VV		P/103/	m.č./128				
VV		keramická dlažba					
VV		1,4			1,400		
VV		nové kce /1/1NP					
VV		podlahy					
VV		skladba					
VV		P/103/	m.č./121				
VV		keramická dlažba					
VV		4,8			4,800		
VV		nové kce /1/1NP					
VV		podlahy					
VV		skladba					
VV		P/103/	m.č./120				
VV		keramická dlažba					
VV		4,3			4,300		
VV		nové kce /1/1NP					
VV		podlahy					
VV		skladba					
VV		P/103/	m.č./124				
VV		keramická dlažba					
VV		29,8			29,800		
VV		nové kce /1/1NP					
VV		podlahy					
VV		skladba					
VV		P/106/	m.č./126				
VV		keramická dlažba					
VV		6,9			6,900		
VV		nové kce /1/1NP					
VV		podlahy					
VV		skladba					
VV		P/106/	m.č./125				
VV		keramická dlažba					
VV		7,8			7,800		
VV		nové kce /1/1NP					
VV		podlahy					
VV		skladba					
VV		P/106/	m.č./126				
VV		keramická dlažba					
VV		4,6			4,600		
VV		Součet			109,500		
VV		109,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"			120,450		
46	K	771579191	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	-1,560	13,22	-20,62
PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě					
VV		"změna č.3"					
VV		"dlažba v ploše"					
VV		"104"2,49			2,490		
VV		"105"2,48			2,480		
VV		"106"2,08			2,080		
VV		"107"2,45			2,450		
VV		"108"1,76			1,760		
VV		"109"1,35			1,350		
VV		"110"1,33			1,330		
VV		"115"1,63			1,630		
VV		"116"2,41			2,410		
VV		"117"2,54			2,540		
VV		"118"2,41			2,410		
VV		"119"1,63			1,630		
VV		"121"4,24			4,240		
VV		"128"2,54			2,540		
VV		"odpočet"-32,9			-32,900		
VV		Součet			-1,560		
47	K	771579196	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	-25,880	44,14	-1 142,34
PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel					
VV		"změna č.3"					
VV		"dlažba v ploše"					
VV		"104"2,49			2,490		
VV		"105"2,48			2,480		
VV		"106"2,08			2,080		
VV		"107"2,45			2,450		
VV		"108"1,76			1,760		
VV		"109"1,35			1,350		
VV		"110"1,33			1,330		
VV		"115"1,63			1,630		
VV		"116"2,41			2,410		
VV		"117"2,54			2,540		
VV		"118"2,41			2,410		
VV		"119"1,63			1,630		
VV		"120"5,1			5,100		
VV		"121"4,24			4,240		
VV		"123"14,2			14,200		
VV		"124"8,71			8,710		
VV		"125"11,83			11,830		
VV		"126"12,44			12,440		
VV		"128"2,54			2,540		
VV		"odpočet"-109,5			-109,500		
VV		Součet			-25,880		
99	K	771-001	Keramická dlažba - příplatek za protiskluz	m2	91,982	65,00	7 818,47
PP		Keramická dlažba - příplatek za protiskluz					
VV		"změna č.3"					
VV		"dlažba v ploše"					
VV		"104"2,49			2,490		

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"106"2,48		2,480		
	VV		"108"2,08		2,080		
	VV		"107"2,45		2,450		
	VV		"108"1,76		1,760		
	VV		"109"1,35		1,350		
	VV		"110"1,33		1,330		
	VV		"115"1,63		1,630		
	VV		"116"2,41		2,410		
	VV		"117"2,54		2,540		
	VV		"118"2,41		2,410		
	VV		"119"1,63		1,630		
	VV		"120"5,1		5,100		
	VV		"121"4,24		4,240		
	VV		"123"14,2		14,200		
	VV		"124"8,71		8,710		
	VV		"125"11,83		11,830		
	VV		"126"12,44		12,440		
	VV		"128"2,54		2,540		
	VV		Součet		83,620		
	VV		83,62*1,1 Přepočtené koeficientem množství		91,982		
48	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-0,800	531,70	-425,36
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
49	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,800	379,39	-303,51
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu				
D		776	Podlahy poviakové				75 072,57
50	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	39,890	11,31	451,16
	PP		Příprava podkladu vysátí podlah				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"102"27,63		27,630		
	VV		"103"24,38		24,380		
	VV		"111"33,13		33,130		
	VV		"112"23,09		23,090		
	VV		"112"17,84		17,840		
	VV		"122"21,12+9,5		30,720		
	VV		"odpočet"-116,9		-116,900		
	VV		Součet		39,890		
	VV		"SOD"				
	VV		záložový koberec				
	VV		nové kce /1/1NP				
	VV		podlahy				
	VV		skladba				
	VV		P/102/				
	VV		m.č./102				
	VV		záložový koberec				
	VV		27,2		27,200		
	VV		nové kce /1/1NP				
	VV		podlahy				
	VV		skladba				
	VV		P/102/				
	VV		m.č./103				
	VV		záložový koberec				
	VV		24,1		24,100		
	VV		nové kce /1/1NP				
	VV		podlahy				
	VV		skladba				
	VV		P/102/				
	VV		m.č./122				
	VV		záložový koberec				
	VV		4,6		4,600		
	VV		nové kce /1/1NP				
	VV		podlahy				
	VV		skladba				
	VV		P/105/				
	VV		m.č./111				
	VV		záložový koberec				
	VV		32		32,000		
	VV		nové kce /1/1NP				
	VV		podlahy				
	VV		skladba				
	VV		P/105/				
	VV		m.č./113				
	VV		záložový koberec				
	VV		11,5		11,500		
	VV		nové kce /1/1NP				
	VV		podlahy				
	VV		skladba				
	VV		P/105/				
	VV		m.č./112				
	VV		záložový koberec				
	VV		17,5		17,500		
	VV		Součet		116,900		
100	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	96,910	34,00	3 294,94
	PP		Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (vyléčování/m) ředěná v poměru 1:3 podlah				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"vyspravení stávajících podlah v rozsahu 30%"				
	VV		"111"32,56		32,560		
	VV		"112"23,09		23,090		
	VV		"113"17,84		17,840		
	VV		"125"11,46		11,460		
	VV		"126"11,96		11,960		
	VV		Součet		96,910		
51	K	776141111	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	-9,483	154,13	-1 461,81
	PP		Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"102"27,63		27,630		
	VV		"103"24,38		24,380		
	VV		"111"33,13*1/3		11,043		
	VV		"112"23,09*1/3		7,697		
	VV		"113"17,84*1/3		5,947		
	VV		"122"21,12+9,5		30,720		
	VV		"odpočet"-116,9		-116,900		
	VV		Součet		-9,483		
112	K	776141112	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	24,662	224,35	5 532,92
	PP		Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"111"33,13		33,130		
	VV		"112"23,09		23,090		
	VV		"113"17,84		17,840		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem
	VV		Součet			74,080	
	VV		74,06*0,333			24,662	
101	K	776141114	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 10 mm	m2	24,687	408,00	10 072,55
	PP		Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm				
	VV		"Změna č. 3"				
	VV		"111"33,13			33,130	
	VV		"112"23,09			23,090	
	VV		"113"17,84			17,840	
	VV		Součet			74,080	
	VV		74,06*1/3			24,687	
52	K	776211111	Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních	m2	39,890	138,62	5 529,55
	PP		Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních				
53	M	69751014	koberec zátěžový vysoká zátěž hm 1820g/m2 š 4m	m2	43,879	425,90	18 688,07
	PP		koberec zátěžový vysoká zátěž hm 1820g/m2 š 4m				
	VV		"Změna č. 3"				
	VV		"102"27,63			27,630	
	VV		"103"24,38			24,380	
	VV		"111"33,13			33,130	
	VV		"112"23,09			23,090	
	VV		"112"17,84			17,840	
	VV		"122"21,12+9,6			30,720	
	VV		"odpočet"-116,9			-116,900	
	VV		Součet			39,890	
	VV		39,89*1,1 Přepočtené koeficientem množství			43,879	
102	K	776421111	Montáž obvodových listů lepením	m	129,530	102,00	13 212,06
	PP		Montáž listů obvodových lepených				
103	M	69751204	lišta kobercová 55x9mm	m	132,121	40,30	5 324,48
	PP		lišta kobercová 55x9mm				
	VV		"Změna č. 3"				
	VV		"102"25,5			25,500	
	VV		"103"(3,99+6,15)*2-1,25			19,030	
	VV		"111"(5,3+6,7)*2-(1,25+2,4)			20,350	
	VV		"112"(4,6+5,3)*2-0,8			19,000	
	VV		"112"(3,45+5,4)*2-0,8			16,900	
	VV		"122"(4,55+7,3+2,75+0,4)*2-1,25			28,750	
	VV		Součet			129,530	
	VV		129,53*1,02 Přepočtené koeficientem množství			132,121	
104	K	776421711	Vložení narezaných pásků z podlahoviny do listů	m	129,530	66,60	8 626,70
	PP		Montáž listů vložení pásků z podlahoviny do listů včetně narezání				
	VV		"Změna č. 3"				
	VV		"102"25,5			25,500	
	VV		"103"(3,99+6,15)*2-1,25			19,030	
	VV		"111"(5,3+6,7)*2-(1,25+2,4)			20,350	
	VV		"112"(4,6+5,3)*2-0,8			19,000	
	VV		"112"(3,45+5,4)*2-0,8			16,900	
	VV		"122"(4,55+7,3+2,75+0,4)*2-1,25			28,750	
	VV		Součet			129,530	
53	M	69751014	koberec zátěžový vysoká zátěž hm 1820g/m2 š 4m	m2	9,326	425,90	3 971,94
	PP		koberec zátěžový vysoká zátěž hm 1820g/m2 š 4m				
	VV		"Změna č. 3"				
	VV		"102"25,5			25,500	
	VV		"103"(3,99+6,15)*2-1,25			19,030	
	VV		"111"(5,3+6,7)*2-(1,25+2,4)			20,350	
	VV		"112"(4,6+5,3)*2-0,8			19,000	
	VV		"112"(3,45+5,4)*2-0,8			16,900	
	VV		"122"(4,55+7,3+2,75+0,4)*2-1,25			28,750	
	VV		Součet			129,530	
	VV		129,53*0,08			7,772	
	VV		Součet			7,772	
	VV		7,772*1,2 Přepočtené koeficientem množství			9,326	
54	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	39,890	32,85	1 302,41
	PP		Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní				
	VV		"Změna č. 3"				
	VV		"102"27,63			27,630	
	VV		"103"24,38			24,380	
	VV		"111"33,13			33,130	
	VV		"112"23,09			23,090	
	VV		"112"17,84			17,840	
	VV		"122"21,12+9,6			30,720	
	VV		"odpočet"-116,9			-116,900	
	VV		Součet			39,890	
55	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,703	417,70	293,64
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
56	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Připlatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,703	332,88	234,01
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Připlatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu				
D		781	Dokončovací práce - obklady				-20 899,73
57	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	-42,924	5,30	-227,50
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny				
	VV		"změna č. 3"				
	VV		"skutečnost"				
	VV		"1.NP"				
	VV		"104"13,22			13,220	
	VV		"105"11,18			11,180	
	VV		"108"7,96			7,960	
	VV		"109"9,26			9,260	
	VV		"110"9,68			9,680	
	VV		"115"10,32			10,320	
	VV		"116"9,03			9,030	
	VV		"117"9,25			9,250	
	VV		"118"10,32			10,320	
	VV		"121"17,63			17,630	
	VV		"128"9,25			9,250	
	VV		Mezisoučet			117,100	
	VV		"špalety š 0,3m"				
	VV		"1.NP"				
	VV		"104"5,1*0,3			1,530	
	VV		"105"4,26*0,3			1,278	
	VV		"108"2,2*0,3			0,660	
	VV		"109"1*0,3			0,300	
	VV		"110"11*0,3			3,300	
	VV		"115"2,4*0,3			0,720	
	VV		"119"2,4*0,3			0,720	
	VV		"121"2,8*0,3			0,840	
	VV		Mezisoučet			9,348	
	VV		"SOD"-169,372			-169,372	
	VV		Součet			-42,924	

C	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu náter penetrační na stěnu	m2	-42,924	44,32	-1 902,39
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu náter penetrační na stěnu				
	VV		"změna č.3"				
	VV		"skutečnost"				
	VV		"1.NP"				
	VV		"104"13,22		13,220		
	VV		"105"11,18		11,180		
	VV		"108"7,96		7,960		
	VV		"109"9,26		9,260		
	VV		"110"9,68		9,680		
	VV		"115"10,32		10,320		
	VV		"116"9,03		9,030		
	VV		"117"9,25		9,250		
	VV		"119"10,32		10,320		
	VV		"121"17,63		17,630		
	VV		"128"9,25		9,250		
	VV		Mezisoučet		117,100		
	VV		"špalety š.0,3m"				
	VV		"1.NP"				
	VV		"104"5,1*0,3		1,530		
	VV		"105"4,26*0,3		1,278		
	VV		"108"2,2*0,3		0,660		
	VV		"109"1*0,3		0,300		
	VV		"110"11*0,3		3,300		
	VV		"115"2,4*0,3		0,720		
	VV		"119"2,4*0,3		0,720		
	VV		"121"2,8*0,3		0,840		
	VV		Mezisoučet		9,348		
	VV		"SOD"-169,372		-169,372		
	VV		Součet		-42,924		
9	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	-42,524	429,55	-18 438,00
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2				
	VV		"změna č.3"				
	VV		"skutečnost"				
	VV		"1.NP"				
	VV		"104"13,22		13,220		
	VV		"105"11,18		11,180		
	VV		"108"7,96		7,960		
	VV		"109"9,26		9,260		
	VV		"110"9,68		9,680		
	VV		"115"10,32		10,320		
	VV		"116"9,03		9,030		
	VV		"117"9,25		9,250		
	VV		"119"10,32		10,320		
	VV		"121"17,63		17,630		
	VV		"128"9,25		9,250		
	VV		Mezisoučet		117,100		
	VV		"špalety š.0,3m"				
	VV		"1.NP"				
	VV		"104"5,1*0,3		1,530		
	VV		"105"4,26*0,3		1,278		
	VV		"108"2,2*0,3		0,660		
	VV		"109"1*0,3		0,300		
	VV		"110"11*0,3		3,300		
	VV		"115"2,4*0,3		0,720		
	VV		"119"2,4*0,3		0,720		
	VV		"121"2,8*0,3		0,840		
	VV		Mezisoučet		9,348		
	VV		"SOD"-169,372		-169,372		
	VV		Součet		-42,924		
0	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	-32,426	311,90	-10 113,67
	PP		obklad keramický hladký do 12ks/m2				
	VV		"změna č.3"				
	VV		"skutečnost"				
	VV		"1.NP"				
	VV		"104"13,22		13,220		
	VV		"105"11,18		11,180		
	VV		"108"7,96		7,960		
	VV		"109"9,26		9,260		
	VV		"110"9,68		9,680		
	VV		"115"10,32		10,320		
	VV		"116"9,03		9,030		
	VV		"117"9,25		9,250		
	VV		"119"10,32		10,320		
	VV		"121"17,63		17,630		
	VV		"128"9,25		9,250		
	VV		Mezisoučet		117,100		
	VV		"špalety š.0,3m"				
	VV		"1.NP"				
	VV		"104"5,1*0,3		1,530		
	VV		"105"4,26*0,3		1,278		
	VV		"108"2,2*0,3		0,660		
	VV		"109"1*0,3		0,300		
	VV		"110"11*0,3		3,300		
	VV		"115"2,4*0,3		0,720		
	VV		"119"2,4*0,3		0,720		
	VV		"121"2,8*0,3		0,840		
	VV		Mezisoučet		9,348		
	VV		Součet		126,448		
	VV		126,448*1,15		145,415		
	VV		"SOD"-177,841		-177,841		
	VV		Součet		-32,426		
1	K	781479196	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	-42,924	47,61	-2 043,61
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel				
	VV		"změna č.3"				
	VV		"skutečnost"				
	VV		"1.NP"				
	VV		"104"13,22		13,220		
	VV		"105"11,18		11,180		
	VV		"108"7,96		7,960		
	VV		"109"9,26		9,260		
	VV		"110"9,68		9,680		
	VV		"115"10,32		10,320		
	VV		"116"9,03		9,030		
	VV		"117"9,25		9,250		
	VV		"119"10,32		10,320		
	VV		"121"17,63		17,630		
	VV		"128"9,25		9,250		
	VV		Mezisoučet		117,100		
	VV		"špalety š.0,3m"				
	VV		"1.NP"				
	VV		"104"5,1*0,3		1,530		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem
	VV		"108"4,28*0,3		1,278		
	VV		"108"2,2*0,3		0,660		
	VV		"109"1*0,3		0,300		
	VV		"110"11*0,3		3,300		
	VV		"115"2,4*0,3		0,720		
	VV		"119"2,4*0,3		0,720		
	VV		"121"2,8*0,3		0,840		
	VV		Mezísoučet		9,348		
	VV		"SOD"-189,372		-189,372		
	VV		Součet		-42,924		
105	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	67,300	111,00	7 470,30
	PP		Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací				
	VV		"změna č.3"				
	VV		"sokl - dlažby"				
	VV		"120"(5,16+2,5)*2		15,320		
	VV		"123"(2+2,3)*2		8,600		
	VV		"124"(2,76+3,65)*2-(1,45+2,15+1,25+0,8*2)		6,370		
	VV		"125"(3,75+3,51)*2-(2,15+2+1,2*2+1,25)		6,720		
	VV		"126"(5,77+2)*2-(2+1,25+0,8*2+0,7*2)		9,290		
	VV		"obklady"				
	VV		"1 NP"21		21,000		
	VV		Součet		67,300		
106	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus	41,000	55,70	2 283,70
	PP		Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30				
	VV		"změna č.3"				
	VV		"obklady"				
	VV		"1 NP"41		41,000		
	VV		Součet		41,000		
107	K	781495142	Průnik obkladem kruhový do DN 90	kus	26,000	66,90	1 739,40
	PP		Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90				
	VV		"změna č.3"				
	VV		"obklady"				
	VV		"1 NP"26		26,000		
	VV		Součet		26,000		
108	K	781495153	Průnik obkladem hranatý o delší straně přes 90 mm	kus	7,000	128,00	896,00
	PP		Obklad - dokončující práce průnik obkladem hranatý, bez izolace, o delší straně přes 90 mm				
	VV		"změna č.3"				
	VV		"obklady"				
	VV		"1 NP"7		7,000		
	VV		Součet		7,000		
62	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-0,619	531,70	-329,12
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
63	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,619	379,39	-234,84
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu				

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy pavilon D
 Objekt: Z 3.3 - Změna č.3.3
 Soupis: ZL.3.3.7 - 2019-138-18 Nové kce - 2.NP- ostatní - omítky, podlahy aj. - změna 3.3.7
 Místo: Nemocnice Třebíč, k.ú. Třebíč č.p.1334
 Zadavatel: Krajský úřad Kraje Vysočina Žižkova57/1882,Jihlava
 Zhotovitel: ESTING GROUP s.r.o.

Datum: 20.05.2021
 Projektant: Ing. Jaroslav Beneš,
 Jan Šimek
 Zpracovatel: Jiří Svoboda

odst. 4. de minimis - úpravy stropních podhledů - a konstrukce stropu na základě statického posudku.

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	181 656,96
HSV - Práce a dodávky HSV	84 321,60
2 - Zakládání	637,50
3 - Svislé a kompletní konstrukce	21 113,80
4 - Vodorovné konstrukce	1 272,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	61 298,30
61 - Úprava povrchů vnitřních	43 779,19
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	17 519,11
PSV - Práce a dodávky PSV	85 335,36
76 - Konstrukce PSV	11 919,10
762 - Konstrukce tesáfské	11 919,10
763 - Konstrukce suché výstavby	46 997,00
767 - Konstrukce zámečnické	2 457,00
771 - Podlahy z dlaždic	-27 322,45
776 - Podlahy povlakové	50 862,81
78 - Dokončovací práce	7 880,50
783 - Dokončovací práce - nátěry	7 880,50
781 - Dokončovací práce - obklady	-7 458,60
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	12 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	12 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy pavilon D
 Objekt: Z 3.3 - Změna č.3.3
 Soupis: ZL.3.3.7 - 2019-138-18 Nové kce - 2.NP- ostatní - omítky, podlahy aj. - změna 3.3.7
 Místo: Nemocnice Třebíč, k.ú. Třebíč č.p.1334
 Zadavatel: Krajský úřad Kraje Vysočina Žižkova57/1882,Jihlava
 Zhotovitel: ESTING GROUP s.r.o.

Datum: 20.05.2021
 Projektant: Ing. Jaroslav Beneš,
 Jan Šimek
 Zpracovatel: Jiří Svoboda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							181 656,96
o HSV Práce a dodávky HSV							84 321,60
D 2 Zakládání							637,50
83	K	278311213	Zálivka kotevních otvorů z cementové zálivkové malty objemu do 0,25 m3	m3	0,015	42 500,00	637,50
PP			Zálivka kotevních otvorů z cementové zálivkové malty do 0,25 m3				
VV			"Změna č.3"				
VV			"Statika 2.NP - sloupek"0,015		0,015		
VV			Součet		0,015		
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							21 113,80
84	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,057	42 500,00	2 422,50
PP			Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12				
VV			"Změna č.3"				
VV			"Statika 2.NP - sloupek"3,5*2*8,1/1000		0,057		
VV			Součet		0,057		
85	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,457	40 900,00	18 691,30
PP			Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22				
VV			"Změna č.3"				
VV			"Statika 2.NP - průvlak"4,4*2*15,8/1000		0,139		
VV			"Statika 2.NP - průvlak"7,1*2*22,4/1000		0,318		
VV			Součet		0,457		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem
D 4 Vodovodné konstrukce							1 211,00
66	K	413232221	Zazdivka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm	kus	6,000	212,00	1 270,00
	PP		Zazdivka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků patřnými ohlasy válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"Statika 2.NP - uložení průvlaků*4		4,000		
	VV		"vyměna stropního trámu m.č. 302*2		2,000		
	VV		Součet		6,000		
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							61 298,30
D 61 Úprava povrchů vnitřních							43 779,19
67	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	28,543	134,00	3 824,76
	PP		Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"2.NP - odpčet obkladu"28,543		28,543		
	VV		Součet		28,543		
68	K	611325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stropích	kus	6,000	296,00	1 776,00
	PP		Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stropích, plochy jednotlivé přes 0,09 do 0,25 m2				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"Statika 2.NP - uložení průvlaků*4		4,000		
	VV		"vyměna stropního trámu m.č. 302*2		2,000		
	VV		Součet		6,000		
69	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	103,900	39,90	4 145,61
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou				
70	M	55343022	profil rohový Pz s úzkou kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm	m	109,095	23,10	2 520,09
	PP		profil rohový Pz s úzkou kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm				
	VV		"2.NP"				
	VV		"201"68,2		68,200		
	VV		"208"3,5		3,500		
	VV		"210"9,9		9,900		
	VV		"211"4,2		4,200		
	VV		"219"4,2		4,200		
	VV		"220"5,5		5,500		
	VV		"221"4,2		4,200		
	VV		"222"4,2		4,200		
	VV		Součet		103,900		
	VV		103,9*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		109,095		
71	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	210,400	34,80	7 321,92
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepicích pro vytvoření dilatačního spoje s okenním rámem				
72	M	28342205	profil začíšťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	220,920	28,40	6 274,13
	PP		profil začíšťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS				
	VV		"2.NP"				
	VV		"201"46,2		46,200		
	VV		"204"5		5,000		
	VV		"205"5		5,000		
	VV		"207"5		5,000		
	VV		"208"7,5		7,500		
	VV		"209"12,8		12,800		
	VV		"210"11,8		11,800		
	VV		"211"23,2		23,200		
	VV		"212"22,5		22,500		
	VV		"213"8		8,000		
	VV		"214"7,8		7,800		
	VV		"219"20,6		20,600		
	VV		"220"9,4		9,400		
	VV		"221"12,8		12,800		
	VV		"222"12,8		12,800		
	VV		Součet		210,400		
	VV		210,4*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		220,920		
73	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	15,390	237,00	3 647,43
	PP		Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm				
74	M	28375942	deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 20mm	m2	16,929	29,90	506,18
	PP		deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 20mm				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"2.NP sloupek mezi okny"				
	VV		(0,25+0,25+0,45)*(1,8*9)		15,390		
	VV		Součet		15,390		
	VV		15,39*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		16,929		
75	K	622212061	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z polystyrenu tl do 80 mm	m	42,901	247,00	10 596,55
	PP		Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek přes 40 do 80 mm				
76	M	28375945	deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 50mm	m2	47,191	67,10	3 166,52
	PP		deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 50mm				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"2.NP"				
	VV		"201"				
	VV		"OKNA"(2,45+2,7)*2		10,300		
	VV		"204"				
	VV		"OKNA"(0,6+0,8)*2		2,800		
	VV		"205"				
	VV		"OKNA"(0,6+0,8)*2		2,800		
	VV		"207"				
	VV		"OKNA"(1,1+1,8)*2		5,800		
	VV		"208"				
	VV		"OKNA"(1+1,8)*2		5,600		
	VV		"209"				
	VV		"OTVORY"2*(1,8+0,9)+2,45		7,850		
	VV		"210"				
	VV		"OTVORY"2*(1,8+0,9)+1,65		7,050		
	VV		"211"				
	VV		"OTVORY"(2*(1,8+0,9)+2,45)+(2*2,7+3,44)		16,690		
	VV		"212"				
	VV		"OTVORY"(2*(1,8+0,9)+2,45)+(2*(1,8+0,9)+1)		14,250		
	VV		"213"				
	VV		"OTVORY"2*(1,8+0,9)+1		6,400		
	VV		"214"				
	VV		"OTVORY"2*(1,8+0,9)+1		6,400		
	VV		"219"				
	VV		"OTVORY"(2*(1,8+0,9)+2,375)+(2*(1,8+0,9)+1,18)		14,355		
	VV		"220"				
	VV		"OTVORY"2*(1,8+0,9)+1,18		6,580		
	VV		"221"				
	VV		"OTVORY"2*(1,8+0,9)+2,45		7,850		
	VV		"222"				

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		OTVORY 2*(1,8+0,9)+2,45		7,850		
VV		Součet		122,575		
VV		122,575*0,35		42,901		
VV		42,901*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		47,191		
D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				17 519,11
K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř C 20/25	m3	1,227	3 820,00	4 687,14
PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25				
VV		Změna č.3				
VV		"celková plocha v tl 65mm 18,87m2"				
VV		"203"2,15		2,150		
VV		"204"1,63		1,630		
VV		"205"1,63		1,630		
VV		"206"2,15		2,150		
VV		"213"2,68		2,680		
VV		"214"2,23		2,230		
VV		"215"2,02		2,020		
VV		"218"2,59		2,590		
VV		"218"1,79		1,790		
VV		Součet		18,670		
VV		18,67*0,065		1,227		
3	K 631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi: Kar	t	0,051	30 000,00	1 530,00
PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátu typu KAR1				
VV		Změna č.3				
VV		"celková plocha v tl 65mm 18,87m2"18,87*2,1/1000"1,2*1,08		0,051		
VV		Součet		0,051		
9	K 632450124	Výrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	0,540	551,00	297,54
PP		Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměru (střední) tl. přes 40 do 50 mm				
VV		Změna č.3				
VV		"Statika 2.NP - uložení průviaků"0,3*0,3*4		0,360		
VV		"výměna stropního trámu m.č. 302"0,3*0,3*2		0,180		
VV		Součet		0,540		
0	K 632451411	Doplnění cementového potěru hlazeného pi do 1 m2 tl do 10 mm	m2	50,790	177,00	8 989,83
PP		Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivé do 1 m2 a tl do 10 mm				
VV		Změna č.3				
VV		"vyspravení stávajících podlah v rozsahu 30%"				
VV		"208"13,38		13,380		
VV		"209"11,63		11,630		
VV		"211"36,3		36,300		
VV		"212"24,48		24,480		
VV		"219"19,6		19,600		
VV		"220"19,43		19,430		
VV		"221"23,84		23,840		
VV		"222"18,64		18,640		
VV		Součet		169,300		
VV		169,3*0,3 *Přepočtené koeficientem množství		50,790		
81	K 632481213	Separční vrstva z PE fólie	m2	18,870	13,80	260,41
PP		Separční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie				
VV		Změna č.3				
VV		"celková plocha v tl 65mm 18,87m2"18,87		18,870		
VV		Součet		18,870		
82	K 634112128	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 150 mm	m	50,994	34,40	1 754,19
PP		Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl do 10 mm, výšky 150 mm				
VV		Změna č.3				
VV		"celkový obvod "				
VV		"203"(1,288+1,585)*2		5,746		
VV		"204"(1,288+1,2)*2		4,976		
VV		"205"(1,288+1,2)*2		4,976		
VV		"206"(1,288+1,585)*2		5,748		
VV		"213"(2+1,25)*2		6,500		
VV		"214"(1,635+1,25)*2		5,770		
VV		"215"(1,485+1,3)*2		5,570		
VV		"216"(1,485+1,67)*2		6,310		
VV		"218"(1+1,7)*2		5,400		
VV		Součet		50,994		
D	PSV	Práce a dodávky PSV				85 335,36
D	76	Konstrukce PSV				11 919,10
D	762	Konstrukce tesařské				11 919,10
83	K 762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	0,609	1 080,00	657,72
PP		Práce společně pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)				
VV		Změna č.3				
VV		"2.NP - statika"0,12*0,18*(3,5*3+2,6*2)		0,339		
VV		"výměna stropního trámu m.č. 302"0,25*0,18*6		0,270		
VV		Součet		0,609		
84	K 762085114	Montáž svorníků nebo šroubů délky přes 450 mm	kus	6,000	156,00	936,00
PP		Práce společně pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků, šroubů délky přes 450 do 1000 mm				
VV		Změna č.3				
VV		"2.NP - statika příločky"6		6,000		
VV		Součet		6,000		
85	M 31197004	tyč závitová Pz 4.6 M12	m	6,000	42,30	253,80
PP		tyč závitová Pz 4.6 M12				
VV		Změna č.3				
VV		"2.NP - statika příločky"6		6,000		
VV		Součet		6,000		
86	M 31111006	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M12	100 kus	0,120	189,00	22,68
PP		matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M12				
VV		Změna č.3				
VV		"2.NP - statika příločky"6*2/100		0,120		
VV		Součet		0,120		
87	M 31121004	podložka pod dřevěnou konstrukcí DIN 440 D 12mm	100 kus	0,120	184,00	22,08
PP		podložka pod dřevěnou konstrukcí DIN 440 D 12mm				
VV		Změna č.3				
VV		"2.NP - statika příločky"6*2/100		0,120		
VV		Součet		0,120		
88	K 762822120	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 285 cm2 s výměnami	m	0,339	73,10	24,78
PP		Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 144 do 285 cm2				
89	M 60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do d/ 6m	m3	0,339	6 760,00	2 291,64
PP		hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do d/ 6m				
VV		Změna č.3				
VV		"2.NP - statika"0,12*0,18*(3,5*3+2,6*2)		0,339		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem
	VV		Součet		0,339		
90	K	762822130	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2 s výměnami	m	6,000	144,00	
	PP		Montáž stropního trámu z hraněného a polohraněného řeziva s trnovými výměnami, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"Výměna stropního trámu m.č. 302"6		6,000		
	VV		Součet		6,000		
91	M	60512140	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m	m3	0,270	6 860,00	1 852,20
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"Výměna stropního trámu m.č. 302"0,25"0,18"6		0,270		
	VV		Součet		0,270		
85	K	762841111	Montáž podbíjení stropů a střech rovných z hrubých prken s mezerou 10 až 15 mm	m2	35,000	118,00	4 130,00
	PP		Montáž podbíjení stropů a střech vodorovných z hrubých prken s mezerou 10 až 15 mm				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"2.NP - statika"29		29,000		
	VV		"Výměna stropního trámu m.č. 302"6"1		6,000		
	VV		Součet		35,000		
86	K	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklapu, stropnice a podbíjení	m3	1,120	152,00	170,24
	PP		Spojovací prostředky záklapu stropu, stropnic, podbíjení hřebíky, svory				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"2.NP - statika"29		29,000		
	VV		"Výměna stropního trámu m.č. 302"6"1		6,000		
	VV		Součet		35,000		
	VV		35"0,032"1Přepočtené koeficientem množství		1,120		
87	K	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesácké stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,344	1 440,96	495,69
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesácké stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m				
88	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	0,344	576,38	198,27
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesácké stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu				
D 763			Konstrukce suché výstavby				46 997,00
118	K	763121442	SDK stěna přesazená tl 90 mm profil CW+UW 75 deska 1xDF 15 s izolací EI 30	m2	2,100	661,00	1 388,10
	PP		Stěna přesazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěna deskou protipožární DF tl 15 mm s izolací EI 30, stěna tl 90 mm, profil 75				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"kastlík 2.NP"(0,3+0,3)*3,5		2,100		
	VV		Součet		2,100		
119	K	763121712	SDK stěna přesazená zalomení	m	3,500	152,00	532,00
	PP		Stěna přesazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na přesazených stěnách ze sádrokartonových desek zalomení stěny				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"kastlík 2.NP"3,5		3,500		
	VV		Součet		3,500		
120	K	763121714	SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr	m2	2,100	26,40	55,44
	PP		Stěna přesazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na přesazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"kastlík 2.NP"(0,3+0,3)*3,5		2,100		
	VV		Součet		2,100		
121	K	763121751	Příplatek k SDK stěně přesazené za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	2,100	48,00	100,80
	PP		Stěna přesazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"kastlík 2.NP"(0,3+0,3)*3,5		2,100		
	VV		Součet		2,100		
122	K	763121761	Příplatek k SDK stěně přesazené za rovinnost kvality Q3	m2	2,100	70,20	147,42
	PP		Stěna přesazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"302"(0,3+0,3)*3,5		2,100		
	VV		"302"5,4"1,15		6,210		
	VV		"303"(0,3+0,3)*0,5		0,300		
	VV		Součet		8,610		
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"kastlík 2.NP"(0,3+0,3)*3,5		2,100		
	VV		Součet		2,100		
92	K	763131432	SDK podhled deska 1xDF 15 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 90	m2	250,830	710,00	178 089,30
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl 15 mm, bez izolace, REI do 90				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"min. podhled"225,23		225,230		
	VV		"SDK kaz. podhled"25,6		25,600		
	VV		Součet		250,830		
124	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	250,830	25,72	6 451,35
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"min. podhled"225,23		225,230		
	VV		"SDK kaz. podhled"25,6		25,600		
	VV		Součet		250,830		
93	K	763131751	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	250,830	57,60	14 447,81
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"min. podhled"225,23		225,230		
	VV		"SDK kaz. podhled"25,6		25,600		
	VV		Součet		250,830		
94	K	763131785	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	250,830	45,90	11 513,10
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"min. podhled"225,23		225,230		
	VV		"SDK kaz. podhled"25,6		25,600		
	VV		Součet		250,830		
125	K	763131771	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3	m2	250,830	44,78	11 232,17
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"min. podhled"225,23		225,230		
	VV		"SDK kaz. podhled"25,6		25,600		
	VV		Součet		250,830		
20	K	763135102	Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce polozapuštěné	m2	-225,230	330,14	-74 357,43
	PP		Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce polozapuštěné				
21	M	59030571	podhled kazetový bez děrování polozapuštěná hrana tl 10mm 600x600mm	m2	-236,492	486,10	-114 958,78
	PP		podhled kazetový bez děrování polozapuštěná hrana tl 10mm 600x600mm				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"min. podhled"-225,23		-225,230		
	VV		Součet		-225,230		
	VV		-225,23"1,05"1Přepočtené koeficientem množství		-236,492		

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
5 K	763171412	Montáž klapky revizních protipožárních SDK kol vel. do 0,25 m ² pro podhledy	kus	4,000	652,00	2 608,00
PP		Montáž klapky pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních protipožárních pro podhledy velikostí do 0,25 m ²				
96 M	59030160	Klapka revizní protipožární pro stěny a podhledy tl 12,5mm 400x400mm	kus	4,000	1 680,00	6 720,00
PP		Klapka revizní protipožární pro stěny a podhledy tl 12,5mm 400x400mm				
VV		"Změna č.3"				
VV		"revizní dvířka PO'4		4,000		
VV		Součet		4,000		
22 K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,181	948,48	2 068,63
PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
23 K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	2,181	439,74	959,07
PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu				
D	767	Konstrukce zámečnické				2 457,00
97 K	767991911	Opavy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování	m	9,000	273,00	2 457,00
PP		Ostatní opravy svařováním				
VV		"Změna č.3"				
VV		"Statika 2.NP - průvlak"4,4*2*0,3		2,640		
VV		"Statika 2.NP - průvlak"7,1*2*0,3		4,280		
VV		"Statika 2.NP - sloupek"3,5*2*0,3		2,100		
VV		Součet		9,000		
D	771	Podlahy z dlaždic				-27 322,45
24 K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m ²	8,150	44,32	361,21
PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu				
VV		"změna č.3"				
VV		"dlažba v ploše"				
VV		"201"12,13		12,130		
VV		"202"23,4		23,400		
VV		"203"2,15		2,150		
VV		"204"1,63		1,630		
VV		"205"1,63		1,630		
VV		"206"2,15		2,150		
VV		"207"3,85+1,83		5,680		
VV		"210"26,34		26,340		
VV		"213"2,68		2,680		
VV		"214"2,23		2,230		
VV		"215"2,02		2,020		
VV		"216"2,59		2,590		
VV		"217"3,2		3,200		
VV		"218"1,79		1,790		
VV		"223"11,53		11,530		
VV		"odpočet"-93		-93,000		
VV		Součet		8,150		
25 K	771151012	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m ²	8,150	224,35	1 828,45
PP		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm				
VV		"změna č.3"				
VV		"dlažba v ploše"				
VV		"201"12,13		12,130		
VV		"202"23,4		23,400		
VV		"203"2,15		2,150		
VV		"204"1,63		1,630		
VV		"205"1,63		1,630		
VV		"206"2,15		2,150		
VV		"207"3,85+1,83		5,680		
VV		"210"26,34		26,340		
VV		"213"2,68		2,680		
VV		"214"2,23		2,230		
VV		"215"2,02		2,020		
VV		"216"2,59		2,590		
VV		"217"3,2		3,200		
VV		"218"1,79		1,790		
VV		"223"11,53		11,530		
VV		"odpočet"-93		-93,000		
VV		Součet		8,150		
26 K	771474111	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky do 65 mm	m	19,879	76,52	1 521,14
PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky do 65 mm				
VV		"změna č.3"				
VV		"sokl"				
VV		"201"((3,42+3,3)*2-(3+2+1,2*2)		6,040		
VV		"202"((6,79+7,71)*2-(3+1,25+1,45+0,7*2+0,8*3)		19,500		
VV		"207"((2,1+1,9)*2-(0,8+0,7)		6,500		
VV		"210"((7,3+3,91)*2-1,45		20,970		
VV		"214"((1,635+1,35)*2-0,7*3		3,870		
VV		"218"1,8		1,800		
VV		"217"((1,15+2,785)*2-(1,15+0,8)		5,920		
VV		"223"((5,29+2,45)*2-(2+1,15+1,25+0,8*2+1+0,7)		7,780		
VV		"odpočet"-52,501		-52,501		
VV		Součet		19,879		
27 M	59761409	Dlažba keramická sliutá protisklzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12 ks/m ²	m ²	112,816	371,18	41 875,04
PP		dlažba keramická sliutá protisklzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12 ks/m ²				
VV		"změna č.3"				
VV		"dlažba v ploše"				
VV		"201"12,13		12,130		
VV		"202"23,4		23,400		
VV		"203"2,15		2,150		
VV		"204"1,63		1,630		
VV		"205"1,63		1,630		
VV		"206"2,15		2,150		
VV		"207"3,85+1,83		5,680		
VV		"210"26,34		26,340		
VV		"213"2,68		2,680		
VV		"214"2,23		2,230		
VV		"215"2,02		2,020		
VV		"216"2,59		2,590		
VV		"217"3,2		3,200		
VV		"218"1,79		1,790		
VV		"223"11,53		11,530		
VV		Mezisoučet		101,150		
VV		"sokl"				
VV		"201"((3,42+3,3)*2-(3+2+1,2*2)		6,040		
VV		"202"((6,79+7,71)*2-(3+1,25+1,45+0,7*2+0,8*3)		19,500		
VV		"207"((2,1+1,9)*2-(0,8+0,7)		6,500		
VV		"214"((1,635+1,35)*2-0,7*3		3,870		
VV		"218"1,8		1,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem
VV			"210"(7.3+3.91)*2-1.45		20,970		
VV			"217"(1.15+2.785)*2-(1.15+0.8)		5,920		
VV			"223"(5.29+2.45)*2-(2*1.15+1.25+0.8*2+1+0.7)		7,780		
VV			Mezisoučet		72,380		
VV			Součet		173,530		
VV			101.15*1.1+72.38*0.065*1.2		116,911		
VV			"odpočet"-4.095		-4,095		
VV			Součet		112,816		
28	K	771574112	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	8,150	378,48	3 084,61
PP			Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2				
VV			"změna č.3"				
VV			"dlažba v ploše"				
VV			"201"12.13		12,130		
VV			"202"23.4		23,400		
VV			"203"2.15		2,150		
VV			"204"1.63		1,630		
VV			"205"1.63		1,630		
VV			"206"2.15		2,150		
VV			"207"3.86+1.83		5,680		
VV			"210"26.34		26,340		
VV			"213"2.68		2,680		
VV			"214"2.23		2,230		
VV			"215"2.02		2,020		
VV			"216"2.59		2,590		
VV			"217"3.2		3,200		
VV			"218"1.79		1,790		
VV			"223"11.53		11,530		
VV			"odpočet"-93		-93,000		
VV			Součet		8,150		
29	M	59761433	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 tl. 15mm	m2	-102,300	842,69	-86 207,19
PP			dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 tl. 15mm				
VV			"změna č.3"				
VV			"odpočet"-102.3		-102,300		
VV			Součet		-102,300		
VV			"SOD"				
VV			keramická dlažba				
VV			nové kce /2/NP				
VV			podlahy				
VV			skladba				
VV			P/106/				
VV			m.č./201				
VV			keramická dlažba				
VV			10,1		10,100		
VV			dlažba				
VV			nové kce /2/NP				
VV			podlahy				
VV			skladba				
VV			P/106/				
VV			m.č./223				
VV			keramická dlažba				
VV			10,2		10,200		
VV			dlažba				
VV			nové kce /2/NP				
VV			podlahy				
VV			skladba				
VV			P/106/				
VV			m.č./202				
VV			keramická dlažba				
VV			22,3		22,300		
VV			dlažba				
VV			nové kce /2/NP				
VV			podlahy				
VV			skladba				
VV			P/106/				
VV			m.č./203				
VV			keramická dlažba				
VV			1,8		1,800		
VV			dlažba				
VV			nové kce /2/NP				
VV			podlahy				
VV			skladba				
VV			P/106/				
VV			m.č./204				
VV			keramická dlažba				
VV			1,4		1,400		
VV			dlažba				
VV			nové kce /2/NP				
VV			podlahy				
VV			skladba				
VV			P/106/				
VV			m.č./205				
VV			keramická dlažba				
VV			1,4		1,400		
VV			dlažba				
VV			nové kce /2/NP				
VV			podlahy				
VV			skladba				
VV			P/106/				
VV			m.č./207				
VV			keramická dlažba				
VV			5,8		5,800		
VV			dlažba				
VV			nové kce /2/NP				
VV			podlahy				
VV			skladba				
VV			P/106/				
VV			m.č./210				
VV			keramická dlažba				
VV			24,8		24,800		
VV			dlažba				
VV			nové kce /2/NP				
VV			podlahy				
VV			skladba				
VV			P/106/				
VV			m.č./213				

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
VV		keramická dlažba					
VV		2,3		2,300			
VV		dlažba					
VV		nové kce /2/NP					
VV		podlahy					
VV		skladba					
VV		P/106/					
VV		m.č./214					
VV		keramická dlažba					
VV		2		2,000			
VV		dlažba					
VV		nové kce /2/NP					
VV		podlahy					
VV		skladba					
VV		P/106/					
VV		m.č./215					
VV		keramická dlažba					
VV		2		2,000			
VV		dlažba					
VV		nové kce /2/NP					
VV		podlahy					
VV		skladba					
VV		P/106/					
VV		m.č./216					
VV		keramická dlažba					
VV		2,4		2,400			
VV		dlažba					
VV		nové kce /2/NP					
VV		podlahy					
VV		skladba					
VV		P/106/					
VV		m.č./217					
VV		keramická dlažba					
VV		3,2		3,200			
VV		dlažba					
VV		nové kce /2/NP					
VV		podlahy					
VV		skladba					
VV		P/106/					
VV		m.č./218					
VV		keramická dlažba					
VV		1,5		1,500			
VV		dlažba					
VV		Součet		93,000			
VV		93*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		102,300			
30	K	771579191	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2	m2	7,950	13,22	105,10
		jednotlivě					
PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě					
VV		"změna č.3"					
VV		"dlažba v ploše"					
VV		"203"2,15		2,150			
VV		"204"1,63		1,630			
VV		"205"1,63		1,630			
VV		"206"2,15		2,150			
VV		"207"3,85+1,83		5,680			
VV		"213"2,68		2,680			
VV		"214"2,23		2,230			
VV		"215"2,02		2,020			
VV		"216"2,59		2,590			
VV		"217"3,2		3,200			
VV		"218"1,79		1,790			
VV		"odpočet"-19,8		-19,800			
VV		Součet		7,950			
31	K	771579196	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	8,150	44,14	359,74
		spárovací tmel					
PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel					
VV		"změna č.3"					
VV		"dlažba v ploše"					
VV		"201"12,13		12,130			
VV		"202"23,4		23,400			
VV		"203"2,15		2,150			
VV		"204"1,63		1,630			
VV		"205"1,63		1,630			
VV		"206"2,15		2,150			
VV		"207"3,85+1,83		5,680			
VV		"210"26,34		26,340			
VV		"213"2,68		2,680			
VV		"214"2,23		2,230			
VV		"215"2,02		2,020			
VV		"216"2,59		2,590			
VV		"217"3,2		3,200			
VV		"218"1,79		1,790			
VV		"223"11,53		11,530			
VV		"odpočet"-93		-93,000			
VV		Součet		8,150			
98	K	771-001	Keramická dlažba - příplatek za protiskliz	m2	111,265	85,00	9 457,53
		"změna č.3"					
VV		"dlažba v ploše"					
VV		"201"12,13		12,130			
VV		"202"23,4		23,400			
VV		"203"2,15		2,150			
VV		"204"1,63		1,630			
VV		"205"1,63		1,630			
VV		"206"2,15		2,150			
VV		"207"3,85+1,83		5,680			
VV		"210"26,34		26,340			
VV		"213"2,68		2,680			
VV		"214"2,23		2,230			
VV		"215"2,02		2,020			
VV		"216"2,59		2,590			
VV		"217"3,2		3,200			
VV		"218"1,79		1,790			
VV		"223"11,53		11,530			
VV		Součet		101,160			
VV		101,15*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		111,265			
32	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 5 do 12 m	t	0,323	524,40	169,38
PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 5 do 12 m					
33	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,323	379,39	122,54
PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem
O 776			Podlahy povlakové				50 882,20
34	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	4,900	11,31	55,42
	PP		Příprava podkladu vysátí podlah				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"208"13,38		13,380		
	VV		"209"11,63		11,630		
	VV		"211"38,3		38,300		
	VV		"212"24,48		24,480		
	VV		"219"19,6		19,600		
	VV		"220"19,43		19,430		
	VV		"221"23,84		23,840		
	VV		"222"18,64		18,640		
	VV		"odpočet"-164,4		-164,400		
	VV		Součet		4,900		
99	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	169,300	34,00	5 756,20
	PP		Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (včetně válcováním) ředěná v poměru 1:3 podlah				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"208"13,38		13,380		
	VV		"209"11,63		11,630		
	VV		"211"38,3		38,300		
	VV		"212"24,48		24,480		
	VV		"219"19,6		19,600		
	VV		"220"19,43		19,430		
	VV		"221"23,84		23,840		
	VV		"222"18,64		18,640		
	VV		Součet		169,300		
111	K	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	56,428	154,13	8 697,25
	PP		Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"208"13,38		13,380		
	VV		"209"11,63		11,630		
	VV		"211"38,3		38,300		
	VV		"212"24,48		24,480		
	VV		"219"19,6		19,600		
	VV		"220"19,43		19,430		
	VV		"221"23,84		23,840		
	VV		"222"18,64		18,640		
	VV		Součet		169,300		
	VV		169,3*0,3333		56,428		
35	K	776211112	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	-107,972	224,35	-24 223,52
	PP		Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"208"13,38		13,380		
	VV		"209"11,63		11,630		
	VV		"211"38,3		38,300		
	VV		"212"24,48		24,480		
	VV		"219"19,6		19,600		
	VV		"220"19,43		19,430		
	VV		"221"23,84		23,840		
	VV		"222"18,64		18,640		
	VV		Součet		169,300		
	VV		169,3*0,3333		56,428		
	VV		"odpočet"-164,4		-164,400		
	VV		Součet		-107,972		
100	K	776211114	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 10 mm	m2	56,428	408,00	23 022,62
	PP		Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 5 do 10 mm				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"208"13,38		13,380		
	VV		"209"11,63		11,630		
	VV		"211"38,3		38,300		
	VV		"212"24,48		24,480		
	VV		"219"19,6		19,600		
	VV		"220"19,43		19,430		
	VV		"221"23,84		23,840		
	VV		"222"18,64		18,640		
	VV		Součet		169,300		
	VV		169,3*0,3333		56,428		
36	K	776211111	Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních	m2	4,900	138,62	679,24
	PP		Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních				
37	M	69751014	koberce zátěžový vysoká zátěž hm 1820g/m2 š 4m	m2	5,390	435,94	2 349,72
	PP		koberce zátěžový vysoká zátěž hm 1820g/m2 š 4m				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"208"13,38		13,380		
	VV		"209"11,63		11,630		
	VV		"211"38,3		38,300		
	VV		"212"24,48		24,480		
	VV		"219"19,6		19,600		
	VV		"220"19,43		19,430		
	VV		"221"23,84		23,840		
	VV		"222"18,64		18,640		
	VV		"odpočet"-164,4		-164,400		
	VV		Součet		4,900		
	VV		4,9*1,1		5,390		
	VV		Přepočtené koeficientem množství				
101	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	141,370	102,00	14 419,74
	PP		Montáž lišt obvodových lepených				
102	M	69751204	lišta kobercová 55x9mm	m	144,197	40,30	5 811,14
	PP		lišta kobercová 55x9mm				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"208"(4,45+3,2)*2-0,8		14,500		
	VV		"209"(3,21+3,66)*2-0,8		12,940		
	VV		"211"(7,41+5,6)*2-(1,25+3,44)		21,330		
	VV		"212"(4,09+6,15)*2-1,25		19,230		
	VV		"219"18,75		18,750		
	VV		"220"18,1		18,100		
	VV		"221"(4,75+5,3)*2-0,8		19,300		
	VV		"222"(3,61+5,4)*2-0,8		17,220		
	VV		Součet		141,370		
	VV		141,37*1,02		144,197		
	VV		Přepočtené koeficientem množství				
103	K	776421111	Vložení nárazových pásek z podlahoviny do lišt	m	141,370	66,60	9 415,24
	PP		Montáž lišt vložení pásku z podlahoviny do lišt včetně nárazní				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"208"(4,45+3,2)*2-0,8		14,500		
	VV		"209"(3,21+3,66)*2-0,8		12,940		
	VV		"211"(7,41+5,6)*2-(1,25+3,44)		21,330		
	VV		"212"(4,09+6,15)*2-1,25		19,230		
	VV		"219"18,75		18,750		
	VV		"220"18,1		18,100		
	VV		"221"(4,75+5,3)*2-0,8		19,300		
	VV		"222"(3,61+5,4)*2-0,8		17,220		
	VV		Součet		141,370		

yp	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
V	69751014	koberec zářezový vysoká zátěž hm 1820g/m2 š 4m	m2	10,178	435,94	4 437,00
P		koberec zářezový vysoká zátěž hm 1820g/m2 š 4m				
V		"Změna č.3"				
V		"208"14,45+3,2)*2-0,8		14,500		
V		"209"13,21+3,86)*2-0,8		12,940		
V		"211"17,41+5,6)*2-(1,25+3,44)		21,330		
V		"212"14,09+6,15)*2-1,25		19,230		
V		"219"18,75		18,750		
V		"220"18,1		18,100		
V		"221"14,75+5,3)*2-0,8		19,300		
V		"222"13,61+5,4)*2-0,8		17,220		
V		Součet		141,370		
V		141,37*0,06		8,482		
V		8,482*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		10,178		
K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čišťení základní	m2	4,900	32,65	159,99
PP		Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čišťení základní				
V		"Změna č.3"				
V		"208"13,38		13,380		
V		"209"11,63		11,630		
V		"211"38,3		38,300		
V		"212"24,48		24,480		
V		"219"19,6		19,600		
V		"220"19,43		19,430		
V		"221"23,84		23,840		
V		"222"18,64		18,640		
V		"odpočet"-164,4		-164,400		
V		Součet		4,900		
K	998776102	Přesun hmot pro podlahy paviakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,374	423,17	159,27
PP		Přesun hmot pro podlahy paviakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
K	998776181	Přesun hmot pro podlahy paviakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,374	332,89	124,50
PP		Přesun hmot pro podlahy paviakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu				
O	78	Dokončovací práce				7 880,50
O	783	Dokončovací práce - nátěry				7 880,50
K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	19,202	63,40	1 217,41
PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým				
V		"Změna č.3"				
V		"Statika 2.NP - sloupek"0,402*3,5*2		2,814		
V		"Statika 2.NP - průvlak"0,623*4,4*2		5,482		
V		"Statika 2.NP - průvlak"0,768*7,1*2		10,906		
V		Součet		19,202		
K	783314203	Základní antikorozní nátěr jedonosobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	19,202	120,00	2 304,24
PP		Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jedonosobný syntetický samozákladující				
V		"Změna č.3"				
V		"Statika 2.NP - sloupek"0,402*3,5*2		2,814		
V		"Statika 2.NP - průvlak"0,623*4,4*2		5,482		
V		"Statika 2.NP - průvlak"0,768*7,1*2		10,906		
V		Součet		19,202		
K	783315103	Mezinátěr jedonosobný syntetický samozákladující zámečnických konstrukcí	m2	19,202	112,00	2 150,62
PP		Mezinátěr zámečnických konstrukcí jedonosobný syntetický samozákladující				
V		"Změna č.3"				
V		"Statika 2.NP - sloupek"0,402*3,5*2		2,814		
V		"Statika 2.NP - průvlak"0,623*4,4*2		5,482		
V		"Statika 2.NP - průvlak"0,768*7,1*2		10,906		
V		Součet		19,202		
K	783317105	Krycí jedonosobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	19,202	115,00	2 208,23
PP		Krycí nátěr (emal) zámečnických konstrukcí jedonosobný syntetický samozákladující				
V		"Změna č.3"				
V		"Statika 2.NP - sloupek"0,402*3,5*2		2,814		
V		"Statika 2.NP - průvlak"0,623*4,4*2		5,482		
V		"Statika 2.NP - průvlak"0,768*7,1*2		10,906		
V		Součet		19,202		
O	781	Dokončovací práce - obklady				-7 458,60
K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	-28,543	5,30	-151,28
PP		Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny				
V		"Změna č.3"				
V		"2 NP - plocha"				
V		"203"9,25		9,250		
V		"204"11,18		11,180		
V		"205"11,18		11,180		
V		"206"9,25		9,250		
V		"207"10,53		10,530		
V		"213"12,26		12,260		
V		"214"7,09		7,090		
V		"218"10,6		10,600		
V		Mezisoučet		81,340		
V		"2.NP- ostění š. 0,3m"				
V		"204"1,8*0,3		0,540		
V		"205"1,8*0,3		0,540		
V		"207"2,6*0,3		0,780		
V		"213"6,9*0,3		2,070		
V		"214"6,6*0,3		1,980		
V		"218"1,2*0,3		0,360		
V		Mezisoučet		6,270		
V		"SOD"-116,153		-116,153		
V		Součet		-28,543		
V		nové kce 2/NP				
V		ozn/41				
V		obklad				
V		m č./207/				
V		obklad stěn				
V		(2+2+0,88+0,86)*3-(0,7*1,97)-(0,6*0,8)		15,781		
V		nové kce 2/NP				
V		ozn/42				
V		obklad				
V		m č./205/				
V		obklad stěn				
V		(1,288+1,288+1,2+1,2)*3-(0,7*1,97)-(0,6*0,8)		13,069		
V		nové kce 2/NP				
V		ozn/43				
V		obklad				
V		m č./204/				
V		obklad stěn				
V		(1,288+1,288+1,2+1,2)*3-(0,7*1,97)-(0,6*0,8)		13,069		
V		nové kce 2/NP				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem
VV			ozn/44				
VV			obklad				
VV			m.č./208/				
VV			obklad stěn				
VV			(1,585+1,585+1,288+1,288)*3-(0,7*1,97*2)		14,460		
VV			nové kce 2/NP				
VV			ozn/45				
VV			obklad				
VV			m.č./203/				
VV			obklad stěn				
VV			(1,585+1,585+1,288+1,288)*3-(0,7*1,97*2)		14,480		
VV			nové kce 2/NP				
VV			ozn/46				
VV			obklad				
VV			m.č./215/				
VV			obklad stěn				
VV			(1,3+1,3+1,485+1,485)*3-(0,7*1,97*2)		13,952		
VV			nové kce 2/NP				
VV			ozn/47				
VV			obklad				
VV			m.č./218/				
VV			obklad stěn				
VV			(1,7+1,7+1+1)*3-(0,7*1,97)		14,821		
VV			nové kce 2/NP				
VV			ozn/48				
VV			obklad				
VV			m.č./213/				
VV			obklad stěn				
VV			(2+2+1,28+1,28)*3-(0,7*1,97)-(1*1,9)		16,501		
VV			Součet		116,153		
42	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	-28,543	44,32	-1 265,03
PP			Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu				
VV			"Změna č.3"				
VV			"2.NP - plocha"				
VV			"203"9,25		9,250		
VV			"204"11,18		11,180		
VV			"205"11,18		11,180		
VV			"206"9,25		9,250		
VV			"207"10,53		10,530		
VV			"213"12,26		12,260		
VV			"214"7,09		7,090		
VV			"218"10,6		10,600		
VV			Mezisoučet		81,340		
VV			"2.NP- ostění š. 0,3m"				
VV			"204"1,8*0,3		0,540		
VV			"205"1,8*0,3		0,540		
VV			"207"2,6*0,3		0,780		
VV			"213"6,9*0,3		2,070		
VV			"214"6,6*0,3		1,980		
VV			"218"1,2*0,3		0,360		
VV			Mezisoučet		6,270		
VV			"SOD"-116,153		-116,153		
VV			Součet		-28,543		
43	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	-28,543	429,55	-12 260,65
PP			Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2				
VV			"Změna č.3"				
VV			"2.NP - plocha"				
VV			"203"9,25		9,250		
VV			"204"11,18		11,180		
VV			"205"11,18		11,180		
VV			"206"9,25		9,250		
VV			"207"10,53		10,530		
VV			"213"12,26		12,260		
VV			"214"7,09		7,090		
VV			"218"10,6		10,600		
VV			Mezisoučet		81,340		
VV			"2.NP- ostění š. 0,3m"				
VV			"204"1,8*0,3		0,540		
VV			"205"1,8*0,3		0,540		
VV			"207"2,6*0,3		0,780		
VV			"213"6,9*0,3		2,070		
VV			"214"6,6*0,3		1,980		
VV			"218"1,2*0,3		0,360		
VV			Mezisoučet		6,270		
VV			"SOD"-116,153		-116,153		
VV			Součet		-28,543		
44	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	-21,209	299,14	-6 344,46
PP			obklad keramický hladký do 12ks/m2				
VV			"Změna č.3"				
VV			"2.NP - plocha"				
VV			"203"9,25		9,250		
VV			"204"11,18		11,180		
VV			"205"11,18		11,180		
VV			"206"9,25		9,250		
VV			"207"10,53		10,530		
VV			"213"12,26		12,260		
VV			"214"7,09		7,090		
VV			"218"10,6		10,600		
VV			Mezisoučet		81,340		
VV			"2.NP- ostění š. 0,3m"				
VV			"204"1,8*0,3		0,540		
VV			"205"1,8*0,3		0,540		
VV			"207"2,6*0,3		0,780		
VV			"213"6,9*0,3		2,070		
VV			"214"6,6*0,3		1,980		
VV			"218"1,2*0,3		0,360		
VV			Mezisoučet		6,270		
VV			Součet		87,810		
VV			87,61*1,15		100,752		
VV			"SOD"-116,153*1,05		-121,961		
VV			Součet		-21,209		
45	K	781479196	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	-28,543	47,61	-1 358,93
PP			Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel				
VV			"Změna č.3"				
VV			"2.NP - plocha"				
VV			"203"9,25		9,250		
VV			"204"11,18		11,180		
VV			"205"11,18		11,180		
VV			"206"9,25		9,250		
VV			"207"10,53		10,530		
VV			"213"12,26		12,260		
VV			"214"7,09		7,090		

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		"218"10,6		10,600		
VV		Mezisoučet		81,340		
VV		"2.NP- ostění š 0,3m"				
VV		"204"1,8*0,3		0,540		
VV		"205"1,8*0,3		0,540		
VV		"207"2,8*0,3		0,780		
VV		"213"8,9*0,3		2,070		
VV		"214"6,6*0,3		1,980		
VV		"218"1,2*0,3		0,360		
VV		Mezisoučet		8,270		
VV		"SOD"-116,153		-116,153		
VV		Součet		-28,543		
108	K	781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	92,210	111,00	10 235,31
PP		Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací				
VV		"změna č.3"				
VV		"sokl"				
VV		"201"(3,42+3,3)*2-(3+2+1,2*2)		8,040		
VV		"202"(6,79+7,71)*2-(3+1,25+1,45+0,7*2+0,8*3)		19,500		
VV		"207"(2,1+1,9)*2-(0,8+0,7)		6,500		
VV		"210"(7,3+3,91)*2-1,45		20,970		
VV		"217"(1,15+2,785)*2-(1,15+0,8)		5,920		
VV		"223"(5,29+2,45)*2-(2+1,15+1,25+0,8*2+1+0,7)		7,780		
VV		Obklad"25,5		25,500		
VV		Součet		92,210		
109	K	781495141 Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus	38,000	55,70	2 116,60
PP		Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30				
VV		"změna č.3"				
VV		"obklady"				
VV		"2.NP"38		38,000		
VV		Součet		38,000		
110	K	781495142 Průnik obkladem kruhový do DN 90	kus	21,000	66,90	1 404,90
PP		Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90				
VV		"změna č.3"				
VV		"obklady"				
VV		"2.NP"21		21,000		
VV		Součet		21,000		
111	K	781495153 Průnik obkladem hranatý o delší straně přes 90 mm	kus	4,000	128,00	512,00
PP		Obklad - dokončující práce průnik obkladem hranatý, bez izolace, o delší straně přes 90 mm				
VV		"změna č.3"				
VV		"obklady"				
VV		"1.NP"4		4,000		
VV		Součet		4,000		
46	K	998781102 Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,384	524,40	-201,37
PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
47	K	998781181 Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,384	379,39	-145,69
PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu				
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				12 000,00
D	VRN9	Ostatní náklady				12 000,00
112	K	091003000 Ostatní náklady bez rozlišení	hod	10,000	1 200,00	12 000,00
PP		Ostatní náklady - pronájem autolejšbu 20t				
VV		"Změna č.3"				
VV		"2.NP - statika"7		7,000		
VV		"výměna stropního trámu m.č. 302"3		3,000		
VV		Součet		10,000		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy pavilon D
 Objekt: Z 3.3 - Změna č.3.3
 Soupis: ZL.3.3.8 - 2019-138-19 Nové kce- 3.NP - podlaha - změna 3.3.8
 Místo: Nemocnice Třebíč, k.ú. Třebíč č.p.1334
 Zadavatel: Krajský úřad Kraje Vysočina Žižkova57/1882,Jihlava
 Zhotovitel: ESTING GROUP s.r.o.

Datum: 20.05.2021
 Projektant: Ing. Jaroslav Beneš,
 Jan Šimek
 Zpracovatel: Jiří Svoboda

odst. 6 potřeba změn vzniká v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - doplnění výměr a skladby podlah dle skutečnosti. Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 81 691,58

PSV - Práce a dodávky PSV- podlaha Isover- EPS trámce 81 691,58

713 - Izolace tepelné	57 225,67
762 - Konstrukce tesařské	45 811,09
763 - Konstrukce suché výstavby	3 069,77
776 - Podlahy plovákové	-24 414,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy pavilon D
 Objekt: Z 3.3 - Změna č.3.3
 Soupis: ZL.3.3.8 - 2019-138-19 Nové kce- 3.NP - podlaha - změna 3.3.8
 Místo: Nemocnice Třebíč, k.ú. Třebíč č.p.1334
 Zadavatel: Krajský úřad Kraje Vysočina Žižkova57/1882,Jihlava
 Zhotovitel: ESTING GROUP s.r.o.

Datum: 20.05.2021
 Projektant: Ing. Jaroslav Beneš,
 Jan Šimek
 Zpracovatel: Jiří Svoboda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 81 691,58

D PSV Práce a dodávky PSV- podlaha Isover- EPS trámce 81 691,58

D 713 izolace tepelné 57 225,67

32	K	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky	m	9,300	16,10	149,73
	PP		Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásky kladenými volně				
33	M	63140274	pásek okrajový izolační minerální plovoucích podlah š 120mm tl 12mm	m	9,765	20,70	202,14
	PP		pásek okrajový izolační minerální plovoucích podlah š 120mm tl 12mm				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"kuchyňka 3.NP"2,65*2		9,300		
	VV		Součet		9,300		
	VV		"Změna č.2"				
	VV		podlaha				
	VV		m.č./301-308/				
	VV		"3.01"(10,54+1,8)*2		24,680		
	VV		"3.02"(13,840+14,55)*2		56,780		
	VV		"3.04"(2,84+3,11)*2		11,900		
	VV		"3.05"(1,6+1,42)*2		6,040		
	VV		"3.06"(1,1+1,42)*2		5,040		
	VV		"3.07"(1,8+4,67)*2		12,940		
	VV		"3.08"(1,5+1,41)*2		5,820		
	VV		"3.09"(1,6+1,65)*2		6,500		
	VV		Součet		128,700		
	VV		9,3*1,05 Přepočtené koeficientem množství		9,765		
34	K	713121311	Montáž izolace tepelné podlah izolačním zásepem volně sypaným tl vrstvy do 50 mm	m2	5,300	26,70	141,51
	PP		Montáž tepelné izolace podlah izolačním zásepem volně sypaným, tloušťky vrstvy do 50 mm				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"kuchyňka 3.NP"2,65*2		5,300		
	VV		Součet		5,300		
	VV		"Změna č.2"				
	VV		m.č./301-309/				
	VV		6,7+166,3+12,1+6,7+1,7+1,4+7,7+1,6+2,7		206,900		
	VV		Součet		206,900		
35	M	LSV 100708	LIADRAIN 2-8 D, 1.000 l vak	kus	0,270	1 885,00	508,95
	PP		LIADRAIN 2-8 D, 1.000 l vak				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"kuchyňka 3.NP"2,65*2*0,05		0,265		
	VV		Součet		0,265		
	VV		"Změna č.2"				
	VV		m.č./301-309/				
	VV		6,7+166,3+12,1+6,7+1,7+1,4+7,7+1,6+2,7		206,900		
	VV		Součet		206,900		
	VV		0,265*1,02 Přepočtené koeficientem množství		0,270		
36	K	713122112	Parotěsná vrstva pro pochozí půdy svistá	m2	5,300	133,00	704,90
	PP		Izolace pro pochozí půdy parotěsná vrstva na ploše svisté S				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"kuchyňka 3.NP"2,65*2		5,300		
	VV		Součet		5,300		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"Změna č.2"				
	VV		podlaha				
	VV		m.č./301-309/				
	VV		"3.01.03"(10.54+1.8)*2		24,680		
	VV		"3.02"(13.840+14.55)*2		56,780		
	VV		"3.04"(2.84+3.11)*2		11,900		
	VV		"3.05"(1.6+1.42)*2		6,040		
	VV		"3.06"(1.1+1.42)*2		5,040		
	VV		"3.07"(1.8+4.67)*2		12,940		
	VV		"3.08"(1.5+1.41)*2		5,820		
	VV		"3.09"(1.6+1.65)*2		8,500		
	VV		Součet		129,700		
	VV		129,7*0.5		64,850		
9	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvě	m2	5,300	19,97	105,84
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvě				
10	M	63141432	deska tepelné izolační minerální plovoucích podlah $\lambda=0,033-0,035$ tl 30mm	m2	5,565	182,40	1 015,06
	PP		deska tepelné izolační minerální plovoucích podlah $\lambda=0,033-0,035$ tl 30mm				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"kuchyňka 3.NP"2,65*2		5,300		
	VV		Součet		5,300		
	VV		nové kce 3/NP				
	VV		podlaha				
	VV		m.č./301-309/				
	VV		6,7+166,3+12,1+6,7+1,7+1,4+7,7+1,6+2,7		206,900		
	VV		Součet		206,900		
	VV		206,9*1.02 "Přepočtené koeficientem množství		211,038		
	VV		5,3*1.05 "Přepočtené koeficientem množství		5,565		
38	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	91,925	50,60	4 651,41
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvě				
39	M	26375993	deska EPS 150 do plochých střeš a podlah $\lambda=0,035$ tl 200mm	m2	40,647	400,00	16 258,80
	PP		deska EPS 150 do plochých střeš a podlah $\lambda=0,035$ tl 200mm				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"kuchyňka 3.NP"2,65*2		5,300		
	VV		"půdní lávka 3.NP"22.5*0.65		14,625		
	VV		Součet		19,925		
	VV		19,925*2.04 "Přepočtené koeficientem množství		40,647		
40	M	63148010	deska tepelné izolační minerální univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 180mm	m2	151,200	211,00	31 903,20
	PP		deska tepelné izolační minerální univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 180mm				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"Podlaha půda"72		72,000		
	VV		72*2.1 "Přepočtené koeficientem množství		151,200		
11	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	1,142	904,70	1 033,17
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m				
12	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Připlátek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,142	482,45	550,96
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Připlátek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu				
D		762	Konstrukce tesařské				45 811,09
41	K	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	0,907	1 080,00	979,56
	PP		Práce spočívá pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"půdní lávka 3.NP"0.08*0.12*(22.5*2+(0.65+0.4+1.5)*15)+0,04*0,06*22,5*2		0,907		
	VV		Součet		0,907		
42	K	762222141	Montáž zábradlí rovného osové vzdálenosti sloupků do 1500 mm	m	22,500	290,00	6 525,00
	PP		Montáž zábradlí osové vzdálenosti sloupků do 1500 mm rovného				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"půdní lávka 3.NP"22.5		22,500		
	VV		Součet		22,500		
43	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,119	6 650,00	791,35
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"půdní lávka 3.NP"0.04*0.06*22,5*2		0,108		
	VV		Součet		0,108		
	VV		0,108*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		0,119		
44	K	762295001	Spojovací prostředky pro montáž schodiště a zábradlí	m3	0,907	458,00	415,41
	PP		Spojovací prostředky schodišť a zábradlí hřebíky, svory, fixační prkna, vruty				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"půdní lávka 3.NP"0.08*0.12*(22.5*2+(0,85+0,4+1,5)*15)+0,04*0,06*22,5*2		0,907		
	VV		Součet		0,907		
13	K	762511227	Podlahové konstrukce podkladové z dřevostěpkových desek OSB jednovrstvých lepených na pero a drážku nebrošovaných, tloušťky desky 25 mm	m2	19,925	385,78	7 686,67
	PP		Podlahové konstrukce podkladové z dřevostěpkových desek OSB jednovrstvých lepených na pero a drážku nebrošovaných, tloušťky desky 25 mm				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"kuchyňka 3.NP"2,65*2		5,300		
	VV		"půdní lávka 3.NP"22,5*0,65		14,625		
	VV		Součet		19,925		
14	K	762511276.20	Podlahové konstrukce podkladové z dřevostěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 20 mm	m2	19,925	396,72	7 904,65
	PP		Podlahové konstrukce podkladové z dřevostěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 20 mm				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"kuchyňka 3.NP"2,65*2		5,300		
	VV		"půdní lávka 3.NP"22,5*0,65		14,625		
	VV		Součet		19,925		
15	K	762595001	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty	m2	0,239	35,02	8,37
	PP		Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"kuchyňka 3.NP"2,65*2*0,045		0,239		
	VV		Součet		0,239		
	VV		"Změna č.2"				
	VV		"Vybourání sond"(0,6*0,6+0,8*4)*0,035		0,125		
	VV		Součet		0,125		
	VV		nové kce 3/NP				
	VV		podlaha				
	VV		m.č./301-309/				
	VV		(6,7+166,3+12,1+6,7+1,7+1,4+7,7+1,6+2,7)*2		413,800		
	VV		Součet		413,800		
45	K	762713110	Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	83,250	160,00	13 320,00
	PP		Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy do 120 cm2				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"půdní lávka 3.NP"22,5*2+(0,65+0,4+1,5)*15		83,250		
	VV		Součet		83,250		

Č. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
46	M 60512125	hranof stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,879	6 650,00	5 845,35
PP		hranof stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m				
VV		"Změna č.3"				
VV		"půdní lávka 3.NP"0,08*0,12*(22,5*2+0,65+0,4+1,5)*15)		0,799		
VV		Součet		0,799		
VV		0,799*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		0,879		
16	K 998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,229	1 377,12	1 692,48
PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
17	K 998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,229	522,58	642,25
PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu				
D 763		Konstrukce suché výstavby				3 069,77
18	K 753251111.12.5	Podlaha ze sádrováknitých desek na pero a drážku podlaha tl. 25 mm podlahové desky tl. 2 x 12,5 mm bez podsypu	m2	5,300	536,25	2 842,13
PP		Podlaha ze sádrováknitých desek na pero a drážku podlaha tl. 25 mm podlahové desky tl. 2 x 12,5 mm bez podsypu				
VV		"Změna č.3"				
VV		"kuchyňka 3.NP"2,65*2		5,300		
VV		Součet		5,300		
VV		nové kce 3/NP				
VV		podlaha				
VV		m.č./301-309/				
VV		Podlaha ze sádrováknitých desek na pero a drážku podlaha tl. 25 mm podlahové desky tl. 2 x 12,5 mm bez podsypu				
VV		8,7+166,3+12,1+6,7+1,7+1,4+7,7+1,6+2,7		206,900		
VV		Součet		206,900		
19	K 998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrováknitých, cementováknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,164	948,48	155,55
PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrováknitých, cementováknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
20	K 998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrováknitých, cementováknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,164	439,58	72,09
PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrováknitých, cementováknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu				
D 776		Podlahy povlakové				-24 414,95
21	K 776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	-5,000	11,31	-56,55
PP		Příprava podkladu vysátí podlah				
VV		"Změna č.3"				
VV		"302"161,82		161,820		
VV		"odpočet"-166,82		-166,820		
VV		Součet		-5,000		
22	K 776141111	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	-5,000	154,13	-770,65
PP		Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm				
VV		"Změna č.3"				
VV		"302"161,82		161,820		
VV		"odpočet"-166,82		-166,820		
VV		Součet		-5,000		
23	K 776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	-5,000	124,03	-620,15
PP		Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních				
24	M 28411000	PVC heterogenní zatěžová antibakteriální, nášlapná vrstva 0,90mm, třída zatěže 34/43, otlak do 0,03mm, R10, hořlavost Bfl S1	m2	-5,500	465,12	-2 558,16
PP		PVC heterogenní zatěžová antibakteriální, nášlapná vrstva 0,90mm, třída zatěže 34/43, otlak do 0,03mm, R10, hořlavost Bfl S1				
VV		"Změna č.3"				
VV		"302"161,82		161,820		
VV		"odpočet"-166,82		-166,820		
VV		Součet		-5,000		
VV		-5*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		-5,500		
25	K 776222111	Montáž podlahovin z PVC lepením 2-složkovým lepidlem (do vlhkých prostor) z pásů	m2	-21,800	240,77	-5 248,79
PP		Montáž podlahovin z PVC lepením 2-složkovým lepidlem (do vlhkých prostor) z pásů				
26	M 28411000	PVC heterogenní zatěžová antibakteriální, nášlapná vrstva 0,90mm, třída zatěže 34/43, otlak do 0,03mm, R10, hořlavost Bfl S1	m2	-23,980	465,12	-11 153,58
PP		PVC heterogenní zatěžová antibakteriální, nášlapná vrstva 0,90mm, třída zatěže 34/43, otlak do 0,03mm, R10, hořlavost Bfl S1				
VV		"Změna č.3"				
VV		"odpočet 304-309"-21,8		-21,800		
VV		Součet		-21,800		
VV		-21,8*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		-23,980		
27	K 776421111	Montáž listů obvodových lepených	m	-19,100	85,36	-1 630,38
PP		Montáž listů obvodových lepených				
28	M 28411006	lišta soklová PVC samolepící 15x50mm	m	-19 482	41,40	-806,55
PP		lišta soklová PVC samolepící 15x50mm				
VV		"Změna č.3"				
VV		"302"(13,88+14,3)*2*0,9		55,060		
VV		"odpočet"-74,160		-74,160		
VV		Součet		-19,100		
VV		-19,1*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		-19,482		
29	K 776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	-45,080	32,65	-1 471,86
PP		Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní				
VV		"Změna č.3"				
VV		"302"161,82		161,820		
VV		"odpočet"-206,9		-206,900		
VV		Součet		-45,080		
30	K 998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,130	423,17	-55,01
PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
31	K 998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,130	332,88	-43,27
PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu				

APITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavební úpravy pavilon D

skt: Z 3.3 - Změna č.3.3

pis: ZL.3.3.9 - 2019-138-20 Nové kce- 3.NP - zdivo, omítky aj. - změna 3.3.9

to: Nemocnice Třebíč, k.ú. Třebíč č.p.1334

Datum: 20.05.2021

lavatel: Krajský úřad Kraje Vysočina Žižkova57/1882,Jihlava

Projektant: Ing. Jaroslav Beneš,
Jan Šimek

stovitel: ESTING GROUP s.r.o.

Zpracovatel: Jiří Svoboda

odst 6 potřeba změn vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvidat - úpravy a doplnění prací podle skutečných možností rozložení nosných konstrukcí krovu, doplnění stupňů k vyrovnání výšky podlahy.doplnění tepelné izolace půdního zdiva.

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 97 747,87

HSV - Práce a dodávky HSV 42 516,95

3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 203,35

34 - Stěny a příčky 1 203,35

4 - Vodorovné konstrukce 1 705,85

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 38 037,15

61 - Úprava povrchů vnitřních 12 013,71

62 - Úprava povrchů vnějších 26 023,44

998 - Přesun hmot 1 570,60

PSV - Práce a dodávky PSV 55 230,92

713 - Izolace tepelné 5 549,10

763 - Konstrukce suché výstavby 10 410,97

77 - Podlahy 3 567,33

772 - Podlahy z kamene 3 567,33

771 - Podlahy z dlaždic 57 190,59

781 - Dokončovací práce - obklady -21 487,07

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy pavilon D

Objekt: Z 3.3 - Změna č.3.3

Soupis: ZL.3.3.9 - 2019-138-20 Nové kce- 3.NP - zdivo, omítky aj. - změna 3.3.9

Místo: Nemocnice Třebíč, k.ú. Třebíč č.p.1334

Datum: 20.05.2021

Zadavatel: Krajský úřad Kraje Vysočina Žižkova57/1882,Jihlava

Projektant: Ing. Jaroslav Beneš,
Jan Šimek

Zhotovitel: ESTING GROUP s.r.o.

Zpracovatel: Jiří Svoboda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 97 747,87

D HSV Práce a dodávky HSV 42 516,95

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 203,35

D 34 Stěny a příčky 1 203,35

40	K	342291121	Ukötvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	1,100	108,00	118,80
	PP		Ukötvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelne				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"schodiště"0,55*2		1,100		
	VV		Součet		1,100		
	VV		"Změna č.2"				
	VV		"3.NP"				
	VV		8*3,25		26,000		
	VV		4*4*4,5		72,000		
	VV		Součet		98,000		

7	K	346272256	Přizdivky z pöröbetonových tvärnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdivky 150 mm	m2	1,386	782,50	1 084,56
	PP		Přizdivky z pöröbetonových tvärnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdivky 150 mm				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"schodiště"2,52*0,55		1,386		
	VV		Součet		1,386		
	VV		"Změna č.2"				
	VV		"skutečnost"4,55*1+(4,55+1)/2*3,5		14,263		
	VV		"SOD"-7,717		-7,717		
	VV		Součet		6,546		
	VV		"SOD"				
	VV		přizdivka yfong/150/				
	VV		nové kce 3/NP				
	VV		m.č./308/				
	VV		přizdivka yfong/150/				
	VV		1,41*1,1		1,551		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem
VV			nové kce 3/NP				
VV			m.č./305/				
VV			přizdívka ytong/150/		1,535		
VV			1,395*1,1				
VV			nové kce 3/NP				
VV			m.č./306/				
VV			přizdívka ytong/150/		1,210		
VV			1,1*1,1				
VV			nové kce 3/NP				
VV			m.č./304/				
VV			přizdívka ytong/150/		3,421		
VV			3,11*1,1				
VV			Součet		7,717		
D	4		Vodorovné konstrukce				1 705,85
61	K	430321515	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB lf. C 20/25	m3	0,275	3 520,00	968,00
PP			Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železobetonu (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky lf. C 20/25				
VV			"Změna č.3"		0,275		
VV			"schodiště"1*0,5*0,56		0,275		
VV			Součet		0,550		
62	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	1,500	407,00	610,50
PP			Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu puštorýsné přímočarých zřízení				
VV			"Změna č.3"		1,500		
VV			"schodiště"1*0,5*3		1,500		
VV			Součet		3,000		
63	K	434351142	Odstánění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	1,500	84,90	127,35
PP			Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu puštorýsné přímočarých odstánění				
VV			"Změna č.3"		1,500		
VV			"schodiště"1*0,5*3		1,500		
VV			Součet		3,000		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				38 037,15
D	61		Úprava povrchů vnitřních				12 013,71
64	K	612311131 1	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	36,599	134,00	4 904,27
PP			Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svazích konstrukcí stěn				
VV			"Změna č.3"		36,599		
VV			"2 NP - odpočet obkladu"36,599		36,599		
VV			Součet		73,198		
65	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	18,500	39,90	738,15
PP			Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou				
66	M	55343022	profil rohový Pz s úzkou kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm	m	19,425	23,10	448,72
PP			profil rohový Pz s úzkou kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm				
VV			"3.NP"		14,000		
VV			"301"14		4,500		
VV			"302"4,5		18,500		
VV			Součet		19,425		
VV			18,5*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		19,425		
67	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	54,200	34,80	1 886,16
PP			Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepicích pro vytvoření distančního spoje s okenním rámem				
68	M	28342205	profil začíšťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	56,910	28,40	1 616,24
PP			profil začíšťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS				
VV			"3.NP"		34,000		
VV			"301"34		20,200		
VV			"302"20,2		54,200		
VV			Součet		56,910		
VV			54,2*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		56,910		
69	K	622212061	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z polystyrenu tl do 80 mm	m	7,544	247,00	1 863,37
PP			Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek tloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloubky desek přes 40 do 80 mm				
70	M	28375945	deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 50mm	m2	8,298	67,10	556,80
PP			deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 50mm				
VV			"Změna č.3"		8,800		
VV			"3.NP"		24,000		
VV			"301"		32,800		
VV			"OKNA"(2,45+1,95)*2		7,544		
VV			"302"		8,298		
VV			"OKNA"(1+1)*2*6		8,298		
VV			Součet		8,298		
VV			32,8*0,23		8,298		
VV			7,544*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		8,298		
D	62		Úprava povrchů vnějších				26 023,44
71	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením s mechanickým kotvením polystyrenových desek tl do 200 mm	m2	29,000	675,00	19 575,00
PP			Montáž kontaktního zateplení lepením s mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloubky desek přes 160 do 200 mm				
72	M	28375954	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 200mm	m2	29,580	218,00	6 448,44
PP			deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 200mm				
VV			"Změna č.3"		14,600		
VV			"3.NP - Půda Prostor za výtahovou šachtou"14,6		14,400		
VV			"3.NP - Půda prostor za WC kabinou m.č. 306"14,4		29,000		
VV			Součet		29,580		
VV			29*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		29,580		
D	998		Přesun hmot				1 570,60
13	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	1,335	1 176,48	1 570,60
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				55 230,92
D	713		Izolace tepelné				5 549,10
17	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožem, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	6,210	150,48	934,48
PP			Montáž tepelné izolace stěn rohožem, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně				
85	M	63152383	deska tepelné izolační minerální kontaktních pro podhledy finální s povrchovou úpravou λ=0,037 tl 180mm	m2	6,334	691,30	4 378,69
PP			deska tepelné izolační minerální kontaktních pro podhledy finální s povrchovou úpravou λ=0,037 tl 180mm				
VV			"Změna č.3"		8,210		
VV			"302"5,4*1,15		6,210		
VV			Součet		6,334		
VV			6,21*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		6,334		

Pr	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,170	904,70	153,80
PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m				
K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	l	0,170	483,11	82,13
PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu				
D	763	Konstrukce suché výstavby				10 410,97
K	763111350	SDK příčka tl 105 mm profil CW+UW 75 desky 1xDF 15 bez izolace EI 45	m2	1,900	792,00	1 504,80
PP		Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoúčelových ucelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl 15 mm, příčka tl 105 mm, profil 75, bez izolace, EI 45				
VV		"Změna č.3"				
VV		"chodba"1*1,9		1,900		
VV		Součet		1,900		
K	763111713	SDK příčka ukončení ve volném prostoru	m	1,900	400,00	760,00
PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ukončení příčky ve volném prostoru				
VV		"Změna č.3"				
VV		"chodba"1,9		1,900		
VV		Součet		1,900		
K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	1,900	52,70	100,13
PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranně)				
VV		"Změna č.3"				
VV		"chodba"1*1,9		1,900		
VV		Součet		1,900		
K	763111719	SDK příčka úprava styku příčky a podhledu akrylátovým tmelem (oboustranně)	m	1,900	75,80	144,02
PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek úprava styku příčky a podhledu (oboustranně) akrylátovým tmelem				
VV		"Změna č.3"				
VV		"chodba"1,9		1,900		
VV		Součet		1,900		
K	763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	1,900	72,00	136,80
PP		Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě				
VV		"Změna č.3"				
VV		"chodba"1*1,9		1,900		
VV		Součet		1,900		
K	763111771	Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3	m2	1,900	140,00	266,00
PP		Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost speciální tmelem kvality Q3				
VV		"Změna č.3"				
VV		"chodba"1*1,9		1,900		
VV		Součet		1,900		
K	763121423	SDK stěna přesazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1xDF 12,5 s izolací EI 30 Rw do 12 dB	m2	2,400	614,00	1 473,60
PP		Stěna přesazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl 12,5 mm s izolací, EI 30, stěna tl 87,5 mm, profil 75, Rw do 12 dB				
VV		"Změna č.3"				
VV		"302"(0,3+0,3)*3,5		2,100		
VV		"303"(0,3+0,3)*0,5		0,300		
VV		Součet		2,400		
K	763121442	SDK stěna přesazená tl 90 mm profil CW+UW 75 deska 1xDF 15 s izolací EI 30	m2	6,210	661,00	4 104,81
PP		Stěna přesazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl 15 mm s izolací, EI 30, stěna tl 90 mm, profil 75				
VV		"Změna č.3"				
VV		"302"5,4*1,15		6,210		
VV		Součet		6,210		
K	763121712	SDK stěna přesazená zalomení	m	4,000	152,00	608,00
PP		Stěna přesazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na přesazených stěnách ze sádrokartonových desek zalomení stěny				
VV		"Změna č.3"				
VV		"302"3,5		3,500		
VV		"303"0,5		0,500		
VV		Součet		4,000		
K	763121714	SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr	m2	8,610	26,40	227,30
PP		Stěna přesazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na přesazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr				
VV		"Změna č.3"				
VV		"302"(0,3+0,3)*3,5		2,100		
VV		"302"5,4*1,15		6,210		
VV		"303"(0,3+0,3)*0,5		0,300		
VV		Součet		8,610		
K	763121751	Příplatek k SDK stěně přesazené za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	2,400	48,00	115,20
PP		Stěna přesazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě				
VV		"Změna č.3"				
VV		"302"(0,3+0,3)*3,5		2,100		
VV		"303"(0,3+0,3)*0,5		0,300		
VV		Součet		2,400		
K	763121761	Příplatek k SDK stěně přesazené za rovinnost kvality Q3	m2	8,610	70,20	604,42
PP		Stěna přesazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost speciální tmelem kvality Q3				
VV		"Změna č.3"				
VV		"302"(0,3+0,3)*3,5		2,100		
VV		"302"5,4*1,15		6,210		
VV		"303"(0,3+0,3)*0,5		0,300		
VV		Součet		8,610		
K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,226	1 070,00	241,82
PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádroválníkových, cementoválníkových nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	0,226	549,00	124,07
PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádroválníkových, cementoválníkových nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu				
D	77	Podlahy				3 567,33
D	772	Podlahy z kamene				3 567,33
K	772231313	Montáž obkladu stupňů deskami lepenými z kamene tvrdého tl do 50 mm	m	1,500	435,00	652,50
PP		Montáž obkladu schodišťových stupňů deskami z tvrdých kamenu kladených do lepidla s přímou nebo zakřivenou výstupní čarou deskami stupnicovými pravouhlými nebo kosoúhlými, tl. přes 30 do 50 mm				
M	58382170	deska obkladová tryskaná žula tl 40mm do 0,24m2	m2	1,560	1 610,00	2 511,60
PP		deska obkladová tryskaná žula tl 40mm do 0,24m2				
VV		"Změna č.3"				
VV		"schodiště"1*0,5*3		1,500		
VV		Součet		1,500		
VV		1,5*1,04 *Přepočtené koeficientem množství		1,560		
K	772991411	Základní čištění nové položených kamenných dlažeb vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	1,500	18,60	27,90
PP		Dlažby z kamene - ostatní práce čištění nových dlažeb po pokládce základní				
VV		"Změna č.3"				
VV		"schodiště"1*0,5*3		1,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem
	VV		Součet		1,500		
90	K	772991421	Impregnační nátěr nově položených kamenných dlažeb včetně základní čistění jednovrstvý	m2	1,500	114,00	172,50
	PP		Dlažby z kamene - ostatní práce impregnační nátěr včetně základního čistění jednovrstvý				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"schodiště"1*0,5*3		1,500		
	VV		Součet		1,500		
91	K	998772102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z kamene v objektech v do 12 m	t	0,176	679,00	119,50
	PP		Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
92	K	998772151	Příplatek k přesunu hmot tonážní 772 prováděný bez použití mechanizace	t	0,176	482,00	84,83
	PP		Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám ze přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu				
D 771 Podlahy z dlaždic							57 190,59
68	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	44,730	44,32	1 982,43
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu				
	VV		"změna č.3"				
	VV		"301"9,88		9,880		
	VV		"303"5,08		5,080		
	VV		"304"3,44+2,49		5,930		
	VV		"305"2,02+2,21		4,230		
	VV		"306"2,8		2,800		
	VV		"307"6,8+1,7		8,500		
	VV		"309"2,77		2,770		
	VV		"310"5,54		5,540		
	VV		Součet		44,730		
69	K	771151012	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	44,730	224,35	10 035,18
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm				
	VV		"změna č.3"				
	VV		"301"9,88		9,880		
	VV		"303"5,08		5,080		
	VV		"304"3,44+2,49		5,930		
	VV		"305"2,02+2,21		4,230		
	VV		"306"2,8		2,800		
	VV		"307"6,8+1,7		8,500		
	VV		"309"2,77		2,770		
	VV		"310"5,54		5,540		
	VV		Součet		44,730		
70	K	771474111	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky do 65 mm	m	20,230	76,52	1 548,00
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky do 65 mm				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"sokl"				
	VV		"301"(5,68+2,1)*2-(2,4+0,9+1+0,8+2,1)		8,360		
	VV		"303"1,25		1,250		
	VV		"307"6,75		6,750		
	VV		"310"(2,67+2)-0,8		3,870		
	VV		Součet		20,230		
71	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12 ks/m2	m2	50,781	371,18	18 848,89
	PP		dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12 ks/m2				
	VV		"změna č.3"				
	VV		"dlažba v ploše"				
	VV		"301"9,88		9,880		
	VV		"303"5,08		5,080		
	VV		"304"3,44+2,49		5,930		
	VV		"305"2,02+2,21		4,230		
	VV		"306"2,8		2,800		
	VV		"307"6,8+1,7		8,500		
	VV		"309"2,77		2,770		
	VV		"310"5,54		5,540		
	VV		Mezisoučet		44,730		
	VV		"sokl"				
	VV		"301"(5,68+2,1)*2-(2,4+0,9+1+0,8+2,1)		8,360		
	VV		"303"1,25		1,250		
	VV		"307"6,75		6,750		
	VV		"310"(2,67+2)-0,8		3,870		
	VV		Mezisoučet		20,230		
	VV		Součet		64,960		
	VV		44,73*1,1+20,23*0,085*1,2		50,781		
	VV		Součet		50,781		
72	K	771574112	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	44,730	378,48	16 929,41
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2				
	VV		"změna č.3"				
	VV		"301"9,88		9,880		
	VV		"303"5,08		5,080		
	VV		"304"3,44+2,49		5,930		
	VV		"305"2,02+2,21		4,230		
	VV		"306"2,8		2,800		
	VV		"307"6,8+1,7		8,500		
	VV		"309"2,77		2,770		
	VV		"310"5,54		5,540		
	VV		Součet		44,730		
73	K	771579191	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednovrstvě	m2	17,430	13,22	230,42
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednovrstvě				
	VV		"změna č.3"				
	VV		"304"3,44+2,49		5,930		
	VV		"305"2,02+2,21		4,230		
	VV		"306"2,8		2,800		
	VV		"307"1,7		1,700		
	VV		"309"2,77		2,770		
	VV		Součet		17,430		
74	K	771579196	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvoustožkový spárovací tmel	m2	44,730	44,14	1 974,38
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvoustožkový spárovací tmel				
	VV		"změna č.3"				
	VV		"301"9,88		9,880		
	VV		"303"5,08		5,080		
	VV		"304"3,44+2,49		5,930		
	VV		"305"2,02+2,21		4,230		
	VV		"306"2,8		2,800		
	VV		"307"6,8+1,7		8,500		
	VV		"309"2,77		2,770		
	VV		"310"5,54		5,540		
	VV		Součet		44,730		
93	K	771-001	Keramická dlažba - příplatek za protiskluz	m2	49,203	85,00	4 182,26
	PP		Keramická dlažba - příplatek za protiskluz				
	VV		"změna č.3"				
	VV		"dlažba v ploše"				

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		"301"9,88		9,880		
VV		"303"5,08		5,080		
VV		"304"3,44+2,49		5,930		
VV		"305"2,02+2,21		4,230		
VV		"306"2,8		2,800		
VV		"307"8,8+1,7		8,500		
VV		"309"2,77		2,770		
VV		"310"5,54		5,540		
VV		Součet		44,730		
VV		44,73*1,1'Přepočtené koeficientem množství		49,203		
75	K 998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,615	524,40	846,91
PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
76	K 998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,615	379,39	612,71
PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu				
D	781	Dokončovací práce - obklady				-21 487,07
21	K 781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	-36,599	5,30	-193,97
PP		Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny				
VV		"Změna č.3"				
VV		"3.NP - plocha"				
VV		"303"10,32		10,320		
VV		"304"14,41		14,410		
VV		"305"12,26		12,260		
VV		"306"14,41		14,410		
VV		"307"8,95		8,950		
VV		"308"15,1		15,100		
VV		Mezisoučet		75,450		
VV		"3.NP. ostění š.0,3m"				
VV		"303"2,3*0,3		0,690		
VV		"305"1,05*0,3		0,315		
VV		"306"2,4*0,3		0,720		
VV		"307"5,3*0,3		1,590		
VV		"308"2,4*0,3		0,720		
VV		Mezisoučet		4,035		
VV		"SOD"-116,084		-116,084		
VV		Součet		-36,599		
22	K 781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	-36,599	44,32	-1 622,07
PP		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu				
VV		"Změna č.3"				
VV		"3.NP - plocha"				
VV		"303"10,32		10,320		
VV		"304"14,41		14,410		
VV		"305"12,26		12,260		
VV		"306"14,41		14,410		
VV		"307"8,95		8,950		
VV		"308"15,1		15,100		
VV		Mezisoučet		75,450		
VV		"3.NP. ostění š.0,3m"				
VV		"303"2,3*0,3		0,690		
VV		"305"1,05*0,3		0,315		
VV		"306"2,4*0,3		0,720		
VV		"307"5,3*0,3		1,590		
VV		"308"2,4*0,3		0,720		
VV		Mezisoučet		4,035		
VV		"SOD"-116,084		-116,084		
VV		Součet		-36,599		
23	K 781474112	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem malotvárných hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	-36,599	429,55	-15 721,10
PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem malotvárných hladkých přes 9 do 12 ks/m2				
VV		"Změna č.3"				
VV		"3.NP - plocha"				
VV		"303"10,32		10,320		
VV		"304"14,41		14,410		
VV		"305"12,26		12,260		
VV		"306"14,41		14,410		
VV		"307"8,95		8,950		
VV		"308"15,1		15,100		
VV		Mezisoučet		75,450		
VV		"3.NP. ostění š.0,3m"				
VV		"303"2,3*0,3		0,690		
VV		"305"1,05*0,3		0,315		
VV		"306"2,4*0,3		0,720		
VV		"307"5,3*0,3		1,590		
VV		"308"2,4*0,3		0,720		
VV		Mezisoučet		4,035		
VV		"SOD"-116,084		-116,084		
VV		Součet		-36,599		
24	M 59781026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	-30,480	311,90	-9 506,71
PP		obklad keramický hladký do 12ks/m2				
VV		"Změna č.3"				
VV		"3.NP - plocha"				
VV		"303"10,32		10,320		
VV		"304"14,41		14,410		
VV		"305"12,26		12,260		
VV		"306"14,41		14,410		
VV		"307"8,95		8,950		
VV		"308"15,1		15,100		
VV		Mezisoučet		75,450		
VV		"3.NP. ostění š.0,3m"				
VV		"303"2,3*0,3		0,690		
VV		"305"1,05*0,3		0,315		
VV		"306"2,4*0,3		0,720		
VV		"307"5,3*0,3		1,590		
VV		"308"2,4*0,3		0,720		
VV		Mezisoučet		4,035		
VV		Součet		79,485		
VV		"79,485*1,15		91,408		
VV		"SOD"-116,084*1,05		-121,888		
VV		Součet		-30,480		
25	K 781479196	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	-36,599	47,61	-1 742,48
PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel				
VV		"Změna č.3"				
VV		"3.NP - plocha"				
VV		"303"10,32		10,320		
VV		"304"14,41		14,410		
VV		"305"12,26		12,260		
VV		"306"14,41		14,410		
VV		"307"8,95		8,950		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"308"15 1		15,100		
	VV		Mezisoučet		75,450		
	VV		"3.NP - ostění š.0,3m"				
	VV		"303"2,3*0,3		0,690		
	VV		"305"1,05*0,3		0,315		
	VV		"306"2,4*0,3		0,720		
	VV		"307"5,3*0,3		1,590		
	VV		"308"2,4*0,3		0,720		
	VV		Mezisoučet		4,035		
	VV		"SOO"-116,084		-116,084		
	VV		Součet		-36,599		
94	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	35,530	111,00	3 943,83
	PP		Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"sokl"				
	VV		"301"(5,68+2,1)*2-(2,4+0,9+1+0,8+2,1)		8,360		
	VV		"303"(2,75+2,1)*2-(0,8*3+0,9+2,1)		4,300		
	VV		"310"(2,87+2)-0,8		3,870		
	VV		"obklad"19		19,000		
	VV		Součet		35,530		
95	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus	22,000	55,70	1 225,40
	PP		Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30				
	VV		"změna č.3"				
	VV		"obklady"				
	VV		"3.NP"22		22,000		
	VV		Součet		22,000		
96	K	781495142	Průnik obkladem kruhový do DN 90	kus	30,000	56,90	2 007,00
	PP		Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90				
	VV		"změna č.3"				
	VV		"obklady"				
	VV		"3.NP"30		30,000		
	VV		Součet		30,000		
97	K	781495153	Průnik obkladem hranatý o delší straně přes 90 mm	kus	5,000	128,00	640,00
	PP		Obklad - dokončující práce průnik obkladem hranatý, bez izolace, o delší straně přes 90 mm				
	VV		"změna č.3"				
	VV		"obklady"				
	VV		"3.NP"5		5,000		
	VV		Součet		5,000		
26	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,572	524,40	-299,96
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
27	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příklad k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,572	379,39	-217,01
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příklad k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu				

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy pavilon D
Objekt: Z 3.3 - Změna č.3.3
Soupis: ZL.3.3.10 - 2019-138-21 Nové kce- 3.NP - stropy - změna 3.3.10
Visto: Nemocnice Třebíč, k.ú. Třebíč č.p.1334
Zadavatel: Krajský úřad Kraje Vysočina Žitkova57/1882,Jihlava
Zhotovitel: ESTING GROUP s.r.o.

Datum: 20.05.2021
Projektant: Ing. Jaroslav Beneš,
Jan Šimek
Zpracovatel: Jiří Svoboda

odst. 6 potřeba změn vzniká v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - doplnění výměr SDK podhledu dle skutečnosti. Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	22 841,26
PSV - Práce a dodávky PSV	22 841,26
713 - Izolace tepelné	5 839,49
763 - Konstrukce suché výstavby	17 001,77

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy pavilon D
Objekt: Z 3.3 - Změna č.3.3
Soupis: ZL.3.3.10 - 2019-138-21 Nové kce- 3.NP - stropy - změna 3.3.10

Visto: Nemocnice Třebíč, k.ú. Třebíč č.p.1334
Zadavatel: Krajský úřad Kraje Vysočina Žitkova57/1882,Jihlava
Zhotovitel: ESTING GROUP s.r.o.
Datum: 20.05.2021
Projektant: Ing. Jaroslav Beneš,
Jan Šimek
Zpracovatel: Jiří Svoboda

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
---	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 22 841,26

D PSV Práce a dodávky PSV 22 841,26

D 713 Izolace tepelné 5 839,49

1 K 713111121 Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem s uchycením (drátem, páskou apod.) m2 6,900 87,28 602,23

PP Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem s uchycením (drátem, páskou apod.)

2 M 63152383 Deska tepelné izolační minerální kontaktních pro podhledy finální s povrchovou úpravou λ=0.037 tl. 180mm m2 7,245 691,30 5 008,47

PP deska tepelné izolační minerální kontaktních pro podhledy finální s povrchovou úpravou λ=0.037 tl. 180mm

VV "Změna č.3" 6,900

VV "Místo 308+ chodbička plocha 3*2.3m*3*2.3 6,900

VV Součet 7,245

3 K 998713103 Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m t 0,154 1 003,20 154,49

PP Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m

4 K 998713181 Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu t 0,154 482,45 74,30

PP Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

D 763 Konstrukce suché výstavby 17 001,77

5 K 763131433 180 Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 15 mm, Tl tl. 180 mm 50 kg/m3 m2 5,300 963,99 5 109,15

PP Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 15 mm, Tl tl. 180 mm 50 kg/m3

VV "Změna č.3" 5,300

VV "3.10 - kuchyňka 3.NP"2,65*2 5,300

VV Součet 119,6

VV "SOD" 119,6

VV SDK podhled protipožární-15/mm 119,6

VV nové kce 3/NP 119,6

VV strop- podhled 119,6

VV skladba ST/3/ m.č./302 119,6

VV SDK podhled protipožární-15/mm 119,6

VV 6,7 6,7

VV nové kce 3/NP 6,7

VV strop- podhled 6,7

VV skladba ST/3/ m.č./303 6,7

VV SDK podhled protipožární-15/mm 6,7

VV 12,1 12,1

VV Součet 138,400

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	5,300	25,72	136,88
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"3.10 - kuchyňka 3.NP"2.65*2		5,300		
	VV		Součet		5,300		
	VV		"SOD"				
	VV		SDK podhled protipožární-15/mm				
	VV		nové kce 3/NP				
	VV		strop- podhled				
	VV		skladba ST/3/				
	VV		m.č./302				
	VV		SDK podhled protipožární-15/mm				
	VV		119,6		119,600		
	VV		nové kce 3/NP				
	VV		strop- podhled				
	VV		skladba ST/3/				
	VV		m.č./301				
	VV		SDK podhled protipožární-15/mm				
	VV		6,7		6,700		
	VV		nové kce 3/NP				
	VV		strop- podhled				
	VV		skladba ST/3/				
	VV		m.č./303				
	VV		SDK podhled protipožární-15/mm				
	VV		12,1		12,100		
	VV		SDK podhled protipožární a impreg.-15/mm				
	VV		nové kce 3/NP				
	VV		strop- podhled				
	VV		skladba ST/3/				
	VV		m.č./304-308/				
	VV		SDK podhled protipožární a impreg.-15/mm				
	VV		6,7+4,5		11,200		
	VV		Součet		149,600		
8	K	763131751.1	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	5,300	54,72	290,02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany				
9	M	28329282.DR	folie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m2	m2	5,565	39,03	217,20
	PP		folie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m2				
	VV		parotěsná folie				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"3.10 - kuchyňka 3.NP"2.65*2		5,300		
	VV		Součet		5,300		
	VV		"SOD"				
	VV		nové kce 3/NP				
	VV		strop- podhled				
	VV		skladba ST/3/				
	VV		m.č./302				
	VV		SDK podhled protipožární-15/mm				
	VV		119,6		119,600		
	VV		nové kce 3/NP				
	VV		strop- podhled				
	VV		skladba ST/3/				
	VV		m.č./301				
	VV		SDK podhled protipožární-15/mm				
	VV		6,7		6,700		
	VV		nové kce 3/NP				
	VV		strop- podhled				
	VV		skladba ST/3/				
	VV		m.č./303				
	VV		SDK podhled protipožární-15/mm				
	VV		12,1		12,100		
	VV		nové kce 3/NP				
	VV		strop- podhled				
	VV		skladba ST/3/				
	VV		m.č./304-308/				
	VV		SDK podhled protipožární a impreg.-15/mm				
	VV		6,7+4,5		11,200		
	VV		nové kce 3/NP				
	VV		strop- šikmína				
	VV		skladba ST/3/				
	VV		m.č./302				
	VV		SDK podhled protipožární-15/mm				
	VV		67,1		67,100		
	VV		nové kce 3/NP				
	VV		strop- šikmína				
	VV		skladba ST/3/				
	VV		m.č./305-308/				
	VV		SDK podhled protipožární a impreg.-15/mm				
	VV		14,8		14,800		
	VV		Mezisoučet		231,500		
	VV		Součet		231,500		
	VV		231,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		254,650		
	VV		5,3*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		5,565		
10	K	763131752	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace	m2	5,300	36,66	194,30
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace				
11	M	63153714	deska tepelné izolační minerální univerzální $\lambda=0,036-0,037$ tl 150mm	m2	10,865	292,73	3 180,73
	PP		deska tepelné izolační minerální univerzální $\lambda=0,036-0,037$ tl 150mm				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"3.10 - kuchyňka 3.NP"2.65*2		5,300		
	VV		Součet		5,300		
	VV		"SOD"				
	VV		strop- podhled				
	VV		skladba ST/3/				
	VV		m.č./301				
	VV		tepelná izolace /2*180/mm- MV				
	VV		6,7		6,700		
	VV		nové kce 3/NP				
	VV		strop- podhled				
	VV		skladba ST/3/				
	VV		m.č./303				
	VV		tepelná izolace /2*180/mm- MV				
	VV		12,1		12,100		
	VV		nové kce 3/NP				
	VV		strop- podhled				
	VV		skladba ST/3/				
	VV		m.č./304-308/				
	VV		tepelná izolace /2*180/mm- MV				
	VV		6,7+4,5		11,200		
	VV		Součet		30,000		

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		149,8*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		164,580		
	VV		5,3*2,05 Přepočtené koeficientem množství		10,865		
12	K	763131767	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 1,5 m	m2	5,300	94,85	502,71
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 1,5 m				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"3.10 - kuchyňka 3.NP*2,65*2		5,300		
	VV		Součet		5,300		
	VV		"SOD"				
	VV		SDK podhled protipožární-15/mm				
	VV		nové kce 3/NP				
	VV		strop- podhled				
	VV		skladba ST/3/				
	VV		m.č./302				
	VV		SDK podhled protipožární-15/mm				
	VV		119,6		119,600		
	VV		nové kce 3/NP				
	VV		strop- podhled				
	VV		skladba ST/3/				
	VV		m.č./301				
	VV		SDK podhled protipožární-15/mm				
	VV		6,7		6,700		
	VV		nové kce 3/NP				
	VV		strop- podhled				
	VV		skladba ST/3/				
	VV		m.č./303				
	VV		SDK podhled protipožární-15/mm				
	VV		12,1		12,100		
	VV		SDK podhled protipožární a impreg.-15/mm				
	VV		nové kce 3/NP				
	VV		strop- podhled				
	VV		skladba ST/3/				
	VV		m.č./304-308/				
	VV		SDK podhled protipožární a impreg.-15/mm				
	VV		6,7+4,5		11,200		
	VV		Součet		149,600		
13	K	763131771	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální Imeleni kvality Q3	m2	5,300	44,78	237,33
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální Imeleni kvality Q3				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"3.10 - kuchyňka 3.NP*2,65*2		5,300		
	VV		Součet		5,300		
	VV		"SOD"				
	VV		SDK podhled protipožární-15/mm				
	VV		nové kce 3/NP				
	VV		strop- podhled				
	VV		skladba ST/3/				
	VV		m.č./302				
	VV		SDK podhled protipožární-15/mm				
	VV		119,6		119,600		
	VV		nové kce 3/NP				
	VV		strop- podhled				
	VV		skladba ST/3/				
	VV		m.č./301				
	VV		SDK podhled protipožární-15/mm				
	VV		6,7		6,700		
	VV		nové kce 3/NP				
	VV		strop- podhled				
	VV		skladba ST/3/				
	VV		m.č./303				
	VV		SDK podhled protipožární-15/mm				
	VV		12,1		12,100		
	VV		SDK podhled protipožární a impreg.-15/mm				
	VV		nové kce 3/NP				
	VV		strop- podhled				
	VV		skladba ST/3/				
	VV		m.č./304-308/				
	VV		SDK podhled protipožární a impreg.-15/mm				
	VV		6,7+4,5		11,200		
	VV		Součet		149,600		
14	K	763161722.180	Podkrovní ze sádrokartonových desek dvouvrstvá spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 15 mm, TI II 180 mm, REI 30- šikmá	m2	6,900	965,81	6 664,09
	PP		Podkrovní ze sádrokartonových desek dvouvrstvá spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 15 mm, TI II 180 mm, REI 30- šikmá				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"Místnost 306+ chodbička plocha 3*2,3m*3*2,3		6,900		
	VV		Součet		6,900		
16	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrováknitých, cementováknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	l	0,332	975,84	323,98
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrováknitých, cementováknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m				
17	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrováknitých, cementováknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,332	439,58	145,94
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrováknitých, cementováknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu				

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy pavilon D
 Objekt: Z 3.3 - Změna č.3.3
 Soupis: ZL.3.3.11 - 2019-138-21 Nové kce- 3.NP - stropy - změna 3.3.11

Místo: Nemocnice Třebíč, k.ú. Třebíč č.p.1334
 Zadavatel: Krajský úřad Kraje Vysočina Žižkova57/1882,Jihlava
 Zhotovitel: ESTING GROUP s.r.o.

Datum: 20.05.2021
 Projektant: Ing. Jaroslav Beneš,
 Jan Šimek
 Zpracovatel: Jiří Svoboda

CHYBA- omylem znovu uveden ZL10

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy pavilon D
 Objekt: Z 3.3 - Změna č.3.3
 Soupis: ZL.3.3.11 - 2019-138-21 Nové kce- 3.NP - stropy - změna 3.3.11

Místo: Nemocnice Třebíč, k.ú. Třebíč č.p.1334
 Zadavatel: Krajský úřad Kraje Vysočina Žižkova57/1882,Jihlava
 Zhotovitel: ESTING GROUP s.r.o.

Datum: 20.05.2021
 Projektant: Ing. Jaroslav Beneš,
 Jan Šimek
 Zpracovatel: Jiří Svoboda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem **0,00**

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 713 Izolace tepelné 0,00

1 K 713111121 Montáž tepelné izolace stropů rohožení, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem s uchycením (drátem, páskou apod.) m2 0,000 87,28 0,00

PP Montáž tepelné izolace stropů rohožení, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem s uchycením (drátem, páskou apod.)

2 M 63152383 deska tepelné izolační minerální kontaktních pro podhledy finální s povrchovou úpravou $\lambda=0,037$ tl 180mm m2 0,000 691,30 0,00

PP deska tepelné izolační minerální kontaktních pro podhledy finální s povrchovou úpravou $\lambda=0,037$ tl 180mm

VV "Změna č.3"

VV "Místenost 306+ chodbička plocha 3*2,3m*3*2,3 6,900

VV Součet 6,900

VV 6,9*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 7,245

3 K 998713103 Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m t 0,000 1 003,20 0,00

PP Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m

4 K 998713181 Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu t 0,000 482,45 0,00

PP Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

D 763 Konstrukce suché výstavby 0,00

5 K 763131433.180 Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 15 mm, TI tl. 180 mm 50 kg/m3 m2 0,000 963,99 0,00

PP Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 15 mm, TI tl. 180 mm 50 kg/m3

VV "Změna č.3"

VV "3.10 - kuchyňka 3.NP*2,65*2 5,300

VV Součet 5,300

VV "SOD"

VV SDK podhled protipožární-15/mm

VV nové kce 3/NP

VV strop- podhled

VV skladba ST/3/

VV m.č./302

VV SDK podhled protipožární-15/mm

VV 119,6

VV nové kce 3/NP

VV strop- podhled

VV skladba ST/3/

VV m.č./301

VV SDK podhled protipožární-15/mm

VV 6,7

VV nové kce 3/NP

VV strop- podhled

VV skladba ST/3/

VV m.č./303

VV SDK podhled protipožární-15/mm

VV 12,1

VV Součet 138,400

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	0,000	25,72	0,00
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"3.10 - kuchyňka 3.NP"2,65*2		5,300		
	VV		Součet		5,300		
	VV		"SOD"				
	VV		SDK podhled protipožární-15/mm				
	VV		nové kce 3/NP				
	VV		strop- podhled				
	VV		skladba ST/3/				
	VV		m.č./302				
	VV		SDK podhled protipožární-15/mm				
	VV		119,6		119,600		
	VV		nové kce 3/NP				
	VV		strop- podhled				
	VV		skladba ST/3/				
	VV		m.č./301				
	VV		SDK podhled protipožární-15/mm				
	VV		6,7		6,700		
	VV		nové kce 3/NP				
	VV		strop- podhled				
	VV		skladba ST/3/				
	VV		m.č./303				
	VV		SDK podhled protipožární-15/mm				
	VV		12,1		12,100		
	VV		SDK podhled protipožární a impreg.-15/mm				
	VV		nové kce 3/NP				
	VV		strop- podhled				
	VV		skladba ST/3/				
	VV		m.č./304-308/				
	VV		SDK podhled protipožární a impreg.-15/mm				
	VV		6,7*4,5		11,200		
	VV		Součet		149,600		
8	K	763131751 1	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	0,000	54,72	0,00
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany				
9	M	28329282 DR	Folie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m2	m2	0,000	39,03	0,00
	PP		Folie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m2				
	VV		parotěsná folie				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"3.10 - kuchyňka 3.NP"2,65*2		5,300		
	VV		Součet		5,300		
	VV		"SOD"				
	VV		nové kce 3/NP				
	VV		strop- podhled				
	VV		skladba ST/3/				
	VV		m.č./302				
	VV		SDK podhled protipožární-15/mm				
	VV		119,6		119,600		
	VV		nové kce 3/NP				
	VV		strop- podhled				
	VV		skladba ST/3/				
	VV		m.č./301				
	VV		SDK podhled protipožární-15/mm				
	VV		6,7		6,700		
	VV		nové kce 3/NP				
	VV		strop- podhled				
	VV		skladba ST/3/				
	VV		m.č./303				
	VV		SDK podhled protipožární-15/mm				
	VV		12,1		12,100		
	VV		nové kce 3/NP				
	VV		strop- podhled				
	VV		skladba ST/3/				
	VV		m.č./304-308/				
	VV		SDK podhled protipožární a impreg.-15/mm				
	VV		6,7*4,5		11,200		
	VV		nové kce 3/NP				
	VV		strop- šikmína				
	VV		skladba ST/3/				
	VV		m.č./302				
	VV		SDK podhled protipožární-15/mm				
	VV		67,1		67,100		
	VV		nové kce 3/NP				
	VV		strop- šikmína				
	VV		skladba ST/3/				
	VV		m.č./305-308/				
	VV		SDK podhled protipožární a impreg.-15/mm				
	VV		14,8		14,800		
	VV		Mezisoučet		231,500		
	VV		Součet		231,500		
	VV		231,5*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		254,850		
	VV		5,3*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		5,565		
10	K	763131752	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace	m2	0,000	36,66	0,00
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace				
11	M	63153714	deska tepelné izolační minerální univerzální $\lambda=0,036-0,037$ tl 180mm	m2	0,000	292,75	0,00
	PP		deska tepelné izolační minerální univerzální $\lambda=0,036-0,037$ tl 180mm				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"3.10 - kuchyňka 3.NP"2,65*2		5,300		
	VV		Součet		5,300		
	VV		"SOD"				
	VV		strop- podhled				
	VV		skladba ST/3/				
	VV		m.č./301				
	VV		tepelná izolace /2*180/mm- MV				
	VV		6,7		6,700		
	VV		nové kce 3/NP				
	VV		strop- podhled				
	VV		skladba ST/3/				
	VV		m.č./303				
	VV		tepelná izolace /2*180/mm- MV				
	VV		12,1		12,100		
	VV		nové kce 3/NP				
	VV		strop- podhled				
	VV		skladba ST/3/				
	VV		m.č./304-308/				
	VV		tepelná izolace /2*180/mm- MV				
	VV		6,7*4,5		11,200		
	VV		Součet		30,000		

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		149,6*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		164,560		
VV		5,3*2,05 "Přepočtené koeficientem množství"		10,865		
12	K 763131767	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 1,5 m	m2	0,000	94,85	0,00
PP		Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 1,5 m				
VV		"Změna č.3"				
VV		"3.10 - kuchyňka 3.NP"2,65*2		5,300		
VV		Součet		5,300		
VV		"SOD"				
VV		SDK podhled protipožární-15/mm				
VV		nové kce 3/NP				
VV		strop- podhled				
VV		skladba ST/3/				
VV		m.č./302				
VV		SDK podhled protipožární-15/mm		119,600		
VV		119,6				
VV		nové kce 3/NP				
VV		strop- podhled				
VV		skladba ST/3/				
VV		m.č./301				
VV		SDK podhled protipožární-15/mm		6,700		
VV		6,7				
VV		nové kce 3/NP				
VV		strop- podhled				
VV		skladba ST/3/				
VV		m.č./303				
VV		SDK podhled protipožární-15/mm		12,100		
VV		12,1				
VV		SDK podhled protipožární a impreg.-15/mm				
VV		nové kce 3/NP				
VV		strop- podhled				
VV		skladba ST/3/				
VV		m.č./304-308/				
VV		SDK podhled protipožární a impreg.-15/mm		11,200		
VV		6,7*4,5		149,600		
VV		Součet				
13	K 763131771	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3	m2	0,000	44,78	0,00
PP		Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3				
VV		"Změna č.3"				
VV		"3.10 - kuchyňka 3.NP"2,65*2		5,300		
VV		Součet		5,300		
VV		"SOD"				
VV		SDK podhled protipožární-15/mm				
VV		nové kce 3/NP				
VV		strop- podhled				
VV		skladba ST/3/				
VV		m.č./302				
VV		SDK podhled protipožární-15/mm		119,600		
VV		119,6				
VV		nové kce 3/NP				
VV		strop- podhled				
VV		skladba ST/3/				
VV		m.č./301				
VV		SDK podhled protipožární-15/mm		6,700		
VV		6,7				
VV		nové kce 3/NP				
VV		strop- podhled				
VV		skladba ST/3/				
VV		m.č./303				
VV		SDK podhled protipožární-15/mm		12,100		
VV		12,1				
VV		SDK podhled protipožární a impreg.-15/mm				
VV		nové kce 3/NP				
VV		strop- podhled				
VV		skladba ST/3/				
VV		m.č./304-308/				
VV		SDK podhled protipožární a impreg.-15/mm		11,200		
VV		6,7*4,5		149,600		
VV		Součet				
14	K 763161722 180	Podkrovní ze sádrokartonových desek dvouvrstvá spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 15 mm, Tl tl. 180 mm, REI 30- šikmína	m2	0,000	965,81	0,00
PP		Podkrovní ze sádrokartonových desek dvouvrstvá spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 15 mm, Tl tl. 180 mm, REI 30- šikmína				
VV		"Změna č.3"				
VV		"Místnost 306+ chodbička plocha 3*2,3m3*2,3		6,900		
VV		Součet		6,900		
15	K 998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,000	975,84	0,00
PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m				
17	K 998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,000	439,58	0,00
PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu				

UPIS PRACÍ

Javba: Stavební úpravy pavilon D
 Objekt: Z 3.3 - Změna č.3.3
 Soupis: ZL.3.3.12 - 2019-138-22 Nové kce - Střecha -střešní plášť - změna 3.3.12

Místo: Nemocnice Třebíč, k.ú. Třebíč č.p.1334

Datum: 20.05.2021

Zadavatel: Krajský úřad Kraje Vysočina Žižkova57/1882,Jihlava

Projektant: Ing. Jaroslav Beneš,
Jan Šimek

Zhotovitel: ESTING GROUP s.r.o.

Zpracovatel: Jiří Svoboda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 100 515,63

D	765		Krytina skládaná				100 515,63
7	K	765113012 1	Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° na sucho velkoformátová engobovaná	m2	282,000	165,00	46 530,00
	PP		Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° na sucho velkoformátová engobovaná - příplatek za uchycení tašek				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"mansardy"282		282,000		
	VV		Součet		282,000		
2	K	765113112	Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° okapová hrana s větracím pásem kovovým	m	4,900	122,21	586,61
	PP		Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° okapová hrana s větracím pásem kovovým				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"skutečnost"87.2		87,200		
	VV		"SOD"-82.4		-82,400		
	VV		Součet		4,800		
3	K	765113212	Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° nárožní hrana na sucho s větracím lepicím pásem kovovým z hřebenačů engobovaných	m	-4,800	1 614,24	-7 748,35
	PP		Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° nárožní hrana na sucho s větracím lepicím pásem kovovým z hřebenačů engobovaných				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"skutečnost"54		54,000		
	VV		"SOD"-58.8		-58,800		
	VV		Součet		-4,800		
8	K	765113212 1	Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° nárožní hrana na sucho s větracím lepicím pásem kovovým z hřebenačů engobovaných	m	0,000	335,00	0,00
	PP		Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° nárožní hrana - příplatek za přilepení a uchycení tašek				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"skutečnost"219		219,000		
	VV		Součet		219,000		
4	K	765113312	Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° hřeben na sucho s větracím pásem kovovým z hřebenačů engobovaných	m	0,200	1 614,33	322,87
	PP		Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° hřeben na sucho s větracím pásem kovovým z hřebenačů engobovaných				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"skutečnost"32.1		32,100		
	VV		"SOD"-31.9		-31,900		
	VV		Součet		0,200		
9	K	765113312 1	Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° hřeben na sucho s větracím pásem kovovým z hřebenačů engobovaných	m	86,000	215,00	18 490,00
	PP		Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° hřeben - příplatek za tašky pro připojení hřebene				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"skutečnost"86		86,000		
	VV		Součet		86,000		
10	K	765113912	Příplatek ke krytině keramické za sklon přes 40° do 50°	m2	282,000	147,00	41 454,00
	PP		Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° Příplatek cenám za sklon přes 40° do 50°				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"mansardy"282		282,000		
	VV		Součet		282,000		
5	K	998765103	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,543	1 121,76	609,12
	PP		Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 12 do 24 m				
6	K	998765181	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,543	499,78	271,38
	PP		Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Stavební úpravy pavilon D	Datum:	20.05.2021
Objekt:	Z 3.3 - Změna č.3.3	Projektant:	Ing. Jaroslav Beneš, Jan Šimek
Soupis:	ZL.3.3.13 - 2019-138-24 Nové kce - Střecha- skladba STR1 a STR2 - změna 3.3.13	Zpracovatel:	Jiří Svoboda
Místo:	Nemocnice Třebíč, k.ú. Třebíč č.p.1334		
Zadavatel:	Krajský úřad Kraje Vysočina Žižkova57/1882,Jihlava		
Zhotovitel:	ESTING GROUP s.r.o		

odst 6 potřeba změn vzniká v důsledku okolností které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - doplnění výměr a skladby krovu dle skutečnosti Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	21 981,01
PSV - Práce a dodávky PSV	21 981,01
762 - Konstrukce tesařské	21 981,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Stavební úpravy pavilon D	Datum:	20.05.2021
Objekt:	Z 3.3 - Změna č.3.3	Projektant:	Ing. Jaroslav Beneš, Jan Šimek
Soupis:	ZL.3.3.13 - 2019-138-24 Nové kce - Střecha- skladba STR1 a STR2 - změna 3.3.13	Zpracovatel:	Jiří Svoboda
Místo:	Nemocnice Třebíč, k.ú. Třebíč č.p.1334		
Zadavatel:	Krajský úřad Kraje Vysočina Žižkova57/1882,Jihlava		
Zhotovitel:	ESTING GROUP s.r.o.		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 21 981,01

o PSV	Práce a dodávky PSV	21 981,01
D 762	Konstrukce tesařské	21 981,01

17	K	762331922	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 5 m	m	4,300	146,00	627,80
	PP		Výřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovu průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky výřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"hranol 140/140"4,3		4,300		
	VV		Součet		4,300		
18	K	762331923	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 8 m	m	25,000	132,00	3 300,00
	PP		Výřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovu průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky výřezané části krovového prvku přes 5 do 8 m				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"hranol 160/120"25		25,000		
	VV		Součet		25,000		
19	K	762331941	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450 cm2 délky do 3 m	m	3,000	242,00	726,00
	PP		Výřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovu průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky výřezané části krovového prvku do 3 m				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"hranol 160/200"3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
20	K	762332922	Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové plochy do 224 cm2 včetně materiálu	m	29,300	447,00	13 097,10
	PP		Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy přes 120 do 224 cm2				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"hranol 140/140"4,3		4,300		
	VV		"hranol 160/120"25		25,000		
	VV		Součet		29,300		
21	K	762332924	Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové plochy do 450 cm2 včetně materiálu	m	3,000	852,00	2 556,00
	PP		Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy přes 288 do 450 cm2				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"hranol 160/200"3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
9	K	762395000	Spojovací prostředky krovu, osazení a tarování, nadstřešní konstrukci svory, prkna, třebíky, pásy ocel, vruty	m3	0,660	1 057,92	698,23
	PP		Spojovací prostředky krovu, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, třebíky, pásy ocel, vruty				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"hranol 160/200"3*0,16*0,2		0,096		
	VV		"hranol 140/140"4,3*0,14*0,14		0,094		
	VV		"hranol 160/120"25*0,16*0,12		0,480		
	VV		Součet		0,660		
10	K	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,497	1 440,96	716,16
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m				
11	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Připlátek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,497	522,58	259,72
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Připlátek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu				

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy pavilon D
 Objekt: Z 3.3 - Změna č.3.3
 Soupis: ZL.3.3.14 - 2019-138-25 Nové kce - Dešťová kanalizace - změna 3.3.14

Místo: Nemocnice Třebíč, k.ú. Třebíč č.p.1334
 Zadavatel: Krajský úřad Kraje Vysočina Žižkova57/1882,Jihlava
 Zhotovitel: ESTING GROUP s.r.o.

Datum: 20.05.2021
 Projektant: Ing. Jaroslav Beneš,
 Jan Šimek
 Zpracovatel: Jiří Svoboda

odst. 6. potřeba změn vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - provádění dešťové kanalizace objednatel vymjel ze zakázky - bude provedeno v rámci úprav areálu nemocnice.. Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	-76 301,74
HSV - Práce a dodávky HSV	-31 789,12
1-4 - Zemní práce- výkop - dešťová kanalizace...trubní vedení -3,1 m	-2 372,55
1-4E - Zemní práce- dešťová jímka vsakovací 2 m3	-10 397,32
38 - Různé kompletní konstrukce	-12 733,46
998 - Přesun hmot	-6 285,79
PSV - Práce a dodávky PSV	-44 512,62
721 - Zdravotnická - dešťová kanalizace- bude upřesněno dle skutečné potřeby	-44 512,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy pavilon D
 Objekt: Z 3.3 - Změna č.3.3
 Soupis: ZL.3.3.14 - 2019-138-25 Nové kce - Dešťová kanalizace - změna 3.3.14

Místo: Nemocnice Třebíč, k.ú. Třebíč č.p.1334
 Zadavatel: Krajský úřad Kraje Vysočina Žižkova57/1882,Jihlava
 Zhotovitel: ESTING GROUP s.r.o.

Datum: 20.05.2021
 Projektant: Ing. Jaroslav Beneš,
 Jan Šimek
 Zpracovatel: Jiří Svoboda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-76 301,74
0	HSV		Práce a dodávky HSV				-31 789,12
0	1-4		Zemní práce- výkop - dešťová kanalizace...trubní vedení -3,1 m				-2 372,55
1	K	132101101	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3	m3	-1,628	321,02	-522,62
	PP		Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"skutečnost"0		0,000		
	VV		"SOD"-1,628		-1,628		
	VV		Součet		-1,628		
2	K	162201101	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m	m3	-0,620	31,01	-19,23
	PP		Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"skutečnost"0		0,000		
	VV		"SOD"-0,62		-0,620		
	VV		Součet		-0,620		
3	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-0,620	235,30	-145,89
	PP		Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"skutečnost"0		0,000		
	VV		"SOD"-0,62		-0,620		
	VV		Součet		-0,620		
4	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopu nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	-0,620	177,84	-110,26
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopu nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"skutečnost"0		0,000		
	VV		"SOD"-0,62		-0,620		
	VV		Součet		-0,620		
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-0,620	15,23	-9,44
	PP		Uložení sypaniny na skládky				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"skutečnost"0		0,000		
	VV		"SOD"-0,62		-0,620		
	VV		Součet		-0,620		
6	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	-0,992	191,52	-189,99
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem
VV			"Změna č.3"				
VV			"skutečnost"0		0,000		
VV			"SOD"-0,992		-0,992		
VV			Součet		-0,992		
7	K	215901101 1	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % PS a nesoudružných sypkých relativní ulehlosti (d) do 0,8	m2	-1,550	6,04	-9,3
PP			Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % PS a nesoudružných sypkých relativní ulehlosti (d) do 0,8				
VV			"Změna č.3"				
VV			"skutečnost"0		0,000		
VV			"SOD"-1,55		-1,550		
VV			Součet		-1,550		
8	K	212532111	Lože pro travivody z kameniva hrubého drceného	m3	-0,155	1 067,04	-165,39
PP			Lože pro travivody z kameniva hrubého drceného				
VV			"Změna č.3"				
VV			"skutečnost"0		0,000		
VV			"SOD"-0,155		-0,155		
VV			Součet		-0,155		
9	K	212755216	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm	m	-3,100	97,58	-302,50
PP			Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm				
VV			"Změna č.3"				
VV			"skutečnost"0		0,000		
VV			"SOD"-3,1		-3,100		
VV			Součet		-3,100		
10	K	211971110 1	Zřízení opláštění výpíně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	-1,550	24,44	-37,88
PP			Zřízení opláštění výpíně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2				
VV			"Změna č.3"				
VV			"skutečnost"0		0,000		
VV			"SOD"-1,55		-1,550		
VV			Součet		-1,550		
11	M	693112580	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	-1,783	24,35	-43,42
PP			geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2				
VV			"Změna č.3"				
VV			"skutečnost"0		0,000		
VV			"SOD"-1,783		-1,783		
VV			Součet		-1,783		
12	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítím	m3	-0,465	377,57	-175,57
PP			Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítím				
VV			"Změna č.3"				
VV			"skutečnost"0		0,000		
VV			"SOD"-0,465		-0,465		
VV			Součet		-0,465		
13	M	583373440	šlárkopisek frakce 0/32	t	-0,884	294,58	-260,41
PP			šlárkopisek frakce 0/32				
VV			"Změna č.3"				
VV			"skutečnost"0		0,000		
VV			"SOD"-0,884		-0,884		
VV			Součet		-0,884		
14	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítím	m3	-1,008	377,57	-380,59
PP			Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítím				
VV			"Změna č.3"				
VV			"skutečnost"0		0,000		
VV			"SOD"-1,008		-1,008		
VV			Součet		-1,008		
D	1-4E		Zemní práce- dešťová jímka vsakovací 2 m3				-10 397,32
15	K	131201101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	-9,738	260,83	-2 539,96
PP			Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3				
VV			"Změna č.3"				
VV			"skutečnost"0		0,000		
VV			"SOD"-9,738		-9,738		
VV			Součet		-9,738		
16	K	131201109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepkovost horniny tř. 3	m3	-9,738	21,16	-206,06
PP			Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepkovost horniny tř. 3				
VV			"Změna č.3"				
VV			"skutečnost"0		0,000		
VV			"SOD"-9,738		-9,738		
VV			Součet		-9,738		
17	K	162201101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m	m3	-5,022	31,01	-155,73
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m				
VV			"Změna č.3"				
VV			"skutečnost"0		0,000		
VV			"SOD"-5,022		-5,022		
VV			Součet		-5,022		
18	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-5,022	235,30	-1 181,58
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
VV			"Změna č.3"				
VV			"skutečnost"0		0,000		
VV			"SOD"-5,022		-5,022		
VV			Součet		-5,022		
19	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	-5,022	177,84	-893,11
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4				
VV			"Změna č.3"				
VV			"skutečnost"0		0,000		
VV			"SOD"-5,022		-5,022		
VV			Součet		-5,022		
20	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-5,022	15,23	-76,49
PP			Uložení sypaniny na skládky				
VV			"Změna č.3"				
VV			"skutečnost"0		0,000		
VV			"SOD"-5,022		-5,022		
VV			Součet		-5,022		
21	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	-8,035	191,52	-1 538,86
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504				

	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"skutečnost"0		0,000		
	VV		"SOD"-8,035		-8,035		
	VV		Součet		-8,035		
22	K	215901101.2	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % PS a nesoudružných sypkých relativní ulehlosti (d) do 0,8	m2	-1,960	6,04	-11,84
	PP		Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % PS a nesoudružných sypkých relativní ulehlosti (d) do 0,8				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"skutečnost"0		0,000		
	VV		"SOD"-1,96		-1,960		
	VV		Součet		-1,960		
23	K	271572211	Podsyyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze šterkopisků netříděného	m3	-0,294	798,91	-234,88
	PP		Podsyyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze šterkopisků netříděného				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"skutečnost"0		0,000		
	VV		"SOD"-0,294		-0,294		
	VV		Součet		-0,294		
24	K	273313611	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř C 16/20	m3	-0,196	2 499,88	-489,78
	PP		Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř C 16/20				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"skutečnost"0		0,000		
	VV		"SOD"-0,196		-0,196		
	VV		Součet		-0,196		
25	K	272362021	Výztuž základů kleneb ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	-0,010	29 640,00	-296,40
	PP		Výztuž základů kleneb ze svařovaných sítí z drátů typu KARI				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"skutečnost"0		0,000		
	VV		"SOD"-0,01		-0,010		
	VV		Součet		-0,010		
26	K	174101101.1	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách- vnější strana jímky do výše 700 mm	m3	-2,310	88,10	-203,51
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách- vnější strana jímky do výše 700 mm				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"skutečnost"0		0,000		
	VV		"SOD"-2,31		-2,310		
	VV		Součet		-2,310		
27	M	58333625	kamenivo těžené hrubé frakce 4/8	t	-5,579	385,78	-2 152,27
	PP		kamenivo těžené hrubé frakce 4/8				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"skutečnost"0		0,000		
	VV		"SOD"-5,579		-5,579		
	VV		Součet		-5,579		
28	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách- zeminou	m3	-4,716	88,37	-416,75
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách- zeminou				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"skutečnost"0		0,000		
	VV		"SOD"-4,716		-4,716		
	VV		Součet		-4,716		
D	38		Různé kompletní konstrukce				-12 733,46
29	K	3824111.R	Zemní nádrž vsakovací o objemu 2000 l z PE - montáž	kus	-1,000	2 279,99	-2 279,99
	PP		Zemní nádrž vsakovací o objemu 2000 l z PE - montáž				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"skutečnost"0		0,000		
	VV		"SOD"-1		-1,000		
	VV		Součet		-1,000		
30	M	562R	Zemní nádrž vsakovací o objemu 2000 l z PE	ks	-1,000	9 101,76	-9 101,76
	PP		Zemní nádrž vsakovací o objemu 2000 l z PE				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"skutečnost"0		0,000		
	VV		"SOD"-1		-1,000		
	VV		Součet		-1,000		
31	K	211571121.1	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebírek nebo trativodů a jímek bez zhutnění s úpravou povrchu výplně kamenivem drobným těženým... do výše 700 mm- Do vsakovací jímky se nasype 70cm plevelu	m3	-1,078	975,84	-1 051,96
	PP		Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebírek nebo trativodů a jímek bez zhutnění s úpravou povrchu výplně kamenivem drobným těženým... do výše 700 mm- Do vsakovací jímky se nasype 70cm plevelu				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"skutečnost"0		0,000		
	VV		"SOD"-1,078		-1,078		
	VV		Součet		-1,078		
32	K	211971122	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebírek nebo trativodů, jímek v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění přes 2,5 m- Do výšky 70 cm se do výkopu dá geotextilie	m2	-4,396	41,13	-180,81
	PP		Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebírek nebo trativodů, jímek v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění přes 2,5 m- Do výšky 70 cm se do výkopu dá geotextilie				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"skutečnost"0		0,000		
	VV		"SOD"-4,396		-4,396		
	VV		Součet		-4,396		
33	M	69311108	geotextilie filtrační 300 g/m2 vsakovací jímka	m2	-5,055	23,53	-118,94
	PP		geotextilie filtrační 300 g/m2 vsakovací jímka				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"skutečnost"0		0,000		
	VV		"SOD"-5,055		-5,055		
	VV		Součet		-5,055		
D	998		Přesun hmot				-6 285,79
14	K	998017001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	-9,917	633,84	-6 285,79
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"skutečnost"0		0,000		
	VV		"SOD"-9,917		-9,917		
	VV		Součet		-9,917		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-44 512,62
D	721		Zdravotecnika - dešťová kanalizace- bude upřesněno dle skutečné potřeby				-44 512,62
5	K	721241103	Lapače střešních splavenin litinové DN 150	kus	-8,000	2 945,76	-23 566,08
	PP		Lapače střešních splavenin litinové DN 150				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"skutečnost"0		0,000		
	VV		"SOD"-8		-8,000		
	VV		Součet		-8,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
36	M	55244102	lapač litinový střešních splavenin DN 150	kus	-8,000	2 371,20	-18 969,60
	PP		lapač litinový střešních splavenin DN 150				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"skutečnost"0		0,000		
	VV		"SOD"-8		-8,000		
	VV		Součet		-8,000		
37	K	721242805	Demontáž lapačů střešních splavenin DN 150	kus	-8,000	187,87	-1 502,96
	PP		Demontáž lapačů střešních splavenin DN 150				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"skutečnost"0		0,000		
	VV		"SOD"-8		-8,000		
	VV		Součet		-8,000		
38	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-0,483	578,21	-279,28
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"skutečnost"0		0,000		
	VV		"SOD"-0,483		-0,483		
	VV		Součet		-0,483		
39	K	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,483	403,10	-194,70
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"skutečnost"0		0,000		
	VV		"SOD"-0,483		-0,483		
	VV		Součet		-0,483		

APITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavební úpravy pavilon D

Z 3.3 - Změna č.3.3

ZL.3.3.15 - 2019-138-26 Nové kce - Okapní chodník - změna 3.3.15

Nemocnice Třebíč, k.ú. Třebíč č.p.1334

Datum: 20.05.2021

Krajský úřad Kraje Vysočina Žižkova57/1882,Jihlava

Projektant: Ing. Jaroslav Beneš,
Jan Šimek

ESTING GROUP s.r.o.

Zpracovatel: Jiří Svoboda

5. vynucené změny, které jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není technicky/ekonomicky možná a způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení
adů - veškeré venkovní práce objednatel vyjímá ze zakázka- budou prováděny v rámci úprav areálu nemocnice. Vnitřní sanace nebylo nutno provádět z důvodu změn uvedených
ve ZL 3.3.4. Cena celkem [CZK]

klady stavby celkem -626 001,86

HSV - Práce a dodávky HSV -504 646,52

11-1 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce- zajištění výkopu	-8 747,86
13 - Zemní práce - hloubené výkopávky	-122 801,33
15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svažu	-26 579,86
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	-29 089,04
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	-69 457,61
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	-1 493,03
2 - Zakládání	-27 719,42
4 - Vodorovné konstrukce	-13 113,37
5 - Komunikace pozemní	-83 071,65
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	-2 337,92
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	-153,94
98 - Demolice a sanace	-30 942,12
997 - Přesun sutě	-51 701,38
998 - Přesun hmot	-37 437,99

PSV - Práce a dodávky PSV -121 355,34

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -121 355,34

UPIS PRACÍ

Stavební úpravy pavilon D

Z 3.3 - Změna č.3.3

ZL.3.3.15 - 2019-138-26 Nové kce - Okapní chodník - změna 3.3.15

Nemocnice Třebíč, k.ú. Třebíč č.p.1334

Datum: 20.05.2021

Krajský úřad Kraje Vysočina Žižkova57/1882,Jihlava

Projektant: Ing. Jaroslav Beneš,
Jan Šimek

ESTING GROUP s.r.o.

Zpracovatel: Jiří Svoboda

yp	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
klady soupisu celkem						-626 001,86
HSV Práce a dodávky HSV						-504 646,52
11-1 Zemní práce - přípravné a přidružené práce- zajištění výkopu						-8 747,86
K	119001411	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřeb	m	-4,000	326,50	-1 306,00
P		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, svělosti DN do 200 mm				
V		"Změna č.3"				
V		"skutečnost"0		0,000		
V		"SOD"-4		-4,000		
V		Součet		-4,000		
K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřeb	m	-3,000	207,02	-621,06
P		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů				
/		"Změna č.3"				
/		"skutečnost"0		0,000		
/		"SOD"-3		-3,000		
/		Součet		-3,000		
<	119002121	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovně pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení	kus	-2,000	193,34	-386,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovně pochozí přechodové lavka délky do 2 m včetně zábradlí zařízení				
VV			"Změna č.3"				
VV			"skutečnost"0		0,000		
VV			"SOD"-2		-2,000		
VV			Součet		-2,000		
7	K	119002311	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovně pochozí z dřevěných desek tloušťky do 30 mm zařízení	m2	-7,500	203,38	-1 525,35
PP			Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovně pochozí z dřevěných desek tloušťky do 30 mm zařízení				
VV			"Změna č.3"				
VV			"skutečnost"0		0,000		
VV			"SOD"-7,5		-7,500		
VV			Součet		-7,500		
8	K	119002312	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovně pochozí z dřevěných desek tloušťky do 30 mm odstranění	m2	-7,500	29,00	-217,50
PP			Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovně pochozí z dřevěných desek tloušťky do 30 mm odstranění				
VV			"Změna č.3"				
VV			"skutečnost"0		0,000		
VV			"SOD"-7,5		-7,500		
VV			Součet		-7,500		
9	K	119003131	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zařízení	m	-122,776	27,36	-3 359,15
PP			Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zařízení				
VV			"Změna č.3"				
VV			"skutečnost"0		0,000		
VV			"SOD"-122,776		-122,776		
VV			Součet		-122,776		
10	K	119003132	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění	m	-122,776	10,85	-1 332,12
PP			Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění				
VV			"Změna č.3"				
VV			"skutečnost"0		0,000		
VV			"SOD"-122,776		-122,776		
VV			Součet		-122,776		
D	13		Zemní práce - hloubené vykopávky				-122 801,33
11	K	132212201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	-124,906	812,61	-101 499,66
PP			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných				
VV			"Změna č.3"				
VV			"skutečnost"0		0,000		
VV			"SOD"-124,906		-124,906		
VV			Součet		-124,906		
12	K	132212209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepičnost horniny tř. 3	m3	-124,906	170,54	-21 301,47
PP			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepičnost horniny tř. 3				
VV			"Změna č.3"				
VV			"skutečnost"0		0,000		
VV			"SOD"-124,906		-124,906		
VV			Součet		-124,906		
D	15		Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu				-26 579,86
13	K	151101101	Zřízení pažení a rozpeření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	-170,231	98,50	-16 767,75
PP			Zřízení pažení a rozpeření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m				
VV			"Změna č.3"				
VV			"skutečnost"0		0,000		
VV			"SOD"-170,231		-170,231		
VV			Součet		-170,231		
14	K	151101111	Odstranění pažení a rozpeření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m	m2	-170,231	57,64	-9 812,11
PP			Odstranění pažení a rozpeření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m				
VV			"Změna č.3"				
VV			"skutečnost"0		0,000		
VV			"SOD"-170,231		-170,231		
VV			Součet		-170,231		
D	16		Zemní práce - přemístění výkopku				-29 089,04
15	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	-48,844	92,11	-4 499,02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4				
VV			"Změna č.3"				
VV			"skutečnost"0		0,000		
VV			"SOD"-48,844		-48,844		
VV			Součet		-48,844		
16	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-48,844	235,30	-11 492,99
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
VV			"Změna č.3"				
VV			"skutečnost"0		0,000		
VV			"SOD"-48,844		-48,844		
VV			Součet		-48,844		
17	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	-244,220	18,06	-4 410,61
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
VV			"Změna č.3"				
VV			"skutečnost"0		0,000		
VV			"SOD"-244,22		-244,220		
VV			Součet		-244,220		
18	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z horniny tř. 1 až 4	m3	-48,844	177,84	-8 686,42
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z horniny tř. 1 až 4				
VV			"Změna č.3"				
VV			"skutečnost"0		0,000		
VV			"SOD"-48,844		-48,844		
VV			Součet		-48,844		
D	17		Zemní práce - konstrukce ze zemin				-69 457,61
19	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-48,844	15,23	-743,89
PP			Uložení sypaniny na skládky				
VV			"Změna č.3"				
VV			"skutečnost"0		0,000		
VV			"SOD"-48,844		-48,844		
VV			Součet		-48,844		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	-87,919	191,52	-16 838,25
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"skutečnost"0		0,000		
	VV		"SOD"-87,919		-87,919		
	VV		Součet		-87,919		
21	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-68,382	88,37	-6 042,92
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"skutečnost"0		0,000		
	VV		"SOD"-68,382		-68,382		
	VV		Součet		-68,382		
22	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-58,065	88,37	-5 131,20
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"skutečnost"0		0,000		
	VV		"SOD"-58,065		-58,065		
	VV		Součet		-58,065		
23	M	58344171	šterkodit frakce 0/32	t	-121,937	333,79	-40 701,35
	PP		šterkodit frakce 0/32				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"skutečnost"0		0,000		
	VV		"SOD"-121,937		-121,937		
	VV		Součet		-121,937		
D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu							-1 493,03
24	K	181411131	Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-68,382	17,05	-1 165,91
	PP		Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"skutečnost"0		0,000		
	VV		"SOD"-68,382		-68,382		
	VV		Součet		-68,382		
25	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	-1,026	89,56	-91,89
	PP		osivo směs travní parková okrasná				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"skutečnost"0		0,000		
	VV		"SOD"-1,026		-1,026		
	VV		Součet		-1,026		
26	K	185803111	Ošetření travníku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-68,382	3,44	-235,23
	PP		Ošetření travníku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"skutečnost"0		0,000		
	VV		"SOD"-68,382		-68,382		
	VV		Součet		-68,382		
D 2 Zakládání							-27 719,42
27	K	211971110	Zřízení opláštění výpíně z geotextilie odvodňovacích žebër nebo tratívdů v rýze nebo zářezu se stěnamí šikmými o sklonu do 1:2	m2	-59,378	24,44	-1 451,20
	PP		Zřízení opláštění výpíně z geotextilie odvodňovacích žebër nebo tratívdů v rýze nebo zářezu se stěnamí šikmými o sklonu do 1:2				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"skutečnost"0		0,000		
	VV		"SOD"-59,378		-59,378		
	VV		Součet		-59,378		
28	M	69311006	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 15kN/m	m2	-68,285	14,32	-977,84
	PP		geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 15kN/m				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"skutečnost"0		0,000		
	VV		"SOD"-68,285		-68,285		
	VV		Součet		-68,285		
9	K	212752213	Tratívdy z drenážních trubek se zřídéním šterkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 100 do 160 mm	m	-118,756	211,58	-25 126,39
	PP		Tratívdy z drenážních trubek se zřídéním šterkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 100 do 160 mm				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"skutečnost"0		0,000		
	VV		"SOD"-118,756		-118,756		
	VV		Součet		-118,756		
1	K	215901101	Ztuhnutí podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % PS a nesoudružných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8	m2	-27,150	6,04	-163,99
	PP		Ztuhnutí podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % PS a nesoudružných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"skutečnost"0		0,000		
	VV		"SOD"-27,150		-27,150		
	VV		Součet		-27,150		
D 4 Vodorovné konstrukce							-13 113,37
K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	-5,045	2 599,28		-13 113,37
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"skutečnost"0		0,000		
	VV		"SOD"-5,045		-5,045		
	VV		Součet		-5,045		
D 5 Komunikace pozemní							-83 071,65
K	564731111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a ztuhnutím, po ztuhnutí tl. 100 mm	m2	-27,150	90,01		-2 443,77
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a ztuhnutím, po ztuhnutí tl. 100 mm				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"skutečnost"0		0,000		
	VV		"SOD"-27,150		-27,150		
	VV		Součet		-27,150		
K	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a ztuhnutím, po ztuhnutí tl. 150 mm	m2	-27,150	142,27		-3 862,63
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a ztuhnutím, po ztuhnutí tl. 150 mm				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"skutečnost"0		0,000		
	VV		"SOD"-27,150		-27,150		
	VV		Součet		-27,150		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	-27,150	104,88	-2 847,49
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"skutečnost"0		0,000		
	VV		"SOD"-27,150		-27,150		
	VV		Součet		-27,150		
35	K	596211210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do	m2	-27,150	321,02	-8 715,69
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"skutečnost"0		0,000		
	VV		"SOD"-27,150		-27,150		
	VV		Součet		-27,150		
36	M	59245013	dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní	m2	-29,322	298,22	-8 744,41
	PP		dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"skutečnost"0		0,000		
	VV		"SOD"-29,322		-29,322		
	VV		Součet		-29,322		
37	K	596811220	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěši s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva téženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2	m2	-42,043	242,59	-10 199,21
	PP		Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěši s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva téženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"skutečnost"0		0,000		
	VV		"SOD"-42,043		-42,043		
	VV		Součet		-42,043		
38	M	59245320	dlažba plošná betonová 400x400x45mm přírodní	m2	-44,145	275,42	-12 158,42
	PP		dlažba plošná betonová 400x400x45mm přírodní				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"skutečnost"0		0,000		
	VV		"SOD"-44,145		-44,145		
	VV		Součet		-44,145		
39	K	599432111	Výplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky kamenivem téženým	m2	-69,193	74,97	-5 187,40
	PP		Výplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky kamenivem téženým				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"skutečnost"0		0,000		
	VV		"SOD"-69,193		-69,193		
	VV		Součet		-69,193		
40	K	637311131	Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého	m	-74,616	230,74	-17 216,90
	PP		Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"skutečnost"0		0,000		
	VV		"SOD"-74,616		-74,616		
	VV		Součet		-74,616		
41	M	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm	m	-78,347	63,75	-4 994,62
	PP		obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"skutečnost"0		0,000		
	VV		"SOD"-78,347		-78,347		
	VV		Součet		-78,347		
42	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	-21,450	186,96	-4 010,29
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"skutečnost"0		0,000		
	VV		"SOD"-21,450		-21,450		
	VV		Součet		-21,450		
43	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	-22,523	119,47	-2 590,82
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"skutečnost"0		0,000		
	VV		"SOD"-22,523		-22,523		
	VV		Součet		-22,523		
D 91 Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch							-2 337,92
44	K	913331115	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení signální svítilny včetně akumulátoru	kus	-2,000	19,96	-39,92
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení signální svítilny včetně akumulátoru				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"skutečnost"0		0,000		
	VV		"SOD"-2		-2,000		
	VV		Součet		-2,000		
45	K	913331215	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 33-1115	kus	-120,000	19,15	-2 298,00
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 33-1115				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"skutečnost"0		0,000		
	VV		"SOD"-120		-120,000		
	VV		Součet		-120,000		
D 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb							-153,94
46	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlaždeného	m2	-27,150	5,67	-153,94
	PP		Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlaždeného				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"skutečnost"0		0,000		
	VV		"SOD"-27,150		-27,150		
	VV		Součet		-27,150		
D 98 Demoice a sanace							-30 842,12
47	K	985131111	Občistění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	-129,492	103,06	-13 345,45
	PP		Občistění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"skutečnost"0		0,000		
	VV		"SOD"-129,492		-129,492		
	VV		Součet		-129,492		
48	K	985131311	Občistění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	-129,492	135,89	-17 598,67
	PP		Občistění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"skutečnost"0		0,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			"SOD"-129,492			-129,492	
VV			Součet			-129,492	
D	997		Přesun sutě				-51 701,38
49	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	-43,364	593,71	-25 745,64
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m				
VV			"Změna č.3"			0,000	
VV			"skutečnost"0			-43,364	
VV			"SOD"-43,364			-43,364	
VV			Součet			-43,364	
50	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	-43,364	63,84	-2 768,36
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m				
VV			"Změna č.3"			0,000	
VV			"skutečnost"0			-43,364	
VV			"SOD"-43,364			-43,364	
VV			Součet			-43,364	
51	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-43,364	217,87	-9 452,05
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
VV			"Změna č.3"			0,000	
VV			"skutečnost"0			-43,364	
VV			"SOD"-43,364			-43,364	
VV			Součet			-43,364	
52	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-607,096	9,48	-5 755,27
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
VV			"Změna č.3"			0,000	
VV			"skutečnost"0			-607,096	
VV			"SOD"-607,096			-607,096	
VV			Součet			-607,096	
53	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	-15,113	139,54	-2 108,87
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101				
VV			"Změna č.3"			0,000	
VV			"skutečnost"0			-15,113	
VV			"SOD"-15,113			-15,113	
VV			Součet			-15,113	
54	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	-0,543	1 039,68	-564,55
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904				
VV			"Změna č.3"			0,000	
VV			"skutečnost"0			-0,543	
VV			"SOD"-0,543			-0,543	
VV			Součet			-0,543	
55	K	997223855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	-27,708	191,52	-5 306,64
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504				
VV			"Změna č.3"			0,000	
VV			"skutečnost"0			-27,708	
VV			"SOD"-27,708			-27,708	
VV			Součet			-27,708	
D	998		Přesun hmot				-37 437,99
56	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	-210,515	177,84	-37 437,99
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
VV			"Změna č.3"			0,000	
VV			"skutečnost"0			-210,515	
VV			"SOD"-210,515			-210,515	
VV			Součet			-210,515	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-121 355,34
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				-121 355,34
57	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	-129,492	19,33	-2 503,08
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním				
VV			"Změna č.3"			0,000	
VV			"skutečnost"0			-129,492	
VV			"SOD"-129,492			-129,492	
VV			Součet			-129,492	
58	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	-0,045	46 329,38	-2 084,82
PP			lak penetrační asfaltový				
VV			"Změna č.3"			0,000	
VV			"skutečnost"0			-0,045	
VV			"SOD"-0,045			-0,045	
VV			Součet			-0,045	
59	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	-129,492	19,33	-2 503,08
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním				
VV			"Změna č.3"			0,000	
VV			"skutečnost"0			-129,492	
VV			"SOD"-129,492			-129,492	
VV			Součet			-129,492	
60	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	-0,045	46 329,60	-2 084,83
PP			lak penetrační asfaltový				
VV			"Změna č.3"			0,000	
VV			"skutečnost"0			-0,045	
VV			"SOD"-0,045			-0,045	
VV			Součet			-0,045	
61	K	711113127	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu	m2	-129,492	259,01	-33 539,72
PP			Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu				
VV			"Změna č.3"			0,000	
VV			"skutečnost"0			-129,492	
VV			"SOD"-129,492			-129,492	
VV			Součet			-129,492	
62	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	-129,492	102,14	-13 226,31
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S				
VV			"Změna č.3"			0,000	
VV			"skutečnost"0			-129,492	
VV			"SOD"-129,492			-129,492	
VV			Součet			-129,492	
63	M	62853003	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spáletnou PE fólií nebo jemnozrný minerální posypem na homím povrchu	m2	-155,390	130,42	-20 265,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		pas asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spáječnou PE folii nebo jemnozrnný minerálním posypem na horkém povrchu				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"skutečnost"0			0,000	
	VV		"SOD"-155,39			-155,390	
	VV		Součet			-155,390	
64	K	711161215	izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svíslé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm	m2	-129,492	192,43	-24 918,15
	PP		izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svíslé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm				
	VV		"Změna č.3"			0,000	
	VV		"skutečnost"0			-129,492	
	VV		"SOD"-129,492			-129,492	
	VV		Součet			-129,492	
65	K	711161383	izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou	m	-93,867	89,74	-8 423,62
	PP		izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou				
	VV		"Změna č.3"			0,000	
	VV		"skutečnost"0			-93,867	
	VV		"SOD"-93,867			-93,867	
	VV		Součet			-93,867	
66	K	711161389	izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní utěsnění spár tmelem elastickým	m	-93,867	112,18	-10 530,00
	PP		izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní utěsnění spár tmelem elastickým				
	VV		"Změna č.3"			0,000	
	VV		"skutečnost"0			-93,867	
	VV		"SOD"-93,867			-93,867	
	VV		Součet			-93,867	
67	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-0,942	901,06	-848,80
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	VV		"Změna č.3"			0,000	
	VV		"skutečnost"0			-0,942	
	VV		"SOD"-0,942			-0,942	
	VV		Součet			-0,942	
68	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,942	453,26	-426,97
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu				
	VV		"Změna č.3"			0,000	
	VV		"skutečnost"0			-0,942	
	VV		"SOD"-0,942			-0,942	
	VV		Součet			-0,942	

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy pavilon D
 Objekt: Z 3.3 - Změna č.3.3
 Soupis: ZL.3.3.16 - 2019-138-30 Nové kce - výtah - změna 3.3.16
 Místo: Nemocnice Třebíč, k.ú. Třebíč č.p.1334
 Zadavatel: Krajský úřad Kraje Vysočina Žižkova57/1882,Jihlava
 Zhotovitel: ESTING GROUP s.r.o.

Datum: 20.05.2021
 Projektant: Ing. Jaroslav Beneš,
 Jan Šimek
 Zpracovatel: Jiří Svoboda

odst. 6: potřeba změn vzniklá v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - nový požadavek uživatele

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	14 932,59
PSV - Práce a dodávky PSV	14 932,59
767 - Konstrukce zámečnické	14 932,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy pavilon D
 Objekt: Z 3.3 - Změna č.3.3
 Soupis: ZL.3.3.16 - 2019-138-30 Nové kce - výtah - změna 3.3.16
 Místo: Nemocnice Třebíč, k.ú. Třebíč č.p.1334
 Zadavatel: Krajský úřad Kraje Vysočina Žižkova57/1882,Jihlava
 Zhotovitel: ESTING GROUP s.r.o.

Datum: 20.05.2021
 Projektant: Ing. Jaroslav Beneš,
 Jan Šimek
 Zpracovatel: Jiří Svoboda

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							14 932,59
0		PSV	Práce a dodávky PSV				14 932,59
0		767	Konstrukce zámečnické				14 932,59
3	K	767-001	Sklopné zábradlí na výtahové kabině	soubor	1,000	14 670,00	14 670,00
	pp		Sklopné zábradlí na výtahové kabině				
	vv		"Změna č.3"				
	vv		"sklopné zábradlí"1		1,000		
	vv		Součet		1,000		
2	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	146,700	1,79	262,59
	pp		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				

EKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

stavba: Stavební úpravy pavilon D
 Objekt: Z 3.3 - Změna č.3.3
 Soupis: ZL.3.3.17 - 2019-138-32 Klempířské kce - změna 3.3.17

Místo: Nemocnice Třebíč, k.ú. Třebíč č.p.1334
 Zadavatel: Krajský úřad Kraje Vysočina Žižkova57/1882,Jihlava
 Zhotovitel: ESTING GROUP s.r.o.

Datum: 20.05.2021
 Projektant: Ing. Jaroslav Beneš,
 Jan Šimek
 Zpracovatel: Jiří Svoboda

odst. 5: vynucené změny, které jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není technicky/ekonomicky možná a způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - změna použitého materiálu podle požadavku objednatele

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	729,24
PSV - Práce a dodávky PSV	729,24
764 - Konstrukce klempířské	729,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy pavilon D
 Objekt: Z 3.3 - Změna č.3.3
 Soupis: ZL.3.3.17 - 2019-138-32 Klempířské kce - změna 3.3.17

Místo: Nemocnice Třebíč, k.ú. Třebíč č.p.1334
 Zadavatel: Krajský úřad Kraje Vysočina Žižkova57/1882,Jihlava
 Zhotovitel: ESTING GROUP s.r.o.

Datum: 20.05.2021
 Projektant: Ing. Jaroslav Beneš,
 Jan Šimek
 Zpracovatel: Jiří Svoboda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	729,24
------------------------	--------

o PSV	Práce a dodávky PSV	729,24
-------	---------------------	--------

D 764	Konstrukce klempířské	729,24
-------	-----------------------	--------

12	K	764212607 LND	Oplechování úžlabí LINDAB FOP-CL rš 670 mm	m	55,500	479,77	26 627,24
	PP		Oplechování úžlabí LINDAB FOP-CL rš 670 mm				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"skutečnost"55,5		55,500		
	VV		Součet		55,500		
13	K	764212635 LND	Oplechování štítu závětrnou listou LINDAB FOP-CL rš 400 mm	m	84,900	384,85	32 673,77
	PP		Oplechování štítu závětrnou listou LINDAB FOP-CL rš 400 mm				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"skutečnost"82,9+22		84,900		
	VV		Součet		84,900		
14	K	764212682 LND	Oplechování rovné okapové hrany plechem LINDAB FOP-CL rš 200 mm	m	147,300	234,76	34 580,15
	PP		Oplechování rovné okapové hrany plechem LINDAB FOP-CL rš 200 mm				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"skutečnost"147,3		147,300		
	VV		Součet		147,300		
15	K	764216603 LND	Oplechování rovných parapetů LINDAB FOP-CL mechanicky kotvené rš 250 mm	m	7,000	324,25	2 269,75
	PP		Oplechování rovných parapetů LINDAB FOP-CL mechanicky kotvené rš 250 mm				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"skutečnost"7		7,000		
	VV		Součet		7,000		
16	K	764216604 LND	Oplechování rovných parapetů LINDAB FOP-CL mechanicky kotvené rš 330 mm	m	59,000	364,46	21 503,14
	PP		Oplechování rovných parapetů LINDAB FOP-CL mechanicky kotvené rš 330 mm				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"skutečnost"59		59,000		
	VV		Součet		59,000		
17	K	764216605 LND	Oplechování rovných parapetů LINDAB FOP-CL mechanicky kotvené rš 400 mm	m	1,000	400,91	400,91
	PP		Oplechování rovných parapetů LINDAB FOP-CL mechanicky kotvené rš 400 mm				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"skutečnost"1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
18	K	764218611 LND	Oplechování rovné římsy LINDAB FOP-CL mechanicky kotvené rš přes 670 mm	m2	56,900	757,03	43 075,01
	PP		Oplechování rovné římsy LINDAB FOP-CL mechanicky kotvené rš přes 670 mm				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"skutečnost"56,9		56,900		
	VV		Součet		56,900		
19	K	764218647	Příplatek k cenám rovné římsy za zvýšenou pracovní provedení rohu nebo koutu rš přes 400 mm	kus	12,000	161,00	1 932,00
	PP		Oplechování římsy a ozaobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracovní provedení rohu nebo koutu rovné římsy přes rš 400 mm				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"skutečnost"12		12,000		
	VV		Součet		12,000		
1	K	764231466	Oplechování střešních prvků z měděného plechu úžlabí rš 500 mm	m	-48,650	829,01	-40 331,34
	PP		Oplechování střešních prvků z měděného plechu úžlabí rš 500 mm				
	VV		"změna č.3"				
	VV		"odpočet"-48,65		-48,650		
	VV		Součet		-48,650		
2	K	764236444	Oplechování parapetů z měděného plechu rovných celoplošně lepených, bez rohů rš 330 mm	m	-60,050	704,98	-42 334,05
	PP		Oplechování parapetů z měděného plechu rovných celoplošně lepených, bez rohů rš 330 mm				
	VV		"změna č.3"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			"odpočet"-80.05			-80,050	
VV			Součet			-80,050	
VV			1/PP				
VV			O-1				
VV			O/1- okno plastové rozměr /700*350/m.č./002				
VV			0,7		0,700		
VV			1/PP				
VV			O-2				
VV			O/2- okno plastové rozměr /700*350/m.č./003				
VV			0,7		0,700		
VV			1/PP				
VV			O-3				
VV			O/3- okno plastové rozměr /700*350/m.č./003				
VV			0,7		0,700		
VV			1/PP				
VV			O-4				
VV			O/4- okno plastové rozměr /700*350/m.č./003				
VV			0,7		0,700		
VV			1/PP				
VV			O-5				
VV			O/5- okno plastové rozměr /700*350/m.č./004				
VV			0,7		0,700		
VV			1/PP				
VV			O-6				
VV			O/6- okno plastové rozměr /700*350/m.č./004				
VV			0,7		0,700		
VV			Mezisoučet			4,200	
VV			1/NP- vstup				
VV			O/7				
VV			O/7- okno dřevohliníkové rozměr /500*2400/mm- m.č./101- vstup				
VV			0,5		0,500		
VV			1/NP- vstup				
VV			O/8				
VV			O/8-okno dřevohliníkové rozměr /500*2400/mm- m.č./101- vstup				
VV			0,5		0,500		
VV			1/NP				
VV			O/9				
VV			O/9-okno dřevohliníkové rozměr /600*800/mm- m.č./119				
VV			0,6		0,600		
VV			1/NP				
VV			O/10				
VV			O/10-okno dřevohliníkové rozměr /600*800/mm- m.č./115				
VV			0,6		0,600		
VV			1/NP				
VV			O/11				
VV			O/11-okno dřevohliníkové rozměr /1000*1800/mm- m.č./114				
VV			1		1,000		
VV			1/NP				
VV			O/12				
VV			O/12-okno dřevohliníkové rozměr /1000*1800/mm- m.č./113				
VV			1		1,000		
VV			1/NP				
VV			O/13				
VV			O/13-okno dřevohliníkové rozměr /1000*1800/mm- m.č./113				
VV			1		1,000		
VV			1/NP				
VV			O/14				
VV			O/14-okno dřevohliníkové rozměr /1000*1800/mm- m.č./112				
VV			1		1,000		
VV			1/NP				
VV			O/15				
VV			O/15-okno dřevohliníkové rozměr /1000*1800/mm- m.č./113				
VV			1		1,000		
VV			1/NP				
VV			O/16				
VV			O/16-okno dřevohliníkové rozměr /1000*1800/mm- m.č./111				
VV			1		1,000		
VV			1/NP				
VV			O/17				
VV			O/17-okno dřevohliníkové rozměr /1000*1800/mm- m.č./111				
VV			1		1,000		
VV			1/NP				
VV			O/18				
VV			O/18-okno dřevohliníkové rozměr /1000*1800/mm- m.č./105				
VV			1		1,000		
VV			1/NP				
VV			O/19				
VV			O/19-okno dřevohliníkové rozměr /1000*1800/mm- m.č./104				
VV			1		1,000		
VV			1/NP				
VV			O/20				
VV			O/20-okno dřevohliníkové rozměr /1000*1800/mm- m.č./103				
VV			1		1,000		
VV			1/NP				
VV			O/21				
VV			O/21-okno dřevohliníkové rozměr /1000*1800/mm- m.č./103				
VV			1		1,000		
VV			1/NP				
VV			O/22				
VV			O/22-okno dřevohliníkové rozměr /600*800/mm- m.č./102				
VV			0,6		0,600		
VV			1/NP				
VV			O/23				
VV			O/23-okno dřevohliníkové rozměr /1800*1800/mm- m.č./102				
VV			1,8		1,800		
VV			1/NP				
VV			O/24				
VV			O/24-okno dřevohliníkové rozměr /600*800/mm- m.č./102				
VV			0,6		0,600		
VV			1/NP				
VV			O/25				
VV			O/25-okno dřevohliníkové rozměr /1000*1800/mm- m.č./102				
VV			1		1,000		
VV			1/NP				
VV			O/26				
VV			O/26-okno dřevohliníkové rozměr /1000*1800/mm- m.č./123				
VV			1		1,000		
VV			1/NP				
VV			O/27				
VV			O/27-okno dřevohliníkové rozměr /1000*1800/mm- m.č./122				
VV			1		1,000		
VV			1/NP				
VV			O/28				
VV			O/28-okno dřevohliníkové rozměr /1000*1800/mm- m.č./122				
VV			1		1,000		

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV	1/NP					
VV	O/29					
VV	O/29-okno dřevohliníkové rozměr /1000*1800/mm- m.č./122					
VV	1			1,000		
VV	2/NP					
VV	O/30					
VV	O/30-okno dřevohliníkové rozměr /1100*1800/mm- m.č./207					
VV	1,1			1,100		
VV	2/NP					
VV	O/31					
VV	O/31-okno dřevohliníkové rozměr /600*800/mm- m.č./205					
VV	0,6			0,600		
VV	2/NP					
VV	O/32					
VV	O/32-okno dřevohliníkové rozměr /600*800/mm- m.č./204					
VV	0,6			0,600		
VV	2/NP					
VV	O/33					
VV	O/33-okno dřevohliníkové rozměr /2450*2700/mm- m.č./201-schod					
VV	2,45			2,450		
VV	2/NP					
VV	O/34					
VV	O/34-okno dřevohliníkové rozměr /1000*1800/mm- m.č./222					
VV	1			1,000		
VV	2/NP					
VV	O/35					
VV	O/35-okno dřevohliníkové rozměr /1000*1800/mm- m.č./222					
VV	1			1,000		
VV	2/NP					
VV	O/36					
VV	O/36-okno dřevohliníkové rozměr /1000*1800/mm- m.č./221					
VV	1			1,000		
VV	2/NP					
VV	O/37					
VV	O/37-okno dřevohliníkové rozměr /1000*1800/mm- m.č./221					
VV	1			1,000		
VV	2/NP					
VV	O/38					
VV	O/38-okno dřevohliníkové rozměr /600*1800/mm- m.č./220					
VV	0,6			0,600		
VV	2/NP					
VV	O/39					
VV	O/39-okno dřevohliníkové rozměr /1000*1800/mm- m.č./220					
VV	1			1,000		
VV	2/NP					
VV	O/40					
VV	O/40-okno dřevohliníkové rozměr /1000*1800/mm- m.č./219					
VV	1			1,000		
VV	2/NP					
VV	O/41					
VV	O/41-okno dřevohliníkové rozměr /600*1800/mm- m.č./219					
VV	0,6			0,600		
VV	2/NP					
VV	O/42					
VV	O/42-okno dřevohliníkové rozměr /1000*1800/mm- m.č./219					
VV	1			1,000		
VV	2/NP					
VV	O/43					
VV	O/43-okno dřevohliníkové rozměr /1000*1800/mm- m.č./219					
VV	1			1,000		
VV	2/NP					
VV	O/44					
VV	O/44-okno dřevohliníkové rozměr /1000*1800/mm- m.č./214					
VV	1			1,000		
VV	2/NP					
VV	O/45					
VV	O/45-okno dřevohliníkové rozměr /1000*1800/mm- m.č./213					
VV	1			1,000		
VV	2/NP					
VV	O/46					
VV	O/46-okno dřevohliníkové rozměr /1000*1800/mm- m.č./213					
VV	1			1,000		
VV	2/NP					
VV	O/47					
VV	O/47-okno dřevohliníkové rozměr /1000*1800/mm- m.č./213					
VV	1			1,000		
VV	2/NP					
VV	O/48					
VV	O/48-okno dřevohliníkové rozměr /1000*1800/mm- m.č./213					
VV	1			1,000		
VV	2/NP					
VV	O/49					
VV	O/49-okno dřevohliníkové rozměr /1000*1800/mm- m.č./211					
VV	1			1,000		
VV	2/NP					
VV	O/50					
VV	O/50-okno dřevohliníkové rozměr /1000*1800/mm- m.č./211					
VV	1			1,000		
VV	2/NP					
VV	O/51					
VV	O/51-okno dřevohliníkové rozměr /1650*1800/mm- m.č./210					
VV	1,65			1,650		
VV	2/NP					
VV	O/52					
VV	O/52-okno dřevohliníkové rozměr /1000*1800/mm- m.č./209					
VV	1			1,000		
VV	2/NP					
VV	O/53					
VV	O/53-okno dřevohliníkové rozměr /1000*1800/mm- m.č./209					
VV	1			1,000		
VV	2/NP					
VV	O/54					
VV	O/54-okno dřevohliníkové rozměr /1000*1800/mm- m.č./208					
VV	1			1,000		
VV	3/NP					
VV	O/55					
VV	O/55-okno dřevohliníkové rozměr /1000*1000/mm- m.č./302					
VV	1			1,000		
VV	3/NP					
VV	O/56					
VV	O/56-okno dřevohliníkové rozměr /1000*1000/mm- m.č./302					
VV	1			1,000		
VV	3/NP					
VV	O/57					
VV	O/57-okno dřevohliníkové rozměr /2450*1950/mm- m.č./301-schod.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		2,45		2,450		
	VV		3/NP				
	VV		O/58				
	VV		O/58-okno dřevohliníkové rozměr /600*1000/mm- m.č./půda				
	VV		0,6		0,600		
	VV		3/NP				
	VV		O/59				
	VV		O/59-okno dřevohliníkové rozměr /1000*1000/mm- m.č./302				
	VV		1		1,000		
	VV		3/NP				
	VV		O/60				
	VV		O/60-okno dřevohliníkové rozměr /1000*1000/mm- m.č./302				
	VV		1		1,000		
	VV		3/NP				
	VV		O/61				
	VV		O/61-okno dřevohliníkové rozměr /1000*1000/mm- m.č./302				
	VV		1		1,000		
	VV		3/NP				
	VV		O/62				
	VV		O/62-okno dřevohliníkové rozměr /1000*1000/mm- m.č./302				
	VV		1		1,000		
	VV		Mezisoučet		55,850		
	VV		Součet		60,050		
3	K	764331416	Lemování zdi z měděného plechu boční nebo horní rovných, střeš s krytinou skládanou mimo přejzovou rš 500 mm	m	-3,200	771,55	-2 468,96
	PP		Lemování zdi z měděného plechu boční nebo horní rovných, střeš s krytinou skládanou mimo přejzovou rš 500 mm				
	VV		"změna č.3"				
	VV		"odpočet"-3,2		-3,200		
	VV		Součet		-3,200		
4	K	764331418	Lemování zdi z měděného plechu boční nebo horní rovných, střeš s krytinou skládanou mimo přejzovou rš 750 mm	m	-55,900	1 103,52	-61 686,77
	PP		Lemování zdi z měděného plechu boční nebo horní rovných, střeš s krytinou skládanou mimo přejzovou rš 750 mm				
	VV		"změna č.3"				
	VV		"odpočet"-55,9		-55,900		
	VV		Součet		-55,900		
20	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	87,200	433,00	37 757,60
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háku a čel půlkruhový rš 330 mm				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"skutečnost"87,2		87,200		
	VV		Součet		87,200		
21	K	764511602.LND	Žlab podokapní půlkruhový LINDAB R 150 mm	m	87,200	542,38	47 295,54
	PP		Žlab podokapní půlkruhový LINDAB R 150 mm				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"skutečnost"87,2		87,200		
	VV		Součet		87,200		
22	K	764511643.LND	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby LINDAB OMV 150/120 mm	kus	8,000	584,90	4 679,20
	PP		Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby LINDAB OMV 150/120 mm				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"skutečnost"8		8,000		
	VV		Součet		8,000		
23	K	764518622.LND	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků SPOR LINDAB průměru 100 mm	m	22,000	770,23	16 945,06
	PP		Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků SPOR LINDAB průměru 100 mm				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"skutečnost"22		22,000		
	VV		Součet		22,000		
24	K	764518623.LND	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků SPOR LINDAB průměru 120 mm	m	60,500	1 134,71	68 649,96
	PP		Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků SPOR LINDAB průměru 120 mm				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"skutečnost"60,5		60,500		
	VV		Součet		60,500		
6	K	764531403	Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 250 mm	m	-17,950	683,09	-12 261,47
	PP		Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 250 mm				
	VV		"změna č.3"				
	VV		"odpočet"-17,95		-17,950		
	VV		Součet		-17,950		
7	K	764531404	Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	-66,300	865,49	-57 381,99
	PP		Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm				
	VV		"změna č.3"				
	VV		"odpočet"-66,3		-66,300		
	VV		Součet		-66,300		
8	K	764538422	Svod z měděného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	-17,500	797,09	-13 949,08
	PP		Svod z měděného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm				
	VV		"změna č.3"				
	VV		"odpočet"-17,5		-17,500		
	VV		Součet		-17,500		
9	K	764538424	Svod z měděného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 150 mm	m	-56,750	1 933,43	-109 722,15
	PP		Svod z měděného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 150 mm				
	VV		"změna č.3"				
	VV		"odpočet"-56,75		-56,750		
	VV		Součet		-56,750		
10	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,914	1 796,64	1 642,13
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m				
11	K	998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,914	912,02	833,59
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy pavilon D
Objekt: Z 3.3 - Změna č.3.3
Soupis: ZL.3.3.18 - 2019-138-33 Zámečnické kce - změna 3.3.18
Místo: Nemocnice Třebíč, k.ú. Třebíč č.p.1334
Zadavatel: Krajský úřad Kraje Vysočina Žižkova57/1882,Jihlava
Zhotovitel: ESTING GROUP s.r.o.

Datum: 20.05.2021
Projektant: Ing. Jaroslav Beneš,
Jan Šimek
Zpracovatel: Jiří Svoboda

odst. 6: potřeba změn vzniklá v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - doplnění zábradlí dle požadavku NIPi

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	23 780,00
PSV - Práce a dodávky PSV	23 780,00
767 - Konstrukce zámečnické	23 780,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy pavilon D
Objekt: Z 3.3 - Změna č.3.3
Soupis: ZL.3.3.18 - 2019-138-33 Zámečnické kce - změna 3.3.18
Místo: Nemocnice Třebíč, k.ú. Třebíč č.p.1334
Zadavatel: Krajský úřad Kraje Vysočina Žižkova57/1882,Jihlava
Zhotovitel: ESTING GROUP s.r.o.

Datum: 20.05.2021
Projektant: Ing. Jaroslav Beneš,
Jan Šimek
Zpracovatel: Jiří Svoboda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem **23 780,00**

D	PSV		Práce a dodávky PSV				23 780,00
D	767		Konstrukce zámečnické				23 780,00
27	K	767-R10	Zábradlí vstupní rampy- provedení broušená nerez vč. kotvení dl. 2850mm	kus	2,000	11 990,00	23 780,00
	PP		Zábradlí vstupní rampy- provedení broušená nerez vč. kotvení dl. 2650mm				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"zábradlí rampa"2		2,000		
	VV		Součet		2,000		

UPIS PRACÍ

stavba: Stavební úpravy pavilon D
 objekt: Z 3.3 - Změna č.3.3
 soupis: ZL.3.3.19 - 2019-138-34 Otvorové výplně - okna - změna 3.3.19

místo: Nemocnice Třebíč, k.ú. Třebíč č.p.1334

Datum: 20.05.2021

žadavatel: Krajský úřad Kraje Vysočina Žižkova57/1882,Jihlava

Projektant: Ing. Jaroslav Beneš,
Jan Šírněk

hotovitel: ESTING GROUP s.r.o.

Zpracovatel: Jiří Svoboda

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Šálky soupisu celkem							80 162,88

D HSV Práce a dodávky HSV 5 566,09

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 771,97

14	K	632451024	Vyrovnávací potěr tl do 50 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	17,544	272,00	4 771,97
PP			Potěr cementový vyrovnávací z mlaty (MC-15) v pásu o průměru (střední) tl přes 40 do 50 mm				
VV			"změna č.3				
VV			"podklad pod parapety"				
VV			"parapet"0,550*0,97*2		1,067		
VV			"parapet"0,470*0,97*1		0,456		
VV			"parapet"0,380*0,97*1		0,369		
VV			"parapet"0,370*0,97*1		0,359		
VV			"parapet"0,150*0,47*1		0,071		
VV			"parapet"0,310*2,55*1		0,791		
VV			"parapet"0,280*1,02*2		0,571		
VV			"parapet"0,300*0,96*2		0,576		
VV			"parapet"0,440*0,55*1		0,242		
VV			"parapet"0,280*1,02*(1+1)		0,571		
VV			"parapet"0,290*1,02*(1+1)		0,592		
VV			"parapet"0,450*0,6*1		0,270		
VV			"parapet"0,290*0,98*1		0,284		
VV			"parapet"0,290*0,97*1		0,281		
VV			"parapet"0,310*0,95*1		0,295		
VV			"parapet"0,280*0,95*2		0,532		
VV			"parapet"0,300*0,95*2		0,570		
VV			"parapet"0,220*1,75*1		0,385		
VV			"parapet"0,200*1,0*2		0,400		
VV			"parapet"0,210*1,02*1		0,214		
VV			"parapet"0,290*1,03*1		0,299		
VV			"parapet"0,310*0,48*4		0,595		
VV			"parapet"0,460*2,55*1		1,173		
VV			"parapet"0,480*0,97*1		0,466		
VV			"parapet"0,290*0,98*1		0,284		
VV			"parapet"0,300*0,98*(1+1+1)		0,882		
VV			"parapet"0,290*0,98*(2+1+1)		1,137		
VV			"parapet"0,280*0,98*(1+1+1)		0,823		
VV			"parapet"0,280*0,94*1		0,263		
VV			"parapet"0,290*0,94*1		0,273		
VV			"parapet"0,280*0,55*(1+1)		0,314		
VV			"parapet"0,280*1,78*1		0,498		
VV			"parapet"0,270*0,98*1		0,265		
VV			"parapet"0,420*0,98*1		0,412		
VV			"parapet"0,480*0,5*(1+1)		0,480		
VV			"parapet"0,460*0,53*1		0,244		
VV			"parapet"0,470*0,51*1		0,240		
VV			Součet		17,544		

D 998 Přesun hmot 794,12

2	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,675	1 176,48	794,12
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m				

D PSV Práce a dodávky PSV 74 596,79

D 766 Konstrukce truhlářské 29 388,92

0	K	766694121	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky do 1000 mm	kus	-6,000	191,52	-1 149,12
PP			Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky do 1000 mm				
VV			"Změna č.3"				
VV			"odpočet"-6		-6,000		
VV			Součet		-6,000		
1	M	61144402	parapet plastový vnitřní komůrkový 305x20x1000mm	m	-4,200	371,18	-1 558,96
PP			parapet plastový vnitřní komůrkový 305x20x1000mm				
VV			"Změna č.2"				
VV			"SOD"-4,2		-4,200		
VV			Součet		-4,200		
2	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	-6,000	31,65	-189,90
PP			koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár				
VV			"Změna č.2"				
VV			"SOD"-6		-6,000		
VV			Součet		-6,000		
15	K	Pol19	Dodávka a montáž parapet plastový 01 - š. 0,550/0,97	kus	2,000	878,00	1 756,00
PP			Dodávka a montáž parapet plastový 01 - š. 0,550/0,97				
16	K	Pol20	Dodávka a montáž parapet plastový 02 - š. 0,470/0,97	kus	1,000	720,00	720,00
PP			Dodávka a montáž parapet plastový 02 - š. 0,470/0,97				
17	K	Pol21	Dodávka a montáž parapet plastový 03 - š. 0,380/0,97	kus	1,000	617,00	617,00
PP			Dodávka a montáž parapet plastový 03 - š. 0,380/0,97				
18	K	Pol22	Dodávka a montáž parapet plastový 04 - š. 0,370/0,97	kus	1,000	617,00	617,00
PP			Dodávka a montáž parapet plastový 04 - š. 0,370/0,97				
19	K	Pol23	Dodávka a montáž parapet plastový 05 - š. 0,150/0,47	kus	1,000	418,00	418,00
PP			Dodávka a montáž parapet plastový 05 - š. 0,150/0,47				
20	K	Pol24	Dodávka a montáž parapet plastový 06 - š. 0,310/2,55	kus	1,000	525,00	525,00
PP			Dodávka a montáž parapet plastový 06 - š. 0,310/2,55				
21	K	Pol25	Dodávka a montáž parapet plastový 07 - š. 0,280/1,02	kus	2,000	525,00	1 050,00
PP			Dodávka a montáž parapet plastový 07 - š. 0,280/1,02				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
122	K	Pol26	Dodávka a montáž parapet plastový 08 - š. 0,300/0,96	kus	2,000	525,00	1 050,00
	PP		Dodávka a montáž parapet plastový 08 - š. 0,300/0,96				
123	K	Pol27	Dodávka a montáž parapet plastový 09 - š. 0,440/0,55	kus	1,000	720,00	720,00
	PP		Dodávka a montáž parapet plastový 09 - š. 0,440/0,55				
124	K	Pol28	Dodávka a montáž parapet plastový 10 - š. 0,260/1,02	kus	2,000	525,00	1 050,00
	PP		Dodávka a montáž parapet plastový 10 - š. 0,260/1,02				
125	K	Pol29	Dodávka a montáž parapet plastový 11 - š. 0,290/1,02	kus	2,000	525,00	1 050,00
	PP		Dodávka a montáž parapet plastový 11 - š. 0,290/1,02				
126	K	Pol30	Dodávka a montáž parapet plastový 12 - š. 0,450/0,6	kus	1,000	720,00	720,00
	PP		Dodávka a montáž parapet plastový 12 - š. 0,450/0,6				
127	K	Pol31	Dodávka a montáž parapet plastový 13 - š. 0,290/0,98	kus	1,000	525,00	525,00
	PP		Dodávka a montáž parapet plastový 13 - š. 0,290/0,98				
128	K	Pol32	Dodávka a montáž parapet plastový 14 - š. 0,290/0,97	kus	1,000	525,00	525,00
	PP		Dodávka a montáž parapet plastový 14 - š. 0,290/0,97				
129	K	Pol33	Dodávka a montáž parapet plastový 15 - š. 0,310/0,95	kus	1,000	525,00	525,00
	PP		Dodávka a montáž parapet plastový 15 - š. 0,310/0,95				
130	K	Pol34	Dodávka a montáž parapet plastový 16 - š. 0,280/0,95	kus	2,000	525,00	1 050,00
	PP		Dodávka a montáž parapet plastový 16 - š. 0,280/0,95				
131	K	Pol35	Dodávka a montáž parapet plastový 17 - š. 0,300/0,95	kus	2,000	525,00	1 050,00
	PP		Dodávka a montáž parapet plastový 17 - š. 0,300/0,95				
132	K	Pol36	Dodávka a montáž parapet plastový 18 - š. 0,220/1,75	kus	1,000	435,00	435,00
	PP		Dodávka a montáž parapet plastový 18 - š. 0,220/1,75				
133	K	Pol37	Dodávka a montáž parapet plastový 19 - š. 0,200/1,0	kus	2,000	435,00	870,00
	PP		Dodávka a montáž parapet plastový 19 - š. 0,200/1,0				
134	K	Pol38	Dodávka a montáž parapet plastový 20 - š. 0,210/1,02	kus	1,000	435,00	435,00
	PP		Dodávka a montáž parapet plastový 20 - š. 0,210/1,02				
135	K	Pol39	Dodávka a montáž parapet plastový 21 - š. 0,290/1,03	kus	1,000	525,00	525,00
	PP		Dodávka a montáž parapet plastový 21 - š. 0,290/1,03				
136	K	Pol40	Dodávka a montáž parapet plastový 22 - š. 0,310/0,48	kus	4,000	525,00	2 100,00
	PP		Dodávka a montáž parapet plastový 22 - š. 0,310/0,48				
137	K	Pol41	Dodávka a montáž parapet plastový 23 - š. 0,460/2,55	kus	1,000	720,00	720,00
	PP		Dodávka a montáž parapet plastový 23 - š. 0,460/2,55				
138	K	Pol42	Dodávka a montáž parapet plastový 24 - š. 0,480/0,97	kus	1,000	720,00	720,00
	PP		Dodávka a montáž parapet plastový 24 - š. 0,480/0,97				
139	K	Pol43	Dodávka a montáž parapet plastový 25 - š. 0,290/0,98	kus	1,000	525,00	525,00
	PP		Dodávka a montáž parapet plastový 25 - š. 0,290/0,98				
140	K	Pol44	Dodávka a montáž parapet plastový 26 - š. 0,300/0,98	kus	3,000	525,00	1 575,00
	PP		Dodávka a montáž parapet plastový 26 - š. 0,300/0,98				
141	K	Pol45	Dodávka a montáž parapet plastový 27 - š. 0,290/0,98	kus	4,000	525,00	2 100,00
	PP		Dodávka a montáž parapet plastový 27 - š. 0,290/0,98				
142	K	Pol46	Dodávka a montáž parapet plastový 28 - š. 0,280/0,98	kus	3,000	525,00	1 575,00
	PP		Dodávka a montáž parapet plastový 28 - š. 0,280/0,98				
143	K	Pol47	Dodávka a montáž parapet plastový 29 - š. 0,280/0,94	kus	1,000	525,00	525,00
	PP		Dodávka a montáž parapet plastový 29 - š. 0,280/0,94				
144	K	Pol48	Dodávka a montáž parapet plastový 30 - š. 0,290/0,94	kus	1,000	525,00	525,00
	PP		Dodávka a montáž parapet plastový 30 - š. 0,290/0,94				
145	K	Pol49	Dodávka a montáž parapet plastový 31 - š. 0,280/0,56	kus	2,000	525,00	1 050,00
	PP		Dodávka a montáž parapet plastový 31 - š. 0,280/0,56				
146	K	Pol50	Dodávka a montáž parapet plastový 32 - š. 0,280/1,78	kus	1,000	525,00	525,00
	PP		Dodávka a montáž parapet plastový 32 - š. 0,280/1,78				
147	K	Pol51	Dodávka a montáž parapet plastový 33 - š. 0,270/0,98	kus	1,000	525,00	525,00
	PP		Dodávka a montáž parapet plastový 33 - š. 0,270/0,98				
148	K	Pol52	Dodávka a montáž parapet plastový 34 - š. 0,420/0,98	kus	1,000	720,00	720,00
	PP		Dodávka a montáž parapet plastový 34 - š. 0,420/0,98				
149	K	Pol53	Dodávka a montáž parapet plastový 35 - š. 0,480/0,5	kus	2,000	720,00	1 440,00
	PP		Dodávka a montáž parapet plastový 35 - š. 0,480/0,5				
150	K	Pol54	Dodávka a montáž parapet plastový 36 - š. 0,460/0,53	kus	1,000	720,00	720,00
	PP		Dodávka a montáž parapet plastový 36 - š. 0,460/0,53				
151	K	Pol55	Dodávka a montáž parapet plastový 37 - š. 0,470/0,51	kus	1,000	720,00	720,00
	PP		Dodávka a montáž parapet plastový 37 - š. 0,470/0,51				
13	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-0,009	750,58	-6,76
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
14	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,009	482,45	-4,34
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu				
D	78		Dokončovací práce				97 009,61
D	786		Dokončovací práce - čalounické úpravy				97 009,61
152	K	Pol56	Dodávka a montáž vnitřní lamelové žaluzie01 - 470/680	kus	8,000	447,11	3 576,88
	PP		Dodávka a montáž vnitřní lamelové žaluzie01 - 470/680				
153	K	Pol57	Dodávka a montáž vnitřní lamelové žaluzie02 - 465/1320	kus	64,000	598,13	38 280,32
	PP		Dodávka a montáž vnitřní lamelové žaluzie02 - 465/1320				
154	K	Pol58	Dodávka a montáž vnitřní lamelové žaluzie03 - 465/650	kus	64,000	484,53	31 016,32
	PP		Dodávka a montáž vnitřní lamelové žaluzie03 - 465/650				
155	K	Pol59	Dodávka a montáž vnitřní lamelové žaluzie04 - 520/1320	kus	4,000	648,69	2 594,76
	PP		Dodávka a montáž vnitřní lamelové žaluzie04 - 520/1320				
156	K	Pol60	Dodávka a montáž vnitřní lamelové žaluzie05 - 520/650	kus	4,000	470,80	1 883,20
	PP		Dodávka a montáž vnitřní lamelové žaluzie05 - 520/650				
157	K	Pol61	Dodávka a montáž vnitřní lamelové žaluzie06 - 570/1320	kus	8,000	561,93	3 971,58
	PP		Dodávka a montáž vnitřní lamelové žaluzie06 - 570/1320				
158	K	Pol62	Dodávka a montáž vnitřní lamelové žaluzie07 - 570/650	kus	6,000	496,32	2 977,92
	PP		Dodávka a montáž vnitřní lamelové žaluzie07 - 570/650				
159	K	Pol63	Dodávka a montáž vnitřní lamelové žaluzie08 - 475/920	kus	12,000	509,66	6 115,92
	PP		Dodávka a montáž vnitřní lamelové žaluzie08 - 475/920				
160	K	Pol64	Dodávka a montáž vnitřní lamelové žaluzie09 - 1116/2180	kus	3,000	1 508,05	4 524,15
	PP		Dodávka a montáž vnitřní lamelové žaluzie09 - 1116/2180				
161	K	Pol65	Dodávka a montáž vnitřní lamelové žaluzie10 - 1116/650	kus	3,000	689,52	2 068,56
	PP		Dodávka a montáž vnitřní lamelové žaluzie10 - 1116/650				
D	782		Dokončovací práce - obklady z kamene				-51 801,74
85	K	782632111	Montáž obkladů parapetů z tvrdých kamenů kládených do lepidla z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek ve skladbě se pravidelně opakujícími tl. do 25 mm	m2	-19,548	751,49	-14 690,13

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Montáž obkladů parapetů z tvrdých kamenu kladených do lepidla z nejvýše dvou rozdílných druhů pravouhlých desek ve skladbě se pravidelně osazujících tl. do 25 mm				
VV			"Změna č.3"				
VV			"odpočet"-19,548			-19,548	
VV			Součet			-19,548	
86	M	58387030	obklad parapetů leštěná žula tl 20mm	m2	-20,525	1 422,72	-29 201,33
PP			obklad parapetů leštěná žula tl 20mm				
VV			"Změna č.3"				
VV			"odpočet"-20,525			-20,525	
VV			Součet			-20,525	
87	K	782691131	Příplatek k cenám obkladů parapetů z kamene za vyrovnaní nerovného povrchu	m2	-19,548	186,96	-3 654,69
PP			Příplatek k cenám obkladů parapetů z kamene za vyrovnaní nerovného povrchu				
VV			"Změna č.3"				
VV			"odpočet"-19,548			-19,548	
VV			Součet			-19,548	
88	K	782991111	Obklady z kamene - ostatní práce penetrace podkladu	m2	-19,548	39,58	-773,71
PP			Obklady z kamene - ostatní práce penetrace podkladu				
VV			"Změna č.3"				
VV			"odpočet"-19,548			-19,548	
VV			Součet			-19,548	
89	K	782991421	Obklady z kamene - ostatní práce impregnační nátěr včetně základního čištění jednovrstvý	m2	-19,548	103,06	-2 014,62
PP			Obklady z kamene - ostatní práce impregnační nátěr včetně základního čištění jednovrstvý				
VV			"Změna č.3"				
VV			"odpočet"-19,548			-19,548	
VV			Součet			-19,548	
90	K	998782102	Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-1,476	607,39	-896,51
PP			Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
91	K	998782181	Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-1,476	386,69	-570,75
PP			Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy pavilon D

Objekt:

Z 3.3 - Změna č.3.3

Soupis:

ZL.3.3.20 - 2019-138-35 Otvorové výplně - dveře a stěny - změna 3.3.20

Místo:

Nemocnice Třebíč, k.ú. Třebíč č.p.1334

Datum:

20.05.2021

Zadavatel:

Krajský úřad Kraje Vysočina Žižkova57/1882,Jihlava

Projektant:

Ing. Jaroslav Beneš,
Jan Šimek

Zhotovitel:

ESTING GROUP s.r.o.

Zpracovatel:

Jiří Svoboda

odst. 5: vynucené změny, které jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není technicky/ekonomicky možná a způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - úpravy výplní podle požadavků požární normy.

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

154 478,23

HSV - Práce a dodávky HSV

5 881,57

64 - Osazování výplní otvorů- pro dveře ocelové-suterén

-2 764,19

64-1 - Osazování výplní otvorů- pro dveře vnitřní dřevěné

127,68

64-3 - Osazování výplní otvorů- pro dveře protipožární

8 518,08

PSV - Práce a dodávky PSV

148 596,66

766-1 - Konstrukce truhlářské- dveře vnitřní jednokřídlé- bude upřesněno s investorem

-9 173,82

766-2 - Konstrukce truhlářské- dveře vnitřní dvojkřídlé- bude upřesněno s investorem

14 500,00

766-3 - Konstrukce truhlářské- dveře vnitřní protipožární jednokřídlé- bude upřesněno s investorem

29 820,48

767-1 - Konstrukce zámečnické- dveře dvojkřídlé - protipožární

26 000,00

767-3 - Konstrukce zámečnické- stěny prosklené - protipožární

87 450,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy pavilon D

Objekt:

Z 3.3 - Změna č.3.3

Soupis:

ZL.3.3.20 - 2019-138-35 Otvorové výplně - dveře a stěny - změna 3.3.20

Místo:

Nemocnice Třebíč, k.ú. Třebíč č.p.1334

Datum:

20.05.2021

Zadavatel:

Krajský úřad Kraje Vysočina Žižkova57/1882,Jihlava

Projektant:

Ing. Jaroslav Beneš,
Jan Šimek

Zhotovitel:

ESTING GROUP s.r.o.

Zpracovatel:

Jiří Svoboda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

154 478,23

D HSV Práce a dodávky HSV

5 881,57

D 64

Osazování výplní otvorů- pro dveře ocelové-suterén

-2 764,19

1	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z uhlíku bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	-1,728	368,45	-636,68
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	---------

PP Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z uhlíku bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2

VV "Změna č.3"

VV "odpočet"-1,728

-1,728

VV Součet

-1,728

2	M	55331384	zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton 150 levá/pravá 800	kus	-1,728	1 231,20	-2 127,51
---	---	----------	--	-----	--------	----------	-----------

PP zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton 150 levá/pravá 800

VV "Změna č.3"

VV "odpočet"-1,728

-1,728

VV Součet

-1,728

VV 1/PP

VV DOcelV01

VV zámečnické

VV dveře ocelové rozměr/800*1970/ m.č./002

1,576

1,576

VV 1/PP

VV DOcelV02

VV zámečnické

VV dveře ocelové rozměr/800*1970/ m.č./003

1,576

1,576

VV 1/PP

VV DOcelV03

VV zámečnické

VV dveře ocelové rozměr/800*1970/ m.č./004

1,576

1,576

VV Součet

4,728

D 64-1 Osazování výplní otvorů- pro dveře vnitřní dřevěné

127,68

5	M	55331386	zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton 150 levá/pravá 900	kus	2,000	1 240,32	2 480,64
---	---	----------	--	-----	-------	----------	----------

PP zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton 150 levá/pravá 900

VV "Změna č.3"

VV "odpočet"-2

2,000

VV Součet

2,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	M	55331361	záruben ocelový pro běžné zdění a porobeton 115 levá/pravá 700	kus	-2,000	1 176,48	-2 352,96
	PP		záruben ocelový pro běžné zdění a porobeton 115 levá/pravá 700				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"odpočet"-2		-2,000		
	VV		Součet		-2,000		
	VV		2/NP				
	VV		DV/28				
	VV		truhlářské				
	VV		DV/28- dveře vnitřní rozměr/700*1970/ m.č./213				
	VV		ks				
	VV		1		1,000		
	VV		2/NP				
	VV		DV/30				
	VV		truhlářské				
	VV		DV/30- dveře vnitřní rozměr/700*1970/ m.č./214				
	VV		ks				
	VV		1		1,000		
	VV		2/NP				
	VV		DV/31				
	VV		truhlářské				
	VV		DV/31- dveře vnitřní rozměr/700*1970/ m.č./215				
	VV		ks				
	VV		1		1,000		
	VV		2/NP				
	VV		DV/32				
	VV		truhlářské				
	VV		DV/32- dveře vnitřní rozměr/700*1970/ m.č./216				
	VV		ks				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		4,000		
D	64-3		Osazování výplní otvorů- pro dveře protipožární				8 518,08
11	K	642945111	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000	3 328,80	3 328,80
	PP		Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2				
12	M	55331414.P	záruben ocelový rohová 150 levá/pravá 800- protipožární	kus	1,000	5 189,28	5 189,28
	PP		záruben ocelový rohová 150 levá/pravá 800- protipožární				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"přípočet"-1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				148 596,66
D	766-1		Konstrukce truhlářské- dveře vnitřní jednokřídlové- bude upřesněno s investorem				-9 173,82
29	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	-3,000	618,34	-1 855,02
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm				
30	M	61161717	dveře vnitřní hladké dýhované pině 1křídlové 700x1970mm dub	kus	-3,000	4 012,80	-12 038,40
	PP		dveře vnitřní hladké dýhované pině 1křídlové 700x1970mm dub				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"odpočet"-3		-3,000		
	VV		Součet		-3,000		
32	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000	670,32	670,32
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm				
33	M	61161725	dveře vnitřní hladké dýhované pině 1křídlové 900x1970mm dub	kus	1,000	4 049,28	4 049,28
	PP		dveře vnitřní hladké dýhované pině 1křídlové 900x1970mm dub				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"přípočet"-1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
D	766-2		Konstrukce truhlářské- dveře vnitřní dvojkřídlové- bude upřesněno s investorem				14 500,00
38	M	61161736	dveře vnitřní hladké dýhované pině 2křídlové 1450x1970mm dub	kus	-1,000	8 025,60	-8 025,60
	PP		dveře vnitřní hladké dýhované pině 2křídlové 1450x1970mm dub				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"odpočet"-1		-1,000		
	VV		Součet		-1,000		
99	M	61161736.1	dveře vnitřní hladké dýhované pině 2křídlové 1450x1970mm dub	kus	1,000	22 525,60	22 525,60
	PP		dveře vnitřní hladké dýhované pině 2křídlové 1450x1970mm dub , panikové kování (hrazda)				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"přípočet"-1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
D	766-3		Konstrukce truhlářské- dveře vnitřní protipožární jednokřídlové- bude upřesněno s investorem				29 820,48
41	K	766660021	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,000	1 048,80	1 048,80
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm				
42	M	61165616	dveře vnitřní požární bezpečnostní třída 2 CPL fólie EI (EW) 30 D3 1křídlové 800x1970mm- DP/1- dveře protipožární rozměr/800*1970/ m.č./114	kus	-1,000	5 371,68	-5 371,68
	PP		dveře vnitřní požární bezpečnostní třída 2 CPL fólie EI (EW) 30 D3 1křídlové 800x1970mm- DP/1- dveře protipožární rozměr/800*1970/ m.č./114				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"odpočet"-1		-1,000		
	VV		Součet		-1,000		
100	M	61165616.1	dveře vnitřní požární bezpečnostní třída 2 CPL fólie EI (EW) 30 D3 1křídlové 800x1970mm- DP/1- dveře protipožární rozměr/800*1970/ m.č./114, panikové kování, samozavírač	kus	1,000	19 771,68	19 771,68
	PP		dveře vnitřní požární bezpečnostní třída 2 CPL fólie EI (EW) 30 D3 1křídlové 800x1970mm- DP/1- dveře protipožární rozměr/800*1970/ m.č./114				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"přípočet"-1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
101	M	61165616.2	dveře vnitřní požární bezpečnostní třída 2 CPL fólie EI (EW) 30 D3 1křídlové 800x1970mm- DP/1- dveře protipožární rozměr/800*1970/ m.č./114, samozavírač	kus	1,000	11 371,68	11 371,68
	PP		dveře vnitřní požární bezpečnostní třída 2 CPL fólie EI (EW) 30 D3 1křídlové 800x1970mm- DP/1- dveře protipožární rozměr/800*1970/ m.č./114				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"přípočet"-1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
44	M	61165617	dveře vnitřní požární bezpečnostní třída 2 CPL fólie EI (EW) 30 D3 1křídlové 900x1970mm- DP/2- dveře protipožární rozměr/900*1970/ m.č./302	kus	-1,000	5 380,80	-5 380,80
	PP		dveře vnitřní požární bezpečnostní třída 2 CPL fólie EI (EW) 30 D3 1křídlové 900x1970mm- DP/2- dveře protipožární rozměr/900*1970/ m.č./302				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"odpočet"-1		-1,000		
	VV		Součet		-1,000		

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
02	M 61165617.1	dveře vnitřní požární bezpečnostní třídy 2 CPL fólie EI (EW) 30 D3 1křídlové 900x1970mm- DP/2- dveře protipožární rozměr/900*1970/ m.č./302	kus	1,000	8 380,80	8 380,80
PP		dveře vnitřní požární bezpečnostní třídy 2 CPL fólie EI (EW) 30 D3 1křídlové 900x1970mm- DP/2- dveře protipožární rozměr/900*1970/ m.č./302				
VV		"Změna č.3"		1,000		
VV		"přípočet"1		1,000		
VV		Součet				
D	767-1	Konstrukce zámečnické- dveře dvojkřídlové - protipožární				26 000,00
31	M 55341027 R1	DPD/1- dveře protipožární dvojkřídlové rozměr/1250*1970/mm m.č./103	m2	0,000	12 768,00	0,00
PP		DPD/1- dveře protipožární dvojkřídlové rozměr/1250*1970/mm m.č./103				
VV		"Změna č.3"				
VV		"odpočet"-2,463			-2,463	
VV		Součet			-2,463	
03	M 55341027 R1 1	montáž a dodání: dodání samozavíracího systému DPD/1- Dveře protipožární dvojkřídlové rozměr/1250*1970/mm m.č./103	ks	2,000	6 500,00	13 000,00
PP		DPD/1- dveře protipožární dvojkřídlové rozměr/1250*1970/mm m.č./103, samozavírací 2x, koordinátor zavírání				
VV		"Změna č.3"				
VV		přípočet za dodávku 2 ks samozavírací s aretací 4500 Kč - přípočet k ceně dveří ne k m2			2,463	
VV		montáž 2000 Kč			2,463	
62	M 55341027 R2	DPD/2- dveře protipožární dvojkřídlové rozměr/1250*1970/mm m.č./212	m2	0,000	12 768,00	0,00
PP		DPD/2- dveře protipožární dvojkřídlové rozměr/1250*1970/mm m.č./212				
VV		"Změna č.3"				
VV		"odpočet"-2,463			-2,463	
VV		Součet			-2,463	
104	M 55341027 R2 1	montáž a dodávka samozavírací s aretací DPD/2- Dveře protipožární dvojkřídlové rozměr/1250*1970/mm m.č./212	ks	2,000	6 500,00	13 000,00
PP		DPD/2- dveře protipožární dvojkřídlové rozměr/1250*1970/mm m.č./212, samozavírací 2x, koordinátor zavírání				
VV		"Změna č.3"				
VV		viz pol 103			2,463	
VV		Součet			2,463	
D	767-3	Konstrukce zámečnické- stěny prosklené - protipožární				87 450,00
66	M 553R-SP5	SP/5- stěna AL prosklená s dvojkřídlovými dveřmi, nadsvětlíkem, bočními díly a madlem rozměr/2000*3000/ m.č./301	ks	-1,000	88 831,54	-88 831,54
PP		SP/5- stěna AL prosklená s dvojkřídlovými dveřmi, nadsvětlíkem, bočními díly a madlem rozměr/2000*3000/ m.č./301				
VV		"Změna č.3"				
VV		"odpočet"-1			-1,000	
VV		Součet			-1,000	
105	M 553R-SP5 1	SP/5- stěna AL prosklená s dvojkřídlovými dveřmi, nadsvětlíkem, bočními díly a madlem rozměr/2000*3000/ m.č./301, včetně příslušenství	ks	1,000	95 281,54	95 281,54
PP		SP/5- stěna AL prosklená s dvojkřídlovými dveřmi, nadsvětlíkem, bočními díly a madlem rozměr/2000*3000/ m.č./301, včetně příslušenství				
P		Poznámka k položce: Příslušenství: GEZE samozavírací + kluzná křída + montážní balíček O 21 Přikový zámeček funkce B komplet O 21 slewa za rozměr O 21 (10.000Kč) křídlování svazých stran O 21				
VV		"Změna č.3"				
VV		"přípočet"1			1,000	
VV		Součet			1,000	
68	M 553R-SP1	SP/1- stěna AL prosklená s dvojkřídlovými dveřmi, nadsvětlíkem, bočními díly a madlem rozměr/2150*3450/ m.č./124	ks	-1,000	100 806,10	-100 806,10
PP		SP/1- stěna AL prosklená s dvojkřídlovými dveřmi, nadsvětlíkem, bočními díly a madlem rozměr/2150*3450/ m.č./124				
VV		"Změna č.3"				
VV		"odpočet"-1			-1,000	
VV		Součet			-1,000	
106	M 553R-SP1 1	SP/1- stěna AL prosklená s dvojkřídlovými dveřmi, nadsvětlíkem, bočními díly a madlem rozměr/2150*3450/ m.č./124, včetně příslušenství	ks	1,000	125 305,10	125 305,10
PP		SP/1- stěna AL prosklená s dvojkřídlovými dveřmi, nadsvětlíkem, bočními díly a madlem rozměr/2150*3450/ m.č./124, včetně příslušenství				
P		Poznámka k položce: Příslušenství: GEZE samozavírací + kluzná křída + montážní balíček O 19 - 4.500 GEZE samozavírací + kluzná křída + montážní balíček O 19 - 4.500 Přikový zámeček funkce B komplet O 19 - Přikový kování komple vz D2 14500 Přikový hrazda O 19 vz D 2 9 000 Příplatek za rozměr O 19 ???? křídlování svazých stran O 19 1500 celkem 24 500				
VV		"Změna č.3"				
VV		"přípočet"1			1,000	
VV		Součet			1,000	
69	M 553R-SP2	SP/2- stěna AL prosklená s dvojkřídlovými dveřmi, nadsvětlíkem, bočními díly a madlem rozměr/2000*3450/ m.č./125	ks	-1,000	97 795,58	-97 795,58
PP		SP/2- stěna AL prosklená s dvojkřídlovými dveřmi, nadsvětlíkem, bočními díly a madlem rozměr/2000*3450/ m.č./125				
VV		"Změna č.3"				
VV		"odpočet"-1			-1,000	
VV		Součet			-1,000	
107	M 553R-SP2 1	SP/2- stěna AL prosklená s dvojkřídlovými dveřmi, nadsvětlíkem, bočními díly a madlem rozměr/2000*3450/ m.č./125, včetně příslušenství	ks	1,000	122 295,58	122 295,58
PP		SP/2- stěna AL prosklená s dvojkřídlovými dveřmi, nadsvětlíkem, bočními díly a madlem rozměr/2000*3450/ m.č./125, včetně příslušenství				
P		Poznámka k položce: Příslušenství: GEZE samozavírací + kluzná křída + montážní balíček O 18 GEZE samozavírací + kluzná křída + montážní balíček O 18 Přikový zámeček funkce B komplet O 18 Přikový hrazda O 18 křídlování svazých stran O 18 Viz pol 106 -24 500 Kč				
VV		"Změna č.3"				
VV		"přípočet"1			1,000	
VV		Součet			1,000	
70	M 553R-SP4	SP/4- stěna AL prosklená s dvojkřídlovými dveřmi, nadsvětlíkem, bočními díly a madlem rozměr/2000*3450/ m.č./201	ks	-1,000	97 795,58	-97 795,58
PP		SP/4- stěna AL prosklená s dvojkřídlovými dveřmi, nadsvětlíkem, bočními díly a madlem rozměr/2000*3450/ m.č./201				
VV		"Změna č.3"				
VV		"odpočet"-1			-1,000	
VV		Součet			-1,000	
108	M 553R-SP4 1	SP/4- stěna AL prosklená s dvojkřídlovými dveřmi, nadsvětlíkem, bočními díly a madlem rozměr/2000*3450/ m.č./201, včetně příslušenství	ks	1,000	113 795,58	113 795,58
PP		SP/4- stěna AL prosklená s dvojkřídlovými dveřmi, nadsvětlíkem, bočními díly a madlem rozměr/2000*3450/ m.č./201, včetně příslušenství				
P		Poznámka k položce: Příslušenství: GEZE samozavírací + kluzná křída + montážní balíček O 18 4500 GEZE samozavírací + kluzná křída + montážní balíček O 18 4500 Přikový zámeček funkce B komplet O 18 křídlování svazých stran O 18 Viz pol 106 - 14500+15000=16000				
VV		"Změna č.3"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"připocet"1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
72	M	553R-SP3	SP/3- stěna AL prosklená s dvojkřídlymi dveřmi, nadsvětlikem, bočními díly a madlem rozměr/3000*3450/ m.č./201	ks	-1,000	125 864,21	-125 864,21
	PP		SP/3- stěna AL prosklená s dvojkřídlymi dveřmi, nadsvětlikem, bočními díly a madlem rozměr/3000*3450/ m.č./201				
	VV		"Změna č.3"		-1,000		
	VV		"odpocet"1		-1,000		
	VV		Součet		-1,000		
109	M	553R-SP3.1	SP/3- stěna AL prosklená s dvojkřídlymi dveřmi, nadsvětlikem, bočními díly a madlem rozměr/3000*3450/ m.č./201, včetně příslušenství	ks	1,000	141 864,21	141 864,21
	PP		SP/3- stěna AL prosklená s dvojkřídlymi dveřmi, nadsvětlikem, bočními díly a madlem rozměr/3000*3450/ m.č./201, včetně příslušenství				
			Poznámka k položce				
			Příslušenství:				
			GEZE samozavěrací + kluzná lišta + montážní balíček O 20				
			GEZE samozavěrací + kluzná lišta + montážní balíček O 20				
			Přikový zámek funkce B komplet O 20				
			Příplatek za rozměr O 20				
			lícování svazích stran O 20				
			VIZ POL 106 - 16000				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"připocet"1		1,000		
	VV		Součet		1,000		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy pavilon D
 Objekt: Z 3.3 - Změna č.3.3
 Soupis: ZL.3.3.21 - 2019-138-38 ZTI- voda, kanalizace, zařizovací předměty - změna 3.3.21

Místo: Nemocnice Třebíč, k.ú. Třebíč č.p. 1334
 Zadavatel: Krajský úřad Kraje Vysočina Žižkova57/1882,Jihlava
 Zhotovitel: ESTING GROUP s.r.o.

Datum: 20.05.2021
 Projektant: Ing. Jaroslav Beneš,
 Jan Šimek
 Zpracovatel: Jiří Svoboda

odst. 6: potřeba změn vzniklá v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - doplnění požadavků uživatele

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 143 237,16

HSV - Práce a dodávky HSV	78 220,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	78 220,00
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	78 220,00
PSV - Práce a dodávky PSV	65 017,16
713 - Izolace tepelné	4 427,10
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	6 449,57
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	47 382,57
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	6 757,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy pavilon D
 Objekt: Z 3.3 - Změna č.3.3
 Soupis: ZL.3.3.21 - 2019-138-38 ZTI- voda, kanalizace, zařizovací předměty - změna 3.3.21

Místo: Nemocnice Třebíč, k.ú. Třebíč č.p. 1334
 Zadavatel: Krajský úřad Kraje Vysočina Žižkova57/1882,Jihlava
 Zhotovitel: ESTING GROUP s.r.o.

Datum: 20.05.2021
 Projektant: Ing. Jaroslav Beneš,
 Jan Šimek
 Zpracovatel: Jiří Svoboda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							143 237,16
D	HSV		Práce a dodávky HSV				78 220,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				78 220,00
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				78 220,00
100	K	Pol13	D+M - Box na toaletní papír nerezový, uzamykatelný	Kus	12,000	1 840,00	22 080,00
	PP		Dodávka a montáž - Box na toaletní papír nerezový, uzamykatelný				
101	K	Pol14	D+M - Box na utěrky nerezový, uzamykatelný	Kus	13,000	1 840,00	23 920,00
	PP		Dodávka a montáž - Box na utěrky nerezový, uzamykatelný				
102	K	Pol15	D+M - Zásobník na mýdlo nerezový	Kus	13,000	1 240,00	16 120,00
	PP		Dodávka a montáž - Zásobník na mýdlo nerezový				
103	K	Pol16	D+M - Sedátko sprchové (sprcha pro invalidy)	Kus	1,000	5 140,00	5 140,00
	PP		Dodávka a montáž - Sedátko sprchové (sprcha pro invalidy)				
104	K	Pol17	D+M - WC madlo pevné	Kus	2,000	2 240,00	4 480,00
	PP		Dodávka a montáž - WC madlo pevné				
105	K	Pol18	D+M - WC madlo sklápěcí	Kus	2,000	3 240,00	6 480,00
	PP		Dodávka a montáž - WC madlo sklápěcí				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				65 017,16
D	713		Izolace tepelné				4 427,10
8	K	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojkách izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm	m	60,000	52,17	3 130,20
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojkách izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm				
9	M	28377104	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/13mm	m	30,000	15,96	478,80
	PP		pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/13mm				
	VV		"změna č.3"				
	VV		"ZTI"30		30,000		
	VV		Součet		30,000		
11	M	28377052	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 32/13mm	m	30,000	27,27	818,10
	PP		pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 32/13mm				
	VV		"změna č.3"				
	VV		"ZTI"30		30,000		
	VV		Součet		30,000		
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				6 449,57
106	K	721-001	D+M - Konzoly a objímky pro potrubí	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Dodávka a montáž				
	VV		Konzoly a objímky pro potrubí				
	VV		"změna č.3"				
	VV		"ZTI"1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
18	K	721174043	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 50	m	2,000	348,38	696,76
	PP		Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 50				
	VV		"změna č.3"				
	VV		"ZTI"2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
21	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	10,000	72,60	726,00
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50				
	VV		"změna č.3"				
	VV		"ZTI"10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
23	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	1,000	26,81	26,81
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200				
	VV		"změna č.3"				
	VV		"ZTI"1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
D 722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod							47 382,57
107	K	722-001	Úprava hlavního přívodu vody do budovy	soubpr	1,000	6 000,00	6 000,00
	PP		Úprava hlavního přívodu vody do budovy				
	VV		"změna č.3"				
	VV		"ZTI"1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
108	K	722-002	Přípojka studené vody, teplé vody a cirkulační vody na výměňkovou stanici	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
	PP		Přípojka studené vody, teplé vody a cirkulační vody na výměňkovou stanici				
	VV		"změna č.3"				
	VV		"ZTI"1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
27	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	30,000	268,13	8 043,90
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8				
	VV		"změna č.3"				
	VV		"ZTI"30		30,000		
	VV		Součet		30,000		
29	K	722174004	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4	m	30,000	385,78	11 573,40
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4				
	VV		"změna č.3"				
	VV		"ZTI"30		30,000		
	VV		Součet		30,000		
109	K	722182013	Podpurný žlab pro potrubí D 32	m	60,000	61,90	3 714,00
	PP		Podpurný žlab pro potrubí průměru D 32				
	VV		"změna č.3"				
	VV		"ZTI"60		60,000		
	VV		Součet		60,000		
30	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	19,000	176,93	3 361,67
	PP		Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25				
	VV		"změna č.3"				
	VV		"ZTI"19		19,000		
	VV		Součet		19,000		
36	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	60,000	41,04	2 462,40
	PP		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50				
	VV		"změna č.3"				
	VV		"ZTI"60		60,000		
	VV		Součet		60,000		
37	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	60,000	37,12	2 227,20
	PP		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80				
	VV		"změna č.3"				
	VV		"ZTI"60		60,000		
	VV		Součet		60,000		
D 725 Zdravotnicka - zařizovací předměty							6 757,92
57	K	725813111	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	19,000	198,82	3 777,58
	PP		Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2				
	VV		"změna č.3"				
	VV		"ZTI"19		19,000		
	VV		Součet		19,000		
58	K	725819401	Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových s přípojovací trubičkou G 1/2	soubor	19,000	156,86	2 980,34
	PP		Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových s přípojovací trubičkou G 1/2				
	VV		"změna č.3"				
	VV		"ZTI"19		19,000		
	VV		Součet		19,000		

OUPIS PRACÍ

avba: Stavební úpravy pavilon D
 bjekt: Z 3.3 - Změna č.3.3
 oupis:

ZL.3.3.22 - 2019-138-39 Silnoproudá elektroinstalace - změna 3.3.22

isto:	Nemocnice Třebíč, k.ú. Třebíč č.p. 1334	Datum:	20.05.2021
adavatel:	Krajský úřad Kraje Vysočina Žižkova57/1882,Jihlava	Projektant:	ing. Jaroslav Beneš, Jan Šimek
notovitel:	ESTING GROUP s.r.o.	Zpracovatel:	Jiří Svoboda

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
láklady soupisu celkem							132 730,61
0	PSV		Práce a dodávky PSV				132 730,61
0		741	Elektroinstalace - silnoproud				132 730,61
19	K	741370021R	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních vestavných 1 zdroj	kus	-34,000	95,76	-3 255,84
	PP		Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních vestavných 1 zdroj				
	VV		"Změna č. 3.3"			0,000	
	VV		"skutečnost"0			-34,000	
	VV		"SOD"-34			-34,000	
	VV		Součet				
10	M	741D0D01	Dodávka svítidla LED vestavné (downlight) intenzívní kruhové s opálovým krytem (min. IP20) - do kazetového podhledu	kus	28,000	1 368,00	38 304,00
	PP		Dodávka svítidla LED vestavné (downlight) intenzívní kruhové s opálovým krytem (min. IP20) - do kazetového podhledu				
	VV		"Změna č. 3.3"			62,000	
	VV		"skutečnost"62			-34,000	
	VV		"SOD"-34			28,000	
	VV		Součet				
33	K	741371011	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních závěsných na trubkách 1 zdroj	kus	-35,000	290,02	-10 150,70
	PP		Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních závěsných na trubkách 1 zdroj				
	VV		"Změna č. 3.3"			0,000	
	VV		"skutečnost"0			-35,000	
	VV		"SOD"-35			-35,000	
	VV		Součet				
55	K	741371103	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů průmyslových stropních přisazených 2 zdroje bez krytu	kus	-27,000	324,67	-8 766,09
	PP		Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů průmyslových stropních přisazených 2 zdroje bez krytu				
	VV		"Změna č. 3.3"			0,000	
	VV		"skutečnost"0			-27,000	
	VV		"SOD"-27			-27,000	
	VV		Součet				
60	K	741372022	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených nástěnných panelových, obsahu přes 0,09 do 0,36 m2	kus	124,000	308,26	38 224,24
	PP		Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených nástěnných panelových, obsahu přes 0,09 do 0,36 m2				
	VV		"Změna č. 3.3"			134,000	
	VV		"skutečnost"134			-10,000	
	VV		"SOD"-10			124,000	
	VV		Součet				
83	M	741-001	systémový rámeček pro přisazenou montáž svítidla 600/600		75,000	875,00	65 625,00
	PP		systémový rámeček pro přisazenou montáž svítidla 600/600				
	VV		"Změna č. 3.3"			75,000	
	VV		"skutečnost"75			75,000	
	VV		Součet				
84	K	741-002		soubor	1,000	12 750,00	12 750,00
	PP		Výpočet osvětlení				
	VV		"Změna č. 3.3"			1,000	
	VV		"skutečnost"1			1,000	
	VV		Součet				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Stavební úpravy pavilon D	Datum:	20.05.2021
Objekt:	Z 3.3 - Změna č.3.3	Projektant:	Ing. Jaroslav Beneš, Jan Šimek
Soupis:	ZL.3.3.23 - 2019-138-40 Slaboproudá elektroinstalace - změna 3.3.23	Zpracovatel:	Jiří Svoboda
Místo:	Nemocnice Třebíč, k.ú. Třebíč č.p.1334		
Zadavatel:	Krajský úřad Kraje Vysočina Žižkova57/1882,Jihlava		
Zhotovitel:	ESTING GROUP s.r.o.		

odst. 6: potřeba změn vzniklá v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - úpravy a doplnění rozvodů slaboproudé instalace podle požadavků uživatele. Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	84 773,56
PSV - Práce a dodávky PSV	84 773,56
742 - Elektroinstalace - slaboproud	78 823,06
743 - Elektroinstalace - zvonky	5 950,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Stavební úpravy pavilon D	Datum:	20.05.2021
Objekt:	Z 3.3 - Změna č.3.3	Projektant:	Ing. Jaroslav Beneš, Jan Šimek
Soupis:	ZL.3.3.23 - 2019-138-40 Slaboproudá elektroinstalace - změna 3.3.23	Zpracovatel:	Jiří Svoboda
Místo:	Nemocnice Třebíč, k.ú. Třebíč č.p.1334		
Zadavatel:	Krajský úřad Kraje Vysočina Žižkova57/1882,Jihlava		
Zhotovitel:	ESTING GROUP s.r.o.		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D PSV Práce a dodávky PSV							84 773,56
D 742 Elektroinstalace - slaboproud							78 823,06
6	K	742121002	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil přes 15	m	1 870,000	20,88	39 045,60
	PP		Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil přes 15				
7	M	34126116R	kabel sdělovací Cu 5x4x0,4	m	1 870,000	18,79	35 137,30
	PP		kabel sdělovací Cu 5x4x0,4				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"připočet"1870		1 870,000		
	VV		Součet		1 870,000		
10	K	742330042	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlábu nebo podlahové krabice dvouzásuvky	kus	24,000	193,34	4 640,16
	PP		Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlábu nebo podlahové krabice dvouzásuvky				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"připočet"24		24,000		
	VV		Součet		24,000		
D 743 Elektroinstalace - zvonky							5 950,50
17	K	742121002	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil přes 15	m	150,000	20,88	3 132,00
	PP		Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil přes 15				
18	M	34126115R	kabel sdělovací Cu 5x4x0,4	m	150,000	18,79	2 818,50
	PP		kabel sdělovací Cu 5x4x0,4				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"připočet"150		150,000		
	VV		Součet		150,000		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Stavební úpravy pavilon D	Datum:	20.05.2021
Objekt:	Z 3.3 - Změna č.3.3	Projektant:	Ing. Jaroslav Beneš, Jan Šimek
Soupis:	ZL.3.3.24 - 2019-138-42 Vytápění - změna 3.3.24	Zpracovatel:	Jiří Svoboda
Místo:	Nemocnice Třebíč, k.ú. Třebíč č.p.1334		
Zadavatel:	Krajský úřad Kraje Vysočina Žižkova57/1882,Jihlava		
Zhotovitel:	ESTING GROUP s.r.o.		

odst. 5. vynucené změny, které jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není technicky/ekonomicky možná a způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - úprava připojení na teplovod podle požadavků dodavatele tepla. Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 57 822,30

HSV - Práce a dodávky HSV	28 778,55
3 - Svislé a kompletní konstrukce	12 141,00
31 - Zdi pozemních staveb	12 141,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	16 637,55
998 - Přesun hmot	4 070,55
PSV - Práce a dodávky PSV	29 043,75
731 - KOTELNY	54 600,00
732 - STROJOVNY	-102 153,68
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	4 775,66
734 - Ústřední vytápění - armatury	39 074,69
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	32 747,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Stavební úpravy pavilon D	Datum:	20.05.2021
Objekt:	Z 3.3 - Změna č.3.3	Projektant:	Ing. Jaroslav Beneš, Jan Šimek
Soupis:	ZL.3.3.24 - 2019-138-42 Vytápění - změna 3.3.24	Zpracovatel:	Jiří Svoboda
Místo:	Nemocnice Třebíč, k.ú. Třebíč č.p.1334		
Zadavatel:	Krajský úřad Kraje Vysočina Žižkova57/1882,Jihlava		
Zhotovitel:	ESTING GROUP s.r.o.		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 57 822,30

D	HSV		Práce a dodávky HSV				28 778,55
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				12 141,00
D	31		Zdi pozemních staveb				12 141,00
103	K	310236241	Zazdívká otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	71,000	171,00	12 141,00
	PP		Zazdívká otvoru ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, ve zdi tl. do 300 mm				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"Kapsa pro připojení těles"				
	VV		"1.NP"27		27,000		
	VV		"2.NP"27		27,000		
	VV		"3.NP"17		17,000		
	VV		Součet		71,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				16 637,55
104	K	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	71,000	177,00	12 567,00
	PP		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápencementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 150 mm				
	VV		"Změna č.3"				
	VV		"Kapsa pro připojení těles"				
	VV		"1.NP"27		27,000		
	VV		"2.NP"27		27,000		
	VV		"3.NP"17		17,000		
	VV		Součet		71,000		
D	998		Přesun hmot				4 070,55
102	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	3,460	1 176,46	4 070,55
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				29 043,75
D	731		KOTELNY				54 600,00
105	K	731-001	Výměníkové stanice - doávka TTS	soubor	0,000	156 250,00	0,00
	PP		Výměníková stanice - doávka TTS				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"Změna č.3"1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
106	K	731-002	Měření a regulace - dodávka TTS	soubor	0,000	69 250,00	0,00
	PP		Měření a regulace - dodávka TTS				
	VV		"Změna č.3"1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
107	K	731-003	Měňč tepla - dodávka TTS	soubor	0,000	8 125,00	0,00
	PP		Měňč tepla - dodávka TTS				
	VV		"Změna č.3"1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
108	K	731-004		soubor	1,000	12 480,00	12 480,00
	PP		D+M				
	VV		Rozdělovač topných okruhu včetně izolace				
	VV		"Změna č. 3"		1,000		
	VV		"skutečnost"1		0,000		
	VV		"SOD"-0		1,000		
	VV		Součet		1,000		
109	K	731-005		soubor	1,000	12 480,00	12 480,00
	PP		D+M				
	VV		Sběrač topných okruhu včetně izolace				
	VV		"Změna č. 3"		1,000		
	VV		"skutečnost"1		0,000		
	VV		"SOD"-0		1,000		
	VV		Součet		1,000		
110	K	731-006	D+M Konzola pod rozdělovač a sběrač topných okruhů	soubor	1,000	6 240,00	6 240,00
	PP		Konzola pod rozdělovač a sběrač topných okruhů + (zედნეკა výpomoc stavba, vyvrtání 4 děr do kamene)				
	VV		"Změna č. 3"		1,000		
	VV		"skutečnost"1		0,000		
	VV		"SOD"-0		1,000		
	VV		Součet		1,000		
111	K	731-007		soubor	1,000	11 700,00	11 700,00
	PP		Montáž a Napojení: výměníkové stanice na topný systém				
	VV		"Změna č. 3"		1,000		
	VV		"skutečnost"1		0,000		
	VV		"SOD"-0		1,000		
	VV		Součet		1,000		
112	K	731-008		soubor	1,000	11 700,00	11 700,00
	PP		Montáž a Napojení: výměníkové stanice na přívodní potrubí včetně izolace potrubí				
	VV		"Změna č. 3"		1,000		
	VV		"skutečnost"1		0,000		
	VV		"SOD"-0		1,000		
	VV		Součet		1,000		
D 732			STROJOVNÝ				-102 153,68
16	M	732 R3	Deskový výměník min 2,32m2 připoje DN25 - 130x100x600mm <15 kg+4 varná šroub. deskový výměník s teplosměnnými deskami z nerezavějící oceli Pn.már. voda, průtok 2,3 m3/h, vstupní teplota 100°C, výstupní teplota 70°C Sekundár. průtok 4,5 m3/h, vstupní teplota	kompl et	-1,000	31 737,60	-31 737,60
	PP		Deskový výměník min 2,32m2 připoje DN25 - 130x100x600mm <15 kg+4 varná šroub. deskový výměník s teplosměnnými deskami z nerezavějící oceli Pn.már. voda, průtok 2,3 m3/h, vstupní teplota 100°C, výstupní teplota 70°C Sekundár. průtok 4,5 m3/h, vstupní teplota 85°C, výstupní teplota 80°C. Výkon 160kW, pracovní tlak 20 bar. topná voda dle ČSN, dPprim<10kPa dPsek<20 kPa				
	VV		"změna č.3"		-1,000		
	VV		"odpočet"-1		-1,000		
	VV		Součet		-1,000		
17	M	733 R4	snímatelná izolace PPV	kus	-1,000	3 465,60	-3 465,60
	PP		snímatelná izolace PPV				
	VV		"změna č.3"		-1,000		
	VV		"odpočet"-1		-1,000		
	VV		Součet		-1,000		
18	K	73229631	montáž výměníku do sestavy na pom konstrukci ze svařenců	soub	-1,000	7 697,28	-7 697,28
	PP		montáž výměníku do sestavy na pom konstrukci ze svařenců				
	VV		"změna č.3"		-1,000		
	VV		"odpočet"-1		-1,000		
	VV		Součet		-1,000		
19	K	732-R5	pomocná konstrukce ze svařenců L50 pod výměníky	ks	-1,000	273,60	-273,60
	PP		pomocná konstrukce ze svařenců L50 pod výměníky				
	VV		"změna č.3"		-1,000		
	VV		"odpočet"-1		-1,000		
	VV		Součet		-1,000		
23	M	732421402	čerpadlo DN25 PN6 m<10 kg l=180mm, čerpadla teplovodní- Pozn.: všechna čerpadla budou dodána s vyřešenou el ochranou a snímatelnou tepelnou izolací čerpadlo v 230V provedení s elektronickou regulací otáček a odvětrávací komorou (permanentní magnety) Q=	soub	-7,000	7 296,00	-51 072,00
	PP		čerpadlo DN25 PN6 m<10 kg l=180mm, čerpadla teplovodní- Pozn.: všechna čerpadla budou dodána s vyřešenou el ochranou a snímatelnou tepelnou izolací čerpadlo v 230V provedení s elektronickou regulací otáček a odvětrávací komorou (permanentní magnety) Q=0,42m3/h H=2,5m Qel < 60W pružné uloženo do potrubí a podepřeno (1 suchá rez.)(permanentní magnety) Q=4,5m3/h H=8m (2,5m3/h H=6,5m) Qel <270W, pružné uloženo do potrubí a podepřeno (1 suchá rez.)				
	VV		"změna č.3"		-7,000		
	VV		"odpočet"-7		-7,000		
	VV		Součet		-7,000		
25	K	732429212	Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů mokroběžných závitových DN 25	soub	-7,000	780,67	-5 464,69
	PP		Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů mokroběžných závitových DN 25				
	VV		"změna č.3"		-7,000		
	VV		"odpočet"-7		-7,000		
	VV		Součet		-7,000		
27	K	998732201	Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	-997,108	1,52	-1 515,60
	PP		Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
28	K	998732293	Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	-997,108	0,93	-927,31
	PP		Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m				
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				4 775,66
34	K	733163106	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5	m	6,000	756,96	4 541,76
	PP		Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5				
	VV		"Změna č. 3"		216,000		
	VV		"skutečnost"216		-210,000		
	VV		"SOD"-210		6,000		
	VV		Součet		6,000		
39	K	998733204	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	%	45,418	3,74	169,85
	PP		Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m				
40	K	998733293	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	45,418	1,41	64,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m				
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				39 074,69
113	K	734200812	Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 1	kus	150,000	43,20	6 480,00
	PP		Demontáž armatur závitových s jedním závitem přes 1/2 do G 1				
	VV		"změna č. 3"				
	VV		"skutečnost"150		150,000		
	VV		"SOD"-0		0,000		
	VV		Součet		150,000		
114	K	734209105	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1	kus	150,000	33,60	5 040,00
	PP		Montáž závitových armatur s 1 závitem G 1 (DN 25)				
	VV		"změna č. 3"				
	VV		"skutečnost"150		150,000		
	VV		"SOD"-0		0,000		
	VV		Součet		150,000		
115	K	734220104	Ventil závitový regulační přímý G 6/4 PN 20 do 100°C vyvažovací	kus	6,000	3 680,00	22 080,00
	PP		Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100°C G 6/4				
	VV		"změna č. 3"				
	VV		"skutečnost"6		6,000		
	VV		"SOD"-0		0,000		
	VV		Součet		6,000		
47	K	734261411R	Šroubení svěrné	ks	75,000	68,40	5 130,00
	PP		Šroubení svěrné				
	VV		"změna č. 3"				
	VV		"Skutečnost"150		150,000		
	VV		"SOD"-75		-75,000		
	VV		Součet		75,000		
62	K	998734204	Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	%	387,300	0,31	120,06
	PP		Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m				
63	K	998734293	Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	387,300	0,58	224,63
	PP		Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m				
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				32 747,08
116	K	735151821	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého délka do 1500 mm	kus	75,000	128,00	9 600,00
	PP		Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky do 1500 mm				
	VV		"změna č. 3"				
	VV		"skutečnost"75		75,000		
	VV		"SOD"-0		0,000		
	VV		Součet		75,000		
117	K	735-006	731-007	soubor	1,000	13 000,00	13 000,00
	PP		D-M				
	P		Radiátor v 3 NP				
			Poznámka k položce				
			Cena zahrnuje veškeré práce a potřebný materiál				
	VV		"Změna č. 3"				
	VV		"skutečnost"1		1,000		
	VV		"SOD"-0		0,000		
	VV		Součet		1,000		
118	K	735192923	Zpětná montáž otopného tělesa panelového dvouřadého do 1500 mm	kus	75,000	120,00	9 000,00
	PP		Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles panelových dvouřadých do 1500 mm				
	VV		"změna č. 3"				
	VV		"skutečnost"75		75,000		
	VV		"SOD"-0		0,000		
	VV		Součet		75,000		
70	K	998735204	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	%	316,000	2,43	767,88
	PP		Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m				
71	K	998735293	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	316,000	1,20	379,20
	PP		Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy pavilon D
 Objekt: Z 3.3 - Změna č.3.3
 Soupis: ZL.3.3.25 - 2019-138-43 Vzduchotechnika - Změna 3.3.25
 Místo: Nemocnice Třebíč, k.ú. Třebíč č.p. 1334
 Zadavatel: Krajský úřad Kraje Vysočina Žižkova 57/1882, Jihlava
 Zhotovitel: ESTING GROUP s.r.o.

Datum: 20.05.2021
 Projektant: Ing. Jaroslav Beneš, Jan Šimek
 Zpracovatel: Jiří Svoboda

odst. 6 potřeba změn vzniká v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - doplnění VZT podle požadavků dodavatele vybavené výpočetní techniky. Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 14 121,30

HSV - Práce a dodávky HSV	4 441,28
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 441,28
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	4 237,50
997 - Přesun sutě	203,78
PSV - Práce a dodávky PSV	9 680,02
751 - Vzduchotechnika	9 680,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy pavilon D
 Objekt: Z 3.3 - Změna č.3.3
 Soupis: ZL.3.3.25 - 2019-138-43 Vzduchotechnika - Změna 3.3.25
 Místo: Nemocnice Třebíč, k.ú. Třebíč č.p. 1334
 Zadavatel: Krajský úřad Kraje Vysočina Žižkova 57/1882, Jihlava
 Zhotovitel: ESTING GROUP s.r.o.

Datum: 20.05.2021
 Projektant: Ing. Jaroslav Beneš, Jan Šimek
 Zpracovatel: Jiří Svoboda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 14 121,30

D HSV		Práce a dodávky HSV		4 441,28			
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání		4 441,28			
D 97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce		4 237,50			
13	K	977151125	Jádrové vrtky diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů	m	0,750	5 650,00	4 237,50
PP		Jádrové vrtky diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm					
VV		"Změna č.3"					
VV		"1 PP" 0,75				0,750	
VV		Součet				0,750	
D 997		Přesun sutě		203,78			
14	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,095	792,52	75,29
PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m					
15	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,095	217,97	20,71
PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
16	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,950	9,48	9,01
PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
VV		0,095*10 "Přepočtené koeficientem množství"				0,950	
17	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	0,095	1 039,68	98,77
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904					
D PSV		Práce a dodávky PSV		9 680,02			
D 751		Vzduchotechnika		9 680,02			
20	K	751133012	Mtž vent diag ntl potrubního nevybušného D do 200 mm	kus	1,000	1 760,00	1 760,00
PP		Montáž ventilátoru diagonálního nízko tlakového potrubního nevybušného, průměru přes 100 do 200 mm					
21	M	1224639	VENTILATOR MIXVENT-TH 500/160	kus	1,000	7 075,94	7 075,94
PP		VENTILATOR MIXVENT-TH 500/160					
VV		"Změna č.3"					
VV		"1 PP" 1				1,000	
VV		Součet				1,000	
22	K	751398041	Mtž protidešťové žaluzie potrubí D do 300 mm	kus	1,000	256,00	256,00
PP		Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 mm					
23	M	42972836	mřížka větrací kruhová nerezová se sítkou D 125mm	kus	1,000	538,00	538,00
PP		mřížka větrací kruhová nerezová se sítkou D 125mm					
VV		"Změna č.3"					
VV		"1 PP" 1				1,000	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	vv		Soutel		1,000		
9	K	998751201	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 12 m	%	96.299	0.52	50.08
	pp		Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 12 m				