

ke smlouvě 6393/19
č. 1547

Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo

ze dne 17.10. 2019 na akci:

„Transformace Domova Háj III. - Havlíčkův Brod - stavební práce“

ve znění dodatku č.1 a č.2

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Žižkova 1882/57, Jihlava, PSČ 587 33
IČO:	708 90 749
DIČ:	CZ70890749
zastoupený:	Mgr. Vítězslavem Schrekem MBA, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen	Mgr. Vítězslav Schrek MBA, hejtman kraje
zástupce pro věci technické:	Ing. Zdeněk Berka, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
Tel:	+420 564 602 205 / +420 724 650 190
bankovní spojení:	Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu:	4211042380/6800

Zhotovitel:	PWB stavby s.r.o.
se sídlem	Ocelkova 643/20, Černý Most, 198 00 Praha 9
IČO:	01434837
DIČ:	CZ01434837
zastoupený:	Václavem Brečkou
zástupce pro věci smluvní:	Václav Brečka
zástupce pro věci technické:	Roman Suk
osoba pověřená vedením stavby:	hlavní stavbyvedoucí (AO): Josef Suk, tel.: + 420 605 559 941
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:	5501851359/0800
zápis v obchodním rejstříku:	u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 282836

2. Předmět dodatku smlouvy

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č.3, kterým se mění některá ustanovení Smlouvy o dílo na akci: „Transformace Domova Háj III. - Havlíčkův Brod - stavební práce“ uzavřené dne 17.10. 2019 takto:

1) Změna termínu dokončení díla (Čl. 3 Termín a místo plnění, staveniště)

Čl. 3 odst. 3.3. Dokončení díla jako celku nejpozději:

420 kalendářních dnů ode dne předání staveniště

se mění a nově zní takto:

453 kalendářních dnů ode dne předání staveniště

Důvodem pro prodloužení termínu dokončení díla je zásah vyšší moci dle čl. 3 odst. 3.4.1. smlouvy o dílo. Výskyt a šíření infekce covid-19 na území České republiky.

3. Ostatní ujednání

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, tímto dodatkem č.3 nedotčená, se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č.3 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

Dodatek č.3 je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č.3 ke smlouvě před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č.3, včetně podpisů, v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel.

Příloha: Informace a žádost společnosti PWB stavby s.r.o. v souvislosti s výskytem a šířením koronaviru na území České republiky

V Havlíčkově Brodě, dne **18. 12. 2020**

Za zhotovitele

PWB PWB stavby s.r.o.
Ocelkova 643/20
198 00 Praha 9
IČ: 014 34 837

.....
Václav Brečka,
jednatel společnosti

V Jihlavě, dne **23. 12. 2020**

Za objednatele

Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

.....
Mgr. Vítězslav Schrek, MBA,
hejtman kraje

36

PWB stavby s.r.o.
Ocelkova 643/20
198 00 Praha 9

Kraj Vysočina
Žižkova 1882/57
587 33 Jihlava

V Praze dne 15.12.2020

Informace a žádost společnosti PWB stavby s.r.o. v souvislosti s výskytem a šířením koronaviru na území České republiky - „Transformace Domova Háj III. – Havlíčkův Brod“

Vážený investore,

s ohledem na Vládou České republiky vyhlášené nouzové stavy v období 12.3.2020 – 17.5.2020 a 5.10.2020 – doposud, celostátní karanténu a další krizová opatření přijatá z důvodu výskytu a šíření koronaviru SARS CoV-2 (způsobujícího nemoc COVID-19) na území České republiky si vás tímto dovoluujeme informovat a požádat o následující:

Ačkoli provádění staveb získalo usnesením Vlády České republiky č. 214 ze dne 15.3.2020 a usnesením Vlády České republiky č. 1079 ze dne 21.10.2020 o přijetí krizového opatření, výjimku ze zákazu prodeje služeb, stanoveného v usnesení Vlády České republiky č. 211 ze dne 14.3.2020 v první vlně výskytu a šíření koronaviru SARS CoV-2, resp. usnesení Vlády České republiky č. 1079 ze dne 21.10.2020, jsme nuceni konstatovat, že důsledky vládních opatření a pandemie koronaviru SARS CoV-2 mají nyní již vážný vliv na postup stavebních prací na stavbě „Transformace Domova Háj III. – Havlíčkův Brod“.

I přes veškerou snahu, kterou naši jednotliví zaměstnanci či naši poddodavatelé vyvíjeli a vyvíjí, aby eliminovali negativní dopad na průběh realizace projektu, zaznamenáváme značné komplikace, zejména v uzavírání ubytovacích zařízení pro pracovníky v první vlně pandemie, omezené dostupnosti zahraničních pracovních sil, zpoždujících se a omezených dodávek stavebních materiálů a v neposlední řadě onemocněním pracovníků COVID-19 nebo nařízenou či dobrovolnou karanténou.

Chceme vás ubezpečit, že budeme i nadále pokračovat v maximálním úsilí, abychom tento projekt prováděli v souladu se smluvními podmínkami a harmonogramem, ale je zřejmé, že se vyskytují okolnosti, které již nejsme schopni jakkoli ovlivnit, a v této souvislosti si dovoluujeme požádat o vaši součinnost a pochopení.

Stavební projekt „Transformace domova Háj III. – Havlíčkův Brod“ je z převážné části realizován v roce 2020. I přes komplikace vzniklé při první vlně pandemie jsme se snažili, abychom projekt v

dohodnutém smluvním termínu zvládli a v následném období po pandemii ztrátu eliminovali. Bohužel však současná situace při druhé vlně pandemie nám již tuto možnost nedává.

Dopady těchto okolností vyšší moci, vzniklých nepředvídatelně a nezávisle na vůli smluvních stran nám neumožní dokončit tento uvedený stavební projekt včas dle smluvních podmínek.

Z výše uvedených důvodů si vás dovoluujeme zdvořile požádat o možnost prodloužení termínu dokončení realizace díla.

Děkuji za pochopení a s úctou za společnost PWB stavby


Václav Brečka
jednatel společnosti
PWB stavby s.r.o.
Ocelkova 643/20
Praha 9
IČ: 014 34 837