



KUJIP01HH027

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY „II/354 Ostrov nad Oslavou - křiž. s II/602, Zahradiště - úprava silnice, PD“

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení § 2586 a násl.
občanského zákoníku

22. 10. 2020 9099/20

Článek 1 – Smluvní strany

2. 12. 2019

1.1. Objednatel:

Se sídlem:

Zastoupený:

K podpisu smlouvy pověřen

Zástupce pro věci technické:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

(dále jen „Objednatel“)

Kraj Vysočina

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem

Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmána

Ing. Daniel Blaha, Ing. Hana Strnadová

Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava

4050005000/6800

70890749

1.2. Zhotovitel:

adresa:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C vložka 52262

(dále jen „Zhotovitel“)

IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.

Vodní 970/1, 602 00 Brno

Ing. Martin Vašák, jednatel společnosti

Ing. Miroslav Tobek

Raiffeisenbank, a.s.

2374640001/5500

276 89 328

CZ27689238

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

2.1 Předmětem dodatku č. 2 smlouvy o dílo číslo objednatele 140644, číslo zhotovitele 2200620 uzavřené dne 6.10.2020, ve znění dodatku č.1, číslo objednatele 143298 ze dne 15.2.2021 na akci „II/354 Ostrov nad Oslavou – křiž. s II/602, Zahradiště – úprava silnice, PD“ je:

- změna termínů plnění

Výsledek diagnostického průzkumu prokázal v materiálech původní vozovky nadlimitní hodnoty PAU. Tyto materiály lze použít pro provedení recyklace za studena v rámci stavby na plochách, které byly do této doby zasažené PAU. Nebo lze tento materiál zlikvidovat na řízené skládce odpadů.

Pro nalezení nejvýhodnějšího řešení bylo vypracováno ekonomické vyhodnocení. Z tohoto vyhodnocení vyplývá, že neekonomičtější řešení je rozšíření stavby o další úsek, kde bude tento materiál využit a zpracován v rámci recyklace za studena.

Nebude tedy nutné odvoz tohoto materiálu na skládku a zaplacení poplatku za uložení, ale použít pro rekonstrukci dalšího úseku silnice II/354 v dl. 980 m.

Tento úsek byl vybrán na základě konzultace s KSÚSV.

Z výše popsaných důvodů je třeba, aby tento doplněný úsek byl řešen jako součást původní stavby. A to včetně územního a stavebního řízení.
Tyto dva úseky budou tedy vyprojektovány jako jedna stavba a tak budou podány žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení.

Článek 3 – Termín plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Vypracování DÚR dle odst. 2.2. písm. a)	do 8 měsíců od podpisu Smlouvy
Podání žádosti o územní rozhodnutí dle odst. 2.2. písm. b)	do 2 měsíců od vypracování DÚR
Vypracování DSP dle odst. 2.2. písm. c)	do 3 měsíců od podání žádosti o úz. rozhodnutí
Podání žádosti o stavební povolení dle odst. 2.2. písm. d)	do 2 měsíců od vypracování DSP
Vypracování PDPS vč. soupisu prací a položkového rozpočtu dle odst. 2.2. písm. e)	do 2 měsíců od podání žádosti o stav. povolení
Předpoklad zahájení výkonu AD dle odst. 2.2. písm. f)	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Vypracování DÚR dle odst. 2.2. písm. a)	do 6.11.2021
Podání žádosti o územní rozhodnutí dle odst. 2.2. písm. b)	do 2 měsíců od vypracování DÚR
Vypracování DSP dle odst. 2.2. písm. c)	do 2 měsíců od podání žádosti o úz. rozhodnutí
Podání žádosti o stavební povolení dle odst. 2.2. písm. d)	do 2 měsíců od vypracování DSP
Vypracování PDPS vč. soupisu prací a položkového rozpočtu dle odst. 2.2. písm. e)	do 1 měsíce od podání žádosti o stav. povolení
Předpoklad zahájení výkonu AD dle odst. 2.2. písm. f)	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

Článek 4 – Závěrečná ujednání

- 4.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo uzavřené dne 6.10.2020 (č. smlouvy objednatele 140644, číslo zhotovitele 2200620) a dodatku č. 1, číslo objednatele 143298 ze dne 15.2.2021 se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
- 4.2 Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 4.3 Smluvní strany prohlašují, tento dodatek č. 2 neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.
- 4.4 Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 2 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.
- 4.5 Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Ze čtyř stejnopisů obdrží dva výtisky objednatel a dva zhotovitel.
- 4.6 Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

V Jihlavě dne

Objednatel: 04. 06. 2021

Ing. Miroslav Houška
Náměstek hejtmana


Kraj Vysočina
Žitkova 57, 587 33 Jihlava

21

Zhotovitel: 02. 06. 2021

Ing. Martin Vašák
jednatel společnosti IM-Projekt, inženýrské
a mostní konstrukce, s.r.o.


IM-Projekt,
inženýrské a mostní
konstrukce, s.r.o.
Vodní 970/1, 602 00 BRNO
Tel./Fax: 547 211 056, mobil: 777 1969 70
im-projekt@im-projekt.cz
www.im-projekt.cz