



KUJIP01HJ030

Kraj Vysočina

220 02 57 337 32 Jihlava

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„II/150 Dobrá nad Sázavou – Světlá nad Sázavou, PD“

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského zákoníku

Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina,
Žižkova 57, 587 33 Jihlava,
zástupce pro věci smluvní: Mgr. Vítězslav Schrek, MBA – hejtman,
k podpisu pověřen Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmána
zástupce pro věci technické: Ing. Irena Šedová, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4050005000 /6800
IČO: 708 90 749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: Sweco Hydroprojekt a.s.,
Adresa: Tábořská 31, 140 16 Praha 4
zástupce pro věci smluvní: představenstvo společnosti složené z Ing. Milana Moravce Ph.D.,
předsedy představenstva, Ing. Vladimíra Mikule, místopředsedy
představenstva a Ing. Nikolý Gorelové, členky představenstva
zástupce pro věci technické: Ing. Marie Charvátová
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 1700041/0100
IČO: 26475081
DIČ: CZ26475081
zápis v obchodním rejstříku: B 7326 Městský soud v Praze
(dále jen „Zhotovitel“)

Článek I

Smluvní strany spolu uzavřely dne 18.2.2020 Smlouvu o provedení veřejné zakázky číslo objednatele 130887, č. zhotovitele 12-0058-0100 (dále jen „Smlouva“) a dále dne 30.10.2020 Dodatek č. 1 k předmětné Smlouvě. Nyní mají smluvní strany zájem na uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy.

V souvislosti s žádostí o územní rozhodnutí bylo na základě námitek účastníka územního řízení (paní Chvátalová majitelka pozemku 1474/2 v záboru stavby) přerušeno řízení k vydání územního rozhodnutí.

Toto řízení je přerušeno nejpozději do 25.8.2021, do doby doplnění vedení vodovodu ve vlastnictví paní Chvátalové. Z tohoto důvodu nelze dodržet původní termín k odevzdání pravomocného územního rozhodnutí.

Objednatel v součinnosti se zhotovitelem se pokusí potřebné doklady vyzískat od majitele vodovodu. Termín dokončení územního řízení nelze v tomto případě objektivně určit.

Na základě čl. 13 odstavce 13.2 Smlouvy se mění následující ujednání Smlouvy takto:

1. Článek 3 – Termín plnění, odst. 3.1

Původní znění

Zahájení:	po podpisu smlouvy, předpoklad únor 2020
Vypracování DÚR dle odst. 2.1. písm. a)	do 4 měsíců od podpisu smlouvy předpoklad červen 2020
Zajištění pravomocného územního rozhodnutí dle odst. 2.1. písm. b)	do 9 měsíců od vypracování DÚR předpoklad březen 2021
Vypracování DSP dle odst. 2.1. písm. c)	do 2 měsíců od nabytí právní moci územního rozhodnutí předpoklad květen 2021
Zajištění pravomocného stavebního povolení dle odst. 2.1. písm. d)	do 4 měsíců od vypracování DSP předpoklad září 2021
Vypracování PDPS dle odst. 2.1. písm. e)	do 4 měsíců od vypracování DSP - předpoklad září 2021
Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle odst. 2.1. písm. f)	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení"

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení:	po podpisu smlouvy, předpoklad únor 2020
Vypracování DÚR dle odst. 2.1. písm. a)	do 4 měsíců od podpisu smlouvy předpoklad červen 2020
Zajištění pravomocného územního rozhodnutí dle odst. 2.1. písm. b)	do 3 měsíců od doložení podkladů k přerušení územního řízení
Vypracování DSP dle odst. 2.1. písm. c)	do 2 měsíců od nabytí právní moci územního rozhodnutí
Zajištění pravomocného stavebního povolení dle odst. 2.1. písm. d)	do 4 měsíců od vypracování DSP
Vypracování PDPS dle odst. 2.1. písm. e)	do 4 měsíců od vypracování DSP -
Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle odst. 2.1. písm. f)	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení”

Článek II


1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30.10.2020.
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu Dodatku č. 2 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.
6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.
7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 18. 03. 2021


V Praze dne 18. 3. 2021


Objednatel:


Ing. Miroslav Houška
Náměstek hejtmana


Kraj Vysočina
Jihlava

Zhotovitel:


Ing. Vladimír Mikule
místopředseda představenstva


Ing. Nikola Gorelová
členka představenstva

Sweco Hydroprojekt a.s.
Ústředí Praha
Táborská 31, 140 16 Praha 4