



DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„II/353 D1 – Rytířsko - Jamné, I.stavba, PD“

číslo smlouvy objednatele: 147512, číslo dodatku č. 1: 151875

uzavřený podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmánem
K podpisu smlouvy pověřen: Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmána
zástupce pro věci technické: Ing. Iveta Hartmanová Pavlů, Ing. Stanislav Juránek
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 217 818 903/0300
IČO: 70890749
(dále jen „Objednatel“)

1.2. Zhotovitel: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
Adresa: Bozděchova 1668/13a, 500 02 Hradec Králové
zástupce pro věci smluvní: Ing. Miloš Burianec, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické: Ing. Miloš Burianec, jednatel společnosti
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Hradec Králové
Číslo účtu: 194021669/0300
IČO: 27466868
DIČ: CZ27466868
zápis v obchodním rejstříku: Společnost s ručením omezeným vedená Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20666
(dále jen „Zhotovitel“)

Článek 2 – Předmět dodatku č. 2 Smlouvy

2.1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 Smlouvy o provedení veřejné zakázky č. objednatele 147512 uzavřené dne 19. 8. 2021 ve znění dodatku č. 1 č. dodatku 151875 uzavřeného dne 12. 4. 2022 (dále jen „Smlouva“) je úprava doby plnění z následujících důvodů:

- nutnost přepracovat síť lesních cest, která byla v DUR nevyhovující a poddimenzovaná v místech napojení na navrhovanou trasu II/353 a projednat se správcem Lesy ČR
- přístup pro pěší k zastávkám (v DUR uvažováno s přístupem po zpevněných krajnicích mezi svodidlem a protihlukovou stěnou) bude přepracován na oboustranný chodník s posunem protihlukové stěny, s čímž souvisí i nutnost zpracovat novou protihlukovou studii a tím delší časová náročnost
- na základě požadavku budoucího správce komunikace bude do projektové dokumentace zapracována meteostanice (bez požadavku na připojení k el. síti se samostatným zdrojem)

2.2. Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na této nepodstatné změně závazku Smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Článek 3 – Změna Smlouvy

3.1. Článek 3 – Termín plnění bude změněn v odstavci 3.1.

Původní znění (dle Smlouvy)

„3.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Vypracování dokumentu BEP	do 3 měsíců od podpisu smlouvy
Vypracování DSP dle odst. 2.2. písm. a)	do 15 měsíců od podpisu smlouvy
Podání žádosti o stavební povolení (SP) dle odst. 2.2. písm. b)	do 1 měsíce od protokolárního předání DSP
Zajištění pravomocného stavebního povolení dle odst. 2.2. písm. b)	předpoklad do 4 měsíců od podání žádosti o SP
Vypracování PDPS vč. soupisu prací a položkového rozpočtu dle odst. 2.2. písm. c)	do 2 měsíců od vydání pravomocného SP
Poskytnutí a provozování CDE po celou dobu přípravy a realizace VZ dle odst. 2.2. písm. d)	do 10 pracovních dnů od podpisu smlouvy
Závěrečné zhodnocení pilotního projektu BIM dle odst. 2.2. písm. e)	do 1 měsíce od předání PDPS
Předpoklad zahájení výkonu AD dle odst. 2.2. písm. f)	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení"

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„3.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Vypracování dokumentu BEP	do 3 měsíců od podpisu smlouvy
Vypracování DSP dle odst. 2.2. písm. a)	do 18 měsíců od podpisu smlouvy
Podání žádosti o stavební povolení (SP) dle odst. 2.2. písm. b)	do 1 měsíce od protokolárního předání DSP
Zajištění pravomocného stavebního povolení dle odst. 2.2. písm. b)	předpoklad do 4 měsíců od podání žádosti o SP
Vypracování PDPS vč. soupisu prací a položkového rozpočtu dle odst. 2.2. písm. c)	do 2 měsíců od vydání pravomocného SP
Poskytnutí a provozování CDE po celou dobu	do 10 pracovních dnů

přípravy a realizace VZ dle odst. 2.2. písm. d)

od podpisu smlouvy

Závěrečné zhodnocení pilotního projektu BIM
dle odst. 2.2. písm. e)

do 1 měsíce od předání
PDPS

Předpoklad zahájení výkonu AD dle odst. 2.2. písm. f)

do 60 měsíců
od vydání pravomocného
stavebního povolení“

Článek 4 – Závěrečná ujednání

- 4.1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.
- 4.2. Dodatek č.2 je uzavírán elektronicky.
- 4.3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 4.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č.2 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.
- 4.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.
- 4.6. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své podpisy.

V Jihlavě dne

V Hradci Králové dne

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Miroslav
Houška

Digitálně podepsal Ing. Miroslav
Houška
Datum: 2022.09.27 12:42:39 +02'00'

Ing. Miloš
Burianec

Digitálně podepsal
Ing. Miloš Burianec
Datum: 2022.09.27
09:38:55 +02'00'

Ing. Miroslav Houška
náměstek hejtmana

Ing. Miloš Burianec
jednatel společnosti

