

ku sml. 445/21 i. 1862



KUJIP01L8JLW

Číslo dodatku č.3 objednatele: 159538

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„II/353 D1 – Rytířsko - Jamné, I.stavba, PD“

číslo smlouvy objednatele: 147512, číslo dodatku č. 1: 151875, číslo dodatku č. 2: 156578
uzavřený podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Kraj Vysočina**
se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmánem
K podpisu smlouvy pověřen: Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmána
zástupce pro věci technické: Ing. Iveta Hartmanová Pavlů, Ing. Stanislav Juránek
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 217 818 903/0300
IČO: 70890749
(dále jen „Objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.**
Adresa: Bozděchova 1668/13a, 500 02 Hradec Králové
zástupce pro věci smluvní: Ing. Miloš Burianec, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické: Ing. Miloš Burianec, jednatel společnosti
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Hradec Králové
Číslo účtu: 194021669/0300
IČO: 27466868
DIČ: CZ27466868
zápis v obchodním rejstříku: Společnost s ručením omezeným vedená Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20666
(dále jen „Zhotovitel“)

Článek 2 – Předmět dodatku č. 3 Smlouvy

2.1. Předmětem tohoto dodatku č. 3 Smlouvy o provedení veřejné zakázky č. objednatele 147512 ze dne 19. 8. 2021 ve znění dodatku č. 1 č. dodatku 151875 ze dne 12. 4. 2022 a dodatku č. 2 č. dodatku 156578 ze dne 27. 9. 2022 (dále jen „Smlouva“) je úprava doby plnění z následujících důvodů:

- nesrovnalosti ohledně ZPF – rozpor mezi DÚR a vydaným vynětím ze ZPF
- nutnost konzultace odchylného řešení s DI PČR – sklony svahů v úseku v km 0,332 – 0,363
- podmínky z vyjádření OŽP - potřeba řešit umístění náhradní výsadby vzhledem k většímu rozsahu kácení stromů – nutnost ochrany kořenového prostoru v rozsahu 2,5 m od paty kmene
- vyjádření DI PČR – přepracování objízdných tras s ohledem na nosnost mostů
- změna datového standartu v průběhu zpracování dokumentace (požadavek na tvorbu zemního tělesa původně v datovém standartu v době podání nabídky formou 3D povrchů, nově v datovém standartu z 03/2022 formou 3D těles)

2.2. Smluvní strany se, v souladu s článkem 2, odst. 2.8. Smlouvy, dohodly na této změně smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Jedná se o změnu dílčího termínu plnění díla.

Článek 3 – Změna Smlouvy

3.1. Článek 3 – Termín plnění bude změněn v odstavci 3.1.

Původní znění (dle Smlouvy)

„3.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Vypracování dokumentu BEP	do 3 měsíců od podpisu smlouvy
Vypracování DSP dle odst. 2.2. písm. a)	do 18 měsíců od podpisu smlouvy
Podání žádosti o stavební povolení (SP) dle odst. 2.2. písm. b)	do 1 měsíce od protokolárního předání DSP
Zajištění pravomocného stavebního povolení dle odst. 2.2. písm. b)	předpoklad do 4 měsíců od podání žádosti o SP
Vypracování PDPS vč. soupisu prací a položkového rozpočtu dle odst. 2.2. písm. c)	do 2 měsíců od vydání pravomocného SP
Poskytnutí a provozování CDE po celou dobu přípravy a realizace VZ dle odst. 2.2. písm. d)	do 10 pracovních dnů od podpisu smlouvy
Závěrečné zhodnocení pilotního projektu BIM dle odst. 2.2. písm. e)	do 1 měsíce od předání PDPS
Předpoklad zahájení výkonu AD dle odst. 2.2. písm. f)	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení“

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„3.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Vypracování dokumentu BEP	do 3 měsíců od podpisu smlouvy
Vypracování DSP dle odst. 2.2. písm. a) a podání žádosti o stavební povolení (SP) dle odst. 2.2. písm. b)	do 20 měsíců od podpisu smlouvy
Zajištění pravomocného stavebního povolení dle odst. 2.2. písm. b)	předpoklad do 4 měsíců od podání žádosti o SP
Vypracování PDPS vč. soupisu prací a položkového rozpočtu dle odst. 2.2. písm. c)	do 2 měsíců od vydání pravomocného SP
Poskytnutí a provozování CDE po celou dobu přípravy a realizace VZ dle odst. 2.2. písm. d)	do 10 pracovních dnů od podpisu smlouvy

Závěrečné zhodnocení pilotního projektu BIM dle odst. 2.2. písm. e)	do 1 měsíce od předání PDPS
Předpoklad zahájení výkonu AD dle odst. 2.2. písm. f)	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení
Termíny týkající se odevzdávání <u>informačního modelu stavby (dále jen IMS)</u> v podrobnostech DSP (příp. PDPS):	
Odevzdání konceptu IMS bez negrafických informací	dle odst. 2.4. Smlouvy 14 dní před odevzdáním čistopisu DSP (příp. PDPS)
Odevzdání konceptu IMS včetně negrafických informací	do 14 dnů od obdržení připomínek objednatele k IMS bez negrafických informací
Odevzdání čistopisu IMS	do 14 dnů od obdržení připomínek objednatele k IMS včetně negrafických informací

Článek 4 – Závěrečná ujednání

- 4.1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.
- 4.2. Dodatek č. 3 je uzavírán elektronicky.
- 4.3. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 4.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 3 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.
- 4.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.
- 4.6. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 3 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své podpisy.

V Jihlavě dne

Objednatel:

**Ing. Miroslav
Houška**

Digitálně podepsal Ing. Miroslav
Houška
Datum: 2023.02.19 17:51:54 +01'00'

Ing. Miroslav Houška
náměstek hejtmána

V Hradci Králové dne

Zhotovitel:

**Ing. Miloš
Burianec**

Digitálně podepsal
Ing. Miloš Burianec
Datum: 2023.02.15
10:27:36 +01'00'

Ing. Miloš Burianec
jednatel společnosti