



KUJIP01L8RAV

Dodatek č. 4

KE SML. 108/18
7374

KE SMLouvĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„II/152 Moravské Budějovice – obchvat, PD“

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského zákoníku

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmánem
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmána
zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Lojda, Ing. Stanislav Juránek
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
Číslo účtu: 217817353/0300
IČO: 70890749

(dále jen „Objednatel“)

1.2. Zhotovitel: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
Adresa: Bozděchova 1668/13a, 500 02 Hradec Králové
zástupce pro věci smluvní: Ing. Miloš Burianec, jednatel
zástupce pro věci technické: Ing. Miloš Burianec, jednatel
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Hradec Králové
Číslo účtu: 194021669/0300
IČO: 27466868
DIČ: CZ27466868
zápis v obchodním rejstříku: Společnost s ručením omezeným vedená Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20666

(dále jen „Zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na této nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Článek 2 – Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o provedení veřejné zakázky vč. dodatků č. 1, 2 a 3 k této smlouvě (č. smlouvy objednatele 108327, ze dne 12. 1. 2018) formou dodatku č. 4 k předmětné smlouvě.

Předmětem dodatku je změna termínů plnění veřejné zakázky na vypracování projektové dokumentace pro akci „II/152 Moravské Budějovice – obchvat“ ve stupni DÚR, DSP, PDPS a související inženýrské činnosti, z důvodu dodatečných úprav vyplývajících z jednání se zástupci města Moravské Budějovice a zadání vypracování bezpečnostního auditu pozemní komunikace (navrženého úseku silnice II/152 – trasa obchvatu Moravských Budějovic, ve stupni DUR).

Během projekčních prací si zástupci města Moravské Budějovice vyžádali jednání ve věci křížení trasy obchvatu s cyklostezkou Jihlava – Raabs a ustoupili od požadavku na obousměrný sjezd, který by připojil ulici Partizánská. Objednatel posoudil tři navržené varianty řešení mimoúrovňového křížení s cyklostezkou. Následně byly tyto varianty projednány se zástupci města a byla jim ponechána lhůta na vlastní projednání a zaslání stanoviska města k možným úpravám.

Dále objednatel zadal vypracování bezpečnostního auditu na dokumentaci pro územní rozhodnutí, jehož výsledky budou v dokumentaci pro stavební povolení zohledněny. Bezpečnostní audit přispěje k celkovému zvyšování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Závěry a návrhy bezpečnostního auditu budou projednány se zpracovatelem PD a zapracovány do projektové dokumentace II/152 Moravské Budějovice – obchvat ve stupni DSP.

2.2. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, z nichž vyplývá potřeba prodloužit termíny plnění, se mění Článek 3 – termín plnění původní Smlouvy o provedení veřejné zakázky.

Termíny plnění veřejné zakázky se mění následovně:

Znění Článku 3 – termín plnění, odstavec 3.1

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení:	po podpisu smlouvy – předpoklad leden 2018
Vypracování DÚR + oznámení EIA dle bodu a) a b) smlouvy	do dvou měsíců od rozhodnutí o způsobu řešení odvodnění komunikace a dotčeného území a jeho prokazatelného předání objednatelem zhotoviteli
Zajištění územního rozhodnutí dle bodu c)	podání řádné žádosti o ÚR do 3 měsíců od předání podkladů majetkoprávní přípravy a závěru zjišťovacího řízení objednatelem

Plnění bylo ukončeno

Vypracování DSP dle bodu d)	do 4 měsíců od vydání pravomocného územního rozhodnutí
Zajištění stavebního povolení dle bodu e)	podání řádné žádosti o SP do 1 měsíce od dokončení DSP a předání majetkoprávní přípravy objednatelem
Vypracování PDPS dle bodu f)	do 3 měsíců od vypracování DSP
Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle bodu g)	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

Koncept jednotlivých stupňů projektové dokumentace zašle zhotovitel objednateli v digitální formě nejméně 14 dnů před termínem odevzdání projektové dokumentace.

se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

Článek 3 – termín plnění, odstavec 3.1

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dilo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení:	po podpisu smlouvy – leden 2018
Vypracování DÚR + oznámení EIA dle bodu a) a b) smlouvy	do dvou měsíců od rozhodnutí o způsobu řešení odvodnění komunikace a dotčeného území a jeho prokazatelného předání objednatelem zhotoviteli
Zajištění územního rozhodnutí dle bodu c)	podání řádné žádosti o ÚR do 3 měsíců od předání podkladů majetkoprávní přípravy a závěru zjišťovacího řízení objednatelem

Plnění bylo ukončeno

Vypracování DSP dle bodu d)	do 1 měsíce od předání Zprávy o provedení bezpečnostního auditu objednatelem zhotoviteli (předpoklad odevzdání DSP do 15. 11. 2023)
Zajištění stavebního povolení dle bodu e)	podání řádné žádosti o SP do 1 měsíce od dokončení DSP
Vypracování PDPS dle bodu f)	do 2 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení
Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle bodu g)	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

Koncept jednotlivých stupňů projektové dokumentace zašle zhotovitel objednateli v digitální formě nejméně 14 dnů před termínem odevzdání projektové dokumentace.

Článek 3 – Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní práva a závazky vyplývající z původní smlouvy o provedení veřejné zakázky včetně dodatků č. 1, 2 a 3, tímto dodatkem č. 4 nedotčené, se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

3.2. Tento Dodatek č. 4 je uzavřen elektronicky.

3.3. Dodatek č. 4 se stává nedílnou součástí smlouvy o provedení veřejné zakázky a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy (dodatku) včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že se s textem Dodatku č. 4 ke Smlouvě o provedení veřejné zakázky (č. smlouvy objednatele 108327, ze dne 12. 1. 2018) podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

V Jihlavě

V Hradci Králové

Objednatel:

Zhotovitel:

**Ing. Miroslav
Houška**

Digitálně podepsal Ing.
Miroslav Houška
Datum: 2023.08.09 08:53:55
+02'00'

.....
Ing. Miroslav Houška
náměstek hejtmana

**Ing.
Miloš
Burianec**

Digitálně
podepsal Ing.
Miloš Burianec
Datum:
2023.08.08
13:32:41 +02'00'

.....
Ing. Miloš Burianec
jednatel společnosti