

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřen podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů
mezi:

Článek 1 Smluvní strany

Kraj Vysočina

se sídlem: Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava
IČO: 70890749
za kterou jedná: Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. Jan Tourek, radní
zástupce pro věci smluvní: Bc. Roman Sýkora, tel. +420 724 650 281,
e-mail: sykora.r.@kr-vysocina.cz
zástupce k jednání ve věcech technických: Bc. Martin Fejt, tel. +420 737 989 743,
email: fejt.m@kr-vysocina.cz

(dále jen „objednatel“)

a

GOZ GARDEN s.r.o.

se sídlem / místem podnikání: Olomoucká 888/164, 627 00 Brno
IČO: 05744164
DIČ: CZ05744164
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 97561 vedenou u Krajského soudu v Brně
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 9813717001/5500
za kterou jedná: Ing. Lucie Weberová, jednatel
Bc. Marek Kašpar, jednatel
kontaktní osoba ve věcech plnění smlouvy: Ing. Lucie Weberová, tel. +420 773 686 351,
e-mail: weberova@gozgarden.cz
kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Lucie Weberová, tel. +420 773 686 351,
e-mail: weberova@gozgarden.cz

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely dne 17. 12. 2020 smlouvu o dílo na realizaci zahrad v rámci projektu Transformace Domova Háj II., lokality Světlá nad Sázavou a Ledeč nad Sázavou.

Článek 2 Předmět a účel dodatku

Předmětem Dodatku č. 1 je prodloužení termínu pro dokončení předmětu díla. Zhotovitel navrhl prodloužit termín pro plnění dílo o 2 měsíce do 31. 7. 2021.

Zhotovitel zaslal dne 25. 5. 2021 žádost o prodloužení smluvního termínu. Žádost je odůvodněna počasím v jarním období, které se vymyká minulým letům z hlediska množství srážek i nižších průměrných teplot. Příliš mokrá půda brání použití zahradnické techniky, zvyšuje se riziko úhynu rostlin po výsadbě. V důsledku chladného počasí se také zhoršila dostupnost zahradnického materiálu, rostliny rostou pomaleji a hůře zakořeňují. Posledním

důvodem pro prodloužení termínu je fakt, že v lokalitě Ledeč nad Sázavou stále probíhají stavební práce a není možné realizovat zahradnické práce.

Objednatel zvážil žádost zhotovitele a shledal ji opodstatněnou. Zhotovitel realizuje zahradnické práce v závislosti na počasí, které bylo v jarním období mimořádně nepříznivé (překážky vzniklé působením vyšší moci dle Čl. 13). Staveniště chráněného bydlení není možné zpřístupnit, nejsou dokončeny zpevněné plochy ani terénní úpravy (konzultace se zhotovitelem stavby). Na základě meteorologického výhledu na měsíc červen a s ohledem na harmonogram stavebních prací je prodloužení termínu do 31. 7. 2021 adekvátní.

Smluvní strany se dohodly na změně obsahu Smlouvy o dílo a uzavření Dodatku č. 1 v tomto znění:

1. V Článku 4 Doba a místo plnění, odst. 3 nově zní:
 3. Dokončení předmětu díla se stanovuje nejpozději do: **31. 7. 2021**

Článek 3 **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.
3. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní objednatel a splnění této povinnosti bez prodlení doloží zhotoviteli.
5. Smluvní strany této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že jsou plně svéprávné, a že tento dodatek uzavírají svobodně a vážně, že ji neuzavírají v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek, že si ji řádně přečetly a jsou srozuměny s jejím obsahem.

Za zhotovitele:

V Jihlavě

.....
Mgr. Jan Tourek
radní

Za objednatele:

V Brně

.....
Ing. Lucie Weberová
jednatel

.....
Bc. Marek Kašpar
jednatel