

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřen podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů
mezi:

Článek 1 Smluvní strany

Kraj Vysočina

se sídlem: Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava
IČO: 70890749
za kterou jedná: Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. Jan Tourek, radní
zástupce pro věci smluvní: Bc. Roman Sýkora, tel. +420 724 650 281,
e-mail: sykora.r.@kr-vysocina.cz
zástupce k jednání ve věcech technických: Bc. Martin Fejt, tel. +420 737 989 743,
email: fejt.m@kr-vysocina.cz

(dále jen „objednatel“)

a

GOZ GARDEN s.r.o.

se sídlem / místem podnikání: Olomoucká 888/164, 627 00 Brno
IČO: 05744164
DIČ: CZ05744164
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 97561 vedenou u Krajského soudu v Brně
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 9813717001/5500
za kterou jedná: Ing. Lucie Weberová, jednatel
Bc. Marek Kašpar, jednatel
kontaktní osoba ve věcech plnění smlouvy: Ing. Lucie Weberová, tel. +420 773 686 351,
e-mail: weberova@gozgarden.cz
kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Lucie Weberová, tel. +420 773 686 351,
e-mail: weberova@gozgarden.cz

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely dne 5. 9. 2022 smlouvu o dílo na realizaci zahrad v rámci projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Pávov, místo plnění Pávov.

Článek 2 Předmět a účel dodatku

Předmětem Dodatku č. 1 je prodloužení termínu pro dokončení předmětu díla. Zhotovitel navrhl prodloužit termín pro plnění díla o 20 dní, tj. do 20. 12. 2022.

Zhotovitel předal dne 23. 11. 2022 žádost o prodloužení smluvního termínu. Žádost o prodloužení je odůvodněna klimatickými podmínkami, které znemožnily provést závěrečnou fázi zakázky, kterou je založení trávníku (kultivace trávníkové plochy, vysetí travního semene, uvalcování). V případě dobrých klimatických podmínek umožňující

oschnutí travnatých ploch bude možné provést sjednané práce ještě do konce roku. Při přetrvávajících nepříznivých podmínkách bude nutné provést tyto práce až v jarních měsících.

Objednatel posoudil žádost zhotovitele jako opodstatněnou, a to dle Článku 13. Zhotovitel nemá možnost klimatické podmínky ovlivnit a je na nich vzhledem k charakteru zakázky přímo závislý.

Zhotovitel také předložil oceněný Změnový list ZL1 se seznamem víceprací a méněprací, které byly vyžádány uživatelem a jejichž provedení bylo odsouhlaseno objednatelem. Ocenění odpovídá cenám v místě a čase obvyklým. Hodnota zakázky se zápočtem víceprací a odpočtem méněprací navyšuje o 22 065,00 Kč bez DPH.

Smluvní strany se proto dohodly na změně obsahu Smlouvy o dílo a uzavření Dodatku č. 1 v tomto znění:

1. V Článku 4 Doba a místo plnění, odst. 3 nově zní:
 3. Dokončení předmětu díla se stanovuje nejpozději do: **20. 12. 2022**
2. V Článku 5 Cena za dílo, platební podmínky, odst. 1 nově zní:
 1. Cena předmětu díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH:	841 584,55 Kč
DPH 21%	176 732,76 Kč
Cena díla celkem vč. DPH:	1 018 317,31 Kč

slovy: jeden milion osmnáct tisíc tři sta sedmnáct korun českých a třicet jedna haléřů.

Článek 3 **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každá smluvní strana obdrží originální vyhotovení smlouvy podepsané kvalifikovanými či zaručenými elektronickými podpisy osob oprávněných za ně jednat, založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní objednatel a splnění této povinnosti bez prodlení doloží zhotoviteli.
5. Smluvní strany této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že jsou plně svéprávné, a že tento dodatek uzavírají svobodně a vážně, že ji neuzavírají v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek, že si ji řádně přečetly a jsou srozuměny s jejím obsahem.

6. Nedílnou součástí této smlouvy je Změnový list ZL1.

Za zhotovitele:

V Jihlavě

.....
Mgr. Jan Tourek
radní

Za objednatele:

V Brně

.....
Ing. Lucie Weberová
jednatel

.....
Bc. Marek Kašpar
jednatel

Zakázka "Transformace Domova Kamélie Křižanov zahrady II." část 1: Jihlava Pávov		Změnový list ZL 1			
kód	položka	MJ	počet MJ	cena/mj	cena bez DPH
R 0001	Dlažba plošná betonová 60x60x5 cm, dekor dle stávající pokládky	ks	44,0	375,00 Kč	16 500,00 Kč
R 0002	Pokládka dlaždic včetně podkladových vrstev a přípravných prací	m2	12,0	550,00 Kč	6 600,00 Kč
R 0003	Přesun hmot	kpl	1,0	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
R 0004	Odvodňovací žlab včetně instalace	m	4,0	1 850,00 Kč	7 400,00 Kč
R 0005	Vsakovací jáma	kpl	1,0	750,00 Kč	750,00 Kč
R 0006	Sušák na prádlo Leifheit linoprotect 400, včetně instalace	ks	1,0	4 895,00 Kč	4 895,00 Kč
	Zatravnovací dlaždice ke skleníku a průchodu u SO03- Zatravnovací tvárnice Gutttagarden o rozměrech 50 x 50 x 6,2 cm	ks	-82,0	165,00 Kč	-13 530,00 Kč
596411111	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic komunikací pro pěší tl 80 mm pl do 50 m2	m2	-20,5	100,00 Kč	-2 050,00 Kč

cena celkem bez DPH 22 065,00 Kč

DPH 4 633,65 Kč

cena včetně DPH 26 698,65 Kč