

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ID: 167 464

uzavřené dne 20. 2. 2023 (ID 159 799) dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na akci

„SŠ PTA Jihlava – Rekonstrukce ručních dílen Polenská“

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupený:

k podpisu pověřen:

zástupce pro věci technické:

tel:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Kraj Vysočina

Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01

708 90 749

CZ 70890749

Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmánem kraje

Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje

Ing. Jiří Benda, Ing. Jan Kalina

+420 564 602 272, +420 564 602 419

708 90 749

CZ70890749

Komerční banka, a.s.

123-6403810267/0100

Zhotovitel:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

osoba pověřená vedením stavby:

tel.:

bankovní spojení:

číslo účtu:

GriToN CZ s.r.o.

Praha 3, U nákladového nádraží 3146/6, PSČ 130 00

07936567

CZ07936567

Petrem Vondruškou, jednatelem

Petr Vondruška, jednatel

Michal Vorel, vedoucí střediska

Michal Vorel, vedoucí střediska

+420 602 559 406, vorel.michal@griton.cz

Česká spořitelna, a.s..

8147592/0800

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 310176

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 20. 2. 2023 je změna termínu dokončení předmětu díla.

Na základě objektivního posouzení žádosti zhotovitele ze dne 14.3.2024 o prodloužení termínu dokončení stavby o dobu přerušení prací, dle příloh tohoto dodatku, se Smluvní strany dohodly, v souladu s čl. 3.5 Smlouvy o dílo na uzavření dodatku č. 2, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

Článek 3 – Místo a termín plnění, staveniště, odst. 3.3. výše uvedené smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní :

3.3. Dokončení předmětu díla se **stanovuje nejpozději do 30. 4. 2024.**

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě.

Příloha: výpis ze stavebního deníku

V Jihlavě dne

V Jihlavě dne

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....
Petr Vondruška
jednatel

.....
Mgr. Karel Janoušek
člen rady kraje



KUJIP01KQG18



Kraj Vysočina
Ing. Jiří Benda
Žižkova 1882/57
586 01 Jihlava

Datum: 14. 3. 2024

Žádost o prodloužení termínu dokončení stavby

Vážený pane Bendo,

žádáme Vás o prodloužení termínu na stavbě „SŠ PTA Jihlava – Rekonstrukce ručních dílen Polenská“ do **30.4.2024** a to z těchto důvodů :

- Na základě skutečnosti, že na stavbě byly dne 30.3.2023 objeveny stopy azbestu, bylo dle nařízení KHS nutné zajistit likvidaci azbestu specializovanou firmou. Z tohoto důvodu byly všechny práce přerušeny až do 27.4.2023
- Na základě požadavku uživatele doplnit konstrukci o přípravu pro FVE, větrání dílen a zahrnout do konstrukce dispoziční změny, bylo nutné provést kompletně nový statický posudek a doplnit OK o další prvky, tak aby konstrukce vyhovovala všem novým zatížením. Tímto došlo ke zdržením prací o 30 dní.

Přílohy : zápisy ze stavebních deníků

Předem děkujeme za kladné vyřízení

S pozdravem

Michal Vorel
Vedoucí střediska HSV



GríTon CZ s.r.o.
U Nákladového nádraží 3146/6
130 00 Praha 3 | IČ: 079 36 567

Azbest Na základě provedené sondy (30.3.2023 viz. zápis v SD) ve které byly objeveny stopy azbestu který byl následně dle nařízení KHS odstraněn. Pozastavené práce do 27.4.2023 (viz. stavební deník)
Vliv na termín 30 dní

OK Na základě požadavků uživatel (FVE, větrání dílen, dispoziční změny) bylo nutné doplnit ocelovou konstrukci o další prvky. Tudíž bylo nutné provést kompletní nový statický posudek ocelové konstrukce. Tak , aby konstrukce vyhovovala všem novým zatížením.
Vliv na termín 30 dní.

Za zhotovitele Michal Vorel, GriToN CZ s.r.o.:

Michal Vorel

Digitálně podepsal Michal Vorel
Datum: 2024.03.14 14:32:13
+01'00'

Za objednatele Ing. Jiří Benda, Krajský úřad Kraje Vysočina:

**Ing. Jiří
Benda**

Digitálně podepsal
Ing. Jiří Benda
Datum: 2024.03.18
08:14:15 +01'00'

Za uživatele Ing. Dana Kohárová SŠ PTA Polenská:

**Ing. Dana
Kohárová**

Digitálně podepsal
Ing. Dana
Kohárová
Datum: 2024.03.18
09:08:05 +01'00'

Za autorský dozor Ing Luboš Štěpán, život památkám o.p.s.:

**Luboš
Štěpán**

Digitálně podepsal Luboš
Štěpán
DN: c=CZ, cn=Luboš Štěpán,
sn=Štěpán,
givenName=Luboš,
serialNumber=P950406
Datum: 2024.03.18 15:13:57
+01'00'

Za technický dozor Ing. Radovan Vejvoda, V.I.R. Tech., s.r.o.:

**Ing. Radovan
Vejvoda**

Digitálně podepsal
Ing. Radovan Vejvoda
Datum: 2024.03.18
15:29:55 +01'00'

Datum	Denní záznamy stavby
4.2.2023	POČASÍ: 2°C / 12°C ZATAŽENO, TĚCHÁČEK OUDĚL PRAC. DOBA: 6 ⁰⁰ - 15 ⁰⁰ PRACOVNÍCI: GRITON CZ 1TWP, SETRA-3 PRÁCE: - LIKVIDACE AZBESTU DLE PŘEDANÉ DOKUMENTACE - ZATEPLENÍ PROSTORU, UTVOŘENÍ OCHRANĚNÉ PÁSMO, ROZEBÍRÁNÍ PODHLADŮ
5.4.2023	POČASÍ: 5°C / 10°C ZATAŽENO, TĚCHÁČEK TERE PRAC. DOBA: 6 ⁰⁰ - 16 ⁰⁰ PRACOVNÍCI: GRITON CZ - 1TWP, SETRA-5 PRÁCE: - LIKVIDACE AZBESTU POSTUPNĚ ROZEBÍRÁNÍM PODHLADŮ
4.2.2023	POČASÍ: 2°C / 2°C ZATAŽENO, ROZDÁČÍ TĚCH PRAC. DOBA: 6 ⁰⁰ - 15 ⁰⁰ PRACOVNÍCI: GRITON CZ - 1TWP, SETRA-5 PRÁCE: - LIKVIDACE AZBESTU POSTUPNĚ ROZEBÍRÁNÍM PODHLADŮ - UKLID STAVBY TO LIKVIDACE AZBESTOVÝCH PODHLADŮ
1.4.2022	POČASÍ: 1°C / 10°C JASNO KUTER PRAC. DOBA: 6 ⁰⁰ - 15 ³⁰ PRACOVNÍCI: GRITON CZ - 1TWP, SETRA-3 PRÁCE: - DEMONTÁŽ ZATEPLENÍ STROPŮ - RUČNÍ SUNDÁNÍ DŘ. VÝMŮ A ROZEBÍRÁNÍ TEP. IZOLACE
3.4.2023	POČASÍ: 6°C / 15°C JASNO STOK PRAC. DOBA: 6 ⁰⁰ - 15 ³⁰ PRACOVNÍCI: GRITON CZ - 1TWP, SETRA-6 PRÁCE: - DEMONTÁŽ ZATEPLENÍ STROPŮ - RUČNÍ SUNDÁNÍ DŘ. VÝMŮ A ROZEBÍRÁNÍ TEPELNÉ IZOLACE - ODVOD TEP. IZOLACE NA SKLADU

Datum	Denní záznamy stavby
03.2023	PŘEAST: 40% / 60% ZATAŽENÍ, TŘELNÁSKY
TÚRKA	PRAC. DOBA: 600 - 17 ³⁰
	PRACOVNÍCI: GRITON CZ 3+174P, SÉRIA - 2
	PRÁCE: - PRÁCE U SOUSEDA U NOVÉHO SLOUPKU +
	DEMONTÁŽ BRANKY - UET
	- DEMONTÁŽ 1 POLE OPLECENÍ SOUSEDA
	- UVEDENÍ TOPENÍ - M.Č. 102 - 2
	JINÉHO TOPNÉHO OKRUHU = BIDE
	ODTOKOVÝ DO TOPNÉ SEZONY ŠKOLY
	- DEMONTÁŽ OKEN A DVEŘÍ
	- DEMONTÁŽ ROZVODU UT SÁLAŘIČÍ
	ZÁPIS ZHOTOVITELÉ:
	- DNEŠNÍHO DNE BYL NAKOLTOVÁN STÁVRNÍ
	ROZVODČÍ - STAV ELEKTROMĚRU JE <u>6890,03 kWh</u>
	- ENÉŠNÍHO DNE BYLA PROVEDENA SONDA DO
	PODHLÉDU U MÍSTNOSTI POSILOVNY - "KATÉTOVÉ"
	PODHLÉDU DOU TUDÉŠNÍ AZBESTOTŘÍSKOVÝMI
	DESKAMI. TENTO TYP PODHLÉDU SE NACHÁZÍ
	U STÁVAŘIČNÍ MÍSTNOSTECN: 1.76 - POSILOVNA
	72,42 m ² ; 1.80 - SKLAD 218,59; 1.83 - RUČNÍ
	DÍLNA 59,82 m ² ; 1.84 - SKLADNA 18,19 m ² A
	ŘÍMSA STŘECHY TÍČED SKLADOVNÁ - 4,11 m ² .
	CELKEM SE JEDNÁ O PLOCHU <u>373,13 m²</u>
	VÝKLOPU AZBESTOTŘÍSKOVÝMI DESKAMI.
	- PRÁCE NA DEMOLICI OBJEKTU BYLÍ PŘÍJAZDEM
	DO DNE NEŽ ODŠORNÁ FIRMA UŘÍ ROZSAHI
	A POSTUP JAKÝM BUDE TENTO TYP MATERIÁLU
	SANKOVÁN
	- ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ CENOVOU KALKULACI
	NA VÍŠE UVEDENÉ PRÁCE VČ. TERMÍNU
	TĚCHTO PRACÍ.

