

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: 168500, číslo smlouvy zhotovitele: 23331 - 001, ze dne 29. 4. 2024 (dále jen „Smlouva“)

uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

pro akci: **III/40618 Telč, ul. Radkovská**

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmána
zástupce pro věci technické: Ing. Miroslav Dokulil, Ing. Iveta Hartmanová Pavlů
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 123-6403810267/0100
IČO: 70890749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.
adresa: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
zástupce pro věci smluvní: Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva
zástupce pro věci technické: Ing. Lukáš Dzoba, vedoucí divize asfaltových vozovek
hlavní stavbyvedoucí: Ing. Lukáš Dzoba
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 63706641/0100
IČO: 253 22 257
DIČ: CZ25322257
zápis v obchodním rejstříku: OR vedený Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211
(dále jen „zhotovitel“)

1.3. V případě změny údajů uvedených v odst. 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět dodatku

2.1. Předmětem dodatku je přesun realizace II. etapy stavby **III/40618 Telč, ul. Radkovská** (dále též „dílo“ nebo „stavba“) do stavební sezóny 2025 a zároveň prodloužení termínu předčasného užívání ve stavební sezóně 2024.

K přesunu provedení II. etapy dochází z důvodu změny technologie na stavebním objektu SO 182 v 0. etapě, kdy nebylo možné tento objekt realizovat dle zadávací dokumentace a bylo nutné navrhnout nové řešení. Dřívější zahájení prací na navazujících etapách nebylo možné zahájit bez dokončeného objektu SO 182.

Dalším důvodem k přesunu II. etapy a k prodloužení termínu povolení předčasného užívání je skutečnost, že při realizaci stavebních objektů SO 301 Dešťová kanalizace a SO 351 Přeložka vodovodu vč. přípojek dochází ke kolizním situacím s jinými inženýrskými sítěmi.

2.2. Odstavec 3.1 článku Článek 3 – Termín plnění uvedené Smlouvy:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Zahájení realizace stavby – předání staveniště		05/2024
Uvedení do předčasného užívání stavby:	I. a II. etapa	do 31. 10. 2024
	III. a IV. etapa	do 31. 10. 2025
Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části		do 27. 2. 2026

Pozn.: V zimním období (tj. od 1. listopadu do 31. března) nebudou prováděny jakékoli stavební práce, které by znamenaly omezení (byť jen částečné) provozu na pozemních komunikacích a zimní údržbě.

Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.“

se ruší a nahrazuje novým v tomto znění:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Zahájení realizace stavby – předání staveniště		05/2024
Uvedení do předčasného užívání stavby:	I. etapa	do 15. 11. 2024
	II., III. a IV. etapa	do 31. 10. 2025
Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části		do 27. 2. 2026

Pozn.: V zimním období (tj. od 1. listopadu do 31. března) nebudou prováděny jakékoli stavební práce, které by znamenaly omezení (byť jen částečné) provozu na pozemních komunikacích a zimní údržbě s výjimkou staveniště I. etapy, kdy v termínu do 15. 11. 2024 budou probíhat stavební práce za uzavírky provozu, ale bude umožněn průjezd vozidlům zimní údržby.

Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.“

Článek 3 – Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

3.2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

3.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.

3.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je uzavřen elektronicky.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.

V Jihlavě

V Brně, dne dle el. podpisu

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Houška
náměstek hejtmana

Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva